АКТ № 103-32.

Пуска в работу прибора учета тепловой энергии

на объекте СОШ № 43.

по адресу ул. Мухита 2/1.

« 31 » 03 2022 г.

г. Уральск

Мы, нижеподписавшиеся – комиссия в составе :

Представитель АО «Жайыктеплоэнерго» ведущий инженер (должность, Тулдасова Т.А. Фамилия, инициалы)

Представитель монтажной организации ТОО «Поверка» (Наименование организации, инженер должность, Серікқалиев Б.С. Фамилия, инициалы)

Представитель Заказчика (Наименование организации, должность, Жексенгазиев Е. Фамилия, инициалы)

Составили настоящий АКТ в том, что по заявке потребителя, обследован прибор учета тепловой энергии, состоящий из:

Вычислитель к-ва теплоты: ВКТ-7. заводской №

Термопреоб. сопротивления КТПТР-03 заводской№

Расходомер на подаче ПРЭМ заводской №

Расходомер на обратке ПРЭМ заводской №

При обследовании установлено следующее: На расходомерах ПРЭМ сгорела блок питания. Было произведена замена блоков питания.

ПОКАЗАНИЯ при обследовании прибора учета

M1- 94087,93 т

M2- 95450,84 т

Q(W) 837,518 Гкал

BHP- 19897. час

ПОКАЗАНИЯ при запуске прибора учета

M1- 94087,93 т

M2- 95450,84 т

Q(W) 837,518 Гкал

BHP- 19897 час

Подписи : / Тулдасова Т.А. /

/ Серікқалиев Б.С. /

/ Жексенгазиев Е. /