Заказчик: НИЯЗБЕКОВ АЛИМХАН ДУЙСЕНБАЕВИЧ
Подрядчик: ТОО"Best Stroy Group инженеринг"
Объект: «Строительство магазина, по адресу: город Кызылорда, улица Жаппасбай батыр, №68 Д»

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан

от "19" марта 2015г. №229

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		№1	18.11.2019 г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	44 478 678,83							4 765 572,73	
За отчетный период	**44 478 678,83**	**39 713 106,09**						**4 765 573**	**44 478 679**

Заказчик:
НИЯЗБЕКОВ АЛИМХАН ДУЙСЕНБАЕВИЧ

_____**А.Ниязбеков**

Подрядчик:
ТОО"Best Stroy Group инженеринг"

Директор_____**А.Акылбек**

Технический надзор:
ТОО Ск-Корганстрой

_____ **Б.Әлденбаев**

Заказчик: НИЯЗБЕКОВ АЛИМХАН ДУЙСЕНБАЕВИЧ
Подрядчик: ТОО"Best StroyGroup инженеринг"
Объект: «Строительство магазина, по адресу: город Кызылорда, улица Жаппасбай батыр, №68 Д»

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1214,828		149,62	141,95	181767,21	172446,66	--	36455,56	235680,58
						7,67	34,01	9320,55	41312,17		17457,82	
2	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15, Кэм=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и к нормам эксплуатации машин - 1,15** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	37,572		1336,92	137,09	50230,77	5150,78	--	33903,42	90864,93
						1199,83	53,45	45079,99	2008,09		6730,74	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1252,4		48,24	48,24	60418,91	60418,91	--	15285,19	81760,43
						--	16,95	--	21229,43		6056,33	
4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1252,4		41,28	41,28	51697,57	51697,57	--	13078,81	69958,49
						--	14,50	--	18165,01		5182,11	
5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	876,68		48,24	48,24	42293,23	42293,23	--	10699,63	57232,30
						--	16,95	--	14860,60		4239,43	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	876,68		33,81	33,81	29642,04	29642,04	--	7499,05	40112,38
						--	11,88	--	10415,34		2971,29	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	375,72		800,93	--	300924,67	--	--	216665,76	558997,66
						800,93	--	300924,67	--		41407,23	

8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	876,68	150,14	72,06	131624,95	63170,27	--	69733,83	217467,48
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	68454,68	28397,86		16108,70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				848599,35	424819,46	--	403321,25	1352074,25
							423779,89	136388,51	--	100153,65	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				848599,35				
	Всего заработная плата		Тенге					560168,40			
		Накладные расходы	Тенге				403321,25				
		Сметная прибыль	Тенге				100153,65				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1352074,25				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								606,97
		Сметная заработная плата	Тенге					560168,40			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1352074,25				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								606,97
		Сметная заработная плата	Тенге					560168,40			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
		ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ									
9	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	173,9	1906,81	141,08	331594,85	24534,65	262970,99	49153,51	411208,23
		НР - 94%; СП - 8%			253,53	47,16	44089,21	8201,75		30459,87	
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ									
10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	47,4	29492,83	1933,40	1397960,27	91643,04	1119807,71	186317,21	1711019,68
		НР - 91%; СП - 8%			3934,80	384,70	186509,52	18234,67		126742,20	
11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,13509	220525,00	--	29790,72	--	29790,72	--	32173,98
		СП - 8%			--	--	--	--		2383,26	
12	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1619712	243344,00	--	39414,72	--	39414,72	--	42567,90
		СП - 8%			--	--	--	--		3153,18	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ									
13	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	шт	103	1564,40	801,81	161133,49	82586,52	25939,92	97459,72	279280,66
		НР - 118%; СП - 8%			510,75	291,13	52607,04	29985,94		20687,46	
14	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	шт	18	2214,37	1125,23	39858,71	20254,21	6702,75	23932,91	68894,95
		НР - 118%; СП - 8%			716,76	410,02	12901,75	7380,38		5103,33	
15	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	шт	80	3347,67	1780,70	267813,81	142455,78	41852,58	160409,84	462481,54
		НР - 118%; СП - 8%			1043,82	655,44	83505,44	52435,10		34257,89	
16	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100**	м3	19,96	23504,00	--	469139,84	--	469139,84	--	506671,03
		СП - 8%			--	--	--	--		37531,19	
17	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100**	м3	43,44	18547,00	--	805681,68	--	805681,68	--	870136,21
		СП - 8%			--	--	--	--		64454,53	

18	СН РК	**Надбавка на сульфатастойкость**	м3	63,4	270,00	--	17118,00	--	17118,00	--	18487,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1369,44	
19	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитные заделки В15. Устройство**	м3	2,87	24582,80	1156,92	70552,64	3320,36	64356,52	3273,11	79731,81
		НР - 91%; СП - 8%			1002,01	251,24	2875,77	721,05		5906,06	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОЛОННУ									
20	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	м3	10,8	30217,39	1554,28	326347,80	16786,21	256568,70	51504,74	408080,75
		НР - 91%; СП - 8%			4906,75	333,86	52992,90	3605,72		30228,20	
21	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,300928	211022,00	--	63502,43	--	63502,43	--	68582,62
		СП - 8%			--	--	--	--		5080,19	
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1079808	220525,00	--	23812,47	--	23812,47	--	25717,46
		СП - 8%			--	--	--	--		1905,00	
		ОПОРНАЯ Ж/БЕТОННАЯ ПОДУШКА									
23	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	1,15	29492,83	1933,40	33916,76	2223,41	27168,33	4520,35	41512,08
		НР - 91%; СП - 8%			3934,80	384,70	4525,02	442,40		3074,97	
24	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,123074	211022,00	--	25971,32	--	25971,32	--	28049,03
		СП - 8%			--	--	--	--		2077,71	
25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0254821	220525,00	--	5619,44	--	5619,44	--	6069,00
		СП - 8%			--	--	--	--		449,56	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	313	848,60	19,04	265611,99	5960,62	179028,84	75697,37	368614,12
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	80622,54	772,48		27304,75	
27	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	м2	71,4	2024,68	42,44	144561,80	3030,21	126706,59	14360,83	171636,43
		НР - 93%; СП - 8%			207,63	8,64	14825,00	616,75		12713,81	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4519402,73	392794,99	3591153,54	666629,59	5600914,91
							535454,20	122396,25	--	414882,59	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4519402,73				
	Материалы		Тенге				2111102,93				
	Всего заработная плата		Тенге					657850,44			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				188111,10				

	Местные материалы		Тенге				1291939,52					
		Накладные расходы	Тенге				666629,59					
		Сметная прибыль	Тенге				414882,59					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5600914,91					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									577,91
		Сметная заработная плата	Тенге					657850,44				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5600914,91					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									577,91
		Сметная заработная плата	Тенге					657850,44				
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ										
28	**1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**136**	**32001,06**	**2180,78**	**4352144,09**	**296586,08**	**3120159,53**	**927668,82**	**5702198,00**
		НР - 93%; СП - 8%			**6877,93**	**456,58**	**935398,48**	**62094,88**		**422385,03**	
29	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**69,192**	**22816,91**	**2357,60**	**1578747,67**	**163127,06**	**1118317,81**	**308254,05**	**2037961,86**
		НР - 93%; СП - 8%			**4296,78**	**493,60**	**297302,80**	**34153,17**		**150960,14**	
30	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**113,4**	**3506,06**	**242,24**	**397586,90**	**27470,40**	**228374,44**	**137168,88**	**577536,24**
		НР - 93%; СП - 8%			**1249,93**	**50,72**	**141742,06**	**5751,35**		**42780,46**	
31	**1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**2,24**	**27064,90**	**2475,48**	**60625,37**	**5545,08**	**37252,81**	**17659,24**	**84547,39**
		НР - 93%; СП - 8%			**7958,70**	**518,28**	**17827,49**	**1160,95**		**6262,77**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**6389104,00**	**492728,62**	**4504104,59**	**1390751,00**	**8402243,44**
							1392270,83	**103160,35**	**--**	**622388,40**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6389104,00				
	Материалы		Тенге				4504104,59				
	Всего заработная плата		Тенге					1495431,18			
		Накладные расходы	Тенге				1390751,00				
		Сметная прибыль	Тенге				622388,40				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8402243,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1410,55
		Сметная заработная плата	Тенге					1495431,18			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8402243,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1410,55
		Сметная заработная плата	Тенге					1495431,18			
		РАЗДЕЛ 4. КОЛОННЫ, РИГЕЛИ									
		КОЛОННЫ									
32	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**5,05**	**43477,56**	**5981,21**	**219561,67**	**30205,09**	**133002,61**	**57060,42**	**298751,86**
		НР - 91%; СП - 8%			**11159,20**	**1257,39**	**56353,96**	**6349,80**		**22129,77**	

33	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,867	211022,00	--	182956,07	--	182956,07	--	197592,56
		СП - 8%			--	--	--	--		14636,49	
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,294	226241,00	--	66514,85	--	66514,85	--	71836,04
		СП - 8%			--	--	--	--		5321,19	
		РИГЕЛИ									
35	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	13,84	44308,34	5537,14	613227,41	76634,05	347050,56	187506,13	864792,23
		НР - 91%; СП - 8%			13695,29	1192,77	189542,81	16507,88		64058,68	
36	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,644	211022,00	--	346920,17	--	346920,17	--	374673,78
		СП - 8%			--	--	--	--		27753,61	
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,345	226241,00	--	78053,15	--	78053,15	--	84297,40
		СП - 8%			--	--	--	--		6244,25	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1507233,32	106839,14	1154497,41	244566,55	1891943,86
							245896,77	22857,68	--	140143,99	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1507233,32				
	Материалы		Тенге				480053,17				
	Всего заработная плата		Тенге					268754,45			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				674444,24				
		Накладные расходы	Тенге				244566,55				
		Сметная прибыль	Тенге				140143,99				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1891943,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244,27
		Сметная заработная плата	Тенге					268754,45			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1891943,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244,27
		Сметная заработная плата	Тенге					268754,45			
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕМЫЧКИ									
38	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	132	443,56	247,53	58550,32	32673,83	4914,36	33000,25	98874,61
		НР - 118%; СП - 8%			158,80	53,06	20962,13	7004,18		7324,05	
39	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	3	2176,41	1273,10	6529,22	3819,31	92,86	4031,68	11405,77
		НР - 118%; СП - 8%			872,35	266,54	2617,05	799,63		844,87	
40	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	м3	5,574	71465,00	--	398345,91	--	398345,91	--	430213,58
		СП - 8%			--	--	--	--		31867,67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				463425,45	36493,14	403353,13	37031,93	540493,96
							23579,17	7803,82	--	40036,59	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				463425,45				
	Материалы		Тенге				5007,22				

	Всего заработная плата		Тенге					31382,99			
	Местные материалы		Тенге				398345,91				
		Накладные расходы	Тенге				37031,93				
		Сметная прибыль	Тенге				40036,59				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				540493,96				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28,30
		Сметная заработная плата	Тенге					31382,99			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				540493,96				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28,30
		Сметная заработная плата	Тенге					31382,99			
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ									
41	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	шт	114	6303,25	1270,20	718570,96	144803,37	205330,99	471307,88	1285069,15
		НР - 118%; СП - 8%			3231,90	271,73	368436,60	30976,86		95190,31	
42	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	762,6	5429,00	--	4140155,40	--	4140155,40	--	4471367,83
		СП - 8%			--	--	--	--		331212,43	
43	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,07532	71175,06	6108,52	5360,91	460,09	626,53	5156,62	11358,93
		НР - 118%; СП - 8%			56748,30	1271,02	4274,28	95,73		841,40	
44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07532	226241,00	--	17040,47	--	17040,47	--	18403,71
		СП - 8%			--	--	--	--		1363,24	
45	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	3,6	34213,08	1783,95	123167,10	6422,21	86191,04	29080,33	164427,23
		НР - 91%; СП - 8%			8487,18	389,60	30553,85	1402,56		12179,79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5004294,84	151685,67	4449344,44	505544,83	5950626,84
							403264,73	32475,15	--	440787,17	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5004294,84				
	Материалы		Тенге				292148,57				
	Всего заработная плата		Тенге					435739,88			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17040,47				
	Местные материалы		Тенге				4140155,40				
		Накладные расходы	Тенге				505544,83				
		Сметная прибыль	Тенге				440787,17				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5950626,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								361,77
		Сметная заработная плата	Тенге					435739,88			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5950626,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								361,77
		Сметная заработная плата	Тенге					435739,88			
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ									
46	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2	313,3	862,98	50,56	270370,47	15839,13	101125,56	144389,86	447941,17
		НР - 92%; СП - 8%			489,64	11,30	153405,78	3539,73		33180,83	

47	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	48,40485	14290,00	--	691705,31	--	691705,31	--	747041,73
		СП - 8%			--	--	--	--		55336,42	
48	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	313,3	619,57	99,33	194110,78	31121,53	97211,29	67415,98	282448,90
		НР - 92%; СП - 8%			209,95	23,94	65777,96	7500,28		20922,14	
49	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	313,3	396,98	1,47	124373,80	460,68	69098,16	50536,48	188903,10
		НР - 92%; СП - 8%			174,96	0,37	54814,97	115,98		13992,82	
50	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	4,988	93893,78	1363,02	468342,15	6798,74	353403,07	99731,53	613519,57
		НР - 90%; СП - 8%			21680,10	535,78	108140,34	2672,47		45445,89	
51	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	4,988	8768,25	55,25	43736,04	275,58	39363,61	3793,19	51331,56
		НР - 90%; СП - 8%			821,34	23,62	4096,84	117,81		3802,34	
52	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	357,2	2766,93	96,94	988348,47	34628,08	310535,36	600141,10	1715568,74
		НР - 92%; СП - 8%			1800,63	25,59	643185,04	9142,25		127079,17	
53	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	395,0632	2683,00	--	1059954,57	--	1059954,57	--	1144750,93
		СП - 8%			--	--	--	--		84796,37	
54	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	357,2	305,11	2,56	108984,77	915,25	96954,53	10355,93	128887,96
		НР - 90%; СП - 8%			31,12	1,10	11114,99	391,60		9547,26	
55	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Карнизы. Обшивка металлосайдингом на металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	34,9	1848,64	13,67	64517,66	477,18	24655,94	35606,06	108133,61
		НР - 90%; СП - 8%			1128,50	5,09	39384,53	177,75		8009,90	
56	2105-0108-0705 РСНБ РК 2015	Металолсайдинг, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	35,947	1342,00	--	48240,87	--	48240,87	--	52100,14
		СП - 8%			--	--	--	--		3859,27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4062684,89	90516,17	2892248,28	1011970,12	5480627,42
							1079920,45	23657,86	--	405972,40	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4062684,89				
		Материалы	Тенге				1092347,53				
		Всего заработная плата	Тенге					1103578,31			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1799900,75				
		Накладные расходы	Тенге				1011970,12				
		Сметная прибыль	Тенге				405972,40				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5480627,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1053,33

		Сметная заработная плата	Тенге					1103578,31			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5480627,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1053,33
		Сметная заработная плата	Тенге					1103578,31			
		РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ									
		ОКНА									
57	1110-0501-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 1 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м2	4,2	57499,94	30,30	241499,76	127,27	230757,01	9571,66	271157,13
		НР - 90%; СП - 8%			2527,49	4,69	10615,48	19,69		20085,71	
58	1110-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м2	25,4	56147,32	28,26	1426141,86	717,87	1387765,00	34000,32	1576953,55
		НР - 90%; СП - 8%			1482,64	4,69	37659,02	119,11		116811,37	
59	1110-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м2	12	55938,31	27,51	671259,69	330,17	654800,86	14566,44	740692,23
		НР - 90%; СП - 8%			1344,06	4,69	16128,67	56,27		54866,09	
60	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м	30,784	1559,87	9,26	48018,95	284,99	40935,15	6241,53	58601,32
		НР - 90%; СП - 8%			220,86	4,43	6798,81	136,22		4340,84	
61	2109-0205-0107 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	м	30,784	2284,00	--	70310,66	--	70310,66	--	75935,51
		СП - 8%			--	--	--	--		5624,85	
62	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	30,784	1425,89	5,28	43894,68	162,57	30767,35	10397,84	58635,92
		НР - 80%; СП - 8%			421,15	1,06	12964,76	32,54		4343,40	
		ВИТРАЖИ									
63	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	6,1	2595,19	2,60	15830,69	15,89	9938,21	5288,93	22809,19
		НР - 90%; СП - 8%			963,38	--	5876,59	--		1689,57	
64	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, с заполнением однокамерным стеклопакетом**	м2	6,1	33689,00	--	205502,90	--	205502,90	--	221943,13
		СП - 8%			--	--	--	--		16440,23	
		ДВЕРИ									
65	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	м2	8,19	2554,43	529,45	20920,81	4336,21	8087,91	8612,01	31895,44
		НР - 90%; СП - 8%			1037,45	130,92	8496,68	1072,21		2362,63	
66	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	м2	31,26	3912,54	101,75	122305,99	3180,74	79078,07	37396,44	172478,63

		НР - 90%; СП - 8%			1281,10	48,13	40047,19	1504,42		12776,20	
67	2109-0102-0215 РСНБ РК 2015	**Блоки дверныевходные с двупольными полотнами ДН 21-12 СТ РК 943-92**	м2	2,52	14078,00	--	35476,56	--	35476,56	--	38314,68
		СП - 8%			--	--	--	--		2838,12	
68	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДН 21-9П СТ РК 943-92**	м2	5,67	15123,00	--	85747,41	--	85747,41	--	92607,20
		СП - 8%			--	--	--	--		6859,79	
69	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 19-12П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	7,29	3895,00	--	28394,55	--	28394,55	--	30666,11
		СП - 8%			--	--	--	--		2271,56	
70	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	15,12	4292,00	--	64895,04	--	64895,04	--	70086,64
		СП - 8%			--	--	--	--		5191,60	
71	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	8,82	5239,00	--	46207,98	--	46207,98	--	49904,62
		СП - 8%			--	--	--	--		3696,64	
72	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	21	3783,00	--	79443,00	--	79443,00	--	85798,44
		СП - 8%			--	--	--	--		6355,44	
73	2109-0404-0402 РСНБ РК 2015	**Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011**	шт.	21	2608,00	--	54768,00	--	54768,00	--	59149,44
		СП - 8%			--	--	--	--		4381,44	
74	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	42	490,00	--	20580,00	--	20580,00	--	22226,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1646,40	
		ВОРОТА									
75	1109-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Ворота металлические площадью до 18 м2. Монтаж**	м2	12,96	962,51	3,90	12474,13	50,58	--	8572,25	22730,10
		НР - 69%; СП - 8%			958,61	--	12423,56	--		1683,71	
76	2109-0403-0403 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные окрашенные складчатые РСВ 3,6х3,6 ГОСТ 31174-2003**	шт.	1	275223,00	--	275223,00	--	275223,00	--	297240,84
		СП - 8%			--	--	--	--		22017,84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3568895,67	9206,29	3408678,62	134647,43	3999826,54
							151010,76	2940,47	--	296283,45	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2920904,63				
		Материалы	Тенге				2442129,53				
		Всего заработная плата	Тенге					141527,67			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				331032,20				
		Накладные расходы	Тенге				126075,17				
		Сметная прибыль	Тенге				243758,38				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3290738,19				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134,60
		Сметная заработная плата	Тенге					141527,67			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				647991,03				
Всего заработная плата			Тенге					12423,56			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				635516,90				
		Накладные расходы	Тенге				8572,25				
		Сметная прибыль	Тенге				52525,06				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				709088,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9,35
		Сметная заработная плата	Тенге					12423,56			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3999826,54				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143,95
		Сметная заработная плата	Тенге					153951,23			
РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦЫ											
ЛЕСТНИЦА											
77	**1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	**м3 бетона**	**4,5**	**9362,42**	**157,60**	**42130,91**	**709,21**	**21624,85**	**18136,41**	**65088,71**
		НР - 91%; СП - 8%			**4399,30**	**29,62**	**19796,85**	**133,27**		**4821,39**	
78	**1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	**м3 бетона**	**4,5**	**2433,52**	**146,96**	**10950,84**	**661,31**	**--**	**9482,73**	**22068,26**
		НР - 91%; СП - 8%			**2286,56**	**29,12**	**10289,53**	**131,05**		**1634,69**	
79	**1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**	**м3 бетона**	**4,5**	**38138,47**	**7856,18**	**171623,10**	**35352,81**	**101434,19**	**38022,44**	**226417,19**
		НР - 91%; СП - 8%			**7741,36**	**1543,73**	**34836,10**	**6946,80**		**16771,64**	
80	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,305**	**211022,00**	**--**	**64361,71**	**--**	**64361,71**	**--**	**69510,65**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5148,94**	
81	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,089**	**220525,00**	**--**	**19626,72**	**--**	**19626,72**	**--**	**21196,86**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1570,14**	
82	**1107-0519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**12**	**14261,14**	**74,76**	**171133,72**	**897,17**	**164285,45**	**7464,04**	**192885,59**
		НР - 118%; СП - 8%			**495,93**	**31,20**	**5951,10**	**374,36**		**14287,82**	
83	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5,4**	**86,74**	**2,29**	**468,38**	**12,39**	**232,81**	**154,91**	**673,16**
		НР - 69%; СП - 8%			**41,33**	**0,25**	**223,18**	**1,33**		**49,86**	
84	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**5,4**	**85,27**	**1,63**	**460,43**	**8,79**	**321,21**	**90,92**	**595,46**
		НР - 69%; СП - 8%			**24,15**	**0,25**	**130,43**	**1,33**		**44,11**	
85	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**41,4**	**690,49**	**27,32**	**28586,22**	**1131,02**	**14234,85**	**12937,67**	**44845,79**
		НР - 94%; СП - 8%			**319,33**	**13,12**	**13220,34**	**543,13**		**3321,91**	

86	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство (лестничные площадки и марши)**	м2 покрытия	41,4	1498,32	70,18	62030,49	2905,25	12037,71	45494,23	116126,70
		НР - 94%; СП - 8%			1137,38	31,66	47087,53	1310,58		8601,98	
87	2206-0301-0618 РСНБ РК 2015	**Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001**	м2	42,228	1582,00	--	66804,70	--	66804,70	--	72149,07
		СП - 8%			--	--	--	--		5344,38	
		ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА									
88	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,17	27674,68	615,94	32379,38	720,65	26853,89	4599,65	39937,35
		НР - 91%; СП - 8%			4106,70	213,44	4804,84	249,72		2958,32	
89	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00331	262718,00	--	869,60	--	869,60	--	939,16
		СП - 8%			--	--	--	--		69,57	
90	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,59761	69702,16	24983,50	41654,71	14930,39	6085,56	17441,94	63824,38
		НР - 69%; СП - 8%			34535,50	7763,28	20638,76	4639,41		4727,73	
91	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,59761	544343,00	--	325304,82	--	325304,82	--	351329,21
		СП - 8%			--	--	--	--		26024,39	
92	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	17,33069	86,74	2,29	1503,22	39,77	747,19	497,18	2160,43
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	716,27	4,28		160,03	
93	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	17,33069	85,27	1,63	1477,71	28,20	1030,90	291,79	1911,06
		НР - 69%; СП - 8%			24,15	0,25	418,61	4,28		141,56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1041366,67	57396,95	825856,17	154613,91	1291659,00
							158113,55	14339,55	--	95678,45	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				674407,14				
		Материалы	Тенге				342803,06				
		Всего заработная плата	Тенге					147174,93			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				151662,73				
		Накладные расходы	Тенге				137171,97				
		Сметная прибыль	Тенге				64926,33				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				876505,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135,29
		Сметная заработная плата	Тенге					147174,93			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				366959,53				
		Материалы	Тенге				6085,56				
		Всего заработная плата	Тенге					25278,17			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				325304,82				
		Накладные расходы	Тенге				17441,94				

		Сметная прибыль	Тенге					**30752,12**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**415153,58**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**20,41**
		Сметная заработная плата	Тенге						**25278,17**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					**1291659,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**155,69**
		Сметная заработная плата	Тенге						**172453,10**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**34510410,25**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**4413290,36**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1762480,42**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**466019,64**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**21229236,18**		
		- Накладные расходы	Тенге								**4549076,61**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**2556326,69**	
		без Оборудование	Тенге									*34 510 410,25*
		Оборудование	Тенге									
		Оборудование 2019 год - 61 %										-
		Оборудование 2020 год - 29 %	Тенге									-
		2020 К=1,050036										-
		Оборудование К=1,050036										-
		Временные здания и сооружения-1,2%	Тенге								414 125	
		Итого:	Тенге								34 924 535	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 1,35 %	Тенге								471 481	
		Итого:									35 396 016	
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									2 851 050,894	
		в том числе в текущих ценах на 2019 год -61 %,									1 739 141	
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 39 %,									1 111 910	
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 39 %,									1 739 141	
		НДС на 2019 год, - 12 %									2 851 505	
		Итого в текущих ценах на 2019 год									4 590 646	
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 39 %, К=1,049901									1 167 395	
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска на 2020 год - 39 %, К=1,049901									2 906 536	
		Итого по главам 1-9	Тенге								38 247 067	
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге								707 920	
		Итого	Тенге								38 954 988	
		в том числе в текущих ценах на 2019 год -61 %,	Тенге								22 023 401	
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 39 %,									14 080 535	
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 39 %, К=1,049901	Тенге								14 783 168	
		НДС на 2020год, - 12 %									1 914 064,217	
		Итого в текущих ценах на 2020 год									3 081 459	
		Итого сметная стоимость	Тенге								39 713 106	
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									**4 765 573,00**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**44 478 679**	

Заказчик:
НИЯЗБЕКОВ АЛИМХАН ДУЙСЕНБАЕВИЧ

_____**А.Ниязбеков**

Технический надзор:
ТОО Ск-Корганстрой

_____**Б.Элденбаев**

Подрядчик:
ТОО"Best Stroy Group инженеринг"

Директор_____**А.Акылбек**