Заказчик: Төлеуов Шыңғыс Жұмашұлы ИИН 940113350313 Форма

Подрядчик: Подрядчик: ТОО "КазПроектИнновация" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Проспект Қазыбек Би, 40, 36 БИН/ИИН 111240012362 БИК KCJBKZKX ИИК KZ028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит"

Стройка : Строительство магазина в Тарбагатайском районе с. Акжар по ул. Жамбыла, ВКО

(наименование, адрес)

Объект : Строительство магазина в Тарбагатайском районе с. Акжар по ул. Жамбыла, ВКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) №11 от 05.01.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за январь 2020 г

на Строительные работы

Основание:

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Общестроительные работы									
			1.1 Земляные работы									
1	1	1101-0101-0245	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 НР=72 %	м3 грунта	243	190,12	190,12	46199	46199	–	4598	54861
						–	26,28	–	6386	–	4064	
2	2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	4,5	3243,84	–	14597	–	–	10510	27116
						3243,84	–	14597	–	–	2009	

3	3 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	219	44,01	44,01	9638	9638	–	2874	13513
					–	18,23	–	3992	–	1001	
4	4 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	24	1504,03	–	36097	–	–	25990	67054
					1504,03	–	36097	–	–	4967	
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	219	186,08	83,59	40752	18306	–	22862	68703
					102,49	42,5	22445	9308	–	5089	
6	6 1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /лишний грунт в зону вертикальной планировки/ НР=72 %	м3 грунта	3,6	63,54	63,54	229	229	–	68	321
					–	26,32	–	95	–	24	
	1.2 Фундаменты										
7	7 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	1,4	24921,5	1150,71	34890	1611	31136	2324	40191
					1530,9	293,52	2143	411	–	2977	
8	8 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	3	2183,4	1090,12	6550	3270	1818	2832	10133
					487,31	312,77	1462	938	–	751	
9	9 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	30	2550,55	1068,93	76517	32068	27530	30822	115926
					563,96	306,69	16919	9201	–	8587	
10	10 221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	15,12	46311		700222		700222	–	756240

					–		–		–	56018	
11	11 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных участков НР=91 %	м3	2,3	28048,55	1410,91	64512	3245	52303	8929	79316
					3897,24	368,76	8964	848	–	5875	
12	12 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР=93 %	м2 поверхности	8,4	1222,43	13,19	10268	111	5810	4094	15511
					517,61	6,48	4348	54	–	1149	
13	13 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	100,8	936,94	20,68	94444	2085	58296	31983	136541
					337,93	3,24	34063	327	–	10114	
	1.3 Стены										
14	14 1108-0201-0801	Стены наружные простые из пеноблоков. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	23	12917,66	2322,63	297106	53420	77885	167874	502178
					7208,72	639,51	165801	14709	–	37198	
15	15 213-301-0203	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В3,5, D800	м3	23	12000		276000		276000	–	298080
					–		–		–	22080	
16	16 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118 %	шт. сборных конструкций	3	2557,57	1367,06	7673	4101	137	5290	14000
					1144,7	349,7	3434	1049	–	1037	
17	17 222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,2	113289		22658		22658	–	24471
					–		–		–	1813	

18	18 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %	м2	2,4	3444,47	54,19	8267	130	1338	4731	14038
					2832,61	24,35	6798	58	–	1040	
19	19 223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	2,4	27695		66468		66468	–	71785
					–		–		–	5317	
20	20 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=90 %	м коробок	5,4	426,1	1,32	2301	7	1769	476	2999
					97,2	0,65	525	4	–	222	
21	21 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520		1040		1040	–	1123
					–		–		–	83	
22	22 223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	шт.	1	2347		2347		2347	–	2535
					–		–		–	188	
23	23 223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	1	4148		4148		4148	–	4480
					–		–		–	332	
24	24 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %	м2 проемов	3,12	3345,64	204,76	10438	639	4914	4677	16324
					1565,84	100,08	4885	312	–	1209	

25	25 223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	3,12	27177		84792		84792	–	91575
					–		–		–	6783	
26	26 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=90 %	м	2,6	1302,07	5,96	3385	16	2623	680	4390
					287,12	2,97	747	8	–	325	
27	27 223-501-0102	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 200 мм	м	2,6	954		2480		2480	–	2678
					–		–		–	198	
28	28 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %	м	2,6	2545,26	5,89	6618	15	5165	1153	8393
					552,64	1,39	1437	4	–	622	
	1.4 Покрытие										
29	29 1110-0104-0104	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство НР=90 %	м2 перекрытия	38,48	4299,48	163,97	165444	6310	103350	52735	235633
					1449,7	73,02	55784	2810	–	17454	
30	30 215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,392	70707		27717		27717	–	29934
					–		–		–	2217	

31	31	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,56	68867		107433		107433	–	116028
						–		–		–	8595	
32	32	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины	1,525	116629,91	1609,53	177861	2455	132031	40002	235292
						28442,7	702,98	43375	1072	–	17429	
33	33	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72 %	м2	1,664	883,36	14,31	1470	24	1062	285	1895
						230,77	7,42	384	12	–	140	
34	34	1110-0115-0101	Конструкции деревянные балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в	4,7	9038,49	66,66	42481	313	37101	4691	50946
						1077,96	30,99	5066	146	–	3774	
35	35	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=90 %	м2 перекрытия	38,48	342,44	1,53	13177	59	9320	3443	17950
						98,71	0,72	3798	28	–	1330	
36	36	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	43,16	6105,1	23,43	263496	1011	226776	33235	320469
						827,36	9,64	35709	416	–	23738	
37	37	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой	38,5	376,09	13,37	14479	515	10203	3594	19519
						97,72	3,76	3762	145	–	1446	
38	38	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	38,48	1051,65	55,49	40467	2135	13613	23266	68832
						642,38	14,82	24719	570	–	5099	

39	39 234-101-0302	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 16 до 25 кг/м3	м3	7,7	10654		82036		82036	–	88599
					–		–		–	6563	
40	40 1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство НР=72 %	м2	38,48	1214,47	56,13	46733	2160	21400	17241	69092
					602,2	20,08	23173	773	–	5118	
41	41 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	21,2	5313,54	14,97	112647	317	84408	25774	149495
					1317,06	4,37	27922	93	–	11074	
42	42 224-104-0305	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,55 мм	м2	21,2	2118		44902		44902	–	48494
					–		–		–	3592	
	1.5 Полы										
43	43 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	38,48	435,15	35,75	16745	1376	11941	3737	22121
					89,07	14,25	3427	548	–	1639	
44	44 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	30,78	27446,92	7,2	844816	222	704565	131628	1054560
					4549,38	–	140030	–	–	78116	
45	45 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	38,48	944	32,64	36325	1256	19098	15635	56117
					415,04	17,21	15971	662	–	4157	
46	46 1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=94 % К=4,000;	м2 стяжки	153,92	134,51	5,63	20704	867	19069	1135	23586
					4,99	2,85	768	439	–	1747	

47	47 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	38,4	4383,2	155,75	168315	5981	112829	49158	234871
					1289,2	72,69	49505	2791	–	17398	
48	48 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94 %	м	25,2	1576,36	14,58	39724	367	30889	8090	51639
					336,03	5,47	8468	138	–	3825	
	1.6 Внутренняя и наружная отделка										
49	49 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	отделываемой поверхности	38,48	918,81	5,14	35356	198	10450	19824	59594
					642,09	1,86	24708	72	–	4414	
50	50 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	60	1743,96	92,28	104638	5537	29526	59263	177013
					1159,58	75,07	69575	4504	–	13112	
51	51 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	60	685,77	5,14	41146	308	16295	19724	65740
					409,05	1,86	24543	112	–	4870	
52	52 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхност	5,3	3945,54	51,79	20911	274	6017	11814	35343
					2758,39	27,91	14619	148	–	2618	
53	53 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	38,48	923,69	5,78	35544	222	7774	22126	62284
					715,89	2,86	27547	110	–	4614	

54	54 1115-0405-0103	Стены и откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	65,3	760,53	5,45	49663	356	12099	29906	85935
					569,79	2,7	37207	176	–	6366	
55	55 1113-0301-0406	Дверь входная металлическая. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	5,04	100,82	2,69	508	14	221	190	754
					54,22	0,32	273	2	–	56	
56	56 1115-0404-0110	Заполнения проемов дверных. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	5,04	1190,7	1,24	6001	6	4290	1366	7956
					338,37	0,63	1705	3	–	589	
57	57 1115-0212-0306	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм НР=80 %	м2	94,72	1551,92	7,4	146998	701	55332	73036	237637
					960,36	3,48	90965	330	–	17603	
58	58 1115-0402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	94,72	918,85	3,67	87033	348	73579	10621	105466
					138,38	1,78	13107	169	–	7812	
59	59 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. Окраска цоколя НР=93 %	м2 поверхности	9,2	936,94	20,68	8620	190	5321	2919	12462
					337,93	3,24	3109	30	–	923	

60	60 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %	м	4,35	2545,26	5,89	11072	26	8642	1928	14040
					552,64	1,39	2404	6	–	1040	
	1.7 Разные работы										
61	61 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем /отмостка/ НР=94 %	м2 площади уплотнения	24	435,15	35,75	10444	858	7448	2331	13797
					89,07	14,25	2138	342	–	1022	
62	62 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками /отмостка/ НР=94 %	м3 подстилающего слоя	3,7	7470,88	1114,68	27642	4124	9767	14615	45638
					3716,57	485,7	13751	1797	–	3381	
63	63 1106-0101-0101	Отмостка. Устройство НР=91	м3	2,1	24921,5	1150,71	52335	2416	46704	3486	60287
					1530,9	293,52	3215	616	–	4466	
64	64 1106-0101-0101	Входная площадка. Устройство НР=91 %	м3	0,5	24921,5	1150,71	12461	575	11120	830	14354
					1530,9	293,52	765	147	–	1063	
	Раздел 2 Электроснабжение										
65	65 1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72 %	шкаф	1	30407,36	7268,8	30407	7269	2092	17418	51651
					21047	3144,8	21047	3145	–	3826	
66	66 247-201-0119	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	11547		11547		11547	–	12471
					–		–		–	924	
67	67 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	6	3230,16	22,32	19381	134	9683	6886	28368
					1594	–	9564	–	–	2101	

68	68	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691		1691		1691	–	1826
						–		–		–	135	
69	69	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	527		1581		1581	–	1707
						–		–		–	126	
70	70	247-204-0735	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1053		2106		2106	–	2274
						–		–		–	168	
71	71	1310-0902-1213	Разветвительная коробка. Монтаж без присоединения проводов НР=61 %	шт.	3	91,07	–	273	–	5	163	471
						89,28	–	268	–	–	35	
72	72	252-207-3980	Разветвительная коробка У994	шт.	3	717		2151		2151	–	2323
						–		–		–	172	
73	73	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР=72 %	шт.	4	2191,83	711,3	8767	2845	812	5084	14959
						1277,56	487,76	5110	1951	–	1108	
74	74	247-102-1437	Светильник RKL 260	шт.	4	13450		53800		53800	–	58104
						–		–		–	4304	
75	75	1308-0205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий НР=72 %	шт.	1	11077,84	4771,48	11078	4771	2078	4271	16577
						4228,38	1704,02	4228	1704	–	1228	
76	76	247-103-0241	Светильник уличный светодиодный LED	шт.	1	36817		36817		36817	–	39762
						–		–		–	2945	

77	77 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР=72 %									
			шт.	2	568,03	3,5	1136	7	20	800	2091
					554,73	1,18	1109	2	–	155	
78	78 247-212-0202	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	300		600		600	–	648
					–		–		–	48	
79	79 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР=72 %									
			шт.	2	568,03	3,5	1136	7	20	800	2091
					554,73	1,18	1109	2	–	155	
80	80 247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	2	396		792		792	–	855
					–		–		–	63	
81	81 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	38	115,54	1,82	4391	69	749	2594	7544
					94,02	0,78	3573	30	–	559	
82	82 1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	38	135,77	3,64	5159	138	853	3044	8859
					109,69	1,57	4168	60	–	656	

83	83	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,038	468325		17796		17796	–	19220
						–		–		–	1424	
84	84	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,038	301095		11442		11442	–	12357
						–		–		–	915	
85	85	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	76	420,2	15,41	31935	1171	4564	19100	55118
						344,74	4,32	26200	328	–	4083	
86	86	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	76	32		2432		2432	–	2627
						–		–		–	195	
87	87	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	0,9	3243,84	–	2919	–	–	2102	5423
						3243,84	–	2919	–	–	402	
88	88	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР=72 %	м3 грунта	0,9	2126,58	–	1914	–	–	1378	3555
						2126,58	–	1914	–	–	263	
89	89	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	5	955,3	25,25	4777	126	3553	821	6046
						219,38	8,65	1097	43	–	448	

90	90	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	3,2	719,74	22,91	2303	73	1428	595	3130
						250,72	7,47	802	24	–	232	
91	91	252-207-3956	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2709		8127		8127	–	8777
						–		–		–	650	
92	92	247-215-0210	Шина медная марки М1 размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	1	22113		22113		22113	–	23882
						–		–		–	1769	
		Раздел 3 Пожарная сигнализация										
		3.1 Пожарная сигнализация										
93	93	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	5	3309,1	1,92	16546	10	346	9876	28536
						3238	–	16190	–	–	2114	
94	94	248-302-0202	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	5	2326		11630		11630	–	12560
						–		–		–	930	
95	95	1310-0701-0205	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2	1741,72	–	3483	–	245	1975	5895
						1619	–	3238	–	–	437	
96	96	248-302-0503	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	2	1727		3454		3454	–	3730

					–		–		–	276	
97	97 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	16	725,98	420,95	11616	6735	1772	3924	16783
					194,28	146,37	3108	2342	–	1243	
98	98 243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,016	27972		448		448	–	484
					–		–		–	36	
99	99 261-404-0590	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	48		96		96	–	104
					–		–		–	8	
100	100 1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР=72 %	м	16	328,75	10,53	5260	168	829	3118	9048
					266,39	4,32	4262	69	–	670	
101	101 243-907-0104	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	16	67		1072		1072	–	1158
					–		–		–	86	
102	102 1310-0701-0106	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	27627,88	1,92	27628	2	218	16719	47895
					27408	–	27408	–	–	3548	
103	103 248-303-0104	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	шт.	1	19472		19472		19472	–	21030
					–		–		–	1558	
104	104 261-921-0149	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч	шт.	1	2133		2133		2133	–	2304
					–		–		–	171	

3.2 Система оповещения о пожаре

105	105 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	12	115,54	1,82	1386	22	236	819	2381
					94,02	0,78	1128	9	–	176	
106	106 243-105-0301	Кабель силовой марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,012	149500		1794		1794	–	1938
					–		–		–	144	
107	107 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	12	550,72	35,77	6609	429	726	4038	11499
					454,43	12,97	5453	156	–	852	
108	108 241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	12	148		1776		1776	–	1918
					–		–		–	142	
109	109 1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР=61 %	шт.	1	3178,63	–	3179	–	203	1815	5394
					2976	–	2976	–	–	400	
110	110 248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	1	918		918		918	–	991
					–		–		–	73	
111	111 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	1606,48	144,78	3213	290	167	2048	5682
					1378,42	44,02	2757	88	–	421	
112	112 248-304-0102	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Шыєу"	шт.	2	762		1524		1524	–	1646
					–		–		–	122	

Итого	**6 911 539**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 245 785
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	240 877
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	76 864
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 783 118
- накладные расходы, тенге	1 129 783
в т.ч. зарплата, тенге	101 681
- сметная прибыль (8 %), тенге	511 968
Всего	**6 911 539**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	103 673
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**140 304**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**7 155 516**
НДС (12 %)	858 662
Итого	**8 014 178**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "КазПроектИнновация" Е.Т. Сулейменов

Принял (Заказчик)

Төлеуов Шыңғыс Жұмашұлы Ш.Ж. Төлеуов