ЗАКАЗЧИК: ГУ "ОЖКХ,ПТиАД г.Уральска"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана"
Договор №72/д-к от 29 июля 2016года

Ф-3

Справка

о стоимости выполненных работ
за август 2016 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в
Капитальный ремонтдороги в 6 мрн. Между пр.Абулхаир хана и Желаевской трассой с устройством съезда к СОШ № 28 в г.Уральске	47 060 434	42 018 245	5 042 189
ВСЕГО:	**47 060 434**	**42 018 245**	**5 042 189**

К оплате: Сорок семь миллионов шестьдесят тысяч четыреста тридцать четыре тенге.

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОЖКХ,ПТиАД г.Уральска»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АЙДАНА»
Договор №72/д-к от 29 июля 2016г.

Ф 2В

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2016 ГОДА

Капитальный ремонт дороги в 6 мрн. между пр.Абулхаир хана и желаевской трассой с устройством съезда к СОШ №28 в г.Уральске

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
		Земляные работы															
1	E0127-101-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см м2	3472	337,3	326,99	1171112	1135298	110180	0,06	202							
				10,05	13,81	34894	47948	133	0,06	192							
2	E0101-16-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 м3	190,86	27,28	26,47	5206	5052	1454	0,01	1							
				0,75	7,1	143	1356	97	0,03	5							
3	E010333-A18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1 т	595,63	127,2	127,2	75764	75764	15153	-	-							
				-	25,44	-	15153	100	0,53	318							
		Устройство дорожного покрытия															
4	E0127-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 5-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	2657	528,81	34,06	1405040	90489	57031	0,03	88							
				5	11,14	13285	29596	133	0,04	104							

5	Е0127-25-1 К=7	-Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	м2	2657	-206,29	-20,16	-548102	-53555	-84487	-0,12	-307
					-18,13	-5,78	-48171	-15352	133	-0,02	-53
6	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	м2	1,8596	44588,77	4677,52	82917	8698	6873	7,13	13
					1253,25	1525,5	2331	2837	133	6,78	13
7	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	т	1,8596	339,59	339,59	632	632	349	0,58	1
					-	140,94	-	262	133	0,58	1
8	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	т	2657	477,66	15,35	1269131	40789	38872	0,03	89
					5,94	5,06	15783	13444	133	0,02	47
9	Е0127-54-3 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2657	227,12	-	603458	-	141	-	-
					0,04	-	106	-	133	-	-
10	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	м2	0,8	44588,77	4677,52	35671	3742	2957	7,13	6
					1253,25	1525,5	1003	1220	133	6,78	5
11	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	т	0,8	339,59	339,59	272	272	150	0,58	-
					-	140,94	-	113	133	0,58	-
12	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	т	2657	595,43	15,35	1582051	40789	38872	0,03	89
					5,94	5,06	15783	13444	133	0,02	47
13	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м2	724	602,62	6,63	436297	4801	106342	0,7	505
					108,68	1,76	78684	1272	133	0,01	4

	8.02-03-20 02								
14	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 м3	31,13	24300 -	- -	756459 -	- -	- -	- -	- -
15	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	42,7	520 -	- -	22204 -	- -	- -	- -	- -
		Съезды и примыкания								
16	Е0127-101-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см м2	1937	337,3 10,05	326,99 13,81	653354 19467	633373 26750	61468 133	0,06 0,06	113 107
17	Е0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 5-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	2186	528,81 5	34,06 11,14	1155972 10930	74449 24349	46921 133	0,03 0,04	72 86
18	Е0127-25-1 К=7	-Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания м2	2186	-206,29 -18,13	-20,16 -5,78	-450941 -39632	-44061 -12631	-69510 133	-0,12 -0,02	-252 -43
19	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л т	1,53	44588,77 1253,25	4677,52 1525,5	68221 1917	7157 2334	5654 133	7,13 6,78	11 10
20	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	1,53	339,59 -	339,59 140,94	520 -	520 216	287 133	0,58 0,58	1 1
21	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов	2186	477,66 5,94	15,35 5,06	1044155 12985	33558 11061	31981 133	0,03 0,02	73 39

		2,5-2,9 т/м3 типа АБ							
		м2							
22	Е0127-54-3 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2186	227,12	-	496484	-	116	-	-
				0,04	-	87	-	133	-	-
		м2								
23	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,66	44588,77	4677,52	29429	3087	2439	7,13	5
				1253,25	1525,5	827	1007	133	6,78	4
		т								
24	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,66	339,59	339,59	224	224	124	0,58	-
				-	140,94	-	93	133	0,58	-
		т								
25	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2186	595,43	15,35	1301604	33558	31981	0,03	73
				5,94	5,06	12985	11061	133	0,02	39
		м2								
26	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	642	602,62	6,63	386882	4257	94298	0,7	448
				108,68	1,76	69773	1128	133	0,01	4
		м								
27	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	27,61	24300	-	670923	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
28	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	37,88	520	-	19698	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
29	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	38,5	2750,48	Устройство призм 248,35	105893	9561	5672	0,22	8
				32,18	78,59	1239	3026	133	0,27	11
		м3								
						Устройство троту		в		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0127-19-1	-Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	512,5	8,57	-	4392	-	5842	0,06	31
				8,57	-	4392	-	133	-	-
31	Е0101-25-2	м2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	195,75	11,19	11,19	2190	2190	581	-	-
				-	3,06	-	599	97	0,01	2
32	Е0101-130-3	м3 -Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	231,4	9,48	9,48	2193	2193	727	-	-
				-	3,24	-	750	97	0,01	2
33	Е0101-130-9 К=2	м3 -Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см	231,4	2,05	2,05	475	475	139	-	-
				-	0,62	-	143	97	-	-
34	Е0127-14-2	м3 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	57,85	1087,34	73,75	62903	4267	2543	0,14	8
				21,38	11,67	1237	675	133	0,04	2
35	Е0127-22-1	м3 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	652,5	438,27	33,28	285972	21716	14308	0,03	22
				5	11,49	3263	7495	133	0,04	26
36	Е0127-25-1 К=5	м2 -Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	652,5	-125,35	-14,4	-81789	-9394	-14820	-0,08	-54
				-12,95	-4,13	-8450	-2693	133	-0,01	-9
37	Е0127-66-6	м2 -Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,457	44588,77	4677,52	20377	2138	1689	7,13	3
				1253,25	1525,5	573	697	133	6,78	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,457	339,59 -	339,59 140,94	155 -	155 64	86 133	0,58 0,58	- -
39	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см т	659,3	473,56 24,75	- -	312217 16318	- -	21703 133	0,14 -	95 -
40	Е0127-55-2 К=2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см м2	659,3	150,98 7,96	- -	99542 5248	- -	6980 133	0,05 -	30 -
41	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м2	60,9	218,93 218,93	- -	13333 13333	- -	15066 113	1,54 -	94 -
42	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	15,25	1087,34 21,38	73,75 11,67	16582 326	1125 178	670 133	0,14 0,04	2 1
43	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	870	602,62 108,68	6,63 1,76	524280 94552	5769 1528	127786 133	0,7 0,01	607 5
44	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 м3	13,92	24300 -	- -	338256 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2004									
45	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	51,33	520	-	26692	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3			Устройство водосборного лотка					
46	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	75,7	32,27	30,77	2443	2329	717	0,01	1
				1,42	8,34	107	632	97	0,03	2
		м3								
47	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,27	218,93	-	497	-	562	1,54	3
				218,93	-	497	-	113	-	-
		м3								
48	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	8,8	3,35	3,35	29	29	10	-	-
				-	1,16	-	10	97	-	-
		м3								
49	Е0101-90-2	-Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	90	20,27	-	1824	-	2061	0,13	12
				20,27	-	1824	-	113	-	-
		м2								
50	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	9	1087,34	73,75	9786	664	396	0,14	1
				21,38	11,67	192	105	133	0,04	-
		м3								
51	Е0127-8-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	180	633,99	351,18	114118	63212	78966	1,56	281
				240,75	89,1	43335	16038	133	0,36	65
		м								
52	С143018-150 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 600 мм, ширина по верху 450 мм	180	3460	-	622800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			232,3	245,44	3,82	57016	887	10633	0,21	49
53	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	8676	335	118	0,01	2
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	14816814	2206211		2426
	Тенге	389840	206243		1046
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	14816814	-	-	-
Материалы -	Тенге	341360	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	596083	-	-
Местные материалы -	Тенге	11912379	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	781961	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	391
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	117294	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	935927	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	16534702	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3863
Сметная заработная плата -	Тенге	-	713377	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	16534702	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3863
Сметная заработная плата -	Тенге	-	713377	-	-
Временные здания и сооружения 1,5%x0,8		198416			
Итого:		16733118			
Затраты на производство СМР в зимнее время 1,8%x0,9		271077			
Итого:		17004195			
Выслуга лет 1%		167331			
Доп.отпуска 0,4%		66932			
В базисных ценах 2001 года,		17238459			
В текущих ценах 2014 года		41194358			
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		823887			
Сметная стоимость в текущем уровне цен		42018245			
НДС 12%		5042189			
ВСЕГО с НДС		**47 060 434**			

Подрядчик: Директор ТОО «Айдана» Амирханян А.Р.

Технический надзор: ТОО «УралСтройГрад» Бабаев Е.З.

Заказчик: Руководитель ГУ «ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска» Мухамбеткалиев К.К.