Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562
Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик (Компания): ТОО "Тенгизшевройл", 060009, Атырауская область, г. Атырау, ул.Сатпаева, д.3 — 930440000929
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель (Порядчик): ТОО "Мунайгазкурылыс", 130000, Мангистауская область, г. Актау, 14 мкр, 72 дом — 050540008349
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №CW1216250 от «01» июня 2014 г.

Номер	Дата составления
45	25.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг) **	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу в тенге	Стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем услуг, работ: Внутрипромысловая дорога целевого назначения (К-200-033-ON)	25.07.2018	-	месяц	1	399 709 181,92	399 709 181,92
2	Строительные материалы долгосрочного использования: Внутрипромысловая дорога целевого назначения (К-200-033-ON)	25.07.2018	-	месяц	1	0,00	0,00
3	Общая сумма: Внутрипромысловая дорога целевого назначения (К-200-033-ON)	25.07.2018	-	месяц	1	399 709 181,92	399 709 181,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Менеджер проекта / Утепкалиев А. / Принял (Заказчик) / RICHARD MORGAN #1403391
должность подпись расшифровка подписи должность подпись расшифровка подписи

М.П. Дата подписания (принятия) работ(услуг)_____

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Согласовано:
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.

Председатель Агенства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №712

СЧЕТ-ФАКТУРА № 158 от 25 Июля 2018 года.

Поставщик **ТОО "Мунайгазкурылыс"**
БИН и адрес поставщика **050 540 008 349 Республика Казахстан 130 000 г. Актау 14 мкр-н, 72 дом**
Свидетельство о постановке на учет по НДС **серия 43001 №0009337 от 06.09.12. БИН 050540008349**
Расчетный счет поставщика **IBAN KZ43 9148 4041 3BC0 1435 в ДБ АО "СберБанк " г. Актау**
SWIFT: SABRKZKA , Кбе 17, КНП 821, БИК SABRKZKA
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) № **CW1216250 от 01.06.2014**
Условия оплаты по договору(контракту) **Контракт 1216250 от 01.06.2014**
Пункт назначения поставляемых товаров(работ, услуг) **в.п. Тенгиз**
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров осуществлена по доверенности № от
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная № от
Грузоотправитель
Грузополучатель
Покупатель **ТОО TENGIZCHEVROIL**
БИН и адрес покупателя **930 440 000 929 Республика Казахстан 060009, г. Атырау, ул. Сатпаева.**
Расчетный счет покупателя **KZ2883201D0300106013 в Citibank Kazakhstan", г.Алматы БИК CITIKZKA Код 17**

курс 1 дол.США= 344,64

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм-я	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС (без акциза по подакцизным товарам)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Внутрипромысловая дорога целевого назначения									
	(К-200-033-ON) согласно Акта выполненных работ									
	№45 за Июль 2018 года.		тенге		356 883 198,14	12%	42 825 983,78	399 709 181,92		
Всего по счету:					356 883 198,14		42 825 983,78	399 709 181,92		

Всего к оплате:
Триста шестьдесят четыре миллиона двадцать тысяч восемьсот шестьдесят два тенге 11 тиын.

Дополнительные расчеты	Сумма
Всего стоимость реализации	399 709 181,92
Сумма удержаний по счету	35 688 319,81
Всего к оплате по счету	364 020 862,11

Президент

Акмалиев М.И.
(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Главный бухгалтер

Нсанбаева Н.И.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно.
Оригинал (первый экземпляр) -покупателю.
Копия(второй экземпляр)-поставщику.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
(должность)
Мухортов Е.М
(Ф.И.О., подпись)

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-050540008349-20180808-55437593
1.1. **Номер учетной системы** 0000000158
2. **Дата выписки** 08.08.2018
2.1. **Дата выписки на бумажном носителе**
3. **Дата совершения оборота** 25.07.2018
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050540008349
6.0 БИН структурной единицы (филиала)
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "МУНАЙГАЗКУРЫЛЫС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Мангистауская обл., г. Актау, ул. 14, д. 72
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 43001
9.2. Номер 0009337
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ43914840413BC01435
14. БИК SABRKZKA
15. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк России"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 930440000929
16.0 БИН структурной единицы (филиала)
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "Тенгизшевройл"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Атырауская обл., г. Атырау, ул. Сатпаева, д. 3
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050540008349
25.2 Наименование ТОО "Мунайгазкурылыс"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан: 130000, г. Актау 14 мкр., 72 дом

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 930440000929
26.2 Наименование ТОО TENGIZCHEVROIL
26.3 Адрес доставки г. Атырау ул. Сатпаева
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. Договор (контракт) на поставку товаров,
27.3. Номер C1216250
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

работ, услуг **27.2.** Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг **27.4.** Дата 01.06.2014	**30.1** Номер **30.2** Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет **29.** Способ отправления	**31.** Пункт назначения
	31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	**32.1** Номер 100 **32.2** Дата 25.07.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. **33.1** Код валюты KZT **33.2** Курс валюты

№п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	СМР за Июль 2018			Тенге казахский	1	356883198.14	356883198.14			356883198.14	12%	42825983.78	399709181.92			1	
							Всего по счету:	**356883198.14**		**0.00**	**356883198.14**		**42825983.78**	**399709181.92**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

hi/dqERqMh39NFZiEe78dkLGn0ilX95a2c4xgdtq2MVgR
DUThiXLroEShH5z1pz06zniRHqscbc52JAwiUecX04GA
XbGFK3gYXwivFBpdcqIAPLB/+GAnq+E+Hm82mzP4vU
ajwiH2Ji+TNTIyfitEBPTVvXvyCCPfwFzT7f8Ry6DlxIqZ3
eu9E4NQR5LudN2LpX9d+gKZ5cWlOyU7o1i9wFCPjwD
gLOEwaFvchKROBU/e2e00eru3Wo3t/PNnChiDJb3YAw
6P+tK6C5fwrEocNR3zEj+feHJyFSYMx0/T7ITln/AseUG
4RGYnDc34mV3kprq5+v01nm/hZNwxruPZQ==

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

НСАНБАЕВА НУРБИБИ ИЗТУРГАНОВНА

КАЗАХСТАН РЕСП. МАНГЫСТАУ ОБЛ. АКТАУ К. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ MUNAIGAZKURYLYS MGK РЕСП. КАЗАХСТАН МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛ. Г. АКТАУ

ATTACHMENT TO INVOICE
COST BREAKDOWN
July, 2018
ПРИЛОЖЕНИЕ К СЧЕТ-ФАКТУРЕ
ДЕТАЛЬНАЯ РАЗБИВКА СТОИМОСТИ
Июль, 2018 г.

Company / Компания: Tengizchevroil LLP / ТОО "Тенгизшевройл"
Contractor / Подрядчик: MunaiGazKurylys LLP / ТОО "Мунайгазкурылыс"
Contract Number / Номер контракта: K-200-033-ON / CW1216250
Contract Title / Наименование контракта: Infield Haul Road Construction

				Current Contract Value / Согласованный Общий Объем Работ на Настоящий Момент					Physical Progress / Физический объем выполненных работ			Progress, % / Прогресс, %			Payments (USD) / Выплаты (долл.США)				Remaining Contract Value / Стоимость оставшихся работ по контракту		
Item ref. No.	Description	Description	UOM	(L) Estimated QTY (A+D)	Labour Rate	Material Rate	(J) Total Unit Price (USD)	(N) Total Value (USD) (L x J)	Cum Previous Month	This Period (incremental)	Cum Current Month	Cum Previous Period	This Period	Cum to date	Total Previously Invoiced	Current Invoice		Total Invoiced to Date Including Current Invoice	Remaining QTY	Total Unit Price (USD)	Total Remaining Value (USD)
Номер позиции	Описание	Описание	Ед.изм.	(L) Расчетное кол-во (A+D)			(J) Общая удельная стоимость (долл. США)	(N) Общая удельная стоимость (долл. США) (L x J)	С начала строит-ва до отчётного периода	Отчётный период	С начала строительства, включая отчётный период	С начала строит-ва до отчётного периода	Отчётный период	С начала строительства, включая отчётный период	Сумма предыдущих выплат	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за текущий период	Объем оставшихся работ	Общая удельная стоимость (долл. США)	Стоимость оставшихся работ (долл. США)
																Labour Cost	Material Cost				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	ORIGINAL CONTRACT SCOPE																				
	STAGE 1																				
A1	Lump Sum Prices																				
1.01	Mobilisation of Contractor's. Construction site facilities.	Мобилизация средств Подрядчика на Строительной площадке	LS	1	1 596 720		$ 1 596 720	$ 1 596 720	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 596 720	$ -	$ -	$ 1 596 720	0,00	$1 596 720,00	$ -
1.02	Mobilisation of Contractor's indirect personnel, management, supervision and staff (excluding Safety management, supervision and staff).	Мобилизация непроизводственного, руководящего, надзорного и функционального персонала Подрядчика (кроме руководящего, надзорного и функционального персонала по технике безопасности)	LS	1	64 400		$ 64 400	$ 64 400	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 64 400	$ -	$ -	$ 64 400	0	$64 400,00	$ -
1.03	Mobilisation of Contractor's Safety management, supervision and staff and provision of Personal Protective Equipment and Safety training / inductions.	Мобилизация руководящего, надзорного и функционального персонала обеспечения безопасности Подрядчика, предоставление средств индивидуальной защиты и обучение технике безопасности/вводный инструктаж	LS	1	348 119		$ 348 119	$ 348 119	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 348 119	$ -	$ -	$ 348 119	0	$348 119,00	$ 0,00
1.04	Mobilisation of Contractor's indirect equipment and vehicles	Мобилизация вспомогательного оборудования и транспортных средств Подрядчика	LS	1	292 800		$ 292 800	$ 292 800	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 292 800	$ -	$ -	$ 292 800	0	$292 800,00	$ -
1.05	Mobilisation of Temporary Buildings for Company Use as specified in Contract Exhibit A, Scope of Work	Мобилизация Временных зданий, предоставляемых в пользование Компании, как указано в Приложении А к Контракту «Объем работ».	LS	1	212 470		$ 212 470	$ 212 470	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 212 470	$ -	$ -	$ 212 470	0	$212 470,00	$ -
1.06	Mobilisation of Contractor's. Temporary Catering and Camp Facilities	Мобилизация объектов питания и средств обеспечения поселка Подрядчика	LS	1	342 000		$ 342 000	$ 342 000	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 342 000	$ -	$ -	$ 342 000	0	$342 000,00	$ -
1.07	Mobilisation of Contractor's. Temporary Medical Facilities	Мобилизация временных медицинских объектов Подрядчика	LS	1	11 400		$ 11 400	$ 11 400	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 11 400	$ -	$ -	$ 11 400	0	$11 400,00	$ -
1.08	Setting out of the Work	Разметка площадки выполнения Работ	LS	1	70 410		$ 70 410	$ 70 410	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 70 410	$ -	$ -	$ 70 410	0	$70 410,00	$ -
1.09	Pre-commencement condition survey	Обследование состояния строительной площадки перед началом работ	LS	1	31 185		$ 31 185	$ 31 185	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 31 185	$ -	$ -	$ 31 185	0	$31 185,00	$ -
1.10	Mobilisation of Communication system	Мобилизация системы связи	LS	1	5 411		$ 5 411	$ 5 411	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 5 411	$ -	$ -	$ 5 411	0	$5 411,00	$ -
1.11	Maintenance of Contractor's Site facilities	Содержание средств Подрядчика на площадке.	Month(s)	10	139 908		$ 139 908	$ 1 399 080	10	0	10	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 399 080	$ -	$ -	$ 1 399 080	0	$139 908,00	$ -
1.12	Maintenance of Contractors Safety Management, Supervision and staff	Содержание руководящего, надзорного и функционального персонала по технике безопасности Подрядчика	Month(s)	10	47 040		$ 47 040	$ 470 400	10	0	10	100,00%	0,00%	100,00%	$ 470 400	$ -	$ -	$ 470 400	0	$47 040,00	$ -
1.13	Maintenance of Contractors Management, Supervision and staff (excluding Safety Management, supervision and staff)	Содержание руководящего, надзорного и функционального персонала Подрядчика (кроме руководящего, надзорного и функционального персонала безопасности)	Month(s)	10	185 415		$ 185 415	$ 1 854 150	10	0	10	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 854 150	$ -	$ -	$ 1 854 150	0	$185 415,00	$ -
1.14	Maintenance of Contractor's indirect equipment and vehicles	Содержание вспомогательного оборудования и транспортных средств Подрядчика	Month(s)	10	148 460		$ 148 460	$ 1 484 600	10	0	10	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 484 600	$ -	$ -	$ 1 484 600	0	$148 460,00	$ -
1.15	Maintenance of Contractor's Safety equipment and replacement of Personnel Protective Equipment and continuing Safety training.	Содержание руководящего, надзорного и функционального персонала по технике безопасности Подрядчика, и замена средств индивидуальной защиты и дальнейшее обучение технике безопасности	Month(s)	10	61 910		$ 61 910	$ 619 100	10	0	10	100,00%	0,00%	100,00%	$ 619 100	$ -	$ -	$ 619 100	0	$61 910,00	$ -
1.16	Maintenance of Temporary Buildings for Company Use as specified in Contract Exhibit A, Scope of Work	Содержание Временных сооружений, предназначенных для использования Компанией, указанных в Приложении А "Объем работ" к Контракту	Month(s)	10	17 406		$ 17 406	$ 174 060	10	0	10	100,00%	0,00%	100,00%	$ 174 060	$ -	$ -	$ 174 060	0	$17 406,00	$ -
1.17	Maintenance of Contractor's. Temporary. Catering and Camp Facilities	Содержание временного поселка, объектов питания и средств обеспечения поселка Подрядчика	Month(s)	10	323 375		$ 323 375	$ 3 233 750	10	0	10	100,00%	0,00%	100,00%	$ 3 233 750	$ -	$ -	$ 3 233 750	0	$323 375,00	$ -
1.18	Maintenance of Contractor's. Temporary Medical Facilities	Содержание временных медицинских объектов Подрядчика	Month(s)	10	16 500		$ 16 500	$ 165 000	10	0	10	100,00%	0,00%	100,00%	$ 165 000	$ -	$ -	$ 165 000	0	$16 500,00	$ -
1.19	Maintenance of Communication System	Содержание системы связи	Month(s)	10	11 658		$ 11 658	$ 116 580	10	0	10	100,00%	0,00%	100,00%	$ 116 580	$ -	$ -	$ 116 580	0	$11 658,00	$ -
1.20	Demobilisation of Contractor Site facilities and export of surplus materials	Демобилизация предоставленных Подрядчиком средств на Площадке и вывоз лишних материалов	LS	1	47 384		$ 47 384	$ 47 384	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 47 384	$ -	$ -	$ 47 384	0	$47 384,00	$ -
1.21	Demobilisation of Contractor's Management, supervision and staff (excluding Safety management, supervision and staff)	Демобилизация руководящего, надзорного и функционального персонала Подрядчика (кроме руководящего, надзорного и функционального персонала по обеспечению безопасности)	LS	1	12 880		$ 12 880	$ 12 880	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 12 880	$ -	$ -	$ 12 880	0	$12 880,00	$ -
1.22	Demobilisation of Contractor's indirect equipment and vehicles	Демобилизация вспомогательного оборудования и транспортных средств Подрядчика	LS	1	63 580		$ 63 580	$ 63 580	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 63 580	$ -	$ -	$ 63 580	0	$63 580,00	$ -
1.23	Demobilisation of Contractor's. Safety management, supervision and staff.	Демобилизация руководящего, надзорного и функционального персонала по технике безопасности Подрядчика	LS	1	10 400		$ 10 400	$ 10 400	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 10 400	$ -	$ -	$ 10 400	0	$10 400,00	$ -
1.24	Demobilisation of Temporary Buildings for Company Use and site reinstatement	Демобилизация Временных зданий, предоставляемых в пользование Компании, а также восстановительные работы на участке	LS	1	27 107		$ 27 107	$ 27 107	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 27 107	$ -	$ -	$ 27 107	0	$27 107,00	$ -
1.25	Demobilisation of Contractor's. Temporary Catering and Camp. Facilities and site reinstatement	Демобилизация временных объектов питания и средств обеспечения поселка Подрядчика и восстановление площадки	LS	1	27 000		$ 27 000	$ 27 000	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 27 000	$ -	$ -	$ 27 000	0	$27 000,00	$ -
1.26	Demobilisation of Contractor's. Temporary Medical Facilities and site reinstatement	Демобилизация временных медицинских объектов Подрядчика и восстановление площадки	LS	1	880		$ 880	$ 880	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 880	$ -	$ -	$ 880	0	$880,00	$ -
1.27	Demobilisation of Communication System	Демобилизация системы связи	LS	1	1 386		$ 1 386	$ 1 386	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 386	$ -	$ -	$ 1 386	0	$1 386,00	$ -
1.28	Monthly prelims cost incurred in 2014 before contract was partially suspended in February 2015. 1.5 months under Items 1.11- 1.19 were paid in 2014.	Ежемесячные предварительные затраты, понесенные в 2014 году, прежде чем контракт был частично приостановлен в феврале 2015 года. 1.5 месяца по пунктам 1.11- 1.19 были оплачены в 2014 году.	LS	1	1 270 455		$ 1 270 455	$ 1 270 455	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 270 455	$ -	$ -	$ 1 270 455	0		$ -
	SUBTOTAL - LUMP SUM PRICES							$ 13 952 707				100,00%	0,00%	100,00%	$ 13 952 707	$ -	$ -	$ 13 952 707			$ 0,00
B1	Stage 1 Activities																				
	Civil Work	Общестроительные работы																			
	EARTHWORKS	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																			
1.31	Clear and grub up site including site strip	Расчистка и выкорчевка рабочей площадки, включая полосу	m2	1477043	0,25		$ 0,25	$ 369 260,75	1477043	-	1 477 043	100,00%	0,00%	100,00%	$ 369 260,75	$ -	$ -	$ 369 260,75	0	$ 0,25	$ -
1.32	Excavation for trench	Выемка грунта под траншеи	m3	50211	1,17		$ 1,17	$ 58 746,87	50211	-	50 211	100,00%	0,00%	100,00%	$ 58 746,87	$ -	$ -	$ 58 746,87	0	$ 1,17	$ -
1.33	Excavation for soft spots	Выемка рыхлого грунта	m3	7915	1,29		$ 1,29	$ 10 210,35	7915	-	7 915	100,00%	0,00%	100,00%	$ 10 210,35	$ -	$ -	$ 10 210,35	0	$ 1,29	$ -
1.34	Extra over excavation (All types)for breaking up hard material	Дополнительные расходы на экскавацию (все типы грунтов), дробление твердых пород	m3	0	3,99		$ 3,99	$ -		-					$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 3,99	$ -
1.35	Grade and compact surface of excavation	Планировка и уплотнение поверхности для экскавации	m2	1477043	0,55		$ 0,55	$ 812 373,65	1477043	-	1 477 043	100,00%	0,00%	100,00%	$ 812 373,65	$ -	$ -	$ 812 373,65	0	$ 0,55	$ -
1.36	Proof roll surface of excavation	Выравнивание и трамбование поверхности экскавации	m2	1477043	0,13		$ 0,13	$ 192 015,59	1477043	-	1 477 043	100,00%	0,00%	100,00%	$ 192 015,59	$ -	$ -	$ 192 015,59	0	$ 0,13	$ -
1.37	Selected excavated material in filling to road verges	Засыпка обочин дороги отобранным извлеченным грунтом	m3	0	11,61		$ 11,61	$ -		-					$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 11,61	$ -
1.38	Filling with material Type 1B from Beksol 3 borrow pit	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Бексол 3	m3	0	13,2		$ 13,20	$ -							$ -	$ -	$ -	$ -	0		$ -
1.39	Filling with graded crushed rock aggregate Type 6F(d)	Заполнение отсортированным по размеру щебнем Типа 6F(d)	m3	124967	26,8		$ 26,80	$ 3 349 115,60	124967	-	124 967	100,00%	0,00%	100,00%	$ 3 349 115,60	$ -	$ -	$ 3 349 115,60	0	$ 26,80	$ -
	Additional Hauling of graded crushed rock aggregate Type 6F(d)	Перевозка отсортированного по размеру щебнем Типа 6F(d)		11853	13,4		$ 13,40	$ 158 830,20	11853	-	11 853	100,00%	0,00%	100,00%	$ 158 830,20	$ -	$ -	$ 158 830,20	0		$ -
1.40	Filling with material Type 1B from Kedendyk 3 borrow pit	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Кедендык 3	m3	570141	20,5		$ 20,50	$ 11 687 890,50	570141	-	570 141	100,00%	0,00%	100,00%	$ 11 687 890,50	$ -	$ -	$ 11 687 890,50	0	$ 20,50	$ -
	deduction of hauling (surcharges) under AWEs	вычет перевозки (Пригрузы) по AWE	m3	-398287	10,25		$ 10,25	$ (4 082 441,75)	-398287	-	398 287	100,00%	0,00%	100,00%	$ (4 082 441,75)	$ -	$ -	$ (4 082 441,75)	0	$ 10,25	$ -
	additional loading under AWE67	Дополнительная погрузка по AWE67	m3	734194	0,76		$ 0,76	$ 557 987,44	734194	-	734 194	100,00%	0,00%	100,00%	$ 557 987,44	$ -	$ -	$ 557 987,44	0	$ 0,76	$ -
1.41	Filling to road verges with material Type Sub-1B from Beksol 3 borrow pit	Засыпка обочин дороги материалом Типа Sub-1B с карьера Бексол 3	m3	0	14,92		$ 14,92	$ -		-					$ -	$ -	$ -	$ -	0		$ -

Item ref. No.	Description	Описание	UOM	(L) Estimated QTY (A+D)	Labour Rate	Material Rate	(J) Total Unit Price (USD)	(N) Total Value (USD) (LxJ)	Cum Previous Month	This Period (Incremental)	Cum Current Month	Cum Previous Period	This Period	Cum to date	Total Previously Invoiced	Current Invoice		Total Invoiced to Date Including Current Invoice	Remaining QTY	Total Unit Price (USD)	Total Remaining Value (USD)
Номер	Описание	Описание	Ед.изм.	(L) Расчетное кол-во			(J) Общая удельная	(N) Общая удельная стоимость	С начала строит-ва до отчётного	Отчётный период	С начала строительства	С начала строит-ва до	Отчётный	С начала строительства.	Сумма предыдущих	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за текущий	Объем оставшихся	Общая удельная стоимость	Стоимость оставшихся работ
1.41	Filling to road verges with material Type Sub-1B from Kedendyk 3 borrow pit	Заполнение обочин дороги материалом Типа Sub-1B с карьера Кедендык 3	m3	161139	22,4		$ 22,40	$ 3 609 513,60	161139	-	161 139	100,00%	0,00%	100,00%	$ 3 609 513,60	$ -		$ 3 609 513,60	0	$ 22,40	$ -
1.42	Filling with coarse granular material Type C3 to soft spots	Засыпка участков рыхлого грунта грубым зернистым материалом Типа	m3	0	24,8		$ 24,80	$ -	0	-	-				$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 24,80	$ -
1.43	Filling with single fraction 40/80mm granular material Table 15	Засыпка однофракционным сыпучим материалом размера 40/80 мм по Таблице 15.	m3	19000	25		$ 25,00	$ 475 000,00	19000	-	19 000	100,00%	0,00%	100,00%	$ 475 000,00	$ -	$ -	$ 475 000,00	0	$ 25,00	$ -
	additional hauling with single fraction 40/80mm	*Перевозка однофракционным сыпучим материалом размера 40/80 мм по Таблице 15*		772	12,5		$ 12,50	$ 9 650,00	772	-	772	100,00%	0,00%	100,00%	$ 9 650,00	$ -	$ -	$ 9 650,00	0	$ 12,50	$ -
1.44	Separation membrane geosynthetic Type 1 (Specification 4)	Разделительная геосинтетическая мембрана Тип 1 (ТУ 4)	m2	47576	0,66		$ 0,66	$ 31 400,16	47 576	-	47 576	88,99%	0,00%	100,00%	$ 31 400,16	$ -	$ -	$ 31 400,16	0	$ 0,66	$ -
1.45	Biaxial geogrid geosynthetic sheet material (Specification 1)	Двухмерное геосинтетическое сетчатое полотно (ТУ 1)	m2	428185	0,65		$ 0,65	$ 278 320,25	428 185	-	428 185	100,00%	0,00%	100,00%	$ 278 320,25	$ -	$ -	$ 278 320,25	0	$ 0,65	$ -
1.46	Biaxial geogrid geosynthetic sheet material Type 1 (Specification 9) laid transversely	Двухмерное геосинтетическое сетчатое полотно. Тип 1 (ТУ 9), укладка поперечно	m2	485670	0,64		$ 0,64	$ 310 828,80	485 670	-	485 670	100,00%	0,00%	100,00%	$ 310 828,80	$ -	$ -	$ 310 828,80	0	$ 0,64	$ -
1.47	Biaxial geogrid geosynthetic heavy duty sheet material Type 2 (Specification 10) laid transversely	Двухмерное геосинтетическое высокопрочное сетчатое полотно. Тип 2 (ТУ 10), укладка поперечно	m2	59741	0,67		$ 0,67	$ 40 026,47	59 741	-	59 741	100,00%	0,00%	100,00%	$ 40 026,47	$ -	$ -	$ 40 026,47	0	$ 0,67	$ -
1.48	Heavy duty geosynthetic sheet material Type 3 (Specification 7) laid transversely	Высокопрочный листовой геотекстиль. Тип 3 (ТУ 7), укладка поперечно	m2	271085	0,65		$ 0,65	$ 176 205,25	271 085	-	271 085	100,00%	0,00%	100,00%	$ 176 205,25	$ -	$ -	$ 176 205,25	0	$ 0,65	$ -
	DISPOSAL OF EXCAVATED MATERIAL	УТИЛИЗАЦИЯ ВЫНУТОГО ГРУНТА																			
1.49	Disposal of contaminated soil to Company approved location	Утилизация загрязненной почвы в утвержденное Компанией место	m3	0	7,99		$ 7,99	$ -		-					$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 7,99	$ -
	ROAD SURFACING AND SIGNS	ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ И ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ													$ -	$ -	$ -	$ -	0		
1.50	Road lining, 80mm wide	Подстилающий дорожный слой, 80мм ширины	m	0	2,42	2,71	$ 5,13	$ -		-					$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 5,13	$ -
1.51	Road lining, 120mm wide (broken line)	Подстилающий дорожный слой, 120мм ширины (пунктирная линия)	m	0	1,12	1,68	$ 2,80	$ -		-	-				$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 2,80	$ -
1.52	Letters or numerals, 750mm high	Буквы или цифры высотой 750 мм	No	0	16,78	25,3	$ 42,08	$ -		-	-				$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 42,08	$ -
	ROAD SURFACING AND SIGNS	ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ													$ -	$ -	$ -	$ -	0		
1.53	Information road sign	Информационный дорожный знак	No	58	60,41	90,62	$ 151,03	$ 8 759,74	58	-	58	100,00%	0,00%	100,00%	$ 8 759,74	$ -	$ -	$ 8 759,74	0	$ 151,03	$ -
1.54	Priority road sign	Дорожный знак - первостепенная дорога	No	70	66,45	112	$ 178,45	$ 12 491,50	70	-	70	100,00%	0,00%	100,00%	$ 12 491,50	$ -	$ -	$ 12 491,50	0	$ 178,45	$ -
1.55	Ownership road sign	Дорожный знак с указанием ответственной организации	No	58	73,1	208	$ 281,10	$ 16 303,80	58	-	58	100,00%	0,00%	100,00%	$ 16 303,80	$ -	$ -	$ 16 303,80	0	$ 281,10	$ -
1.56	Chainage marker posts	Км столбы	No	58	40,13	60,26	$ 100,39	$ 5 822,62	58	-	58	100,00%	0,00%	100,00%	$ 5 822,62	$ -	$ -	$ 5 822,62	0	$ 100,39	$ -
1.57	Module trailer guide post	Указатели для модульных трейлеров	No	1776	80,26	249	$ 329,26	$ 584 765,76	1776	-	1 776	100,00%	0,00%	100,00%	$ 584 765,76	$ -	$ -	$ 584 765,76	0	$ 329,26	$ -
1.58	Jersey road closure barrier (Permanent)	Автодорожные барьеры типа Jersey (капитальные)	No	180	45	280	$ 325,00	$ 58 500,00	180	-	180	100,00%	0,00%	100,00%	$ 58 500,00	$ -	$ -	$ 58 500,00	0	$ 325,00	$ -
1.59	Jersey road closure barrier (Temporary)	Автодорожные барьеры типа Jersey (временные)	No	32	45	280	$ 325,00	$ 10 400,00	32	-	32	100,00%	0,00%	100,00%	$ 10 400,00	$ -	$ -	$ 10 400,00	0	$ 325,00	$ -
1.60	Pipeline crossing sign	Знак трубопроводного перехода	No	24	79,8	139,2	$ 219,00	$ 5 256,00	24	-	24	100,00%	0,00%	100,00%	$ 5 256,00	$ -	$ -	$ 5 256,00	0	$ 219,00	$ -
1.61	Pipeline CP post	Столб КЗ трубопровода	No	24	87,7	153,2	$ 240,90	$ 5 781,60	24	-	24	100,00%	0,00%	100,00%	$ 5 781,60	$ -	$ -	$ 5 781,60	0	$ 240,90	$ -
	SUBTOTAL - CIVIL WORK	**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - Общестроительные работы**						**$ 18 753 014,75**				**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**$ 18 753 014,75**	**$ -**	**$ -**	**$ 18 753 014,75**			**$ -**
	STAGE 1 PIPELINE CROSSINGS	Этап 1 - Трубные пересечения																			
	EARTHWORKS	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																			
1.62	Excavation generally, n e. 0 25 m total depth	Общие экскавационные работы, н/п 0,25 м общей глубиной	m3	525	0,97		$ 0,97	$ 509,25	525	0	525	100,00%	0,00%	100,00%	$ 509,25	$ -	$ -	$ 509,25	0	$ 0,97	$ -
1.63	Excavation for trench,over 1m n.e. 2 m total depth	Выемка грунта под траншеи, свыше 1 м не более 2м общей глубиной	m3	1535	1,29		$ 1,29	$ 1 980,15	1535	0	1535	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 980,15	$ -	$ -	$ 1 980,15	0	$ 1,29	$ -
1.64	Extra over excavation (All types) for hand excavation to expose existing pipe or services	Доп. расходы на экскавацию (все типы грунтов), выемка грунта вручную с целью раскрыть проложенную трубу или коммуникации	m3	1535	58,2		$ 58,20	$ 89 337,00	1535	0	1535	100,00%	0,00%	100,00%	$ 89 337,00	$ -	$ -	$ 89 337,00	0	$ 58,20	$ -
1.65	Selected excavated material in filling to road verges	Засыпка обочин дороги отобранным извлеченным грунтом	m3	0	11,61		$ 11,61	$ -	0	0	0				$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 11,61	$ -
1.66	Filling with material Type 1B from Bekaol 3 borrow pit to trenches to a height of 150mm above top surface of pipe	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Бекаол 3 для обустройства траншей глубиной на 150мм выше верхней образующей трубы	m3		63,2		$ 63,20	$ -													
	Filling with material Type 1B from Kedendyk 3 borrow pit to trenches to a height of 150mm above top surface of pipe	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Кедендык 3 для обустройства траншей глубиной на 150мм выше верхней образующей трубы	m3	60	70,5		$ 70,50	$ 4 230,00	60	0	60	100,00%	0,00%	100,00%	$ 4 230,00	$ -	$ -	$ 4 230,00	0	$ 70,50	$ -
1.67	Filling with material Type 1B from Bekaol 3 borrow pit to trenches in layers not exceeding 300mm uncompacted thickness	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Бекаол 3 для обустройства траншей слоями толщиной без компактирования не более 300мм	m3		53,2		$ 53,20	$ -													
	Filling with material Type 1B from Kedendyk 3 borrow pit to trenches in layers not exceeding 300mm uncompacted thickness	Заполнение материалом Типа 1В с карьераКедендык 3 для обустройства траншей слоями толщиной без компактирования не более 300мм	m3	1540	60,5		$ 60,50	$ 93 170,00	1540	0	1540	100,00%	0,00%	100,00%	$ 93 170,00	$ -	$ -	$ 93 170,00	0	$ 60,50	$ -
1.68	Separation membrane geosynthetic Type 1 (Specification 4)	Разделительная геосинтетическая мембрана Тип 1 (ТУ 4)	m2	7810	0,66		$ 0,66	$ 5 154,60	7810	0	7810	100,00%	0,00%	100,00%	$ 5 154,60	$ -	$ -	$ 5 154,60	0	$ 0,66	$ -
	Precast concrete pipe (093 039.004 009)	Готовые железобетонные трубы	m	104	378	448	$ 826,00	$ 85 904,00	104	0	104	100,00%	0,00%	100,00%	$ 85 904,00	$ -	$ -	$ 85 904,00	0	$ 826,00	$ -
	FABRICATE AND INSTALL PRECAST CONCRETE	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УКЛАДКА СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА (КОМПАНИЯ ПОСТАВЛЯЕТ БЕТОН С БЕТОННОГО ЗАВОДА В ТЕНГИЗЕ)																			
1.69	Protection slab, 200mm thick	Защитная плита 200 мм толщиной		614,4	1125		$ 1 125,00	$ 691 200,00	614,4	0,0	614,4	100,00%	0,00%	100,00%	$ 691 200,00	$ -	$ -	$ 691 200,00		$ 675,00	$ -
	SUBTOTAL - PIPELINE CROSSINGS	**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - Трубное пересечение**						**$ 971 485,00**				**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**$ 971 485,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 971 485,00**			**$ -**
	STAGE 1 ELECTRICAL CROSSINGS	Этап 1 - Электрические пересечения																			
	EARTHWORKS	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																			
1.70	Excavation for trench	Выемка грунта под траншеи	m3	3271	1,29		$ 1,29	$ 4 219,59	3271	0	3271	100,00%	0,00%	100,00%	$ 4 219,59	$ -	$ -	$ 4 219,59	0	$ 1,29	$ -
1.71	Selected excavated material in filling to road verges	Засыпка обочин дороги отобранным извлеченным грунтом	m3	0	11,61		$ 11,61	$ -	0	0	0				$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 11,61	$ -
1.72	Filling with material Type 1B from Bekaol 3 borrow pit	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Бекаол 3	m3		13,2		$ 13,20	$ -	0	0	0				$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 13,20	$ -
1.73	Filling with material Type 1B from Kedendyk 3 borrow pit	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Кедендык 3	m3	2914	20,5		$ 20,50	$ 59 737,00	2914	0	2914	100,00%	0,00%	100,00%	$ 59 737,00	$ -	$ -	$ 59 737,00	0	$ 20,50	$ -
1.74	Backfilling with selected excavated material	Обратная засыпка отобранным извлеченным грунтом	m3	0	11,61		$ 11,61	$ -		0					$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 11,61	$ -
	INSTALL CAST IN SITU MASS CONCRETE	УКЛАДКА БЕТОННОЙ МАССЫ НА МЕСТЕ					$ -								$ -			$ -	0		
1.75	Beds and surrounds to pipes/ducts	Основания и изоляция труб/ воздуховодов	m3	255,7	1241		$ 1 241,00	$ 317 323,70	256	0	256	100,00%	0,00%	100,00%	$ 317 323,70	$ -	$ -	$ 317 323,70	0	$ 1 241,00	$ -
	INSTALL DRAINAGE, PIPEWORK AND DUCTS	УСТАНОВКА ДРЕНАЖА, ТРУБОПРОВОДОВ И КОРОБОВ					$ -								$ -			$ -	0		
1.76	PVC pipe/duct	Трубы/ воздуховоды ПХВ	m	1810	137	102	$ 239,00	$ 432 585,22	1810	0	1810	100,00%	0,00%	100,00%	$ 432 585,22	$ -	$ -	$ 432 585,22	0	$ 239,00	$ -
	CONCRETE SUNDRIES	РАЗЛИЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ					$ -								$ -			$ -	0		
1.77	Cable tiles	Плитки для защиты кабеля	m2	0	40	68	$ 108,00	$ -	0	0	0				$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 108,00	$ -
1.78	Cable warning tape	Сигнальная лента кабеля	m	0	2	14	$ 16,00	$ -	0	0	0				$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 16,00	$ -
	ROAD SURFACING AND SIGNS	ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ И ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					$ -								$ -			$ -	0		
1.79	Existing overhead power cables-Provide for safe working in vicinity of existing overhead power cables during road crossing installation including working around existing support posts/pylons pending removal (by others)	Существующие высоковольтные воздушные силовые кабели-Обеспечить безопасные условия работы вблизи Высоковольтных воздушных силовых кабелей в период строительства переездов и работ вокруг опорных столбов	No	11	9920		$ 9 920,00	$ 109 120,00	11	0	11	100,00%	0,00%	100,00%	$ 109 120,00	$ -	$ -	$ 109 120,00	0	$ 9 920,00	$ -
	SUBTOTAL - ELECTRICAL CROSSINGS	**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - Электрическое пересечение**						**$ 922 985,51**							**$ 922 985,51**	**$ -**	**$ -**	**$ 922 985,51**			**$ -**
	STAGE 1 ROAD CROSSING ASPHALT ROADS	Этап 1 - Пересечение асфальтовых дорог																			
	EARTHWORKS	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																			
1.80	Excavation generally	Общие экскавационные работы свыше 0,25, не более 1 м общей глубиной	m3	0	1,02		$ 1,02	$ -	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 1,02	$ -
1.81	Selected excavated material in filling to road verges	Засыпка обочин дороги отобранным извлеченным грунтом	m3	0	11,61		$ 11,61	$ -	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 11,61	$ -
1.82	Filling with material Type 1B from Bekaol 3 borrow pit	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Бекаол 3	m3	0	13,2		$ 13,20	$ -	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 13,20	$ -
1.83	Filling with graded crushed rock aggregate Type 6F(d)	Заполнение отсортированным по размеру щебнем Типа 6F(d)	m3	0	26,8		$ 26,80	$ -	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 26,80	$ -
1.84	Filling with material Type 1B from Kedendyk 3 borrow pit	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Кедендык 3	m3	0	20,5		$ 20,50	$ -	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 20,50	$ -
	ROAD SURFACING AND SIGNS	ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ И ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					$ -												0		
1.85	Bitumen spray prime coat to sub-base	Первый разлив битумного слоя дорожного покрытия	m2	0	0,3		$ 0,30	$ -	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 0,30	$ -
1.86	Asphalt finish to roads, 50mm thick hot laid asphalt concrete wearing course (6mm nominal aggregate)	Асфальтовое покрытие дорог Слой износа 50мм толщиной, из укладываемого в нагретом виде асфальтобетона (с номинальным значением зерен заполнителя 6мм)	m2	0	34,3	14,7	$ 49,00	$ -	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 49,00	$ -

Item ref. No. / Номер	Description / Описание	Описание	UOM / Ед.изм.	(L) Estimated QTY (A+D) / (L) Расчетное кол-во	Labour Rate	Material Rate	(J) Total Unit Price (USD) / (J) Общая удельная	(N) Total Value (USD) (LxJ) / (N) Общая удельная стоимость	Cum Previous Month / С начала строит-ва до отчётного	This Period (incremental) / Отчётный период	Cum Current Month / С начала строительства,	Cum Previous Period / С начала строит-ва до	This Period / Отчётный	Cum to date / С начала строительства,	Total Previously invoiced / Сумма предыдущих	Current Invoice / Выплата за текущий период			Total Invoiced to Date Including Current Invoice / Сумма выплат, включая выплату за текущий	Remaining QTY / Объем оставшихся	Total Unit Price (USD) / Общая удельная стоимость	Total Remaining Value (USD) / Стоимость оставшиеся работ
1.87	Asphalt finish to roads 60mm thick hot laid/plant mixed base course (lower paving)	Асфальтовое покрытие дорог Слой основания толщиной 60мм, горячей укладки/ смешанный на заводе (нижний слой)	m2	0	44,1	18,9	$ 63,00	$ -	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 63,00	$ -
1.88	Road lining, 80mm wide	Подстилающий дорожный слой, 80мм ширины	m	0	2,42	2,71	$ 5,13	$ -	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 5,13	$ -
1.89	Road lining, 120mm wide (broken line)	Подстилающий дорожный слой, 120мм ширины (пунктирная линия)	m	0	1,12	1,68	$ 2,80	$ -	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 2,80	$ -
	SUBTOTAL - ROAD CROSSING ASPHALT ROADS	**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - Пересечение асфальтовых дорог**						$ -							$ -	$ -	$ -	$ -			$ -
	STAGE 1 ROAD CROSSING FIELD ROADS	Этап 1 Пересечение полевых дорог																			
	EARTHWORKS	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ																			
1.90	Excavation generally over 0.25 n e. 1m total depth	Общие экскавационные работы свыше 0.25, не более 1 м общей глубиной	m3	427	1,02		$ 1,02	$ 435,54	427	0	427	100,00%	0,00%	100,00%	$ 435,54	$ -	$ -	$ 435,54	0	$ 1,02	$ -
1.91	Selected excavated material in filling to road verges	Засыпка обочин дороги отобранным извлеченным грунтом	m3	427	11,61		$ 11,61	$ 4 957,47	427	0	427	100,00%	0,00%	100,00%	$ 4 957,47	$ -	$ -	$ 4 957,47	0	$ 11,61	$ -
1.92	Filling with material Type 1B from Beksol 3 borrow pit	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Бексол 3	m3		13,2		$ 13,20	$ -		0		0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 13,20	$ -
1.93	Filling with graded crushed rock aggregate Type 6F(d)	Заполнение отсортированным по размеру щебнем Типа 6F(d)	m3	3648	26,8		$ 26,80	$ 97 766,40	3648	0	3648	100,00%	0,00%	2026,67%	$ 97 766,40	$ -	$ -	$ 97 766,40	0	$ 26,80	$ -
1.94	Filling with material Type 1B from Kedendyk 3 borrow pit	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Кедендык 3	m3	3773	20,5		$ 20,50	$ 77 346,50	3773	0	3773	100,00%	0,00%	1119,58%	$ 77 346,50	$ -	$ -	$ 77 346,50	0	$ 20,50	$ -
	SUBTOTAL - ROAD CROSSING ASPHALT ROADS	**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - Пересечение щебеночных дорог**						$ 180 505,91							$ 180 505,91	$ -	$ -	$ 180 505,91			$ -
	Amendment #1 - Deletion of Phase 1 Contractor Provided Technical Water	Сокращение выдачи объема технической воды на безвозмездной основе - общее уменьшение суммы контракта этап 1	m3	91 000,00	-3,47		-3,47	$ (315 679,00)	91000	-	91 000	100,00%	0,00%	100,00%	$ (315 679,00)	$ -	$ -	$ (315 679,00)	0	-3,47	$ -
	TOTAL STAGE 1							$ 34 465 016,17				100,00%	0,00%	100,00%	$ 34 465 016,17	$ -	$ -	$ 34 465 016,17			$ 0,00
	STAGE2																				
	Lump Sum Prices																				
2.01	Maintenance of Contractor's Site facilities	Содержание средств Подрядчика на площадке	Month(s)	9	139908	-	$ 139 908	$ 1 259 172	9	-	9	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 259 172,00	$ -	$ -	$ 1 259 172,00	0,0	$ 139 908,00	$ -
2.02	Maintenance of Contractors Safety Management, Supervision and staff	Содержание руководящего, надзорного и функционального персонала по технике безопасности Подрядчика	Month(s)	9	47040		$ 47 040	$ 423 360	9	-	9	100,00%	0,00%	100,00%	$ 423 360,00	$ -	$ -	$ 423 360,00	0,0	$ 47 040,00	$ -
2.03	Maintenance of Contractors Management, Supervision and staff (excluding Safety Management, supervision and staff)	Содержание руководящего, надзорного и функционального персонала Подрядчика (кроме руководящего, надзорного и функционального персонала безопасности)	Month(s)	9	185415		$ 185 415	$ 1 668 735	9	-	9	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 668 735,00	$ -	$ -	$ 1 668 735,00	0,0	$ 185 415,00	$ -
2.04	Maintenance of Contractor's indirect equipment and vehicles	Содержание вспомогательного оборудования и транспортных средств Подрядчика	Month(s)	9	148 460		$ 148 460	$ 1 336 140	9	-	9	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 336 140,00	$ -	$ -	$ 1 336 140,00	0,0	$ 148 460,00	$ -
2.05	Maintenance of Contractor's Safety equipment and replacement of Personnel Protective Equipment and continuing Safety training	Содержание руководящего, надзорного и функционального персонала по технике безопасности Подрядчика, и замена средств индивидуальной защиты и дальнейшее обучение технике безопасности	Month(s)	9	61910		$ 61 910	$ 557 190	9	-	9	100,00%	0,00%	100,00%	$ 557 190,00	$ -	$ -	$ 557 190,00	0,0	$ 61 910,00	$ -
2.06	Maintenance of Temporary, Buildings for Company Use as specified in Contract Exhibit A, Scope of Work	Содержание Временных сооружений, предназначенных для использования Компанией, указанных в Приложении А "Объем работ" к Контракту	Month(s)	9	17406		$ 17 406	$ 156 654	9	-	9	100,00%	0,00%	100,00%	$ 156 654,00	$ -	$ -	$ 156 654,00	0,0	$ 17 406,00	$ -
2.07	Maintenance of Contractor's Temporary, Catering and Camp Facilities	Содержание временного поселка, объектов питания и средств обеспечения поселка Подрядчика	Month(s)	9	218673		$ 218 673	$ 1 968 057	9	-	9	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 968 057,00	$ -	$ -	$ 1 968 057,00	0,0	$ 218 673,00	$ -
2.08	Maintenance of Contractor's Temporary Medical Facilities	Содержание временных медицинских объектов Подрядчика	Month(s)	9	16500		$ 16 500	$ 148 500	9	-	9	100,00%	0,00%	100,00%	$ 148 500,00	$ -	$ -	$ 148 500,00	0,0	$ 16 500,00	$ -
2.09	Maintenance of Communication System	Содержание системы связи	Month(s)	9	11658		$ 11 658	$ 104 922	9	-	9	100,00%	0,00%	100,00%	$ 104 922,00	$ -	$ -	$ 104 922,00	0,0	$ 11 658,00	$ -
	SUBTOTAL - LUMP SUM PRICES							$ 7 622 730							$ 7 622 730,00	$ -	$ -	$ 7 622 730,00			$ -
	Stage 2 Activities	Этап 2 Строительство																			
	CIVIL WORK	Общестроительные работы																			
	EARTHWORKS	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**																			
2.10	Clear and grub up site including site strip	Расчистка и выкорчевка рабочей площадки, включая полосу	m2	872821	0,3		$ 0,30	$ 261 846,30	872821	-	872 821	100,00%	0,00%	100,00%	$ 261 846,30	$ -	$ -	$ 261 846,30	0	$ 0,30	$ -
2.11	Excavation for trench over 0.25 n e. 1m total depth	Выемка грунта под траншеи	m3	35378	1,17		$ 1,17	$ 41 392,26	35378	-	35 378	100,00%	0,00%	100,00%	$ 41 392,26	$ -	$ -	$ 41 392,26	0	$ 1,17	$ -
2.12	Excavation for soft spots over 0.25 n e. 1m total depth	Выемка рыхлого грунта	m3	1299	1,29		$ 1,29	$ 1 675,71	1299	-	1 299	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 675,71	$ -	$ -	$ 1 675,71	0	$ 1,29	$ -
2.13	Extra over excavation (All types)for breaking up hard material	Дополнительные расходы на экскавацию (все типы грунтов), дробление твердых пород	m3	0	4,72		$ 4,72	$ -		-					$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 4,72	$ -
2.14	Grade and compact surface of excavation	Планировка и уплотнение поверхности для экскавации	m2	872821	0,65		$ 0,65	$ 567 333,65	872821	-	872 821	100,00%	0,00%	100,00%	$ 567 333,65	$ -	$ -	$ 567 333,65	0	$ 0,65	$ -
2.15	Proof roll surface of excavation	Выравнивание и трамбование поверхности экскавации	m2	872821	0,14		$ 0,14	$ 122 194,94	872821	-	872 821	100,00%	0,00%	100,00%	$ 122 194,94	$ -	$ -	$ 122 194,94	0	$ 0,14	$ -
2.16	Selected excavated material in filling to road verges	Засыпка обочин дороги отобранным извлеченным грунтом	m3	0	11,61		$ 11,61	$ -	0	-	-				$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 11,61	$ -
2.17	Filling with material Type 1B from Beksol 3 borrow pit	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Бексол 3	m3	58953	14,08		$ 14,08	$ 830 058,24	58953	-	58 953	100,00%	0,00%	100,00%	$ 830 058,24	$ -	$ -	$ 830 058,24	0	$ 14,08	$ -
	Hauling of material Type 1B from Beksol 3 borrow pit	*Переноска материала Типа 1В с карьера Бексол 3*	m3	-58953	$ 7,04		$ 7,04	$ (415 029,12)	-58953	-	58 953	100,00%	0,00%	100,00%	$ (415 029,12)	$ -	$ -	$ (415 029,12)	0	$ 7,04	$ -
2.18	Filling with graded crushed rock aggregate Type 6F(d)	Заполнение отсортированным по размеру щебнем Типа 6F(d)	m3	55543	31,3		$ 31,30	$ 1 738 495,90	55543	-	55 543	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 738 495,90	$ -	$ -	$ 1 738 495,90	0	$ 31,30	$ -
2.19	Filling with material Type 1B from Kedendyk 3 borrow pit	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Кедендык 3	m3	243446	21,4		$ 21,40	$ 5 209 744,40	243446	-	243 446	100,00%	0,00%	100,00%	$ 5 209 744,40	$ -	$ -	$ 5 209 744,40	0	$ 21,40	$ -
	Hauling of material Type 1B from Kedendyk 3 borrow pit	Перевозка материала Типа 1В с карьера Кедендык 3	m3	-158905	$ 10,70		$ 10,70	$ (1 700 283,50)	-158905	-	158 905	100,00%	0,00%	100,00%	$ (1 700 283,50)	$ -	$ -	$ (1 700 283,50)	0	$ 10,70	$ -
	additional loading under AWE67	Дополнительная погрузка по AWE67	m3	431377	0,76		$ 0,76	$ 327 846,52	431377	-	431 377	100,00%	0,00%	100,00%	$ 327 846,52	$ -	$ -	$ 327 846,52	0	$ 0,76	$ -
2.20	Filling to road verges with material Type Sub-1B from Beksol 3 borrow pit	Засыпка обочин дороги материалом Типа Sub-1В с карьера Бексол 3	m3	0	14,18		$ 14,18	$ -		-					$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 14,18	$ -
	Filling to road verges with material Type Sub-1B from Kedendyk 3 borrow pit	Заполнение обочин дороги материалом Типа Sub-1В с карьера Кедендык 3	m3	128658	22,6		$ 22,60	$ 2 907 670,80	128658	-	128 658	100,00%	0,00%	100,00%	$ 2 907 670,80	$ -	$ -	$ 2 907 670,80	0	$ 22,60	$ -
2.21	Filling with coarse granular material Type C3 to soft spots	Засыпка участков рыхлого грунта грубым зернистым материалом Типа С3	m3	0	29,2		$ 29,20	$ -		-					$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 29,20	$ -
2.22	Filling with single fraction 40/80mm granular material Table 15	Засыпка однофракционным сыпучим материалом размера 40/80 мм по Таблице 15	m3	15917	29,4		$ 29,40	$ 467 959,80	15917	-	15917	100,00%	0,00%	100,00%	$ 467 959,80	$ -	$ -	$ 467 959,80	0	$ 29,40	$ -
2.23	Separation membrane geosynthetic Type 1 (Specification 4)	Разделительная геосинтетическая мембрана Тип 1 (ТУ 4)	m2	42665	0,66		$ 0,66	$ 28 158,90	42665	-	42665	100,00%	0,00%	100,00%	$ 28 158,90	$ -	$ -	$ 28 158,90	0	$ 0,66	$ -
2.24	Biaxial geogrid geosynthetic sheet material (Specification 1)	Двухмерное геосинтетическое сетчатое полотно (ТУ 1)	m2	192720	0,65		$ 0,65	$ 125 268,00	192720	-	192720	100,00%	0,00%	100,00%	$ 125 268,00	$ -	$ -	$ 125 268,00	0	$ 0,65	$ -
2.25	Biaxial geogrid geosynthetic sheet material Type 1 (Specification 9) laid transversely	Двухмерное геосинтетическое сетчатое полотно. Тип 1 (ТУ 9), укладка поперечно	m2	274695	0,64		$ 0,64	$ 175 804,80	274695	-	274695	100,00%	0,00%	100,00%	$ 175 804,80	$ -	$ -	$ 175 804,80	0	$ 0,64	$ -
2.26	Heavy duty geosynthetic sheet material Type 3 (Specification 7) laid transversely	Высокопрочный листовой геотекстиль. Тип 3 (ТУ 7), укладка поперечно	m2	173585	0,65		$ 0,65	$ 112 830,25	173585	-	173585	100,00%	0,00%	100,00%	$ 112 830,25	$ -	$ -	$ 112 830,25	0	$ 0,65	$ -
	DISPOSAL OF EXCAVATED MATERIAL	**УТИЛИЗАЦИЯ ВЫНУТОГО ГРУНТА**					$ -									$ -	$ -		0		
2.27	Disposal of contaminated soil to Company approved location	Утилизация загрязненной почвы в утвержденное Компанией место	m3	0	7,99		$ 7,99	$ -	0	-	-				$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 7,99	$ -
	ROAD SURFACING AND SIGNS	**ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ И ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ**					$ -									$ -	$ -		0		
2.28	Road lining, 80mm wide	Подстилающий дорожный слой, 80мм ширины	m	0	2,42	2,71	$ 5,13	$ -	0	-	-				$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 5,13	$ -
2.29	Road lining, 120mm wide (broken line)	Подстилающий дорожный слой, 120мм ширины (пунктирная линия)	m	0	1,12	1,68	$ 2,80	$ -	0	-	-				$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 2,80	$ -
2.30	Letters or numerals, 750mm high	Буквы или цифры высотой 750 мм	No	0	16,78	25,3	$ 42,08	$ -	0	-	0				$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 42,08	$ -
2.31	Information road sign	Информационный дорожный знак	No	90	60,41	90,62	$ 151,03	$ 13 592,70	90	-	90	100,00%	0,00%	100,00%	$ 13 592,70	$ -	$ -	$ 13 592,70	0	$ 151,03	$ -
2.32	Priority road sign	Дорожный знак - первостепенная дорога	No	51	66,45	112	$ 178,45	$ 9 100,95	51	-	51	100,00%	0,00%	100,00%	$ 9 100,95	$ -	$ -	$ 9 100,95	0	$ 178,45	$ -
2.33	Ownership road sign	Дорожный знак с указанием ответственной организации	No	32	73,1	208	$ 281,10	$ 8 995,20	32	-	32	100,00%	0,00%	100,00%	$ 8 995,20	$ -	$ -	$ 8 995,20	0	$ 281,10	$ -
2.34	Chainage marker posts	Км столбы	No	34	40,13	60,26	$ 100,39	$ 3 413,26	34	-	34	100,00%	0,00%	100,00%	$ 3 413,26	$ -	$ -	$ 3 413,26	0	$ 100,39	$ -
2.35	Module trailer guide post	Указатели для модульных трейлеров	No	1156	80,26	249	$ 329,26	$ 380 624,56	1156	-	1156	100,00%	0,00%	100,00%	$ 380 624,56	$ -	$ -	$ 380 624,56	0	$ 329,26	$ -
2.36	Jersey road closure barrier (Permanent)	Автодорожные барьеры типа Jersey (капитальные)	No	60	45	280	$ 325,00	$ 19 500,00	60	-	60	100,00%	0,00%	100,00%	$ 19 500,00	$ -	$ -	$ 19 500,00	0	$ 325,00	$ -
2.37	Jersey road closure barrier (Temporary)	Автодорожные барьеры типа Jersey (временные)	No	48	45	280	$ 325,00	$ 15 600,00	48	-	48	100,00%	0,00%	100,00%	$ 15 600,00	$ -	$ -	$ 15 600,00	0	$ 325,00	$ -
	SUBTOTAL - STAGE CIVIL WORKS	**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - Общестроительные работы**						$ 11 253 794,52				100,00%	0,00%	100,00%	$ 11 253 794,52	$ -	$ -	$ 11 253 794,52			$ -
	STAGE 2 ELECTRICAL CROSSINGS	Этап 2 Электрические пересечения																			
	EARTHWORKS	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**																			
2.38	Excavation for trench over 1m n.e. 2 m total depth	Выемка грунта под траншеи, свыше 1 м не более 2 м общей глубиной	m3	1000	1,29		$ 1,29	$ 1 290,00	1000	-	1000	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 290,00	$ -	$ -	$ 1 290,00	0	$ 1,29	$ -
2.39	Selected excavated material in filling to road verges	Засыпка обочин дороги отобранным извлеченным грунтом	m3	0	11,61		$ 11,61	$ -	0	-	0				$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 11,61	$ -
2.40	Filling with material Type 1B from Beksol 3 borrow pit	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Бексол 3	m3	80	14,08		$ 14,08	$ 1 126,40	80	-	80	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 126,40	$ -	$ -	$ 1 126,40	0	$ 14,08	$ -

Item ref. No.	Description	Description	UOM	(L) Estimated QTY (A+D)	Labour Rate	Material Rate	(J) Total Unit Price (USD)	(N) Total Value (USD) (LxJ)	Cum Previous Month	This Period (Incremental)	Cum Current Month	Cum Previous Period	This Period	Cum to date	Total Previously Invoiced	Current Invoice		Total Invoiced to Date Including Current Invoice	Remaining QTY	Total Unit Price (USD)	Total Remaining Value (USD)
Номер п.п.	Описание	Описание	Ед.изм.	(L) Расчетное кол-во			(J) Общая удельная	(N) Общая удельная стоимость	С начала строит-ва до отчётного	Отчётный период	С начала строительства,	С начала строит-ва до	Отчётный	С начала строительства,	Сумма предыдущих	Выплата за текущий период		Сумма выплат, включая выплату за текущий	Объем оставшихся	Общая удельная стоимость	Стоимость оставшихся работ
	Hauling of material Type 1B from Beksol 3 borrow pit	*Перевозка материала Типа 1В с карьера Бексол 3*		-80	7,04		$ 7,04	$ (563,20)	-80	-	-80				$ (563,20)	$ -	$ -	$ (563,20)	0	$ 7,04	$ -
2.41	Filling with material Type 1B from Kedendyk 3 borrow pit	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Кедендык 3	m3	240	21,4		$ 21,40	$ 5 136,00	240	-	240	100,00%	0,00%	100,00%	$ 5 136,00	$ -	$ -	$ 5 136,00	0	$ 21,40	$ -
	Hauling of material Type 1B from Kedendyk 3 borrow pit	*Перевозка материала Типа 1В с карьера Кедендык 3*		-240	10,7		$ 10,70	$ (2 568,00)	-240	-	-240				$ (2 568,00)	$ -	$ -	$ (2 568,00)	0	$ 10,70	$ -
2.42	Backfilling with selected excavated material	Обратная засыпка отобранным извлеченным грунтом	m3	610	8,12		$ 8,12	$ 4 953,20	610	-	610	100,00%	0,00%	100,00%	$ 4 953,20	$ -	$ -	$ 4 953,20	0	$ 8,12	$ -
	INSTALL CAST IN SITU MASS CONCRETE	УКЛАДКА БЕТОННОЙ МАССЫ НА МЕСТЕ					$ -												0		
2.43	Beds and surrounds to pipes/ducts	Основания и изоляция труб/ воздуховодов	m3	52	1241		$ 1 241,00	$ 64 532,00	52	-	52	100,00%	0,00%	100,00%	$ 64 532,00	$ -	$ -	$ 64 532,00	0	$ 1 241,00	$ -
	INSTALL DRAINAGE, PIPEWORK AND DUCTS	УСТАНОВКА ДРЕНАЖА, ТРУБОПРОВОДОВ И КОРОБОВ					$ -												0		
2.44	PVC pipe/duct	Трубы/ воздуховоды ПХВ	m	460	137	102	$ 239,00	$ 109 940,00	460	-	460	100,00%	0,00%	100,00%	$ 109 940,00	$ -	$ -	$ 109 940,00	0	$ 239,00	$ -
	CONCRETE SUNDRIES	РАЗЛИЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ					$ -												0		
2.45	Cable tiles	Плитки для защиты кабеля	m2	0	40	68	$ 108,00	$ -	0	-	0				$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 108,00	$ -
2.46	Cable warning tape	Сигнальная лента кабеля	m	0	2	14	$ 16,00	$ -	0	-	0				$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 16,00	$ -
	ROAD SURFACING AND SIGNS	ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ И ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ					$ -												0		
2.47	Existing overhead power cables-Provide for safe working in vicinity of existing overhead power cables during road crossing installation including working around existing support posts/pylons pending removal (by others)	Существующие высоковольтные воздушные силовые кабели-Обеспечить безопасные условия работы вблизи Высоковольтных воздушных силовых кабелей в период строительства переездов и работ вокруг опорных столбов и опор	No	2	9920		$ 9 920,00	$ 19 840,00	2	-	2	100,00%	0,00%	100,00%	$ 19 840,00	$ -	$ -	$ 19 840,00	0	$ 9 920,00	$ -
	SUBTOTAL - ELECTRICAL CROSSINGS	ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - Электрические пересечение						**$ 203 686,40**				**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**$ 203 686,40**	**$ -**	**$ -**	**$ 203 686,40**			**$ -**
	STAGE 1 ROAD CROSSING FIELD ROADS	Этап 2 - Пересечение щебеночных дорог																			
	EARTHWORKS	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**																			
2.48	Excavation generally over 0.25 n.e. 1m total depth	Общие экскавационные работы свыше 0.25, не более 1 м общей глубиной	m3	490	1,02		$ 1,02	$ 499,80	490	0	490	100,00%	0,00%	100,00%	$ 499,80	$ -	$ -	$ 499,80	0	$ 1,02	$ -
2.49	Selected excavated material in filling to road verges	Засыпка обочин дороги отобранным извлеченным грунтом	m3	0	11,61		$ 11,61	$ -	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 11,61	$ -
2.50	Filling with material Type 1B from Beksol 3 borrow pit	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Бексол 3	m3	0	14,08		$ 14,08	$ -	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ 14,08	$ -
2.51	Filling with graded crushed rock aggregate Type 6F(d)	Заполнение отсортированным по размеру щебнем Типа 6F(d)	m3	1377	31,3		$ 31,30	$ 43 100,10	1377	0	1377	100,00%	0,00%	278,18%	$ 43 100,10	$ -	$ -	$ 43 100,10	0	$ 31,30	$ -
2.52	Filling with material Type 1B from Kedendyk 3 borrow pit	Заполнение материалом Типа 1В с карьера Кедендык 3	m3	1099	21,4		$ 21,40	$ 23 518,60	1099	0	1099	100,00%	0,00%	118,81%	$ 23 518,60	$ -	$ -	$ 23 518,60	0	$ 21,40	$ -
	SUBTOTAL - ROAD CROSSING FIELD ROADS	ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ - Пересечение щебеночных дорог						**$ 67 118,50**				**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**$ 67 118,50**	**$ -**	**$ -**	**$ 67 118,50**			**$ -**
	Amendment #1 - Deletion of Phase 2 Contractor Provided Technical Water	Сокращение выдачи объема технической воды на безвозмездной основе - общее уменьшение суммы контракта этап 2	m3	117 000	-3		-3,47	$ (405 873,00)	117000	-	117 000	100,00%	0,00%	100,00%	$ (405 873,00)	$ -	$ -	$ (405 873,00)	0	-3,47	$ -
	TOTAL CIVIL WORK	ИТОГ - Общестроительных работ						**$ 11 118 726**				**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**$ 11 118 726**	**$ -**	**$ -**	**$ 11 118 726**			**$ -**
	TOTAL STAGE 2	ВСЕГО ЭТАП 2						**$ 18 741 456**				**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**$ 18 741 456**	**$ -**	**$ -**	**$ 18 741 456**			**$ -**
	TOTAL STAGE 1+2	ВСЕГО ЭТАП 1+2													**$ 53 206 476**	**$ -**	**$ -**	**$ 53 206 476**			
	AMENDMENT No. 09 reduced by 18%	**ПОПРАВКА № 09 п.2 Снижение на 18%**						-8 668 923							**$ (8 668 923)**	**$ -**	**$ -**	**$ (8 668 923)**			**$ -**
	TOTAL - ORIGINAL SCOPE							**$ 44 537 552,59**				**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**$ 44 537 553**	**$ -**	**$ -**	**$ 44 537 553**			**$ 0,00**
	ADDITIONAL SCOPE																				
	APPROVED CONTRACT MODIFICATIONS																				
3.01	Amendment #1 AWE-001 r.2 Road Repairs (Phase 1)	Ремонт от подъездной дороги до КПП №6, по дороге Wolf Road, от трассы «Сарыкамыс» до карьера «Кедендык 1.5»	T&M	1	302 147		$ 302 147,27	$ 302 147,27	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 302 147,27	$ -	$ -	$ 302 147,27	0,00	302 147,27	$ -
3.02	Amendment #1 AWE-001 r.2 Road Maintenance (Phase 2)	Обслуживание подъездной дороги из карьера " Кедендык 1.5" до КПП №5 НПС " Тенгиз"	T&M	1	210 122		$ 210 121,63	$ 210 121,63	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 210 121,63	$ -	$ -	$ 210 121,63	0,00	210 121,63	$ -
3.03	Amendment #2 AWE-002 Test embankment at road	Строительство пробной насыпи	T&M	1	45 792		$ 45 791,82	$ 45 791,82	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 45 791,82		$ -	$ 45 791,82	0,00	45 791,82	$ -
3.04	Amendment #2 AWE-003 - Asphalt Testing	Испытание асфальта	LS	1	2 960		$ 2 960,12	$ 2 960,12	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 2 960,12	$ -	$ -	$ 2 960,12	0,00	2 960,12	$ -
3.05	Amendment #2 AWE-004- Construction of truck holding area	Строительство участка для временного хранения грузовых автомобилей	T&M	1	10 473		$ 10 473,00	$ 10 473,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 10 473,00	$ -	$ -	$ 10 473,00	0,00	$ 10 473,00	$ -
3.06	Amendment #2 AWE-008 r.1- WTF Effluent Water Standpipe and Monitoring	Водоразборная колонка очищенной сточной воды КОС и осуществление контроля	T&M	1	2 206		$ 2 206,00	$ 2 206,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 2 206,00	$ -	$ -	$ 2 206,00	0,00	$ 2 206,00	$ -
3.07	Amendment #2 AWE-009 r.2- Loading works at Kedendyk 1.5 borrow pit	Погрузочные работы на карьере Кедендык 1.5	T&M	1	106 792		$ 106 792,36	$ 106 792,36	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 106 792,36	$ -	$ -	$ 106 792,36	0,00	$ 106 792,36	$ -
3.08	Amendment #2 AWE-010 r.1- Feeder Roads Upgrade on Wolf Road	Модернизация подъездных дорог	T&M	1	480 506		$ 480 506,27	$ 480 506,27	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 480 506,27	$ -	$ -	$ 480 506,27	0,00	$ 480 506,27	$ -
3.09	Amendment #3 AWE-018 r.1- Feeder Roads Upgrade on Wolf Road	Модернизация подъездных дорог	T&M	1	185 907		$ 185 907,00	$ 185 907,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 185 907,00	$ -	$ -	$ 185 907,00	0	$ 185 907,00	$ -
3.10	Amendment #3 AWE-017- Loading works at Kedendyk 1.5 borrow pit	Погрузочные работы на карьере Кедендык 1.5	T&M	1	119 124		$ 119 123,55	$ 119 123,55	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 119 123,55	$ -	$ -	$ 119 123,55	0,00	$ 119 123,55	$ -
3.11	Amendment #4 AWE-019- Haulage of Asphalt Core Samples from Atyrau to Tengiz	Перевозка образцов асфальта из г. Атырау до месторождения Тенгиз	LS	1	1 364		$ 1 364,00	$ 1 364,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 364,00	$ -	$ -	$ 1 364,00	0	$ 1 364,00	$ -
3.12	Amendment #5 AWE-0022 - WTF Effluent water standpipe and monitoring;	"Водозаборная колонка очищенной сточной воды КОС и мониторинг";	T&M	1	164 876		$ 164 876,00	$ 164 876,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 164 876,00	$ -	$ -	$ 164 876,00	0,00	$ 164 876,00	$ -
3.13	Amendment #5 AWE-023 - Feeder Roads Maintenance;	"Обслуживание подъездных дорог";	T&M	1	569 073		$ 569 072,82	$ 569 072,82	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 569 072,82		$ -	$ 569 072,82	0,00	$ 569 072,82	$ -
3.14	Amendment #5 AWE-024 - Guard Post and Break room at WTF;	"Пост охраны и комната отдыха на КОС";	T&M	1	3 830		$ 3 830,00	$ 3 830,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 3 830,00	$ -	$ -	$ 3 830,00	0,00	$ 3 830,00	$ -
3.15	Amendment #5 AWE-025-Hauling of 40/80 mm aggregates.	"Перевозка инертного материала фракции 40/80";	T&M	1	328 844		$ 328 844,00	$ 328 844,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 328 844,00	$ -	$ -	$ 328 844,00	0,00	$ 328 844,00	$ -
3.16	Amendment #5 AWE-026 - Suspension Cost	"Затраты в связи с приостановлением".	LS	1	356 269		$ 356 268,72	$ 356 268,72	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 356 268,72	$ -	$ -	$ 356 268,72	0,00	$ 356 268,72	$ -
3.17	Amendment #6 AWE-027_Kedendyk 1.5 borrow pit operation and loading	Эксплуатация и погрузочные работы на карьере Кедендык 1.5	T&M	1	760 819		$ 760 818,73	$ 760 818,73	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 760 818,73	$ -	$ -	$ 760 818,73	0,00	$ 760 818,73	$ -
3.18	Amendment #6 AWE-028_Haulage of remaining 40/80 material – continued	Перевозка оставшегося щебня фракции 40/80 – продлена	T&M	1	119 808		$ 119 808,00	$ 119 808,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 119 808,00	$ -	$ -	$ 119 808,00	0,00	$ 119 808,00	$ -
3.19	Amendment #6 AWE-029_WTF Effluent Water Standpipe and Monitoring – 2 additional bankamen	Сооружение и контроль использования стояка для забора сточных вод на КОС – 2 дополнительных регулировщика	T&M	1	35 760		$ 35 760,00	$ 35 760,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 35 760,00	$ -	$ -	$ 35 760,00	0,00	$ 35 760,00	$ -
3.20	Amendment #6 AWE-030_Maintenance of Roads - 1 additional water truck	Обслуживание дорог – 1 дополнительная автоцистерна	T&M	1	70 918		$ 70 918,18	$ 70 918,18	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 70 918,18	$ -	$ -	$ 70 918,18	0,00	$ 70 918,18	$ -
3.21	Amendment #7 AWE-031 – Product Application for Dust Control;	Применение состава для пылеподавления	T&M	1	6 922		$ 6 921,82	$ 6 921,82	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 6 921,82	$ -	$ -	$ 6 921,82	0,00	$ 6 921,82	$ -
3.22	Amendment #7 AWE-033 – Development of Maximum Permissible Emissions (MPE) for HR1C	Разработка проекта предельно допустимых выбросов (ПДВ) для участка ВОЦН 1С	LS	1	18 791		$ 18 790,82	$ 18 790,82	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 18 790,82	$ -	$ -	$ 18 790,82	0,00	$ 18 790,82	$ -
3.23	Amendment #7 AWE-034 – Dust Control Operation on Unpaved Feeder Roads;	Пылеподавление на неасфальтированных подъездных дорогах	T&M	1	35 215		$ 35 214,55	$ 35 214,55	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 35 214,55	$ -	$ -	$ 35 214,55	0,00	$ 35 214,55	$ -
3.24	Amendment #7 AWE-036 – Reflector signs for Feeder Roads;	Светоотражащие знаки для подъездных дорог	Unit Price	4 000	38,96		$ 38,96	$ 155 820,00	4000	0	4000	100,00%	0,00%	100,00%	$ 155 820,00	$ -	$ -	$ 155 820,00	0	$ 155 820,00	$ -
3.25	Amendment #7 AWE-037 – Lighting towers at Kedendyk r 5;	Мачты освещения на территории карьера Кедендык 1.5	T&M	1	51 876		$ 51 876,00	$ 51 876,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 51 876,00	$ -	$ -	$ 51 876,00	0,00	$ 51 876,00	$ -
3.26	Amendment #7 AWE-038 – Supply of road sign and posts;	Поставка дорожных знаков и столбиков	LS	1	5 141		$ 5 141,38	$ 5 141,38	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 5 141,38	$ -	$ -	$ 5 141,38	0,00	$ 5 141,38	$ -
3.27	Amendment #7 AWE-040 – WTF Operation (truck filing monitoring at standpipe);	Работы на КОС (контроль забора воды в автоцистерны у стояка)	T&M	1	101 296		$ 101 296,00	$ 101 296,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 101 296,00	$ -	$ -	$ 101 296,00	0,00	$ 101 296,00	$ -
3.28	Amendment #7 AWE-041 – Cost for insurance due to contract duration extension.*	Затраты на страховое обеспечение в связи с продлением срока действия договора	LS	1	32 426		$ 32 426,00	$ 32 426,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 32 426,00	$ -	$ -	$ 32 426,00	0,00	$ 32 426,00	$ -
3.29	Amendment #8 AWE-042 – Supply and installation of piezometers	Поставка и монтаж пьезометров	LS	1	196 644		$ 196 643,63	$ 196 643,63	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 196 643,63	$ -		$ 196 643,63	0,00	$ 196 643,63	$ -
3.30	Amendment #8 AWE-043 – Construction of MR-E1 Crossings	Строительство пересечений Автодороги Е1	LS	1	436 417		$ 436 417,00	$ 436 417,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 436 417,00	$ -		$ 436 417,00	0,00	$ 436 417,00	$ -
3.31	Amendment #8 AWE-044 – Lighting Tower at Kedendyk 3 entrance (Sarykamys Highway)	Осветительная мачта на въезде на "Кедендык 3" (Сарыкамысская трасса)	T&M	1	20 691		$ 20 691,00	$ 20 691,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 20 691,00	$ -		$ 20 691,00	0,00	$ 20 691,00	$ -
3.32	Amendment #9 AWE-048 – Red pigment for concrete	Красный пигмент для бетона	LS	1	6 951		$ 6 950,68	$ 6 950,68	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 6 950,68	$ -		$ 6 950,68	0,00	$ 6 950,68	$ -
3.33	Amendment #9 AWE-047 – Three (3) additional slabs for E1 crossings construction	Три дополнительные плиты для строительства пересечений автодороги Е1	LS	1	3 888		$ 3 888,00	$ 3 888,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 3 888,00	$ -		$ 3 888,00	0,00	$ 3 888,00	$ -
3.34	Amendment #9 AWE-050 – Supply of 6F(d) material to contractor	Поставка инертного материала 6Fd	LS	1	-18 032		$ (18 032,00)	$ (18 032,00)	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ (18 032,00)	$ -		$ (18 032,00)	0,00	$ (18 032,00)	$ -
3.35	Amendment #9 AWE-051 –Additional piezometer	Дополнительный пьезометр	LS	0	0		$ -	$ -	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00	$ -	$ -
3.36	Amendment #9 AWE-052 – Installation Settlement Gauges	Установка приборов измерения осадки грунта (Пригруз)	LS	1	12 088		$ 12 087,85	$ 12 087,85	1,00	0	1,00	100,00%	0,00%	100,00%	$ 12 087,85	$ -	$ -	$ 12 087,85	0,00	$ 12 087,85	$ -
3.37	Amendment #9 AWE-056 – Reinstallation of Data Logger in Area 5 (PL4)	Переустановка регистратора данных на Участке 5	LS	1	8 362		$ 8 361,70	$ 8 361,70	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 8 361,70	$ -		$ 8 361,70	0,00	$ 8 361,70	$ -
3.38	Amendment #4 Feeder Roads Upgrades (AWE-020)	Модернизация подъездных дорог	T&M	1	2 000 000		$ 2 000 000	$ 2 000 000,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 2 000 000,00	$ -	$ -	$ 2 000 000,00	0,00	$ 2 000 000	$ -

Item ref. No. / Номер	Description / Описание	Description / Описание	UOM / Ед.изм.	(L) Estimated QTY (A+D) / (L) Расчетное кол-во	Labour Rate	Material Rate	(J) Total Unit Price (USD) / (J) Общая удельная	(N) Total Value (USD) (LxJ) / (N) Общая удельная стоимость	Cum Previous Month / С начала строит-ва до отчётного	This Period (Incremental) / Отчётный период	Cum Current Month / С начала строительства,	Cum Previous Period / С начала строит-ва до	This Period / Отчётный	Cum to date / С начала строительства,	Total Previously Invoiced / Сумма предыдущих	Current Invoice / Выплата за текущий период		Total Invoiced to Date Including Current Invoice / Сумма выплат, включая выплату за текущий	Remaining QTY / Объем оставшихся	Total Unit Price (USD) / Общая удельная стоимость	Total Remaining Value (USD) / Стоимость оставшихся работ
3.39	Amendment #5 (5 500 000)+ Amendment #8 (2 500 000) (AWE-020) Feeder Roads Upgrades	Модернизация подъездных дорог	T&M	1	7 548 611		$ 7 548 611	$ 7 548 611,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 7 548 611,00	$ -	$ -	$ 7 548 611,00	0,00	$ 7 548 611	$ -
3.40	Amendment #7 AWE-035 – 1B material hauling for IHR 1C from Beksol 3 Borrow Pit	Перевозка материала 1В с карьера для строительства участка ВДЦН 1С	T&M	1	2 745 773		$ 2 745 773	$ 2 745 773,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 2 745 773,00	$ -	$ -	$ 2 745 773,00	0,00	$ 2 745 773	$ -
3.41	Amendment #8 AWE-039 – Feeder Roads Maintenance Program	Программа обслуживания подъездных дорог	T&M	1	357 136		$ 357 136	$ 357 136,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 357 136,00		$ -	$ 357 136,00	0,00	$ 357 136,00	
3.42	Amendment #9 AWE-048 Feeder Road Maintenance Program – 2016 summer period	Программа обслуживания подъездных дорог - летний период 2016	T&M	1	204 756		$ 204 756	$ 204 756,13	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 204 756,13	$ -	$ -	$ 204 756,13	0,00	$ 204 756,13	$ -
3.43	Amendment #9 AWE-049 – WTF Operation (truck filling monitoring)	Работы на КОС (контроль забора воды в автоцистерны у стояка) на летний период 2016	T&M	1	234 161		$ 234 161	$ 234 160,84	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 234 160,84	$ -	$ -	$ 234 160,84	0,00	$ 234 160,84	$ -
3.44	Amendment #9 (2 460 467) AWE-053 + Amendment #10 (4129437) AWE-060 +Amendment #13 1429066.07) AWE-073 –Surcharges	Пригруз	T&M	1	7 018 990		$ 7 018 990	$ 7 018 990,07	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 7 018 990,07	$ -	$ -	$ 7 018 990,07	0,0000	$ 7 018 990,07	$ -
3.45	Amendment #9 AWE-054 – 1B Hauling to 1C stockpile	Перевозка материала 1В для строительства участка ВДЦН 1С-складение	T&M	1	304 587		$ 304 587	$ 304 587,32	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 304 587,32	$ -	$ -	$ 304 587,32	0,0000	$ 304 587,32	$ -
3.46	A discount of 4%	Скидка 4%						$ (317 081)	1	0	1				$ (317 081)		$ -	$ (317 081)			$ -
3.47	A discount of 8%	Скидка 8%						$ (195 029)	1	0	1				$ (195 029)		$ -	$ (195 029)			$ -
3.48	Amendment #10 AWE-057 Procurement of Red Pigment for concrete required for IHR 1C crossings	Закуп пигмента для изготовления бетона красного цвета для строительства пересечений дороги ВДЦН - 1С	T&M	1	7 519		$ 7 519	$ 7 518,96	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 7 518,96	$ -	$ -	$ 7 518,96	0,00	$ 7 518,96	$ -
3.49	Amendment #10 AWE-058 2016 Road Maintenance	Содержание автодорог в 2017 г	T&M	1	2 406 510		$ 2 406 510	$ 2 406 510,28	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 2 406 510,28	$ -		$ 2 406 510,28	0,00	$ 2 406 510,28	$ -
3.50	Amendment #10 AWE-061 Installation and Supply of Traffic Signs	Поставка и установка дорожных знаков	T&M	1	14 945		$ 14 945	$ 14 944,84	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 14 944,84	$ -		$ 14 944,84	0,00	$ 14 944,84	$ -
3.51	Amendment #11 AWE-062 Remobilization cost of IHR – 1C	Затраты на повторное развертывание ресурсов в рамках проекта строительства ВДЦН – 1С	LS	1	119 433		$ 119 433	$ 119 433,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 119 433,00	$ -		$ 119 433,00	0,00	$ 119 433,00	$ -
3.52	Amendment #11 AWE-063 Motor Road-A1 Construction	Строительство автодороги MR-A1	T&M	1	1 952 738		$ 1 952 738	$ 1 952 737,59	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 1 952 737,59	$ -		$ 1 952 737,59	0,00	$ 1 952 737,59	$ -
3.53	Amendment #12 AWE-064_Concrete jersey barriers	Amendment #12 AWE-064_Железо-бетонные блоки для ограждения дорог типа "Нью Джерси"	T&M	1	5 330		$ 5 330	$ 5 330,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 5 330,00	$ -	$ -	$ 5 330,00	0,00	$ 5 330,00	$ -
3.54	Amendment #12 AWE-065_Development of Maximum Permissible Emissions (MPE) project for HHR	Amendment #12 AWE-065_Разработка проекта предельно допустимых выбросов для АТТГ	T&M	1	30 632		$ 30 632	$ 30 632,44	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 30 632,44	$ -		$ 30 632,44	0,00	$ 30 632,44	$ -
3.55	Amendment #12 AWE-069_WTF Operation – November 2016 to April 2017	Amendment #12 AWE-069_Работы на КОС в 2016/2017 г.г	T&M	1	113 677		$ 113 677	$ 113 677,42	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 113 677,42	$ -		$ 113 677,42	0,00	$ 113 677,42	$ -
3.56	Amendment #13 AWE-070_Reimbursement of diesel fuel cost	Amendment #13 AWE-070_Возмещение затрат на дизельное топливо	T&M	1	777 668		$ 777 668	$ 777 668,29	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 777 668,29	$ -	$ -	$ 777 668,29	0,00	$ 777 668,29	$ -
3.57	Amendment #13 AWE-071_Supply of 59 pipe crossings protection slabs for HHR	Amendment #13 AWE-071_Поставка 59 защитных плит пересечения трубопровода для АТТГ	T&M	1	62 700		$ 62 700	$ 62 700,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 62 700,00	$ -		$ 62 700,00	0,00	$ 62 700,00	$ -
3.58	Amendment #13 AWE-075_Surcharges (continued) – Areas # 6 & 7	Amendment #13 AWE-075_Пригрузы (продолжение) – участок № 6 и 7	T&M	1	314 329		$ 314 329	$ 314 329,11	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 314 329,11	$ -		$ 314 329,11	0,00	$ 314 329,11	$ -
3.59	Amendment #14 AWE-078 Procurement of red pigment for concrete required for HHR crossings	Закуп пигмента красного цвета для бетонного раствора, предназначенного для строительства пересечений на АТТГ	T&M	1	30 625		$ 30 625	$ 30 625,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 30 625,00	$ -		$ 30 625,00	0,00	$ 30 625,00	$ -
3.60	Amendment #14 AWE-078 Caspian Seawater extraction - Ecological study	Забор воды Каспийского моря - Экологическое исследование	T&M	0				$ -		0					$ -	$ -		$ -	0,00	$ -	$ -
3.61	Amendment #14 AWE-079 Payment for Standby for fuel	Оплата простоя изза топлива	T&M	1	21 446		$ 21 446	$ 21 446,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 21 446,00	$ -	$ -	$ 21 446,00	0,00	$ 21 446,00	$ -
3.62	Amendment #14 AWE-080 Road Signage on Fields Roads	Дорожные указатели на внутрипромысловых дорогах	LS	1	82 793		$ 82 793	$ 82 793,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 82 793,00			$ 82 793,00	0,00	$ 82 793,00	$ -
3.63	Amendment #14 AWE-081 Removal of Mound at Sarykamys Highway / Nature Road Junction	Удаление насыпи на пересечении Сарыкамысской трассы/ автодороги "Табиғат жолы"	T&M	1	49 456		$ 49 456	$ 49 456,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 49 456,00	$ -		$ 49 456,00	0,00	$ 49 456,00	$ -
3.64	Amendment #14 AWE-082 Dynamic Test Pins Installation	Установка штырей для динамических испытаний	T&M	1	35 342		$ 35 342	$ 35 342,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 35 342,00	$ -	$ -	$ 35 342,00	0,00	$ 35 342,00	$ -
3.65	Amendment #14 AWE-083 Security Post on MR-A1 (Temporary Solution SP6)	КПП на автодороге А1 (временное решение по КПП 6);	T&M	1	13 734		$ 13 734	$ 13 734,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 13 734,00	$ -		$ 13 734,00	0,00	$ 13 734,00	$ -
3.66	Amendment #14 AWE-084 WTF Operation – 01 May 2017 till 15 November 2017	AWE-K-200-033-ON-0084 – Работы на КОС – с 01 мая 2017 г по 15 ноября 2017 г	T&M	1	164 204		$ 164 204	$ 164 204,18	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 164 204,18	$ -		$ 164 204,18	0,00	$ 164 204,18	$ -
3.67	Amendment #14 AWE-085 Reflector Signs Installation	Установка дорожных светоотражающих столбиков	LS	1	124 960		$ 124 960	$ 124 960,00	0,85	0,15	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 106 121,40	$ 18 838,60		$ 124 960,00	0,00	$ 124 960,00	$ -
3.68	Amendment #14 AWE-086 Clearance Gate (Permanent steel frames) at crossing of overhead line and MR-A1	Габаритные ворота (постоянные стальные конструкции) на пересечении ЛЭП с автодорогой А1	LS	1	29 429		$ 29 429	$ 29 428,95	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 29 428,95	$ -	$ -	$ 29 428,95	0,00	$ 29 428,95	$ -
3.69	Amendment #14 AWE-088 MR-A1 Construction – continued till 25 May 2017	Строительство автодороги А1 – продолжено до 25 мая 2017 г.	T&M	1	589 642		$ 589 642	$ 589 642,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 589 642,00	$ -		$ 589 642,00	0,00	$ 589 642,00	$ -
3.70	Amendment #14 AWE-089 Heavy haul (dump truck) ride-along program	Программа совместных поездок с наставником для большегрузного транспорта (самосвалов)	T&M	1	224 009		$ 224 009	$ 224 009,24	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 224 009,24	$ -	$ -	$ 224 009,24	0,00	$ 224 009,24	$ -
3.71	Amendment #15 AWE 0091 - Flags for Mini-Break Areas	Флажки на участках для перерыва	LS	1	5 717		$ 5 717	$ 5 717,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 5 717,00	$ -		$ 5 717,00	0,00	$ 5 717,00	$ -
3.72	Amendment #15 AWE 0092 - Relocation of the portion of Surcharge #3 fill from North to South	Перемещение части материала пригрузочной насыпи № 3 с северной части участка на южную часть;	LS	1	32 984		$ 32 984	$ 32 984,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 32 984,00	$ -		$ 32 984,00	0,00	$ 32 984,00	$ -
3.73	Amendment #15 AWE 0093 - Widening of Security Post SP-6 area Connection road between MR-A1 & 3GP	Расширение Участка Поста Охраны Сп-6 и соединительная дорога между А1 и ЗЗП.	LS	1	138 583		$ 138 583	$ 138 583,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 138 583,00	$ -		$ 138 583,00	0,00	$ 138 583,00	$ -
3.74	Amendment #15 AWE 0094 - Supply of Road signs for MR-A1 (only missed in Company Warehouse)	Поставка дорожных знаков для автодороги А1 (Только тех из них, количество которых недостаточно на складе Компании)	LS	1	9 377		$ 9 377	$ 9 377,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 9 377,00	$ -		$ 9 377,00	0,00	$ 9 377,00	$ -
3.75	Amendment #16 AWE 0095 - Security Post on Eagle & Kaspi Zholy	Пост охраны на дороге Буркыт Жолы и Каспий Жолы	LS	1	25 884		$ 25 884	$ 25 884,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 25 884,00	$ -		$ 25 884,00	0,00	25 884	$ -
3.76	Amendment #16 AWE 0096 - Focus on Safe Work Practices	Сосредоточиться на безопасных методах выполнения работ	T&M												$ -	$ -		$ -	0,00		$ -
3.77	Amendment #16 AWE 0097 -Engineering, Procurement and Construction of 22 nos. Lay-Bys and 24 nos. U-turn areas on Field Roads	Проектирование, закуп и строительство 22 карманов на обочинах дорог и 24 участков для разворота ТС на промысловых автодорогах	LS												$ -	$ -		$ -	0,00	0	$ -
3.78	Amendment #16 AWE 0098 - Concrete Pads for Weigh Scales at BP Kadendyk 3	Бетонные площадки участка взвешивания на карьере Кадендык 3	LS	1	23 017		$ 23 017	$ 23 017,00	1	0	1	100,00%	0,00%	100,00%	$ 23 017,00	$ -		$ 23 017,00	0,00	23 017	$ -
3.79	Amendment #17 AWE 0099 - Additional costs according to Company letter 015-C126-CTC-LET-FGP-MGK-00211	Дополнительные затраты согласно письма Компании 015-C126-CTC-LET-FGP-MGK-00211	LS	1	1 016 686		$1 016 686	$1 016 686		1	1		100,00%	100,00%		$ 1 016 686,00		$ 1 016 686,00	0,00	1 016 686	$ -
	TOTAL - ADDITIONAL SCOPE							$ 33 277 359				93,79%	6,21%	100,00%	$ 32 241 834	$ 1 035 524,60	$ -	$ 33 277 359			$ -
	TOTAL CONTRACT PRICE	ИТОГОВАЯ СУММА ПОДРЯДА						$ 77 814 911				93,42%	6,58%	100,00%	$ 76 779 386,39	$ 1 035 524,60	$ -	$ 77 814 911,00			$ 0,00
	Less Retension 10%	Удержания 10%						$ 7 781 491							$ 7 677 938,64	$ 103 552,46	$ -	$ 7 781 491,10			
	TO BE PAID	К оплате													$ 69 101 447,75	$ 931 972,14	$ -	$ 70 033 419,90			

Name / Signature / Date

Construction Manager Company 13416659 25/7/18

10664741 25/7/18

Name / Signature / Date

Construction Manager MGK Utepkaliyev A # 114-22625

Стоимости указаны в Долларах США согласно условий Контракта