Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района" Алматинская область, Каратальский район, г.Уштобе, ТОКЕНА КУСМОЛДАНОВА, 21 БИН 111240022111 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ51070103KSN0916000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Заказчик: Тел.: 8(72834) 22223, 22961

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" г.Шымкент, жилой массив Тассай, 1280
БИН/ИИН/ИНН/УНП 151140003505 БИК EURIKZKA ИИК KZ1394815KZT22032633 АО "Евразийский Банк"
Тел.: 87756069950

Наименование строительства: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30 квартирного арендного жилого дома в г. Уштобе Каратальского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат за май 2022 г.

Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Источник финансирования Дата	Наименование	Организационно-правовая форма Код	Наименование	Код

Дополнительное соглашение к договору подряда № 27/2 от 23.12.2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала 2021 года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)				Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за май 2022 г.	СМР по смете	из них в отчетном месяце	из них По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30 квартирного арендного жилого дома в г. Уштобе Каратальского района Алматинской области	39 990 414	15 000 000						1 607 143	15 000 000
за май 2022 год	**39 990 414**	**15 000 000**						**1 607 143**	**15 000 000**

Итого по оплате за май 2022 г. - 15 000 000 тенге с НДС

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района" Узакбай Д. Ғ
м.п.

Технадзор: Директор ТОО "TN STROY" Кульянов Б.
м.п.

Авторский надзор: Директор ТОО "АРС ЛТД" Фазулин Р.
м.п.

Подрядчик: Директор ТОО "ГрадСтройСервис" Касымов Б. А.
м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

85акт

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района" Алматинская область, Каратальский район, г.Уштобе, ТОКЕНА КУСМОЛДАНОВА, 21 БИН 111240022111 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ51070103KSN0916000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(72834) 22223, 22961

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" г.Шымкент, жилой массив Тассай, 1280 БИН/ИИН/ИНН/УНП 151140003505 БИК EURIKZKA ИИК KZ1394815KZT22032633 АО "Евразийский Банк" Тел.: 87756069950

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30 квартирного арендного жилого дома в г. Уштобе Каратальского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30 квартирного арендного жилого дома в г. Уштобе Каратальского района Алматинской области

(наименование)

Дополнительное соглашение к договору подряда № 27/2 от 23.12.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 5 А за май месяц 2022 года

Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30 квартирного арендного жилого дома в г. Уштобе Каратальского района Алматинской области

на Сети электроснабжения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	Раздел 1 Силовое электрооборудование										
1	1 1308-0303-0603	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %									
			шт.	1	6141	116	6141	116	2813	2339	9158
					3212	36	3212	36	–	678	
2	2 2307-0204-1044	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014									
			шт.	1	9607		9607		9607	–	10376
					–		–		–	769	
	Раздел 2 Кабельная линия 0,4 кВ										
3	3 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	1,584	166,67	157,2	264	249	–	58	348
					9,47	41,67	15	66	–	26	

4	4 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	6,336	210,23	198,39	1332	1257	–	292	1754
					11,84	52,24	75	331	–	130	
5	5 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
			м3 грунта	5,28	15,91	15,91	84	84	–	25	118
					–	6,63	–	35	–	9	
6	6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5,28	171,78	79,17	907	418	–	498	1517
					92,61	38,45	489	203	–	112	
7	7 1101-0205-0501	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2,64	866,29	–	2287	–	–	1647	4249
					866,29	–	2287	–	–	315	

8	8 1308-0201-3417	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %									
			м	44	79,32	0,86	3490	38	340	2254	6204
					70,73	0,43	3112	19	–	460	
9	9 2301-0503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011									
			м	44	546		24024		24024	–	25946
					–		–		–	1922	
10	10 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %									
			м кабеля	44	342,98	152,2	15091	6697	1952	6242	23040
					146,41	50,64	6442	2228	–	1707	
11	11 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %									
			м кабеля	11	760,09	434,45	8361	4779	1327	2845	12102
					205	154,27	2255	1697	–	896	
12	12 2306-0133-0923	Кабели силовые ВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,055	13724644		754855		754855	–	815243
					–		–		–	60388	

13	13 1308-0201-2502	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	27389	20013	54778	40026	112	21352	82220
					7320	7507,5	14640	15015	–	6090	
14	14 2306-1703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	12570		25140		25140	–	27151
					–		–		–	2011	
15	15 2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1630		1630		1630	–	1760
					–		–		–	130	

Раздел 3 Кабельная линия освещения 0,4 кВ

16	16 1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	7,28	166,48	157,14	1212	1144	–	266	1596
					9,34	41,48	68	302	–	118	
17	17 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	29,12	210,27	198,45	6123	5779	–	1344	8064
					11,81	52,3	344	1523	–	597	
18	18 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
			м3 грунта	24,2	15,95	15,95	386	386	–	116	542
					–	6,65	–	161	–	40	
19	19 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %									
			м3 уплотненного грунта	24,2	171,86	79,21	4159	1917	–	2284	6958
					92,64	38,43	2242	930	–	515	

20	20 1101-0205-0501	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	12,1	866,45	–	10484	–	–	7548	19475
					866,45	–	10484	–	–	1443	
21	21 1308-0201-3414	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	202	49,12	0,29	9922	58	785	6558	17798
					44,95	0,15	9079	30	–	1318	
22	22 2301-0503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные DN/OD 63 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	202	546		110292		110292	–	119115
					–		–		–	8823	
23	23 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	214	343	152,22	73402	32575	9497	30362	112065
					146,4	50,65	31330	10839	–	8301	
24	24 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	31	759,94	434,48	23558	13469	3735	8017	34101

					204,97	154,23	6354	4781	–	2526	
25	25 2306-0137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,26	314100		81666		81666	–	88199
					–		–		–	6533	
26	26 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	15	734,27	53,07	11014	796	4050	4525	16782
					411,2	7,8	6168	117	–	1243	
27	27 2306-1705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	15	233		3495		3495	–	3775
					–		–		–	280	
28	28 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	15	90,33	0,8	1355	12	279	770	2295
					70,93	0,33	1064	5	–	170	

Раздел 4 Опоры наружного освещения Н=3 м - 15 шт

29	29 1101-0205-0405	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	17,535	1210,66	–	21229	–	–	15285	39435

					1210,66	–	21229	–	–	2921	
30	30 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	12,285	866,42	–	10644	–	–	7664	19773
					866,42	–	10644	–	–	1465	
31	31 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3	13620		40860		40860	–	44129
					–		–		–	3269	
32	32 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	15	26797,8	9615,13	401967	144227	11140	244128	697783
					16440	3904	246600	58560	–	51688	
33	33 1308-0303-2505	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	15	5113,33	47,8	76700	717	33443	30629	115915
					2836	–	42540	–	–	8586	
34	34 2404-0207-3972	Вводной щиток ТВ-2 ГОСТ Р 51177-2017, прим.	шт.	15	574		8610		8610	–	9299
					–		–		–	689	

35	35 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т - Стоимость опоры									
			т	0,567	497928		282325		282325	–	304911
					–		–		–	22586	
36	36 1133-0303-0402	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой НР = 80 %									
			т	0,567	18033,51	12611,99	10225	7151	609	3338	14648
					4347,44	3012,35	2465	1708	–	1085	
37	37 1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %									
			м	45	346,11	28,36	15575	1276	2175	9109	26659
					269,42	11,73	12124	528	–	1975	
38	38 2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм									
			м	45	194		8730		8730	–	9428
					–		–		–	698	

39	39 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %									
			м	45	106,58	1,69	4796	76	891	2780	8182
					85,09	0,71	3829	32	–	606	
40	40 1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %									
			м	15	45,6	0,8	684	12	247	310	1074
					28,33	0,33	425	5	–	80	
41	41 2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	272094		16326		16326	–	17632
					–		–		–	1306	
42	42 1133-0207-0102	Светильники. Установка НР = 80 %	светильник	15	5303,33	2677,33	79550	40160	255	45538	135095
					2609	1185,87	39135	17788	–	10007	

43	43 2307-0103-1104	Светильник садово-паркового освещения типа GALAD Дон Кихот LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	15	67860		1017900		1017900	–	1099332
					–		–		–	81432	
44	44 1133-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР = 80 %	заземлитель	15	2079,27	1510,4	31189	22656	95	12372	47046
					562,53	468,47	8438	7027	–	3485	
45	45 1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	15	269,6	50,53	4044	758	38	2774	7363
					216,53	14,67	3248	220	–	545	
46	46 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0567	226611		12849		12849	–	13877
					–		–		–	1028	

Всего **4 063 532**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 490 337
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 326 833
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 124 186
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 472 092
- накладные расходы, тенге 473 269
  в т.ч. зарплата, тенге 42 594
- сметная прибыль (8 %), тенге 301 001

Всего	**4 063 532**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	36 572
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,756 %)	30 997
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**82 622**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**4 213 723**
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**4424409**
НДС (12 %)	**530929**
Итого	**4955338**
Итого учетом ценовой скидки подрядчика с учетом НДС К=0,9	**4459804**
В том числе НДС	**477836**

Сдал (Подрядчик) **Принял (Заказчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" г.Шымкент, жилой массив Тассай, 1280 БИН/ИИН/ИНН/УНП 151140003505 БИК EURIKZKA ИИК KZ1394815KZT22032633 АО "Евразийский Банк" Тел.: 87756069950

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Касимов Бакытжан Атмасбекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района" Алматинская область, Каратальский район, г.Уштобе, ТОКЕНА КУСМОЛДАНОВА, 21 БИН 111240022111 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ51070103KSN0916000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(72834) 22223, 22961

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сабай Дәулеткелді Ғалымбайұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: Эксперт ТОО "TN STROY"

ТОО «TN stroy» Технадзор-эксперт Асанов М.А.

Асанов М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор: Эксперт ТОО "АРС ЛТД"

Абдрахманов С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

85акт

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района" Алматинская область, Каратальский район, г.Уштобе, ТОКЕНА КУСМОЛДАНОВА, 21 БИН 111240022111 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ51070103KSN0916000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(72834) 22223, 22961

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" г.Шымкент, жилой массив Тассай, 1280 БИН/ИИН/ИНН/УНП 151140003505 БИК EURIKZKA ИИК KZ1394815KZT22032633 АО "Евразийский Банк" Тел.: 87756069950

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30 квартирного арендного жилого дома в г. Уштобе Каратальского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30 квартирного арендного жилого дома в г. Уштобе Каратальского района Алматинской области

(наименование)

Дополнительное соглашение к договору подряда № 27/2 от 23.12.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 5 Б за май месяц 2022 года

Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30 квартирного арендного жилого дома в г. Уштобе Каратальского района Алматинской области

на Наружные слаботочные сети

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %									
			м3 грунта	5,23	224,67	213,58	1175	1117	–	370	1669
					11,09	87,19	58	456	–	124	
2	2 1101-0205-0302	Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ktpp1=1,2;									
			м3 грунта	0,58	2187,93	–	1269	–	–	914	2358
					2187,93	–	1269	–	–	175	
3	3 1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %									
			м3 грунта	11,52	224,83	213,63	2590	2461	–	816	3678
					11,2	87,15	129	1004	–	272	
4	4 1101-0205-0302	Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ktpp1=1,2;									
			м3 грунта	1,44	2188,19	–	3151	–	–	2269	5854
					2188,19	–	3151	–	–	434	
5	5 1101-0205-0501	Подбивка пазух вручную мягким грунтом НР = 72 %									
			м3 грунта	0,9	866,67	–	780	–	–	562	1449
					866,67	–	780	–	–	107	

6	6 1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Обратная засыпка мягким грунтом экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	6,25	174,72	166,08	1092	1038	–	343	1550
					8,64	67,68	54	423	–	115	
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6,25	171,84	79,2	1074	495	–	590	1797
					92,64	38,4	579	240	–	133	
8	8 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12,38	36,27	36,27	449	449	–	126	621
					–	14,14	–	175	–	46	
9	9 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	12,38	79,32	79,32	982	982	–	288	1372
					–	32,31	–	400	–	102	

10	10 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1,44	172,22	163,89	248	236	–	58	330
					8,33	47,92	12	69	–	24	
11	11 4102-0101-1015	Завоз мягкого грунта. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=1,200;	т	1,728	499		862		–	–	931
					–		–		–	69	
12	12 4131-0104-0101	Непригодный грунт. Погрузка К=1,200;	т	6,744	294		1983		–	–	2142
					–		–		–	159	
13	13 4102-0101-1003	Вывоз лишнего грунта. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=1,200;	т	6,744	121		816		–	–	881
					–		–		–	65	
	Раздел 2 Наружные слаботочные сети										
14	14 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,027	161703,7	–	4366	–	46	3283	8261
					160000	–	4320	–	–	612	

15	15 1134-0201-0302	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,036	150861,11	–	5431	–	61	4081	10273
					149166,67	–	5370	–	–	761	
16	16 2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	63	921		58023		58023	–	62665
					–		–		–	4642	
17	17 2302-1104-2301	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	1	1294		1294		1294	–	1398
					–		–		–	104	
18	18 1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	17	260,41	11,94	4427	203	367	2838	7846
					226,88	5	3857	85	–	581	
19	19 2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	17	194		3298		3298	–	3562
					–		–		–	264	
20	20 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	17	90,59	0,82	1540	14	321	872	2605

					70,88	0,35	1205	6	–	193	
21	21 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %									
			м кабеля	3	671,33	375,33	2014	1126	361	666	2894
					175,67	132,67	527	398	–	214	
22	22 1310-0902-0101	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации НР = 61 %									
			км	0,893	211547,59	42295,63	188912	37770	26333	84922	295741
					139763,72	16133,26	124809	14407	–	21907	
23	23 2306-0401-0527	Кабели телефонные ТППэп3 50х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012									
			км	0,913	726918		663676		663676	–	716770
					–		–		–	53094	
24	24 1310-0301-0104	Плата дополнительная. Установка на готовом месте стойки НР = 61 %									
			шт.	1	2873	421	2873	421	–	1576	4805
					2452	132	2452	132	–	356	
25	25 2308-0102-0405	Абонентская САМЕ плата на 48 портов в комплекте со станционным кабелем, прим.									
			шт.	1	254403		254403		254403	–	274755
					–		–		–	20352	
26	26 1310-0104-0206	Плинт. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			шт.	5	2452	–	12260	–	–	7479	21318
					2452	–	12260	–	–	1579	

27	27 2306-1707-0101	Плинт jpxc58-fa8-239xb 1304164e с защитой, прим.	шт.	5	3556		17780		17780	–	19202
					–		–		–	1422	
28	28 1310-0902-0417	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 10х2. Монтаж в колодцах НР = 61 %	шт.	1	9053	1582	9053	1582	151	4912	15082
					7320	732	7320	732	–	1117	
29	29 2306-1703-0228	Муфты компрессионные ССК 50(13/25Е)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	8720		8720		8720	–	9418
					–		–		–	698	
	Раздел 3 Устройство колодцев										
30	30 1134-0201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР = 76 %	колодец	1	13423	3051	13423	3051	905	8133	23280
					9467	1234	9467	1234	–	1724	
31	31 2104-0301-0501	Колодцы железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3	0,66	90103		59468		59468	–	64225
					–		–		–	4757	

32	32 2303-0101-0204	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л ГОСТ 8591-76	комплект	1	37741		37741		37741	–	40760
					–		–		–	3019	
33	33 2404-0207-1202	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,04	32306		1292		1292	–	1395
					–		–		–	103	
34	34 2404-0207-2303	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1021		4084		4084	–	4411
					–		–		–	327	
35	35 2404-0207-2302	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1495		5980		5980	–	6458
					–		–		–	478	
36	36 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	4,2	898,57	20	3774	84	2406	1205	5377
					305,71	2,86	1284	12	–	398	
37	37 1134-0201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб НР = 76 %	канал	5	1110,8	–	5554	–	284	4005	10324

					1054	–	5270	–	–	765	
	Раздел 4 Комплекс измерений										
38	38 1310-0902-0701	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства НР = 61 %	пара	50	191,24	–	9562	–	46	5805	16596
					190,32	–	9516	–	–	1229	
39	39 1310-0902-0702	Кабели парные емкостью 100х2. Прослушивание и измерение переходных затуханий НР = 61 %	кабель	1	5856	–	5856	–	–	3572	10182
					5856	–	5856	–	–	754	

Всего	**1 664 235**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	199 545
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	51 029
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 773
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 147 040
- перевозка грузов, тенге	3 661
- накладные расходы, тенге	139 685
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	123 275
Всего	**1 664 235**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	14 978
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,756 %)	12 695
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**33 838**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**1 725 746**
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**1812033**
НДС (12 %)	**217444**

Итого	2029477
Итого учетом ценовой скидки подрядчика с учетом НДС К=0,9	1826530
В том числе НДС	195700
Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" г.Шымкент, жилой массив Тассай, 1280 БИН/ИИН/ИНН/УНП 151140003505 БИК EURIKZKA ИИК KZ1394815KZT22032633 АО "Евразийский Банк" Тел.: 87756069950

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Касимов Бакытжан Алдабекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района" Алматинская область, Каратальский район, г.Уштобе, ТОКЕНА КУСМОЛДАНОВА, 21 БИН 111240022111 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ51070103KSN0916000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(72834) 22223, 22961

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Уақбай Дәулеткелді Ғалымбайұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: Эксперт ТОО "TN STROY"

Асанов М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор: Эксперт ТОО "АРС ЛТД"

Абдрахманов С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

85акт

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района" Алматинская область, Каратальский район, г.Уштобе, ТОКЕНА КУСМОЛДАНОВА, 21 БИН 111240022111 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ51070103KSN0916000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(72834) 22223, 22961

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" г.Шымкент, жилой массив Тассай, 1280 БИН/ИИН/ИНН/УНП 151140003505 БИК EURIKZKA ИИК KZ1394815KZT22032633 АО "Евразийский Банк" Тел.: 87756069950

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30 квартирного арендного жилого дома в г. Уштобе Каратальского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30 квартирного арендного жилого дома в г. Уштобе Каратальского района Алматинской области

(наименование)

Дополнительное соглашение к договору подряда № 27/2 от 23.12.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 5 В за май месяц 2022 года

Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30 квартирного арендного жилого дома в г. Уштобе Каратальского района Алматинской области

на Наружные сети газоснабжения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Резервуарная установка

1	1 1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %									
			м3 грунта	24,32	174,71	166,04	4249	4038	–	1338	6034
					8,68	67,72	211	1647	–	447	
2	2 1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %									
			м3 грунта	70,38	224,82	213,64	15823	15036	–	4983	22470
					11,18	87,16	787	6134	–	1664	
3	3 1101-0205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
			м3 грунта	0,6	1856,67	–	1114	–	–	802	2069
					1856,67	–	1114	–	–	153	
4	4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Противопросадочные мероприятия) НР = 72 %									
			м3 уплотненного грунта	26,3	171,86	79,2	4520	2083	–	2483	7563
					92,66	38,44	2437	1011	–	560	

5	5 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	26,9	211,52	201,34	5690	5416	2	1351	7604
					10,11	59,67	272	1605	–	563	
6	6 4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=1,750;	т	47,075	89		4190		–	–	4525
					–		–		–	335	
7	7 1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	26,9	53,38	53,38	1436	1436	–	349	1928
					–	18,03	–	485	–	143	
8	8 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	71,475	31,12	31,12	2224	2224	–	622	3074

					–	12,09	–	864	–	228	
9	9 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	23,825	866,4	–	20642	–	–	14862	38344
					866,4	–	20642	–	–	2840	
10	10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,750;	м3 уплотненного грунта	71,475	171,85	79,19	12283	5660	–	6746	20551
					92,66	38,43	6623	2747	–	1522	
11	11 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 % К=0,750;	м3 уплотненного грунта	71,475	84,38	71,12	6031	5083	200	1458	8088
					10,47	17,87	748	1277	–	599	
12	12 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (Трамбование оснований котлована) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	54	171,87	79,2	9281	4277	–	5097	15528
					92,67	38,43	5004	2075	–	1150	
13	13 1109-0202-0401	Газгольдеры мокрые стальные низкого давления с вертикальными направляющими вместимостью 5 м3 с головкой. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	3,98	109158,29	46684,67	434450	185805	18103	192600	677214
					57925,13	12208,29	230542	48589	–	50164	

14	14 2106-0303-0105	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий от 1 до 3 т К=2,000;									
			т	3,6	615612		2216203		2216203	–	2393499
					–		–		–	177296	
15	15 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;									
			м2	37	95,41	2,46	3530	91	1624	1259	5172
					49,05	0,27	1815	10	–	383	
16	16 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;									
			м2	74	80	1,74	5920	129	3669	1479	7991
					28,68	0,3	2122	22	–	592	
17	17 2304-1010-2808	Головка арматурная к поздземному резервуару с защитным кожухом ГР-10, прим.									
			шт.	1	668416		668416		668416	–	721889
					–		–		–	53473	
18	18 1124-0205-0102	Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %									
			конденсато сборник или затвор	1	13976	5274	13976	5274	2376	8216	23967

					6326	1973	6326	1973	–	1775	
19	19 2305-1204-0206	Конденсатоотводчик и муфтовые 45ч12нж в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями, N конденсатоотводчик а-4, d=100 мм, прим.									
			комплект	1	5079		5079		5079	–	5485
					–		–		–	406	
20	20 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %									
			задвижка или клапан	3	1344	28,67	4032	86	519	3436	8065
					1142,33	14,67	3427	44	–	597	
21	21 2304-0909-0107	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	3	17565		52695		52695	–	56911
					–		–		–	4216	
22	22 1122-0301-0201	Трубы газовые стальные, диаметр, 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %									
			км трубопровода	0,022	2005409,09	224136,36	44119	4931	27316	13988	62756
					539636,36	102590,91	11872	2257	–	4649	

23	23 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,012	967416,67	36833,33	11609	442	7713	3421	16232
					287833,33	166,67	3454	2	–	1202	
24	24 1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	2	7086,5	2213,5	14173	4427	1975	9395	25453
					3885,5	859,5	7771	1719	–	1885	
25	25 2301-0201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	4	462		1848		1848	–	1996
					–		–		–	148	
26	26 1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0005	3780000	280000	1890	140	1521	252	2313
					458000	52000	229	26	–	171	

27	27 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,00824	1092475,73	526577,67	9002	4339	154	5804	15990
					547208,74	164320,39	4509	1354	–	1184	
28	28 2302-0101-2106	Бочонок (бочата) водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 50 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С) (Изолирующее фланцевое соединение)	шт.	1	301		301		301	–	325
					–		–		–	24	
29	29 2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	9	514		4626		4626	–	4996
					–		–		–	370	

30	30 1125-0211-0101	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования , избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР = 91 %									
			стык	6	21470,5	20055,17	128823	120331	59	31889	173569
					1405,5	4435	8433	26610	–	12857	
Раздел 2 Подземный газопровод											
31	31 1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %									
			м3 грунта	41,78	174,68	166,01	7298	6936	–	2298	10364
					8,66	67,74	362	2830	–	768	
32	32 1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %									
			м3 грунта	90,92	224,82	213,64	20441	19424	–	6438	29029
					11,19	87,15	1017	7924	–	2150	

33	33 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %									
			м3 грунта	38,1	1823,36	–	69470	–	–	50018	129047
					1823,36	–	69470	–	–	9559	
34	34 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	76,2	211,5	201,31	16116	15340	7	3828	21540
					10,09	59,69	769	4548	–	1596	
35	35 4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=1,750;									
			т	133,35	89		11868		–	–	12817
					–		–		–	949	
36	36 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	76,2	69,45	69,45	5292	5292	–	1287	7105
					–	23,45	–	1787	–	526	

37	37 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,750;									
			м3 грунта	25,62	31,11	31,11	797	797	–	223	1102
					–	12,1	–	310	–	82	
38	38 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,750;									
			м3 грунта	102,48	36,29	36,29	3719	3719	–	1040	5140
					–	14,1	–	1445	–	381	
39	39 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,250;									
			м3 грунта	8,54	866,39	–	7399	–	–	5327	13744
					866,39	–	7399	–	–	1018	
40	40 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлова́нов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,250;									
			м3 грунта	34,16	951,58	–	32506	–	–	23404	60383
					951,58	–	32506	–	–	4473	
41	41 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,750;	м3 уплотненного грунта	127,71	171,87	79,2	21949	10115	–	12054	36723

					92,66	38,43	11834	4908	–	2720	
42	42 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 % К=0,750;	м3 уплотненного грунта	127,71	84,39	71,11	10777	9082	358	2605	14453
					10,47	17,86	1337	2281	–	1071	
43	43 1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,079	772518,99	224151,9	61029	17708	691	50228	120158
					539620,25	102594,94	42630	8105	–	8901	
44	44 1122-0301-0202	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,029	792931,03	240862,07	22995	6985	315	18693	45023
					541206,9	109896,55	15695	3187	–	3335	
45	45 2301-0201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	29,116	1663		48420		48420	–	52294
					–		–		–	3874	
46	46 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	29,116	1228		35754		35754	–	38614
					–		–		–	2860	

47	47 2301-0201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;									
			м	4,016	852		3422		3422	–	3696
					–		–		–	274	
48	48 2301-0201-0126	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;									
			м	22,088	655		14468		14468	–	15625
					–		–		–	1157	
49	49 2301-0201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;									
			м	40,16	515		20682		20682	–	22337
					–		–		–	1655	
50	50 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %									
			км трубопровода	0,095	967378,95	36821,05	91901	3498	61057	27086	128506
					287852,63	147,37	27346	14	–	9519	

51	51 1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,029	1181241,38	36965,52	34256	1072	24795	8311	45972
					289275,86	206,9	8389	6	–	3405	
52	52 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	6	1344	28,67	8064	172	1039	6872	16131
					1142,17	14,67	6853	88	–	1195	
53	53 2304-0909-0104	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	10945		32835		32835	–	35462
					–		–		–	2627	
54	54 2304-0909-0105	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	12685		38055		38055	–	41099
					–		–		–	3044	
55	55 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2179	86	2179	86	328	1791	4288

					1765	44	1765	44	–	318	
56	56 2304-0909-0108	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200 °C, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	28145		28145		28145	–	30397
					–		–		–	2252	
57	57 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0352	1092443,18	526505,68	38454	18533	659	24799	68313
					547215,91	164403,41	19262	5787	–	5060	
58	58 2302-0101-2103	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 25 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С) (Изолирующее фланцевое соединение)	шт.	3	134		402		402	–	434
					–		–		–	32	

59	59 2302-0101-2104	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 32 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С) (Изолирующее фланцевое соединение)							
			шт.	3	162	486	486	–	525
					–	–	–	39	
60	60 2302-0101-2106	Бочонок (бочата) водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 65 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С) (Изолирующее фланцевое соединение)							
			шт.	1	301	301	301	–	325
					–	–	–	24	

61	61 1122-0801-0105	Установка отводов, тройников НР = 99 %	т фасонных частей	0,00425	1092705,88	526588,24	4644	2238	80	2995	8250
					547294,12	164470,59	2326	699	–	611	
62	62 2302-0101-0716	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)									
			шт.	1	1499		1499		1499	–	1619
					–		–		–	120	
63	63 2302-0101-0710	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 45 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)									
			шт.	1	895		895		895	–	967
					–		–		–	72	

64	64 2302-0101-0706	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 45 мм x 3 мм - 38 мм x 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)							
			шт.	1	572	572	572	–	618
					–	–	–	46	
65	65 2302-0101-0706	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 38 мм x 2,8 мм - 32 мм x 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)							
			шт.	2	572	1144	1144	–	1236
					–	–	–	92	
66	66 2302-0101-0164	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)							
			шт.	1	857	857	857	–	926

					–	–	–	69	
67	67 2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	579	579	579	–	625
					–	–	–	46	
68	68 2302-0101-0128	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 28 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	317	317	317	–	342
					–	–	–	25	
69	69 2302-0101-0121	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	249	249	249	–	269
					–	–	–	20	

70	70 1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее (Устройство сигнальной ленты) НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,188	29601,06	19840,43	5565	3730	–	1670	7814
					9760,64	4797,87	1835	902	–	579	
71	71 2113-0809-1303	Сигнальная лента, прим.	м	188	50		9400		9400	–	10152
					–		–		–	752	
72	72 2305-1204-0101	Ковер	шт.	25	404		10100		10100	–	10908
					–		–		–	808	
73	73 1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 %	шт.	25	6681,72	2212,8	167043	55320	14590	117440	307242
					3885,32	859,72	97133	21493	–	22759	
74	74 2301-0201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	50	462		23100		23100	–	24948
					–		–		–	1848	
75	75 1122-0301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка футляра НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,008	1212125	539000	9697	4312	554	6254	17227
					603875	185750	4831	1486	–	1276	

76	76 2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;									
			м	8	5720		45760		45760	–	49421
					–		–		–	3661	
77	77 1122-0601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %									
			км трубопровода	0,008	3160375	329875	25283	2639	19490	3484	31068
					394250	45625	3154	365	–	2301	
78	78 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 219 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 % ктрр1=0,273; ктрм1=0,273; кэкс1=0,273; кмат1=0,273;									
			футляр	2	8729,5	880,5	17459	1761	9931	5749	25065
					2883,5	20	5767	40	–	1857	
79	79 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка футляра НР = 99 % К=2,000;									
			км трубопровода	0,008	874875	245500	6999	1964	410	5288	13270
					578125	89500	4625	716	–	983	

80	80 2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	8	4156		33248		33248	–	35908
					–		–		–	2660	
81	81 1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,008	2346750	215250	18774	1722	14148	3206	23738
					363000	41750	2904	334	–	1758	
82	82 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 % ктрр1=0,198; ктрм1=0,198; кэкс1=0,198; кмат1=0,198;	футляр	2	6331,5	639	12663	1278	7202	4170	18180
					2091,5	14,5	4183	29	–	1347	
83	83 1122-0301-0104	Трубы водопроводные стальные, диаметр 133 мм. Укладка футляра НР = 99 % К=2,000;	км трубопровода	0,0018	690555,56	134444,44	1243	242	53	1036	2461
					526666,67	54444,44	948	98	–	182	

84	84 2301-0201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;									
			м	1,8	3475		6255		6255	–	6755
					–		–		–	500	
85	85 1122-0601-0304	Трубопроводы стальные диаметром 133 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %									
			км трубопровода	0,0018	1857777,78	41666,67	3344	75	2687	577	4235
					323333,33	555,56	582	1	–	314	
86	86 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 133 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 % К=2,000; ктрр1=0,166; ктрм1=0,166; кэкс1=0,166; кмат1=0,166;									
			футляр	2	5308	535,5	10616	1071	6038	3496	15241
					1753,5	12	3507	24	–	1129	
87	87 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка футляра НР = 99 % К=4,000;									
			км трубопровода	0,0036	560555,56	114166,67	2018	411	46	1708	4024
					433611,11	45555,56	1561	164	–	298	

88	88 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=4,000;	м	3,6	2726		9814		9814	–	10599
					–		–		–	785	
89	89 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 108 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0036	1547222,22	38888,89	5570	140	4384	1037	7136
					290555,56	277,78	1046	1	–	529	
90	90 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 % К=4,000; ктрр1=0,157; ктрм1=0,157; кэкс1=0,157; кмат1=0,157;	футляр	4	5020,25	506,5	20081	2026	11422	6612	28828
					1658,25	11,5	6633	46	–	2135	
91	91 1125-0129-0401	Установка одиночного упакованного протектора в порошкообразном активаторе НР = 91 %	протектор	1	29871	12275	29871	12275	3639	16567	50153
					13957	4248	13957	4248	–	3715	
92	92 5805-0000-0000 (пл) (об)	Протектор ПМ-20У	шт	1	29574		29574		–	–	29574

					–		–		29574	–	
93	93 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	10	368,1	161	3681	1610	461	1544	5643
					161	53,4	1610	534	–	418	
94	94 2306-0133-0204	Кабели силовые ВБбШв 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	596437		5964		5964	–	6441
					–		–		–	477	
95	95 1122-1401-0301	Протаскивание в футляр труб НР = 99 % К=4,000;	м трубы, уложенной в футляре	16	1515,13	7,75	24242	124	4348	19612	47362
					1235,63	2,5	19770	40	–	3508	
96	96 1125-0129-0101	Установка контрольно-измерительной колонки металлической НР = 91 %	колонка	1	32421	3841	32421	3841	2590	25439	62489
					25990	1965	25990	1965	–	4629	
97	97 5803-0000-0000 (пл) (об)	Колонка контрольно-измерительная КИК	шт	1	25514		25514		–	–	25514
					–		–		25514	–	

98	98 1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %									
			стык	6	733,83	20,67	4403	124	221	2475	7428
					676,33	–	4058	–	–	550	
99	99 1124-0201-0101	Ввод цокольный газопровода диаметром до 50 мм в здания. Устройство НР = 99 %	газовый ввод	6	36732,5	1905,67	220395	11434	141296	69667	313267
					11277,5	451	67665	2706	–	23205	

Всего	**6 569 190**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	839 057
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	598 344
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	179 606
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 719 961
- оборудование, тенге	55 088
- перевозка грузов, тенге	16 058
- накладные расходы, тенге	858 158
в т.ч. зарплата, тенге	77 235
- сметная прибыль (8 %), тенге	482 524
Всего	**6 569 190**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	58 627
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,756 %)	49 690
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**132 448**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**6 809 955**

2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	7150453
НДС (12 %)	858054
Итого	8008507
Итого учетом ценовой скидки подрядчика с учетом НДС К=0,9	7207656
В том числе НДС	772249

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" г.Шымкент, жилой массив Тассай, 1280 БИН/ИИН/ИНН/УНП 151140003505 БИК EURIKZKA ИИК KZ1394815KZT22032633 АО "Евразийский Банк" Тел.: 87756069950

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Касимов Бакытжан Алмарбекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района" Алматинская область, Каратальский район, г.Уштобе, ТОКЕНА КУСМОЛДАНОВА, 21 БИН 111240022111 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ51070103KSN0916000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(72834) 22223, 22961

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Тазбай Дәулеткелді Ғалымбайұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: Эксперт ТОО "TN STROY"

Асанов М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор: Эксперт ТОО "АРС ЛТД"

Абдрахманов С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

85акт
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района" Алматинская область, Каратальский район, г.Уштобе, ТОКЕНА КУСМОЛДАНОВА, 21 БИН 111240022111 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ51070103KSN0916000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(72834) 22223, 22961

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" г.Шымкент, жилой массив Тассай, 1280 БИН/ИИН/ИНН/УНП 151140003505 БИК EURIKZKA ИИК KZ1394815KZT22032633 АО "Евразийский Банк" Тел.: 87756069950

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30 квартирного арендного жилого дома в г. Уштобе Каратальского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30 квартирного арендного жилого дома в г. Уштобе Каратальского района Алматинской области

(наименование)

Дополнительное соглашение к договору подряда № 27/2 от 23.12.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 5 Г за май месяц 2022 года

Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30 квартирного арендного жилого дома в г. Уштобе Каратальского района Алматинской области

на Генплан

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Земляные работы											
1	1	1101-0104-0101	Срезка растительного слоя грунта. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %										
				м3 грунта	198,5	44,3	44,3	8793	8793	–	2461	12154	
						–	17,22	–	3418	–	900		
2	2	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (передвижка растительного грунта для дальнейшего использования при работах по озеленению территории) НР = 72 %										
				м3 грунта	119,1	41,02	41,02	4885	4885	–	1367	6752	
						–	15,94	–	1899	–	500		

3	3 1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (обратная предвижка растительного грунта для использования при работах по озеленению территории) НР = 72 %									
			м3 грунта	119,1	41,02	41,02	4885	4885	–	1367	6752
					–	15,94	–	1899	–	500	
4	4 1101-0104-0101	Срезка грунта под покрытия. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %									
			м3 грунта	266,2	44,3	44,3	11793	11793	–	3300	16300
					–	17,22	–	4584	–	1207	
5	5 1101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (Под покрытия) НР = 72 % К=0,200;									
			м3 уплотненного грунта	377,12	103,62	103,62	39078	39078	–	11468	54590
					–	42,24	–	15928	–	4044	

6	6 1101-0201-0206	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см (Под покрытия) НР = 72 % К=0,200;	м3 уплотненного грунта	377,12	3,01	3,01	1137	1137	–	290	1541
					–	1,07	–	403	–	114	
7	7 1101-0105-0502	Насыпи . Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	938,9	71,79	71,79	67400	67400	–	20223	94633
					–	29,92	–	28088	–	7010	
8	8 4131-0104-0101	Грунт лишний. Погрузка К=1,200;	т	24,48	294		7197		–	–	7773
					–		–		–	576	
9	9 4102-0102-1003	Вывоз лишнего грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=1,200;	т	24,48	89		2179		–	–	2353
					–		–		–	174	

Раздел 2 Покрытия

2.1 Тип 1

10	10 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	14,49881	54924	796333	796333	–	860040
					–	–	–	63707	
	2.2 Тип 2								
11	11 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	3,6624	54924	201154	201154	–	217246
					–	–	–	16092	
	2.3 Тип 3								
12	12 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	1,264	54924	69424	69424	–	74978
					–	–	–	5554	
	2.5 Тип 5								
13	13 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	0,288	54924	15818	15818	–	17083
					–	–	–	1265	

Всего	**1 372 195**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	137 971
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	56 219
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 082 729
- перевозка грузов, тенге	9 376
- накладные расходы, тенге	40 476
в т.ч. зарплата, тенге	3 643
- сметная прибыль (8 %), тенге	101 643
Всего	**1 372 195**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	12 350
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,756 %)	10 467

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	27 900
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	1 422 912
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	1494058
НДС (12 %)	179287
Итого	1673345
Итого учетом ценовой скидки подрядчика с учетом НДС К=0,9	1506010
В том числе НДС	161358

Сдал (Подрядчик) | Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" г.Шымкент, жилой массив Тассай, 1280 БИН/ИИН/ИНН/УНП 151140003505 БИК EURIKZKA ИИК KZ1394815KZT22032633 АО "Евразийский Банк" Тел.: 87756069950

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Касимов Бакытжан Алмасбекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района" Алматинская область, Каратальский район, г.Уштобе, ТОКЕНА КУСМОЛДАНОВА, 21 БИН 111240022111 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ51070103KSN0916000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(72834) 22223, 22961

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Қазақбай Дәулеткелді Ғалымбайұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: Эксперт ТОО "TN STROY"

Асанов М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор: Эксперт ТОО "АРС ЛТД"

Абдрахманов С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)