Заказчик: ТОО "Строительная компания Самрук"

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО «ТОО "J.I.T GROUP CONSTRUCTION"»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирного жилого комплекса. М-он "Акбулак" ул.1, участок 43, Алатауский район г.Алматы, 9 очередь, Пятна-6, 7, 8.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за март 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		б/н от 25.02.2020 г.	наименование	код	наименование	код
		доп.согл. б/н от 04.03.2020 г.				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС			Сумма НДС	Всего с учетом НДС
			Сначала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	в том числе за отчетный период без НДС		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего работ и затрат:						
	в том числе в отчетный период		**12 035 219**	**12 035 219**			
	Земляные работы:						
1	**Разработка грунта под котлован Пятна-6, 7, 8.**				4 226 459,82	507 175,18	4 733 635
	Всего к оплате:				**4 226 459,82**	**507 175,18**	**4 733 635**

Заказчик Сибирских Д. А.

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Подрядчик

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Наименование объекта: "Строительство жилого комплекса, расположенный по восточной стороне ул. Б. Момышулы северее пр. Рыскулова в Алатауском районе, г.Алматы, мкр. Акбулак, ул. 1, участок 43, **очередь-9, Пятно-6, 7, 8.**

Форма №2 КС-2
(Форма №2)

Заказчик: ТОО «Строительная компания Самрук»

Подрядчик: «ТОО "J.I.T GROUP CONSTRUCTION"

Договор подряда: б/н от 14.02.2020 г., доп.согл. б/н от 04.03.2020 г.

АКТ
о приемке выполненных работ за март 2020 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Объем	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. Объемы работ			Стоимость принятых работ тенге	Предыдущее выполнение		Выполнение с начало строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		объем	Стоимость тенге	объем	Стоимость тенге		
	Разработка котлована Пятна 6, 7, 8.														
1	Разработка грунта экскаваторами в автосамосвалы с вывозом с объекта в отвал до 20 км. Сдача основания под фундаменты. Включая лабораторные заключение	м3	7 920,00	1 008	7 983 360	3 376,40			3 403 411	4 543,60	4 579 949	7 920,00	7 983 360		
2	Балласт с доставкой	м3	1 770,00	1 600	2 832 000	587,00			939 200	1 183,00	1 892 800	1 770,00	2 832 000		
3	Трамбовка	м3	1 530,00	345	527 850	347,00			119 715	1 183,00	408 135	1 530,00	527 850		
4	Ручная доработка	м3	3,80	581	2 208	-			-	3,80	2 208	3,80	2 208		
	ИТОГО				**11 345 418**				**4 462 326**		**6 883 092**		**11 345 418**		
	Материалы и зарплата				11 345 418				4 462 326		6 883 092		11 345 418		
	Накладные расходы				453 817				178 493		275 324		453 817		
	ИТОГО				**11 799 235**				**4 640 819**		**7 158 415**		**11 799 235**		
	Непредвиденные расходы				235 985				92 816		143 168		235 985		
	Всего стоимость работ с учетом НДС 12%				**12 035 219**				**4 733 635**		**7 301 584**		**12 035 219**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных Коммуникаций
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ
5. Этап работы: 5.1. Завершен
   5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПТО _____ **ОПП** _____ **Прораб** _____ **ТБ** _____

Инженер ОТ и ТБ
Подпись _____