Заказчик: ТОО "Строительная компания Самрук"

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО «ТОО "J.I.T GROUP CONSTRUCTION"»

Наименование строительства и его адрес: Объект : Строительство многоквартирного жилого комплекса. М-он "Акбулак" ул.1, участок 43, Алатауский район г. Алматы, 7 очередь, пятно 23.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за январь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		б/н от 23.12.2019 г.	наименование	код	наименование	код

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС			Сумма НДС	Всего с учетом НДС
			Сначала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	в том числе за отчетный период без НДС		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего работ и затрат:						
	в том числе в отчетный период		**6 280 446**	**6 280 446**			
	Строительно-монтажные работы:						
1	Отделочные работы. АР		4 303 520	4 303 520	3 842 428,57	461 091,43	4 303 520
2	Внутреняя отделка МОП (внеквартирные помещения)		1 976 926	1 976 926	1 765 112,50	211 813,50	1 976 926
	Всего к оплате:				**5 607 541,07**	**672 904,93**	**6 280 446**

Заказчик _____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Подрядчик _____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ТОО «СК Самрук»
БУХГАЛТЕРИЯ
Подпись

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса. м-он "Акбулак" ул.1, участок 43, Алатауский район г.Алматы, **7 очередь, пятно 23.**

Форма №2 КС-2

Заказчик: ТОО Строительная компания «Самрук»

Подрядчик: ТОО "J.I.T GROUP CONSTRUCTION"

Договор подряда: б/н от 23.12.2019 г., Приложение №1/1.

АКТ

о приемке выполненных работ за январь 2020 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Объем	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. Объемы работ			Стоимость принятых работ тенге	Предыдущее выполнение		Выполнение с начало строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Объем	Стоимость тенге	Объем	Стоимость тенге		
	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ														
1	**Наружные стены из стеновых панелей (в жилье, лифтовых холлах, лестницах)-У5**														
2	Пароизоляционная пленка Изоспан В	м2	**302,7**	19	5 751	302,67			5 751			302,7	5 751		
3			332,9	50	16 647	332,93			16 647			332,9	16 647		
4	Утепление наружных стен на металлическом каркасе	м2	**302,7**	869	263 017	302,67			263 017			302,7	263 017		
5	Лист ГКЛ 12,5 мм	м2	308,7	359	110 830	308,72			110 830			308,7	110 830		
6	Профиль направляющий ПН 50/40	мп	432,8	155	67 086	432,81			67 086			432,8	67 086		
7	Профиль стоечный ПС 50/50	мп	914,1	201	183 725	914,05			183 725			914,1	183 725		
8	Минплита П50 толщ.50 мм	м3	15,436	9 950	153 588	15,44			153 588			15,4	153 588		
9	Лента уплотнительная 50х30	мп	363,2	30	10 969	363,20			10 969			363,2	10 969		
10	Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	1247,0	13	16 211	1 246,99			16 211			1 247,0	16 211		
11	Шуруп дл.25 мм	шт	4842,7	0,99	4 794	4 842,67			4 794			4 842,7	4 794		
12	Шуруп дл 9-14 мм	шт	3026,7	1,25	3 783	3 026,67			3 783			3 026,7	3 783		
13	Монтаж минплиты креплением капроновыми дюбелями с лесов	м2	**4,5**	300	1 340	4,47			1 340			4,5	1 340		
14	Минплита П-50 50 мм	м3	0,2	9 950	2 267	0,23			2 267			0,2	2 267		
15	Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*140	шт	26,8	12	322	26,80			322			26,8	322		
16	**Стеклоткани**			-	-	-			-			0,0	-		
17	**Наружные стены из стеновых панелей (шахта лифта, лестница, шахтва тамбура)-У5**			-	-	-			-			0,0	-		
18	Пароизоляционная пленка Изоспан В	м2	**57,0**	19	1 083	57,00			1 083			57,0	1 083		
19			62,7	50	3 135	62,70			3 135			62,7	3 135		
20	Утепление наружных стен на металлическом каркасе	м2	**57,0**	869	49 533	57,00			49 533			57,0	49 533		
21	Лист ГКЛ 12,5 мм	м2	58,1	359	20 872	58,14			20 872			58,1	20 872		
22	Профиль направляющий ПН 50/40	мп	81,5	155	12 634	81,51			12 634			81,5	12 634		
23	Профиль стоечный ПС 50/50	мп	172,1	201	34 600	172,14			34 600			172,1	34 600		
24	Минплита П50 толщ.50 мм	м3	2,907	9 950	28 925	2,91			28 925			2,9	28 925		
25	Лента уплотнительная 50х30	мп	68,4	30	2 066	68,40			2 066			68,4	2 066		
26	Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	234,8	13	3 053	234,84			3 053			234,8	3 053		
27	Шуруп дл.25 мм	шт	912,0	0,99	903	912,00			903			912,0	903		
28	Шуруп дл 9-14 мм	шт	570,0	1,25	713	570,00			713			570,0	713		
29	***Дополнительный расход ГКЛ для У5 на зашивку с наружной стороны***			-	-	-			-			0,0	-		
30	Обшивка ГКЛ	м2	**101,0**	280	28 240	101,00			28 240			101,0	28 240		
31	Лист ГКЛ 10 мм	м2	33,0	359	11 835	32,97			11 835			33,0	11 835		
32	Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	202,0	4	727	202,00			727			202,0	727		
	ИТОГО				**1 038 647**				1 038 647				**1 038 647**		
	Зарплата с налогами				461 190				461 190				461 190		
	Материалы и зарплата				1 150 874				1 150 874				1 150 874		
	Механизмы				23 017				23 017				23 017		
					-				-				-		
	Транспорт				27 587				27 587				27 587		
	Накладные расходы				48 059				48 059				48 059		
	ИТОГО				**1 249 538**				**1 249 538**				**1 249 538**		
	Непредвиденные расходы				24 991				24 991				24 991		
	ИТОГО НАРУЖНЫЕ СТЕН С УТЕПЛЕНИЕМ				**1 274 529**				**1 274 529**				**1 274 529**		
	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ														
1	***П7 Перегородки из СМЛ с обшивкой в 1 слой с утеплителем, венткамера подпора воздуха, венткамера дымоудаления***	м2	**50,4**	1 070	53 928	50,40			53 928			50,40	53 928		
2	Лист СМЛ 10 мм	м2	102,8	1 550	159 365	102,82			159 365			102,82	159 365		
3	Профиль направляющий ПН 50/40	мп	72,1	155	11 171	72,07			11 171			72,07	11 171		

4	Профиль стоечный ПС 50/50 шаг 400 мм	мп	152,2	201	30 594	152,21			30 594			152,21	30 594		
5	Минплита П50 толщ.50 мм	м3	2,6	9 950	25 575	2,57			25 575			2,57	25 575		
6	Лента уплотнительная 50х30	мп	60,5	30	1 826	60,48			1 826			60,48	1 826		
7	Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	103,8	13	1 350	103,82			1 350			103,82	1 350		
8	Шуруп дл.25 мм	шт	1562,4	0,99	1 547	1 562,40			1 547			1 562,40	1 547		
9	Шуруп дл 9-14 мм	шт	352,8	1,25	441	352,80			441			352,80	441		
10	Уголок перфорированный 31х31	мп	5,0	32	161	5,04			161			5,04	161		
11	***Зашивка ГКЛ в 2 слоя на металлическом каркасе и утеплением 70 мм, ниши в вестибюлях ЭЛ, СС (лист86)***	м2	**17,5**	1 191	20 843	-			-			0,00	-		
12	Лист ГКЛ 12,5 мм	м2	35,7	359	12 816	-			-			0,00	-		
13	Профиль направляющий ПН 75/40	мп	25,0	191	4 780	-			-			0,00	-		
14	Профиль стоечный ПС 75/50 шаг 400 мм	мп	52,9	233	12 314	-			-			0,00	-		
15	Минплита П50 толщ.70 мм	м3	1,2	9 950	12 433	-			-			0,00	-		
16	Лента уплотнительная 50х30	мп	21,0	30	634	-			-			0,00	-		
17	Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	72,1	13	937	-			-			0,00	-		
18	Шуруп дл.25 мм	шт	122,5	0,99	121	-			-			0,00	-		
19	Шуруп дл.35 мм	шт	280,0	1,20	336	-			-			0,00	-		
20	Шуруп дл 9-14 мм	шт	122,5	1,25	153	-			-			0,00	-		
21	***Перегородки из ГКЛ на металлическом каркасе и утеплением 70 мм, ниш в вестибюлях ЭЛ, СС(лист86)***	м2	**7,8**	1 070	8 346	-			-			0,00	-		
22	Лист ГКЛ 12,5 мм	м2	15,9	359	5 712	-			-			0,00	-		
23	Профиль направляющий ПН 75/40 шаг 400 мм	мп	11,2	191	2 130	-			-			0,00	-		
24	Профиль стоечный ПС 75/50 шаг 400 мм	мп	23,6	233	5 489	-			-			0,00	-		
25	Минплита П50 толщ.70 мм	м3	0,6	9 950	5 541	-			-			0,00	-		
26	Лента уплотнительная 50х30	мп	9,4	30	283	-			-			0,00	-		
27	Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	16,1	13	209	-			-			0,00	-		
28	Шуруп дл.25 мм	шт	241,8	0,99	239	-			-			0,00	-		
29	Шуруп дл 9-14 мм	шт	54,6	1,25	68	-			-			0,00	-		
30	***Зашивка из ГКЛ с обшивкой в 1 слой без утепления, зашивка ниш в вестибюлях ОВ, ВК (2-12 этажи)(лист86)***	м2	**7,8**	817	6 371	-			-			0,00	-		
31	Лист ГКЛ 12,5 мм	м2	8,0	359	2 856	-			-			0,00	-		
32	Профиль направляющий ПН 50/40	мп	11,2	155	1 729	-			-			0,00	-		
33	Профиль стоечный ПС 50/50 шаг 400 мм	мп	23,6	201	4 735	-			-			0,00	-		
34	Лента уплотнительная 50х30	мп	9,4	30	283	-			-			0,00	-		
35	Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	16,1	13	209	-			-			0,00	-		
36	Шуруп дл.25 мм	шт	124,8	0,99	124	-			-			0,00	-		
37	Шуруп дл 9-14 мм	шт	78,0	1,25	98	-			-			0,00	-		
38	***Зашивка из ГКЛ с обшивкой в 1 слой без утепления, зашивка ниш в вестибюлях ОВ, ВК (2-12 этажи)***	м2	**30,6**	817	24 994	30,60			24 994			30,60	24 994		
39	Лист ГКЛ 12,5 мм	м2	31,2	359	11 205	31,21			11 205			31,21	11 205		
40	Профиль направляющий ПН 75/40	мп	43,8	191	8 358	43,76			8 358			43,76	8 358		
41	Профиль стоечный ПС 75/50 шаг 400 мм	мп	92,4	233	21 532	92,41			21 532			92,41	21 532		
42	Лента уплотнительная 50х30	мп	36,7	30	1 109	36,72			1 109			36,72	1 109		
43	Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	63,0	13	819	63,04			819			63,04	819		
44	Шуруп дл.25 мм	шт	489,6	0,99	485	489,60			485			489,60	485		
45	Шуруп дл 9-14 мм	шт	306,0	1,25	383	306,00			383			306,00	383		
46	Усиление брусом перегородок в местах навески шкафов	м.п.	**85,7**	19	1 629	85,71			1 629			85,71	1 629		
47	Брус 70х70	м3	0,42	-	-	-			-			0,00	-		
48			0,45	64 000	28 493	-			-			0,00	-		
49	Шурупы длиной 35 - 40 мм	шт	540,0	1,20	648	540,00			648			540,00	648		
50	Антисептирование древесины	м2	24,0	55	1 320	24,00			1 320			24,00	1 320		
51	Краска огнезащитная	кг	4,1	330	1 358	-			-			0,00	-		
52	***П9 Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой (Зашивка воздуховодов)***	м2	**314,2**	1 070	336 141	314,15			336 141			314,15	336 141		
53	Лист ГКЛ 12,5 мм	м2	640,9	359	230 071	640,87			230 071			640,87	230 071		
54	Профиль направляющий ПН 50/40	мп	449,2	155	69 631	449,23			69 631			449,23	69 631		
55	Профиль стоечный ПС 50/50 шаг 400 мм	мп	948,7	201	190 695	948,73			190 695			948,73	190 695		
56	Минплита П50 толщ.50 мм	м3	16,0	9 950	159 415	16,02			159 415			16,02	159 415		
57	Лента уплотнительная 50х30	мп	377,0	30	11 385	376,98			11 385			376,98	11 385		
58	Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	647,1	13	8 413	647,15			8 413			647,15	8 413		
59	Шуруп дл.25 мм	шт	9738,7	0,99	9 641	9 738,65			9 641			9 738,65	9 641		
60	Шуруп дл 9-14 мм	шт	2199,1	1,25	2 749	2 199,05			2 749			2 199,05	2 749		
61	Уголок перфорированный 31х31	мп	31,4	32	1 005	31,42			1 005			31,42	1 005		
				-	-	-			-			0,00	-		
	ИТОГО				**1 517 226**				1 377 586				**1 377 586**		
	Зарплата с налогами				599 439				552 444				552 444		

	Материалы и зарплата				1 663 094				1 512 019				1 512 019		
	Механизмы				33 262				30 240				30 240		
	Транспорт				42 546				38 383				38 383		
	Накладные расходы				69 556				63 226				63 226		
	ИТОГО				**1 808 458**				**1 643 868**				**1 643 868**		
	Непредвиденные расходы				36 169				32 877				32 877		
	ИТОГО ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				**1 844 627**				**1 676 745**				**1 676 745**		
	ПОЛЫ (внеквартирные помещения)														
	Тип 3 (Тамбур, лифтовой холл, коридор)														
1	Облицовка полов керамогранитом (лист 103/104)	м2	**198**	2 100	415 800	99,00			207 900			99,00	207 900		
2	Керамогранит КГ-1 (бежевый) 600х600		44,73	-	-	44,73			-			44,73	-		
3	Керамогранит КГ-2 (черный)600х600		7,455	-	-	7,46			-			7,46	-		
4	Керамогранит КГ-3 (Темно-серый)600х600		91,245	-	-	91,25			-			91,25	-		
5	Керамогранит КГ-4 (бежевый)300х300		329,175	-	-	329,18			-			329,2	-		
6	Клей	кг	1782,0	42,00	74 844	891,00			37 422			891,00	37 422		
7	Затирка для швов цветная	кг	49,5	55,00	2 723	24,75			1 361			24,75	1 361		
8	Крестики	шт	990,0	5,00	4 950	495,00			2 475			495,00	2 475		
9	Устройство плинтуса из керамогранита	**м.п.**	**189,3**	200	37 855	94,64			18 927			94,64	18 927		
10	Керамогранит	м2	18,9	-	-	9,46			-			9,46	-		
11			19,3	-	-	9,65			-			9,65	-		
12	Клей для керамогранита	кг	170,3	42,00	7 155	85,17			3 577			85,17	3 577		
13	Затирка для швов цветная	кг	4,7	55,00	260	2,37			130			2,37	130		
				-	-	-			-			0,00	-		
	ИТОГО				**543 586**				**271 793**				**271 793**		
	Зарплата с налогами				599 550				299 775				299 775		
	Материалы и зарплата				689 481				344 741				344 741		
	Механизмы				13 790				6 895				6 895		
	Транспорт				3 597				1 799				1 799		
	Накладные расходы				28 275				14 137				14 137		
	ИТОГО				**735 143**				367 571				**367 571**		
	Непредвиденные расходы				14 703				7 351				7 351		
	ИТОГО ПОЛЫ ПО ВНЕКВАРТИРНЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ				**749 846**				**374 923**				**374 923**		
	ДВЕРИ (внеквартирные помещения)														
	Металлические														
1	Дверь внутренняя металлическая, предел огнестойкости EI 30 с 2-мя жалюзийными решетками 300х300 1010х2100 - тепловой пункт	шт	1	2 970	2 970	1,00			2 970			1,00	2 970		
2	Дверь внутренняя металлическая, предел огнестойкости EI 30 с 2-мя жалюзийными решетками 300х150 1010х2100 - помещения ЭЛ, водомерный узел	шт	2	2 970	5 940	2,00			5 940			2,00	5 940		
3	Дверь наружная металлическая глухая утепленная, предел огнестойкости EI 30 910х1600 - выход на чердак, выход на кровлю	шт	2	2 970	5 940	2,00			5 940			2,00	5 940		
4	Дверь наружная металлическая глухая 810х1600 - аварийный выход (приямок)	шт	1	2 970	2 970	1,00			2 970			1,00	2 970		
5	Дверь внутренняя металлическая глухая утепленная, предел огнестойкости EI 30 1010х1600 - венткамера дымоудаления, венткамера подпора воздуха (в чердаке)	шт	2	2 970	5 940	2,00			5 940			2,00	5 940		
6	Дверь внутренняя металлическая, глухая, предел огнестойкости EI-30, с доводчиком 1200х2100 - лестница ЛК-1	шт	12	2 970	35 640	12,00			35 640			12,00	35 640		
7	Дверь внутренняя металлическая, глухая, с доводчиком, предел огнестойкости EI-30 1200х2100 - лифтовой холл	шт	12	2 970	35 640	12,00			35 640			12,00	35 640		
8	Дверь внутренняя металлическая, глухая, с доводчиком 1200х2100 - тамбур	шт	1	2 970	2 970	1,00			2 970			1,00	2 970		
9	Дверь металлическая утепленная, остекленная, с доводчиком 1200х2100 - тамбур	шт	1	2 970	2 970	1,00			2 970			1,00	2 970		
10	Дверь наружная металлическая, глухая 910х2100 - лестница ЛК2, (выход из подвала)	шт	1	2 970	2 970	1,00			2 970			1,00	2 970		
11	Доводчик	шт	26,0	910,00	23 660	26,00			23 660			26,00	23 660		
12	Пена монтажная	бал.	35,0	950,00	33 250	35,00			33 250			35,00	33 250		
13	***Деревянные***			-	-	-			-			0,00	-		
14	Дверь внутренняя деревянная типа "Колонист", полотно глухое 1600х2000 - зашивка коммуникаций ВК	шт	12	-	-	6,00			-			6,00	-		
15	Дверь внутренняя деревянная типа "Колонист", полотно глухое 1800х2000 - зашивка коммуникаций ОВ	шт	12	-	-	6,00			-			6,00	-		

16	Монтаж деревянных дверей	м2	81,6	2 080	169 728	40,80			84 864			40,80	84 864		
17	Пена монтажная	бал.	12,0	950,00	11 400	6,00			5 700			6,00	5 700		
18	Жидкие гвозди	бал	12,0	858,00	10 296	6,00			5 148			6,00	5 148		
19	Устройство деревянного каркаса из бруса	м.п.	136,8	159,00	21 751	68,40			10 876			68,40	10 876		
20	Брус 50х50	м3	0,3	-	-	0,17			-			0,17	-		
21			0,4	64 000	23 201	0,18			11 601			0,18	11 601		
22	Антисептирование древесины	м2	27,4	55,00	1 505	13,68			752			13,68	752		
23	Краска огнезащитная	кг	1340,6	330,00	442 411	670,32			221 206			670,32	221 206		
				-	-	-			-			0,00	-		
	ИТОГО				**841 152**				**501 006**				**501 006**		
	Зарплата с налогами				423 697				296 173				296 173		
	Материалы и зарплата				944 256				573 077				573 077		
	Механизмы				18 885				11 462				11 462		
	Транспорт				20 822				11 076				11 076		
	Накладные расходы				39 359				23 825				23 825		
	ИТОГО				**1 023 321**				619 440				**619 440**		
	Непредвиденные расходы				20 466				12 389				12 389		
	ИТОГО ДВЕРИ ПО ВНЕКВАРТИРНЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ				**1 043 788**				**631 829**				**631 829**		
	ДВЕРИ (помещения квартир)														
	Металлические														
1	Дверь внутренняя металлическая глухая 1010х2100 - входная в квартиру	шт	71	2 970	210 870	65,00			193 050			65,00	193 050		
2	Пена монтажная	бал.	71	-	67 450	65,00			61 750			65,00	61 750		
				-	-	-						0,00	-		
	ИТОГО				**278 320**				**254 800**				**254 800**		
	Зарплата с налогами				278 686				255 135				255 135		
	Материалы и зарплата				346 136				316 885				316 885		
	Механизмы				6 923				6 338				6 338		
	Транспорт				2 698				2 470				2 470		
	Накладные расходы				14 230				13 028				13 028		
	ИТОГО				**369 987**				338 720				338 720		
	Непредвиденные расходы				7 400				6 774				6 774		
	ИТОГО ДВЕРИ ПО ПОМЕЩЕНИЯМ КВАРТИР				**377 387**				**345 495**				**345 495**		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С УЧЕТОМ НДС 12%				**5 290 176**				**4 303 520**		-		**4 303 520**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных Коммуникаций
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ
5. Этап работы: 5.1. Завершен 5.2. Не завершен

Абдрахманова Т.Ж. Технадзор Аттестат Эксперта №KZ37VJE00013887

ЗАКАЗЧИК: (должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: (должность, подпись, расшифровка подписи)

ПТО Дунченко К.Е. 06.01.2020г.

ОПП

Прораб

ТБ ТОО «СК Самрук» Инженер ОТ и ТБ Подпись

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса. м-он "Акбулак" ул.1, участок 43, Алатауский район г.Алматы, **7 очередь, пятно 23.**

Форма №2 КС-2

Заказчик: ТОО Строительная компания «Самрук»

Подрядчик: ТОО "J.I.T GROUP CONSTRUCTION"

Договор подряда: б/н от 23.12.2019 г., Приложение №1/2.

АКТ

о приемке выполненных работ за январь 2020 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Объем	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. Объемы работ			Стоимость принятых работ тенге	Предыдущее выполнение		Выполнение с начало строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Объем	Стоимость тенге	Объем	Стоимость тенге		
	ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (внеквартирные помещения)														
	ПОДВАЛ														
	ПОТОЛКИ			-	-	-			-				-		
1	**Утепление потолка (лестница ЛК-2) - У6 (АР 31)**	м2	**270,0**	370	99 900	270,00			99 900			270,00	99 900		
2	Пароизоляционная пленка Изоспан В	м2	270,0	19	5 130	270,00			5 130			270,00	5 130		
3			297,0	50	14 850	297,00			14 850			297,00	14 850		
4	Утепление потолков минплитой 50мм	м3	13,5	-	-	13,50			-			13,50	-		
5	Минплита П50 толщ.50 мм		13,8	9 950	137 012	13,77			137 012			13,77	137 012		
6	Стеклотканевая сетка	м2	270,0	113	30 510	270,00			30 510			270,00	30 510		
7			297,0	230	68 310	297,00			68 310			297,00	68 310		
8	Дюбель для теплоизоляции 10*120	шт	1620	11	17 982	1 620,00			17 982			1 620,00	17 982		
9	**Утепление потолка +ВА по (лестнице ЛК-1) - У11 (АР 32)**	м2	**4,2**	370,00	1 554	4,20			1 554			4,20	1 554		
10	Утепление потолков минплитой 50мм	м3	0,2	-	-	0,21			-			0,21	-		
11	Минплита П50 толщ.50 мм		0,21	9 950,00	2 131	0,21			2 131			0,21	2 131		
12	Пароизоляционная пленка Изоспан В	м2	4,2	19,00	80	4,20			80			4,20	80		
13			4,6	50,00	231	4,62			231			4,62	231		
14	ГКЛ 9,5мм	м2	**4,2**	1 215,00	5 103	4,20			5 103			4,20	5 103		
15			4,3	331,00	1 418	4,28			1 418			4,28	1 418		
16	Профиль ПП 60х27	м.п.	12,4	155,00	1 927	12,43			1 927			12,43	1 927		
17	Профиль ПН 27х28	м.п.	5,0	104,00	524	5,04			524			5,04	524		
18	Подвес прямой	шт	71,4	15,00	1 071	71,40			1 071			71,40	1 071		
19	Соединитель профилей (краб) 0,7мм	шт	0,8	45,00	38	0,84			38			0,84	38		
20	Шуруп 3,5х9 мм	шт	54,6	0,98	54	54,60			54			54,60	54		
21	Нагель 6*40	шт	23,1	3,60	83	23,06			83			23,06	83		
22	Лента армирующая (серпянка)	м.п.	6,4	3,15	20	6,43			20			6,43	20		
23	Обработка швов гипсокартона	м2	**4,2**	334,00	1 403	4,20			1 403			4,20	1 403		
24	Шпаклевка для швов	кг	0,8	40,00	34	0,84			34			0,84	34		
25	Подготовка под окраску потолков из гипсокартона	м2	**4,2**	328,00	1 378	4,20			1 378			4,20	1 378		
26	Шпатлевка "Фуген"	кг	5,0	53,00	267	5,04			267			5,04	267		
27	Наждачная бумага	м2	0,042	530,00	22	0,04			22			0,04	22		
28	Грунтовка поверхности	м2	**4,2**	150,00	630	4,20			630			4,20	630		
29	Грунтовка праймер	кг	0,6	72,00	47	0,65			47			0,65	47		
30	Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	**4,2**	280,00	1 176	4,20			1 176			4,20	1 176		
31	Водоэмульсия	кг	1,5	132,00	204	1,55			204			1,55	204		
32	**Утепление потолков+ВА (помещение ЭЛ, помещение ОВ)-У13* (АР 32)**			-	-	-			-			0,00	-		
33	Пароизоляционная пленка Изоспан В	м2	**15,6**	19,00	296	15,60			296			15,60	296		
34			17,2	50,00	858	17,16			858			17,16	858		
35	Устройство потолков	м2	**15,6**	1 215,00	18 954	15,60			18 954			15,60	18 954		
36	Лист ГКЛВ 9,5 мм	м2	15,9	352,00	5 601	15,91			5 601			15,91	5 601		
37	Профиль направляющий ПН 50/40	мп	22,3	155,00	3 458	22,31			3 458			22,31	3 458		
38	Профиль стоечный ПС 50/50	мп	47,1	201,00	9 470	47,11			9 470			47,11	9 470		
39	Минплита IZOTERM П50 толщ.50 мм	м3	**0,8**	9 950,00	7 916	0,80			7 916			0,80	7 916		
40	Лента уплотнительная 50х30	мп	18,7	30,20	565	18,72			565			18,72	565		
41	Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	64,3	3,60	231	64,27			231			64,27	231		
42	Шуруп дл.25 мм	шт	249,6	0,99	247	249,60			247			249,60	247		
43	Шуруп дл 9-14 мм	шт	156,0	1,18	184	156,00			184			156,00	184		
44	Лента армирующая (серпянка)	м.п.	23,9	3,15	75	23,87			75			23,87	75		

45	Обработка швов гипсокартона	м2	**15,6**	334,00	5 210	15,60			5 210			15,60	5 210		
46	Шпаклевка для швов	кг	3,1	40,00	125	3,12			125			3,12	125		
47	Подготовка под окраску потолков из гипсокартона	м2	15,6	328,00	5 117	15,60			5 117			15,60	5 117		
48	Шпатлевка "Фуген"	кг	18,7	53,00	992	18,72			992			18,72	992		
49	Наждачная бумага	м2	0,2	530,00	83	0,16			83			0,16	83		
50	Грунтовка поверхности	м2	**15,6**	150,00	2 340	15,60			2 340			15,60	2 340		
51	Грунтовка праймер	кг	2,4	72,00	173	2,40			173			2,40	173		
52	Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	15,6	280,00	4 368	15,60			4 368			15,60	4 368		
53	Водоэмульсия	кг	5,7	132,00	758	5,74			758			5,74	758		
54	**Утепление потолков+ВА (тепловой пункт, водомерный узел)-У13 (АР 32)**			-	-	-			-			0,00	-		
55	Пароизоляционная пленка Изоспан В	м2	**33,8**	19,00	642	33,80			642			33,80	642		
56			37,2	50,00	1 859	37,18			1 859			37,18	1 859		
57	Утепление наружных стен на металлическом каркасе	м2	33,8	1 215,00	41 067	33,80			41 067			33,80	41 067		
58	Лист ГКЛВ 9,5 мм	м2	**34,5**	352,00	12 136	34,48			12 136			34,48	12 136		
59	Профиль направляющий ПН 50/40	мп	48,3	155,00	7 492	48,33			7 492			48,33	7 492		
60	Профиль стоечный ПС 50/50	мп	102,1	201,00	20 517	102,08			20 517			102,08	20 517		
61	Минплита IZOTERM П50 толщ.50 мм	м3	**1,72**	9 950,00	17 152	1,72			17 152			1,72	17 152		
62	Лента уплотнительная 50х30	мп	40,6	30,20	1 225	40,56			1 225			40,56	1 225		
63	Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	139,3	3,60	501	139,26			501			139,26	501		
64	Шуруп дл.25 мм	шт	540,8	0,99	535	540,80			535			540,80	535		
65	Шуруп дл 9-14 мм	шт	338,0	1,18	399	338,00			399			338,00	399		
66	Лента армирующая (серпянка)	м.п.	51,7	3,15	163	51,71			163			51,71	163		
67	Обработка швов гипсокартона	м2	**33,8**	334,00	11 289	33,80			11 289			33,80	11 289		
68	Шпаклевка для швов	кг	6,8	40,00	270	6,76			270			6,76	270		
69	Подготовка под окраску потолков из гипсокартона	м2	**33,8**	328,00	11 086	33,80			11 086			33,80	11 086		
70	Шпатлевка "Фуген"	кг	40,6	53,00	2 150	40,56			2 150			40,56	2 150		
71	Наждачная бумага	м2	0,3	530,00	179	0,34			179			0,34	179		
72	Грунтовка поверхности	м2	**33,8**	150,00	5 070	33,80			5 070			33,80	5 070		
73	Грунтовка праймер	кг	5,2	72,00	375	5,21			375			5,21	375		
74	Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	33,8	280,00	9 464	33,80			9 464			33,80	9 464		
75	Водоэмульсия	кг	12,4	132,00	1 642	12,44			1 642			12,44	1 642		
76	***СТЕНЫ***											0,00	-		
77	**Отделка по стенам из стандартных блоков (тепловой пункт, водомерный узел, помещение ЭЛ, помещение ОВ) АР 39**											0,00	-		
78	Грунтовка поверхности	м2	**43,00**	115,00	4 945	-			-			0,00	-		
79	Грунтовка праймер	л	6,6	72,00	477	-			-			0,00	-		
80	Гипсовая штукатурка "Наши"	м2	**43,0**	693,00	29 799	-			-			0,00	-		
81		кг	344,0	28,00	9 632	-			-			0,00	-		
82	Подготовка под отделку	м2	**43,0**	312,00	13 416	-			-			0,00	-		
83	Шпатлевка "Батыр Кайсар"	кг	25,8	36,60	944	-			-			0,00	-		
84	Наждачная бумага	м2	1,3	530,00	684	-			-			0,00	-		
85	Грунтовка поверхности под окраску (подвал)	м2	**43,00**	115,00	4 945	-			-			0,00	-		
86	Грунтовка праймер	л	6,6	72,00	477	-			-			0,00	-		
87	Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	**43,0**	230,00	9 890	-			-			0,00	-		
88	Водоэмульсия	кг	14,0	132,00	1 850	-			-			0,00	-		
89	**Отделка по монолитным стенам (тепловой пункт, водомерный узел, водомерный узел, помещение ЭЛ, помещение ОВ) (АР 39)**											0,00	-		
90	Грунтовка поверхности	м2	**120,5**	115,00	13 858	-			-			0,00	-		
91	Грунтовка праймер	л	18,6	72,00	1 336	-			-			0,00	-		
92	Подготовка под отделку	м2	120,5	312,00	37 596	-			-			0,00	-		
93	Шпатлевка "Батыр Кайсар"	кг	72,3	36,60	2 646	-			-			0,00	-		
94	Наждачная бумага	м2	1,2	530,00	639	-			-			0,00	-		
95	Грунтовка поверхности под ВА	м2	**120,5**	115,00	13 858	-			-			0,00	-		
96	Грунтовка праймер	л	18,6	72,00	1 336	-			-			0,00	-		
97	Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	**120,5**	230,00	27 715	-			-			0,00	-		
98	Водоэмульсия белая	кг	39,3	132,00	5 185	-			-			0,00	-		
99	**Отделка по стенам из ГКЛ (тепловой пункт) АР 39**			-	-	-			-			0,00	-		
100	Грунтовка поверхности	м2	**10,0**	115,00	1 150	-			-			0,00	-		
101	Грунтовка праймер	л	1,5	72,00	111	-			-			0,00	-		
102	Обработка швов гипсокартона	м2	**10,0**	284,00	2 840	-			-			0,00	-		
103	Затирка для швов гипсокартона	кг	4,0	40,00	160	-			-			0,00	-		

104	Лента армирующая	мп	15,3	3,15	48	-			-			0,00	-		
105	Подготовка под покраску	м2	**10,0**	296,00	2 960	-			-			0,00	-		
106	Шпатлевка "Фуген"	кг	12,0	53,00	636	-			-			0,00	-		
107	Наждачная бумага	м2	0,3	530,00	159	-			-			0,00	-		
108	Грунтовка поверхности под ВА	м2	**10,0**	115,00	1 150	-			-			0,00	-		
109	Грунтовка праймер	л	1,5	72,00	111	-			-			0,00	-		
110	Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	**10,0**	230,00	2 300	-			-			0,00	-		
111	Водоэмульсия белая	кг	3,3	132,00	430	-			-			0,00	-		
112	**ПЕРВЫЙ ЭТАЖ**			-	-	-			-			0,00	-		
113	***ПОТОЛКИ***			-	-	-			-			0,00	-		
131	**Утепление потолка + ВА по (лестнице ЛК-1) -У12 (АР 32)**	м2	**8,6**	370,00	3 182	-			-			0,00	-		
132	Утепление потолков минплитой 100мм	м3	0,9	-	-	-			-			0,00	-		
133	Минплита П50 толщ.100 мм		0,877	9 950,00	8 728	-			-			0,00	-		
134	Пароизоляционная пленка Изоспан В	м2	**8,6**	19,00	163	-			-			0,00	-		
135			9,5	50,00	473	-			-			0,00	-		
136	ГКЛ 9,5мм	м2	**8,6**	1 215,00	10 449	-			-			0,00	-		
137			8,8	331,00	2 904	-			-			0,00	-		
138	Профиль ПП 60х27	м.п.	25,5	155,00	3 946	-			-			0,00	-		
139	Профиль ПН 27х28	м.п.	10,3	104,00	1 073	-			-			0,00	-		
140	Подвес прямой	шт	146,2	15,00	2 193	-			-			0,00	-		
141	Соединитель профилей (краб) 0,7мм	шт	1,7	45,00	77	-			-			0,00	-		
142	Шуруп 3,5х9 мм	шт	111,8	0,98	110	-			-			0,00	-		
143	Нагель 6*40	шт	47,2	3,60	170	-			-			0,00	-		
144	Лента армирующая (серпянка)	м.п.	13,2	3,15	41	-			-			0,00	-		
145	Обработка швов гипсокартона	м2	**8,6**	334,00	2 872	-			-			0,00	-		
146	Шпаклевка для швов	кг	1,7	40,00	69	-			-			0,00	-		
147	Подготовка под окраску потолков из гипсокартона	м2	**8,6**	328,00	2 821	-			-			0,00	-		
148	Шпатлевка "Фуген"	кг	10,3	53,00	547	-			-			0,00	-		
149	Наждачная бумага	м2	0,1	530,00	46	-			-			0,00	-		
150	Грунтовка поверхности	м2	**8,6**	150,00	1 290	-			-			0,00	-		
151	Грунтовка праймер	кг	1,3	72,00	95	-			-			0,00	-		
152	Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	**8,6**	280,00	2 408	-			-			0,00	-		
153	Водоэмульсия	кг	3,2	132,00	418	-			-			0,00	-		
226	**Отделка по монолитным стенам (лестница ЛК 1) АР 40.и1**			-	-	-			-			0,00	-		
227	**Грунтовка стен**	м2	**2,5**	115,00	288	-			-			0,00	-		
228	Грунтовка праймер	кг	0,4	72,00	32	-			-			0,00	-		
229	**Покраска Структурной краской Derufa /Colour HH003**	м2	2,5	230,00	575	-			-			0,00	-		
230	Derufa /Colour HH003	кг	2,5	791,00	1 978	-			-			0,00	-		
231				-	-	-			-			0,00	-		
232	**Отделка по стенам из стандартного блока (лестница ЛК 1) АР 40.и1**			-	-	-			-			0,00	-		
233	**Грунтовка стен**	м2	**8,5**	115,00	978	-			-			0,00	-		
234	Грунтовка праймер	кг	1,31	72,00	94	-			-			0,00	-		
235	**Выравнивание гипсовой штукатуркой**	м2	**8,5**	693,00	5 891	-			-			0,00	-		
236	Гипсовая штукатурка	кг	127,5	28,00	3 570	-			-			0,00	-		
237	Наждачная бумага	м2	0,26	530,00	135	-			-			0,00	-		
238	**Грунтовка стен**	м2	**8,5**	115,00	978	-			-			0,00	-		
239	Грунтовка праймер	кг	1,5	72,00	107	-			-			0,00	-		
240	**Покраска Структурной краской Derufa /Colour HH003**	м2	8,5	230,00	1 955	-			-			0,00	-		
241	Derufa /Colour HH003	кг	8,5	791,00	6 724	-			-			0,00	-		
242	**Отделка по стенам из ГКЛ (лестница ЛК 1) АР 40.и1**			-	-	-			-			0,00	-		
243	**Грунтовка поверхности**	м2	**1,5**	115,00	173	-			-			0,00	-		
244	Грунтовка праймер	кг	0,2	72,00	17	-			-			0,00	-		
245	**Обработка швов гипсокартона**	м2	**1,5**	284,00	426	-			-			0,00	-		
246	Шпатлевка для швов	кг	0,6	40,00	24	-			-			0,00	-		
247	Лента армирующая	мп	2,3	3,15	7	-			-			0,00	-		
248	**Грунтовка стен**	м2	**1,5**	115,00	173	-			-			0,00	-		
249	Грунтовка праймер	кг	0,2	72,00	17	-			-			0,00	-		
250	**Подготовка под покраску**	м2	**1,5**	296,00	444	-			-			0,00	-		
251	Шпатлевка 2 в 1	кг	1,8	31,00	56	-			-			0,00	-		
252	Наждачная бумага	м2	0,0	530,00	24	-			-			0,00	-		
253	**Грунтовка стен**	м2	**1,5**	115,00	173	-			-			0,00	-		

254	Грунтовка праймер	кг	0,3	72,00	19	-			-			0,00	-		
255	**Покраска Структурной краской Derufa /Colour HH003**	м2	1,5	230,00	345	-			-			0,00	-		
256	Derufa /Colour HH003	кг	1,5	791,00	1 187	-			-			0,00	-		
257	**Отделка по монолитным стенам (тамбуры, холл, коридор) АР 106.1и1**			-	-	-			-			0,00	-		
258	**Стеклообои**			-	-	-			-			0,00	-		
259	**Грунтовка поверхности**	м2	**8,0**	115,00	920	-			-			0,00	-		
260	Грунтовка праймер	кг	1,2	72,00	89	-			-			0,00	-		
261	**Подготовка под стеклообои "Выравнивание"**	м2	8,00	450,00	3 600	-			-			0,00	-		
262	Гипсовая штукатурка	кг	36	28,00	1 008	-			-			0,00	-		
263	Наждачная бумага	м2	0,2	530,00	127	-			-			0,00	-		
264	**Грунтовка стен под стеклообои**	м2	8,0	115,00	920	-			-			0,00	-		
265	Грунтовка	кг	2,4	400,00	960	-			-			0,00	-		
266	Стеклообои Aqua plus* pigment** 658 Креп	м2	8,0	450,00	3 600	-			-			0,00	-		
267			8,8	#ЗНАЧ!	-	-			-			0,00	-		
268	**Покраска водоэмульсионной краской по стеклообоям 2раза/Colour White**	м2	8,0	230,00	1 840	-			-			0,00	-		
269	DERUFA Colour White -2слоя	л	1,9	1 000,00	1 868	-			-			0,00	-		
270				-	-	-			-			0,00	-		
271	**Отделка по стенам из стандартного блока, теплоблока (тамбуры, холл, коридор) АР 106.1и1**			-	-	-			-			0,00	-		
272	**Стеклообои**			-	-	-			-			0,00	-		
302	**ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ**			-	-	-			-			0,00	-		
303	***ПОТОЛКИ***			-	-	-			-			0,00	-		
304	**Подвесные потолки (тамбуры, холл, коридор) (лист 106.1и1)**	м2	**193,2**	-	-	193,20			-			193,20	-		
305	Подвесной потолок Армстронг	м2	**193,2**	1 013	195 712	193,20			195 712			193,20	195 712		
306	Плиты Армстронг в комплекте	м2	197,1	2 055	404 967	197,06			404 967			197,06	404 967		
307	**Отделка по монолитным потолкам (лестница ЛК 1) АР 41 и1**			-	-	-			-			0,00	-		
308	Грунтовка поверхности	м2	**110,0**	150	16 500	-			-			0,00	-		
309	Грунтовка праймер	кг	16,9	72	1 220	-			-			0,00	-		
310	Выравнивание поверхности потолка	м2	**110,0**	1 040	114 400	-			-			0,00	-		
311	Гипсовая штукатурка "Наши"	кг	220,0	28	6 160	-			-			0,00	-		
312	Шпатлевка "Батыр Кайсар"	кг	66,0	37	2 416	-			-			0,00	-		
313	Наждачная бумага	м2	1,1	530	583	-			-			0,00	-		
314	Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	**110,0**	280	30 800	-			-			0,00	-		
315	Водоэмульсия	кг	40,5	132	5 343	-			-			0,00	-		
316	***СТЕНЫ***			-	-	-			-			0,00	-		
317	**Отделка по монолитным стенам (лестница ЛК 1) АР 41 и1**			-	-	-			-			0,00	-		
318	**Грунтовка стен**	м2	**407,0**	115	46 805	-			-			0,00	-		
319	Грунтовка праймер	кг	71,2	72	5 128	-			-			0,00	-		
320	**Покраска Структурной краской Derufa /Colour HH003**	м2	407,0	230	93 610	-			-			0,00	-		
321	Derufa /Colour HH003	кг	407,0	791	321 937	-			-			0,00	-		
322				-	-	-			-			0,00	-		
323	**Отделка по стенам из ГКЛ (лестница ЛК 1) АР 41 и1**			-	-	-			-			0,00	-		
324	**Грунтовка поверхности**	м2	**176,0**	115	20 240	-			-			0,00	-		
325	Грунтовка праймер	кг	27,1	72	1 951	-			-			0,00	-		
326	**Обработка швов гисокартона**	м2	**176,0**	284	49 984	-			-			0,00	-		
327	Шпатлевка для швов	кг	70,4	53	3 731	-			-			0,00	-		
328	Лента армирующая	мп	269,3	3	848	-			-			0,00	-		
329	**Грунтовка стен**	м2	**176,0**	115	20 240	-			-			0,00	-		
330	Грунтовка праймер	кг	27,1	72	1 951	-			-			0,00	-		
331	**Подготовка под покраску**	м2	**176,0**	296	52 096	-			-			0,00	-		
332	Шпатлевка 2 в 1	кг	211,2	31	6 547	-			-			0,00	-		
333	Наждачная бумага	м2	5,3	530	2 798	-			-			0,00	-		
334	**Грунтовка стен**	м2	**176,0**	115	20 240	-			-			0,00	-		
335	Грунтовка праймер	кг	30,8	72	2 218	-			-			0,00	-		
336	**Покраска Структурной краской Derufa /Colour HH003**	м2	176,0	230	40 480	-			-			0,00	-		
337	Derufa /Colour HH003	кг	176,0	791	139 216	-			-			0,00	-		
338	**Отделка по монолитным стенам (тамбуры, холл, коридор) АР 106.1и1**			-	-	-			-			0,00	-		
339	**Стеклообои**			-	-	-			-			0,00	-		
340	**Грунтовка поверхности**	м2	**223,9**	115	25 743	223,85			25 743			223,85	25 743		
341	Грунтовка праймер	кг	34,5	72	2 482	34,47			2 482			34,47	2 482		
342	**Подготовка под стеклообои "Выравнивание"**	м2	**223,85**	450	100 733	223,85			100 733			223,85	100 733		

343	Гипсовая штукатурка	кг	1007,325	28	28 205	1 007,33			28 205			1 007,33	28 205		
344	Наждачная бумага	м2	6,7	530	3 559	6,72			3 559			6,72	3 559		
345	**Грунтовка стен под стеклообои**	м2	223,9	115	25 743	-			-			0,00	-		
346	Грунтовка	кг	67,2	400	26 862	-			-			0,00	-		
347	Стеклообои Aqua plus* pigment** 658 Креп	м2	223,9	450	100 733	-			-			0,00	-		
348			246,2	#ЗНАЧ!	-	-			-			0,00	-		
349	**Покраска водоэмульсионной краской по стеклообоям 2раза/Colour White**	м2	223,9	230	51 486	-			-			0,00	-		
350	DERUFA Colour White -2слоя	л	52,3	1 000	52 269	-			-			0,00	-		
351	**Отделка по стенам из ГКЛ (тамбуры, холл, коридор) АР 106.1и1**			-	-	-			-			0,00	-		
352	**Грунтовка поверхности**	м2	**76,2**	115	8 763	76,20			8 763			76,20	8 763		
353	Грунтовка праймер	кг	11,7	72	845	11,73			845			11,73	845		
354	**Обработка швов гипсокартона**	м2	**76,2**	284	21 641	76,20			21 641			76,20	21 641		
355	Шпатлевка для швов	кг	30,5	53	1 615	30,48			1 615			30,48	1 615		
356	Лента армирующая	мп	116,6	3	367	116,59			367			116,59	367		
357	**Грунтовка стен**	м2	**76,2**	115	8 763	76,20			8 763			76,20	8 763		
358	Грунтовка праймер	кг	11,7	72	845	11,73			845			11,73	845		
359	**Подготовка под покраску**	м2	**76,2**	296	22 555	-			-			0,00	-		
360	Шпатлевка 2 в 1	кг	91,4	31	2 835	-			-			0,00	-		
361	Наждачная бумага	м2	2,3	530	1 212	-			-			0,00	-		
362	**Грунтовка стен под стеклообои**	м2	76,2	115	8 763	-			-			0,00	-		
363	Грунтовка	кг	22,9	400	9 144	-			-			0,00	-		
364	Стеклообои Aqua plus* pigment** 658 Креп	м2	76,2	450	34 290	-			-			0,00	-		
365			83,8		-	-			-			0,00	-		
366	**Покраска водоэмульсионной краской по стеклообоям 2раза/Colour White**	м2	76,2	230	17 526	-			-			0,00	-		
367	DERUFA Colour White -2слоя	л	17,8	1 000	17 793	-			-			0,00	-		
368	**Отделка по стенам из стандартного блока, теплоблока (тамбуры, холл, коридор) АР 106.1и1**			-	-	-			-			0,00	-		
369	**Стеклообои**			-	-	-			-			0,00	-		
370	**Грунтовка стен**	м2	**130,20**	115	14 973	130,20			14 973			130,20	14 973		
371	Грунтовка праймер	кг	20,05	72	1 444	20,05			1 444			20,05	1 444		
372	**Подготовка под стеклообои "Выравнивание"**	м2	130,20	450	58 590	130,20			58 590			130,20	58 590		
373	Гипсовая штукатурка	кг	585,9	28	16 405	585,90			16 405			585,90	16 405		
374	Наждачная бумага	м2	3,91	530	2 070	3,91			2 070			3,91	2 070		
375	**Грунтовка стен под стеклообои**	м2	130,2	115	14 973	-			-			0,00	-		
376	Грунтовка	кг	39,1	400	15 624	-			-			0,00	-		
377	Стеклообои Aqua plus* pigment** 658 Креп	м2	130,2	450	58 590	-			-			0,00	-		
378			143,2		-	-			-			0,00	-		
379	Покраска водоэмульсионной краской по стеклообоям 2раза/Colour White	м2	130,2	230	29 946	-			-			0,00	-		
380	DERUFA Colour White -2слоя	л	30,4	1 000	30 402	-			-			0,00	-		
381	**Отделка лифтового портала (вестибюль, лифтовые холлы) (лист 40и2)**			-	-	-			-			0,00	-		
382	Облицовка лифтового портала керамогранитом	м2	**33,60**	2 700	90 720	-			-			0,00	-		
383	Керамогранит КГ-5	м2	43,8		-	- 1,27			-			-1,27	-		
384	Керамогранит КГ-6	м2	1,8	-	-	1,81			-			1,81	-		
385	Клей	кг	218,4	42	9 173	-			-			0,00	-		
386	Замазка для швов	кг	13,4	55	739	-			-			0,00	-		
387	Крестики	шт	202	2	403	-			-			0,00	-		
388	**ЧЕРДАК**			-	-	-			-			0,00	-		
389	***ПОТОЛКИ***			-	-	-			-			0,00	-		
390	**Отделка по монолитным потолкам (лестница ЛК-1) - чердак АР 48**			-	-	-			-			0,00	-		
391	Грунтовка поверхности на чердаке	м2	**13,2**	150	1 980	-			-			0,00	-		
392	Грунтовка праймер	кг	2,3	72	166	-			-			0,00	-		
393	Выравнивание поверхности потолка	м2	**13,2**	1 040	13 728	-			-			0,00	-		
394	Гипсовая штукатурка "Наши"	кг	26,4	45	1 188	-			-			0,00	-		
395	Шпатлевка "Фуген"	кг	7,9	53	420	-			-			0,00	-		
396	Наждачная бумага	м2	0,1	530	70	-			-			0,00	-		
397	Грунтовка поверхности	м2	**13,2**	150	1 980	-			-			0,00	-		

398	Грунтовка праймер	кг	2,3	72	166	-			-			0,00	-		
399	Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	**13,2**	280	3 696	-			-			0,00	-		
400	Водоэмульсия	кг	4,9	132	641	-			-			0,00	-		
401	**Отделка по потолкам из ГКЛ (лестница ЛК-1) - чердак (АР 48)**			-	-	-			-			0,00	-		
402	Грунтовка поверхности	м2	**11,5**	150	1 725	-			-			0,00	-		
403	Грунтовка праймер	кг	1,8	72	128	-			-			0,00	-		
404	Обработка швов гипсокартона	м2	**11,5**	334	3 841	-			-			0,00	-		
405	Шпаклевка для швов	кг	4,6	40	184	-			-			0,00	-		
406	Подготовка под окраску потолков из гипсокартона	м2	**11,5**	328	3 772	-			-			0,00	-		
407	Шпатлевка "Фуген"	кг	13,8	53	731	-			-			0,00	-		
408	Наждачная бумага	м2	0,12	530	61	-			-			0,00	-		
409	Грунтовка поверхности	м2	**11,5**	150	1 725	-			-			0,00	-		
410	Грунтовка праймер	кг	1,8	72	128	-			-			0,00	-		
411	Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	**11,5**	280	3 220	-			-			0,00	-		
412	Водоэмульсия	кг	4,2	132	559	-			-			0,00	-		
413	**Зашивка балки (лестница ЛК-1) чердак (узел 7 АР 65)**	м2	**2,2**	1 215	2 673	-			-			0,00	-		
414	ГВЛ 12,5мм		4,5	497	2 231	-			-			0,00	-		
415	Профиль ПП 60х27	м.п.	6,5	155	1 009	-			-			0,00	-		
416	Профиль ПН 27х28	м.п.	2,6	104	275	-			-			0,00	-		
417	Подвес прямой	шт	37,4	15	561	-			-			0,00	-		
418	Соединитель профилей (краб) 0,7мм	шт	0,4	45	20	-			-			0,00	-		
419	Шуруп 3,5х9 мм	шт	28,6	1	28	-			-			0,00	-		
420	Дюбель потолочный 6*40	шт	12,1	4	43	-			-			0,00	-		
421	Лента армирующая (серпянка)	м.п.	3,4	3	11	-			-			0,00	-		
422	Обработка швов гипсокартона	м2	**2,2**	334	735	-			-			0,00	-		
423	Шпаклевка для швов	кг	0,9	40	35	-			-			0,00	-		
424	Подготовка под окраску потолков из гипсокартона	м2	**2,2**	328	722	-			-			0,00	-		
425	Шпатлевка "Фуген"	кг	2,6	53	140	-			-			0,00	-		
426	Наждачная бумага	м2	0,02	530	12	-			-			0,00	-		
427	Грунтовка поверхности	м2	**2,2**	115	253	-			-			0,00	-		
428	Грунтовка праймер	кг	0,3	72	24	-			-			0,00	-		
429	Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	**2,2**	280	616	-			-			0,00	-		
430	Водоэмульсия	кг	0,8	132	107	-			-			0,00	-		
431	***СТЕНЫ***			-	-	-			-			0,00	-		
432	**Отделка по стенам из ГКЛ (лестница ЛК-1) (АР48) чердак**			-	-	-			-			0,00	-		
433	Грунтовка поверхности	м2	**45,0**	115	5 175	45,00			5 175			45,00	5 175		
434	Грунтовка праймер	кг	6,9	72	499	6,93			499			6,93	499		
435	Обработка швов гипсокартона	м2	**45,0**	284	12 780	45,00			12 780			45,00	12 780		
436	Затирка для швов гипсокартона	кг	18,0	40	720	18,00			720			18,00	720		
437	Лента армирующая	мп	68,9	3	217	68,85			217			68,85	217		
438	Подготовка под покраску	м2	**45,0**	296	13 320	45,00			13 320			45,00	13 320		
439	Шпатлевка 2 в 1	кг	54,0	31	1 674	54,00			1 674			54,00	1 674		
440	Наждачная бумага	м2	1,4	530	716	1,35			716			1,35	716		
441	Грунтовка поверхности	м2	**45,0**	115	5 175	45,00			5 175			45,00	5 175		
442	Грунтовка праймер	л	6,9	72	499	6,93			499			6,93	499		
443	Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	**45,0**	230	10 350	45,00			10 350			45,00	10 350		
444	Водоэмульсия	кг	14,7	132	1 936	14,67			1 936			14,67	1 936		
445	**Отделка по монолитным стенам (лестница ЛК-1) (АР48) чердак**			-	-	-			-			0,00	-		
446	Грунтовка поверхности	м2	**20,0**	115	2 300	-			-			0,00	-		
447	Грунтовка праймер	л	3,1	72	222	-			-			0,00	-		
448	Подготовка под отделку	м2	**20,0**	313	6 260	-			-			0,00	-		
449	Гипсовая штукатурка "Наши"	кг	48,0	28	1 344	-			-			0,00	-		
450	Наждачная бумага	м2	0,6	590	354	-			-			0,00	-		
451	Грунтовка поверхности	м2	**20,0**	115	2 300	-			-			0,00	-		
452	Грунтовка праймер	л	3,1	72	222	-			-			0,00	-		
453	Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	**20,0**	230	4 600	-			-			0,00	-		
454	Водоэмульсия	кг	6,5	132	861	-			-			0,00	-		
455	**ПРОЧИЕ РАБОТЫ**			-	-	-			-			0,00	-		
456	***Огнезащита косоуров(лист 48)***			-	-	-			-			0,00	-		
457	Оштукатуривание поверхности с установкой сетки	м2	**6,0**	795	4 770	-			-			0,00	-		
458	Сетка рабица		6,1	1 125	6 885	-			-			0,00	-		

459	Цементно-песчаный раствор М150 с доставкой	м3	0,12	-	-	-			-			0,00	-		
460			0,122	12 000	1 462	-			-			0,00	-		
461	Грунтовка поверхности	м2	**6,0**	115	690	-			-			0,00	-		
462	Грунтовка праймер	л	0,9	72	67	-			-			0,00	-		
463	Водоэмульсионная окраска поверхности	м2	**6,0**	230	1 380	-			-			0,00	-		
464	Водоэмульсия	кг	2,0	132	258	-			-			0,00	-		
	ИТОГО				**3 547 576**				**1 556 104**				**1 556 104**		
	Зарплата с налогами				2 616 835				982 589				982 589		
	Материалы и зарплата				4 184 360				1 795 209				1 795 209		
	Механизмы				83 687				35 904				35 904		
	Транспорт				62 701				32 505				32 505		
	Накладные расходы				173 230				74 545				74 545		
	ИТОГО				**4 503 978**				**1 938 162**				**1 938 162**		
	Непредвиденные расходы				90 080				38 763				38 763		
	ИТОГО ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ВНЕКВАРТИРНЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ				**4 594 058**				**1 976 926**				**1 976 926**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных Коммуникаций
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ
5. Этап работы: 5.1. Завершен
   5.2. Не завершен

Аттестат эксперта

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «СК Самрук»
Инженер ОТ и ТБ
Подпись

ПТО _____ 06.01.2020

ОПП _____

Прораб _____

ТБ _____