Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство внутриквартальных сетей Наурызбайского района г. Алматы - 2 очередь строительства (Тепловые сети)**
(наименование, адрес)

Объект **Тепловая насосная станция. Общестроительные работы (2-2-1)**

Договор **№ 26 от 04.03.2019 года**

АКТ № 2
о приемке выполненных работ
за октябрь 2019 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1788,6800**		**93,65**	**167512**
			Итого оплата труда:				**33,93**	**60681**
			Итого эксплуатация машин:				**86,27**	**154314**
			Накладные расходы	%	--		24,87	44486
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,48	16960
			Сметная стоимость:				**128,00**	**228958**
2	2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**55,3200**		**1650,21**	**91290**
			Итого оплата труда:				**1650,21**	**91290**
			Накладные расходы	%	--		1086,59	60110

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,94	12112
			Сметная стоимость:				**2955,75**	**163512**
3	**3**	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/во временный отвал/**	**м3 грунта**	**1844,0000**		**33,95**	**62607**
			Итого оплата труда:				**13,58**	**25043**
			Итого эксплуатация машин:				**33,95**	**62607**
			Накладные расходы	%	--		9,81	18082
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,50	6455
			Сметная стоимость:				**47,26**	**87145**
4	**4**	**Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1844,0000**		**58,10**	**107140**
			Итого оплата труда:				**23,24**	**42856**
			Итого эксплуатация машин:				**58,10**	**107140**
			Накладные расходы	%	--		16,78	30944
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,99	11047
			Сметная стоимость:				**80,87**	**149131**
5	**5**	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**49,7880**		**789,06**	**39286**
			Итого оплата труда:				**789,06**	**39286**
			Накладные расходы	%	--		519,56	25868
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,69	5212
			Сметная стоимость:				**1413,31**	**70366**
6	**6**	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1609,8120**		**23,80**	**38307**
			Итого оплата труда:				**9,52**	**15323**
			Итого эксплуатация машин:				**23,80**	**38307**
			Накладные расходы	%	--		6,87	11064
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,45	3950
			Сметная стоимость:				**33,12**	**53320**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
7	7	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1609,8120		138,44	222859
			Итого оплата труда:				103,63	176482
			Итого эксплуатация машин:				55,73	89710
			Накладные расходы	%	--		73,41	118173
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,95	27283
			Сметная стоимость:				228,79	368314
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				729001
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				729001
			Всего заработная плата -	Тенге				450960
			Накладные расходы -	Тенге				308727
			Сметная прибыль -	Тенге				83018
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1120746
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				469
			Сметная заработная плата -	Тенге				450960
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1120746
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				469
			Сметная заработная плата -	Тенге				450960
			РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ					
			Фм1 2 шт					
8	8	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	м3 основания	0,5800		5490,92	3185
			Итого оплата труда:				1305,69	757
			Итого эксплуатация машин:				1255,07	728
			Итого материалов:				3496,36	2028
			Накладные расходы	%	--		924,23	536
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,21	298
			Сметная стоимость:				6928,36	4018
9	9	Е11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	м2	5,8000		1644,55	9538
			Итого оплата труда:				1547,91	8978
			Итого эксплуатация машин:				52,45	304
			Итого материалов:				91,35	530

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--		1052,38	6104
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,75	1251
			Сметная стоимость:				**2912,68**	**16894**
10	**10**	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,5800**		**15806,52**	**9168**
			Итого оплата труда:				**1307,68**	**758**
			Итого эксплуатация машин:				**681,64**	**395**
			Итого материалов:				**14003,12**	**8122**
			Накладные расходы	%	--		1331,31	772
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1371,03	795
			Сметная стоимость:				**18508,86**	**10735**
11	**11**	**Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетоных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	**м3**	**3,2800**		**24355,04**	**79885**
			Итого оплата труда:				**6092,06**	**19982**
			Итого эксплуатация машин:				**1201,99**	**3943**
			Итого материалов:				**17394,49**	**57054**
			Накладные расходы	%	--		4112,58	13489
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2277,41	7470
			Сметная стоимость:				**30745,03**	**100844**
12	**12**	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подливка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,0640**		**19034,52**	**1218**
			Итого оплата труда:				**1307,68**	**84**
			Итого эксплуатация машин:				**681,64**	**44**
			Итого материалов:				**17231,11**	**1103**
			Накладные расходы	%	--		1468,18	94
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1640,22	105
			Сметная стоимость:				**22142,91**	**1417**
13	**13**	**Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны/столбик/**	**м3**	**0,5040**		**24355,04**	**12275**
			Итого оплата труда:				**6092,06**	**3070**
			Итого эксплуатация машин:				**1201,99**	**606**
			Итого материалов:				**17394,49**	**8767**
			Накладные расходы	%	--		4112,58	2073

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2277,41	1148
			Сметная стоимость:				**30745,03**	**15495**
14	**14**	**Е11-060501-0101 11-060501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Обетонирование базы. Устройство**	**м3**	**0,1920**		**30103,67**	**5780**
			Итого оплата труда:				**10235,32**	**1965**
			Итого эксплуатация машин:				**3395,12**	**652**
			Итого материалов:				**17425,52**	**3346**
			Накладные расходы	%	--		6451,00	1239
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2924,37	561
			Сметная стоимость:				**39479,04**	**7580**
15	**15**	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0549**		**15784,39**	**866**
			Итого оплата труда:				**14725,96**	**808**
			Итого эксплуатация машин:				**1058,13**	**58**
			Итого материалов:				**275,40**	**15**
			Накладные расходы	%	--		8114,17	445
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1911,88	105
			Сметная стоимость:				**25810,45**	**1416**
16	**16**	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2757**		**211658,48**	**58358**
			Накладные расходы	%	--		8974,32	2474
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17650,62	4867
			Сметная стоимость:				**238283,42**	**65700**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
17	**17**	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0144**		**218951,19**	**3149**
			Накладные расходы	%	--		9283,53	133
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18258,78	263
			Сметная стоимость:				**246493,50**	**3545**
18	**18**	**Е11-060301-0405 11-060301-0405 РСНБ РК 2015**	**Установка кондуктора Кд1 при бетонировании**	**1т**	**0,1105**		**226270,51**	**25003**
			Итого оплата труда:				**31181,46**	**3446**
			Итого эксплуатация машин:				**3586,12**	**396**
			Итого материалов:				**192796,05**	**21304**
			Накладные расходы	%	--		25358,09	2802
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20130,29	2224
			Сметная стоимость:				**271758,89**	**30029**
19	**19**	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0232**		**187468,68**	**4353**
			Накладные расходы	%	--		7948,67	185
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15635,39	363
			Сметная стоимость:				**211050,74**	**4901**
20	**20**	**С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами**	**т**	**0,0873**		**381819,66**	**33325**
			Накладные расходы	%	--		16189,15	1413
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31840,71	2779
			Сметная стоимость:				**429849,52**	**37517**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
21	**21**	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2 поверхности**	**27,2000**		**769,35**	**20926**
			Итого оплата труда:				**217,01**	**5903**
			Итого эксплуатация машин:				**12,68**	**345**
			Итого материалов:				**541,72**	**14735**
			Накладные расходы	%	--		147,54	4013
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,35	1995
			Сметная стоимость:				**990,24**	**26935**
			Фм1-1 3 шт					
22	**22**	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,8700**		**5490,92**	**4777**
			Итого оплата труда:				**1305,69**	**1136**
			Итого эксплуатация машин:				**1255,07**	**1092**
			Итого материалов:				**3496,36**	**3042**
			Накладные расходы	%	--		924,23	804
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,21	446
			Сметная стоимость:				**6928,36**	**6028**
23	**23**	**Е11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**8,7000**		**1644,55**	**14308**
			Итого оплата труда:				**1547,91**	**13467**
			Итого эксплуатация машин:				**52,45**	**456**
			Итого материалов:				**91,35**	**795**
			Накладные расходы	%	--		1052,38	9156
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,75	1877
			Сметная стоимость:				**2912,68**	**25340**
24	**24**	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,8700**		**15806,52**	**13752**
			Итого оплата труда:				**1307,68**	**1138**
			Итого эксплуатация машин:				**681,64**	**593**
			Итого материалов:				**14003,12**	**12183**
			Накладные расходы	%	--		1331,31	1158

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1371,03	1193
			Сметная стоимость:				**18508,86**	**16103**
25	**25**	**Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	**м3**	**4,9200**		**24355,04**	**119827**
			Итого оплата труда:				**6092,06**	**29973**
			Итого эксплуатация машин:				**1201,99**	**5914**
			Итого материалов:				**17394,49**	**85581**
			Накладные расходы	%	--		4112,58	20234
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2277,41	11205
			Сметная стоимость:				**30745,03**	**151266**
26	**26**	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подливка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,0960**		**19034,52**	**1827**
			Итого оплата труда:				**1307,68**	**126**
			Итого эксплуатация машин:				**681,64**	**65**
			Итого материалов:				**17231,11**	**1654**
			Накладные расходы	%	--		1468,18	141
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1643,22	157
			Сметная стоимость:				**22142,91**	**2126**
27	**27**	**Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны/столбик/**	**м3**	**0,7560**		**24355,04**	**18412**
			Итого оплата труда:				**6092,06**	**4606**
			Итого эксплуатация машин:				**1201,99**	**909**
			Итого материалов:				**17394,49**	**13150**
			Накладные расходы	%	--		4112,58	3109
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2277,41	1722
			Сметная стоимость:				**30745,03**	**23243**
28	**28**	**Е11-060501-0101 11-060501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Обетонирование базы. Устройство**	**м3**	**0,2880**		**30103,67**	**8670**
			Итого оплата труда:				**10235,32**	**2948**
			Итого эксплуатация машин:				**3395,12**	**978**
			Итого материалов:				**17425,52**	**5019**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--		6451,00	1858
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2926,37	842
			Сметная стоимость:				**39479,04**	**11370**
29	**29**	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0823**		**15784,39**	**1299**
			Итого оплата труда:				**14725,96**	**1212**
			Итого эксплуатация машин:				**1058,13**	**87**
			Итого материалов:				**275,40**	**23**
			Накладные расходы	%	--		8114,17	668
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1911,88	157
			Сметная стоимость:				**25810,45**	**2125**
30	**30**	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,4136**		**211658,48**	**87538**
			Накладные расходы	%	--		8974,32	3712
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17650,62	7300
			Сметная стоимость:				**238283,42**	**98549**
31	**31**	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0216**		**218951,19**	**4723**
			Накладные расходы	%	--		9283,53	200
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18258,78	394
			Сметная стоимость:				**246493,50**	**5317**
32	**32**	**Е11-060301-0405 11-060301-0405 РСНБ РК 2015**	**Установка кондуктора Кд1 при бетонировании**	**1т**	**0,1658**		**226270,51**	**37504**
			Итого оплата труда:				**31181,46**	**5168**
			Итого эксплуатация машин:				**3586,12**	**594**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**192796,05**	**31956**
			Накладные расходы	%	--		25358,09	4203
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20130,29	3337
			Сметная стоимость:				**271758,89**	**45044**
33	**33**	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0348**		**187468,68**	**6530**
			Накладные расходы	%	--		7948,67	277
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15633,39	545
			Сметная стоимость:				**211050,74**	**7351**
34	**34**	**С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами**	**т**	**0,1309**		**381819,66**	**49988**
			Накладные расходы	%	--		16189,15	2119
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31840,71	4169
			Сметная стоимость:				**429849,52**	**56276**
35	**35**	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2 поверхности**	**40,8000**		**769,35**	**31390**
			Итого оплата труда:				**217,01**	**8854**
			Итого эксплуатация машин:				**12,68**	**517**
			Итого материалов:				**541,72**	**22102**
			Накладные расходы	%	--		147,54	6020
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,35	2993
			Сметная стоимость:				**990,24**	**40402**
			Фм1-2 2 шт					
36	**36**	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,5800**		**5490,92**	**3185**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				**1305,69**	**757**
			Итого эксплуатация машин:				**1255,07**	**728**
			Итого материалов:				**3496,36**	**2028**
			Накладные расходы	%	--		924,23	536
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,21	298
			Сметная стоимость:				**6928,36**	**4018**
37	**37**	**Е11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**5,8000**		**1644,55**	**9538**
			Итого оплата труда:				**1547,91**	**8978**
			Итого эксплуатация машин:				**52,45**	**304**
			Итого материалов:				**91,35**	**530**
			Накладные расходы	%	--		1052,38	6104
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,75	1251
			Сметная стоимость:				**2912,68**	**16894**
38	**38**	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,5800**		**15806,52**	**9168**
			Итого оплата труда:				**1307,68**	**758**
			Итого эксплуатация машин:				**681,64**	**395**
			Итого материалов:				**14003,12**	**8122**
			Накладные расходы	%	--		1331,31	772
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1371,03	795
			Сметная стоимость:				**18508,86**	**10735**
39	**39**	**Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	**м3**	**3,2800**		**24355,04**	**79885**
			Итого оплата труда:				**6092,06**	**19982**
			Итого эксплуатация машин:				**1201,99**	**3943**
			Итого материалов:				**17394,49**	**57054**
			Накладные расходы	%	--		4112,58	13489
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2277,41	7470
			Сметная стоимость:				**30745,03**	**100844**
40	**40**	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подливка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,0640**		**19034,52**	**1218**
			Итого оплата труда:				**1307,68**	**84**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**681,64**	**44**
			Итого материалов:				**17231,11**	**1103**
			Накладные расходы	%	--		1468,18	94
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1640,22	105
			Сметная стоимость:				**22142,91**	**1417**
41	**41**	**Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны/столбик/**	**м3**	**0,5040**		**24355,04**	**12275**
			Итого оплата труда:				**6092,06**	**3070**
			Итого эксплуатация машин:				**1201,99**	**606**
			Итого материалов:				**17394,49**	**8767**
			Накладные расходы	%	--		4112,58	2073
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2277,41	1148
			Сметная стоимость:				**30745,03**	**15495**
42	**42**	**Е11-060501-0101 11-060501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Обетонирование базы. Устройство**	**м3**	**0,1920**		**30103,67**	**5780**
			Итого оплата труда:				**10235,32**	**1965**
			Итого эксплуатация машин:				**3395,12**	**652**
			Итого материалов:				**17425,52**	**3346**
			Накладные расходы	%	--		6451,00	1239
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2924,37	561
			Сметная стоимость:				**39479,04**	**7580**
43	**43**	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0549**		**15784,39**	**866**
			Итого оплата труда:				**14725,96**	**808**
			Итого эксплуатация машин:				**1058,13**	**58**
			Итого материалов:				**275,40**	**15**
			Накладные расходы	%	--		8114,17	445
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1911,88	105
			Сметная стоимость:				**25810,45**	**1416**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
44	**44**	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2757**		**211658,48**	**58358**
			Накладные расходы	%	--		8974,32	2474
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17650,62	4867
			Сметная стоимость:				**238283,42**	**65700**
45	**45**	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0144**		**218951,19**	**3149**
			Накладные расходы	%	--		9283,53	133
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18258,78	263
			Сметная стоимость:				**246493,50**	**3545**
46	**46**	**Е11-060301-0405 11-060301-0405 РСНБ РК 2015**	**Установка кондуктора Кд1 при бетонировании**	**1т**	**0,1105**		**226270,51**	**25003**
			Итого оплата труда:				**31181,46**	**3446**
			Итого эксплуатация машин:				**3586,12**	**396**
			Итого материалов:				**192796,05**	**21304**
			Накладные расходы	%	--		25358,09	2802
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20130,29	2224
			Сметная стоимость:				**271758,89**	**30029**
47	**47**	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0232**		**187468,68**	**4353**
			Накладные расходы	%	--		7948,67	185
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15633,39	363
			Сметная стоимость:				**211050,74**	**4901**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
48	**48**	**С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами**	**т**	**0,0873**		**381819,66**	**33325**
			Накладные расходы	%	--		16189,15	1413
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31840,71	2779
			Сметная стоимость:				**429849,52**	**37517**
49	**49**	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2 поверхности**	**27,2000**		**769,35**	**20926**
			Итого оплата труда:				**217,01**	**5903**
			Итого эксплуатация машин:				**12,68**	**345**
			Итого материалов:				**541,72**	**14735**
			Накладные расходы	%	--		147,54	4013
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,35	1995
			Сметная стоимость:				**990,24**	**26935**
			Фм1-3 2 шт					
50	**50**	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,5800**		**5490,92**	**3185**
			Итого оплата труда:				**1305,69**	**757**
			Итого эксплуатация машин:				**1255,07**	**728**
			Итого материалов:				**3496,36**	**2028**
			Накладные расходы	%	--		924,23	536
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,21	298
			Сметная стоимость:				**6928,36**	**4018**
51	**51**	**Е11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**5,8000**		**1644,55**	**9538**
			Итого оплата труда:				**1547,91**	**8978**
			Итого эксплуатация машин:				**52,45**	**304**
			Итого материалов:				**91,35**	**530**
			Накладные расходы	%	--		1052,38	6104

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,75	1251
			Сметная стоимость:				**2912,68**	**16894**
52	**52**	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,5800**		**15806,52**	**9168**
			Итого оплата труда:				**1307,68**	**758**
			Итого эксплуатация машин:				**681,64**	**395**
			Итого материалов:				**14003,12**	**8122**
			Накладные расходы	%	--		1331,31	772
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1371,03	795
			Сметная стоимость:				**18508,86**	**10735**
53	**53**	**Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	**м3**	**3,2800**		**24355,04**	**79885**
			Итого оплата труда:				**6092,06**	**19982**
			Итого эксплуатация машин:				**1201,99**	**3943**
			Итого материалов:				**17394,49**	**57054**
			Накладные расходы	%	--		4112,58	13489
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2277,41	7470
			Сметная стоимость:				**30745,03**	**100844**
54	**54**	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подливка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,0640**		**19034,52**	**1218**
			Итого оплата труда:				**1307,68**	**84**
			Итого эксплуатация машин:				**681,64**	**44**
			Итого материалов:				**17231,11**	**1103**
			Накладные расходы	%	--		1468,18	94
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1640,22	105
			Сметная стоимость:				**22142,91**	**1417**
55	**55**	**Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны/столбик/**	**м3**	**0,5040**		**24355,04**	**12275**
			Итого оплата труда:				**6092,06**	**3070**
			Итого эксплуатация машин:				**1201,99**	**606**
			Итого материалов:				**17394,49**	**8767**
			Накладные расходы	%	--		4112,58	2073
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2277,41	1148

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**30745,03**	**15495**
56	**56**	**Е11-060501-0101 11-060501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Обетонирование базы. Устройство**	**м3**	**0,1920**		**30103,67**	**5780**
			Итого оплата труда:				**10235,32**	**1965**
			Итого эксплуатация машин:				**3395,12**	**652**
			Итого материалов:				**17425,52**	**3346**
			Накладные расходы	%	--		6451,00	1239
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2924,37	561
			Сметная стоимость:				**39479,04**	**7580**
57	**57**	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0549**		**15784,39**	**866**
			Итого оплата труда:				**14725,96**	**808**
			Итого эксплуатация машин:				**1058,13**	**58**
			Итого материалов:				**275,40**	**15**
			Накладные расходы	%	--		8114,17	445
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1911,88	105
			Сметная стоимость:				**25810,45**	**1416**
58	**58**	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2733**		**211658,48**	**57838**
			Накладные расходы	%	--		8974,32	2452
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17650,62	4823
			Сметная стоимость:				**238283,42**	**65113**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
59	**59**	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0144**		**218951,19**	**3149**
			Накладные расходы	%	--		9283,53	133
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18258,78	263
			Сметная стоимость:				**246493,50**	**3545**
60	**60**	**Е11-060301-0405 11-060301-0405 РСНБ РК 2015**	**Установка кондуктора Кд1 при бетонировании**	**1т**	**0,1105**		**226270,51**	**25003**
			Итого оплата труда:				**31181,46**	**3446**
			Итого эксплуатация машин:				**3586,12**	**396**
			Итого материалов:				**192796,05**	**21304**
			Накладные расходы	%	--		25358,09	2802
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20130,29	2224
			Сметная стоимость:				**271758,89**	**30029**
61	**61**	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0232**		**187468,68**	**4353**
			Накладные расходы	%	--		7948,67	185
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15633,39	363
			Сметная стоимость:				**211050,74**	**4901**
62	**62**	**С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами**	**т**	**0,0873**		**381819,66**	**33325**
			Накладные расходы	%	--		16189,15	1413
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31840,71	2779
			Сметная стоимость:				**429849,52**	**37517**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
63	**63**	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2 поверхности**	**27,2000**		**769.35**	**20926**
			Итого оплата труда:				**217,01**	**5903**
			Итого эксплуатация машин:				**12,68**	**345**
			Итого материалов:				**541,72**	**14735**
			Накладные расходы	%	--		147,54	4013
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		73,35	1995
			Сметная стоимость:				**990,24**	**26935**
			Фм1-4 1 шт					
64	**64**	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,2900**		**5490,92**	**1592**
			Итого оплата труда:				**1305,69**	**379**
			Итого эксплуатация машин:				**1255,07**	**364**
			Итого материалов:				**3496,36**	**1014**
			Накладные расходы	%	--		924,23	268
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		513,21	149
			Сметная стоимость:				**6928,36**	**2009**
65	**65**	**Е11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**2,9000**		**1644,55**	**4769**
			Итого оплата труда:				**1547,91**	**4489**
			Итого эксплуатация машин:				**52,45**	**152**
			Итого материалов:				**91,35**	**265**
			Накладные расходы	%	--		1052,38	3052
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		215,75	626
			Сметная стоимость:				**2912,68**	**8447**
66	**66**	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,2900**		**15806,52**	**4584**
			Итого оплата труда:				**1307,68**	**379**
			Итого эксплуатация машин:				**681,64**	**198**
			Итого материалов:				**14003,12**	**4061**
			Накладные расходы	%	--		1331,31	386

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1371,03	398
			Сметная стоимость:				**18508,86**	**5368**
67	**67**	**Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	**м3**	**1,6400**		**24355,04**	**39942**
			Итого оплата труда:				**6092,06**	**9991**
			Итого эксплуатация машин:				**1201,99**	**1971**
			Итого материалов:				**17394,49**	**28527**
			Накладные расходы	%	--		4112,58	6745
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2277,41	3735
			Сметная стоимость:				**30745,03**	**50422**
68	**68**	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подливка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,0320**		**19034,52**	**609**
			Итого оплата труда:				**1307,68**	**42**
			Итого эксплуатация машин:				**681,64**	**22**
			Итого материалов:				**17231,11**	**551**
			Накладные расходы	%	--		1468,18	47
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1640,22	52
			Сметная стоимость:				**22142,91**	**709**
69	**69**	**Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны/столбик/**	**м3**	**0,2520**		**24355,04**	**6137**
			Итого оплата труда:				**6092,06**	**1535**
			Итого эксплуатация машин:				**1201,99**	**303**
			Итого материалов:				**17394,49**	**4383**
			Накладные расходы	%	--		4112,58	1036
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2277,41	574
			Сметная стоимость:				**30745,03**	**7748**
70	**70**	**Е11-060501-0101 11-060501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Обетонирование базы. Устройство**	**м3**	**0,0960**		**30103,67**	**2890**
			Итого оплата труда:				**10235,32**	**983**
			Итого эксплуатация машин:				**3395,12**	**326**
			Итого материалов:				**17425,52**	**1673**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--		6451,00	619
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2924,37	281
			Сметная стоимость:				**39479,04**	**3790**
71	**71**	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0274**		**15784,39**	**433**
			Итого оплата труда:				**14725,96**	**404**
			Итого эксплуатация машин:				**1058,13**	**29**
			Итого материалов:				**275,40**	**8**
			Накладные расходы	%	--		8114,17	223
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1911,88	52
			Сметная стоимость:				**25810,45**	**708**
72	**72**	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1379**		**211658,48**	**29179**
			Накладные расходы	%	--		8974,32	1237
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17650,62	2433
			Сметная стоимость:				**238283,42**	**32850**
73	**73**	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0072**		**218951,19**	**1574**
			Накладные расходы	%	--		9283,53	67
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18258,78	131
			Сметная стоимость:				**246493,50**	**1772**
74	**74**	**Е11-060301-0405 11-060301-0405 РСНБ РК 2015**	**Установка кондуктора Кд1 при бетонировании**	**1т**	**0,0553**		**226270,51**	**12501**
			Итого оплата труда:				**31181,46**	**1723**
			Итого эксплуатация машин:				**3586,12**	**198**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**192796,05**	**10652**
			Накладные расходы	%	--		25358,09	1401
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20130,29	1112
			Сметная стоимость:				**271758,89**	**15015**
75	**75**	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0116**		**187468,68**	**2177**
			Накладные расходы	%	--		7948,67	92
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15633,39	182
			Сметная стоимость:				**211050,74**	**2450**
76	**76**	**С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами**	**т**	**0,0436**		**381819,66**	**16663**
			Накладные расходы	%	--		16189,15	706
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31840,71	1390
			Сметная стоимость:				**429849,52**	**18759**
77	**77**	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2 поверхности**	**13,6000**		**769,35**	**10463**
			Итого оплата труда:				**217,01**	**2951**
			Итого эксплуатация машин:				**12,68**	**172**
			Итого материалов:				**541,72**	**7367**
			Накладные расходы	%	--		147,54	2007
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,35	998
			Сметная стоимость:				**990,24**	**13467**
			Фм1-5 1 шт					
78	**78**	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,2900**		**5490,92**	**1592**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				1305,69	379
			Итого эксплуатация машин:				1255,07	364
			Итого материалов:				3496,36	1014
			Накладные расходы	%	--		924,23	268
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,21	149
			Сметная стоимость:				6928,36	2009
79	79	Е11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	м2	2,9000		1644,55	4769
			Итого оплата труда:				1547,91	4489
			Итого эксплуатация машин:				52,45	152
			Итого материалов:				91,35	265
			Накладные расходы	%	--		1052,38	3052
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,75	626
			Сметная стоимость:				2912,68	8447
80	80	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2900		15806,52	4584
			Итого оплата труда:				1307,68	379
			Итого эксплуатация машин:				681,64	198
			Итого материалов:				14003,12	4061
			Накладные расходы	%	--		1331,31	386
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1371,03	398
			Сметная стоимость:				18508,86	5368
81	81	Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	1,6400		24355,04	39942
			Итого оплата труда:				6092,06	9991
			Итого эксплуатация машин:				1201,99	1971
			Итого материалов:				17394,49	28527
			Накладные расходы	%	--		4112,58	6745
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2277,41	3735
			Сметная стоимость:				30745,03	50422
82	82	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подливка бетонная. Устройство	м3	0,0320		19034,52	609
			Итого оплата труда:				1307,68	42

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**681,64**	**22**
			Итого материалов:				**17231,11**	**551**
			Накладные расходы	%	--		1468,18	47
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1640,22	52
			Сметная стоимость:				**22142,91**	**709**
83	**83**	**Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны/столбик/**	**м3**	**0,2520**		**24355,04**	**6137**
			Итого оплата труда:				**6092,06**	**1535**
			Итого эксплуатация машин:				**1201,99**	**303**
			Итого материалов:				**17394,49**	**4383**
			Накладные расходы	%	--		4112,58	1036
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2277,41	574
			Сметная стоимость:				**30745,03**	**7748**
84	**84**	**Е11-060501-0101 11-060501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Обетонирование базы. Устройство**	**м3**	**0,0960**		**30103,67**	**2890**
			Итого оплата труда:				**10235,32**	**983**
			Итого эксплуатация машин:				**3395,12**	**326**
			Итого материалов:				**17425,52**	**1673**
			Накладные расходы	%	--		6451,00	619
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2924,37	281
			Сметная стоимость:				**39479,04**	**3790**
85	**85**	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0274**		**15784,39**	**433**
			Итого оплата труда:				**14725,96**	**404**
			Итого эксплуатация машин:				**1058,13**	**29**
			Итого материалов:				**275,40**	**8**
			Накладные расходы	%	--		8114,17	223
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1911,88	52
			Сметная стоимость:				**25810,45**	**708**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
86	**86**	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1379**		**211658,48**	**29179**
			Накладные расходы	%	--		8974,32	1237
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17650,62	2433
			Сметная стоимость:				**238283,42**	**32850**
87	**87**	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0072**		**218951,19**	**1574**
			Накладные расходы	%	--		9283,53	67
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18258,78	131
			Сметная стоимость:				**246493,50**	**1772**
88	**88**	**Е11-060301-0405 11-060301-0405 РСНБ РК 2015**	**Установка кондуктора Кд1 при бетонировании**	**1т**	**0,0553**		**226270,51**	**12501**
			Итого оплата труда:				**31181,46**	**1723**
			Итого эксплуатация машин:				**3586,12**	**198**
			Итого материалов:				**192796,05**	**10652**
			Накладные расходы	%	--		25358,09	1401
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20130,29	1112
			Сметная стоимость:				**271758,89**	**15015**
89	**89**	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0116**		**187468,68**	**2177**
			Накладные расходы	%	--		7948,67	92
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15633,39	182
			Сметная стоимость:				**211050,74**	**2450**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
90	**90**	**С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами**	**т**	**0,0436**		**381819,66**	**16663**
			Накладные расходы	%	--		16189,15	706
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31840,71	1390
			Сметная стоимость:				**429849,52**	**18759**
91	**91**	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2 поверхности**	**13,6000**		**769,35**	**10463**
			Итого оплата труда:				**217,01**	**2951**
			Итого эксплуатация машин:				**12,68**	**172**
			Итого материалов:				**541,72**	**7367**
			Накладные расходы	%	--		147,54	2007
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,35	998
			Сметная стоимость:				**990,24**	**13467**
			Фм1-6 1 шт					
92	**92**	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,2900**		**5490,92**	**1592**
			Итого оплата труда:				**1305,69**	**379**
			Итого эксплуатация машин:				**1255,07**	**364**
			Итого материалов:				**3496,36**	**1014**
			Накладные расходы	%	--		924,23	268
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,21	149
			Сметная стоимость:				**6928,36**	**2009**
93	**93**	**Е11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**2,9000**		**1644,55**	**4769**
			Итого оплата труда:				**1547,91**	**4489**
			Итого эксплуатация машин:				**52,45**	**152**
			Итого материалов:				**91,35**	**265**
			Накладные расходы	%	--		1052,38	3052

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,75	626
			Сметная стоимость:				**2912,68**	**8447**
94	**94**	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,2900**		**15806,52**	**4584**
			Итого оплата труда:				**1307,68**	**379**
			Итого эксплуатация машин:				**681,64**	**198**
			Итого материалов:				**14003,12**	**4061**
			Накладные расходы	%	--		1331,31	386
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1371,03	398
			Сметная стоимость:				**18508,86**	**5368**
95	**95**	**Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	**м3**	**1,6400**		**24355,04**	**39942**
			Итого оплата труда:				**6092,06**	**9991**
			Итого эксплуатация машин:				**1201,99**	**1971**
			Итого материалов:				**17394,49**	**28527**
			Накладные расходы	%	--		4112,58	6745
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2277,41	3735
			Сметная стоимость:				**30745,03**	**50422**
96	**96**	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подливка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,0320**		**19034,52**	**609**
			Итого оплата труда:				**1307,68**	**42**
			Итого эксплуатация машин:				**681,64**	**22**
			Итого материалов:				**17231,11**	**551**
			Накладные расходы	%	--		1468,18	47
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1640,22	52
			Сметная стоимость:				**22142,91**	**709**
97	**97**	**Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны/столбик/**	**м3**	**0,2520**		**24355,04**	**6137**
			Итого оплата труда:				**6092,06**	**1535**
			Итого эксплуатация машин:				**1201,99**	**303**
			Итого материалов:				**17394,49**	**4383**
			Накладные расходы	%	--		4112,58	1036
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2277,41	574

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**30745,03**	**7748**
98	**98**	**Е11-060501-0101 11-060501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Обетонирование базы. Устройство**	**м3**	**0,0960**		**30103,67**	**2890**
			Итого оплата труда:				**10235,32**	**983**
			Итого эксплуатация машин:				**3395,12**	**326**
			Итого материалов:				**17425,52**	**1673**
			Накладные расходы	%	--		6451,00	619
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2924,37	281
			Сметная стоимость:				**39479,04**	**3790**
99	**99**	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0274**		**15784,39**	**433**
			Итого оплата труда:				**14725,96**	**404**
			Итого эксплуатация машин:				**1058,13**	**29**
			Итого материалов:				**275,40**	**8**
			Накладные расходы	%	--		8114,17	223
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1911,88	52
			Сметная стоимость:				**25810,45**	**708**
100	**100**	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1379**		**211658,48**	**29179**
			Накладные расходы	%	--		8974,32	1237
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17650,62	2433
			Сметная стоимость:				**238283,42**	**32850**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
101	**101**	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0203**		**218951,19**	**4434**
			Накладные расходы	%	--		9283,53	188
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18258,78	370
			Сметная стоимость:				**246493,50**	**4991**
102	**102**	**Е11-060301-0405 11-060301-0405 РСНБ РК 2015**	**Установка кондуктора Кд1 при бетонировании**	**1т**	**0,0553**		**226270,51**	**12501**
			Итого оплата труда:				**31181,46**	**1723**
			Итого эксплуатация машин:				**3586,12**	**198**
			Итого материалов:				**192796,05**	**10652**
			Накладные расходы	%	--		25358,09	1401
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20130,29	1112
			Сметная стоимость:				**271758,89**	**15015**
103	**103**	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0116**		**187468,68**	**2177**
			Накладные расходы	%	--		7948,67	92
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15633,39	182
			Сметная стоимость:				**211050,74**	**2450**
104	**104**	**С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами**	**т**	**0,0436**		**381819,66**	**16663**
			Накладные расходы	%	--		16189,15	706
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31840,71	1390
			Сметная стоимость:				**429849,52**	**18759**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
105	**105**	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2 поверхности**	**13,6000**		**769,35**	**10463**
			Итого оплата труда:				**217,01**	**2951**
			Итого эксплуатация машин:				**12,68**	**172**
			Итого материалов:				**541,72**	**7367**
			Накладные расходы	%	--		147,54	2007
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		73,35	998
			Сметная стоимость:				**990,24**	**13467**
			Фм1-7 1 шт					
106	**106**	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,2900**		**5490,92**	**1592**
			Итого оплата труда:				**1305,69**	**379**
			Итого эксплуатация машин:				**1255,07**	**364**
			Итого материалов:				**3496,36**	**1014**
			Накладные расходы	%	--		924,23	268
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		513,21	149
			Сметная стоимость:				**6928,36**	**2009**
107	**107**	**Е11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**2,9000**		**1644,55**	**4769**
			Итого оплата труда:				**1547,91**	**4489**
			Итого эксплуатация машин:				**52,45**	**152**
			Итого материалов:				**91,35**	**265**
			Накладные расходы	%	--		1052,38	3052
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		215,75	626
			Сметная стоимость:				**2912,68**	**8447**
108	**108**	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,2900**		**15806,52**	**4584**
			Итого оплата труда:				**1307,68**	**379**
			Итого эксплуатация машин:				**681,64**	**198**
			Итого материалов:				**14003,12**	**4061**
			Накладные расходы	%	--		1331,31	386

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1371,03	398
			Сметная стоимость:				**18508,86**	**5368**
109	**109**	**Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	**м3**	**1,6400**		**24355,04**	**39942**
			Итого оплата труда:				**6092,06**	**9991**
			Итого эксплуатация машин:				**1201,99**	**1971**
			Итого материалов:				**17396,49**	**28527**
			Накладные расходы	%	--		4112,58	6745
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2277,41	3735
			Сметная стоимость:				**30745,03**	**50422**
110	**110**	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подливка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,0320**		**19034,52**	**609**
			Итого оплата труда:				**1307,68**	**42**
			Итого эксплуатация машин:				**681,64**	**22**
			Итого материалов:				**17231,11**	**551**
			Накладные расходы	%	--		1468,18	47
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1640,22	52
			Сметная стоимость:				**22142,91**	**709**
111	**111**	**Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны/столбик/**	**м3**	**0,2520**		**24355,04**	**6137**
			Итого оплата труда:				**6092,06**	**1535**
			Итого эксплуатация машин:				**1201,99**	**303**
			Итого материалов:				**17394,49**	**4383**
			Накладные расходы	%	--		4112,58	1036
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2277,41	574
			Сметная стоимость:				**30745,03**	**7748**
112	**112**	**Е11-060501-0101 11-060501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Обетонирование базы. Устройство**	**м3**	**0,0960**		**30103,67**	**2890**
			Итого оплата труда:				**10235,32**	**983**
			Итого эксплуатация машин:				**3395,12**	**326**
			Итого материалов:				**17425,52**	**1673**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--		6451,00	619
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2924,37	281
			Сметная стоимость:				**39479,04**	**3790**
113	**113**	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0274**		**15784,39**	**433**
			Итого оплата труда:				**14725,96**	**404**
			Итого эксплуатация машин:				**1058,13**	**29**
			Итого материалов:				**275,40**	**8**
			Накладные расходы	%	--		8114,17	223
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1911,88	52
			Сметная стоимость:				**25810,45**	**708**
114	**114**	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1379**		**211658,48**	**29179**
			Накладные расходы	%	--		8974,32	1237
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17650,62	2433
			Сметная стоимость:				**238283,42**	**32850**
115	**115**	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0072**		**218951,19**	**1574**
			Накладные расходы	%	--		9283,53	67
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18258,78	131
			Сметная стоимость:				**246493,50**	**1772**
116	**116**	**Е11-060301-0405 11-060301-0405 РСНБ РК 2015**	**Установка кондуктора Кд1 при бетонировании**	**1т**	**0,0553**		**226270,51**	**12501**
			Итого оплата труда:				**31181,46**	**1723**
			Итого эксплуатация машин:				**3586,12**	**198**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**192796,05**	**10652**
			Накладные расходы	%	--		25358,09	1401
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20130,29	1112
			Сметная стоимость:				**271758,89**	**15015**
117	**117**	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0116**		**187468,68**	**2177**
			Накладные расходы	%	--		7948,67	92
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15633,39	182
			Сметная стоимость:				**211050,74**	**2450**
118	**118**	**С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами**	**т**	**0,0436**		**381819,66**	**16663**
			Накладные расходы	%	--		16189,15	706
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31840,71	1390
			Сметная стоимость:				**429849,52**	**18759**
119	**119**	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2 поверхности**	**13,6000**		**769,35**	**10463**
			Итого оплата труда:				**217,01**	**2951**
			Итого эксплуатация машин:				**12,68**	**172**
			Итого материалов:				**541,72**	**7367**
			Накладные расходы	%	--		147,54	2007
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,35	998
			Сметная стоимость:				**990,24**	**13467**
			Фм1-8 1 шт					
120	**120**	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,2900**		**5490,92**	**1592**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				**1305,69**	**379**
			Итого эксплуатация машин:				**1255,07**	**364**
			Итого материалов:				**3496,36**	**1014**
			Накладные расходы	%	--		924,23	268
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,21	149
			Сметная стоимость:				**6928,36**	**2009**
121	**121**	**Е11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**2,9000**		**1644,55**	**4769**
			Итого оплата труда:				**1547,91**	**4489**
			Итого эксплуатация машин:				**52,45**	**152**
			Итого материалов:				**91,35**	**265**
			Накладные расходы	%	--		1052,38	3052
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,75	626
			Сметная стоимость:				**2912,68**	**8447**
122	**122**	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,2900**		**15806,52**	**4584**
			Итого оплата труда:				**1307,68**	**379**
			Итого эксплуатация машин:				**681,64**	**198**
			Итого материалов:				**14003,12**	**4061**
			Накладные расходы	%	--		1331,31	386
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1371,03	398
			Сметная стоимость:				**18508,86**	**5368**
123	**123**	**Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	**м3**	**1,6400**		**24355,04**	**39942**
			Итого оплата труда:				**6092,06**	**9991**
			Итого эксплуатация машин:				**1201,99**	**1971**
			Итого материалов:				**17394,49**	**28527**
			Накладные расходы	%	--		4112,58	6745
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2277,41	3735
			Сметная стоимость:				**30745,03**	**50422**
124	**124**	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подливка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,0320**		**19034,52**	**609**
			Итого оплата труда:				**1307,68**	**42**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**681,64**	**22**
			Итого материалов:				**17231,11**	**551**
			Накладные расходы	%	--		1468,18	47
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1640,22	52
			Сметная стоимость:				**22142,91**	**709**
125	**125**	**Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны/столбик/**	**м3**	**0,3780**		**24355,04**	**9206**
			Итого оплата труда:				**6092,06**	**2303**
			Итого эксплуатация машин:				**1201,99**	**454**
			Итого материалов:				**17394,49**	**6575**
			Накладные расходы	%	--		4112,58	1555
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2277,41	861
			Сметная стоимость:				**30745,03**	**11622**
126	**126**	**Е11-060501-0101 11-060501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Обетонирование базы. Устройство**	**м3**	**0,0960**		**30103,67**	**2890**
			Итого оплата труда:				**10235,32**	**983**
			Итого эксплуатация машин:				**3395,12**	**326**
			Итого материалов:				**17425,52**	**1673**
			Накладные расходы	%	--		6451,00	619
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2924,37	281
			Сметная стоимость:				**39479,04**	**3790**
127	**127**	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0412**		**15784,39**	**650**
			Итого оплата труда:				**14725,96**	**606**
			Итого эксплуатация машин:				**1058,13**	**44**
			Итого материалов:				**275,40**	**11**
			Накладные расходы	%	--		8114,17	334
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1911,88	79
			Сметная стоимость:				**25810,45**	**1062**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
128	**128**	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1480**		**211658,48**	**31321**
			Накладные расходы	%	--		8974,32	1328
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17650,62	2612
			Сметная стоимость:				**238283,42**	**35261**
129	**129**	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0108**		**218951,19**	**2360**
			Накладные расходы	%	--		9283,53	100
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18258,78	197
			Сметная стоимость:				**246493,50**	**2657**
130	**130**	**Е11-060301-0405 11-060301-0405 РСНБ РК 2015**	**Установка кондуктора Кд1 при бетонировании**	**1т**	**0,0553**		**226270,51**	**12501**
			Итого оплата труда:				**31181,46**	**1723**
			Итого эксплуатация машин:				**3586,12**	**198**
			Итого материалов:				**192796,05**	**10652**
			Накладные расходы	%	--		25358,09	1401
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20130,29	1112
			Сметная стоимость:				**271758,89**	**15015**
131	**131**	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0116**		**187468,68**	**2177**
			Накладные расходы	%	--		7948,67	92
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15633,39	182
			Сметная стоимость:				**211050,74**	**2450**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
132	**132**	**С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами**	**т**	**0,0436**		**381819,66**	**16663**
			Накладные расходы	%	--		16189,15	706
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31840,71	1390
			Сметная стоимость:				**429849,52**	**18759**
133	**133**	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2 поверхности**	**13,6000**		**769,35**	**10463**
			Итого оплата труда:				**217,01**	**2951**
			Итого эксплуатация машин:				**12,68**	**172**
			Итого материалов:				**541,72**	**7367**
			Накладные расходы	%	--		147,54	2007
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,35	998
			Сметная стоимость:				**990,24**	**13467**
			Фм1-9 2 шт					
134	**134**	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,5800**		**5490,92**	**3185**
			Итого оплата труда:				**1305,69**	**757**
			Итого эксплуатация машин:				**1255,07**	**728**
			Итого материалов:				**3496,36**	**2028**
			Накладные расходы	%	--		924,23	536
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,21	298
			Сметная стоимость:				**6928,36**	**4018**
135	**135**	**Е11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**5,8000**		**1644,55**	**9538**
			Итого оплата труда:				**1547,91**	**8978**
			Итого эксплуатация машин:				**52,45**	**304**
			Итого материалов:				**91,35**	**530**
			Накладные расходы	%	--		1052,38	6104

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,75	1251
			Сметная стоимость:				**2912,68**	**16894**
136	**136**	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,5800**		**15806,52**	**9168**
			Итого оплата труда:				**1307,68**	**758**
			Итого эксплуатация машин:				**681,64**	**395**
			Итого материалов:				**14003,12**	**8122**
			Накладные расходы	%	--		1331,31	772
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1371,03	795
			Сметная стоимость:				**18508,86**	**10735**
137	**137**	**Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	**м3**	**3,2800**		**24355,04**	**79885**
			Итого оплата труда:				**6092,06**	**19982**
			Итого эксплуатация машин:				**1201,99**	**3943**
			Итого материалов:				**17394,49**	**57054**
			Накладные расходы	%	--		4112,58	13489
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2277,41	7470
			Сметная стоимость:				**30745,03**	**100844**
138	**138**	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подливка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,0640**		**19034,52**	**1218**
			Итого оплата труда:				**1307,68**	**84**
			Итого эксплуатация машин:				**681,64**	**44**
			Итого материалов:				**17231,11**	**1103**
			Накладные расходы	%	--		1468,18	94
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1640,22	105
			Сметная стоимость:				**22142,91**	**1417**
139	**139**	**Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны/столбик/**	**м3**	**0,5040**		**24355,04**	**12275**
			Итого оплата труда:				**6092,06**	**3070**
			Итого эксплуатация машин:				**1201,99**	**606**
			Итого материалов:				**17394,49**	**8767**
			Накладные расходы	%	--		4112,58	2073
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2277,41	1148

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				30745,03	15495
140	140	Е11-060501-0101 11-060501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Обетонирование базы. Устройство	м3	0,1920		30103,67	5780
			Итого оплата труда:				10235,32	1965
			Итого эксплуатация машин:				3395,12	652
			Итого материалов:				17425,52	3346
			Накладные расходы	%	--		6451,00	1239
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2924,37	561
			Сметная стоимость:				39479,04	7580
141	141	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0549		15784,39	866
			Итого оплата труда:				14725,96	808
			Итого эксплуатация машин:				1058,13	58
			Итого материалов:				275,40	15
			Накладные расходы	%	--		8114,17	445
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1911,88	105
			Сметная стоимость:				25810,45	1416
142	142	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2757		211658,48	58358
			Накладные расходы	%	--		8974,32	2474
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17650,62	4867
			Сметная стоимость:				238283,42	65700

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
143	**143**	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0144**		**218951,19**	**3149**
			Накладные расходы	%	--		9283,53	133
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18258,78	263
			Сметная стоимость:				**246493,50**	**3545**
144	**144**	**Е11-060301-0405 11-060301-0405 РСНБ РК 2015**	**Установка кондуктора Кд2 при бетонировании**	**1т**	**0,0323**		**226270,51**	**7304**
			Итого оплата труда:				**31181,46**	**1007**
			Итого эксплуатация машин:				**3586,12**	**116**
			Итого материалов:				**192796,05**	**6223**
			Накладные расходы	%	--		25358,09	819
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20130,29	650
			Сметная стоимость:				**271758,89**	**8772**
145	**145**	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0042**		**187468,68**	**780**
			Накладные расходы	%	--		7948,67	33
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15633,39	65
			Сметная стоимость:				**211050,74**	**878**
146	**146**	**С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами**	**т**	**0,0281**		**381819,66**	**10737**
			Накладные расходы	%	--		16189,15	455
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31840,71	895
			Сметная стоимость:				**429849,52**	**12087**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
147	**147**	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2 поверхности**	**27,2000**		**769,35**	**20926**
			Итого оплата труда:				**217,01**	**5903**
			Итого эксплуатация машин:				**12,68**	**345**
			Итого материалов:				**541,72**	**14735**
			Накладные расходы	%	--		147,54	4013
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,35	1995
			Сметная стоимость:				**990,24**	**26935**
			Фм1-10 2 шт					
148	**148**	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,5800**		**5490,92**	**3185**
			Итого оплата труда:				**1305,69**	**757**
			Итого эксплуатация машин:				**1255,07**	**728**
			Итого материалов:				**3496,36**	**2028**
			Накладные расходы	%	--		924,23	536
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,21	298
			Сметная стоимость:				**6928,36**	**4018**
149	**149**	**Е11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой руберондом первый слой**	**м2**	**5,8000**		**1644,55**	**9538**
			Итого оплата труда:				**1547,91**	**8978**
			Итого эксплуатация машин:				**52,45**	**304**
			Итого материалов:				**91,35**	**530**
			Накладные расходы	%	--		1052,38	6104
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,75	1251
			Сметная стоимость:				**2912,68**	**16894**
150	**150**	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,5800**		**15806,52**	**9168**
			Итого оплата труда:				**1307,68**	**758**
			Итого эксплуатация машин:				**681,64**	**395**
			Итого материалов:				**14003,12**	**8122**
			Накладные расходы	%	--		1331,31	772

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1371,03	795
			Сметная стоимость:				**18508,86**	**10735**
151	**151**	**Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	**м3**	**3,2800**		**24355,04**	**79885**
			Итого оплата труда:				**6092,06**	**19982**
			Итого эксплуатация машин:				**1201,99**	**3943**
			Итого материалов:				**17394,49**	**57054**
			Накладные расходы	%	--		4112,58	13489
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2277,41	7470
			Сметная стоимость:				**30745,03**	**100844**
152	**152**	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подливка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,0640**		**19034,52**	**1218**
			Итого оплата труда:				**1307,68**	**84**
			Итого эксплуатация машин:				**681,64**	**44**
			Итого материалов:				**17231,11**	**1103**
			Накладные расходы	%	--		1468,18	94
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1640,22	105
			Сметная стоимость:				**22142,91**	**1417**
153	**153**	**Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны/столбик/**	**м3**	**0,5040**		**24355,04**	**12275**
			Итого оплата труда:				**6092,06**	**3070**
			Итого эксплуатация машин:				**1201,99**	**606**
			Итого материалов:				**17394,49**	**8767**
			Накладные расходы	%	--		4112,58	2073
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2277,41	1148
			Сметная стоимость:				**30745,03**	**15495**
154	**154**	**Е11-060501-0101 11-060501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Обетонирование базы. Устройство**	**м3**	**0,1920**		**30103,67**	**5780**
			Итого оплата труда:				**10235,32**	**1965**
			Итого эксплуатация машин:				**3395,12**	**652**
			Итого материалов:				**17425,52**	**3346**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--		6451 00	1239
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2924 37	561
			Сметная стоимость:				**39479,04**	**7580**
155	**155**	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0549**		**15784,39**	**866**
			Итого оплата труда:				**14725,96**	**808**
			Итого эксплуатация машин:				**1058,13**	**58**
			Итого материалов:				**275,40**	**15**
			Накладные расходы	%	--		8114,17	445
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1911,88	105
			Сметная стоимость:				**25810,45**	**1416**
156	**156**	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2757**		**211658.48**	**58358**
			Накладные расходы	%	--		8974,32	2474
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17650,62	4867
			Сметная стоимость:				**238283,42**	**65700**
157	**157**	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0144**		**218951.19**	**3149**
			Накладные расходы	%	--		9283,53	133
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18258,78	263
			Сметная стоимость:				**246493,50**	**3545**
158	**158**	**Е11-060301-0405 11-060301-0405 РСНБ РК 2015**	**Установка кондуктора Кд2 при бетонировании**	**1т**	**0,0323**		**226270,51**	**7304**
			Итого оплата труда:				**31181,46**	**1007**
			Итого эксплуатация машин:				**3586,12**	**116**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**192796,05**	**6223**
			Накладные расходы	%	--		25358,09	819
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20130,29	650
			Сметная стоимость:				**271758,89**	**8772**
159	**159**	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0042**		**187468,68**	**780**
			Накладные расходы	%	--		7948,67	33
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15633,39	65
			Сметная стоимость:				**211050,74**	**878**
160	**160**	**С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами**	**т**	**0,0281**		**381819,66**	**10737**
			Накладные расходы	%	--		16189,15	455
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31840,71	895
			Сметная стоимость:				**429849,52**	**12087**
161	**161**	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2 поверхности**	**27,2000**		**769,35**	**20926**
			Итого оплата труда:				**217,01**	**5903**
			Итого эксплуатация машин:				**12,68**	**345**
			Итого материалов:				**541,72**	**14735**
			Накладные расходы	%	--		147,54	4013
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,35	1995
			Сметная стоимость:				**990,24**	**26935**
			Фм2 1 шт					
162	**162**	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,2000**		**5490,92**	**1098**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				1305,69	261
			Итого эксплуатация машин:				1255,07	251
			Итого материалов:				3496,36	699
			Накладные расходы	%	--		924,23	185
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,21	103
			Сметная стоимость:				6928,36	1386
163	163	Е11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	м2	2,0000		1644,55	3289
			Итого оплата труда:				1547,91	3096
			Итого эксплуатация машин:				52,45	105
			Итого материалов:				91,35	183
			Накладные расходы	%	--		1052,38	2105
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,75	432
			Сметная стоимость:				2912,68	5825
164	164	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2000		15806,52	3161
			Итого оплата труда:				1307,68	262
			Итого эксплуатация машин:				681,64	136
			Итого материалов:				14003,12	2801
			Накладные расходы	%	--		1331,31	266
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1371,03	274
			Сметная стоимость:				18508,86	3702
165	165	Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	1,3900		24355,04	33854
			Итого оплата труда:				6092,06	8468
			Итого эксплуатация машин:				1201,99	1671
			Итого материалов:				17394,49	24178
			Накладные расходы	%	--		4112,58	5716
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2277,41	3166
			Сметная стоимость:				30745,03	42736
166	166	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подливка бетонная. Устройство	м3	0,0320		19034,52	609
			Итого оплата труда:				1307,68	42

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**681,64**	**22**
			Итого материалов:				**17231,11**	**551**
			Накладные расходы	%	--		1468,18	47
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1640,22	52
			Сметная стоимость:				**22142,91**	**709**
167	**167**	**Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны/столбик/**	**м3**	**0,1440**		**24355,04**	**3507**
			Итого оплата труда:				**6092,06**	**877**
			Итого эксплуатация машин:				**1201,99**	**173**
			Итого материалов:				**17394,49**	**2505**
			Накладные расходы	%	--		4112,58	592
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2277,41	328
			Сметная стоимость:				**30745,03**	**4427**
168	**168**	**Е11-060501-0101 11-060501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Обетонирование базы. Устройство**	**м3**	**0,0960**		**30103,67**	**2890**
			Итого оплата труда:				**10235,32**	**983**
			Итого эксплуатация машин:				**3395,12**	**326**
			Итого материалов:				**17425,52**	**1673**
			Накладные расходы	%	--		6451,00	619
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2924,37	281
			Сметная стоимость:				**39479,04**	**3790**
169	**169**	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0190**		**15784,39**	**300**
			Итого оплата труда:				**14725,96**	**280**
			Итого эксплуатация машин:				**1058,13**	**20**
			Итого материалов:				**275,40**	**5**
			Накладные расходы	%	--		8114,17	154
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1911,88	36
			Сметная стоимость:				**25810,45**	**491**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
170	**170**	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1227**		**211658,48**	**25977**
			Накладные расходы	%	--		8974,32	1101
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17650,62	2166
			Сметная стоимость:				**238283,42**	**29245**
171	**171**	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0055**		**218951,19**	**1211**
			Накладные расходы	%	--		9283,53	51
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18258,78	101
			Сметная стоимость:				**246493,50**	**1363**
172	**172**	**Е11-060301-0405 11-060301-0405 РСНБ РК 2015**	**Установка кондуктора Кд3 при бетонировании**	**1т**	**0,0347**		**226270,51**	**7856**
			Итого оплата труда:				**31181,46**	**1083**
			Итого эксплуатация машин:				**3586,12**	**125**
			Итого материалов:				**192796,05**	**6694**
			Накладные расходы	%	--		25358,09	880
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20130,29	699
			Сметная стоимость:				**271758,89**	**9435**
173	**173**	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0090**		**187468,68**	**1689**
			Накладные расходы	%	--		7948,67	72
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15633,39	141
			Сметная стоимость:				**211050,74**	**1902**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
174	**174**	**С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами**	**т**	**0,0257**		**381819,66**	**9820**
			Накладные расходы	%	--		16189,15	416
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31840,71	819
			Сметная стоимость:				**429849,52**	**11056**
175	**175**	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2 поверхности**	**11,2000**		**769,35**	**8617**
			Итого оплата труда:				**217,01**	**2431**
			Итого эксплуатация машин:				**12,68**	**142**
			Итого материалов:				**541,72**	**6067**
			Накладные расходы	%	--		147,54	1652
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,35	822
			Сметная стоимость:				**990,24**	**11091**
			Фм2-1 1 шт					
176	**176**	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,2000**		**5490,92**	**1098**
			Итого оплата труда:				**1305,69**	**261**
			Итого эксплуатация машин:				**1255,07**	**251**
			Итого материалов:				**3496,36**	**699**
			Накладные расходы	%	--		924,23	185
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,21	103
			Сметная стоимость:				**6928,36**	**1386**
177	**177**	**Е11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**2,0000**		**1644,55**	**3289**
			Итого оплата труда:				**1547,91**	**3096**
			Итого эксплуатация машин:				**52,45**	**105**
			Итого материалов:				**91,35**	**183**
			Накладные расходы	%	--		1052,38	2105

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,75	432
			Сметная стоимость:				**2912,68**	**5825**
178	**178**	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,2000**		**15806,52**	**3161**
			Итого оплата труда:				**1307,68**	**262**
			Итого эксплуатация машин:				**681,64**	**136**
			Итого материалов:				**14003,12**	**2801**
			Накладные расходы	%	--		1331,31	266
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1371,03	274
			Сметная стоимость:				**18508,86**	**3702**
179	**179**	**Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	**м3**	**1,3900**		**24355,04**	**33854**
			Итого оплата труда:				**6092,06**	**8468**
			Итого эксплуатация машин:				**1201,99**	**1671**
			Итого материалов:				**17394,49**	**24178**
			Накладные расходы	%	--		4112,58	5716
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2277,41	3166
			Сметная стоимость:				**30745,03**	**42736**
180	**180**	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подливка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,0320**		**19034,52**	**609**
			Итого оплата труда:				**1307,68**	**42**
			Итого эксплуатация машин:				**681,64**	**22**
			Итого материалов:				**17231,11**	**551**
			Накладные расходы	%	--		1468,18	47
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1640,22	52
			Сметная стоимость:				**22142,91**	**709**
181	**181**	**Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны/столбик/**	**м3**	**0,1440**		**24355,04**	**3507**
			Итого оплата труда:				**6092,06**	**877**
			Итого эксплуатация машин:				**1201,99**	**173**
			Итого материалов:				**17394,49**	**2505**
			Накладные расходы	%	--		4112,58	592
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2277,41	328

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**30745,03**	**4427**
182	**182**	**Е11-060501-0101 11-060501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Обетонирование базы. Устройство**	**м3**	**0,0960**		**30103,67**	**2890**
			Итого оплата труда:				**10235,32**	**983**
			Итого эксплуатация машин:				**3395,12**	**326**
			Итого материалов:				**17425,52**	**1673**
			Накладные расходы	%	--		6451,00	619
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2924,37	281
			Сметная стоимость:				**39479,04**	**3790**
183	**183**	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0190**		**15784,39**	**300**
			Итого оплата труда:				**14725,96**	**280**
			Итого эксплуатация машин:				**1058,13**	**20**
			Итого материалов:				**275,40**	**5**
			Накладные расходы	%	--		8114,17	154
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1911,88	36
			Сметная стоимость:				**25810,45**	**491**
184	**184**	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1227**		**211658,48**	**25977**
			Накладные расходы	%	--		8974,32	1101
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17650,62	2166
			Сметная стоимость:				**238283,42**	**29245**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
185	**185**	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0055**		**218951,19**	**1211**
			Накладные расходы	%	--		9283,53	51
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18258,78	101
			Сметная стоимость:				**246493,50**	**1363**
186	**186**	**Е11-060301-0405 11-060301-0405 РСНБ РК 2015**	**Установка кондуктора Кд3 при бетонировании**	**1т**	**0,0347**		**226270,51**	**7856**
			Итого оплата труда:				**31181,46**	**1083**
			Итого эксплуатация машин:				**3586,12**	**125**
			Итого материалов:				**192796,05**	**6694**
			Накладные расходы	%	--		25358,09	880
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20130,29	699
			Сметная стоимость:				**271758,89**	**9435**
187	**187**	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0090**		**187468,68**	**1689**
			Накладные расходы	%	--		7948,67	72
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15633,39	141
			Сметная стоимость:				**211050,74**	**1902**
188	**188**	**С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами**	**т**	**0,0257**		**381819,66**	**9820**
			Накладные расходы	%	--		16189,15	416
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31840,71	819
			Сметная стоимость:				**429849,52**	**11056**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
189	**189**	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2 поверхности**	**11,2000**		**769,35**	**8617**
			Итого оплата труда:				**217,01**	**2431**
			Итого эксплуатация машин:				**12,68**	**142**
			Итого материалов:				**541,72**	**6067**
			Накладные расходы	%	--		147,54	1652
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,35	822
			Сметная стоимость:				**990,24**	**11091**
			Фм2-2 3 шт					
190	**190**	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3 основания**	**0,6000**		**5490,92**	**3295**
			Итого оплата труда:				**1305,69**	**783**
			Итого эксплуатация машин:				**1255,07**	**753**
			Итого материалов:				**3496,36**	**2098**
			Накладные расходы	%	--		924,23	555
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,21	308
			Сметная стоимость:				**6928,36**	**4157**
191	**191**	**Е11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой**	**м2**	**6,0000**		**1644,55**	**9867**
			Итого оплата труда:				**1547,91**	**9287**
			Итого эксплуатация машин:				**52,45**	**315**
			Итого материалов:				**91,35**	**548**
			Накладные расходы	%	--		1052,38	6314
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,75	1295
			Сметная стоимость:				**2912,68**	**17476**
192	**192**	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,6000**		**15806,52**	**9484**
			Итого оплата труда:				**1307,68**	**785**
			Итого эксплуатация машин:				**681,64**	**409**
			Итого материалов:				**14003,12**	**8402**
			Накладные расходы	%	--		1331,31	799

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1371,03	823
			Сметная стоимость:				**18508,86**	**11105**
193	**193**	**Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	**м3**	**4,1700**		**24355.04**	**101561**
			Итого оплата труда:				**6092,06**	**25404**
			Итого эксплуатация машин:				**1201,99**	**5012**
			Итого материалов:				**17394,49**	**72535**
			Накладные расходы	%	--		4112,58	17149
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2277,41	9497
			Сметная стоимость:				**30745,03**	**128207**
194	**194**	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подливка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,0960**		**19034,52**	**1827**
			Итого оплата труда:				**1307,68**	**126**
			Итого эксплуатация машин:				**681,64**	**65**
			Итого материалов:				**17231,11**	**1654**
			Накладные расходы	%	--		1468,18	141
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1640,22	157
			Сметная стоимость:				**22142,91**	**2126**
195	**195**	**Е11-060101-0105 11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны/столбик/**	**м3**	**0,4320**		**24355,04**	**10521**
			Итого оплата труда:				**6092,06**	**2632**
			Итого эксплуатация машин:				**1201,99**	**519**
			Итого материалов:				**17394,49**	**7514**
			Накладные расходы	%	--		4112,58	1777
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2277,41	984
			Сметная стоимость:				**30745,03**	**13282**
196	**196**	**Е11-060501-0101 11-060501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Обетонирование базы. Устройство**	**м3**	**0,2880**		**30103,67**	**8670**
			Итого оплата труда:				**10235,32**	**2948**
			Итого эксплуатация машин:				**3395,12**	**978**
			Итого материалов:				**17425,52**	**5019**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--		6451,00	1858
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2924,37	842
			Сметная стоимость:				**39479,04**	**11370**
197	**197**	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0571**		**15784,39**	**901**
			Итого оплата труда:				**14725,96**	**841**
			Итого эксплуатация машин:				**1058,13**	**60**
			Итого материалов:				**275,40**	**16**
			Накладные расходы	%	--		8114,17	463
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1911,88	109
			Сметная стоимость:				**25810,45**	**1474**
198	**198**	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,3682**		**211658,48**	**77931**
			Накладные расходы	%	--		8974,32	3304
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17650,62	6499
			Сметная стоимость:				**238283,42**	**87734**
199	**199**	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0166**		**218951,19**	**3632**
			Накладные расходы	%	--		9283,53	154
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18258,78	303
			Сметная стоимость:				**246493,50**	**4089**
200	**200**	**Е11-060301-0405 11-060301-0405 РСНБ РК 2015**	**Установка кондуктора Кд3 при бетонировании**	**1т**	**0,1042**		**226270,51**	**23568**
			Итого оплата труда:				**31181,46**	**3248**
			Итого эксплуатация машин:				**3586,12**	**374**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**192796,05**	**20082**
			Накладные расходы	%	--		25358,09	2641
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20130,29	2097
			Сметная стоимость:				**271758,89**	**28306**
201	**201**	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0270**		**187468,68**	**5067**
			Накладные расходы	%	--		7948,67	215
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15633,39	423
			Сметная стоимость:				**211050,74**	**5705**
202	**202**	**С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами**	**т**	**0,0772**		**381819,66**	**29461**
			Накладные расходы	%	--		16189,15	1249
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31840,71	2457
			Сметная стоимость:				**429849,52**	**33167**
203	**203**	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2 поверхности**	**33,6000**		**769,35**	**25850**
			Итого оплата труда:				**217,01**	**7292**
			Итого эксплуатация машин:				**12,68**	**426**
			Итого материалов:				**541,72**	**18202**
			Накладные расходы	%	--		147,54	4957
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,35	2465
			Сметная стоимость:				**990,24**	**33272**
			Фб-1 24 шт					
204	**204**	**Е11-060701-0101 11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство**	**м3**	**18,7200**		**32126,32**	**601405**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				**10746,47**	**201174**
			Итого эксплуатация машин:				**2502,07**	**46839**
			Итого материалов:				**19506,66**	**365165**
			Накладные расходы	%	--		6795,18	127206
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3113,72	58289
			Сметная стоимость:				**42035,22**	**786899**
205	**205**	**С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,8990**		**211658,48**	**190289**
			Накладные расходы	%	--		8974,32	8068
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17650,62	15869
			Сметная стоимость:				**238283,42**	**214226**
206	**206**	**С121-050309-0302 21-050309-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,3967**		**218951,19**	**86862**
			Накладные расходы	%	--		9283,53	3683
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18258,78	7244
			Сметная стоимость:				**246493,50**	**97789**
207	**207**	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2 поверхности**	**99,8400**		**769,35**	**76812**
			Итого оплата труда:				**217,01**	**21667**
			Итого эксплуатация машин:				**12,68**	**1265**
			Итого материалов:				**541,72**	**54085**
			Накладные расходы	%	--		147,54	14730
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,35	7323
			Сметная стоимость:				**990,24**	**98866**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				**3798857**
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**3798857**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Материалы -	Тенге				1671088
			Всего заработная плата -	Тенге				719602
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1316248
			Накладные расходы -	Тенге				539601
			Сметная прибыль -	Тенге				347077
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4685534
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				756
			Сметная заработная плата -	Тенге				719602
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4685534
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				756
			Сметная заработная плата -	Тенге				719602
			РАЗДЕЛ 3.Стены					
208	**208**	**Е11-090402-0104 11-090402-0104 РСНБ РК 2015**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**м2**	**978,5400**		**2957,62**	**2894154**
			Итого оплата труда:				**1907,88**	**1866936**
			Итого эксплуатация машин:				**1255,93**	**1228973**
			Итого материалов:				**179,08**	**175242**
			Накладные расходы	%	--		1336,57	1307884
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343,54	336163
			Сметная стоимость:				**4637,73**	**4538201**
209	**209**	**С121-060201-0307 21-060201-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**978,5400**		**7618,99**	**7455486**
			Накладные расходы	%	--		323,05	316113
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		635,36	621728
			Сметная стоимость:				**8577,40**	**8393327**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				**10349641**
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**7455486**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**7455486**
			Накладные расходы -	Тенге				**316113**
			Сметная прибыль -	Тенге				**621728**
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**8393327**
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**2894154**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Материалы -	Тенге				175242
			Всего заработная плата -	Тенге				1866936
			Накладные расходы -	Тенге				1307884
			Сметная прибыль -	Тенге				336163
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				4538201
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1784
			Сметная заработная плата -	Тенге				1866936
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12931528
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1784
			Сметная заработная плата -	Тенге				1866936
			РАЗДЕЛ 4.Металлоконструкции					
210	**213**	**Е11-090102-0104 11-090102-0104 РСНБ РК 2015**	**Монтаж колонн со связями**	**т конструкций**	**13,9761**		**30908,61**	**431982**
			Итого оплата труда:				**20941,14**	**292675**
			Итого эксплуатация машин:				**7905,37**	**110486**
			Итого материалов:				**4407,92**	**61606**
			Накладные расходы	%	--		14604,41	204113
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3641,04	50888
			Сметная стоимость:				**49154,06**	**686982**
211	**214**	**С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,7827**		**201377,78**	**157623**
			Накладные расходы	%	--		8538,42	6683
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16793,30	13144
			Сметная стоимость:				**226709,49**	**177450**
212	**215**	**С121-050101-0404 21-050101-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**1,9400**		**206288,39**	**400189**
			Накладные расходы	%	--		8746,63	16968
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17202,80	33373

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**232237.82**	**450530**
213	**216**	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Профиль 160х160,200х200,300х300**	**т**	**11,8167**		**329942,85**	**3898824**
			Накладные расходы	%	--		13989,58	165310
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27514,59	325131
			Сметная стоимость:				**371447,02**	**4389265**
214	**217**	**Е11-090302-0101 11-090302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**т конструкций**	**10,4292**		**42718.02**	**445515**
			Итого оплата труда:				**27295,42**	**284669**
			Итого эксплуатация машин:				**17260,45**	**180013**
			Итого материалов:				**3492,35**	**36422**
			Накладные расходы	%	--		19138,97	199604
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4948,56	51610
			Сметная стоимость:				**66805,55**	**696728**
215	**218**	**С121-050203-1001 21-050203-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная № 14К-25К из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	**т**	**0,7453**		**301469,42**	**224676**
			Накладные расходы	%	--		12782,30	9526
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2514С,14	18736
			Сметная стоимость:				**339391,86**	**252939**
216	**219**	**С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,6254**		**201377,78**	**125947**
			Накладные расходы	%	--		8538,42	5340

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16793,30	10503
			Сметная стоимость:				**226709,49**	**141791**
217	**220**	**С121-050101-0404 21-050101-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**1,3080**		**206288,39**	**269819**
			Накладные расходы	%	--		8746,63	11440
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17202,80	22501
			Сметная стоимость:				**232237,82**	**303760**
218	**221**	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Профиль 50х50,100х100,120х120,140х140**	**т**	**6,7646**		**329942,85**	**2231915**
			Накладные расходы	%	--		13989,58	94633
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27514,59	186124
			Сметная стоимость:				**371447,02**	**2512672**
219	**222**	**С121-050206-0802 21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**1,4063**		**195404,60**	**274793**
			Накладные расходы	%	--		8285,16	11651
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16295,18	22916
			Сметная стоимость:				**219984,94**	**309360**
220	**223**	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	**т конструкций**	**8,4690**		**69498,20**	**588580**
			Итого оплата труда:				**56950,22**	**482311**
			Итого эксплуатация машин:				**14823,35**	**125539**
			Итого материалов:				**2015,15**	**17066**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы	%	--		39099,95	331137
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8687,85	73577
			Сметная стоимость:				**117286,00**	**993295**
221	**224**	**С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,2210**		**201377,78**	**44496**
			Накладные расходы	%	--		8538,42	1887
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16793,30	3711
			Сметная стоимость:				**226709,49**	**50094**
222	**225**	**С121-050101-0404 21-050101-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,2060**		**206288,39**	**42491**
			Накладные расходы	%	--		8746,63	1802
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17202,80	3543
			Сметная стоимость:				**232237,82**	**47836**
223	**226**	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Профиль 100х100**	**т**	**8,3834**		**329942,85**	**2766030**
			Накладные расходы	%	--		13989,58	117280
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27514,59	230665
			Сметная стоимость:				**371447,02**	**3113975**
224	**227**	**Е11-090301-0212 11-090301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж балок зданий высотой до 25 м**	**т**	**5,9634**		**37593,38**	**224184**
			Итого оплата труда:				**21931,96**	**130789**
			Итого эксплуатация машин:				**16024,06**	**95558**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**3853,95**	**22983**
			Накладные расходы	%	--		15516,84	92533
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4248,82	25337
			Сметная стоимость:				**57359,04**	**342055**
225	**228**	**С121-050203-0901 21-050203-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 20Ш-35Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	**т**	**0,8988**		**320822,09**	**288361**
			Накладные расходы	%	--		13602,86	12227
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26754,00	24047
			Сметная стоимость:				**361178,94**	**324635**
226	**229**	**С121-050203-1201 21-050203-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей № 18М-45М из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	**т**	**5,2309**		**314560,93**	**1645450**
			Накладные расходы	%	--		13337,38	69767
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26231,87	137217
			Сметная стоимость:				**354130,18**	**1852434**
227	**230**	**С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0740**		**201377,78**	**14895**
			Накладные расходы	%	--		8538,42	632
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16793,30	1242
			Сметная стоимость:				**226709,49**	**16769**
228	**231**	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**19,8315**		**24667,49**	**489193**
			Итого оплата труда:				**15291,91**	**303262**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**8312,51**	**164849**
			Итого материалов:				**3213,36**	**63726**
			Накладные расходы	%	--		10753,54	213259
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2833,68	56196
			Сметная стоимость:				**38254,71**	**758648**
229	**232**	**С121-050204-1002 21-050204-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 5 до 8 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76**	**т**	**6,1410**		**242956,02**	**1491992**
			Накладные расходы	%	--		10301,34	63260
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20260,59	124420
			Сметная стоимость:				**273517,94**	**1679672**
230	**233**	**С121-050201-0602 21-050201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**1,7181**		**234159,80**	**402300**
			Накладные расходы	%	--		9928,38	17058
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19527,05	33549
			Сметная стоимость:				**263615,23**	**452906**
231	**234**	**С121-050201-0703 21-050201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,6133**		**328563,16**	**201494**
			Накладные расходы	%	--		13931,08	8543
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27399,54	16803
			Сметная стоимость:				**369893,78**	**226840**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
232	**235**	**С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,2940**		**201377,78**	**59203**
			Накладные расходы	%	--		8538,42	2510
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16793,30	4937
			Сметная стоимость:				**226709,49**	**66650**
233	**236**	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Профиль 120х120,160х120**	**т**	**2,0860**		**329942,85**	**688264**
			Накладные расходы	%	--		13989,58	29182
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27514,59	57396
			Сметная стоимость:				**371447,02**	**774842**
234	**237**	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	**т**	**58,6692**		**10319,05**	**605410**
			Итого оплата труда:				**7123,70**	**417942**
			Итого эксплуатация машин:				**1470,59**	**86278**
			Итого материалов:				**1727,83**	**101371**
			Накладные расходы	%	--		4959,81	290988
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1222,31	71712
			Сметная стоимость:				**16501,17**	**968110**
235	**238**	**С11Т.Ч.П6.2 Т11Т.Ч.П6.2**	**Добавка к стоимости стали С245**	**т**	**9,6390**		**5772,00**	**55636**
			Накладные расходы	%	--		246,73	2359
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		481,34	4640
			Сметная стоимость:				**6498,07**	**62635**
236	**239**	**С11Т.Ч.П6.3 Т11Т.Ч.П6.3**	**Добавка к стоимости стали С255**	**т**	**1,3518**		**10504,00**	**14199**
			Накладные расходы	%	--		445,37	602
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		875,95	1184
			Сметная стоимость:				**11825,32**	**15985**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
237	**240**	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1760,0760**		**70,20**	**123560**
			Итого оплата труда:				**33,66**	**59252**
			Итого эксплуатация машин:				**1,07**	**1890**
			Итого материалов:				**35,67**	**62779**
			Накладные расходы	%	--		22,00	38715
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,38	12982
			Сметная стоимость:				**99,57**	**175257**
238	**241**	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2 к объему**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**3520,1520**		**68,31**	**240467**
			Итого оплата труда:				**20,81**	**73246**
			Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**3025**
			Итого материалов:				**46,85**	**164918**
			Накладные расходы	%	--		14,65	51579
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,64	23364
			Сметная стоимость:				**89,60**	**315409**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				**18447489**
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**15592789**
			Материалы -	Тенге				**227697**
			Всего заработная плата -	Тенге				**132498**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**15228762**
			Накладные расходы -	Тенге				**735993**
			Сметная прибыль -	Тенге				**1306303**
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**17635084**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**128**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**132498**
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**2854701**
			Материалы -	Тенге				**303173**
			Всего заработная плата -	Тенге				**1911649**
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**69836**
			Накладные расходы -	Тенге				**1334595**
			Сметная прибыль -	Тенге				**335144**
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**4524439**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1794**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1911649**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				22159524
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1922
			Сметная заработная плата -	Тенге				2044147
			РАЗДЕЛ 5.Перекрытие					
			На отм. +3,450					
239	242	Е11-060801-0101 11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	15,7000		30078,81	472237
			Итого оплата труда:				7736,35	121461
			Итого эксплуатация машин:				1146,29	17997
			Итого материалов:				21519,10	337850
			Накладные расходы	%	--		5186,56	81429
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2821,23	44293
			Сметная стоимость:				38086,60	597960
240	243	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1461		196207,40	28664
			Накладные расходы	%	--		8319,19	1215
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16362,13	2390
			Сметная стоимость:				220888,72	32269
241	244	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,6939		196207,40	528553
			Накладные расходы	%	--		8319,19	22411
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16362,13	44077
			Сметная стоимость:				220888,72	595041
242	245	Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ РК 2015	**Постановка строительных болтов с гайками и шайбами**	шт	261,0000		115,70	30197
			Итого оплата труда:				115,41	30122

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**0,59**	**155**
			Накладные расходы	%	--		78,17	20403
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,51	4048
			Сметная стоимость:				**209,38**	**54648**
243	**246**	**С121-130205-0501 21-130205-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Анкерный болт Hilti**	**шт**	**261,0000**		**87,79**	**22913**
			Накладные расходы	%	--		3,72	972
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,32	1911
			Сметная стоимость:				**98,83**	**25795**
244	**247**	**Е11-090401-0201 11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа**	**м2 покрытия**	**110,3600**		**498,93**	**55062**
			Итого оплата труда:				**331,17**	**36548**
			Итого эксплуатация машин:				**137,43**	**15167**
			Итого материалов:				**66,05**	**7289**
			Накладные расходы	%	--		231,39	25536
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,43	6448
			Сметная стоимость:				**788,75**	**87046**
245	**248**	**С121-100103-1007 21-100103-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**110,3600**		**2633,23**	**290603**
			Накладные расходы	%	--		111,65	12322
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219,59	24234
			Сметная стоимость:				**2964,47**	**327159**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге				**1428230**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -				Тенге				**1342971**
Материалы -				Тенге				**337850**
Всего заработная плата -				Тенге				**121461**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				870733
			Накладные расходы -	Тенге				118348
			Сметная прибыль -	Тенге				116906
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1578224
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				131
			Сметная заработная плата -	Тенге				121461
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				85259
			Материалы -	Тенге				7289
			Всего заработная плата -	Тенге				66670
			Накладные расходы -	Тенге				45939
			Сметная прибыль -	Тенге				10496
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				141694
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				69
			Сметная заработная плата -	Тенге				66670
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1719918
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				201
			Сметная заработная плата -	Тенге				188131
			РАЗДЕЛ 6.Кровля					
246	**249**	**Е11-090401-0203 11-090401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м**	**м2 покрытия**	**908,6000**		**889,05**	**807789**
			Итого оплата труда:				**517,34**	**470053**
			Итого эксплуатация машин:				**434,20**	**394519**
			Итого материалов:				**67,94**	**61729**
			Накладные расходы	%	--		366,11	332650
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,41	91235
			Сметная стоимость:				**1355,57**	**1231674**
247	**250**	**С121-060201-0413 21-060201-0413 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 200 мм ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**908,6000**		**9044,82**	**8218123**
			Накладные расходы	%	--		383,50	348448
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		754,27	685326
			Сметная стоимость:				**10182,59**	**9251898**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6				Тенге				9025912
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8218123
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				8218123
			Накладные расходы -	Тенге				348448
			Сметная прибыль -	Тенге				685326
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				9251898
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				807789
			Материалы -	Тенге				61729
			Всего заработная плата -	Тенге				470053
			Накладные расходы -	Тенге				332650
			Сметная прибыль -	Тенге				91235
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1231674
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				453
			Сметная заработная плата -	Тенге				470053
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10483572
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				453
			Сметная заработная плата -	Тенге				470053
			РАЗДЕЛ 7.Перегородки					
248	**256**	**Е11-090402-0104 11-090402-0104 РСНБ РК 2015**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**м2**	**288,8400**		**2957,62**	**854280**
			Итого оплата труда:				**1907,88**	**551072**
			Итого эксплуатация машин:				**1255,93**	**362762**
			Итого материалов:				**179,08**	**51727**
			Накладные расходы	%	--		1336,57	386054
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343,54	99227
			Сметная стоимость:				**4637,73**	**1339561**
249	**257**	**С121-060201-0301 21-060201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 50 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**288,8400**		**5770,99**	**1666893**
			Накладные расходы	%	--		244,69	70676
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		481,25	139006
			Сметная стоимость:				**6496,93**	**1876575**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7				Тенге				2521173

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1666893
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1666893
			Накладные расходы -	Тенге				70676
			Сметная прибыль -	Тенге				139006
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1876575
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				854280
			Материалы -	Тенге				51727
			Всего заработная плата -	Тенге				551072
			Накладные расходы -	Тенге				386054
			Сметная прибыль -	Тенге				99227
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1339561
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				527
			Сметная заработная плата -	Тенге				551072
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3216135
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				527
			Сметная заработная плата -	Тенге				551072
			РАЗДЕЛ 8.Полы					
			Отм. 0,00					
			ТИП 1					
250	**272**	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**681,3100**		**200,20**	**136395**
			Итого оплата труда:				**69,84**	**47579**
			Итого эксплуатация машин:				**24,00**	**16354**
			Итого материалов:				**115,38**	**78610**
			Накладные расходы	%	--		52,82	35988
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,24	13791
			Сметная стоимость:				**273,26**	**186174**
			ТИП 2					
251	**279**	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**115,7500**		**200,20**	**23173**
			Итого оплата труда:				**69,84**	**8083**
			Итого эксплуатация машин:				**24,00**	**2778**
			Итого материалов:				**115,38**	**13355**
			Накладные расходы	%	--		52,82	6114
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,24	2343

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**273,26**	**31630**
252	**280**	**Е11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**115,7500**		**1644,55**	**190357**
			Итого оплата труда:				**1547,91**	**179171**
			Итого эксплуатация машин:				**52,45**	**6071**
			Итого материалов:				**91,35**	**10574**
			Накладные расходы	%	--		1052,38	121813
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,75	24974
			Сметная стоимость:				**2912,68**	**337143**
253	**281**	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3 подстилающего слоя**	**17,3625**		**18782,89**	**326118**
			Итого оплата труда:				**3184,20**	**55286**
			Итого эксплуатация машин:				**5,42**	**94**
			Итого материалов:				**15593,26**	**270738**
			Накладные расходы	%	--		2817,79	48924
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1728,05	30003
			Сметная стоимость:				**23328,73**	**405045**
254	**282**	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2 стяжки**	**115,7500**		**601,52**	**69625**
			Итого оплата труда:				**312,80**	**36207**
			Итого эксплуатация машин:				**20,94**	**2424**
			Итого материалов:				**279,31**	**32330**
			Накладные расходы	%	--		224,08	25937
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,05	7645
			Сметная стоимость:				**891,64**	**103208**
255	**283**	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к=4 к объему**	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40 мм**	**м2 стяжки**	**463,0000**		**76,86**	**35586**
			Итого оплата труда:				**5,63**	**2607**
			Итого эксплуатация машин:				**3,56**	**1646**
			Итого материалов:				**69,58**	**32216**
			Накладные расходы	%	--		6,83	3164

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,70	3100
			Сметная стоимость:				**90,39**	**41850**
256	**284**	**Е11-110101-2705 11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**115,7500**		**2957,64**	**342347**
			Итого оплата труда:				**1082,14**	**125258**
			Итого эксплуатация машин:				**56,05**	**6488**
			Итого материалов:				**1846,90**	**213779**
			Накладные расходы	%	--		812,37	94032
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		301,60	34910
			Сметная стоимость:				**4071,61**	**471289**
			ТИП 3					
257	**285**	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**16,3000**		**200,20**	**3263**
			Итого оплата труда:				**69,84**	**1138**
			Итого эксплуатация машин:				**24,00**	**391**
			Итого материалов:				**115,38**	**1881**
			Накладные расходы	%	--		52,82	861
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,24	330
			Сметная стоимость:				**273,26**	**4454**
258	**286**	**Е11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**16,3000**		**1644,55**	**26806**
			Итого оплата труда:				**1547,91**	**25231**
			Итого эксплуатация машин:				**52,45**	**855**
			Итого материалов:				**91,35**	**1489**
			Накладные расходы	%	--		1052,38	17154
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,75	3517
			Сметная стоимость:				**2912,68**	**47477**
259	**287**	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3 подстилающего слоя**	**2,4450**		**18782,89**	**45924**
			Итого оплата труда:				**3184,20**	**7785**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Итого эксплуатация машин:				**5,42**	**13**
			Итого материалов:				**15593,26**	**38126**
			Накладные расходы	%	--		2817,79	6890
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1728,05	4225
			Сметная стоимость:				**23328,73**	**57039**
260	**288**	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2 стяжки**	**16,3000**		**601,52**	**9805**
			Итого оплата труда:				**312,80**	**5099**
			Итого эксплуатация машин:				**20,94**	**341**
			Итого материалов:				**279,31**	**4553**
			Накладные расходы	%	--		224,08	3652
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,05	1077
			Сметная стоимость:				**891,64**	**14534**
261	**289**	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к=6 к объему**	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 50 мм**	**м2 стяжки**	**97,8000**		**76,86**	**7517**
			Итого оплата труда:				**5,63**	**551**
			Итого эксплуатация машин:				**3,56**	**348**
			Итого материалов:				**69,58**	**6805**
			Накладные расходы	%	--		6,83	668
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,70	655
			Сметная стоимость:				**90,39**	**8840**
			ТИП 4					
262	**291**	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**7,2000**		**200,20**	**1441**
			Итого оплата труда:				**69,84**	**503**
			Итого эксплуатация машин:				**24,00**	**173**
			Итого материалов:				**115,38**	**831**
			Накладные расходы	%	--		52,82	380
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,24	146
			Сметная стоимость:				**273,26**	**1967**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
263	**292**	**Е11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**7,2000**		**1644,55**	**11841**
			Итого оплата труда:				**1547,91**	**11145**
			Итого эксплуатация машин:				**52,45**	**378**
			Итого материалов:				**91,35**	**658**
			Накладные расходы	%	--		1052,38	7577
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,75	1553
			Сметная стоимость:				**2912,68**	**20971**
264	**293**	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3 подстилающего слоя**	**1,0800**		**18782,89**	**20286**
			Итого оплата труда:				**3184,20**	**3439**
			Итого эксплуатация машин:				**5,42**	**6**
			Итого материалов:				**15593,26**	**16841**
			Накладные расходы	%	--		2817,79	3043
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1728,05	1866
			Сметная стоимость:				**23328,73**	**25195**
265	**294**	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2 стяжки**	**7,2000**		**601,52**	**4331**
			Итого оплата труда:				**312,80**	**2252**
			Итого эксплуатация машин:				**20,94**	**151**
			Итого материалов:				**279,31**	**2011**
			Накладные расходы	%	--		224,08	1613
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,05	476
			Сметная стоимость:				**891,64**	**6420**
266	**295**	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к=4 к объему**	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40 мм**	**м2 стяжки**	**28,8000**		**76,86**	**2214**
			Итого оплата труда:				**5,63**	**162**
			Итого эксплуатация машин:				**3,56**	**102**
			Итого материалов:				**69,58**	**2004**
			Накладные расходы	%	--		6,83	197
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,70	193

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**90,39**	**2603**
267	**296**	**Е11-110101-2705 11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,2000**		**2957,64**	**21295**
			Итого оплата труда:				**1082,14**	**7791**
			Итого эксплуатация машин:				**56,05**	**404**
			Итого материалов:				**1846,90**	**13298**
			Накладные расходы	%	--		812,37	5849
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		301,60	2172
			Сметная стоимость:				**4071,61**	**29316**
			Отм. +3,0					
268	**297**	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**м2 стяжки**	**101,3500**		**601,52**	**60964**
			Итого оплата труда:				**312,80**	**31703**
			Итого эксплуатация машин:				**20,94**	**2122**
			Итого материалов:				**279,31**	**28308**
			Накладные расходы	%	--		224,08	22710
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,05	6694
			Сметная стоимость:				**891,64**	**90368**
269	**298**	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к=4 к объему**	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40 мм**	**м2 стяжки**	**405,4000**		**76,86**	**31159**
			Итого оплата труда:				**5,63**	**2283**
			Итого эксплуатация машин:				**3,56**	**1441**
			Итого материалов:				**69,58**	**28208**
			Накладные расходы	%	--		6,83	2770
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,70	2714
			Сметная стоимость:				**90,39**	**36644**
270	**299**	**Е11-110101-2705 11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**101,3500**		**2957,64**	**299757**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Итого оплата труда:				**1082,14**	**109675**
			Итого эксплуатация машин:				**56,05**	**5681**
			Итого материалов:				**1846,90**	**187184**
			Накладные расходы	%	--		812,37	82334
			Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		301,60	30567
			Сметная стоимость:				**4071,61**	**412658**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8				Тенге				**1670203**
			В том числе:					
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1670203**
			Материалы -	Тенге				**983797**
			Всего заработная плата -	Тенге				**662948**
			Накладные расходы -	Тенге				**491670**
			Сметная прибыль -	Тенге				**172950**
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2334824**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**694**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**662948**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**2334824**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**694**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**662948**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
			Итого прямые затраты:	Тенге				**47970506**
			в том числе:					
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**5907487**
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3417346**
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1046363**
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**38645673**
			- перевозка грузов	Тенге				**0**
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
			Накладные расходы I уровня	Тенге				**4127733**
			Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**52098239**
			Накладные расходы II уровня	Тенге				**2208965**
			ИТОГО:	Тенге				**54307205**
			Сметная прибыль	Тенге				**4344576**
			ИТОГО по смете:	Тенге				**58 651 781**
			Итого с временными			**1,3 %**	**762 473**	**59 414 254**
			Итого с зимними удорожаниями			**1,35 %**	**802 092**	**60 216 347**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383					**63 825 612**
			Итого с НДС			**12 %**	**7 659 073**	**71 484 685**
			Тендерная скидка			**10 %**		**- 7 148 469**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с учетом скидки					64 336 217
			в том числе НДС 12 %					*6 893 166*

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства жилья и инженерных сетей КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Табылганов Б.А.

Отдел сметной работы КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор:
ТОО "БАНУТ-1"

Ташимов Ж.М.

Инженер-сметчик Технического надзора ТОО "БАНУТ-1"

Авторский надзор:
ТОО "Астанатехстройэксперт"

Работы выполнены в соответствии с РП, выполненные объемы работ не рассматривались

Подрядчик:

Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Устенов Н.Т.

Начальник участка ТОО "АГС-ПЛАСТ" *(ответственный за указанные объемы работ)*

Садвакасов М.

Начальник ПТО ТОО "АГС-ПЛАСТ" *(ответственный за составление акта выполненных работ)*

Тихонова М. В.