Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района»

Подрядчик: ТОО "Болашак"

Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивной площадки микрорайона Дружба в кенте Айтеке би, Казалинского района, Кызылординской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2021 года

		Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
				88	05.11.2021 г				
				Дополнительное соглашение					
				88/1	20.12.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за___) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство спортивной площадки микрорайона Дружба в кенте Айтеке би, Казалинского района, Кызылордин-ской области	13 418 712,78	9 835 887,30	20 351 368						1 180 306,48	**11 016 193,78**

Заказчик:
Руководитель КГУ «Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района»

_____ **Кузембаев Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Болашак»

_____ **Алиев П. А.**

Технический надзор по объекту:
Инженер эксперт
ТОО «Жана Гасыр-К»

_____ **Рысбаев Б.**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "Болашак"
Договор №88 от 05.11.2021 г
Дополнительное соглашение №88/1 от 20.12.2021 г.
Наименование строительство и его адрес: Строительство спортивной площадки микрорайона Дружба в кенте Айтеке би, Казалинского района, Кызылординской области

АКТ № 2

Приемки выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Демонтажные работы					
1	**1146-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Разборка (туалет)**	**м3**	**55,0000**		**9648,10**	**530646**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	7,1	390,5	964,00	376442
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,15	63,25	1088,00	68816
		Итого оплата труда:				**8095,60**	**445258**
1. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,15	63,25	2338,00	147879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,15	63,25	1088,00	68816
1. 4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,3	126,5	50,00	6325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2803,70**	**154204**
		Накладные расходы	%	84		6800,30	374017
		Сметная прибыль	%	8		1315,87	72373
		Сметная стоимость:				**17764,28**	**977035**
2	**1146-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты железобетонные. Разборка**	**м3**	**9,9000**		**29122,26**	**288310**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	13,32	131,868	1000,00	131868
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,63	55,737	1088,00	60642
		Итого оплата труда:				**19445,44**	**192510**
2. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	5,63	55,737	2338,00	130313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,63	55,737	1088,00	60642
2. 4	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	11,26	111,474	50,00	5574
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

2. 5	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,44	24,156	26,00	628
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13789,38**	**136515**
2. 6	2113-0701-0201 РСНБ РК 2015	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,26	2,574	5488,00	14126
2. 7	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2	19,8	293,00	5801
		Итого материалов:				**2012,88**	**19928**
		Накладные расходы	%	84		16334,17	161708
		Сметная прибыль	%	8		3636,51	36001
		Сметная стоимость:				**49092,94**	**486020**
3	**1107-0111-0102 РСНБ РК 2015**	**Ограды железобетонные. Демонтаж**	**м оград**	**20,9000**		**1765,59**	**36901**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,728	15,215	964,00	14667
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,25288	5,285	1506,41	7962
		Итого оплата труда:				**1082,73**	**22629**
3. 3	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0436	0,91124	432,00	394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,28	5,852	4329,00	25333
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,28	5,852	1554,00	9094
3. 5	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0084	0,17556	3633,00	638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,17556	1300,00	228
3. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0277	0,57893	2465,00	1427
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0277	0,57893	1088,00	630
		Итого эксплуатация машин:				**1063,80**	**22233**
		Накладные расходы	%	118		1277,63	26702
		Сметная прибыль	%	8		243,46	5088
		Сметная стоимость:				**3286,68**	**68692**
4	**1107-0111-0111 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические. Демонтаж**	**м оград**	**10,7000**		**1573,55**	**16837**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,852	9,116	1071,00	9764
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,14896	1,594	1541,30	2457
		Итого оплата труда:				**1142,08**	**12220**
4. 3	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0755	0,80785	432,00	349
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,207	2,215	4329,00	9588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,207	2,215	1554,00	3442

4. 5	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	0,0052	0,05564	259,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0058	0,06206	2465,00	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	0,06206	1088,00	68
		Итого эксплуатация машин:				**661,05**	**7073**
		Накладные расходы	%	118		1347,66	14420
		Сметная прибыль	%	8		233,70	2501
		Сметная стоимость:				**3154,90**	**33757**
		Покрытие					
		ТИП I -435 м2					
5	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**43,5000**		**1106,02**	**48112**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	6,264	806,00	5049
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	6,22	1369,23	8517
		Итого оплата труда:				**311,86**	**13566**
5. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,67425	9400,00	6338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,67425	1554,00	1048
5. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	2,071	4249,00	8798
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	2,071	1088,00	2253
5. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	3,08	8342,00	25692
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	3,08	1554,00	4786
5. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,39585	5417,00	2144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,39585	1088,00	431
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**42972**
5. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,07	3,045	30,00	91
		Итого материалов:				**2,10**	**91**
		Накладные расходы	%	108		336,81	14651
		Сметная прибыль	%	8		115,43	5021
		Сметная стоимость:				**1558,26**	**67785**
6	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**53,0700**		**1273,00**	**67558**
		Сметная прибыль	%	8		101,84	5405
		Сметная стоимость:				**1374,84**	**72963**

9	**1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия рулонное резиновой крошки. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**300,0000**		**18897,29**	**5669187**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	0,598	179,4	894,00	160384
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0061	1,830	1088,00	1991
		Итого оплата труда:				**541,25**	**235443**
9. 3	3105-0501-0202 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	0,0005	0,15	2257,00	339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,15	1088,00	163
9. 4	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0029	0,87	13,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	1,68	2465,00	4141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	1,68	1088,00	1828
9. 6	3403-0501-0101 РСНБ РК 2015	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,057	17,1	120,00	2052
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**21,81**	**6543**
9. 7	2204-0601-0703 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов N 646 ГОСТ 18188-72	т	0,00007	0,021	484402,00	10172
9. 8	2206-0105-0102 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	1,02	306	14899,00	4559094
9. 9	2110-0502-1827 РСНБ РК 2015	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1,02	306	3049,00	932994
		Итого материалов:				**18340,87**	**5502261**
		Накладные расходы	%	108		584,55	175365
		Сметная прибыль	%	8		1558,55	467565
		Сметная стоимость:				**21040,39**	**6312117**
		ТИП II -165 м2					
10	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**24,7500**		**1106,02**	**27374**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	3,564	806,00	2873
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	3,539	1369,23	4846
		Итого оплата труда:				**311,86**	**7719**
10. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,383625	9400,00	3606
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,383625	1554,00	596
10. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	1,178	4249,00	5006
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	1,178	1088,00	1282

10. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,752	8342,00	14618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	1,752	1554,00	2723
10. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,225225	5417,00	1220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,225225	1088,00	245
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**24450**
10. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,07	1,732	30,00	52
		Итого материалов:				**2,10**	**52**
		Накладные расходы	%	108		336,81	8336
		Сметная прибыль	%	8		115,43	2857
		Сметная стоимость:				**1558,26**	**38567**
		Вертикальная планировка					
16	**1101-0104-0701 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**600,0000**		**1,33**	**798**
16. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00035	0,21	1300,00	273
		Итого оплата труда:				**0,46**	**273**
16. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00035	0,21	3800,00	798
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00035	0,21	1300,00	273
		Итого эксплуатация машин:				**1,33**	**798**
		Накладные расходы	%	72		0,33	197
		Сметная прибыль	%	8		0,13	80
		Сметная стоимость:				**1,79**	**1074**
17	**1101-0102-0380 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**5,0000**		**206,63**	**1033**
17. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03009	0,15045	1554,00	234
		Итого оплата труда:				**46,76**	**234**
17. 2	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,03009	0,15045	6867,00	1033
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03009	0,15045	1554,00	234
		Итого эксплуатация машин:				**206,63**	**1033**
		Накладные расходы	%	72		33,67	168
		Сметная прибыль	%	8		19,22	96
		Сметная стоимость:				**259,52**	**1298**
18	**4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Вывоз излишнего грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**8,2500**		**247,00**	**2038**
		Сметная прибыль	%	8		19,76	163
		Сметная стоимость:				**266,76**	**2201**

19	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**403,0000**		**43,70**	**17611**
19. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	4,635	1300,00	6025
		Итого оплата труда:				**14,95**	**6025**
19. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	4,635	3800,00	17611
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	4,635	1300,00	6026
		Итого эксплуатация машин:				**43,70**	**17611**
		Накладные расходы	%	72		10,76	4338
		Сметная прибыль	%	8		4,36	1756
		Сметная стоимость:				**58,82**	**23705**
20	**1101-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**403,0000**		**34,62**	**13951**
20. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00911	3,671	1300,00	4773
		Итого оплата труда:				**11,84**	**4773**
20. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00911	3,671	3800,00	13951
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00911	3,671	1300,00	4772
		Итого эксплуатация машин:				**34,62**	**13951**
		Накладные расходы	%	72		8,53	3436
		Сметная прибыль	%	8		3,45	1391
		Сметная стоимость:				**46,60**	**18778**
21	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**403,0000**		**131,75**	**53094**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	43,524	638,00	27768
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	10,579	1088,00	11510
		Итого оплата труда:				**97,46**	**39278**
21. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	10,579	2338,00	24733
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	10,579	1088,00	11510
21. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	42,315	14,00	592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**25326**
		Накладные расходы	%	72		70,17	28280
		Сметная прибыль	%	8		16,15	6510
		Сметная стоимость:				**218,07**	**87884**
		МАФ					
22	**86-010302-0107**	**Скамья, тип 1С-2А**	**шт.**	**6,0000**		**23194,00**	**139164**
		Итого оплата труда рабочих:				**9752,00**	**58512**
		Итого эксплуатация машин:				**207,00**	**1242**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				75,00	450
		Итого материалов:				**13235,00**	**79410**
		Накладные расходы				8844,30	53066

		Сметная прибыль				2563,06	15378
		Сметная стоимость:				**34601,36**	**207608**
22.1	**8601-0302-0107 УСН РК 8.02-03-2017**	**Скамья, тип 1С-2А**	**шт.**	**6,0000**		**23194,00**	**139164**
		Итого оплата труда рабочих:				**9752,00**	**58512**
		Итого эксплуатация машин:				**207,00**	**1242**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				75,00	450
		Итого материалов:				**13235,00**	**79410**
		Накладные расходы	%	90		8844,30	53066
		Сметная прибыль	%	8		2563,06	15378
		Сметная стоимость:				**34601,36**	**207608**
23	**86-010303-0204**	**Урна "Сатурн"**	**шт.**	**6,0000**		**25519,00**	**153114**
		Итого оплата труда рабочих:				**83,00**	**498**
		Итого эксплуатация машин:				**19,00**	**114**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				5,00	30
		Итого материалов:				**25417,00**	**152502**
		Накладные расходы				80,08	480
		Сметная прибыль				2047,93	12288
		Сметная стоимость:				**27647,01**	**165882**
23.1	**8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2017**	**Урна "Сатурн"**	**шт.**	**6,0000**		**25519,00**	**153114**
		Итого оплата труда рабочих:				**83,00**	**498**
		Итого эксплуатация машин:				**19,00**	**114**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				5,00	30
		Итого материалов:				**25417,00**	**152502**
		Накладные расходы	%	91		80,08	480
		Сметная прибыль	%	8		2047,93	12288
		Сметная стоимость:				**27647,01**	**165882**

РАЗДЕЛ 1.Строительная часть

		Ограждение -94 м					
24.1	**1107-0111-0112 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**94,0000**		**2583,89**	**242886**
24.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1,49	140,06	1071,00	150004
24.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2148	20,191	1537,08	31035
		Итого оплата труда:				**1925,95**	**181040**
24.1. 3	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0755	7,097	432,00	3066
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24.1. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,207	19,458	4329,00	84234

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,207	19,458	1554,00	30238
24.1. 5	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	0,0052	0,4888	259,00	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24.1. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0078	0,7332	2465,00	1807
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0078	0,7332	1088,00	798
		Итого эксплуатация машин:				**949,29**	**89234**
24.1. 7	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00009	0,00846	15897,00	134
24.1. 8	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00002	0,00188	97,00	0
24.1. 9	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,00188	614991,00	1156
24.1.10	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,01128	208994,00	2357
		Итого материалов:				**38,81**	**3648**
		Накладные расходы	%	118		2272,63	213627
		Сметная прибыль	%	8		388,52	36521
		Сметная стоимость:				**5245,04**	**493034**
25.1	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты ГПС. Устройство**	**м3 основания**	**1,9800**		**3632,56**	**7192**
25.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,85	1,683	835,00	1405
25.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,069	1119,41	1197
		Итого оплата труда:				**1314,23**	**2602**
25.1. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,9108	2338,00	2129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,9108	1088,00	991
25.1. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,822	14,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25.1. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,1584	4575,00	725
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,1584	1300,00	206
		Итого эксплуатация машин:				**1454,36**	**2880**
25.1. 6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	2,277	1273,00	2899
25.1. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,297	30,00	9
		Итого материалов:				**1468,45**	**2908**
		Накладные расходы	%	93		1222,23	2420
		Сметная прибыль	%	8		388,38	769
		Сметная стоимость:				**5243,18**	**10381**

26.1	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,1200**		**21379,38**	**23945**
26.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	1,35	1,512	762,00	1152
26.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,203056	1088,00	221
		Итого оплата труда:				**1225,95**	**1373**
26.1. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,5376	15,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
26.1. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,2016	5764,00	1162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,2016	1088,00	219
26.1. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001456	2465,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001456	1088,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**1047,92**	**1174**
26.1. 6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,142	17210,00	19661
26.1. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,28	6994,00	1958
26.1. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00224	30,00	0
		Итого материалов:				**19302,76**	**21619**
		Накладные расходы	%	91		1115,62	1249
		Сметная прибыль	%	8		1799,60	2016
		Сметная стоимость:				**24294,60**	**27210**
27.1	**2102-0101-2707 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**8,4900**		**22564,00**	**191568**
		Сметная прибыль	%	8		1805,12	15325
		Сметная стоимость:				**24369,12**	**206894**
28.1	**2103-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,0310**		**24767,00**	**768**
		Сметная прибыль	%	8		1981,36	61
		Сметная стоимость:				**26748,36**	**829**
30.1	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0410**		**362621,00**	**14864**
30.1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	198	8,116	1000,00	8116
30.1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,014756	1282,17	19
		Итого оплата труда:				**198461,58**	**8135**
30.1. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,006149	4329,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,15	0,006149	1554,00	10

30.1. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,008608	2465,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,008608	1088,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**48**
30.1. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,04099	163454,00	6700
		Итого материалов:				**163454,00**	**6700**
		Накладные расходы	%	91		180600,04	7403
		Сметная прибыль	%	8		43457,68	1781
		Сметная стоимость:				**586678,72**	**24048**

ИТОГО по смете:	Тенге	**9327762**
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	**111933**
Итого:	Тенге	**9439695**
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,35%	Тенге	**127436**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	**103041**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге	**191343**
ИТОГО :	Тенге	**9861514**
В том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%	Тенге	**9861514**
В том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К=1,0498961	Тенге	**10353566**
Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95 :	Тенге	**9835887,30**
НДС 12%:	Тенге	**1180306,48**
ВСЕГО :	Тенге	**11016193,78**

Заказчик :
Специалист КГУ "Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района "

Сэрсембай К.К.

Подрядчик :
Директор ТОО "БОЛАШАК"

Алиев П.А.

Технический надзор по объекту:
Инженер эксперт ТОО "Жана Гасыр-К"

Рысбаев Б.