Форма № КС-3
(Форма №3)

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "J.I.T. Group Constraction"
Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирного жилого комплекса.
микрорайон "Акбулак" , ул. 1, участок 43, Алатауский район, г. Алматы, **пятно 25 (7 очередь)**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		б/н 19.06.2019 г.					
		доп согл 19.07.2019 г.					

Тенге

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат				
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	за отчетный период		
				Сумма без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
1	2	3	4	5	6	7
	Всего работ и затрат,					
	в том числе в отчетный период	14 288 160	14 288 160			
	Металлоконструкция кровли (пятно 25)			2 502 466,07	300 295,93	2 802 762
	Всего к оплате:					**2 802 762**

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма № 2КС-2
(Форма № 2)
Приложение № 1 к договору подряда от 19.06.2019 г.

Наименование строительства и его адрес: "Многоквартирный жилой комплекс, в мкр. "Акбулак" улица 1, участок 43, Алатауский район, г. Алматы 7 очередь, металлоконструкция кровли пятно 25"

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "J.I.T. Group Constraction"

АКТ
приёмки выполненных работ
за _____ 20__ года

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятый работ, тенге	Предущее выполнение		Выполнено сначала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоимость, тенге	%	Стоимость, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Профиль стальной прямоугольный гнутый 80*60*4	тн	1,03	310 000	319 498					1,03	319 498	100,00%	319 498		
	Профиль стальной прямоугольный гнутый 80*40*4	тн	5,44	305 000	1 659 590					5,44	1 659 590	100,00%	1 659 590		
	Профиль стальной прямоугольный гнутый 100*4	тн	6,16	298 000	1 834 416					6,16	1 834 416	100,00%	1 834 416		
	Профиль стальной прямоугольный гнутый 60*4	тн	0,99	296 000	292 140					0,99	292 140	100,00%	292 140		
	Уголок стальной равнополочный 63*6	тн	1,5	286 000	429 801					1,5	429 801	100,00%	429 801		
	Уголок стальной неравнополочный 110*70	тн	0,04	199 000	8 485					0,04	8 485	100,00%	8 485		
	Прокат листовой 6мм	тн	0,59	274 000	161 002					0,59	161 002	100,00%	161 002		
	Прокат листовой 3мм		12,01	274 000	3 291 288	6,01	6,01	6,01	1 645 644	6	1645644	100,00%	3 291 288		
	Труба 189*4	тн	0,14	270 000	37 827					0,14	37 827	100,00%	37 827		
	Сопутствующие материалы				365 056						365 056	100,00%	365 056		
	Эмаль	кг	0,2	400	85 845	0,2	0,2	0,2	85 845			100,00%	85 845		
	Сборка, обварка на объекте без изготовления деталей	тн	26,83	20 615	553 033	6,83	6,83	6,83	140 733	20	412300	100,00%	553 033		
	Итого материалы				**8 484 951**				**1 731 489**		**6753462**	**100,00%**	**8 484 951**		
	Зарплата с налогами				**730 888**				**185 992**		**544896**	**100,00%**	**730 888**		
	Материалы и зарплата				**9 215 839**				**1 917 481**		**7298358**	**100,00%**	**9 215 839**		
	Механизмы				**184 317**						**184317**	**100,00%**	**184 317**		
	Транспорт металла (20 тн)	тн	26,83	25200	**45 069**						**45069**	**100,00%**	**45 069**		
	Изготовление металлоконструкций с огрунтовкой + монтаж	тн	26,83	117 000	**3 138 725**						**3138725**	**100,00%**	**3 138 725**		
	Окраска м\к эмалью за 2 раза	м2	1073,1	825	**885 281**	1073,1	1073,1	1073,1	**885 281**			**100,00%**	**885 281**		
	Накладные расходы				**538 769**						**538769**	**100,00%**	**538 769**		
	Итого				**14 008 000**				**2 802 762**		**11205238**	**100,00%**	**14 008 000**		
	Непредвиденные расходы				**280 160**						**280160**	**100,00%**	**280 160**		
	ИТОГО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ (пятно 25)				**14 288 160**				**2 802 762**		**11485398**	**100,00%**	**14 288 160**		

Причины несоответствия _____
1 Качество выполняемых работ _____
2 Сдача исполнительной документации _____
3 Испытание оборудования и инженерных коммуникаций _____
4 Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ _____
5 Этап работы: 5.1 Завершен _____ 20____ г.
5.2 Не завершен _____

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управляющий директор объекта: _____
(подпись, ф.и.о.)

ПТД _____

ОПП _____

МП

Подрядчик: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Прораб Чингаев О.И.

Республика Казахстан г. Алматы «СейсмоСтройЗащита» Товарищество с ограниченной ответственностью

ТОО «СК Самрук» Главный специалист по ПД Каттмаков А.В. 12.08.19

ТОО «СК Самрук» Инженер ОТ и ТБ Подпись

ТОО «СК Самрук» Объект Чеботарева

12.08.19

Форма № КС-3
(Форма №3)

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "J.I.T. Group Constraction"
Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирного жилого комплекса.
микрорайон "Акбулак" , ул. 1, участок 43, Алатауский район, г. Алматы, **пятно 25 (7 очередь)**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		б/н 19.06.2019 г.					
		доп согл 19.07.2019 г.					

Тенге

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат				
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	за отчетный период		
				Сумма без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
1	2	3	4	5	6	7
	Всего работ и затрат,					
	в том числе в отчетный период	11 485 398	11 485 398			
	Металлоконструкция кровли (пятно 25)			10 254 819,64	1 230 578,36	11 485 398
	Всего к оплате:					**11 485 398**

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма № 2КС-2
(Форма № 2)
Приложение № 1 к договору подряда от 19.06.2019 г.

Наименование строительства и его адрес: "Мног[illegible]артирный жилой комплекс, в мкр. "Акбулак" улица 1, участок 43, Ала[illegible]уский район, г. Алматы 7 очередь, металлоконструкция кровли пятно 25"

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "J.I.T. Group Constraction"

АКТ
приёмки выполненных работ
за Июль 20__ года

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ: Предъявлено	Физ. объем работ: Принято ПТО	Физ. объем работ: Принято ОКК	Стоимость принятый работ, тенге	Предущее выполнение: Физ. объем	Предущее выполнение: Стоимость, тенге	Выполнено сначала строительства: %	Выполнено сначала строительства: Стоимость, тенге	Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Профиль стальной прямоугольный гнутый 80*60*4	тн	1,03	310 000	319 498	1,03	1,03	1,03	319 498			100,00%	319 498		
	Профиль стальной прямоугольный гнутый 80*40*4	тн	5,44	305 000	1 659 590	5,44	5,44	5,44	1 659 590			100,00%	1 659 590		
	Профиль стальной прямоугольный гнутый 100*4	тн	6,16	298 000	1 834 416	6,16	6,16	6,16	1 834 416			100,00%	1834416		
	Профиль стальной прямоугольный гнутый 60*4	тн	0,99	296 000	292 140	0,99	0,99	0,99	292 140			100,00%	292140		
	Уголок стальной равнополочный 63*6	тн	1,5	286 000	429 801	1,5	1,5	1,5	429 801			100,00%	429801		
	Уголок стальной неравнополочный 110*70	тн	0,04	199 000	8 485	0,04	0,04	0,04	8 485			100,00%	8485		
	Прокат листовой 6мм	тн	0,59	274 000	161 002	0,59	0,59	0,59	161 002			100,00%	161 002		
	Прокат листовой 3мм		12,01	274 000	3 291 288	6	6	6	1 645 644			50,00%	1 645 644		
	Труба 189*4	тн	0,14	270 000	37 827	0,14	0,14	0,14	37 827			100,00%	37827		
	Сопутствующие материалы				365 056				365 056			100,00%	365 056		
	Эмаль	кг	0,2	400	85 845	0	0	0	0			0,00%	0		
	Сборка, обварка на объекте без изготовления деталей	тн	26,83	20 615	553 033	20	20	20	412 300			100,00%	412 300		
	Итого материалы				**8 484 951**				**6 753 462**			79,59%	**6 753 462**		
	Зарплата с налогами				**730 888**				**544 896**			100,00%	**544 896**		
	Материалы и зарплата				**9 215 839**				**7 298 358**			79,19%	**7 298 358**		
	Механизмы				**184 317**				**184 317**			100,00%	**184 317**		
	Транспорт металла (20 тн)	тн	26,83	25200	**45 069**	26,83	26,83	26,83	**45 069**			100,00%	**45 069**		
	Изготовление металлоконструкций с огрунтовкой + монтаж	тн	26,83	117 000	**3 138 725**	26,83	26,83	26,83	**3 138 725**			100,00%	**3 138 725**		
	Окраска м\к эмалью за 2 раза	м2	1073,1	825	**885 281**	0	0	0	0			0,00%	**0**		
	Накладные расходы				**538 769**				**538 769**			100,00%	**538 769**		
	Итого				**14 008 000**				**11 205 238**			79,99%	**11 205 238**		
	Непредвиденные расходы				**280 160**				**280 160**			100,00%	**280 160**		
	ИТОГО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ (пятно 25)				**14 288 160**				**11 485 398**			80,38%	**11 485 398**		

Причины несоответствия
1 Качество выполняемых работ
2 Сдача исполнительной документации
3 Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4 Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ
5 Этап работы: 5.1 Завершен
5.2 Не завершен

Заказчик: _____ (должность, подпись, расшифровка подписи)
Управляющий директор объекта: _____ (подпись, ф.и.о.)
ПТД
ОПП
МП

Подрядчик: _____ (должность, подпись, расшифровка подписи)
МП

Абдрахманов Т.Ж.
Технадзор
Аттестат Эксперта
00013887

ТОО «СК Самрук»
Инженер ОТ и ТБ
Подпись

ТОО «СК Самрук»
Главный специалист по ПД
Катмаков А.В.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Казахстан Республикасы Алматы
БСН 090440006376
J.I.T. GROUP CONSTRUCTION
Республика Казахстан г. Алматы
Товарищество с ограниченной ответственностью

Дунгенбеков Б. Е.

22.07.19