Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04. 2019 г. № 178

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"
Подрядчик: Астанинский филиал Компания "B&A Contractors SA"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2022 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№ 176	26.07.2019г.	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	35 057 159 248,30	1 744 597 410,71							209 351 689,29	1 953 949 100,00
в том числе: май 2022 г.	1 953 949 100,00	1 744 597 410,71							209 351 689,29	1 953 949 100,00

М.П. **Заказчик:**
2022г. Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

М.П. **Подрядчик:**
2022г. Директор _____ **Алдабергенов Д.Ж.**

Представитель Заказчика в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан №532 от 20 августа 2020 года
Председатель правления ТОО "НИОЦ" _____ **Кулкаева Г.У.**

ТОО «Делойт ТСФ»
Руководитель проекта _____ **Миллер М.А.**

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора _____ Бабаев Б.К.
(Аттестат №KZ69VJE00050365, KZ6[illegible]VJE00050358, ИИН [illegible] KZ69VJE00050365)

Эксперт технического надзора _____ Ахметов Т.Ш.
(Аттестат №KZ78VJE00028572, KZ6[illegible] ИИН 7301053006[illegible])

Эксперт технического надзора _____ Ибраев А.Ж.
(Аттестат №KZ56VJE00039735, KZ85VJE00039734, ИИН 720523350486)

Эксперт технического надзора _____ Башенов О.Ж.
(Аттестат №KZ85VJE00050853, ИИН 781116[illegible])

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors SA"
Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка:"Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"

Реестр № 25
актов выполненных работ III этапа за май 2022 года

№ п/п	Наименование работ	Основание (Раздел РП)	Локальная смета №	Стоимость в тенге
1	2	3	4	5
1	Акт №188 Отделочные работы ТБ	749-18-И-1-АР	2-2-3	13 925 237
2	Акт №190 Отделочные работы КНС	749-18-И-1-АР	6-6-3	3 677 798
3	Акт №193 Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения ТБ	749-18-И-1-ВК.С	2-2-4	486 343
4	Акт №194 Отделочные работы ЛДК	749-18-И-1-АР	2-1-3	1 041 954 140
5	Акт №196 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения ЛДК	ЭОМ	2-1-6	180 851 388
6	Акт №197 Наружное электроснабжение 20 кВ	НЭС	4-2-1	110 589 161
7	Акт №198 Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности ЛДК	СС	2-1-7	382 360 036
8	Акт №199 Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения ЛДК	749-18-И-1-ВК.С	2-1-4	16 747 894
9	Акт №201 Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения ЛДК	749-18-И-1-ОВК	2-1-5	36 816 699
10	Акт №202 Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения ТБ	749-18-И-1-ОВК	2-2-5	34 619 623
11	Акт №203 Медицинские газы ЛДК	749-18-И-1-КР	2-1-11	131 920 781
	Итого III этап			**1 953 949 100**
	ИТОГО с налогом на добавленную стоимость (НДС), тенге:			**1 953 949 100**

ПОДРЯДЧИК

АФ Компания "B&A Contractors SA"

Директор филиала _____ **Алдабергенов Д.Ж.**

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт № 188
приемки выполненных работ за май 2022г.

Согласно ЛС 2-2-3 Отделочные работы ТБ III этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно- складские расходы на материалы-2%, оборудовании - 1,2%										
			ОТДЕЛ 1. Отделочные работы										
			РАЗДЕЛ 4. Полы / л.10/										
			Тип F6.1										
1	103	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями / М300/ толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	728,15		1394,81	16,41	1015634	11946	671899	315492	1437616
			НР - 94%, СП - 8%				455,66	5,27	331789	3840		106490	
2	104	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя / 10мм/к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	728,15		1244,37	14,38	906086	10470	795635	97568	1083947
			НР - 94%, СП - 8%				137,31	5,24	99981	3815		80292	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1921721	22416	1467534	413060	2521563
									431771	7655	–	186782	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1921721				
		Материалы		Тенге					1467534				
		Всего заработная плата		Тенге						439425			
			Накладные расходы	Тенге					413060				
			Сметная прибыль	Тенге					186782				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2521563				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									300
			Сметная заработная плата	Тенге						439425			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2521563				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч									300
			Сметная заработная плата	Тенге						439425			
			РАЗДЕЛ 5. Отделка стен /л.12/										
			Тип Р 4.1										

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	164	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм / толщ.15мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	707,86	1889,45	20,72	1337463	14664	490156	670525	2168627
			НР - 80%, СП - 8%			1176,28	7,79	832643	5514		160639	
4	165	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	707,86	1270,85	7,92	899581	5608	285727	488299	1498911
			НР - 80%, СП - 8%			859,27	3,01	608246	2128		111030	
5	166	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз.	м2 окрашиваемой поверхности	600	331,38	0,86	198827	515	15817	146223	372654
			НР - 80%, СП - 8%			304,16	0,47	182495	284		27604	
6	167	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	600	160,17	0,36	96102	214	32	76778	186710
			НР - 80%, СП - 8%			159,76	0,19	95856	117		13830	
7	168	2204-0803-0103 РСНБ РК 2015	Краска однокомпонентная эмульсионная на водной основе моющаяся матовая, стойкая к микроорганизмам СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	240	4057,00	–	973680	–	973680	–	1051574
			СП - 8%			–	–	–	–		77894	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3505652	21001	1765412	1381825	5278476
								1719239	8043	–	390997	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3505652				
		Материалы		Тенге				791732				
		Всего заработная плата		Тенге					1727282			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				973680				
			Накладные расходы	Тенге				1381826				
			Сметная прибыль	Тенге				390998				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5278476				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1077
			Сметная заработная плата	Тенге					1727282			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5278476				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1077
			Сметная заработная плата	Тенге					1727282			
			РАЗДЕЛ 9. Лестницы А /л.18/									
			Полы									
8	249	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	25,6	1992,02	146,93	50996	3761	13196	33801	91580
			НР - 94%; СП - 8%			1329,63	74,98	34039	1920		6784	
9	250	2206-0301-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	26,112	3889,00	–	101550	–	101550	–	109674
			СП - 8%			–	–	–	–		8124	
10	251	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	15,3	1586,65	14,12	24276	216	18753	5070	31693
			НР - 94%; СП - 8%			346,84	5,65	5307	86		2348	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				176821	3977	133499	38871	232947
								39345	2006	–	17256	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				176821				
		Материалы		Тенге				31949				
		Всего заработная плата		Тенге					41351			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				101550				
			Накладные расходы	Тенге				38870				
			Сметная прибыль	Тенге				17255				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				232947				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					41351			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				232947				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					41351			
			РАЗДЕЛ 10. Медицинский газ / л.22/									
			Полы									
			Тип F6.2									
11	296	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями / М300/ толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	147,45	1394,81	16,41	205665	2419	136059	63887	291117
			НР - 94%, СП - 8%			455,66	5,27	67187	778		21564	
12	297	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя / 10мм/к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	147,45	1244,37	14,38	183482	2120	161116	19758	219499
			НР - 94%, СП - 8%			137,31	5,24	20246	772		16259	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				389147	4539	297175	83645	510616
								87433	1550	--	37823	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				389147				
		Материалы		Тенге				297175				
		Всего заработная плата		Тенге					88983			
			Накладные расходы	Тенге				83644				
			Сметная прибыль	Тенге				37823				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				510615				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
			Сметная заработная плата	Тенге					88983			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				510615				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
			Сметная заработная плата	Тенге					88983			
			РАЗДЕЛ 12. Прочие работы									
			Рампа с навесом/л.14/									
			Стены									
13	355	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	281,6	1401,03	37,58	394531	10583	96612	237428	682516
			НР - 80%, СП - 8%			1020,37	33,55	287336	9448		50557	
14	356	1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	281,6	826,15	3,41	232645	960	191478	32580	286443
			НР - 80%, СП - 8%			142,78	1,84	40207	517		21218	
			Решетчатые настилы для приямков									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	372	1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	м2 настила	25,34	9233,93	1289,66	233988	32680	5093	162310	428001
			НР - 76%, СП - 8%			7743,30	684,70	196215	17350		31704	
16	374	2106-0405-1202 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012/ Решетчатые настилы	т	0,382634	579642,00	–	221791	–	221791	–	239534
			СП - 8%			–	–	–	–		17743	
17	375	ССЦ РК 8.04-08-2020 Тех.часть Р.2106 МК т6.7 п.10	Горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	т	0,382634	94412,00	–	36125	–	36125	–	39015
			СП - 8%			–	–	–	–		2890	
			Стены									
18	378	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	220,4	3474,22	38,77	765719	8546	361268	320340	1172944
			НР - 80%, СП - 8%			1796,30	20,51	395905	4521		86885	
			Полы									
19	385	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	29,4	1992,02	146,93	58565	4320	15154	38818	105174
			НР - 94%, СП - 8%			1329,63	74,98	39091	2205		7791	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1943364	57088	927521	791476	2953627
								958755	34041	–	218788	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1685448				
		Материалы		Тенге				669605				
		Всего заработная плата		Тенге					992796			
			Накладные расходы	Тенге				791475				
			Сметная прибыль	Тенге				198154				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2675077				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								623
			Сметная заработная плата	Тенге					992796			
		Стоимость металлромонтажных работ		Тенге				257916				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				257916				
			Сметная прибыль	Тенге				20633				
		ВСЕГО, Стоимость металлромонтажных работ		Тенге				278549				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2953627				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								623
			Сметная заработная плата	Тенге					992796			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				7936706	109023	4591141	2708877	11497229
								3236543	53295	–	851646	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7678790				
		Материалы		Тенге				3257995				
		Всего заработная плата		Тенге					3289838			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1075230				
			Накладные расходы	Тенге				2708876				
			Сметная прибыль	Тенге				831013				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11218679				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2088
			Сметная заработная плата	Тенге					3289838			
		Стоимость металлромонтажных работ		Тенге				257916				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				257916				
			Сметная прибыль	Тенге				20633				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				278549				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				11497228				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2088
			Сметная заработная плата	Тенге					3289838			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11497229
			В ТОМ ЧИСЛЕ.									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3236543				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					109023			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					53295			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4591141		
			- Накладные расходы	Тенге							2708877	
			- Сметная прибыль	Тенге							851646	
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						11 497 229			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			137 967		11 635 196				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			255 974		11 891 170				
			Итого в ценах 2021г. К=1,05017					12 189 459				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	243 789						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					12 433 248				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	1 491 990						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						13 925 237			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

Представитель Заказчика в соответствии с Приказом
Министра здравоохранения Республики Казахстан
№532 от 20 августа 2020 года
Председатель правления ТОО "НПОЦ" _____ **Кулкаева Г.У.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.А.

Менеджер по строительству _____ Медведев И.П.

Инженер-сметчик _____ Бозов Е.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ **Адильбеков А.Р.**

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора _____

Эксперт технического надзора _____ Бодонов О.Ж.

ФФ "IT Engineering SA"
Авторский надзор _____ Ятилеу С.С.

от "____" _____ 20 г.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ **Алдабергенов Д.Ж.**

Директор строительства _____ Бурим Хайризи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт № 190
приемки выполненных работ за май 2022г.

Согласно ЛС 6-6-3 Отделочные работы КНС III этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Фасад / л.8/										
1	50	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	100		856,98	2,96	85698	296	34779	40601	136403
			НР - 80%; СП - 8%				506,23	1,29	50623	129		10104	
2	51	С121-050401-0605 2105-0401-0605 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый толщиной 2 мм	м2	100		11246,00	–	1124600	–	1124600	–	1214568
			СП - 8%				–	–	–	–		89968	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1210298	296	1159379	40601	1350971
									50623	129	–	100072	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1210298				
		Материалы		Тенге					34780				
		Всего заработная плата		Тенге						50751			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1124600				
			Накладные расходы	Тенге					40601				
			Сметная прибыль	Тенге					100072				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1350971				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									35
			Сметная заработная плата	Тенге						50751			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1350971				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									35
			Сметная заработная плата	Тенге						50751			
			РАЗДЕЛ 7. Проемы										

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ворота /л.9/									
3	59	Е11-100108-0101 1110-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка *НР - 90%, СП - 8%*	м2 полотна	10,5	5341,94 3275,40	587,31 221,15	56090 34392	6167 2322	15531	33042 7131	96263
4	60	С121-090403-0402 2109-0403-0402 РСНБ РК 2015	Ворота распашные ВР 3636-УХ Л1 ГОСТ 31174-2003 *СП - 8%*	шт.	2	535105,00 –	– –	1070210 –	– –	1070210	– 85617	1155827
			Двери /л.9/									
5	61	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах *НР - 69%, СП - 8%*	м2	8,959375	3700,20 3112,18	53,92 25,12	33151 27883	483 225	4785	19395 4204	56750
6	62	С121-090402-0601 2109-0402-0601 РСНБ РК 2015	ДН-1. Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014 *СП - 8%*	м2	4,32	53647,00 –	– –	231755 –	– –	231755	– 18540	250295
7	63	С121-090402-0503 2109-0402-0503 РСНБ РК 2015	ДВ-1. Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	3,78	21757,00 –	– –	82241 –	– –	82241	– 6579	88821
8	64	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	ДГВ-1. Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	0,859375	40521,00 –	– –	34823 –	– –	34823	– 2786	37609
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1508271	6650	1439345	52437	1685565
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				62275	2547	–	124857	
			Материалы	Тенге				56090				
			Всего заработная плата	Тенге				15532				
			Накладные расходы	Тенге					36714			
			Сметная прибыль	Тенге				33042				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7131				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				96263				
			Сметная заработная плата	Тенге								23
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					36714			
			Материалы	Тенге				1452181				
			Всего заработная плата	Тенге				4785				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					28108			
			Накладные расходы	Тенге				1419029				
			Сметная прибыль	Тенге				19395				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				117726				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1589301				
			Сметная заработная плата	Тенге								19
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					28108			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1685565				
			Сметная заработная плата	Тенге								42
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					64822			
												3036536

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ.									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				112897				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6945			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2676			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2598724		
			- Накладные расходы	Тенге							93038	
			- Сметная прибыль	Тенге							224929	
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						3 036 536			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			36 438		3 072 974				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			67 605		3 140 580				
			Итого в ценах 2021г. К=1,05017					3 219 361				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	64 387						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					3 283 748				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	394 050						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						3 677 798			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала №1 _____ **Алдабергенов Д.Ж.**

Представитель Заказчика в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан №532 от 20 августа 2020 года
Председатель правления ТОО "НПОЦ" _____ **Кулкаева Г.У.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.А.

Менеджер по строительству _____ Медведев И.П.

Инженер-сметчик _____ Бозов Е.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ **Адильбеков А.Р.**

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора _____ Кудрявцев Д.А.

Эксперт технического надзора _____ Башенов О.Ж.

ФФ "IT Engineering SA"

Авторский надзор _____ Стиллер А.С.

Директор строительства _____ Бурим Хайризи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA
от "____" _____ 20 г.

ТЛЕУБАЕВ БАХЫТБЕК КУДАБАЕВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№ KZ89VJE00050358
№ KZ89VJE00050365

АТТЕСТАТ № KZ89VJE00050358 № KZ89VJE00050365

БАШЕНОВ ОЛЖАБАЙ ЖАНАТОВИЧ
Эксперт технического надзора

Форма 4

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"

(наименование, адрес)

Акт № 193
приемки выполненных работ за май 2022 г.

Согласно ЛС 2-2-4 Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения ТБ III этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно складские на материалы 2% , на оборудование 1,2%										
			РАЗДЕЛ 1.Бомбоубежище										
			Водоочистка										
1	57	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**	комплект	1		5306,00	51,60	5306	52	77	5095	11233
			НР - 98%, СП - 8%				5176,94	22,19	5177	22		832	
2	58	Перечень,поз.3805 К=0,7	**Водонагреватель косвенного нагрева 500л, со встроенным ТЭНом, ELBI BSV-500**	шт	1		411757,50	–	411758	–		–	411758
							–	–	–	–	411758	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					417064	52	77	5095	422991
									5177	22	411758	832	
			Стоимость оборудования	Тенге					406875				
			Заготов.складские расходы	Тенге					4883				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					411758				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					5306				
			Материалы	Тенге					77				
			Всего заработная плата	Тенге						5199			
			Накладные расходы	Тенге					5095				
			Сметная прибыль	Тенге					832				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					11233				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
			Сметная заработная плата	Тенге						5199			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					422991				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
			Сметная заработная плата	Тенге						5199			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									422991

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5177				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					52			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						77		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						411758		
			- Накладные расходы	Тенге							5095	
			- Сметная прибыль	Тенге							832	
			Стоимость оборудования						411 758			
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						11 233			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			135		11 368				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			250		11 618				
			Итого в ценах 2021г. СМР К=1,05017					11 909				
			Итого в ценах 2021г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,05017					433 996				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	238						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					434 234				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	52 108						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						486 343			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ **Алдабергенов Д.Ж.**

Директор строительства _____ **Бурим Хайризи**

Представитель Заказчика в соответствии с Приказом
Министра здравоохранения Республики Казахстан
№532 от 20 августа 2020 года
Председатель правления ТОО "ННОН" _____ **Кулкаева Г.У.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Мюллер М.А.

Специалист по инженерным сетям _____ Баев Р.А.

Инженер-сметчик _____ БозовЕ.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ **Адильбеков А.Р.**

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора _____ Глебова Е.К.

Эксперт технического надзора _____ Ибраев А.Ж.

ФФ "IT Engineering SA"
Авторский надзор _____ Сунинов А.Б.

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

ТЛЕУБАЕВ БАХЫТБЕК КУДАБАЕВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№ KZ64VJE00050364 № KZ64VJE00050358
№ KZ09VJE00050365

ИБРАЕВ АЙДЫН ЖАКАНОВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
Аттестат
№ KZ56VJE00039735

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA
от "____" _____ 20 г.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт № 194
приемки выполненных работ за май 2022г.

Согласно ЛС 2-1-3 Отделочные работы ЛДК III этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно- складские расходы на материалы-2%, оборудования - 1,2%										
			ОТДЕЛ 1. Ограждающие конструкции										
			РАЗДЕЛ 1.Кровля / л.007/										
			Тип П.КР.1										
1	67	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	126,28		114,12	13,28	14411	1677	–	12164	28701
			НР - 92%; СП - 8%				100,84	3,87	12734	488		2126	
2	68	С121-080102-1104 2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	138,908		286,00	–	39728	–	39728	–	42906
			СП - 8%				–	–	–	–		3178	
3	69	Е11-120101-0214 1112-0101-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	126,28		394,49	18,72	49816	2364	9281	35452	92090
			НР - 92%; СП - 8%				302,27	2,89	38171	365		6821	
4	70	С121-080102-0722 2108-0102-0722 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная толщиной 2,0 мм СТ РК 2790-2015 / ПВХ-мембраны	м2	138,908		2504,00	–	347826	–	347826	–	375652
			СП - 8%				–	–	–	–		27826	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	71	Е11-120101-0214 1112-0101-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	126,28	394,49	18,72	49816	2364	9281	35452	92090
			НР - 92%; СП - 8%			302,27	2,89	38171	365		6821	
6	72	С121-080102-0718 2108-0102-0718 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная толщиной 1,6 мм СТ РК 2790-2015 / ПВХ-мембраны	м2	138,908	1599,00	–	222114	–	222114	–	239883
			СП - 8%			–	–	–	–		17769	
7	73	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	126,28	114,12	13,28	14411	1677	–	12164	28701
			НР - 92%; СП - 8%			100,84	3,87	12734	488		2126	
8	74	С121-080102-1104 2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	138,908	286,00	–	39728	–	39728	–	42906
			СП - 8%			–	–	–	–		3178	
9	75	Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой / 50мм	м2 утепляемого покрытия	126,28	374,89	57,40	47341	7248	7257	32072	85766
			НР - 92%; СП - 8%			260,03	16,03	32836	2025		6353	
10	76	С121-110401-0303 2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	6,50342	33905,00	–	220498	–	220498	–	238138
			СП - 8%			–	–	–	–		17640	
11	77	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	126,28	182,12	13,28	22998	1677	8587	12164	37975
			НР - 92%; СП - 8%			100,84	3,87	12734	488		2813	
12	78	С121-100404-0403 2110-0404-0403 РСНБ РК 2015	Мембраны профилированные из полиэтилена высокой плотности, предел прочности на сжатие 350 кПА, толщиной 0,6 мм / Planter geo	м2	138,908	1526,00	–	211974	–	211974	–	228931
			СП - 8%			–	–	–	–		16958	
13	79	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1045,75	653,39	108,57	683279	113538	272424	304702	1067019
			НР - 92%; СП - 8%			284,31	32,40	297317	33880		79038	
14	80	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=70	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины / 85мм/ к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	1045,75	1189,78	112,76	1244211	117915	1049214	104656	1456777
			НР - 92%; СП - 8%			73,71	35,07	77082	36674		107909	
15	81	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	1045,75	1573,70	138,13	1645701	144452	6262	1451746	3345242
			НР - 94%; СП - 8%			1429,58	47,26	1494987	49423		247796	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	82	С122-010101-0330 2201-0101-0330 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 60 мм ГОСТ 9480-2012	м2	1045,75	21559,00	–	22545324	–	22545324	–	24348950
			СП - 8%			–	–	–	–		1803626	
			Тип П.КР.2									
17	104	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /Письмо №НЦОЦ/173 от 18.04.2022 г./	м2 стяжки	146	653,39	108,57	95394	15851	38034	42540	148969
			НР - 92%; СП - 8%			284,31	32,40	41509	4730		11035	
18	105	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=70	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины / 85мм/ к норме 1112-0101-1701 /Письмо №НЦОЦ/173 от 18.04.2022 г./	м2 стяжки	146	1189,78	112,76	173708	16462	146484	14611	203385
			НР - 92%; СП - 8%			73,71	35,07	10762	5120		15066	
19	106	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком /Письмо №НЦОЦ/173 от 18.04.2022 г./	м2 покрытия	146	1573,70	138,13	229761	20167	875	202682	467038
			НР - 94%; СП - 8%			1429,58	47,26	208719	6900		34595	
20	107	С122-010101-0330 2201-0101-0330 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 60 мм ГОСТ 9480-2012 /Письмо №НЦОЦ/173 от 18.04.2022 г./	м2	146	21559,00	–	3147614	–	3147614	–	3399423
			СП - 8%			–	–	–	–		251809	
			Материалы на плиту покрытия									
21	158	С122-040601-0802 2204-0601-0802 РСНБ РК 2015	Активаторы для ПВХ мембраны Технониколь 3кг	кг	3,48	727,00	–	2530	–	2530	–	2732
			СП - 8%			–	–	–	–		202	
22	159	Е11-160501-0401 1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм / 10мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	136,74	1474,12	2,53	201571	345	1004	196240	429635
			НР - 98%; СП - 8%			1464,26	0,16	200222	22		31825	
23	160	С123-020401-4402 2302-0401-4402 РСНБ РК 2015 прим.	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой DN 20х3/4 / ПВХ штуцер инъекционный угловой 10мм	шт.	10	343,00	–	3430	–	3430	–	3704
			СП - 8%			–	–	–	–		274	
24	161	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 / Фитинг прямой 10мм- система соединения трубок	шт.	10	12,00	–	120	–	120	–	130
			СП - 8%			–	–	–	–		10	
25	162	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 / Фитинг угловой 10мм- система соединения трубок	шт.	10	15,00	–	150	–	150	–	162
			СП - 8%			–	–	–	–		12	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	163	С123-021104-1501 2302-1104-1501 РСНБ РК 2015 прим.	Подводки гибкие к водоразборной арматуре / ПВХ инъекционная трубка 10мм	м	136,74	397,00	–	54286	–	54286	–	58629
			СП - 8%			–	–	–	–		4343	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				31307738	445738	28384025	2456645	36465534
								2477979	140968	–	2701149	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				31048182				
			Материалы	Тенге				1547697				
			Всего заработная плата	Тенге					2418702			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1084397				
			Местные материалы	Тенге				25692938				
			Накладные расходы	Тенге				2260407				
			Сметная прибыль	Тенге				2664687				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				35973276				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1649
			Сметная заработная плата	Тенге					2418702			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				259557				
			Материалы	Тенге				1003				
			Всего заработная плата	Тенге					200245			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				57986				
			Накладные расходы	Тенге				196240				
			Сметная прибыль	Тенге				36464				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				492260				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
			Сметная заработная плата	Тенге					200245			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				36465536				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1769
			Сметная заработная плата	Тенге					2618947			
			РАЗДЕЛ 2.Фасад / л.307/									
			Тип FC-6									
27	212	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм / 30 мм	м2 поверхности	623,43	536,32	6,75	334359	4207	–	252657	633978
			НР - 76%; СП - 8%			529,58	3,67	330153	2290		46961	
28	213	С121-110103-0106 2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	19,263987	29019,00	–	559022	–	559022	–	603743
			СП - 8%			–	–	–	–		44722	
29	214	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м2	623,43	469,20	12,90	292513	8044	8589	192954	524305
			НР - 69%; СП - 8%			442,52	6,04	275880	3763		38837	
30	215	С121-100103-0106 2110-0103-0106 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	623,43	1780,00	–	1109705	–	1109705	–	1198482
			СП - 8%			–	–	–	–		88776	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	216	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм / Изоспан Д + утеплитель толщ.120мм	м2	623,43	630,23	3,55	392902	2215	181294	168157	605943
			НР - 80%; СП - 8%			335,87	1,29	209393	803		44885	
32	217	С121-110103-0106 2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	78,55218	29019,00	–	2279506	–	2279506	–	2461866
			СП - 8%			–	–	–	–		182360	
33	218	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом алюминиевый лист толщ.3мм	м2	623,43	469,20	12,90	292513	8044	8589	192954	524305
			НР - 69%; СП - 8%			442,52	6,04	275880	3763		38837	
34	219	С121-050401-0605 2105-0401-0605 РСНБ РК 2015	Лист алюминиевый толщиной 2 мм	м2	623,43	11246,00	–	7011094	–	7011094	–	7571981
			СП - 8%			–	–	–	–		560888	
35	220	Е11-260201-0104 1126-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	31,1715	30925,01	2627,51	963979	81903	–	697676	1794587
			НР - 76%; СП - 8%			28297,50	1152,30	882076	35919		132932	
36	221	С121-110407-0302 2111-0407-0302 РСНБ РК 2015	Плиты из пенополиизоцианурата с мягкими облицовками с двух сторон алюминиевой фольгой толщиной 50 мкм с тиснением, толщина от 50 до 80 мм ГОСТ 16381-77 / LOGICPIR	м3	30,54807	49224,00	–	1503698	–	1503698	–	1623994
			СП - 8%			–	–	–	–		120296	
37	222	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	623,43	2179,31	18,21	1358648	11353	217632	905658	2445451
			НР - 80%; СП - 8%			1812,01	3,87	1129663	2410		181145	
38	223	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	623,43	509,18	2,96	317439	1843	–	253119	616203
			НР - 80%; СП - 8%			506,23	1,29	315596	803		45645	
39	224	С122-030102-0101 2203-0102-0101 РСНБ РК 2015	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	623,43	14972,00	–	9333994	–	9333994	–	10080713
			СП - 8%			–	–	–	–		746720	
			Тип FC-11									
40	227	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	128,66	4410,07	25,74	567400	3311	170848	315428	953453
			НР - 80%; СП - 8%			3056,43	8,11	393241	1044		70626	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	228	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	19,299	24129,00	–	465666	–	465666	–	502919
			СП - 8%			–	–	–	–		37253	
42	229	Е11-150212-0302 1115-0212-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	128,66	1304,36	6,17	167819	794	48314	95306	284176
			НР - 80%, СП - 8%			922,67	3,28	118711	422		21050	
43	230	Е11-150402-0404 1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	70,66	326,40	0,65	23063	46	9508	10826	36601
			НР - 80%, СП - 8%			191,19	0,33	13509	24		2711	
		Тип FC-12										
44	231	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм / Изоспан Д + утеплитель толщ.150мм	м2	589	630,23	3,55	371203	2093	171281	158870	572479
			НР - 80%, СП - 8%			335,87	1,29	197829	759		42406	
45	232	С121-110103-0106 2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	92,7675	29019,00	–	2692020	–	2692020	–	2907382
			СП - 8%			–	–	–	–		215362	
46	233	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны / Изоспан А	м2 поверхности облицовки	589	206,86	0,24	121842	144	95659	20889	154149
			НР - 80%, СП - 8%			44,21	0,12	26039	72		11418	
47	234	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	589	2179,31	18,21	1283615	10726	205613	855642	2310397
			НР - 80%, СП - 8%			1812,01	3,87	1067276	2277		171141	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				31442001	134723	26072032	4120136	38407107
								5235245	54349	–	2844971	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				30856974				
		Материалы		Тенге				1100149				
		Всего заработная плата		Тенге					4730308			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24954704				
			Накладные расходы	Тенге				3734229				
			Сметная прибыль	Тенге				2767296				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37358499				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3077
			Сметная заработная плата	Тенге					4730308			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				585027				
		Материалы		Тенге				17178				
		Всего заработная плата		Тенге					559287			
			Накладные расходы	Тенге				385908				
			Сметная прибыль	Тенге				77675				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1048609				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								377
			Сметная заработная плата	Тенге					559287			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				38407108				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3453
			Сметная заработная плата	Тенге					5289594			
			РАЗДЕЛ 3.Наружные витражи / л.511а/									
48	250	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж *НР - 69%, СП - 8%*	м2	250	9178,92	532,28	2294729	133069	1585	1539919	4141420
						8640,30	286,77	2160075	71691		306772	
49	307	Перечень, поз.91	Система позиций Schuco AOC 50SGT.SI Марка FS25a,FS26,FS27 Цвет профиля: RAL 7016 Matt Заполнение стекла / глухая панель GL1.1GL4.1, Размеры Сложные размерых *СП - 8%*	шт	3	166314766,67	–	498944300	–	498944300	–	538859844
						–	–	–	–		39915544	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				501239029	133069	498945885	1539919	543001264
								2160075	71691	–	40222316	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				498944300				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				498944300				
			Сметная прибыль	Тенге				39915544				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				538859844				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2294729				
			Материалы	Тенге				1585				
			Всего заработная плата	Тенге					2231766			
			Накладные расходы	Тенге				1539919				
			Сметная прибыль	Тенге				306772				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4141420				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1294
			Сметная заработная плата	Тенге					2231766			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				543001264				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1294
			Сметная заработная плата	Тенге					2231766			
			РАЗДЕЛ 4.Наружные двери и ворота / л.512/									
50	349	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах, применен коэффициент к затратам труда - 1,03 *НР - 69%, СП - 8%*	м2	22,575	3463,21	56,86	78182	1284	9638	46826	135009
						2979,41	26,75	67260	604		10001	
51	350	Е11-100501-0701 1110-0501-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 1 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами / Фрамуга остекленная *НР - 90%, СП - 8%*	м2	6,18125	4339,47	31,99	26823	198	5470	19074	49570
						3422,39	6,35	21155	39		3672	
52	352	Перечень, поз.252	тип FS28 Наружная двупольная противопожарная дверь, металлическая утепленная с остекленной фрамугой, в комплекте с ручками антипаника,замок *СП - 8%*	шт	5	1576760,88	–	7883804	–	7883804	–	8514509
						–	–	–	–		630704	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	355	Перечень, поз.255	тип FS44.1 Наружная полуторная противопожарная дверь, металлическая утепленная с остекленной фрамугой, в комплекте замок, антипаника, с устройством самозакрывания	шт	2	1530385,56	–	3060771	–	3060771	–	3305633
			СП - 8%			–	–	–	–		244862	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11049581	1481	10959683	65900	12004721
								88415	643	–	889239	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				26823				
			Материалы	Тенге				5471				
			Всего заработная плата	Тенге					21194			
			Накладные расходы	Тенге				19074				
			Сметная прибыль	Тенге				3672				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				49570				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					21194			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				11022758				
			Материалы	Тенге				9638				
			Всего заработная плата	Тенге					67864			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10944576				
			Накладные расходы	Тенге				46826				
			Сметная прибыль	Тенге				885567				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				11955151				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
			Сметная заработная плата	Тенге					67864			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12004720				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
			Сметная заработная плата	Тенге					89058			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				575038349	715012	564361625	8182600	629878626
								9961714	267652	–	46657675	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				560876279				
			Материалы	Тенге				2653318				
			Всего заработная плата	Тенге					7170204			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				524983401				
			Местные материалы	Тенге				25692938				
			Накладные расходы	Тенге				6013710				
			Сметная прибыль	Тенге				45351199				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				612241188				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4742
			Сметная заработная плата	Тенге					7170204			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				13902513				
			Материалы	Тенге				28402				
			Всего заработная плата	Тенге					2858917			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10944576				
			Накладные расходы	Тенге				1972653				
			Сметная прибыль	Тенге				1270013				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				17145180				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1717
			Сметная заработная плата	Тенге					2858917			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				259557				
			Материалы	Тенге				1003				
			Всего заработная плата	Тенге					200245			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				57986				
			Накладные расходы	Тенге				196240				
			Сметная прибыль	Тенге				36464				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				492260				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
			Сметная заработная плата	Тенге					200245			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				629878628				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6579
			Сметная заработная плата	Тенге					10229366			
			ОТДЕЛ 2. Отделочные работы									
			РАЗДЕЛ 5.Стены и перегородки / л.501/									
			Тип С-22									
54	545	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,83	8111,91	2792,24	47292	16279	108	32726	86419
			НР - 93%, СП - 8%			5301,00	734,80	30905	4284		6401	
55	546	Перечень, поз.213	Блок BARIBLOCK 150x170x200 мм пазы с 4х сторон, норма расхода 30шт на 1м2	шт	1166	8022,93	–	9354737	–	9354737	–	10103116
			СП - 8%			–	–	–	–		748379	
56	547	Перечень, поз.217	Сухие смеси с баритовым песком в мешке 25 кг / норма расхода смеси 200кг/ м3	шт	46,7	9275,06	–	433145	–	433145	–	467797
			СП - 8%			–	–	–	–		34652	
			Стены с радиационной защитой /л.501а/									
			Тип Р3-7									
57	606	С121-050112-0302 2105-0112-0302 РСНБ РК 2015	Листы свинцовые марок С0, С1 толщиной от 1,0 мм до 1,5 мм ГОСТ 9559-89 /Письмо №НЦ/173 от 18.04.2022 г./	т	1,49	1321170,00	–	1968543	–	1968543	–	2126027
			СП - 8%			–	–	–	–		157483	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11803718	16279	11756533	32726	12783359
								30905	4284	–	946915	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11803718				
		Материалы		Тенге				109				
		Всего заработная плата		Тенге					35189			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11756426				
			Накладные расходы	Тенге				32726				
			Сметная прибыль	Тенге				946915				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12783359				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					35189			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12783359				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					35189			
			РАЗДЕЛ 6.Полы / л.407/									
			Тип F1.1									
58	673	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	300	1394,81	16,41	418444	4922	276824	129984	592302
			НР - 94%, СП - 8%			455,66	5,27	136698	1582		43874	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	674	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя / 10мм/к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	300	1244,37	14,38	373310	4314	327803	40198	446589
			НР - 94%, СП - 8%			137,31	5,24	41193	1572		33081	
60	675	Е11-110101-4701 1111-0101-4701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм . Устройство	м2	3100	934,04	7,80	2895518	24182	–	2699055	6042139
			НР - 94%, СП - 8%			926,24	–	2871335	–		447566	
61	676	Перечень, поз.167	Эпоксидное основание 04807-017 StoPox GH 205 / GH 530, Komp. A+B 02336-001 StoQuarz 0,1-0,5 mm эпоксидное выравнивание второго слоя 04807-017 StoPox GH 205 / GH 530, Komp. A+B 00809-002 StoQuarz 0,1-0,2 mm 02336-001 StoQuarz 0,1-0,5 mm цветные полиуретановые меры 09348-001 StoPur IB 500, Komp. A+B RAL 7047 02336-001 StoQuarz 0,1-0,5 mm Декоративный слой 01283-007 StoChips 1 mm hellgrun Защита от ультрафиолета 00087-001 StoPur WV 150, Komp. A+B Transparent semimatt Полировка 00511-001 StoDivers P110	м2	3100	36418,54	–	112897470	–	112897470	–	121929268
			СП - 8%			–	–	–	–		9031798	
			Тип F1.2									
62	686	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой / Taikor Praimer 210	м2	52,35	79,45	2,47	4159	129	–	2793	7508
			НР - 69%, СП - 8%			76,98	0,33	4030	17		556	
63	687	С122-060601-0106 2206-0601-0106 РСНБ РК 2015	Грунтовка однокомпонентная полиуретановая для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия / Taikor Praimer 210	кг	11,517	3836,00	–	44179	–	44179	–	47714
			СП - 8%			–	–	–	–		3534	
64	688	Е11-340109-0301 1134-0109-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,0031 прим.	Экранирование полов сеткой из медной проволоки, ячейка 2,5х2,5 мм / расход 2,5м / м2. Устройство	м2 экранирования	52,35	15,71	1,05	823	55	41	575	1509
			НР - 76%, СП - 8%			13,88	0,57	727	30		112	
65	689	Е11-110101-4701 1111-0101-4701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм / StoPur/StoQuarz . Устройство	м2	52,35	934,04	7,80	48897	408	–	45579	102034
			НР - 94%, СП - 8%			926,24	–	48489	–		7558	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	690	Перечень, поз.169	Эпоксидное основание 04807-017 StoPox GH 205 / GH 530, комп. A + B 02336-001 StoQuarz 0,1-0,5 мм эпоксидное выравнивание второго слоя 04807-017 StoPox GH 205 / GH 530, комп. A + B 00809-002 StoQuarz 0,1-0,2 мм 02336-001 StoQuarz 0,1-0,5 ммЭпоксидное грунтовочное покрытие для антистатического пола 03044-002 StoDivers LB 100 - Медный провод 01784-004 StoPox WL 110, Комп. A + B эпоксидная смола для антистатического пола01462-007 StoPox KU 611, комп. A + B RAL 7047 Декоративный слой 01283-007 StoChips 1 мм hellgrun Полировка 00507-003 StoDivers P 110	м2	52,35	41371,42	–	2165794	–	2165794	–	2339058
			СП - 8%			–	–	–	–		173264	
		Тип F2.1										
67	691	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	145,6	79,45	2,47	11568	359	–	7768	20882
			НР - 69%; СП - 8%			76,98	0,33	11209	49		1547	
68	692	С121-100501-0101 2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000 №4	кг	32,032	446,00	–	14286	–	14286	–	15429
			СП - 8%			–	–	–	–		1143	
69	693	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	145,6	521,57	44,60	75941	6494	65	66135	153442
			НР - 94%; СП - 8%			476,52	6,69	69382	974		11366	
70	694	С121-100501-0401 2110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-эмульсионная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30693-2000 / Технониколь №31	кг	339,248	490,00	–	166232	–	166232	–	179530
			СП - 8%			–	–	–	–		13299	
71	695	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых толщ.30мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	145,6	423,54	34,48	61668	5020	–	55833	126901
			НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	56648	2749		9400	
72	696	С121-110401-0303 2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	4,49904	33905,00	–	152540	–	152540	–	164743
			СП - 8%			–	–	–	–		12203	
73	697	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	145,6	203,75	0,61	29666	89	22555	6647	39217
			НР - 94%; СП - 8%			48,23	0,33	7022	49		2905	
74	698	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	145,6	805,71	32,56	117312	4741	49593	61629	193256
			НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	62978	2585		14315	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	699	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки / 50мм/ к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%, СП - 8%*	м2 стяжки	145,6	574,46 32,08	33,05 17,61	83641 4670	4812 2565	74159	6801 7235	97678
76	700	С121-130503-0101 2113-0503-0101 РСНБ РК 2015	Сетка стеклянная строительная СС-1 *СП - 8%*	м2	145,6	381,00 –	– –	55474 –	– –	55474	– 4438	59911
77	701	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%, СП - 8%*	м2 покрытия	14,19	1944,02 1329,63	146,93 74,98	27586 18867	2085 1064	6634	18736 3706	50027
78	702	С122-060301-0133 2206-0301-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 *СП - 8%*	м2	14,4738	3889,00 –	– –	56289 –	– –	56289	– 4503	60792
79	703	С122-050107-0301 2205-0107-0301 РСНБ РК 2015	Сухие смеси для затирки швов плиток, водонепроницаемая / антибактериальная/ СТ РК 1168-2006 *СП - 8%*	кг	10,6425	259,00 –	– –	2756 –	– –	2756	– 221	2977
		Тип F1.1B										
80	768	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями / М300/ толщина слоя 5 мм *НР - 94%, СП - 8%*	м2 стяжки	844,6	1394,81 455,66	16,41 5,27	1178060 384851	13856 4454	779353	365947 123521	1667528
81	769	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя / 10мм/к норме 1111-0101-1109 *НР - 94%, СП - 8%*	м2 стяжки	844,6	1244,37 137,31	14,38 5,24	1050993 115971	12145 4425	922877	113172 93133	1257298
		Тип F1.2B										
82	776	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями / М300/ толщина слоя 5 мм *НР - 94%, СП - 8%*	м2 стяжки	33,9	1394,81 455,66	16,41 5,27	47284 15447	556 179	31281	14688 4958	66930
83	777	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя / 10мм/к норме 1111-0101-1109 *НР - 94%, СП - 8%*	м2 стяжки	33,9	1244,37 137,31	14,38 5,24	42184 4655	487 178	37042	4542 3738	50465
		Тип F2.1B										

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	787	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	76	1944,02	146,93	147746	11167	35527	100346	267939
			НР - 94%; СП - 8%			1329,63	74,98	101052	5699		19847	
85	788	С122-060301-0133 2206-0301-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	77,52	3889,00	–	301475	–	301475	–	325593
			СП - 8%			–	–	–	–		24118	
86	789	С122-050107-0301 2205-0107-0301 РСНБ РК 2015	Сухие смеси для затирки швов плиток, водонепроницаемая / антибактериальная/СТ РК 1168-2006	кг	57	259,00	–	14763	–	14763	–	15944
			СП - 8%			–	–	–	–		1181	
			Плинтусы									
87	819	Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2015	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж	м	2460,31	208,02	2,65	511804	6519	4563	346916	927417
			НР - 69%; СП - 8%			203,52	0,84	500722	2054		68698	
88	820	Перечень, поз.168	Плинтуса алюминиевые	мп	2386,56	5857,20	–	13978566	–	13978566	–	15096851
			СП - 8%			–	–	–	–		1118285	
89	821	Перечень, поз.170	Плинтуса алюминиевые	мп	73,75	5857,20	–	431969	–	431969	–	466526
			СП - 8%			–	–	–	–		34557	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				137408397	102340	132850110	4087344	152815397
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4455946	30224	–	11319660	
			Материалы	Тенге				136896593				
			Всего заработная плата	Тенге				2563754				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3983393			
			Накладные расходы	Тенге				130281793				
			Сметная прибыль	Тенге				3740427				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11250962				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				151887981				
			Сметная заработная плата	Тенге								2852
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					3983393			
			Материалы	Тенге				511804				
			Всего заработная плата	Тенге				4563				
			Накладные расходы	Тенге					502777			
			Сметная прибыль	Тенге				346916				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				68698				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				927417				
			Сметная заработная плата	Тенге								316
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					502777			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				152815399				
			Сметная заработная плата	Тенге								3168
									4486170			
			РАЗДЕЛ 7.Отделка стен / л.423/									
			Тип Р 3									
90	843	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	500	2093,27	38,35	1046636	19175	107833	744065	1933957

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%, СП - 8%			1839,26	20,91	919628	10454		143256	
91	844	С122-060301-0130 2206-0301-0130 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 9 мм СТ РК 1954-2010	м2	500	3383,00	–	1691500	–	1691500	–	1826820
			СП - 8%			–	–	–	–		135320	
92	845	С122-050107-0301 2205-0107-0301 РСНБ РК 2015	Сухие смеси для затирки швов плиток, водонепроницаемая СТ РК 1168-2006 / антибактериальная затирка швов/	кг	230	259,00	–	59570	–	59570	–	64336
			СП - 8%			–	–	–	–		4766	
			Тип Р 4									
93	846	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1235	703,53	3,37	868855	4162	258579	486107	1463359
			НР - 80%, СП - 8%			490,78	1,23	606114	1520		108397	
94	847	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз.	м2 окрашиваемой поверхности	1235	331,38	0,86	409252	1061	32556	300976	767046
			НР - 80%, СП - 8%			304,16	0,47	375635	585		56818	
95	848	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	1235	160,17	0,36	197809	439	67	158035	384312
			НР - 80%, СП - 8%			159,76	0,19	197303	241		28468	
96	849	С122-040803-0103 2204-0803-0103 РСНБ РК 2015	Краска однокомпонентная эмульсионная на водной основе моющаяся матовая, стойкая к микроорганизмам СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	494	4057,00	–	2004158	–	2004158	–	2164491
			СП - 8%			–	–	–	–		160333	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6277779	24838	4154263	1689183	8604321
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2098679	12800	–	637358	
		Материалы		Тенге				6277779				
		Всего заработная плата		Тенге				399035				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2111479			
			Накладные расходы	Тенге				3755228				
			Сметная прибыль	Тенге				1689183				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				637357				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8604320				
			Сметная заработная плата	Тенге								1340
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					2111479			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8604320				
			Сметная заработная плата	Тенге								1340
									2111479			
			РАЗДЕЛ 8.Потолки /л.415/									
			Тип FC.1									
97	896	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	918,82	1633,50	8,44	1500890	7753	8426	1190838	2907065

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			1615,89	4,18	1484711	3836		215338	
98	897	Перечень, поз.180	Подвесной потолок из минерального волокна Armstrong Bioguard Acoustic, с подвесной системой Prelude 24 XL, Кромка Boar 600x600x17мм	м2	918,82	11626,96	–	10683079	–	10683079	–	11537725
			СП - 8%			–	–	–	–		854646	
			Тип FC.2									
99	906	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	668,16	864,65	3,37	577722	2252	139896	349117	1000986
			НР - 80%; СП - 8%			651,90	1,23	435574	822		74147	
			Тип FC.3.1									
100	910	Е11-100403-0202 1110-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	262,8	2493,49	13,86	655290	3642	258067	355662	1091828
			НР - 90%; СП - 8%			1497,65	6,08	393581	1599		80876	
101	911	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	270,684	485,00	–	131282	–	131282	–	141784
			СП - 8%			–	–	–	–		10503	
102	912	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1585,6	864,65	3,37	1370983	5344	331986	828483	2375423
			НР - 80%; СП - 8%			651,90	1,23	1033653	1951		175957	
			Тип FC.3.2									
103	916	Е11-100403-0202 1110-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	791,82	2493,49	13,86	1974397	10974	777557	1071615	3289693
			НР - 90%; СП - 8%			1497,65	6,08	1185866	4817		243681	
104	917	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	815,5746	485,00	–	395554	–	395554	–	427198
			СП - 8%			–	–	–	–		31644	
105	918	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1876,56	864,65	3,37	1622560	6324	392907	980511	2811317
			НР - 80%; СП - 8%			651,90	1,23	1223329	2309		208246	
			Тип FC.10									
106	956	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	481,35	1417,14	7,92	682142	3814	197930	385476	1153028
			НР - 80%; СП - 8%			998,02	3,01	480398	1447		85409	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	957	Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	639,41	390,27 363,05	0,86 0,47	249544 232139	549 303	16856	185953 34840	470337
108	958	Е11-150405-0114 1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	639,41	199,78 199,37	0,36 0,19	127744 127482	228 125	34	102085 18386	248215
109	959	С122-040803-0105 2204-0803-0105 РСНБ РК 2015	Краска двухкомпонентная полиуретановая на водной основе моющаяся абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 *СП - 8%*	кг	255,764	9749,00 –	– –	2493443 –	– –	2493443	– 199475	2692919
			Тип FC.20 / Профиль между панелями и ГКЛ									
110	979	Е11-090306-0501 1109-0306-0501 РСНБ РК 2015	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м	3000	208,02 203,52	2,65 0,84	624073 610560	7949 2505	5564	423015 83767	1130854
111	980	Перечень, поз.186	Переходной элемент Axiom для сопряжения металлических панелей и ГКЛ с декоративным зазором 15 мм, T3219 G *СП - 8%*	мп	3000	3594,09 –	– –	10782262 –	– –	10782262	– 862581	11644843
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				33870963	48828	26614843	5872755	42923215
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7207292	19715	–	3179496	
			Материалы	Тенге				33246890				
			Всего заработная плата	Тенге				2123659				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					6613942			
			Накладные расходы	Тенге				24485620				
			Сметная прибыль	Тенге				5449740				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3095730				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				41792361				
			Сметная заработная плата	Тенге								4175
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					6613942			
			Материалы	Тенге				624073				
			Всего заработная плата	Тенге				5564				
			Накладные расходы	Тенге					613065			
			Сметная прибыль	Тенге				423015				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				83767				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1130854				
			Сметная заработная плата	Тенге								386
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					613065			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				42923215				
			Сметная заработная плата	Тенге								4561
									7227007			
			РАЗДЕЛ 10.Оконные проемы / л.500/									
			Четвертый этаж									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1439	Е11-100501-0702 1110-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами *НР - 90%; СП - 8%*	м2	5,28	2572,18 2007,59	29,95 6,35	13581 10600	158 34	2823	9570 1852	25003
113	1440	Е11-100501-0703 1110-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами *НР - 90%; СП - 8%*	м2	28,8	2303,91 1819,94	29,21 6,35	66353 52414	841 183	13098	47337 9095	122785
114	1441	Перечень, поз.158	DW-WINDOW_110-120 Система: Schuco AWS/ADS 50.NI , цвет: RAL STANDARD, размеры 1200x1300, Стекло: ESG 10 мм Extra Clear *СП - 8%*	шт	4	237019,62 –	– –	948078 –	– –	948078	– 75846	1023925
115	1442	Перечень, поз.160	DW-WINDOW_200-120 Система: Schuco AWS/ADS 50.NI , цвет: RAL STANDARD, размеры 2100x1300, Стекло: ESG 10 мм Extra Clear *СП - 8%*	шт	12	383820,70 –	– –	4605848 –	– –	4605848	– 368468	4974316
		Пятый этаж										
116	1443	Е11-100501-0702 1110-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами *НР - 90%; СП - 8%*	м2	8,4	2572,18 2007,59	29,95 6,35	21606 16864	252 53	4490	15225 2947	39778
117	1444	Е11-100501-0703 1110-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами *НР - 90%; СП - 8%*	м2	19,2	2303,91 1819,94	29,21 6,35	44235 34943	561 122	8731	31558 6063	81857
118	1445	Перечень, поз.158	DW-WINDOW_110-120 Система: Schuco AWS/ADS 50.NI , цвет: RAL STANDARD, размеры 1200x1300, Стекло: ESG 10 мм Extra Clear *СП - 8%*	шт	5	237019,62 –	– –	1185098 –	– –	1185098	– 94808	1279906
119	1446	Перечень, поз.159	DW-WINDOW_150-120 Система: Schuco AWS/ADS 50.NI , цвет: RAL STANDARD, размеры 1600x1300, Стекло: ESG 10 мм Extra Clear *СП - 8%*	шт	1	302204,77 –	– –	302205 –	– –	302205	– 24176	326381
120	1447	Перечень, поз.160	DW-WINDOW_200-120 Система: Schuco AWS/ADS 50.NI , цвет: RAL STANDARD, размеры 2100x1300, Стекло: ESG 10 мм Extra Clear *СП - 8%*	шт	8	383820,70 –	– –	3070566 –	– –	3070566	– 245645	3316211
		Подоконники / л.307/										
121	1448	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 прим.	Доски подоконные из ПВХ / МДФ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м *НР - 90%; СП - 8%*	м	130,8	1268,40 296,24	5,58 3,06	165907 38748	730 401	126429	35234 16091	217232

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	1450	С121-090205-0207 2109-0205-0207 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	130,8	2754,00	--	360223	--	360223	--	389041
			СП - 8%			--	--	--	--		28818	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				10783700	2542	10627589	138924	11796435
								153568	792	--	873809	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				10783700				
			Материалы	Тенге				155571				
			Всего заработная плата	Тенге					154361			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10472019				
			Накладные расходы	Тенге				138925				
			Сметная прибыль	Тенге				873810				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11796435				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
			Сметная заработная плата	Тенге					154361			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				11796435				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
			Сметная заработная плата	Тенге					154361			
			РАЗДЕЛ 11.Прочие работы									
			П2 Лестницы в осях 4-5,9-10 / л.606/									
			Устройство лестниц в осях 4-5,9-10									
123	1586	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	9,14	7590,86	1924,26	69380	17588	41832	17150	93453
			НР - 93%, СП - 8%			1089,70	927,88	9960	8481		6922	
124	1587	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	13,71	3468,77	1124,51	47557	15417	18431	19257	72159
			НР - 93%, СП - 8%			999,96	510,38	13709	6997		5345	
125	1588	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 / ж/бетонные лестницы. Устройство	м3	3,11	24927,85	695,40	77526	2163	58082	16544	101595
			НР - 91%, СП - 8%			5556,60	289,00	17281	899		7526	
126	1589	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 / 1Вр5-100	т	0,187	269999,00	--	50490	--	50490	--	54529
			СП - 8%			--	--	--	--		4039	
			Подпорные стенки лестниц в осях 4-5,9-10 / л.606/									
127	1590	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	4,05	5319,61	1924,26	21544	7793	9338	7599	31475
			НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	4413	3758		2331	
128	1591	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	6	22642,22	1366,17	135853	8197	100979	26421	175257
			НР - 91%, СП - 8%			4446,18	392,88	26677	2357		12982	
			Пандус и отбойный пандус сечение А-А в осях 1-2 / л.610/									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	1743	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	53,46	114,12	13,28	6101	710	–	5150	12151
			НР - 92%, СП - 8%			100,84	3,87	5391	207		900	
130	1744	С121-080102-1104 2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	58,806	286,00	–	16819	–	16819	–	18164
			СП - 8%			–	–	–	–		1345	
131	1745	Е11-120101-0214 1112-0101-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	53,46	394,49	18,72	21089	1001	3929	15009	38986
			НР - 92%, СП - 8%			302,27	2,89	16159	154		2888	
132	1746	С121-080102-0722 2108-0102-0722 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная толщиной 2,0 мм СТ РК 2790-2015 / ПВХ-мембраны	м2	58,806	2504,00	–	147250	–	147250	–	159030
			СП - 8%			–	–	–	–		11780	
133	1747	Е11-120101-0214 1112-0101-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	53,46	394,49	18,72	21089	1001	3929	15009	38986
			НР - 92%, СП - 8%			302,27	2,89	16159	154		2888	
134	1748	С121-080102-0718 2108-0102-0718 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная толщиной 1,6 мм СТ РК 2790-2015 / ПВХ-мембраны	м2	58,806	1599,00	–	94031	–	94031	–	101553
			СП - 8%			–	–	–	–		7522	
135	1749	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	53,46	805,71	32,56	43073	1741	18208	22628	70958
			НР - 94%, СП - 8%			432,54	17,75	23124	949		5256	
			Полы									
136	1761	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное толщ.200мм. Устройство	м3 основания	10,02	7590,86	1924,26	76060	19281	45860	18801	102450
			НР - 93%, СП - 8%			1089,70	927,88	10919	9297		7589	
137	1762	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная / тощий бетон толщ.80мм. Устройство	м3	4,008	19581,41	1153,47	78482	4623	67528	6865	92175
			НР - 91%, СП - 8%			1579,50	302,77	6331	1214		6828	
138	1763	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	50,1	48,84	0,61	2447	31	–	2287	5113
			НР - 94%, СП - 8%			48,23	0,33	2416	17		379	
139	1764	С121-080102-0722 2108-0102-0722 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная толщиной 2,0 мм	м2	50,1	2504,00	–	125450	–	125450	–	135486
			СП - 8%			–	–	–	–		10036	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	1765	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские толщ.100мм. Устройство	м3	5,01	21847,51	1776,55	109456	8901	88018	13632	132935
			НР - 91%, СП - 8%			2502,42	487,64	12537	2443		9847	
141	1766	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 / 1Вр5-100	т	0,14028	269999,00	–	37875	–	37875	–	40905
			СП - 8%			–	–	–	–		3030	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1181575	88446	928049	186352	1477360
								165077	36927	–	109433	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1181575				
		Материалы		Тенге				456137				
		Всего заработная плата		Тенге					202004			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				471915				
			Накладные расходы	Тенге				186352				
			Сметная прибыль	Тенге				109434				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1477361				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
			Сметная заработная плата	Тенге					202004			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1477361				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
			Сметная заработная плата	Тенге					202004			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				201326132	283272	186931387	12007284	230400087
								14111467	104742	–	17066671	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				200190255				
		Материалы		Тенге				5698266				
		Всего заработная плата		Тенге					13100367			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				181223000				
			Накладные расходы	Тенге				11237352				
			Сметная прибыль	Тенге				16914209				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				228341816				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8645
			Сметная заработная плата	Тенге					13100367			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1135876				
		Материалы		Тенге				10127				
		Всего заработная плата		Тенге					1115842			
			Накладные расходы	Тенге				769931				
			Сметная прибыль	Тенге				152465				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2058272				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								702
			Сметная заработная плата	Тенге					1115842			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				230400088				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9347
			Сметная заработная плата	Тенге					14216209			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								860278713
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				24073180				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					998285			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					372394			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						751293012		
			- Накладные расходы	Тенге							20189884	
			- Сметная прибыль	Тенге							63724346	
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						860 278 713			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			10 323 345		870 602 058				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			19 153 245		889 755 303				
			Итого в ценах 2021г. К=1,05017					912 074 702				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	18 241 494						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					930 316 196				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	111 637 944						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						1 041 954 140			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ **Алдабергенов Д.Ж.**

Представитель Заказчика в соответствии с Приказом
Министра здравоохранения Республики Казахстан
№532 от 20 августа 2020 года
Председатель правления ТОО "НИОЦ" _____ **Кулкаева Г.У.**

Директор строительства _____ Бурим Хайризи

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.А.

Менеджер по строительству _____ Медведев П.П.

Инженер-сметчик _____ Бозов Е.А.

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ **Адильбеков А.Р.**

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора _____ Мустабаев А.М.

Эксперт технического надзора _____ Башенов О.Ж.

ФФ "IT Engineering SA"
Авторский надзор _____ Ситку А.С.

от "____" _____ 20 г.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт № 196

приемки выполненных работ за май 2022 г.

Согласно ЛС 2-1-6 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения ЛДК III этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно-складские расходы по оборудованию поставки подрядчика 1,2%										
			Заготовительно-складские расходы по материалам поставки подрядчика 2%										
			РАЗДЕЛ 1. Освещение										
1	1	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	14		1305,03	55,98	18270	784	240	12482	33213
			НР - 72%, СП - 8%				1231,85	6,49	17246	91		2460	
2	3	Перечень поз.2811 ТОО"NVC"	Тип А2 - Высокопроизводительный ультра-тонкий потолочный светильник из литого алюминия с широким диапазоном размеров и мощности, 4000K NLED9248 34W - A2/NLED9408 Письмо №94/ННОЦ от 08.12.2021 г	шт	14		36593,89	–	512314	–		–	512314
							–	–	–	–	512314	–	
3	4	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	270		2418,28	778,81	652935	210278	250592	254148	979649
			НР - 72%, СП - 8%				711,35	596,00	192065	160919		72567	
4	5	Перечень поз.2813 ТОО"NVC"	Тип H1 - BLED светильник для офисов общего назначения 600x600mm NPNLED4514 / 43W	шт	270		54890,83	–	14820525	–		–	14820525
							–	–	–	–	14820525	–	
5	6	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	211		2332,48	895,91	492154	189038	28552	296117	851332

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%, СП - 8%			1301,25	647,91	274564	136710		63062	
6	7	Перечень поз.2801 ТОО"NVC"	Тип L1 - ВВстраиваемые модульный светильник BISMARCK, IP54 600x600mm 35W NBI3400 / LED/NLED9408 Письмо №94/ННОЦ от 08.12.2021 г	шт	211	93636,32	–	19757263	–		–	19757263
						–	–	–	–	19757263	–	
7	8	1308-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	19	2881,24	1033,57	54744	19638	17635	23402	84397
			НР - 72%, СП - 8%			919,55	791,13	17471	15031		6252	
8	9	Перечень поз.2809 ТОО"NVC"	Тип C1 - NLED492 series, Линейный свет подвесной NLED492 / 36W - C1	шт	19	39535,52	–	751175	–		–	751175
						–	–	–	–	751175	–	
9	10	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	8	1351,21	55,98	10810	448	507	7133	19378
			НР - 72%, СП - 8%			1231,85	6,49	9855	52		1435	
10	11	Перечень поз.2812 ТОО"NVC"	Тип W1 - OAKLAND, Подвесной потолочный светильник, 4000K, 60o NOA 27W	шт	8	47864,54	–	382916	–		–	382916
						–	–	–	–	382916	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				37453105	420185	297526	593282	38192163
			Стоимость оборудования	Тенге				511200	312803	36224194	145776	
			Заготов.складские расходы	Тенге				35794658				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				429536				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				36224194				
			Материалы	Тенге				1228912				
			Всего заработная плата	Тенге				297526				
			Накладные расходы	Тенге					824004			
			Сметная прибыль	Тенге				593283				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				145776				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1967970				
			Сметная заработная плата	Тенге								516
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					824004			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				38192164				
			Сметная заработная плата	Тенге								516
									824004			
			РАЗДЕЛ 2. Система теплый пол									
11	81	1308-0206-1304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка по перекрытиям	м	630	277,77	2,06	174994	1297	20890	110421	308248
			НР - 72%, СП - 8%			242,55	0,88	152807	556		22833	
12	86	Перечень поз.2860 ТОО"Теплолюкс-АЭС"	Секция Ice Free M-105-3240	шт	6	647080,64	–	3882484	–	3882484	–	4193083
			СП - 8%			–	–	–	–		310599	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4057478	1297	3903374	110421	4501331
			Стоимость монтажных работ	Тенге				152807	556	–	333432	
			Материалы	Тенге				4057478				
			Всего заработная плата	Тенге				20890				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					153363			
								3882484				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				110421				
			Сметная прибыль	Тенге				333432				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4501331				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
			Сметная заработная плата	Тенге					153363			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4501331				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
			Сметная заработная плата	Тенге					153363			
			РАЗДЕЛ 8. Распределительные щиты									
			Распределительный щиты низкого напряжения - Уровень 0									
13	457	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	9	28882,74 6940,00	3822,21 1662,96	259945 62460	34400 14967	163085	55747 25255	340947
14	458	Перечень поз.2955 ТОО"ACS" К=0,7	Распределительный щит низкого напряжения с автоматическим выключателем, DB_NH_0_1 (кухня)	шт	1	13589006,07 –	– –	13589006 –	– –	13589006	– –	13589006
15	460	Перечень поз.2957 ТОО"ACS" К=0,7	Распределительный щит низкого напряжения с автоматическим выключателем, DB_NH_0_3 (прачечная)	шт	1	16945571,49 –	– –	16945571 –	– –	16945571	– –	16945571
16	461	Перечень поз.2958 ТОО"ACS" К=0,7	Распределительный щит низкого напряжения с автоматическим выключателем, DB_NH_0_4 (комната стерилизации)	шт	1	10571028,45 –	– –	10571028 –	– –	10571028	– –	10571028
17	463	Перечень поз.2960 ТОО"ACS" К=0,7	Распределительный щит низкого напряжения с автоматическим выключателем, DB_NH_0_6 (аптека)	шт	1	7524991,12 –	– –	7524991 –	– –	7524991	– –	7524991
18	464	Перечень поз.2961 ТОО"ACS" К=0,7	Распределительный щит низкого напряжения с автоматическим выключателем, DB_NH_0_7 (морг, лаборатория)	шт	1	7995770,69 –	– –	7995771 –	– –	7995771	– –	7995771
19	467	Перечень поз.2964 ТОО"ACS" К=0,7	Распределительный щит низкого напряжения с автоматическим выключателем, DB_NH_0_10 (метаболическая терапия)	шт	1	7889142,50 –	– –	7889143 –	– –	7889143	– –	7889143
20	468	Перечень поз.2965 ТОО"ACS" К=0,7	Распределительный щит низкого напряжения с автоматическим выключателем, DB_NH_0_11 (протонная терапия)	шт	1	8002627,79 –	– –	8002628 –	– –	8002628	– –	8002628
21	469	Перечень поз.2966 ТОО"ACS" К=0,7	Распределительный щит низкого напряжения с автоматическим выключателем, DB_NH_0_12 (радиотерапия, брахитерапия)	шт	1	8097409,83 –	– –	8097410 –	– –	8097410	– –	8097410

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	470	Перечень поз.2967 ТОО"ACS" К=0,7	Распределительный щит низкого напряжения с автоматическим выключателем, DB_NH_0_13 (общие зоны)	шт	1	7487578,17	–	7487578	–		–	7487578
						–	–	–	–	7487578	–	
23	472	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	26590,84	3150,24	106363	12601	72942	18845	135225
						5205,00	1338,48	20820	5354		10017	
24	474	Перечень поз.2970 ТОО"ACS" К=0,7	Электрическая панель низкого напряжения с автоматическим выключателем, EP_IT - IT комната	шт	4	697128,53	–	2788514	–		–	2788514
						–	–	–	–	2788514	–	
			Распределительный щиты низкого напряжения - Уровень 1									
25	479	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	28882,74	3822,21	28883	3822	18121	6194	37883
						6940,00	1662,96	6940	1663		2806	
26	486	Перечень поз.2981 ТОО"ACS" К=0,7	Распределительный щит низкого напряжения с автоматическим выключателем, DB_NH_1_7 (администрация)	шт	1	8320016,22	–	8320016	–		–	8320016
						–	–	–	–	8320016	–	
27	487	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	26590,84	3150,24	26591	3150	18236	4711	33806
						5205,00	1338,48	5205	1338		2504	
28	490	Перечень поз.2984 ТОО"ACS" К=0,7	Электрическая панель низкого напряжения с автоматическим выключателем, EP_IT - IT комната	шт	1	697128,53	–	697129	–		–	697129
						–	–	–	–	697129	–	
			Распределительный щиты низкого напряжения - Уровень 4									
29	522	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	26590,84	3150,24	53182	6300	36472	9423	67613
						5205,00	1338,48	10410	2677		5008	
30	523	Перечень поз.3011 ТОО"ACS" К=0,7	Электрическая панель низкого напряжения с автоматическим выключателем, EP_IT - IT комната	шт	2	697128,53	–	1394257	–		–	1394257
						–	–	–	–	1394257	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				101778005	60274	308856	94920	101918516
		Стоимость оборудования		Тенге				105835	25999	101303042	45590	
		Заготов.складские расходы		Тенге				100101820				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1201222				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				101303042				
		Материалы		Тенге				474963				
		Всего заработная плата		Тенге				308854				
			Накладные расходы	Тенге					131834			
								94920				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				45591				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				615474				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
			Сметная заработная плата	Тенге					131834			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				101918516				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
			Сметная заработная плата	Тенге					131834			
			РАЗДЕЛ 10. Кабели и проводники									
31	572	1308-0206-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод сечением до 120 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям**	м трассы	1635	988,92	117,71	1616876	192463	287581	875816	2692107
			НР - 72%, СП - 8%			695,31	48,67	1136832	79579		199415	
32	573	2306-0902-0119 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 95 мм2 ГОСТ 31947-2012**	км	1,635	3197677,00	–	5228202	–	5228202	–	5646458
			СП - 8%			–	–	–	–		418256	
33	600	1308-0206-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод сечением до 70 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям**	м трассы	1090	881,84	78,52	961202	85581	188234	519110	1598737
			НР - 72%, СП - 8%			630,63	30,83	687387	33600		118425	
34	601	2306-0902-0117 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 31947-2012**	км	1,09	1641330,00	–	1789050	–	1789050	–	1932174
			СП - 8%			–	–	–	–		143124	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				9595329	278045	7493067	1394926	11869476
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1824219	113179	–	879220	
		Материалы		Тенге				9595329				
		Всего заработная плата		Тенге				475814				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1937397			
			Накладные расходы	Тенге				7017252				
			Сметная прибыль	Тенге				1394926				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				879220				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11869476				
			Сметная заработная плата	Тенге					1937397			1184
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11869476				
			Сметная заработная плата	Тенге					1937397			1184
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								156481486
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2594060				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					759801			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					452537			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12002823		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						137527236		
			- Накладные расходы	Тенге							2193549	
			- Сметная прибыль	Тенге							1404018	
			Стоимость оборудования						137 527 236			
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						18 954 250			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			227 451		19 181 701				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			421 997		19 603 698				
			Итого в ценах 2021г. СМР К=1,05017					20 095 455				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в ценах 2021г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,05017					161 072 544				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	401 909						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					161 474 453				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	19 376 934						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						180 851 388			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

Представитель Заказчика в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан №532 от 20 августа 2020 года
Председатель правления ТОО "ННОЦ" _____ **Кулкаева Г.У.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.А.

Инженер-электрик _____ Алиханов Н.А.

Инженер-сметчик _____ Бозов Е.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ **Адильбеков А.Р.**

Руководитель бюджета по управлению проектом и технического надзора _____

Эксперт технического надзора № KZ78VJE00028572 _____ Ахметов Г.Ш.

ФФ "IT Engineering SA"
Авторский надзор _____ Ведат Симшек

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA
от "____" _____ 20 г.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ **Алдабергенов Д.Ж.**

Директор строительства _____ Бурим Хайризи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт № 197
приемки выполненных работ за май 2022 г.

Согласно ЛС 4-2-1 Наружное электроснабжение 20 кВ (Исполнительная смета) III этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно-складские расходы по оборудованию поставки подрядчика 1,2%										
			Заготовительно-складские расходы по материалам поставки подрядчика 2%										
			РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы										
			Прокладка силового однофазного кабеля 20кВ в 6 ниток										
1	77	1308-0201-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы /по конструкциям РП/** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	5580		543,60	232,36	3033262	1296581	245705	1415653	4804828
							267,20	85,16	1490976	475208		355913	
2	81	2306-0616-1424 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу2г-HF 1х300/120** *СП - 8%*	км	5,58		14353839,00	--	80094422	--	80094422	--	86501975
							--	--	--	--		6407554	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					83127684	1296581	80340127	1415653	91306803
			Стоимость монтажных работ	Тенге					1490976	475208	--	6763467	
			Материалы	Тенге					83127684				
			Всего заработная плата	Тенге					245706				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						1966184			
			Накладные расходы	Тенге					80094422				
			Сметная прибыль	Тенге					1415653				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					6763467				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					91306804				
			Сметная заработная плата	Тенге						1966184			1203
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					91306804				
			Сметная заработная плата	Тенге						1966184			1203

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								91306803
			В ТОМ ЧИСЛЕ.									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1490976				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1296581			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					475208			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						80340127		
			- Накладные расходы	Тенге							1415653	
			- Сметная прибыль	Тенге							6763467	
			Стоимость оборудования									
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						91 306 803			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			1 095 682		92 402 485				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			2 032 855		94 435 339				
			Итого в ценах 2021г. СМР К=1,05017					96 804 238				
			Итого в ценах 2021г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,05017					96 804 238				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	1 936 085						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					98 740 323				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	11 848 839						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						110 589 161			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

Представитель Заказчика в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан №532 от 20 августа 2020 года
Председатель правления ТОО "НИОЦ" _____ **Кулкаева Г.У.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.А.

Инженер-электрик _____ Аманов Н.А.

Инженер-сметчик _____ Бозов Е.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ **Адильбеков А.Р.**

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора _____

Эксперт технического надзора _____ Ахметов Г.Ш.

ФФ "IT Engineering SA"

Авторский надзор _____ Всеат Симмиш

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA
от "____" _____ 20 г.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ **Алдабергенов Д.Ж.**

Директор строительства _____ Бурим Хайризи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

Заказчик: **ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"**

Подрядчик: **Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."**

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт № 198

приемки выполненных работ за май 2022 г.

Согласно ЛС 2-1-7 Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности. ЛДК III этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно-складские расходы по оборудованию поставки подрядчика 1,2%										
			Заготовительно-складские расходы по материалам поставки подрядчика 2%										
			РАЗДЕЛ 7. Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)										
			Пожарные извещатели										
1	313	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радионзотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	513		3422,28	1,92	1755627	985	41222	1045186	3024879
			НР - 61%, СП - 8%				3340,00	–	1713420	–		224065	
2	315	Перечень поз.2396 ТОО"DigiBased"	802 371 Оптический дымовой датчик IQ8Quad	шт	513		36932,52	–	18946382	–		–	18946382
							–	–	–	–	18946382	–	
3	316	1310-0701-0206 РСНБ РК 2015	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	524		639,96	19,56	335341	10249	18814	186830	563944
			НР - 61%, СП - 8%				584,50	–	306278	–		41774	
4	317	Перечень поз.2397 ТОО"DigiBased"	805 590 Стандартная база IQ8Quad	шт	524		3966,75	–	2078575	–	2078575	–	2244861
			СП - 8%				–	–	–	–		166286	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	319	1310-0701-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования *НР - 61%, СП - 8%*	шт.	513	2269,27 2158,80	1,56 –	1164134 1107464	800 –	55870	675553 147175	1986862
6	320	Перечень поз.2399 ТОО"DigiBased"	781 814 Выносной параллельный индикатор для серии 9000, 9200 и IQ8Quad	шт	513	13844,56 –	– –	7102259 –	– –	7102259	– –	7102259
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				31382318	12035	2194481	1907569	33869187
			Стоимость оборудования	Тенге				3127162	–	26048641	579300	
			Заготов.складские расходы	Тенге				25739764				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				308877				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				26048641				
			Материалы	Тенге				5333677				
			Всего заработная плата	Тенге				115905				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3127162			
			Накладные расходы	Тенге				2078575				
			Сметная прибыль	Тенге				1907569				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				579300				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7820546				
			Сметная заработная плата	Тенге								1825
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					3127162			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				33869187				
			Сметная заработная плата	Тенге								1825
									3127162			
			РАЗДЕЛ 8. Структурированные кабельные сети (СКС)									
			Подсистема беспроводного доступа WiFi									
7	367	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования *НР - 61%, СП - 8%*	шт.	2	18907,90 18722,00	1,56 –	37816 37444	3 –	369	22841 4853	65509
8	368	Перечень поз.2428 ТОО"АТК" К=0,7	Контроллер беспроводной сети Cisco 5520 Wireless Controller w/rack mounting kit AIR-CT5520-K9 Cisco	шт	2	5252912,50 –	– –	10505825 –	– –	10505825	– –	10505825
9	369	Перечень поз.2429 ТОО"АТК" К=0,7	Сертификат расширенной технической поддержки SOLN SUPP 8X5XNBD Cisco 5520 Wireless Controller w/rack moun CON-SSSNT-AIRT5520 Cisco	шт	2	1957235,20 –	– –	3914470 –	– –	3914470	– –	3914470
			Подсистема сети передачи данных и дата-центра									
10	448	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования *НР - 61%, СП - 8%*	шт.	2	18907,90 18722,00	1,56 –	37816 37444	3 –	369	22841 4853	65509

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3							
11	449	Перечень поз.2500 ТОО"АТК" К=0,7	Шасси Catalyst 9200 24-port data only, Network Essentials C9200-24T-E Cisco	шт	2	651361,15 –	– –	1302722 –	– –	1302722	– –	1302722
12	450	Перечень поз.2501 ТОО"АТК" К=0,7	Сертификат расширенной технической поддержки SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200 24-port data only, Network CON-SNT-C920024TCisco	шт	2	108131,20 –	– –	216262 –	– –	216262	– –	216262
13	451	Перечень поз.2502 ТОО"АТК" К=0,7	Модуль Catalyst 9200 4 x 10G Network Module C9200-NM-4X Cisco	шт	2	525291,25 –	– –	1050583 –	– –	1050583	– –	1050583
14	452	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	9155,68 8995,00	1,56 –	18311 17990	3 –	318	10974 2343	31628
15	453	Перечень поз.2503 ТОО"АТК" К=0,7	Блок питания 125W AC Config 6 Power Supply - Secondary Power Supply PWR-C6-125WAC/2 Cisco	шт	2	196984,22 –	– –	393968 –	– –	393968	– –	393968
16	454	Перечень поз.2504 ТОО"АТК" К=0,7	Лицензия C9200 Cisco DNA Essentials, 24-Port, 3 Year Term License C9200-DNA-E-24-3Y Cisco	шт	2	160213,83 –	– –	320428 –	– –	320428	– –	320428
17	455	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	2	1455,67 1425,00	30,67 16,70	2911 2850	61 33	–	2163 406	5480
18	456	Перечень поз.2505 ТОО"АТК" К=0,7	Модуль top-level Cisco Catalyst 9200 Stack Module C9200-STACK-KIT Cisco	шт	2	328307,03 –	– –	656614 –	– –	656614	– –	656614
19	469	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	18907,90 18722,00	1,56 –	37816 37444	3 –	369	22841 4853	65509
20	470	Перечень поз.2516 ТОО"АТК" К=0,7	Шасси Cisco Firepower 4115 NGFW Appliance, 1U, 2 x NetMod Bays FPR4115-NGFW-K9 Cisco	шт	2	31516161,77 –	– –	63032324 –	– –	63032324	– –	63032324
21	471	Перечень поз.2517 ТОО"АТК" К=0,7	Сертификат расширенной технической поддержки SNTC-8X5XNBD Cisco Firepower 4115 NGFW Appliance, 1U, CON-SNT-FPR4115N Cisco	шт	2	5799215,40 –	– –	11598431 –	– –	11598431	– –	11598431

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	472	Перечень поз.2518 ТОО"АТК" К=0,7	Модуль Cisco FirePower 4 port Q.SFP+ Network Module FPR4K-NM-4X40G Cisco	шт	2	21010336,77	–	42020674	–		–	42020674
						–	–	–	–	42020674	–	
23	473	Перечень поз.2519 ТОО"АТК" К=0,7	Сервисный контракт от производителя SNTC-8X5XNBD Cisco FirePower 4 port QSFP+ Network Mod CON-SNT-FPR4KNMX Cisco	шт	2	3866143,60	–	7732287	–		–	7732287
						–	–	–	–	7732287	–	
24	474	Перечень поз.2520 ТОО"АТК" К=0,7	Кабель QSFP40G BiDi Short-reach Transceiver QSFP-40G-SR-BD Cisco	шт	8	289870,45	–	2318964	–	2318964	–	2504481
			СП - 8%			–	–	–	–		185517	
25	483	Перечень поз.2527 ТОО"АТК" К=0,7	Комплект APIC Cluster - Medium Configurations (Up to 1200 Edge Ports) APIC-CLUSTER-M3 Cisco	шт	1	15995906,50	–	15995906	–		–	15995906
						–	–	–	–	15995906	–	
26	484	Перечень поз.2528 ТОО"АТК" К=0,7	Сертификат расширенной технической поддержки SOLN SUPP 8X5XNBD APIC Cluster - Mediu CON-SSSNT-APICCLM3 Cisco	шт	1	2133628,00	–	2133628	–		–	2133628
						–	–	–	–	2133628	–	
27	485	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	9155,68	1,56	18311	3	318	10974	31628
			НР - 61%; СП - 8%			8995,00	–	17990	–		2343	
28	486	Перечень поз.2529 ТОО"АТК" К=0,7	Блок питания 770W power supply for USC C-Series APIC-PSU1-770W Cisco	шт	2	183589,29	–	367179	–		–	367179
						–	–	–	–	367179	–	
29	487	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1455,67	30,67	1456	31	–	1081	2740
			НР - 75%; СП - 8%			1425,00	16,70	1425	17		203	
30	488	Перечень поз.2530 ТОО"АТК" К=0,7	Модуль Cisco UCS VIC 1455 Quad Port 10/25G SFP28 CNA PCIE APIC-PCIE-C25Q-04 Cisco	шт	1	538423,53	–	538424	–		–	538424
						–	–	–	–	538424	–	
31	489	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	9155,68	1,56	18311	3	318	10974	31628
			НР - 61%; СП - 8%			8995,00	–	17990	–		2343	
32	490	Перечень поз.2531 ТОО"АТК" К=0,7	Блок питания 770W power supply for USC C-Series APIC-PSU1-770W Cisco	шт	2	183589,29	–	367179	–		–	367179
						–	–	–	–	367179	–	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	491	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования *НР - 75%, СП - 8%*	шт.	1	1455,67 1425,00	30,67 16,70	1456 1425	31 17	–	1081 203	2740
34	492	Перечень поз.2532 ТОО"АТК" К=0,7	Модуль Cisco UCS VIC 1455 Quad Port 10/25G SFP28 CNA PCIE APIC-PCIE-C25Q-04 Cisco	шт	1	538423,53 –	– –	538424 –	– –	538424	– –	538424
35	493	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования *НР - 61%, СП - 8%*	шт.	2	9155,68 8995,00	1,56 –	18311 17990	3 –	318	10974 2343	31628
36	494	Перечень поз.2533 ТОО"АТК" К=0,7	Блок питания 770W power supply for USC C-Series APIC-PSU1-770W Cisco	шт	2	183589,29 –	– –	367179 –	– –	367179	– –	367179
37	495	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования *НР - 75%, СП - 8%*	шт.	1	1455,67 1425,00	30,67 16,70	1456 1425	31 17	–	1081 203	2740
38	496	Перечень поз.2534 ТОО"АТК" К=0,7	Модуль Cisco UCS VIC 1455 Quad Port 10/25G SFP28 CNA PCIE APIC-PCI E-C25Q-04 Cisco	шт	1	538423,53 –	– –	538424 –	– –	538424	– –	538424
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				166103862	175	2321343	117825	166432149
		Стоимость оборудования		Тенге				191417	84	163590929	210463	
		Заготов.складские расходы		Тенге				161651115				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1939813				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				163590929				
		Материалы		Тенге				2512935				
		Всего заработная плата		Тенге				2379				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					191501			
			Накладные расходы	Тенге				2318964				
			Сметная прибыль	Тенге				117824				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				210461				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2841220				
			Сметная заработная плата	Тенге								111
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					191501			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				166432149				
			Сметная заработная плата	Тенге								111
									191501			
			РАЗДЕЛ 9. Автоматизация комплексная									
		0-этаж										
39	727	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	3	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	15076 10410	4374 1954	292	8902 1918	25896

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						6						
40	729	Перечень поз.2727 ТОО"Gric-Automatika" К=0,7	Щит BMS - аппаратная и программная интеграция-BMS_NH_00_2	к-т	1	8594783,64	–	8594784	–		–	8594784
						–	–	–	–	8594784	–	
41	731	Перечень поз.2729 ТОО"Gric-Automatika" К=0,7	Щит BMS - аппаратная и программная интеграция-BMS_NH_00_4	к-т	1	13280004,64	–	13280005	–		–	13280005
						–	–	–	–	13280005	–	
42	732	Перечень поз.2732 ТОО"Gric-Automatika" К=0,7	Щит BMS - аппаратная и программная интеграция-BMS_NH_00_7	к-т	1	9650372,38	–	9650372	–		–	9650372
						–	–	–	–	9650372	–	
			3-этаж									
43	749	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	5	5025,20	1457,88	25126	7289	487	14837	43160
						3470,00	651,32	17350	3257		3197	
44	753	Перечень поз.2752 ТОО"Gric-Automatika" К=0,7	Щит BMS - аппаратная и программная интеграция - BMS_NH_03_3_A	к-т	1	11078927,87	–	11078928	–		–	11078928
						–	–	–	–	11078928	–	
45	754	Перечень поз.2753 ТОО"Gric-Automatika" К=0,7	Щит BMS - аппаратная и программная интеграция - BMS_NH_03_3_B	к-т	1	11411392,91	–	11411393	–		–	11411393
						–	–	–	–	11411393	–	
46	755	Перечень поз.2754 ТОО"Gric-Automatika" К=0,7	Щит BMS - аппаратная и программная интеграция - BMS_NH_03_3_C	к-т	1	12461506,27	–	12461506	–		–	12461506
						–	–	–	–	12461506	–	
47	756	Перечень поз.2755 ТОО"Gric-Automatika" К=0,7	Щит BMS - аппаратная и программная интеграция - BMS_NH_03_3_D	к-т	1	10869755,49	–	10869755	–		–	10869755
						–	–	–	–	10869755	–	
48	757	Перечень поз.2756 ТОО"Gric-Automatika" К=0,7	Щит BMS - аппаратная и программная интеграция - BMS_NH_03_3_E	к-т	1	9613870,93	–	9613871	–		–	9613871
						–	–	–	–	9613871	–	
			4-этаж									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					7							
49	762	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
50	763	Перечень поз.2760 ТОО"Gric-Automatika" К=0,7	Щит BMS - аппаратная и программная интеграция - BMS_NH_04_1	к-т	1	11530949,43 –	– –	11530949 –	– –	11530949	– –	11530949
			Кабели									
51	786	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	22250	100,34 80,85	0,89 0,41	2232481 1798913	19823 9025	413745	1301715 282736	3816932
52	787	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	27598	408,95 210,21	173,37 76,66	11286332 5801376	4784599 2115619	700357	5700236 1358925	18345493
53	795	2306-0145-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,849	420187,00 –	– –	356739 –	– –	356739	– 28539	385278
54	798	2306-0145-0706 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4x6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,1	959878,00 –	– –	95988 –	– –	95988	– 7679	103667
55	799	2306-0145-0910 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5x10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,654	1766007,00 –	– –	1154969 –	– –	1154969	– 92397	1247366
56	801	2306-0145-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	3,255	517002,00 –	– –	1682842 –	– –	1682842	– 134627	1817469
57	802	2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5x4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,11	799329,00 –	– –	87926 –	– –	87926	– 7034	94960
58	803	2306-0145-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5x6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,2	1155346,00 –	– –	231069 –	– –	231069	– 18486	249555

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	808	2306-1401-0101 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2									
			СП - 8%	км	34,609	78836,00	–	2728435	–	2728435	–	2946710
						–	–	–	–		218275	
60	809	2306-1401-0305 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 4х0,75 мм2									
			СП - 8%	км	10,071	139859,00	–	1408520	–	1408520	–	1521202
						–	–	–	–		112682	
61	813	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола									
			НР - 72%; СП - 8%	м	2660	258,43	9,94	687425	26434	58820	442108	1219896
						226,38	4,46	602171	11868		90363	
62	814	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм									
			СП - 8%	м	2660	28,00	–	74480	–	74480	–	80438
						–	–	–	–		5958	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				120563998	4843976	8994766	7470765	130398218
		Стоимость оборудования		Тенге				8233689	2142373	98491564	2363455	
		Заготов.складские расходы		Тенге				97323679				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1167884				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				98491564				
		Материалы		Тенге				21997952				
		Всего заработная плата		Тенге				1173800				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					10376062			
			Накладные расходы	Тенге				7746487				
			Сметная прибыль	Тенге				7470764				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2357497				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				31826214				
			Сметная заработная плата	Тенге								6147
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					10376062			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				74480				
			Сметная прибыль	Тенге				74480				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5958				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				80438				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				130398216				
			Сметная заработная плата	Тенге								6147
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					10376062			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									330699553
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11552268				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4856186			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2142456			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13510590		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						288131133		
			- Накладные расходы	Тенге							9496159	
			- Сметная прибыль	Тенге							3153218	
			Стоимость оборудования						288 131 133			
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						42 568 420			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			510 821		43 079 241				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			947 743		44 026 984				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в ценах 2021г. СМР К=1,05017					**45 131 396**				
			Итого в ценах 2021г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,05017					**340 490 262**				
			Непредвиденные работы и затраты		**2%**	**902 628**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**341 392 890**				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**40 967 147**						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						**382 360 036**			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

Представитель Заказчика в соответствии с Приказом
Министра здравоохранения Республики Казахстан
№532 от 20 августа 2020 года
Председатель правления ТОО "ННОЦ" _____ **Кулкаева Г.У.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.А.

Инженер-электрик _____ Кажиаров Н.А.

Инженер-сметчик _____ Бозов В.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ **Адильбеков А.Р.**

Руководитель отдела по управлению проектами и технического надзора _____ Плеубаев Б.К.

Эксперт технического надзора _____ Ахметов Г.Ш.

ФФ "IT Engineering SA"

Авторский надзор _____ Бекат Симонова

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA
от "____" _____ 20 г.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ **Алдабергенов Д.Ж.**

Директор строительства _____ Бурим Хайризи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт № 199

приемки выполненных работ за май 2022 г.

Согласно ЛС 2-1-4 Внутренние инженерные системы водоснабжения и канализации ЛДК III этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно складские на материалы 2% , на оборудование 1,2%										
			РАЗДЕЛ 2.Система Т3 и Т4										
1	167	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	2		5306,00	51,60	10612	103	155	10190	22466
			НР - 98%, СП - 8%				5176,94	22,19	10354	44		1664	
2	168	5104-0106-0150 РСНБ РК 2015 К=0,7	Водонагреватели электрические накопительные на 500 литров, мощность 6 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, способ установки напольный ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1		358161,30	–	358161	–		–	358161
							–	–	–	–	358161	–	
3	169	Перечень,поз.1058 К=0,7	Водонагреватель косвенного нагрева 500л, со встроенным ТЭНом, ELBI BSV-500	шт	1		411757,50	–	411758	–		–	411758
							–	–	–	–	411758	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					780531	103	155	10190	792385
									10354	44	769919	1664	
			Стоимость оборудования	Тенге					765036				
			Заготов.складские расходы	Тенге					4883				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					769919				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					10612				
			Материалы	Тенге					155				
			Всего заработная плата	Тенге						10398			
			Накладные расходы	Тенге					10190				
			Сметная прибыль	Тенге					1664				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					22466				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					10398			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				792385				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					10398			
			РАЗДЕЛ 6.Система К13									
4	269	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	шт.	8	4795,04 3991,00	282,24 73,96	38360 31928	2258 592	4174	31869 5618	75848
5	270	Перечень,поз.944	Клапан обратный, 5973401 *СП - 8%*	шт	8	47720,20 –	– –	381762 –	– –	381762	– 30541	412303
			Трубы и фитинги									
6	276	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	56,3	1015,49 1013,24	1,49 0,57	57172 57045	84 32	43	55936 9049	122157
7	277	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	51,836	978,27 971,60	3,61 1,31	50710 50364	187 68	159	49423 8011	108144
8	278	Перечень,поз.948	Труба диам.50 НПВХ PN16, 8810040 *СП - 8%*	м	56,1874	1567,49 –	– –	88073 –	– –	88073	– 7046	95119
9	279	Перечень,поз.949	Труба диам.63 НПВХ PN16, 8810050 *СП - 8%*	м	22,455	2430,07 –	– –	54567 –	– –	54567	– 4365	58933
10	280	Перечень,поз.950	Труба диам.75 НПВХ PN16, 8810065 *СП - 8%*	м	11,2774	3482,79 –	– –	39277 –	– –	39277	– 3142	42419
11	282	Перечень,поз.952	Труба диам.110 НПВХ PN16, 8810100 *СП - 8%*	м	18	7239,19 –	– –	130305 –	– –	130305	– 10424	140730
12	283	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	шт.	10	2374,84 2256,45	118,39 33,40	23748 22565	1184 334	–	22441 3695	49884
13	284	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	шт.	7	4273,24 3991,00	282,24 73,96	29913 27937	1976 518	–	27886 4624	62422
14	285	Перечень,поз.953	Шаровый кран диам.32 НПВХ PN16, 8800201 *СП - 8%*	шт	3	4025,38 –	– –	12076 –	– –	12076	– 966	13042
15	286	Перечень,поз.954	Шаровый кран диам.50 НПВХ PN16, 8800050 *СП - 8%*	шт	7	6223,57 –	– –	43565 –	– –	43565	– 3485	47050

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	288	Перечень,поз.956	Шаровый кран диам.75 НПВХ PN16, 8800090	шт	1	29615,28	–	29615	–	29615	–	31985
			СП - 8%			–	–	–	–		2369	
17	289	Перечень,поз.957	Шаровый кран диам.90 НПВХ PN16, 88001032	шт	6	40940,13	–	245641	–	245641	–	265292
			СП - 8%			–	–	–	–		19651	
18	297	Перечень,поз.963	Отвод 45С диам.90 НПВХ PN16, 8821080	шт	32	2392,97	–	76575	–	76575	–	82701
			СП - 8%			–	–	–	–		6126	
19	298	Перечень,поз.964	Отвод 45С диам.110 НПВХ PN16, 8821100	шт	24	4623,62	–	110967	–	110967	–	119844
			СП - 8%			–	–	–	–		8877	
20	303	Перечень,поз.969	Муфта диам.110 НПВХ PN16, 8860100	шт	4	2731,51	–	10926	–	10926	–	11800
			СП - 8%			–	–	–	–		874	
21	314	Перечень,поз.980	Тройник 45С диам.110х110х110 НПВХ PN16, 8831100	шт	3	28873,27	–	86620	–	86620	–	93549
			СП - 8%			–	–	–	–		6930	
22	316	Перечень,поз.982	Прочистка диам.90 НПВХ PN16, 8870180	шт	1	5258,96	–	5259	–	5259	–	5680
			СП - 8%			–	–	–	–		421	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1515131	5689	1319604	187555	1838902
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				189839	1544	–	136214	
			Материалы	Тенге				1515131				
			Всего заработная плата	Тенге				4376				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					191382			
			Накладные расходы	Тенге				1315228				
			Сметная прибыль	Тенге				187555				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				136215				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1838901				
			Сметная заработная плата	Тенге								116
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					191382			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1838901				
			Сметная заработная плата	Тенге								116
									191382			
			РАЗДЕЛ 7.Санфаянсы									
23	331	Перечень,поз.997	Раковина, размер 600х460х130мм, без смесителя и с сифоном BB087-1	шт	107	76239,90	–	8157669	–	8157669	–	8810283
			СП - 8%			–	–	–	–		652614	
24	334	Перечень,поз.1005	Раковина белая 500х395х185мм, HDLP020 /для МГН	шт	24	93605,66	–	2246536	–	2246536	–	2426259
			СП - 8%			–	–	–	–		179723	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				10404205	–	10404205	–	11236542
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				–	–	–	832337	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10404205				
			Сметная прибыль	Тенге				10404205				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				832336				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				11236541				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				11236541				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									13867829
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				200193				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5792			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1588			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11723964		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						769919		
			- Накладные расходы	Тенге							197745	
			- Сметная прибыль	Тенге							970215	
			Стоимость оборудования						769 919			
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						13 097 910			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			157 175		13 255 085				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			291 612		13 546 697				
			Итого в ценах 2021г. СМР К=1,05017					13 886 514				
			Итого в ценах 2021г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,05017					14 675 746				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	277 730						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					14 953 477				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	1 794 417						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						16 747 894			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

Представитель Заказчика в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан №532 от 20 августа 2020 года
Председатель правления ТОО "НИОЦ" _____ **Кулкаева Г.У.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Фидле М.А.

Специалист по инженерным сетям _____ Баев Р.А.

Инженер-сметчик _____ Бозов Е.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ **Адильбеков А.Р.**

Руководитель отдела по управлению технического надзора _____ Рыбчаков В.Н.

Эксперт технического надзора _____ Ибраев А.Ж.

ФФ "IT Engineering SA"
Авторский надзор _____ Сунов А.Б.

ТЛЕУБАЕВ БАКЫТБЕК КУДАБАЕВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
№ KZ86VJE00039364 № KZ64VJE00060358
№ KZ69VJE00050365

ИБРАЕВ АЛИБЕК ЖАКАНОВИЧ
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
Аттестат
№ KZ56VJE00039735

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA
от "____" _____ 20 г.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ **Аллабергенов Д.Ж.**

Директор строительства _____ Бурим Хайризи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт № 201
приемки выполненных работ за май 2022 г.

Согласно ЛС 2-1-5 Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения III этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно складские на материалы 2% , на оборудование 1,2%										
			ОТДЕЛ 1.Вентиляция. Оборудование										
			РАЗДЕЛ 9.Диффузоры. Решетки										
			Уровень 3										
1	634	1120-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка**	решетка	145		4340,40	167,94	629358	24351	118270	485546	1204096
			НР - 98%, СП - 8%				3356,81	60,12	486737	8718		89192	
2	635	Перечень,поз.1392	**Вихревой из экструдированного алюминия, в комплекте с пленум боксом, демпфером, панель 600х600мм, ПСД-П/310**	шт	141		39750,27	–	5604789	–	5604789	–	6053172
			СП - 8%				–	–	–	–		448383	
3	636	Перечень,поз.1393	**Вихревой из экструдированного алюминия, в комплекте с пленум боксом, демпфером, панель 600х600мм, ПСД-П/500**	шт	4		53828,50	–	215314	–	215314	–	232539
			СП - 8%				–	–	–	–		17225	
			Уровень 4										
4	649	1120-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка**	решетка	145		4340,40	167,94	629358	24351	118270	485546	1204096
			НР - 98%, СП - 8%				3356,81	60,12	486737	8718		89192	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	650	Перечень,поз.1402	Вихревой диффузор из экструдированного алюминия, в комплекте с пленум боксом, демпфером, панель 600х600мм, ПСД-П/310	шт	141	39750,27	–	5604789	–	5604789	–	6053172
			СП - 8%			–	–	–	–		448383	
6	651	Перечень,поз.1403	Вихревой диффузор из экструдированного алюминия, в комплекте с пленум боксом, демпфером, панель 600х600мм, ПСД-П/500	шт	4	53828,50	–	215314	–	215314	–	232539
			СП - 8%			–	–	–	–		17225	
			Уровень 5									
7	662	1120-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	решетка	122	4340,40	167,94	529528	20488	99509	408528	1013101
			НР - 98%, СП - 8%			3356,81	60,12	409531	7335		75045	
8	663	Перечень,поз.1411	Вихревой диффузор из экструдированного алюминия, в комплекте с пленум боксом, демпфером, панель 600х600мм, ПСД-П/310	шт	117	39750,27	–	4650782	–	4650782	–	5022845
			СП - 8%			–	–	–	–		372063	
9	664	Перечень,поз.1412	Вихревой диффузор из экструдированного алюминия, в комплекте с пленум боксом, демпфером, панель 600х600мм, ПСД-П/500	шт	5	53828,50	–	269142	–	269142	–	290674
			СП - 8%			–	–	–	–		21531	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				18348374	69190	16896179	1379620	21306234
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1383005	24771	–	1578239	
		Материалы		Тенге				18348374				
		Всего заработная плата		Тенге				336049				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1407776			
		Сдача и испытание		Тенге				16560130				
			Накладные расходы	Тенге				69152				
			Сметная прибыль	Тенге				1379620				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1578239				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				21306233				
			Сметная заработная плата	Тенге								930
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					1407776			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				21306233				
			Сметная заработная плата	Тенге								930
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					1407776			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				18348374	69190	16896179	1379620	21306234
		Материалы		Тенге				1383005	24771	–	1578239	
		Всего заработная плата		Тенге				18348374				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				336049				
		Сдача и испытание		Тенге					1407776			
			Накладные расходы	Тенге				16560130				
			Сметная прибыль	Тенге				69152				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1379620				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1578239				
			Сметная заработная плата	Тенге				21306233				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					1407776			930
								21306233				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								930
			Сметная заработная плата	Тенге					1407776			
			ОТДЕЛ 2.Отопление									
			РАЗДЕЛ 14.Трубопроводы									
			Уровень 0									
10	803	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /нсх.№198-08-117 от 07.04.2022 г. ТОО Делойт ТСФ/	м трубопровода	48,9	527,35	19,95	25787	976	557	24193	53979
			НР - 98%, СП - 8%			495,99	8,85	24254	433		3998	
11	804	Перечень,поз.1929	Трубы из нержавеющей стали диам.42х1,5 AISI 316L	м	48,9	11403,69	–	557640	–	557640	–	602252
			СП - 8%			–	–	–	–		44611	
12	805	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /нсх.№198-08-117 от 07.04.2022 г. ТОО Делойт ТСФ/	м трубопровода	10	675,48	36,74	6755	367	176	6257	14052
			НР - 98%, СП - 8%			621,24	17,20	6212	172		1041	
13	806	Перечень,поз.1930	Трубы из нержавеющей стали диам.54х1,5 AISI 316L	м	10	14645,33	–	146453	–	146453	–	158170
			СП - 8%			–	–	–	–		11716	
14	807	1116-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка /нсх.№198-08-117 от 07.04.2022 г. ТОО Делойт ТСФ/	м трубопровода	93	1367,61	74,98	127188	6973	5458	115221	261802
			НР - 98%, СП - 8%			1233,95	30,28	114757	2816		19393	
15	808	Перечень,поз.1932	Трубы из нержавеющей стали диам.88,9х2 AISI 316L	м	93	31219,87	–	2903447	–	2903447	–	3135723
			СП - 8%			–	–	–	–		232276	
16	812	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	150	537,00	–	80550	–	80550	–	86994
			СП - 8%			–	–	–	–		6444	
			Вертикальное распределение									
17	830	1116-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка /нсх.№198-08-117 от 07.04.2022 г. ТОО Делойт ТСФ/	м трубопровода	14,7	1367,61	74,98	20104	1102	863	18212	41382
			НР - 98%, СП - 8%			1233,95	30,28	18139	445		3065	
18	831	Перечень,поз.1932	Трубы из нержавеющей стали диам.88,9х2 AISI 316L	м	14,7	31219,87	–	458932	–	458932	–	495647
			СП - 8%			–	–	–	–		36715	
19	832	1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка /нсх.№198-08-117 от 07.04.2022 г. ТОО Делойт ТСФ/	м трубопровода	24,75	1375,33	74,98	34040	1856	1644	30664	69880
			НР - 98%, СП - 8%			1233,95	30,28	30540	749		5176	
20	833	Перечень,поз.1933	Трубы из нержавеющей стали диам.108х2 AISI 316L	м	24,75	38403,40	–	950484	–	950484	–	1026523

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		76039	
21	837	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20	537,00	–	10740	–	10740	–	11599
			СП - 8%			–	–	–	–		859	
			Уровень 2									
22	859	1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка/исх.№198-08-117 от 07.04.2022 г. ТОО Делойт ТСФ	м трубопровода	38	1375,33	74,98	52263	2849	2524	47080	107290
			НР - 98%; СП - 8%			1233,95	30,28	46890	1150		7947	
23	860	Перечень,поз.1933	Трубы из нержавеющей стали диам.108х2 AISI 316L	м	38	38403,40	–	1459329	–	1459329	–	1576076
			СП - 8%			–	–	–	–		116746	
24	861	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	38	524,78	19,95	19942	758	336	18800	41841
			НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	18848	336		3099	
25	862	Перечень,поз.1926	Трубы из нержавеющей стали диам.22х1,2 AISI 316L	м	38	5008,53	–	190324	–	190324	–	205550
			СП - 8%			–	–	–	–		15226	
26	864	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	537,00	–	8055	–	8055	–	8699
			СП - 8%			–	–	–	–		644	
			Уровень 3									
27	885	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	7,1	526,12	19,95	3735	142	71	3513	7828
			НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	3522	63		580	
28	886	Перечень,поз.1928	Трубы из нержавеющей стали диам.35х1,5 AISI 316L	м	7,1	9544,04	–	67763	–	67763	–	73184
			СП - 8%			–	–	–	–		5421	
			Уровень 6									
29	938	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	51	524,78	19,95	26764	1018	451	25232	56155
			НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	25295	451		4160	
30	939	Перечень,поз.1926	Трубы из нержавеющей стали диам.22х1,2 AISI 316L	м	51	5008,53	–	255435	–	255435	–	275870
			СП - 8%			–	–	–	–		20435	
31	942	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3,2	526,12	19,95	1684	64	33	1583	3528
			НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	1587	28		261	
32	943	Перечень,поз.1928	Трубы из нержавеющей стали диам.35х1,5 AISI 316L	м	3,2	9544,04	–	30541	–	30541	–	32984
			СП - 8%			–	–	–	–		2443	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	946	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка /исх.№198-08-117 от 07.04.2022 г. ТОО Делойт ТСФ	м трубопровода	42,7	675,48	36,74	28843	1569	747	26716	60004
			НР - 98%, СП - 8%			621,24	17,20	26527	734		4445	
34	947	Перечень,поз.1930	Трубы из нержавеющей стали диам.54х1,5 AISI 316L	м	42,7	14645,33	–	625355	–	625355	–	675384
			СП - 8%			–	–	–	–		50028	
35	955	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	537,00	–	8055	–	8055	–	8699
			СП - 8%			–	–	–	–		644	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				8100209	17673	7765963	317471	9091095
								316572	7379	–	673412	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				8100209				
		Материалы		Тенге				12859				
		Всего заработная плата		Тенге					323950			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7753105				
			Накладные расходы	Тенге				317471				
			Сметная прибыль	Тенге				673414				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9091095				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
			Сметная заработная плата	Тенге					323950			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				9091095				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
			Сметная заработная плата	Тенге					323950			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				8100209	17673	7765963	317471	9091095
								316572	7379	–	673412	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				8100209				
		Материалы		Тенге				12859				
		Всего заработная плата		Тенге					323950			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7753105				
			Накладные расходы	Тенге				317471				
			Сметная прибыль	Тенге				673414				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9091095				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
			Сметная заработная плата	Тенге					323950			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				9091095				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
			Сметная заработная плата	Тенге					323950			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								30397329
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1699577				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					86863			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					32149			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24662142		
			- Накладные расходы	Тенге							1697091	
			- Сметная прибыль	Тенге							2251651	
			Стоимость оборудования						0			
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						30 397 329			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			364 768		30 762 097				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			676 766		31 438 863				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в ценах 2021г. СМР К=1,05017					**32 227 503**				
			Итого в ценах 2021г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,05017					**32 227 503**				
			Непредвиденные работы и затраты		**2%**	**644 550**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**32 872 053**				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**3 944 646**						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						**36 816 699**			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

Представитель Заказчика в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан №532 от 20 августа 2020 года
Председатель правления ТОО "ННОЦ" _____ **Кулкаева Г.У.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.А.

Специалист по инженерным сетям _____ Баев Р.А.

Инженер-сметчик _____ Бозов Е.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ **Адильбеков А.Р.**

Руководитель отдела по управлению проектом и технического надзора _____

Эксперт технического надзора _____ Аттестат Ибраев А.А.

ФФ "IT Engineering SA"

Авторский надзор _____ Сунинов А.Б.

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA
от "____" _____ 20 г.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ **Алдабергенов Д.Ж.**

Директор строительства _____ Бурим Хайризи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

Заказчик: **ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"**

Подрядчик: **Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."**

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт № 202
приемки выполненных работ за май 2022 г.

Согласно ЛС 2-2-5 Внутренние инженерные системы теплоснабжения, вентиляции и холодоснабжения III этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно складские на материалы 2% , на оборудование 1,2%										
			ОТДЕЛ 1.Вентиляция										
			РАЗДЕЛ 1.Вентиляторы										
			Уровень 0										
1	12	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	2		23054,86	851,00	46110	1702	6532	37771	90591
			НР - 98%; СП - 8%				18937,80	333,19	37876	666		6710	
2	13	Перечень поз.3834 К=0,7	Вентилятор ECF, расход воздуха 2732м3/ч (759л/с), давление 400Па, мощность 1,75кВт DMT 250	шт	1		923783,47	–	923783	–		–	923783
							–	–	–	–	923783	–	
3	14	Перечень поз.3836 К=0,7	Вентилятор ETF, расход воздуха 495м3/ч (137,5л/с), давление 250Па, мощность 2,75кВт DMT 160	шт	1		596255,94	–	596256	–		–	596256
							–	–	–	–	596256	–	
			Уровень 1										
4	15	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	агрегат	14		23054,86	851,00	322768	11914	45725	264398	634139
			НР - 98%; СП - 8%				18937,80	333,19	265129	4665		46973	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	16	Перечень поз.3835 К=0,7	Вентилятор EAF 01/02, расход воздуха 7500м3/ч (2083л/с), давление 150Па, мощность 0,75кВт DMT 450	шт	2	1753892,87 –	– –	3507786 –	– –	3507786	– –	3507786
6	17	Перечень поз.3835 К=0,7	Вентилятор EAF 03/04, расход воздуха 7500м3/ч (2083л/с), давление 150Па, мощность 0,75кВт DMT 450	шт	2	1753892,87 –	– –	3507786 –	– –	3507786	– –	3507786
7	18	Перечень поз.3835 К=0,7	Вентилятор EAF 05/06, расход воздуха 7500м3/ч (2083л/с), давление 150Па, мощность 0,75кВт DMT 450	шт	2	1753892,87 –	– –	3507786 –	– –	3507786	– –	3507786
8	19	Перечень поз.3835 К=0,7	Вентилятор EAF 07/08, расход воздуха 7500м3/ч (2083л/с), давление 150Па, мощность 0,75кВт DMT 450	шт	2	1753892,87 –	– –	3507786 –	– –	3507786	– –	3507786
9	20	Перечень поз.3835 К=0,7	Вентилятор EAF 09/10, расход воздуха 7500м3/ч (2083л/с), давление 150Па, мощность 0,75кВт DMT 450	шт	2	1753892,87 –	– –	3507786 –	– –	3507786	– –	3507786
10	21	Перечень поз.3835 К=0,7	Вентилятор EAF 11/12, расход воздуха 7500м3/ч (2083л/с), давление 150Па, мощность 0,75кВт DMT 450	шт	2	1753892,87 –	– –	3507786 –	– –	3507786	– –	3507786
11	22	Перечень поз.3835 К=0,7	Вентилятор EAF 13/14, расход воздуха 7500м3/ч (2083л/с), давление 150Па, мощность 0,75кВт DMT 450	шт	2	1753892,87 –	– –	3507786 –	– –	3507786	– –	3507786
			Гараж									
12	23	1120-2601-1301 РСНБ РК 2015	Агрегаты вентиляторные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	агрегат	1	23054,86 18937,80	851,00 333,19	23055 18938	851 333	3266	18886 3355	45296
13	24	Перечень поз.3837 К=0,7	Вентилятор ECF 002, расход воздуха 20000м3/ч, давление 250Па, мощность 9,2кВт DMT 560	шт	1	3267091,28 –	– –	3267091 –	– –	3267091	– –	3267091
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29733566	14467	55523	321055	30111657
		Стоимость оборудования		Тенге				321943	5664	29341631	57038	
		Заготов.складские расходы		Тенге				28993706				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				347924				
								29341631				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				391933				
		Материалы		Тенге				55523				
		Всего заработная плата		Тенге					327607			
		Сдача и испытание		Тенге				16020				
			Накладные расходы	Тенге				321055				
			Сметная прибыль	Тенге				57039				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				770026				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
			Сметная заработная плата	Тенге					327607			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				30111657				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
			Сметная заработная плата	Тенге					327607			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				29733566	14467	55523	321055	30111657
		Стоимость оборудования		Тенге				321943	5664	29341631	57038	
		Заготов.складские расходы		Тенге				28993706				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				347924				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				29341631				
		Материалы		Тенге				391933				
		Всего заработная плата		Тенге				55523				
		Сдача и испытание		Тенге					327607			
			Накладные расходы	Тенге				16020				
			Сметная прибыль	Тенге				321055				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				57039				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				770026				
			Сметная заработная плата	Тенге								196
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					327607			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30111657				
			Сметная заработная плата	Тенге								196
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					327607			
			В ТОМ ЧИСЛЕ									30111657
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				321943				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14467			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5664			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						55523		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						29341631		
			- Накладные расходы	Тенге							321055	
			- Сметная прибыль	Тенге							57038	
			Стоимость оборудования						29 341 631			
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						770 026			
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			9 240		779 266				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			17 144		796 410				
			Итого в ценах 2021г. СМР К=1,05017					816 388				
			Итого в ценах 2021г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,05017					30 894 050				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	16 328						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					30 910 378				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	3 709 245						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						34 619 623			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

Представитель Заказчика в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан №532 от 20 августа 2020 года
Председатель правления ТОО "НПОЦ" _____ **Кулкаева Г.У.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Мусин М.А.

Специалист по инженерным сетям _____ Баев Ч.А.

Инженер-сметчик _____ Бозов Е.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ **Адильбеков А.Р.**

Руководитель отдела по управлению проектами технического надзора _____ Тлеубаев Б.К.

Эксперт технического надзора _____ Аттестат Ибраев А.Ж.

ФФ "IT Engineering SA"

Авторский надзор _____ Сунов А.Б.

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA
от "____" _____ 20 г.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ Алдабергенов Д.Ж.

Директор строительства _____ Бурим Хайризи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.

Заказчик: ГУ "Министерство здравоохранения Республики Казахстан"

Подрядчик: Астанинский филиал Компании "B&A Contractors S. A."

Договор № 176 от 2019-07-26

Стройка: "Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане"
(наименование, адрес)

Акт № 203
приемки выполненных работ за май 2022 г.

Согласно ЛС 2-1-11 Медицинские газы ЛДК III этап

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Заготовительно-складские расходы по материалам 2%										
			Заготовительно-складские расходы по оборудованию 1,2%										
			РАЗДЕЛ 1. Уровень 0										
1	13	Ц13-120104-0104 1312-0104-0104 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм. Монтаж оборудования** *НР - 61%, СП - 8%*	м трубопровода	2,15		1987,19	126,87	4272	273	408	2290	7088
							1670,00	76,42	3591	164		525	
2	14	Перечень 9, поз.2193	**Медные трубы медицинского класса с фитингами для стыков, соединений, металлические опоры и подвески для крепления к конструкции. Медные трубы. Номинальный разм.: 42x1,5 мм,SERRAVALE COPPER TUBES** *СП - 8%*	мп	2,15		15085,89	–	32435	–	32435	–	35029
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			–	–	–	–		2595	
			Стоимость монтажных работ	Тенге					36707	273	32843	2290	42117
			Материалы	Тенге					3591	164	–	3120	
			Всего заработная плата	Тенге					4272				
			Накладные расходы	Тенге					409				
			Сметная прибыль	Тенге						3755			
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					2290				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					525				
			Сметная заработная плата	Тенге					7088				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге									2
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						3755			
			Сметная прибыль	Тенге					32435				
									32435				
									2595				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				35029				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				42117				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					3755			2
			РАЗДЕЛ 3. Уровень 2									
3	104	Ц13-120104-0102 1312-0104-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%, СП - 8%*	м трубопровода	103,6	1793,20 1670,00	41,89 21,50	185776 173012	4340 2227	8424	106896 23414	316085
4	105	Перечень 9, поз.2190	Медные трубы медицинского класса с фитингами для стыков, соединений, металлические опоры и подвески для крепления к конструкции. Медные трубы. Номинальный разм.: 22x1 мм,SERRAVALE COPPER TUBES *СП - 8%*	мп	94	5806,19 –	– –	545782 –	– –	545782	– 43663	589444
5	106	Перечень 9, поз.2191	Медные трубы медицинского класса с фитингами для стыков, соединений, металлические опоры и подвески для крепления к конструкции. Медные трубы. Номинальный разм.: 28x1 мм,SERRAVALE COPPER TUBES *СП - 8%*	мп	9,6	7498,89 –	– –	71989 –	– –	71989	– 5759	77748
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				803547	4340	626195	106896	983277
			Стоимость монтажных работ	Тенге				173012	2227	–	72836	
			Материалы	Тенге				185776				
			Всего заработная плата	Тенге				8424				
			Накладные расходы	Тенге					175239			
			Сметная прибыль	Тенге				106896				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				23414				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				316085				
			Сметная заработная плата	Тенге								105
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					175239			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				617771				
			Сметная прибыль	Тенге				617771				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				49422				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				667193				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				983278				
			Сметная заработная плата	Тенге					175239			105
			РАЗДЕЛ 7. Уровень 6									
6	230	Ц13-070101-0103 1307-0101-0103 РСНБ РК 2015	Установка компрессорная вертикальная, угловая и V-образная, масса 4,1 т. Монтаж оборудования *НР - 61%, СП - 8%*	шт.	1	696186,14 339010,00	339251,28 93684,44	696186 339010	339251 93684	17925	263944 76810	1036940

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	231	Перечень 9, поз.2155 К=0,7	Компрессорная станция сжатого медицинского воздуха состоит из 3 компрессоров, чистая пропускная способность 570 см/ч при 8 бар. Быстро вращающийся винтовой компрессионный элемент с прямым приводом, приводимый в действие высокоэффективным, полностью закрытым двигателем с вентиляторным охлаждением Y/D стартер, IE3 Эффективность (50 Гц) Кожух двигателя TEFC IP55ABB. Изоляция класса F, повышение температуры B. Усиленный воздушный фильтр. Усиленная 12-микронная система фильтрации масла. Интегрированная высокоэффективная система охлаждения с воздушно-масляным сепаратором. Контроллер с графическим 3,5-дюймовым цветным дисплеем высокой четкости СушилкаОчистители воздуха для дыхания соответствуют стандартам OSHA класса D, NFPA-99, CSA Z180.1-00, CGA G7.1-1997, EN12021, BS 4275, ISO 14971, OHSAS 18001, Европейской фармакопее и другим международным стандартам дыхательного воздуха. Очистители BAP/BAP +, разработанные с соблюдением норм стандартов, обеспечивают сертифицированный воздух для дыхания даже в ситуациях с загрязненным воздухом для обеспечения постоянной безопасности персонала. Состоит из семи стадий фильтрации. BAP/BAP + были тщательно продуманы и соответствуют стандарту EN12021 и европейской фармакопее.Водоотделитель для удаления воды вместе с фильтрами тонкой и грубой очистки, удаляет масляный аэрозоль, обеспечивая уровень в составе менее 0,01 мг/м3.Сушилка без влагопоглотителя снижает содержание	шт	1	112728400,40	–	112728400	–		–	112728400
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		–	–	–	–	112728400	–	
			Стоимость оборудования	Тенге				113424586	339251	17925	263944	113765340
			Заготов.складские расходы	Тенге				339010	93684	112728400	76810	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				111391700				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1336700				
			Материалы	Тенге				112728400				
			Всего заработная плата	Тенге				696186				
			Накладные расходы	Тенге				17925				
			Сметная прибыль	Тенге					432694			
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				263944				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				76810				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				1036940				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								249
			Нормативная трудоемкость	Тенге					432694			
			Сметная заработная плата	чел.-ч				113765341				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								249
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге					432694			
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге								114790734
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				515613				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					343864			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					96076			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						676963		
			- Накладные расходы	Тенге						112728400		
			- Сметная прибыль	Тенге							373130	
			Стоимость оборудования								152766	
			ИТОГО в ценах на 1.01.2020 г.						112 728 400			
									2 062 334			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными зданиями и сооружениями, К= 1,2 %			24 748		2 087 082				
			Итого с зимними удорожаниями, К = 2,2%			45 916		2 132 998				
			Итого в ценах 2021г. СМР К=1,05017					2 186 504				
			Итого в ценах 2021г. СМР в т.ч. Оборудование К=1,05017					117 742 681				
			Непредвиденные работы и затраты		2%	43 730						
			Итого с непредвиденными работами и затратами					117 786 412				
			Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	14 134 369						
			Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)						131 920 781			

ЗАКАЗЧИК:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Вице-министр _____ **Буркитбаев Ж. К.**

Представитель Заказчика в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан №532 от 20 августа 2020 года
Председатель правления ТОО "НИОЦ" **Кулкаева Г.У.**

ТОО «Делойт ТСФ»

Руководитель проекта _____ Миллер М.А.

Специалист по инженерным сетям _____ Баев Р.А.

Инженер-сметчик _____ Бозов Б.А.

ТОО «MEGASMETA.KZ»
Управляющий директор _____ **Адильбеков А.Р.**

Руководитель отдела по управлению качеством _____ Ибрагимов Д.Ж.

Эксперт технического надзора _____ Ибрасев А.Ж.

ФФ "IT Engineering SA"
Авторский надзор _____ Сунинов А.Б.

СОГЛАСОВАНО
IT Engineering SA
от "____" _____ 20 г.

ПОДРЯДЧИК:
АФ "Компания "B & A Contractors S. A."

Директор филиала _____ **Алдабергенов Д.Ж.**

Директор строительства _____ Бурим Хайризи

Начальник ПТО _____ Скосырский А.С.

Инженер-сметчик _____ Сахипова А.М.