Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №85 отдела образования по Кармакшинскому району" Управления
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания средней школы № 85 в п. ТОРЕТАМ Кармакшинского района Кызылординской области

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

ф3

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮНЬ 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		20	15.04.2022						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	290 268 406,79									
В отчётном месяце:	42 152 122									
в т.ч.:										
СМР		**37 635 823**							**4 516 299**	**42 152 122**

ЗАКАЗЧИК: 21.06.2022
Директор _____ **Шингисова Ш.М.**
КГУ "Средняя школа №85 отдела образования по Кармакшинскому району" Управления образования

_____

Технадзор _____ **Р.Алтынбаев**
ТОО "Аретмида снаб"

Автор проекта ТОО "Проектсервис"
_____ **И.Досжанов**

ПОДРЯДЧИК _____ **А.А.Рашев**
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Форма 2

Заказчик: КГУ "Средняя школа №85 отдела образования по Кармакшинскому району" Управления образования Кызылординской области

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Договор: №20 от 15.04.2022г.

№1. Акт выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2022г.

Составлен(а) 2020.4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. 1-й этаж. Блок А. Демонтаж										
1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	3013,98		211,54	--	637577	--	--	459056	1184363
		НР - 72%; СП - 8%				211,54	--	637577	--		87731	
2	1213-0102-0101 РСНБ РК 2015	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	м2 оклеенной поверхности	227,08		108,46	--	24629	--	--	17733	45751
		НР - 72%; СП - 8%				108,46	--	24629	--		3389	
3	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	326,42		34,95	--	11408	--	--	8214	21192
		НР - 72%; СП - 8%				34,95	--	11408	--		1570	
4	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	298,76		132,38	--	39550	--	--	28476	73468
		НР - 72%; СП - 8%				132,38	--	39550	--		5442	
5	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	569,15		1832,39	600,29	1042905	341655	--	617243	1792960
		НР - 72%; СП - 8%				1232,10	274,15	701250	156032		132812	
6	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	493,07		108,41	2,82	53454	1390	--	37997	98767
		НР - 72%; СП - 8%				105,59	1,44	52063	710		7316	
7	1108-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9К=0,8	Перегородки из стеклянных блоков.Демонтаж при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10		1161,75	115,80	11618	1158	--	7756	20924
		НР - 72%; СП - 8%				1045,95	31,25	10460	312		1550	
8	1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0.8	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Демонтаж	м2 перегородок	26,61		903,48	84,18	24042	2240	--	16472	43756
		НР - 72%; СП - 8%				819,30	40,46	21802	1077		3241	
9	1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	14,4		505,07	1,27	7273	18	696	4723	12955
		НР - 72%; СП - 8%				455,50	--	6559	--		960	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1852456**	**346461**	**696**	**1197670**	**3294136**
								1505298	**158131**	**--**	**244011**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1852456				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				696				
	Всего заработная плата		Тенге					1663429			
		Накладные расходы	Тенге				1197670				
		Сметная прибыль	Тенге				244011				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3294137				1616
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1663429			
		Сметная заработная плата	Тенге				3294137				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								1616
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1663429			
		Сметная заработная плата	Тенге								
	РАЗДЕЛ 2. 1-й этаж. Блок Б. Демонтаж										
10	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	439,85	211,54 211,54	-- --	93046 93046	-- --	--	66993 12803	172842
11	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м	36,15	34,95 34,95	-- --	1263 1263	-- --	--	910 174	2347
12	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м	63,64	132,38 132,38	-- --	8425 8425	-- --	--	6066 1159	15650
13	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	94,65	1832,39 1232,10	600,29 274,15	173436 116618	56817 25948	--	102648 22087	298171
14	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	42,27	108,41 105,59	2,82 1,44	4582 4463	119 61	--	3257 627	8467
15	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	12	132,19 132,19	-- --	1586 1586	-- --	--	1142 218	2946
16	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	12	71,10 71,10	-- --	853 853	-- --	--	614 117	1585
17	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	12	330,14 311,47	18,67 9,53	3962 3738	224 114	--	2773 539	7274
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				287153 229992	57160 26123	-- --	184403 37724	509282
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				287153				
	Всего заработная плата		Тенге					256115			
		Накладные расходы	Тенге				184403				
		Сметная прибыль	Тенге				37724				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				509280				247
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					256115			
		Сметная заработная плата	Тенге				509280				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								247
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					256115			
		Сметная заработная плата	Тенге								
	РАЗДЕЛ 3. 1-й этаж. Блок В. Демонтаж										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1576,68	211,54	--	333531	--	--	240142	619567
		НР - 72%; СП - 8%			211,54	--	333531	--		45894	
19	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	47,42	34,95	--	1657	--	--	1193	3078
		НР - 72%; СП - 8%			34,95	--	1657	--		228	
20	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	222,55	132,38	--	29461	--	--	21212	54727
		НР - 72%; СП - 8%			132,38	--	29461	--		4054	
21	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	277,96	1832,39	600,29	509331	166857	--	301448	875641
		НР - 72%; СП - 8%			1232,10	274,15	342475	76203		64862	
22	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	148,2	132,19	--	19591	--	--	14105	36392
		НР - 72%; СП - 8%			132,19	--	19591	--		2696	
23	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	148,2	71,10	--	10537	--	--	7587	19574
		НР - 72%; СП - 8%			71,10	--	10537	--		1450	
24	1207-0101-0203 РСНБ РК 2015	Полы из штучного паркета на рейках или шпунтованные. Разборка покрытия	м2	148,2	419,65	14,55	62192	2157	--	44018	114706
		НР - 72%; СП - 8%			405,10	7,42	60036	1100		8497	
25	1108-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9К=0,8	Перегородки из стеклянных блоков.Демонтаж при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5	1161,75	115,80	5809	579	--	3878	10462
		НР - 72%; СП - 8%			1045,95	31,25	5230	156		775	
26	1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	7,2	505,07	1,27	3637	9	348	2361	6478
		НР - 72%; СП - 8%			455,50	--	3280	--		480	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				975746	169602	348	635944	1740625
							805798	77459	--	128936	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				975746				
	Материалы		Тенге				348				
	Всего заработная плата		Тенге					883257			
		Накладные расходы	Тенге				635944				
		Сметная прибыль	Тенге				128936				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1740626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								867
		Сметная заработная плата	Тенге					883257			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1740626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								867
		Сметная заработная плата	Тенге					883257			
		РАЗДЕЛ 4. 1-й этаж. Блок А. Монтаж (АС-9,12)									
29	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	1027,76	1172,13	73,01	1204668	75036	316622	628989	1980350
		НР - 72%; СП - 8%			791,05	58,95	813010	60586		146693	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1204668	75036	316622	628989	1980350
							813010	60586	--	146693	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1204668				
	Материалы		Тенге				316622				
	Всего заработная плата		Тенге					873596			
		Накладные расходы	Тенге				628989				
		Сметная прибыль	Тенге				146693				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1980350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								723
		Сметная заработная плата	Тенге					873596			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1980350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								723
		Сметная заработная плата	Тенге					873596			
		РАЗДЕЛ 7. 2-й этаж. Блок А. Демонтаж									
110	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	3082,96	211,54	--	652169	--	--	469562	1211469
		НР - 72%; СП - 8%			211,54	--	652169	--		89739	
111	1213-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие**	м2 оклеенной поверхности	29,51	108,46	--	3201	--	--	2304	5946
		НР - 72%; СП - 8%			108,46	--	3201	--		440	
112	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	334,11	34,95	--	11677	--	--	8408	21691
		НР - 72%; СП - 8%			34,95	--	11677	--		1607	
113	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	374,54	132,38	--	49582	--	--	35699	92103
		НР - 72%; СП - 8%			132,38	--	49582	--		6822	
114	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	604,44	1832,39	600,29	1107570	362839	--	655515	1904132
		НР - 72%; СП - 8%			1232,10	274,15	744731	165707		141047	
115	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	545,1	108,41	2,82	59094	1537	--	42006	109188
		НР - 72%; СП - 8%			105,59	1,44	57557	785		8088	
116	1108-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9К=0,8	**Перегородки из стеклянных блоков.Демонтаж при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10	1161,75	115,80	11618	1158	--	7756	20924
		НР - 72%; СП - 8%			1045,95	31,25	10460	312		1550	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1894911	365534	--	1221250	3365453
							1529377	166804	--	249293	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1894911				
	Всего заработная плата		Тенге					1696181			
		Накладные расходы	Тенге				1221250				
		Сметная прибыль	Тенге				249293				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3365454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1644
		Сметная заработная плата	Тенге					1696181			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3365454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1644
		Сметная заработная плата	Тенге					1696181			
		РАЗДЕЛ 8. 2-й этаж. Блок Б. Демонтаж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	420,45	211,54 211,54	-- --	88942 88942	-- --	--	64038 12238	165219
118	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м	65,66	34,95 34,95	-- --	2295 2295	-- --	--	1652 316	4263
119	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м	31,14	132,38 132,38	-- --	4122 4122	-- --	--	2968 567	7657
120	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	26,3	108,41 105,59	2,82 1,44	2851 2777	74 38	--	2027 390	5268
121	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	130,9	132,19 132,19	-- --	17304 17304	-- --	--	12459 2381	32144
122	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	130,9	71,10 71,10	-- --	9307 9307	-- --	--	6701 1281	17289
123	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	130,9	330,14 311,47	18,67 9,53	43215 40771	2443 1247	--	30254 5878	79346
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				168036 165518	2517 1285	-- --	120099 23051	311186
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				168036				
	Всего заработная плата		Тенге					166803			
		Накладные расходы	Тенге				120099				
		Сметная прибыль	Тенге				23051				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				311186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					166803			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				311186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					166803			
		РАЗДЕЛ 9. 2-й этаж. Блок В. Демонтаж									
124	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	750,06	211,54 211,54	-- --	158668 158668	-- --	--	114241 21833	294741
125	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м	46,18	34,95 34,95	-- --	1614 1614	-- --	--	1162 222	2998
126	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м	100,58	132,38 132,38	-- --	13315 13315	-- --	--	9587 1832	24734
127	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	160,55	1832,39 1232,10	600,29 274,15	294190 197814	96377 44015	--	174116 37465	505771
128	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	128,55	108,41 105,59	2,82 1,44	13936 13574	362 185	--	9906 1907	25750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	1108-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9К=0,8	**Перегородки из стеклянных блоков.Демонтаж при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5	1161,75	115,80	5809	579	--	3878	10462
		НР - 72%; СП - 8%			1045,95	31,25	5230	156		775	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**487532**	**97318**	**--**	**312890**	**864456**
							390215	**44356**	**--**	**64034**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**487532**				
	Всего заработная плата		Тенге					**434571**			
		Накладные расходы	Тенге				**312890**				
		Сметная прибыль	Тенге				**64034**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**864456**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**420**
		Сметная заработная плата	Тенге					**434571**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**864456**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**420**
		Сметная заработная плата	Тенге					**434571**			
				РАЗДЕЛ 13.КРОВЛЯ.							
		БЛОК А									
171	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	1318	268,11	1,60	353369	2109	--	252907	654778
		НР - 72%; СП - 8%			266,51	--	351260	--		48502	
172	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	1318	165,29	19,30	217852	25438	--	144318	391143
		НР - 72%; СП - 8%			145,99	6,09	192415	8027		28974	
		БЛОК Б									
178	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	291	268,11	1,60	78020	466	--	55839	144568
		НР - 72%; СП - 8%			266,51	--	77554	--		10709	
179	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	291	165,29	19,30	48099	5616	--	31864	86360
		НР - 72%; СП - 8%			145,99	6,09	42483	1772		6397	
		БЛОК В									
183	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	630	268,11	1,60	168909	1008	--	120889	312982
		НР - 72%; СП - 8%			266,51	--	167901	--		23184	
184	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	630	165,29	19,30	104133	12159	--	68983	186966
		НР - 72%; СП - 8%			145,99	6,09	91974	3837		13849	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**970382**	**46796**	**--**	**674800**	**1776797**
							923587	**13636**	**--**	**131615**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**970382**				
	Всего заработная плата		Тенге					**937223**			
		Накладные расходы	Тенге				**674800**				
		Сметная прибыль	Тенге				**131615**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1776797**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**994**
		Сметная заработная плата	Тенге					**937223**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1776797				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								994
		Сметная заработная плата	Тенге					937223			
		РАЗДЕЛ 15.ОКНА И ДВЕРИ демонтаж									
		1-й этаж. Блок А.									
211	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=0.8	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж**	м2	202,4	1081,28	138,11	218851	27953	--	147103	395231
		НР - 72%; СП - 8%			943,17	66,27	190897	13413		29276	
212	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8К=0.8	**Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж**	м	102	191,79	3,96	19563	404	--	13937	36180
		НР - 72%; СП - 8%			187,83	1,94	19159	198		2680	
213	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	62,37	1078,63	168,04	67274	10481	--	44742	120978
		НР - 72%; СП - 8%			910,59	85,76	56793	5349		8961	
		1-й этаж. Блок Б.									
214	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=0.8	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж**	м2	51,6	1081,28	138,11	55794	7127	--	37503	100760
		НР - 72%; СП - 8%			943,17	66,27	48667	3420		7464	
215	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8К=0.8	**Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж**	м	36	191,79	3,96	6905	143	--	4919	12770
		НР - 72%; СП - 8%			187,83	1,94	6762	70		946	
216	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	17,01	1078,63	168,04	18347	2859	--	12202	32993
		НР - 72%; СП - 8%			910,59	85,76	15489	1459		2444	
		1-й этаж. Блок В.									
217	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=0.8	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж**	м2	62	1081,28	138,11	67039	8563	--	45061	121068
		НР - 72%; СП - 8%			943,17	66,27	58476	4109		8968	
218	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8К=0.8	**Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж**	м	34	191,79	3,96	6521	135	--	4646	12060
		НР - 72%; СП - 8%			187,83	1,94	6386	66		893	
219	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	49,14	1078,63	168,04	53004	8257	--	35252	95316
		НР - 72%; СП - 8%			910,59	85,76	44746	4214		7060	
		2-й этаж. Блок А.									
220	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=0.8	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж**	м2	220,8	1081,28	138,11	238746	30494	--	160476	431160
		НР - 72%; СП - 8%			943,17	66,27	208251	14632		31938	
221	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8К=0.8	**Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж**	м	112	191,79	3,96	21481	443	--	15303	39727
		НР - 72%; СП - 8%			187,83	1,94	21037	217		2943	
222	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	42,21	1078,63	168,04	45529	7093	--	30280	81874
		НР - 72%; СП - 8%			910,59	85,76	38436	3620		6065	
		2-й этаж. Блок Б.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=0.8	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж**	м2	54,8	1081,28	138,11	59254	7569	--	39828	107009
		НР - 72%; СП - 8%			943,17	66,27	51686	3632		7927	
224	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8К=0.8	**Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж**	м	38	191,79	3,96	7288	151	--	5192	13479
		НР - 72%; СП - 8%			187,83	1,94	7138	74		998	
225	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	8,82	1078,63	168,04	9514	1482	--	6327	17108
		НР - 72%; СП - 8%			910,59	85,76	8031	756		1267	
		2-й этаж. Блок В.									
226	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=0.8	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж**	м2	82	1081,28	138,11	88665	11325	--	59597	160123
		НР - 72%; СП - 8%			943,17	66,27	77340	5434		11861	
227	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8К=0.8	**Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж**	м	42	191,79	3,96	8055	166	--	5739	14897
		НР - 72%; СП - 8%			187,83	1,94	7889	81		1104	
228	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	20,79	1078,63	168,04	22425	3494	--	14914	40326
		НР - 72%; СП - 8%			910,59	85,76	18931	1783		2987	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				1014255	128139	--	683021	1833059
							886114	62527	--	135782	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1014255				
	Всего заработная плата		Тенге					948641			
		Накладные расходы	Тенге				683021				
		Сметная прибыль	Тенге				135782				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1833058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								848
		Сметная заработная плата	Тенге					948641			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1833058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								848
		Сметная заработная плата	Тенге					948641			
		РАЗДЕЛ 17.МУСОР									
302	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	224,799896	107,00	--	24054	--		--	25978
		СП - 8%			--	--	--	--		1924	
303	4102-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузовсамосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	т·км	674,399688	73,00	--	49231	--		--	53169
		СП - 8%			--	--	--	--		3938	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				73285	--	--	--	79147
							--	--	--	5862	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				73285				
	Транспортные расходы		Тенге				73285				
		Сметная прибыль	Тенге				5862				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				79147				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				79147				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15754491

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7248909				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1288563			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					610907			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						317666		
		- Перевозка грузов	Тенге				73285				
		- Накладные расходы	Тенге							5659066	
		- Сметная прибыль	Тенге							1167001	
		Отопление и вентиляция									
		ДЕМОНТАЖ									
73	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	1580	497,05	1,47	785339	2323	19734	549563	1441694
		НР - 72%; СП - 8%			483,09	--	763282	--		106792	
74	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	170	1088,13	48,63	184982	8267	--	130273	340475
		НР - 72%; СП - 8%			1039,50	24,82	176715	4219		25220	
75	1215-0102-1603 РСНБ РК 2015	**Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж**	шт.	1	10702,45	--	10702	--	--	7706	19880
		НР - 72%; СП - 8%			10702,45	--	10702	--		1473	
		МУСОР									
76	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	6,14065	107,00	--	657	--		--	710
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
77	4102-0102-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	61,4065	44,00	--	2702	--		--	2918
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1805677
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				950699				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10590			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4219			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19734		
		- Перевозка грузов	Тенге				3359				
		- Накладные расходы	Тенге							687542	
		- Сметная прибыль	Тенге							133754	
		Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
		РАЗДЕЛ 4.ДЕМОНТАЖ									
116	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=0.4	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж**	м трубопровода	30	309,34	1,34	9280	41	--	6662	17217
		НР - 72%; СП - 8%			308,00	0,42	9240	13		1275	
117	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=0.4	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж**	м трубопровода	20	321,75	0,55	6435	11	--	4628	11948
		НР - 72%; СП - 8%			321,20	0,18	6424	4		885	
118	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	90	402,10	3,06	36189	275	3098	23699	64679
		НР - 72%; СП - 8%			364,62	1,11	32816	100		4791	
119	1215-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Водомер диаметром до 50 мм. Снятие**	шт. арматуры	1	316,35	8,33	316	9	--	225	584

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			308,02	3,80	308	4		43	
120	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор	4	574,04	5,64	2296	23	--	1645	4257
		НР - 72%; СП - 8%			568,40	2,88	2274	12		315	
121	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	прибор	4	713,65	6,30	2855	25	--	2046	5293
		НР - 72%; СП - 8%			707,35	3,21	2829	13		392	
122	1215-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Мойка. Демонтаж**	прибор	2	1153,96	17,15	2308	35	--	1650	4274
		НР - 72%; СП - 8%			1136,81	8,75	2274	18		317	
		Накладные расходы	Тенге				29265				
		Сметная прибыль	Тенге				5898				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				79617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					40648			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				15715				
	Всего заработная плата		Тенге					15681			
		Накладные расходы	Тенге				11290				
		Сметная прибыль	Тенге				2160				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				29165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15681			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				108782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					56329			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								108782
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				56165				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					419			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					164			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3098		
		- Перевозка грузов	Тенге				490				
		- Накладные расходы	Тенге							40555	
		- Сметная прибыль	Тенге							8058	
		Электроосвещение и электрооборудование									
35	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	16603,3	223,27	2,07	3707019	34369	799283	2069542	6238685
		НР - 72%; СП - 8%			173,06	0,06	2873367	996		462125	
36	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,115	1030507,00	--	118508	--	118508	--	127989
		СП - 8%			--	--	--	--		9481	
37	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,156	1712059,00	--	267081	--	267081	--	288447
		СП - 8%			--	--	--	--		21366	
38	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,085	2760567,00	--	234648	--	234648	--	253420
		СП - 8%			--	--	--	--		18772	
39	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	9,743	276381,00	--	2692780	--	2692780	--	2908202
		СП - 8%			--	--	--	--		215422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	13,62	177803,00	--	2421677	--	2421677	--	2615411
		СП - 8%			--	--	--	--		193734	
		Демонтаж									
54	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,3	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. ДЕМОНТАЖ	шкаф	8	923,53	33,29	7388	266	--	5203	13599
		НР - 72%; СП - 8%			890,24	13,12	7122	105		1007	
55	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,3	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. ДЕМОНТАЖ	шт.	2	499,06	23,69	998	47	--	698	1832
		НР - 72%; СП - 8%			475,37	9,64	951	19		136	
56	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	56	177,24	1,74	9925	98	--	7112	18400
		НР - 72%; СП - 8%			175,50	0,89	9828	50		1363	
57	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	425	59,24	0,65	25177	276	--	18030	46663
		НР - 72%; СП - 8%			58,59	0,33	24901	140		3457	
58	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	670	54,14	--	36274	--	--	26117	67382
		НР - 72%; СП - 8%			54,14	--	36274	--		4991	
59	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	14872	23,55	--	350236	--	--	252170	650598
		НР - 72%; СП - 8%			23,55	--	350236	--		48192	
60	1308-0304-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=0,3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. ДЕМОНТАЖ	шт.	1	2002,63	765,13	2003	765	--	1099	3350
		НР - 72%; СП - 8%			1237,50	289,35	1238	289		248	
		МУСОР									
61	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,59488	107,00	--	64	--		--	69
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13234047
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3303917				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35821			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1599			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6533977		
		- Перевозка грузов	Тенге				64				
		- Накладные расходы	Тенге							2379971	
		- Сметная прибыль	Тенге							980299	
		Выгреб 35 м3									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 навымет.	м3 грунта	209,52	153,64	145,41	32191	30466	--	6748	42054
		НР - 72%; СП - 8%			8,23	36,50	1724	7647		3115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	139,68	169,00	159,95	23606	22342	--	4948	30839
		НР - 72%; СП - 8%			9,05	40,15	1265	5608		2284	
3	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	м3 грунта	10,8	2867,07	--	30964	--	--	22294	57519
		НР - 72%; СП - 8%			2867,07	--	30964	--		4261	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								130411
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				33953				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					52808			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13255			
		- Накладные расходы	Тенге							33990	
		- Сметная прибыль	Тенге							9660	

			в т.ч. Ст-сть оборудования
1. ОСР		15 754 491	0
2. ОВ		1 805 677	
3. ВК		108 782	
4. ЭО		13 234 047	
5.Выгреб 35м3		130 411	
ИТОГО	**Тенге**	**31 033 408**	
Временные здания и сооружения -1,2%		372 401	
ИТОГО	Тенге	**31 405 809**	
Удорожание строительства в зимнее время -1,35%		423 978	
Оплата труда в зонах экологического бедствия		5 262 472	
Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге	**37 092 259**	
Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)		636 596	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	**37 728 855**	
К=1,050036		39 616 656	
С понижающим коэффициентом К= 0,9500000008		37 635 823	
НДС 12%		4 516 299	
ИТОГО К ОПЛАТЕ с НДС	**Тенге**	**42 152 122**	

ЗАКАЗЧИК : 21.06.2022
Директор_____Шингисова Ш.М.
КГУ "Средняя школа №85 отдела образования по Кармакшинскому району" Управления образования Кызылординской области

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор ТОО "Арезмида снаб"
_____Р.Алтынбаев

Автор проекта
ТОО "Проектсервис"
_____И.Досжанов

ПОДРЯДЧИК : _____А.Рашев
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"