Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

15 июня 2019 года

Заказчик, ТОО «Тенгизшевройл», 060011, Республика Казахстан, г.Атырау, ул. Сатпаева 3, тел: +77122271212, +77123026000
Доминик Морганти/Арман Ахметов – Руководитель отдела транспортных услуг ПБР/ТШО
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии от 11 июня 2019 года, ТОО «Мунайгазкурылыс», Адылбек Утепкалиев– Менеджер проекта, адрес: Республика Казахстан, г. Актау, мкр. 14, дом 72., тел/факс 8 7292202525, 202524, индекс 130000
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя, юридический адрес

Декларации о соответствии от 11 июня 2019 года, ТОО «ЭлектроСтройМонтаж», Арцебасов Сергей – Менеджер проекта, адрес: Республика Казахстан, г. Атырау, улица Канцева 7
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 13 июня 2019 года ТОО «Engineering Services Provider» (ESP), Медет Едилбаев / Руслан Исамберлин, аттестаты: KZ01VJE00018609 от 29.06.2016, KZ42VJE00018162 от 15.06.2016, № KZ71VJE00016961 от 20.04.2016., KZ08VJE00010917 от 17.04.2015., KZ13VJE00010924, KZ40VJE00010923 от 17.04.2015
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 12 июня 2019 года ТОО «Бюро Веритас Казахстан Индастриал Сервисез» , Таспанбетов Кузенбай KZ12VJE00038296 от 29.05.2018/ Пичин Вадим, KZ74VJE00032427 от 17.11.2017;
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 13 июня 2019 года, ЧКОО «КейПиДжейВиЛимитед» (KPJV Limited) Куаныш Каниев - Руководитель группы авторского надзора, Кайржан Акжигитов / Галым Калиев, Жанна Хван/Марат Апешов – Эксперты авторского надзора, приказы №0197-2018 от 19.02.2018 / №0178-2017 от 22.11.2017, №0174-2017 от 02.10.2017/ №0190-2018 от 11.01.2018
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«ПБР / ПУУД. Атырауская область, Жылыойский район, месторождение Тенгиз Автомобильные дороги E2N, E2S.»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Атырауская область, Жылыойский район, месторождение Тенгиз
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю
Постановления акимата Атырауской области №500 от 25 декабря 2006 г., № 367 от 06 октября 2016 г., №235 от 29 августа 2018 г.
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____ 20___ года №
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области", Талон за № KZ04REA00050752 от 6 апреля 2017
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)
ЧКОО «Кей Пи Джей Ви Лимитед», № 015-C001-RGL-RDS-KPJ-000-00040-00
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й)
ТОО «Тенгизшевройл», Приказ № 015-0000-RGL-REG-FGP-000-00104-00 от 01.10.16
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2017
месяц, год
окончание работ июнь 2019
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства,
месяц: 24;
фактически,
месяц: 23 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Автомобильная дорога E2N	м	9,836		8962,5	
Перекресток E2N-J2-1	м	75		55,1	
Перекресток E2N-J2-2	м	162		145,1	
Перекресток E2N-J3	м	300		288	
Северная часть перекрестка E2N-J4. В связи с включением части дороги E1 в перекресток, другая часть дороги E1 составляет	м м	480		434 2873,0	

Линия электропередач ВЛ-10 кВ Фидер 1 (КОС), кадастровый номер 04-059-022-342	м			7047.8	
Линия электропередач ВЛ-10 кВ Фидер 16 (КОС), кадастровый номер 04-059-022-342	м			7068.2	
Линия электропередач ВЛ-10 кВ Фидер 17, кадастровый номер 04-059-022-602	м			10537.6	
Линия электропередач ВЛ-35 кВ (53Ц, 54Ц)	м			11908.0	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Автодорога E2N на всем протяжении проходит параллельно осевой линии существующей автодороге «Единство». Дорога E2N пересекается на перекрестке J2 с существующей дорогой Кара Арна, и имеется Т образный перекресток J3 у въезда на Канализационно-Очистные Соружения.Проезжая часть автодороги E2N принята 8,0 м, ширина земляного полотна 12,0 м.Категория автодороги I-в. Конструкция дорожной одежды автодороги: геосинтетик, материал 1В для земляного полотна, материала 6FD для покрытия автодороги и асфальтобетон. Реконструкция ВЛ 10 кВ ELX-MR-E2N-J3-001, ВЛ 35 кВ ELX-MR-E2N-111, ELX-MR-E2N-112, ELX-MR-E2N-J2-103, ВЛ 10 кВ ELX-MR-E2N-117, ELX-MR-E2N-06, ВЛ 10 кВ ELX-MR-E2N-107, ELX-MR-E2N-113, ВЛ 10 кВ ELX-MR-E2N-110, ВЛ 10 кВ ELX-MR-E2N-J2-105, ВЛ 10 кВ ELX-MR-E2N-J2-04, ВЛ 10 кВ, ELX-MR-E2N-102, демонтаж существующих опор, установка новых железобетонных опор

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию
объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего _____ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **5 335 190. 742** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«ПБР / ПУУД. Атырауская область, Жылыойский район, месторождение Тенгиз Автомобильные дороги E2N, E2S.»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик: **Доминик Морганти/Арман Ахметов**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор: **Едилбаев Медет / Руслан Исамберлин**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор: **Пичин Вадим**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор: **Таспанбетов Кузенбай**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (далее - М.П.)

Авторский надзор: **Кайржан Акжигитов / Галым Калиев**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (далее - М.П.)

Авторский надзор: **Жанна Хван/Марат Апешов**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (далее - М.П.)

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Адылбек Утепкалиев**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Арцебасов Сергей**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

«Жылыой ауданы сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі
объектіні пайдалануға қабылдау актісі
«20» 06 2019 ж
кіріс № 82 тіркелді
(аты-жөні) (қолы)

Приложение 3
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (Линия электропередач ВЛ-10 кВ Фидер 1 (КОС)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения	километр (далее - км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения, 10 кВ	км	6.8135
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения, 10 кВ	км	0.2343
5	Площадь опор	$М^2$	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее - шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	140
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	20,4405
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки…	км	
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$М^2$	
	2) булыжные	$М^2$	
	3) тротуары	$М^2$	

Заказчик: _____
ФИО, подпись руководителя, М.П.

Авторский надзор: _____
ФИО, подпись руководителя, М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (Линия электропередач ВЛ-10 кВ Фидер 16 (КОС)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения	километр (далее - км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения, 10 кВ	км	6.8863
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения, 10 кВ	км	0.1819
5	Площадь опор	$М^2$	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее - шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	41
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	20,6589
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки…	км	
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$М^2$	
	2) булыжные	$М^2$	
	3) тротуары	$М^2$	

Заказчик: _____
ФИО, подпись руководителя, М.П.

Авторский надзор: _____
ФИО, подпись руководителя, М.П.

СУПЕРВАЙЗЕР АВТОРСКОГО НАДЗОРА ПБР/ ПУУД KPJV ЖАННА ХВАН

ЖОБА ЖӘНЕ ЖОБАЛАУ ҚҰЖАТТАРЫ ҮШІН ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ ДОКУМЕНТОВ FOR PROJECT AND DESIGN DOCUMENTS ТЕҢІЗШЕВРОЙЛ 02

Приложение 3
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (Линия электропередач ВЛ-10 кВ Фидер 17)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения	километр (далее - км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения, 10 кВ	км	10.5376, из них реконструированная часть – 1.2124
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения, 10 кВ	км	
5	Площадь опор	$М^2$	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее - шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	200
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	31,6128
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки…	км	
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$М^2$	
	2) булыжные	$М^2$	
	3) тротуары	$М^2$	

Заказчик: _____
ФИО, подпись руководителя, М.П.

Авторский надзор: _____
ФИО, подпись руководителя, М.П.

ПБР/ ПУУД KPJV
ЖАННА ХВАН

Приложение 3
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (Линия электропередач ВЛ-35 кВ (53Ц, 54Ц)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения	километр (далее - км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения, 35 кВ	км	11908
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения	км	
5	Площадь опор	$М^2$	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее - шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	133
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки…	км	
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$М^2$	
	2) булыжные	$М^2$	
	3) тротуары	$М^2$	

Заказчик: _____
ФИО, подпись руководителя, М.П.

Авторский надзор: _____
ФИО, подпись руководителя, М.П.

ПБР/ПУУД KPJV
ЖАННА ХВАН
ЖОБА ЖӘНЕ ЖОБАЛАУ ҚҰЖАТТАРЫ ҮШІН
ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
FOR PROJECT AND DESIGN DOCUMENTS
ТЕНІЗШЕВРОЙЛ

Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (Автомобильная дорога E2N)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	8962.5		
2	Ширина проезжей части	м	8		
3	Ширина тротуаров	м			
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м	2,0		
7	Угол откоса	градус	20		
8	Высота насыпи	м	0,7-1,0		
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт			
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие			асфальт	
15	Электроосвещение				

Заказчик: _____
ФИО, подпись руководителя, М.П.

Авторский надзор: _____
ФИО, подпись руководителя, М.П.

СУПЕРВАЙЗЕР ПО АВТОРСКОМУ НАДЗОРУ ПБР/ПУУД KPJV ГАЛЫМ КАЛИЕВ

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN ЖОБА ЖӘНЕ ЖОБАЛАУ ҚҰЖАТТАРЫ ҮШІН ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ ДОКУМЕНТОВ FOR PROJECT AND DESIGN DOCUMENTS ТЕҢІЗШЕВРОЙЛ 02

Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (Перекресток E2N-J2-1)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	55.1		
2	Ширина проезжей части	м	8		
3	Ширина тротуаров	м			
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м	1,5		
7	Угол откоса	градус	20		
8	Высота насыпи	м	0,5		
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт			
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие			асфальт	
15	Электроосвещение				

Заказчик:_____
ФИО, подпись руководителя, М.П.

Авторский надзор:_____
ФИО, подпись руководителя, М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (Перекресток E2N-J2-2)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	145.1		
2	Ширина проезжей части	м	8		
3	Ширина тротуаров	м			
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м	1,5		
7	Угол откоса	градус	20		
8	Высота насыпи	м	0,5		
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт			
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие			асфальт	
15	Электроосвещение				

Заказчик:_____
ФИО, подпись руководителя, М.П.

Авторский надзор:_____
ФИО, подпись руководителя, М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (Перекресток E2N-J3)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	288		
2	Ширина проезжей части	м	8		
3	Ширина тротуаров	м			
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м	1,5		
7	Угол откоса	градус	20		
8	Высота насыпи	м	0,5		
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт			
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие			асфальт	
15	Электроосвещение				

Заказчик: _____
ФИО, подпись руководителя, М.П.

Авторский надзор: _____
ФИО, подпись руководителя, М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (Северная часть перекрестка E2N-J4)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	434		
2	Ширина проезжей части	м	8		
3	Ширина тротуаров	м			
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м	1,5		
7	Угол откоса	градус	20		
8	Высота насыпи	м	0,5		
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт			
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие			асфальт	
15	Электроосвещение				

Заказчик: _____
ФИО, подпись руководителя, М.П.

Авторский надзор: _____
ФИО, подпись руководителя, М.П.