Наименование стройки - Строительство магазина со складами для хранения автозапчастей, по адресу: город Кызылорда, микрорайон Саулет, улица Саулет-28, №2А

Акт выполненных работ

март месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Площадка ТИП-1									
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	67,8	1247,35	1086,75	84570	73682	71	30599	124382
		НР - 108%; СП - 8%			159,55	258,33	10817	17515		9214	
2	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	74,58	2282,00	--	170192	--	170192	--	183807
		СП - 8%			--	--	--	--		13615	
3	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума толщ.15 см**	м2 покрытия	452	1793,36	148,94	810599	67321	711362	57071	937083
		НР - 108%; СП - 8%			70,61	46,30	31916	20928		69414	
4	1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=7	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704**	м2 покрытия	452	1660,08	39,23	750356	17732	731010	9773	820939
		НР - 108%; СП - 8%			3,57	16,45	1614	7435		60810	
5	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	452	2027,91	198,24	916615	89605	815620	25575	1017565
		НР - 108%; СП - 8%			25,20	27,19	11390	12290		75375	
6	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м2 покрытия	452	225,93	0,02	102120	9	101108	1084	111460
		НР - 108%; СП - 8%			2,22	--	1003	--		8256	
7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	122	2155,01	33,13	262911	4042	154213	114825	407955
		НР - 108%; СП - 8%			857,84	13,63	104656	1663		30219	
8	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	5,49	59017,00	--	324003	--	324003	--	349923
		СП - 8%			--	--	--	--		25920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Площадка ТИП-2									
9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,5	1247,35	1086,75	3118	2717	2	1128	4586
		НР - 108%; СП - 8%			159,55	258,33	399	646		340	
10	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,75	2282,00	--	6276	--	6276	--	6778
		СП - 8%			--	--	--	--		502	
11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5	1288,95	1127,93	6445	5639	8	2316	9461
		НР - 108%; СП - 8%			159,55	269,25	798	1346		701	
12	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6,1	3601,00	--	21966	--	21966	--	23723
		СП - 8%			--	--	--	--		1757	
13	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	50	587,15	41,34	29358	2066	5404	24573	58246
		НР - 108%; СП - 8%			437,77	17,29	21888	864		4314	
14	255-102-0205 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	50	2552,00	--	127600	--	127600	--	137808
		СП - 8%			--	--	--	--		10208	
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	26	2155,01	33,13	56030	861	32865	24471	86941
		НР - 108%; СП - 8%			857,84	13,63	22304	354		6440	
16	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,416	59017,00	--	24551	--	24551	--	26515
		СП - 8%			--	--	--	--		1964	
		Покрытия ТИП-3									
17	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), толщ. 10 см	м2 основания	50	647,20	181,08	32360	9054	21410	5092	40448
		НР - 108%; СП - 8%			37,92	56,37	1896	2818		2996	
18	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	50	-180,37	-50,84	-9018	-2542	-6476	-888	-10699
		НР - 108%; СП - 8%			--	-16,45	--	-822		-793	
19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмосток бетонная. Устройство	м3	5	23907,67	1130,18	119538	5651	106813	7671	137386
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	7074	1356		10177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	50	2155,01	33,13	107750	1656	63202	47059	167194
		НР - 108%; СП - 8%			857,84	13,63	42892	681		12385	
21	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,8	59017,00	--	47214	--	47214	--	50991
		СП - 8%			--	--	--	--		3777	
		РАЗДЕЛ 1. Дорожные знаки									
22	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	7,2	44032,36	10575,68	317033	76145	217603	49226	395560
		НР - 108%; СП - 8%			3234,06	3096,44	23285	22294		29301	
23	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	0,9	574,81	41,16	517	37	6	528	1129
		НР - 108%; СП - 8%			526,24	17,14	474	15		84	
24	251-104-0101 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	0,9	8828,00	--	7945	--	7945	--	8581
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
25	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	5331,25	841,85	5331	842	483	4648	10778
		НР - 108%; СП - 8%			4006,40	297,62	4006	298		798	
26	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	1	967,66	--	968	--	104	933	2053
		НР - 108%; СП - 8%			863,88	--	864	--		152	
27	251-101-0112 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм(знак "Место стоянки")	шт.	1	6682,00	--	6682	--	6682	--	7217
		СП - 8%			--	--	--	--		535	
28	251-101-0126 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм(знак "инвалиды")	шт.	1	3605,00	--	3605	--	3605	--	3893
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
29	251-102-0701 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	1	4273,00	--	4273	--	4273	--	4615
		СП - 8%			--	--	--	--		342	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				346354	77024	3699115	405684	5126318
							28629	22607	--	379727	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				346354				
	Материалы		Тенге				218197				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					51236			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22505				
		Накладные расходы	Тенге				55335				
		Сметная прибыль	Тенге				32136				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				433825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					51236			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				433825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					51236			
		РАЗДЕЛ 2. Озеленение									
30	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	265,46	302,54	11,17	80312	2965	--	68729	160964
		НР - 88%; СП - 8%			291,37	2,84	77347	754		11923	
31	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	264,46	304,59	180,57	80552	47753	15736	24555	113515
		НР - 88%; СП - 8%			64,52	40,99	17063	10840		8409	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				160864	50718	15736	93284	274479
							94410	11594	--	20332	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				160864				
	Материалы		Тенге				15735				
	Всего заработная плата		Тенге					106004			
		Накладные расходы	Тенге				93284				
		Сметная прибыль	Тенге				20332				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				274480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					106004			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				274480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					106004			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5400799
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				381686				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					405235			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					101275			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3714850		
		- Накладные расходы	Тенге							498968	
		- Сметная прибыль	Тенге							400059	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СК ЛИРА", БИН: 180140000424

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шенгельбаев М.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Желдирбаева Р.К., ИИН: 890507401956

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Желдирбаева Р.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор

ТОО "Atlant Engineering", БИН:191140005281

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технадзор **Калышов Е.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)