Форма № 3

Заказчик : ГУ "Департамент юстиции Восточно-Казахстанской области МЮ РК" 070020, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Ворошилова,6 РНН181800000833, БИК ККМFKZ2A, ИИК KZ92070101KSN000 0000 БИН 941 240 000 778 ГУ"Комитет Казначейства МФ РК"
"Подрядчик : ТОО «Өскемен-пласт» ВКО,Зыряновский район, г.Зыряновск, ул.Ленина,82 офис 5
ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056 АО«БанкЦентрКредит» , БИК KCJBKZKX , БИН 020540000457
Наименование объекта:"Капитальный ремонт здания ДЮ ВКО МЮ РК"
Договор № 61 от 03 марта 2014 года

СПРАВКА № 1 от 19 марта 2014 года
стоимости выполненных работ за период с 3 марта по 19 марта 2014 года

№ пп	Наименование работ	Стоимость работ по договору	выполнено		Остаток средств по договору
			с начала работ	В том числе за отчетный период	
1	**"Капитальный ремонт здания ДЮ ВКО МЮ РК"**	107 142 857	9 131 179	9 131 179	98 011 678
	НДС 12%	12 857 143	1 095 741	1 095 741	11 761 402
	Итого с учетом НДС	120 000 000	10 226 920	10 226 920	109 773 080
	аванс	0	0	0	0
	Всего к оплате:	**120 000 000**	**10 226 920**	**10 226 920**	**109 773 080**

Заказчик:
ГУ "Департамент юстиции
Восточно-Казахстанской области МЮ РК"

Руководитель_____Оразхан А.О.

Технический надзор:
ТОО "ВостокБурСтрой"

Директор_____Мукашев К.Б.

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-Пласт"

ТОО Директор_____Набиев С.Ч.

ТОО "Өскемен Пласт" Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик : ГУ "Департамент юстиции Восточно-Казахстанской области МЮ РК" 070020, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Ворошилова,6

РНН181800000833, БИК ККМFKZ2A, ИИК KZ92070101KSN000 0000 БИН 941 240 000 778 ГУ"Комитет Казначейства МФ РК"

"Подрядчик : ТОО «Өскемен-пласт» ВКО,Зыряновский район, г.Зыряновск, ул.Ленина,82 офис 5

ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056 АО«БанкЦентрКредит» , БИК KCJBKZKX , БИН 020540000457

Наименование объекта:"Капитальный ремонт здания ДЮ ВКО МЮ РК"

Договор № 61 от 03 марта 2014 года

Акт №1 от 19 марта 2014 года

выполненных работ за март 2014 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
		1.1 Общестроительные работы								
1	E62-36-7	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов	612	30,24	–	18507	–	17582	0,21	129
		м2		30,24	–	18507	–	95	–	–
2	E57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	71,9	17,38	0,93	1250	67	1324	0,1139	8
		м2		16,45	0,14	1183	10	111	0,0013	–
		1.2 Санитарно-технические работы								
3	E65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром до 50 мм на сварке	20	109,47	1	2189	20	2498	0,4934	10
		м		108,47	0,16	2169	3	115	0,0014	–

4	Е65-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 100 мм на сварке	10	165,84	1,99	1658	20	1888	0,7453	7
		м		163,85	0,32	1639	3	115	0,0027	–
5	Е16-10-8	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	10	134,23	18,13	1342	181	1413	0,664	7
		м трубопровода		116,1	6,79	1161	68	115	0,03316	–
		Раздел 2 Усиление								
6	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	10,5	136664,97	4022,39	1434982	42235	86427	56,5	593
		т конструкций		9090	1071,86	95445	11255	81	3,81	40
7	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	10,5	542,84	144,52	5700	1517	2488	1,34	14
		т		292,5	–	3071	–	81	–	–
		Раздел 4 Отделочные работы								
		4.1 Стены, потолоки								
		Потолок 2 этаж								
8	Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	400	41,95	0,66	16780	264	14664	0,242	97
		м2		38,48	0,11	15392	44	95	0,0007	–
9	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	400	171,8	3,94	68720	1576	39368	0,5535	221
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	40844	596	95	0,00729	3

10	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	400	122,51 38,93	1,88 0,72	49004 15572	752 288	15067 95	0,231 0,0035	92 1
		Стены 2 этаж								
11	Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений *м2*	308	41,95 38,48	0,66 0,11	12921 11852	203 34	11292 95	0,242 0,0007	75 –
12	Е15-60-5	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	151,2	294,36 121,5	2,11 0,32	44507 18371	319 48	17498 95	0,64 0,0425	97 6
13	Е62-35-1	Огрунтовка стен, *м2*	700	10,49 8,73	0,03 –	7343 6111	21 –	5805 95	0,061 –	43 –
14	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	700	133,54 73,73	3,43 1,31	93478 51611	2401 917	49902 95	0,4552 0,0063	319 4
		Потолок 3 этаж								
15	Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений *м2*	400	41,95 38,48	0,66 0,11	16780 15392	264 44	14664 95	0,242 0,0007	97 –
16	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	400	171,8 102,11	3,94 1,49	68720 40844	1576 596	39368 95	0,5535 0,00729	221 3
17	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	400	122,51 38,93	1,88 0,72	49004 15572	752 288	15067 95	0,231 0,0035	92 1
		Стены 3 этаж								
18	Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений *м2*	700	41,95	0,66	29365	462	25662	0,242	169

19 Е15-60-5	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	97,5	38,48 294,36	0,11 2,11	26936 28700	77 206	95 11283	0,0007 0,64	– 62
20 Е62-35-1	Огрунтовка стен, *м2*	700	121,5 10,49	0,32 0,03	11846 7343	31 21	95 5805	0,0425 0,061	4 43
21 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	700	8,73 133,54	– 3,43	6111 93478	– 2401	95 49902	– 0,4552	– 319
Стены 4 этаж									
22 Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений *м2*	350	73,73 41,95	1,31 0,66	51611 14683	917 231	95 12832	0,0063 0,242	4 85
23 Е62-35-1	Огрунтовка стен, *м2*	350	38,48 10,49	0,11 0,03	13468 3672	39 11	95 2903	0,0007 0,061	– 21
24 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	350	8,73 133,54	– 3,43	3056 46739	– 1201	95 24952	– 0,4552	– 159
			73,73	1,31	25806	459	95	0,0063	2
Раздел 7 Электромонтажные работы									
25 Ц8-599-1	Демонтаж щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт*	5	130,38	6,78	652	34	534	0,6	3
26 Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп *шт*	200	123,6 29,35	0,69 2,8	618 5870	3 560	86 5238	0,0039 0,1789	– 36
27 Е67-7-4	Демонтаж бра, плафонов	1	26,55 14,95	0,45 0,19	5310 15	90 –	97 15	0,0038 0,1081	1 –

		шт								
				14,76	0,02	15	–	97	0,0003	–
7.2 Монтаж										
28 Ц8-412-3	Затягивание проводов в существующие кабельные каналы		1753	14,6	0,2	25594	351	17940	0,07	123
		м								
				11,8	0,1	20685	175	86	–	–
29 16-7-176										
	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2		1,753	39800		69769				
		1000м								
30 Ц8-407-2	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм		56	159,9	81,1	8954	4542	3603	0,35	20
		м								
				54,5	20,3	3052	1137	86	0,119	7
31 8-6-9										
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 32х2,8 мм		56	191		10696				
		м								
32 Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм		391	114,4	7,8	44730	3050	16578	0,29	113
		м								
				48,8	0,5	19081	196	86	0,003	1
33 99-3-3(пл)	Металлорукав д.32 мм		151	78		11778				
		м								
34 99-3-4(пл)	Металлорукав д.20 мм		240	37		8880				
		м								
35 Ц8-545-1	Коробка с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10		144	843,5	19,5	121464	2808	59604	3	432
		шт								
				479	2,3	68976	331	86	0,013	2
36 18-3-53										
	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2		12	244		2928				
		шт								

37	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 *1000шт*	0,132	26100		3445			
38	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм *м*	24	125,6	64,1	3014	1538	1181	0,26	6
				41,4	15,8	994	379	86	0,093	2
39	8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25х2,8 мм *м*	24	148		3552				
	Раздел 8 Отопление									
40	Е18-22-5	Установка кранов воздушных *комплект*	10	52,73	0,15	527	2	267	0,1236	1
41	Е65-21-1	Перегруппировка секций радиаторов *секция*	100	23,18 3663,99	0,02 34,73	232 366399	– 3473	115 –	– 0,656	– 66
42	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов *кВт*	70	105,3 363,49	13,01 4,73	10530 25444	1301 331	– 9133	0,0002 0,70246	– 49
				111,7	1,76	7819	123	115	0,06541	5
43	Е16-8-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	350	287,63	4,73	100671	1656	21977	0,28943	101
				52,84	1,76	18494	616	115	0,00865	3
44	Е16-8-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	30	345,63	4,73	10369	142	1884	0,28943	9
				52,84	1,76	1585	53	115	0,00865	–
45	Е16-8-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	60	404,63	4,73	24278	284	3767	0,28943	17

	м трубопровода								
46 Е16-8-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм		52,84	1,76	3170	106	115	0,00865	1
		30	534,16	9,11	16025	273	1940	0,28943	9
	м трубопровода		52,84	3,41	1585	102	115	0,00865	–
47 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	10	200		2000				
	кг								
	Всего прямые затраты				**2 983 919**	**75745**			**3965**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**655 716** 2 252 461	**20329**			**90**
	Накладные расходы, тенге				613 315				
	- заработная плата, тенге				91 997				
	- трудоемкость, чел-ч				307				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				215 834				
	Всего				**3 813 068**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				54 908				
	- сметная заработная плата, тенге				7 742				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				44				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				85 095				
	- сметная заработная плата, тенге				39 144				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				238				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				38 680				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				15 472				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4 007 223**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**8 952 136**				
	- материалы, тенге				5 031 998				
	- сметная заработная плата, тенге				1 941 525				

Налог (2 %)	179 043
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9 131 179**
НДС (12 %)	1 095 741
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10 226 920**

Заказчик:
ГУ "Департамент юстиции
Восточно-Казахстанской области МЮ РК"

Руководитель_____Оразхан А.О.

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-Пласт"

Директор_____Набиев С.Ч.

Технический надзор:
ТОО "ВостокБурСтрой"

Директор_____Мукашев К.Б.

проверено Ас (Асимханова.)