Форма № 3

Заказчик : ГУ "Департамент юстиции Восточно-Казахстанской области МЮ РК" 070020, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Ворошилова,6 РНН181800000833, БИК ККМFKZ2A,
ИИК KZ92070101KSN000 0000 БИН 941 240 000 778 ГУ"Комитет Казначейства МФ РК"
"Подрядчик : ТОО «Өскемен-пласт» ВКО,Зыряновский район, г.Зыряновск, ул.Ленина,82 офис 5
ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056 АО«БанкЦентрКредит» , БИК KCJBKZKX , БИН 020540000457
Наименование объекта:"Капитальный ремонт здания ДЮ ВКО МЮ РК"
Договор № 61 от 03 марта 2014 года

СПРАВКА № 2 от 3 апреля 2014 года
стоимости выполненных работ за период с 19 марта по 3 апреля 2014 года

№ пп	Наименование работ	Стоимость работ по договору	выполнено		Остаток средств по договору
			с начала работ	В том числе за отчетный период	
1	**"Капитальный ремонт здания ДЮ ВКО МЮ РК"**	107 142 857	16 513 380	7 382 201	90 629 477
	НДС 12%	12 857 143	1 981 605	885 864	10 875 538
	Итого с учетом НДС	120 000 000	18 494 985	8 268 065	101 505 015
	аванс	0	0	0	0
	Всего к оплате:	**120 000 000**	**18 494 985**	**8 268 065**	**101 505 015**

Заказчик:
ГУ "Департамент юстиции
Восточно-Казахстанской области МЮ РК"

Руководитель_____Оразхан А.О.

Технический надзор:
ТОО "ВостокБурСтрой"

Директор_____Мукашев К.Б.

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-Пласт"

Директор_____Набиев С.Ч.

ТОО "Оскемен Пласт" Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик : ГУ "Департамент юстиции Восточно-Казахстанской области МЮ РК" 070020, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Ворошилова,6

РНН181800000833, БИК ККМFKZ2A, ИИК KZ92070101KSN000 0000 БИН 941 240 000 778 ГУ"Комитет Казначейства МФ РК"

"Подрядчик : ТОО «Өскемен-пласт» ВКО,Зыряновский район, г.Зыряновск, ул.Ленина,82 офис 5

ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056 АО«БанкЦентрКредит» , БИК KCJBKZKX , БИН 020540000457

Наименование объекта:"Капитальный ремонт здания ДЮ ВКО МЮ РК"

Договор № 61 от 03 марта 2014 года

Акт №2 от 3 апреля 2014 года
выполненных работ за март 2014 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Проемы								
		4.1 Двери								
1	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	48,72	634,99	31,85	30937	1552	10674	1,15	56
		м2 проемов		190,8	12,04	9296	587	108	0,0587	3
2	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	48,72	4250		207060				
		м2								
3	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	29	1380		40020				
		комплект								
		Раздел 6 Полы								
		6.4 2 эт Б								

4	Е11-27-3								
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	80,5	1505,06	11,72	121157	943	15732	1,06	85
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	13820	353	111	0,0214	2
5	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	50	257,43	0,32	12872	16	2318	0,236	12
	м плинтусов								
			41,63	0,11	2082	6	111	0,0006	–
6.5 2 эт Д									
6	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	136,7	239,64	9,95	32759	1360	8488	0,356	49
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	7136	511	111	0,0182	2
7	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	546,8	37,41	0,67	20456	366	534	0,0044	2
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	344	137	111	0,0012	1
6.7 3 эт Б									
8	Е11-27-3								
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	80,5	1505,06	11,72	121157	943	15732	1,06	85
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	13820	353	111	0,0214	2
9	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	50	257,43	0,32	12872	16	2318	0,236	12
	м плинтусов								
			41,63	0,11	2082	6	111	0,0006	–
6.8 3 эт Д									
10	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	136,6	239,64	9,95	32735	1359	8483	0,356	49
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	7131	511	111	0,0182	2
11	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	546,4	37,41	0,67	20441	366	534	0,0044	2
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	344	137	111	0,0012	1

Раздел 7 Внутренняя отделка

7.6 Стены 2 эт

12	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	432,3	122,51	1,88	52961	813	16283	0,231	100
	м2 окрашиваемой поверхности								

			38,93	0,72	16829	311	95	0,0035	2
13	Е15-251-1	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по монолитной штукатурке и бетону	531	132,58	0,49	70400	260	25288	0,303	161
		м2 оклеиваемой поверхности							
				49,95	0,18	26523	96	95	0,0009	–
7.8 Стены 3 эт									
14	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	409,9	122,51	1,88	50217	771	15439	0,231	95
		м2 окрашиваемой поверхности							
				38,93	0,72	15957	295	95	0,0035	1
15	Е15-251-1	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по монолитной штукатурке и бетону	505	132,58	0,49	66953	247	24050	0,303	153
		м2 оклеиваемой поверхности							
				49,95	0,18	25225	91	95	0,0009	–
7.10 Стены 4 эт									
16	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	193,6	122,51	1,88	23718	364	7292	0,231	45
		м2 окрашиваемой поверхности							
				38,93	0,72	7537	139	95	0,0035	1
17	Е15-251-1	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по монолитной штукатурке и бетону	160	132,58	0,49	21213	78	7620	0,303	48
		м2 оклеиваемой поверхности							
				49,95	0,18	7992	29	95	0,0009	–
Раздел 8 Кровля									
18	Е12-13-5	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	733	59,54	13,86	43643	10159	39906	0,3	220
		м2 утепляемого покрытия							
				45,68	5,2	33483	3812	107	0,0254	19
19	1-3-594	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-175 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	73,3	14500		1062850				
		м3							
Раздел 11 Демонтажные работы (смета 2-1-1)									
20	Е46-40-1									
		Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	880	24,92	4,56	21930	4013	17480	0,1438	127
		м2							

			20,36	1,71	17917	1505	90	0,0084	7
21 Е1-164-1	Разработка вручную утеплителя	50	167,4	–	8370	–	8537	1,18	59
	м3 грунта								
			167,4	–	8370	–	102	–	–
22 Е57-2-4	Разборка покрытия полов из штучного паркета на мастике	31	73,19	3,8	2269	118	2410	0,4895	15
	м2								
			69,39	0,65	2151	20	111	0,0067	–
23 Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	500	5,64	0,19	2820	95	3036	0,0377	19
	м								
			5,45	0,02	2725	10	111	0,0003	–
24 Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	103,87	20,76	0,19	2156	20	2374	0,1428	15
	м								
			20,57	0,02	2137	2	111	0,0003	–
25 Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	62,33	116,63	10,56	7270	658	7454	0,6987	44
	м2								
			106,07	1,67	6611	104	111	0,0144	1
26 Е63-6-1	Снятие обоев простых и улучшенных	438,32	16,9	–	7408	–	7038	0,117	51
	м2								
			16,9	–	7408	–	95	0,0001	–
27 Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	23,99	133,16	23,58	3195	566	2593	0,743	18
	м2								
			109,58	4,16	2629	100	95	0,0234	1
28 Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	112	51,33	4,89	5749	548	5876	0,336	38
	м2								
			46,44	0,83	5201	93	111	0,0086	1
29 Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	48,72	158,38	23,78	7716	1159	6296	0,9115	44
	м2								
			134,6	8,98	6558	438	90	0,0439	2

Раздел 12 Электроосвещение (смета 2-1-3)

30 Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг ОЩВ-9	1	961,6	22,6	962	23	356	2	2
	шт								

31	18-3-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6 (ОЩВ-9-применительно)		412	2,3	412	2	86	0,013	–
		шт	1	11000		11000				
32	Ц8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг ОЩВ-12								
		шт	5	1135,1	42,1	5676	211	2411	3	15
33	18-3-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4 (ОЩВ-12)		556	4,5	2780	23	86	0,026	–
		шт	5	18600		93000				
34	99-3-1(пл)	Светильник на 4 люминисцентных лампы по 18 Вт PRS/S 4*18								
		шт	44	3031		133364				
35	Ц8-594-7	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2								
		шт	12	444,1	182	5329	2184	2632	1,27	15
36	17-2-27	Светильники, тип ЛПБ02-2х40/П-01-УХЛ4(применительно)		204	51,1	2448	613	86	0,299	4
		шт	12	2480		29760				
37	Ц8-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды								
		шт	6	314,3	120	1886	720	857	0,79	5
38	99-3-2(пл)	Светильник для 2-х ламп накаливания 60 Вт RKL 260		132	34	792	204	86	0,199	1
		шт	6	3031		18186				
39	Ц8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические								
		шт	103	133,4	3,6	13740	371	10213	0,68	70
40	18-1-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К		115	0,3	11845	31	86	0,001	–
		шт	103	226		23278				

41 Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	26	47	0,2	1222	5	1020	0,29	8
	шт		45,5	0,1	1183	3	86	–	–
42 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	26	156		4056				
	шт								
43 Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	13	48,5	0,2	631	3	526	0,29	4
	шт		47	0,1	611	1	86	–	–
44 18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	13	182		2366				
	шт								
45 Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	335	14,6	0,2	4891	67	3429	0,07	23
	м		11,8	0,1	3953	34	86	–	–
46 Ц8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	340	19,6	0,5	6664	170	4825	0,1	34
	м		16,4	0,1	5576	34	86	0,001	–
47 16-1-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,145	63700		9237				
	1000м								
48 16-1-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,095	159700		15172				
	1000м								
49 16-1-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,25	360600		90150				
	1000м								

50	16-1-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 *1000м*	0,09	248700	22383	
51	16-1-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 *1000м*	0,095	125400	11913	
		Всего прямые затраты			**2 618 170**	**30544**	**1780**
					280 908	**10591**	**53**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			2 306 715		
		Накладные расходы, тенге			290 054		
		- заработная плата, тенге			43 508		
		- трудоемкость, чел-ч			145		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			174 493		
		Всего			**3 082 717**		
		Временные здания и сооружения (1,8 %)			44 391		
		- сметная заработная плата, тенге			6 259		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			36		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)			68 796		
		- сметная заработная плата, тенге			31 646		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			193		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			31 271		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			12 508		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**3 239 683**		
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге			**7 237 452**		
		- материалы, тенге			5 153 201		
		- сметная заработная плата, тенге			930 888		
		Налог (2 %)			144 749		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**7 382 201**		

НДС (12 %)	885 864
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8 268 065**

Заказчик:
ГУ "Департамент юстиции
Восточно-Казахстанской области МЮ РК"

Руководитель_____Оразхан А.О.

Технический надзор:
ТОО "ВостокБурСтрой"

Директор_____Мукашев К.Б.

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-Пласт"

Директор_____Набиев С.Ч.