Форма № 3

Заказчик : ГУ "Департамент юстиции Восточно-Казахстанской области МЮ РК" 070020, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Ворошилова,6 РНН181800000833, БИК ККМFKZ2A,
ИИК KZ92070101KSN000 0000 БИН 941 240 000 778 ГУ"Комитет Казначейства МФ РК"
"Подрядчик : ТОО «Өскемен-пласт» 070019, РК, ВКО,г.Усть-Каменогорск, уллица им. А.Протозанова 47-23
ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056 АО«БанкЦентрКредит» , БИК KCJBKZKX , БИН 020540000457
Наименование объекта:"Капитальный ремонт здания ДЮ ВКО МЮ РК"
Договор № 61 от 03 марта 2014 года

СПРАВКА № 4 от 13 мая 2014 года
стоимости выполненных работ за период с 21 апреля по 6 мая 2014 года

№ пп	Наименование работ	Стоимость работ по договору	выполнено		Остаток средств по договору
			с начала работ	В том числе за отчетный период	
1	**"Капитальный ремонт здания ДЮ ВКО МЮ РК"**	107 142 857	40 636 665	8 958 089	66 506 192
	НДС 12%	12 857 143	4 876 400	1 074 971	7 980 743
	Итого с учетом НДС	120 000 000	45 513 065	10 033 060	74 486 935
	аванс	0	0	0	0
	Всего к оплате:	**120 000 000**	**45 513 065**	**10 033 060**	**74 486 935**

Заказчик:
ГУ "Департамент юстиции
Восточно-Казахстанской области МЮ РК"

Руководитель_____Оразхан А.О.

Технический надзор:
ТОО "ВостокБурСтрой"

Директор_____Мукашев К.Б.

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-Пласт"

Директор_____Набиев С.Ч.

ТОО "Оскемен Пласт"

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Департамент юстиции Восточно-Казахстанской области МЮ РК" 070020, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Ворошилова,6
РНН181800000833, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ92070101KSN000 0000 БИН 941 240 000 778 ГУ"Комитет Казначейства МФ РК"
"Подрядчик : ТОО «Өскемен-пласт» 070019, РК, ВКО,г.Усть-каменогорск, ул. им. А.Протозанова 47-23
ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056 АО«БанкЦентрКредит» , БИК KCJBKZKX , БИН 020540000457
Наименование объекта:"Капитальный ремонт здания ДЮ ВКО МЮ РК"
Договор № 61 от 03 марта 2014 года

Акт №4 от 13 мая 2014 года
выполненных работ за апрель 2014 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы (смета 2-1-1)								
		1.1 Общестроительные								
1	Е62-36-7	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов	480,3	30,24	–	14524	–	13798	0,21	101
		м2		30,24	–	14524	–	95	–	–
2	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	199,7	5,64	0,19	1126	38	1212	0,0377	8
		м		5,45	0,02	1088	4	111	0,0003	–
3	Е57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	203,9	361,12	194,21	73632	39599	54099	1,112	227
		м2		166,91	72,12	34033	14705	111	0,402	82
4	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	18,48	158,38	23,78	2927	439	2388	0,9115	17

		м2							
				134,6	8,98	2487	166	90	0,0439	1
5	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	33	270,9	23,78	8940	785	7606	1,6539	55
		м2								
				247,12	8,98	8155	296	90	0,0439	1
6	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	5,8	27,1	27,1	157	157	99	–	–
		т								
				–	18,97	–	110	90	0,03984	–
7	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	5,8	108,2	108,2	628	628	113	–	–
		т								
				–	21,64	–	126	90	0,04544	–
	1.2 Санитарно-технические									
8	Е65-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром до 50 мм на сварке	31,5	109,47	1	3448	32	3935	0,4934	16
		м								
				108,47	0,16	3417	5	115	0,0014	–
9	Е65-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 100 мм на сварке	27	165,84	1,99	4478	54	5098	0,7453	20
		м								
				163,85	0,32	4424	9	115	0,0027	–
10	Е65-18-6	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 150 мм на сварке	49,1	422,61	3,16	20750	155	23713	1,3605	67
		м								
				419,45	0,5	20595	25	115	0,0043	–
11	Е16-10-8	Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	25,5	134,23	18,13	3423	462	3604	0,664	17
		м трубопровода								
				116,1	6,79	2961	173	115	0,03316	1
12	Е65-3-2	Демонтаж вентиля	4	81,18	0,18	325	1	373	0,457	2
		шт								
				81	0,02	324	–	115	0,0002	–

13	Е65-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром до 100 мм	16	309,45	7,95	4951	127	5571	1,91	31
		шт		301,5	1,26	4824	20	115	0,0108	–
	1.3 Канализация									
14	Е65-3-1	Демонтаж смесителя с душем	6	293,06	0,56	1758	3	2019	1,66	10
		шт		292,5	0,09	1755	1	115	0,0007	–
15	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	6	101,59	3,33	610	20	682	0,608	4
		комплект		98,26	0,54	590	3	115	0,0045	–
16	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	6	244,84	6,45	1469	39	1651	1,43	9
		комплект		238,39	1,04	1430	6	115	0,0088	–
17	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	42	118,01	1,59	4956	67	5636	0,688	29
		м		116,42	0,25	4890	11	115	0,0022	–
18	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	85	145,63	3,27	12379	278	13967	0,853	73
		м		142,36	0,52	12101	44	115	0,0044	–
19	Е46-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,75	9649,24	5565,49	7237	4174	4175	23,8	18
		м3		4083,75	2101,5	3063	1576	90	10,27	8
	Раздел 2 Лестница у оси 1 (смета 2-1-2)									
	2.1 Пожарная лестница (у оси 1)									
20	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	6,05	147411,46	5475,86	891839	33129	32308	28,9	175
		т конструкций		5040	1552,87	30492	9395	81	5,46	33
	Раздел 3 Проемы (смета 2-1-2)									

21	Е10-91-8								
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	30,91	348,94	18,88	10786	584	5928	1,0234	32
	м2 проемов		171,01	6,57	5286	203	108	0,0321	1
22	Е10-93-1								
	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	5,22	11347,28	20,21	59233	105	1252	1,2876	7
	м2 проемов		215,16	6,88	1123	36	108	0,0336	–
23	Е8-26-2								
	Укладка подоконных плит ПХВ	10	4188,2	23,54	41882	235	1765	0,98	10
	м2 плит (в деле)		157,73	8,82	1577	88	106	0,0431	–
	Раздел 4 Полы (смета 2-1-2)								
	4.1 1 эт								
24	Е11-11-1								
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	18,7	239,64	9,95	4481	186	1161	0,356	7
	м2 стяжки		52,2	3,74	976	70	111	0,0182	–
25	Е11-4-1								
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	18,7	340,45	18,42	6366	344	1927	0,416	8
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	1607	129	111	0,0337	1
26	Е11-4-2								
	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	18,7	232,19	9,05	4342	169	1127	0,251	5
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	951	64	111	0,0165	–
27	Е11-11-1								
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	18,7	239,64	9,95	4481	186	1161	0,356	7
	м2 стяжки		52,2	3,74	976	70	111	0,0182	–
28	Е11-27-3								
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	18,7	1372,46	11,72	25665	219	3654	1,06	20
	м2 покрытия								

			171,68	4,39	3210	82	111	0,0214	–
29 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	23,4	257,43	0,32	6024	7	1084	0,236	6
	м плинтусов								
			41,63	0,11	974	3	111	0,0006	–
4.2 2 эт.									
30 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	18,7	239,64	9,95	4481	186	1161	0,356	7
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	976	70	111	0,0182	–
31 Е11-4-1									
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	18,7	340,45	18,42	6366	344	1927	0,416	8
	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	1607	129	111	0,0337	1
32 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	18,7	232,19	9,05	4342	169	1127	0,251	5
	м2 изолируемой поверхности								
			50,85	3,4	951	64	111	0,0165	–
33 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	18,7	239,64	9,95	4481	186	1161	0,356	7
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	976	70	111	0,0182	–
34 Е11-27-3									
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	18,7	1372,46	11,72	25665	219	3654	1,06	20
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	3210	82	111	0,0214	–
35 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	23	257,43	0,32	5921	7	1066	0,236	5
	м плинтусов								
			41,63	0,11	957	3	111	0,0006	–
4.3 3 эт									
36 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	18,7	239,64	9,95	4481	186	1161	0,356	7
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	976	70	111	0,0182	–
37 Е11-4-1									
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	18,7	340,45	18,42	6366	344	1927	0,416	8
	м2 изолируемой поверхности								

			85,95	6,91	1607	129	111	0,0337	1
38 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	18,7	232,19	9,05	4342	169	1127	0,251	5
	м2 изолируемой поверхности								
			50,85	3,4	951	64	111	0,0165	–
39 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	18,7	239,64	9,95	4481	186	1161	0,356	7
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	976	70	111	0,0182	–
40 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	18,7	1372,46	11,72	25665	219	3654	1,06	20
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	3210	82	111	0,0214	–
41 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	23	257,43	0,32	5921	7	1066	0,236	5
	м плинтусов								
			41,63	0,11	957	3	111	0,0006	–
Раздел 5 Внутренняя отделка (смета 2-1-2)									
5.1 потолки подвал									
42 Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	38,6	41,95	0,66	1619	25	1415	0,242	9
	м2								
			38,48	0,11	1485	4	95	0,0007	–
43 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	38,6	171,8	3,94	6631	152	3799	0,5535	21
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			102,11	1,49	3941	58	95	0,00729	–
5.2 стены подвал									
44 Е15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	55,1	225,13	2	12405	110	4913	0,566	31
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			93,6	0,27	5157	15	95	0,0423	2
5.3 потолки 1эт.									
45 Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	144,7	41,95	0,66	6070	96	5305	0,242	35
	м2								

			38,48	0,11	5568	16	95	0,0007	–
46	Е15-64-4								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	144,7	171,8	3,94	24859	570	14241	0,5535	80
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			102,11	1,49	14775	216	95	0,00729	1
47	Е15-180-5								
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	144,7	122,51	1,88	17727	272	5450	0,231	33
	м2 окрашиваемой поверхности								
			38,93	0,72	5633	104	95	0,0035	1
5.4 стены 1эт.									
48	Е61-26-1								
	Перетирка штукатурки внутренних помещений	167,13	41,95	0,66	7011	110	6127	0,242	40
	м2								
			38,48	0,11	6431	18	95	0,0007	–
49	Е15-60-5								
	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	33,3	294,36	2,11	9802	70	3854	0,64	21
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			121,5	0,32	4046	11	95	0,0425	1
50	Е62-35-1								
	Огрунтовка стен,	167,13	10,49	0,03	1753	5	1386	0,061	10
	м2								
			8,73	–	1459	–	95	–	–
51	Е15-64-3								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 6 мм	167,13	133,54	3,43	22319	573	11914	0,4552	76
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			73,73	1,31	12322	219	95	0,0063	1
52	Е15-180-5								
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	167,13	122,51	1,88	20475	314	6295	0,231	39
	м2 окрашиваемой поверхности								
			38,93	0,72	6506	120	95	0,0035	1
53	Е15-251-1								
	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по монолитной штукатурке и бетону	38,6	132,58	0,49	5118	19	1838	0,303	12
	м2 оклеиваемой поверхности								
			49,95	0,18	1928	7	95	0,0009	–

54	Е15-17-5								
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	46,9	1863,3	4,62	87389	217	11500	1,52	71
	м2 облицовки		254,97	3,14	11958	147	95	0,0162	1
	5.5 потолки 2эт.								
55	Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	229,3	41,95	0,66	9619	151	8406	0,242	55
	м2		38,48	0,11	8823	25	95	0,0007	–
56	Е15-64-4								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	229,3	171,8	3,94	39394	903	22568	0,5535	127
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	23414	342	95	0,00729	2
	5.6 стены 2эт.								
57	Е15-17-5								
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	46,4	1863,3	4,62	86457	214	11378	1,52	71
	м2 облицовки		254,97	3,14	11831	146	95	0,0162	1
	5.7 потолки 3эт.								
58	Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	229,6	41,95	0,66	9632	152	8417	0,242	56
	м2		38,48	0,11	8835	25	95	0,0007	–
59	Е15-64-4								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	229,6	171,8	3,94	39445	905	22597	0,5535	127
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	23444	342	95	0,00729	2
	5.8 стены 3эт								

60	Е15-17-5								
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	46,4	1863,3	4,62	86457	214	11378	1,52	71
	м2 облицовки		254,97	3,14	11831	146	95	0,0162	1
	Раздел 6 Кровля (смета 2-1-2)								
61	Е12-16-1								
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	863	24,75	0,22	21359	190	6732	0,0446	38
	м2 кровли		7,2	0,09	6214	78	107	0,0004	–
	Раздел 8 Вход в подвал (смета 2-1-2)								
62	Е6-1-1								
	Устройство бетонной подготовки	0,8	6879,37	66,01	5503	53	168	1,35	1
	м3		195,75	24,93	157	20	95	0,1218	–
63	Е11-2-9								
	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,22	8222,48	–	1809	–	139	3,66	1
	м3 подстилающего слоя		567	–	125	–	111	–	–
64	Е6-13-4								
	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	6,65	9856,77	308,99	65548	2055	6707	5,92	39
	м3		945	116,73	6284	776	95	0,5701	4
65	4-1-72								
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,04567	67700		3092				
	т								
66	4-1-71								
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,12312	68200		8397				
	т								
67	Е7-59-1								
	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	8,8	987,86	12,56	8693	111	2049	1,08	10
	м ступеней		180	4,75	1584	42	126	0,0232	–

68	Е9-61-12								
	Монтаж стоек и других деталей из сортовой стали	0,04525	20925,11	5486,63	947	248	453	65,2	3
	т конструкций		12195	153,68	552	7	81	0,66	–
69	Е9-62-2								
	Изготовление балок и других аналогичных конструкций	0,04525	8077,36	2622,65	366	119	171	23,3	1
	т конструкций		4194	468,05	190	21	81	1,77	–
70	1-1-909								
	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 8-14	0,03432	75600		2595				
	т								
71	1-1-900								
	Прокат широкополосный, толщина 10-12 мм, из стали Ст3сп	0,01093	62200		680				
	т								
72	Е6-11-1								
	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00314	172357,31	536,06	541	2	143	289	1
	т		47475	202,5	149	1	95	0,99	–

<u>Раздел 9 Водоснабжение и канализация (смета 2-1-4)</u>

9.1 хозпротивопожарный водопровод В1

73	Е17-1-6								
	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	3	5930,28	21,53	17791	65	1227	1,95	6
	комплект		346,5	9	1040	27	115	0,04	–
74	11-1-49								
	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180,200-175 мм	3	1750		5250				
	шт								
75	Е17-2-3								
	Установка смесителей	3	5983,32	1,57	17950	5	435	0,7	2
	шт		126	–	378	–	115	–	–
76	Е17-3-1								
	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	4	9126,62	39,24	36506	157	1853	2,22	9
	комплект		387	15,75	1548	63	115	0,07	–

77	Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре *м подводок*	14	718,31	–	10056	–	952	0,337	5
				59,15	–	828	–	115	–	–
78	Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм *кран*	4	15493,47	23,09	61974	92	766	0,9	4
				157,5	9	630	36	115	0,04	–
	9.2 Водопровод В1									
79	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	15	329,67	4,19	4945	63	1060	0,337	5
				59,85	1,58	898	24	115	0,0076	–
80	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	20	364,67	4,19	7293	84	1413	0,337	7
				59,85	1,58	1197	32	115	0,0076	–
81	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	30	362,67	4,19	10880	126	2119	0,337	10
				59,85	1,58	1796	47	115	0,0076	–
	9.3 Т3									
82	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	40	329,67	4,19	13187	168	2826	0,337	13
				59,85	1,58	2394	63	115	0,0076	–
83	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	30	364,67	4,19	10940	126	2119	0,337	10
				59,85	1,58	1796	47	115	0,0076	–
84	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	14	362,67	4,19	5077	59	989	0,337	5

9.4 К1			59,85	1,58	838	22	115	0,0076	–
85 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм								
	м трубопровода	15	620,54	0,64	9308	10	1837	0,584	9
86 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм		106,2	0,25	1593	4	115	0,0012	–
	м трубопровода	56	748,88	1,43	41937	80	6627	0,56	31
87 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)		102,38	0,54	5733	30	115	0,0026	–
	кг	25,75	200		5150				
Раздел 11 Работы добавляемые по тех.решению 1									
11.1 Демонтажные работы									
88 Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина								
	м2	641,14	17,38	0,93	11143	596	11807	0,1139	73
89 Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов		16,45	0,14	10547	90	111	0,0013	1
	м	300	5,64	0,19	1692	57	1822	0,0377	11
90 Е63-6-1	Снятие обоев простых и улучшенных		5,45	0,02	1635	6	111	0,0003	–
	м2	767,8	16,9	–	12976	–	12327	0,117	90
91 Е63-11-1	Разборка обшивки стен		16,9	–	12976	–	95	0,0001	–
	м2	54,27	12,89	1,05	700	57	632	0,0731	4
92 Е46-37-2	Разборка монолитных железобетонных перегородок		11,84	0,41	643	22	95	0,002	–
	м3	16,45	3157,04	1555,04	51933	25580	32412	9,85	162
			1602	587,25	26353	9660	90	2,87	47

93	Е15-35-1 (ДМ	Демонтаж подвесных потолков амстронг ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2*	112,69	257,37	1,77	29003	199	27434	1,408	159
				255,6	0,66	28804	74	95	0,00328	–
	11.2 полы 2 эт.									
94	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (основание под линолиум) *м2 стяжки*	200,24	239,64	9,95	47986	1992	12434	0,356	71
				52,2	3,74	10453	749	111	0,0182	4
95	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000; *м2 стяжки*	800,96	37,41	0,67	29964	537	783	0,0044	4
				0,63	0,25	505	200	111	0,0012	1
	11.3 полы 3 эт.									
96	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (основание под линолиум) *м2 стяжки*	189,21	239,64	9,95	45342	1883	11749	0,356	67
				52,2	3,74	9877	708	111	0,0182	3
97	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000; *м2 стяжки*	756,84	37,41	0,67	28313	507	739	0,0044	3
				0,63	0,25	477	189	111	0,0012	1
	11.4 стены 3 эт.									
98	Е15-60-5	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	512,72	294,36	2,11	150924	1082	59336	0,64	328
				121,5	0,32	62295	164	95	0,0425	22
	11.5 пожарная лестница									
99	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением *т конструкций*	1,442	147411,46	5475,86	212567	7896	7701	28,9	42
				5040	1552,87	7268	2239	81	5,46	8
	11.6 Фасад.									
100	Е15-40-1	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм *м*	110	659,45	2,02	72540	222	6751	0,3925	43

101	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм		64,13	0,47	7054	52	95	0,0013	–
		м	52	435,9	2,02	22667	105	3191	0,3925	20
				64,13	0,47	3335	24	95	0,0013	–
		Всего прямые затраты				**2 915 035**	**134042**			**3357**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**572 720**	**45734**			**235**
						2 208 272				
		Накладные расходы, тенге				613 982				
		- заработная плата, тенге				92 097				
		- трудоемкость, чел-ч				307				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				516				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				211 772				
		Всего				**3 740 789**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				53 867				
		- сметная заработная плата, тенге				7 595				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				43				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				83 482				
		- сметная заработная плата, тенге				38 402				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				234				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				37 947				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				15 179				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3 931 262**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**8 782 440**				
		- материалы, тенге				4 933 280				
		- сметная заработная плата, тенге				1 808 812				
		Налог (2 %)				175 649				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**8 958 089**				

НДС (12 %)	1 074 971
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10 033 060**

Заказчик:
ГУ "Департамент юстиции
Восточно-Казахстанской области МЮ РК"

Руководитель_____Оразхан А.О.

Технический надзор:
ТОО "ВостокБурСтрой"

Директор_____Мукашев К.Б.

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-Пласт"

Директор_____Набиев С.Ч.