Форма № 3

Заказчик : ГУ "Департамент юстиции Восточно-Казахстанской области МЮ РК" 070020, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Ворошилова,6 РНН181800000833, БИК KKMFKZ2A,
ИИК KZ92070101KSN000 0000 БИН 941 240 000 778 ГУ"Комитет Казначейства МФ РК"
"Подрядчик : ТОО «Өскемен-пласт» 070019, РК, ВКО,г.Усть-Каменогорск, уллица им. А.Протозанова 47-23
ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056 АО«БанкЦентрКредит» , БИК KCJBKZKX , БИН 020540000457
Наименование объекта:"Капитальный ремонт здания ДЮ ВКО МЮ РК"
Договор № 61 от 03 марта 2014 года

СПРАВКА № 5 от 10 июня 2014 года
стоимости выполненных работ за период с 6 мая по 9 июня 2014 года

№ пп	Наименование работ	Стоимость работ по договору	выполнено		Остаток средств по договору
			с начала работ	В том числе за отчетный период	
1	**"Капитальный ремонт здания ДЮ ВКО МЮ РК"**	107 142 857	62 267 468	21 630 803	44 875 389
	НДС 12%	12 857 143	7 472 096	2 595 696	5 385 047
	Итого с учетом НДС	120 000 000	69 739 565	24 226 500	50 260 435
	аванс	0	0	0	0
	Всего к оплате:	**120 000 000**	**69 739 565**	**24 226 500**	**50 260 435**

Заказчик:
ГУ "Департамент юстиции
Восточно-Казахстанской области МЮ РК"

Руководитель_____Оразхан А.О.

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-Пласт"

Директор_____Набиев С.Ч.

Технический надзор:
ТОО "ВостокБурСтрой"

Директор_____Мукашев К.Б.

ТОО "Оскемен Пласт"

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик : ГУ "Департамент юстиции Восточно-Казахстанской области МЮ РК" 070020, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Ворошилова,6

РНН181800000833, БИК ККМFKZ2A, ИИК KZ92070101KSN000 0000 БИН 941 240 000 778 ГУ"Комитет Казначейства МФ РК"

"Подрядчик : ТОО «Өскемен-пласт» 070019, РК, ВКО,г.Усть-каменогорск, ул. им. А.Протозанова 47-23

ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056 АО«БанкЦентрКредит» , БИК KCJBKZKX , БИН 020540000457

Наименование объекта:"Капитальный ремонт здания ДЮ ВКО МЮ РК"

Договор № 61 от 03 марта 2014 года

Акт №5 от 10 июня 2014 года

выполненных работ за май 2014 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы (смета 2-1-1)								
		1.1 Общестроительные								
1	Е62-36-7	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов	710	30,24	–	21470	–	20397	0,21	149
		м2		30,24	–	21470	–	95	–	–
2	Е57-2-4	Разборка покрытия полов из штучного паркета на мастике	79	73,19	3,8	5782	300	6142	0,4895	39
		м2		69,39	0,65	5482	51	111	0,0067	1
3	Е46-43-12	Разборка монолитных цементных и бетонных покрытий полов (прим)	167,2	67,25	28,1	11244	4698	7490	0,246	41
		м2 покрытия		39,15	10,62	6546	1776	90	0,0518	9
4	Е57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	374,52	20,76	0,19	7775	71	8559	0,1428	53

		м		20,57	0,02	7704	7	111	0,0003	–
5	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	20	51,33	4,89	1027	98	1050	0,336	7
		м2		46,44	0,83	929	17	111	0,0086	–
6	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	78,8	158,38	23,78	12480	1874	10183	0,9115	72
		м2		134,6	8,98	10606	708	90	0,0439	3
1.2	**Санитарно-технические работы**									
7	П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	4,67	247,1	247,1	1154	1154	727	–	–
		т		–	172,97	–	808	90	0,36324	2
8	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	4,67	76,6	76,6	358	358	65	–	–
		т		–	15,32	–	72	90	0,03217	–
9	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50 мм	20	116,9	1,81	2338	36	2654	0,754	15
		м		115,09	0,29	2302	6	115	0,0026	–
10	Е65-3-3	Демонтаж крана	4	11,72	0,09	47	–	54	0,066	–
		шт		11,63	0,02	47	–	115	0,0001	–
11	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	116	51,07	0,69	5924	80	6736	0,332	39
		м		50,38	0,11	5844	13	115	0,001	–
12	Е65-3-2	Демонтаж вентиля	25	81,18	0,18	2030	5	2330	0,457	11
		шт		81	0,02	2025	1	115	0,0002	–
13	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	105	51,07	0,69	5362	72	6097	0,332	35
		м		50,38	0,11	5290	12	115	0,001	–
14	Е65-3-2	Демонтаж вентиля	17	81,18	0,18	1380	3	1584	0,457	8
		шт		81	0,02	1377	–	115	0,0002	–

15	Е65-3-1	Демонтаж смесителя с душем	5	293,06	0,56	1465	3	1682	1,66	8
		шт		292,5	0,09	1463	–	115	0,0007	–
16	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	1	101,59	3,33	102	3	114	0,608	1
		комплект		98,26	0,54	98	1	115	0,0045	–
17	Е65-4-2	Демонтаж мойки чугунной	3	161,43	4,65	484	14	543	0,986	3
		комплект		156,78	0,72	470	2	115	0,0063	–
18	Е65-4-4	Демонтаж душевой кабины (прим)	1	477,11	22,41	477	22	528	2,61	3
		комплект		454,7	3,56	455	4	115	0,0305	–

Раздел 2 Каркас (смета 2-1-2)

19	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	10,4739	136664,97	4022,39	1431415	42130	86212	56,5	592
		т конструкций		9090	1071,86	95208	11227	81	3,81	40
20	Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	10,4739	542,84	144,52	5686	1514	2482	1,34	14
		т		292,5	–	3064	–	81	–	–
21	Е46-8-1	Обетонирование конструкций колонн	4,2	19230,9	316,57	80770	1330	17163	26,5	111
		м3		4421,25	119,25	18569	501	90	0,58	2

Раздел 3 Поёмы. Окна.

22	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	1,406	472,81	19	665	27	340	1,303	2
		м2 проемов		217,73	6,18	306	9	108	0,0302	–
23	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	3,8252	427,5	19,32	1635	74	794	1,1121	4

	м2 проемов		185,83	6,39	711	24	108	0,0312	–
24 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	2,7	346,04	18,87	934	51	416	0,8165	2
	м2 проемов		136,44	6,39	368	17	108	0,0312	–
Раздел 4 Полы									
4.1 Подвал									
25 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	70	239,64	9,95	16775	697	4347	0,356	25
	м2 стяжки		52,2	3,74	3654	262	111	0,0182	1
26 Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	280	37,41	0,67	10475	188	273	0,0044	1
	м2 стяжки		0,63	0,25	176	70	111	0,0012	–
27 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	70	330,17	14,76	23112	1033	4504	0,361	25
	м2 покрытия		52,43	5,54	3670	388	111	0,027	2
28 Е11-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-1,600;	-112	40,66	0,67	-4554	-75	-241	0,0104	-1
	м2 покрытия		1,69	0,25	-189	-28	111	0,0012	–
Раздел 5 Внутренняя отделка									
29 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	229,3	122,51	1,88	28092	431	8637	0,231	53
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	8927	165	95	0,0035	1
5.2 Стены 2 эт									
30 Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	321,3	41,95	0,66	13479	212	11779	0,242	78
	м2		38,48	0,11	12364	35	95	0,0007	–
31 Е62-35-1	Огрунтовка стен,	431,3	10,49	0,03	4524	13	3577	0,061	26
	м2		8,73	–	3765	–	95	–	–

32	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	431,3	133,54	3,43	57596	1479	30747	0,4552	196
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	31800	565	95	0,0063	3
	5.3 Потолки 3 эт									
33	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	229,6	122,51	1,88	28128	432	8648	0,231	53
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	8938	165	95	0,0035	1
	5.4 Стены 3 эт									
34	Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	421,89	41,95	0,66	17698	278	15466	0,242	102
		м2		38,48	0,11	16234	46	95	0,0007	–
35	Е62-35-1	Огрунтовка стен,	421,49	10,49	0,03	4421	13	3496	0,061	26
		м2		8,73	–	3680	–	95	–	–
36	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	421,49	133,54	3,43	56286	1446	30047	0,4552	192
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	31076	552	95	0,0063	3
	5.6 Стены 4 эт									
37	Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	686,5	41,95	0,66	28799	453	25168	0,242	166
		м2		38,48	0,11	26417	76	95	0,0007	–
38	Е62-35-1	Огрунтовка стен,	686,5	10,49	0,03	7201	21	5693	0,061	42
		м2		8,73	–	5993	–	95	–	–
39	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	686,5	133,54	3,43	91675	2355	48939	0,4552	312
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	50616	899	95	0,0063	4
40	Е15-251-1	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по монолитной штукатурке и бетону	143,9	132,58	0,49	19078	71	6853	0,303	44
		м2 оклеиваемой поверхности								

			49,95	0,18	7188	26	95	0,0009	–
Раздел 6 Наружная отделка									
41 Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	238	2962,71	3,99	705125	950	105898	2,7	643
	м2 поверхности облицовки		467,15	1,22	111182	290	95	0,0046	1
42 Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	238	1198,64	1,02	285276	243	8603	0,2357	56
	м2		37,89	0,16	9018	38	95	0,00054	–
43 Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	215	125,15	0,62	26907	133	15743	0,434	93
	м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	14803	49	106	0,0011	–
Раздел 7 Электроосвещение (смета 2-1-3)									
44 Ц8-594-8	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп до 4	12	520,9	206	6251	2472	3254	1,59	19
	шт		257	58,3	3084	700	86	0,341	4
45 99-3-1(пл)	Светильник на 4 люминисцентных лампы по 18 Вт PRS/S 4*18	12	3031		36372				
	шт								
46 Ц8-594-7	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2	35	444,1	182	15544	6370	7679	1,27	44
	шт		204	51,1	7140	1789	86	0,299	10
47 17-2-27	Светильники, тип ЛПБ02-2х40/П-01-УХЛ4(применительно)	45	2480		111600				
	шт								
48 Ц8-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	2	314,3	120	629	240	286	0,79	2
	шт								

			132	34	264	68	86	0,199	–
49 99-3-2(пл)	Светильник для 2-х ламп накаливания 60 Вт RKL 260 *шт*	2	3031		6062				
50 17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 *шт*	70	101		7070				
51 17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 *шт*	48	82		3936				
52 17-6-8	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б215-225-60 *шт*	4	24		96				
53 Ц8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические *шт*	63	133,4	3,6	8404	227	6247	0,68	43
			115	0,3	7245	19	86	0,001	–
54 18-1-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К *шт*	63	226		14238				
55 Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке *шт*	24	47	0,2	1128	5	941	0,29	7
			45,5	0,1	1092	2	86	–	–
56 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 *шт*	24	156		3744				
57 Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке *шт*	6	48,5	0,2	291	1	243	0,29	2
			47	0,1	282	1	86	–	–
58 18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 *шт*	6	182		1092				
59 Ц8-599-1	Демонтаж щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	6	130,38	6,78	782	41	642	0,6	4

	шт		123,6	0,69	742	4	86	0,0039	–
60 Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	236	29,35	2,8	6927	661	6181	0,1789	42
	шт		26,55	0,45	6266	106	97	0,0038	1

Раздел 8 Водоснабжение и канализация (смета 2-1-4)

8.1 Водопровод В1

61 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	19	329,67	4,19	6264	80	1342	0,337	6
	м трубопровода		59,85	1,58	1137	30	115	0,0076	–
62 Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	21	364,67	4,19	7658	88	1484	0,337	7
	м трубопровода		59,85	1,58	1257	33	115	0,0076	–
63 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	29	362,67	4,19	10517	122	2049	0,337	10
	м трубопровода		59,85	1,58	1736	46	115	0,0076	–
64 Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	47	693,07	10,34	32574	486	4369	0,433	20
	м трубопровода		76,95	3,87	3617	182	115	0,0189	1
65 Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	1,5	623,7	14,12	936	21	183	0,553	1
	м трубопровода		100,35	5,29	151	8	115	0,0258	–
66 9-4-66	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	19	2580		49020				
	шт								
67 9-4-67	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	3	2760		8280				

		шт							
68	9-4-68	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	4	3280		13120			
		шт							
69	9-4-71	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	3	4950		14850			
		шт							
8.2 Горячий водопровод Т3									
70	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	36	329,67	4,19	11868	151	2544	0,337	12
		м трубопровода		59,85	1,58	2155	57	115	0,0076	–
71	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	36	364,67	4,19	13128	151	2544	0,337	12
		м трубопровода		59,85	1,58	2155	57	115	0,0076	–
72	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	10	362,67	4,19	3627	42	707	0,337	3
		м трубопровода		59,85	1,58	599	16	115	0,0076	–
73	9-4-66	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	12	2580		30960			
		шт							
74	9-4-67	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	4	2760		11040			
		шт							
75	9-3-25	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	292		292			
		шт							
76	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	9,3	200		1860			
		кг							

<u>Раздел 9 Отопление (смета 2-1-5)</u>

9.1 1.

77	9-4-66	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 15 мм(применит.) *шт*	2	2580		5160				
78	9-4-67	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 20 мм(применит) *шт*	40	2760		110400				
79	9-4-68	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 25 мм(применит.) *шт*	2	3280		6560				
80	99-5-2(пл)	Ручной балансировочный клапан Danfoss USV-1 *шт*	2	16819		33638				
81	99-5-3(пл)	Ручной запорный клапан Danfoss MSV-1 *шт*	2	5280		10560				
82	Е18-22-5	Установка кранов воздушных *комплект*	34	62,81	–	2136	–	906	0,1236	4
				23,18	–	788	–	115	–	–
83	Е65-21-1	Перегруппировка секций радиаторов *секция*	814	134,85	0,15	109768	122	–	0,656	534
				105,3	0,02	85714	16	–	0,0002	–
84	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов *кВт*	123,65	3671,43	35,77	453972	4423	17789	0,70246	87
				111,7	13,4	13812	1657	115	0,06541	8
85	Е16-8-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	820,9	304,63	4,73	250071	3883	51544	0,28943	238
				52,84	1,76	43376	1445	115	0,00865	7
86	Е16-8-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	79,4	287,63	4,73	22838	376	4985	0,28943	23
				52,84	1,76	4195	140	115	0,00865	1
87	Е16-8-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	120,8	345,63	4,73	41752	571	7585	0,28943	35
				52,84	1,76	6383	213	115	0,00865	1

88	Е16-8-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	61	404,63	4,73	24682	289	3830	0,28943	18
		м трубопровода		52,84	1,76	3223	107	115	0,00865	1
89	Е16-8-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	39,8	547,84	9,11	21804	363	3200	0,36668	15
		м трубопровода		66,52	3,41	2647	136	115	0,01669	1
90	Е16-9-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогапроводных труб диаметром 76 мм	6	902,29	21,42	5414	129	983	0,74675	4
		м трубопровода		134,42	8,02	807	48	115	0,03914	–
91	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	1,9	331,6	4,32	630	8	138	0,34711	1
		м трубопровода		61,65	1,63	117	3	115	0,00783	–
92	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	7,424	200		1485				
		кг								
93	9-4-61	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, Dy 15 мм	4	278		1112				
		шт								
94	Е16-8-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	96,2	345,63	4,73	33250	455	6040	0,28943	28
		м трубопровода		52,84	1,76	5083	169	115	0,00865	1
95	Е16-8-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	1,5	294,63	4,73	442	7	94	0,28943	–
		м трубопровода		52,84	1,76	79	3	115	0,00865	–
96	9-4-68	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	2	3280		6560				
		шт								

97	9-4-67	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 20 мм *шт*	2	2760		5520			
98	9-4-92	Краны шаровые сварные регулирующие Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 25 мм(применительно клапан обратный 16с48нж) *шт*	1	13300		13300			
99	9-4-69	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 32 мм *шт*	2	3510		7020			
100	9-4-72	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм *шт*	5	7800		39000			
101	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	1	482,28	40,42	482	40	320	1,5141	2
				261,88	16,22	262	16	115	0,0721	–
102	9-5-2	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-25, М-50(прим) *шт*	1	22500		22500			
103	Е18-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм(фильтр сетчатый) *шт*	2	12609,54	78,52	25219	157	1145	2,7192	5
				468,14	30,13	936	60	115	0,1442	–
104	Е18-19-1	Установка элеваторов номер 1 и 2 *шт*	1	9111,55	61,88	9112	62	447	2,0394	2
				366,17	23,18	366	23	115	0,1133	–
105	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм для горячего водоснабжения *счетчик (водомер)*	1	9847,9	1,62	9848	2	81	0,4223	–
				69,53	–	70	–	115	–	–
106	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых *комплект*	6	605,62	–	3634	–	384	0,3193	2
				55,62	–	334	–	115	–	–
107	Е18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	4	960,19	1,62	3841	6	267	0,3193	1

	комплект								
			57,94	–	232	–	115	–	–
108 Ц12-698-2	Бобышки, штуцеры на Ру свыше 10 МПа	13	599,6	97,6	7795	1269	3367	1	13
	шт								
			313	6,8	4069	88	81	0,039	1
109 8-10-72	Расширитель для КИП и А, d 65 мм	6	1520		9120				
	шт								
110 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	41,184	200		8237				
	кг								
111 Е16-8-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	2,6	287,63	4,73	748	12	163	0,28943	1
	м трубопровода								
			52,84	1,76	137	5	115	0,00865	–
112 Е16-8-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	1,7	547,84	9,11	931	15	137	0,36668	1
	м трубопровода								
			66,52	3,41	113	6	115	0,01669	–
113 Е16-9-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогапроводных труб диаметром 76 мм	8,3	902,29	21,42	7489	178	1360	0,74675	6
	м трубопровода								
			134,42	8,02	1116	67	115	0,03914	–
9.2 Корректировка АВР №1									
114 Е18-22-5	Установка кранов воздушныхК=-1,000;	-10	52,73	0,15	-527	-2	-267	0,1236	-1
	комплект								
			23,18	0,02	-232	–	115	–	–
115 Е65-21-1	Перегруппировка секций радиаторовК=-1,000;	-100	3663,99	34,73	-366399	-3473	–	0,656	-66
	секция								
			105,3	13,01	-10530	-1301	–	0,0002	–
116 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторовК=-1,000;	-70	363,49	4,73	-25444	-331	-9133	0,70246	-49
	кВт								
			111,7	1,76	-7819	-123	115	0,06541	-5
117 Е16-8-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 ммК=-1,000;	-350	287,63	4,73	-100671	-1656	-21977	0,28943	-101

	м трубопровода								
			52,84	1,76	-18494	-616	115	0,00865	-3
118 Е16-8-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 ммК=-1,000;	-30	345,63	4,73	-10369	-142	-1884	0,28943	-9
	м трубопровода								
			52,84	1,76	-1585	-53	115	0,00865	–
119 Е16-8-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 ммК=-1,000;	-60	404,63	4,73	-24278	-284	-3767	0,28943	-17
	м трубопровода								
			52,84	1,76	-3170	-106	115	0,00865	-1
120 Е16-8-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 ммК=-1,000;	-30	534,16	9,11	-16025	-273	-1940	0,28943	-9
	м трубопровода								
			52,84	3,41	-1585	-102	115	0,00865	–
Раздел 10 Работы по тех. решению №1									
10.1 Демонтажные работы									
121 Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	107,04	5,64	0,19	604	20	649	0,0377	4
	м								
			5,45	0,02	583	2	111	0,0003	–
122 Е63-6-1	Снятие обоев простых и улучшенных	309,21	16,9	–	5226	–	4965	0,117	36
	м2								
			16,9	–	5226	–	95	0,0001	–
10.2 2 эт. потолок									
123 Е15-101-1	Наклейка галтелей	244,75	44,88	0,62	10984	152	10261	0,26	64
	м деталей								
			43,88	0,25	10740	61	95	0,0012	–
124 99-1-1(пл)	Плинтус потолочный С30/45/70	244,75	32		7832				
	м								
10.3 2 эт стены									
125 Е10-87-5	Устройство двухрядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой. с изоляцией	16	2307,6	24,82	36922	397	10465	3,54	57

	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			596,25	9,38	9540	150	108	0,0458	1
126	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	44,76	874,64	4,85	39149	217	9536	1,288	58
		м2							
				222,86	1,41	9975	63	95	0,0062	–
10.4 3 эт потолок									
127	Е15-101-1	Наклейка галтелей	209,16	44,88	0,62	9387	130	8769	0,26	54
		м деталей							
				43,88	0,25	9178	52	95	0,0012	–
128	99-1-1(пл)	Плинтус потолочный С30/45/70	209,16	32		6693				
		м							
10.5 3 эт стены									
129	Е10-87-5	Устройство двухрядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой, с изоляцией	16	2307,6	24,82	36922	397	10465	3,54	57
		м2 перегородок (за вычетом проемов)							
				596,25	9,38	9540	150	108	0,0458	1
130	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	44,76	874,64	4,85	39149	217	9536	1,288	58
		м2							
				222,86	1,41	9975	63	95	0,0062	–
10.6 4 эт потолок									
131	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	112,9	1396,29	2,21	157641	250	34358	1,76	199
		м2							
				319,5	0,83	36072	94	95	0,0041	–
132	Е15-101-1	Наклейка галтелей	78,3	44,88	0,62	3514	49	3283	0,26	20
		м деталей							
				43,88	0,25	3436	20	95	0,0012	–
133	99-1-1(пл)	Плинтус потолочный С30/45/70	78,3	32		2506				
		м							
10.7 4 эт стены									

134	Е10-87-5	Устройство двухрядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой, с изоляцией	19,6	2307,6	24,82	45229	486	12821	3,54	69
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		596,25	9,38	11687	184	108	0,0458	1
135	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	50,18	874,64	4,85	43889	243	10691	1,288	65
		м2		222,86	1,41	11183	71	95	0,0062	–
	10.8 Кровля									
136	Е12-20-2	Устройство планок кровель из профилированного оцинкованного листа карнизных сливов	92	1225,48	247,51	112744	22771	7598	0,2278	21
		м планки		38,16	39,02	3511	3590	107	0,1258	12
137	Е15-37-6	Подшивка карнизных плит оцинкованной полимерной сталью.	46	2920,95	28,52	134364	1312	57982	7,898	363
		м2		1319,53	7,31	60698	336	95	0,0397	2
138	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	21	715,87	1,24	15033	26	3454	0,972	20
		м2 покрытия		153,23	0,47	3218	10	107	0,0023	–
139	Е15-174-1	Однослойная окраска кровли	150	41,35	1,27	6203	191	1703	0,071	11
		м2 кровли		11,48	0,47	1722	71	95	0,0023	–
	10.9 Фасад									
140	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	427	2962,71	3,99	1265077	1704	189994	2,7	1153
		м2 поверхности облицовки		467,15	1,22	199473	521	95	0,0046	2
141	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	427	1198,64	1,02	511819	436	15435	0,2357	101
		м2		37,89	0,16	16179	68	95	0,00054	–

142	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	615	125,15	0,62	76967	381	45033	0,434	267
		м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	42343	141	106	0,0011	1
143	Е15-40-1	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	155,14	659,45	2,02	102307	313	9521	0,3925	61
		м		64,13	0,47	9949	73	95	0,0013	–
144	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	88,74	435,9	2,02	38682	179	5446	0,3925	35
		м		64,13	0,47	5691	42	95	0,0013	–
	10.10 Отопление									
145	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	51	197,2	15,96	10057	814	10778	1,2059	62
		шт		181,24	2,52	9243	129	115	0,0217	1
	10.11 Электромонтажные работы									
146	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	143	8,42	–	1204	–	1168	0,0584	8
		шт		8,42	–	1204	–	97	–	–
147	Е67-2-2	Демонтаж гофротрубы д.20мм	250	41,74	0,54	10435	135	10013	0,2625	66
		м магистрали		41,2	0,09	10300	23	97	0,0008	–
148	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки	1,33	113,54	73,85	151	98	81	0,2624	–
		м борозды		39,69	28,1	53	37	90	0,154	–
149	Ц8-411-1	Монтаж гофротрубы д.20мм. 4эт.	450	114,4	7,8	51480	3510	19079	0,29	131
		м		48,8	0,5	21960	225	86	0,003	1
150	99-10-9(пл)	Гофратруба д.20мм	450	11		4950				
		м								
151	Е67-6-1	Демонтаж компьютерного кабеля локальных сетей	854	13,94	0,06	11905	51	11498	0,0964	82
		м								

			13,88	–	11854	–	97	0,0001	–
152 Ц8-526-1	Демонтаж автомата АЕ (1 этаж) ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	72,06	3,96	72	4	59	0,3	–
	шт								
			68,1	0,69	68	1	86	0,0039	–
153 Е67-6-1	Демонтаж кабеля от щитовой до автомата на 1-м этаже	32	13,94	0,06	446	2	431	0,0964	3
	м								
			13,88	–	444	–	97	0,0001	–
154 Е67-6-1	Демонтаж кабеля от автомата до улицы	8	13,94	0,06	112	–	108	0,0964	1
	м								
			13,88	–	111	–	97	0,0001	–
155 Ц8-599-1 (ДМ	Демонтаж бокса в помещении охраны ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	130,38	6,78	130	7	108	0,6	1
	шт								
			123,6	0,69	124	1	86	0,0039	–
156 Ц8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 (в пом. охраны)	24	19,6	0,5	470	12	341	0,1	2
	м								
			16,4	0,1	394	2	86	0,001	–
157 16-1-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,024	248700		5969				
	1000м								
158 Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	26	14,6	0,2	380	5	267	0,07	2
	м								
			11,8	0,1	307	3	86	–	–

159 16-1-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,026	125400		3260				
	1000м								
160 Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг (в серверной)	47	66,8	18,1	3140	851	974	0,12	6
	м кабеля		20,3	3,8	954	179	86	0,022	1
161 16-1-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,047	360600		16948				
	1000м								
162 Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	2890	14,6	0,2	42194	578	29576	0,07	202
	м		11,8	0,1	34102	289	86	–	–
163 16-7-176	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	2,89	39800		115022				
	1000м								
164 Е67-6-1	Демонтаж кабеля АВВГ 3х2,5 на точечные светильники (актовый зал)	93	13,94	0,06	1296	6	1252	0,0964	9
	м		13,88	–	1291	–	97	0,0001	–
165 Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	93	14,6	0,2	1358	19	951	0,07	7
	м		11,8	0,1	1097	9	86	–	–
166 16-1-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,093	30200		2809				
	1000м								

167	Ц8-409-1	Монтаж кабельного канала 25х16 (по бетонным потолкам)	100	108,6	48,9	10860	4890	4455	0,22	22
		м		39,6	12,2	3960	1220	86	0,071	7
168	99-10-5(пл)	Кабельный канал 25х16	100	86		8600				
		м								
169	Ц8-411-1	Монтаж гофротрубы, Dн до 48 мм	150	114,4	7,8	17160	1170	6360	0,29	44
		м		48,8	0,5	7320	75	86	0,003	–
170	99-10-11(пл)	Гофратруба	150	59		8850				
		м								
171	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (2,3,4 этажи)	102	14,6	0,2	1489	20	1044	0,07	7
		м		11,8	0,1	1204	10	86	–	–
172	16-7-176	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,102	39800		4060				
		1000м								
173	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки	92	113,54	73,85	10446	6794	5612	0,2624	24
		м борозды		39,69	28,1	3651	2585	90	0,154	14
174	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	789	1	4
		шт		227	2,3	908	9	86	0,013	–
175	99-10-3(пл)	Автомат ВА 47-29, 1Р, 25А	4	78		312				
		шт								
176	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	4	47	0,2	188	1	157	0,29	1
		шт		45,5	0,1	182	–	86	–	–

177	18-1-12									
		Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156		624				
		шт								
178	Ц8-411-1	Монтаж гофратрубы д.20мм	200	114,4	7,8	22880	1560	8480	0,29	58
		м								
				48,8	0,5	9760	100	86	0,003	1
179	99-10-9(пл)	Гофратруба д.20мм	200	11		2200				
		м								
		Всего прямые затраты				**7 316 879**	**132105**			**7858**
						1 299 422	**34532**			**146**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5 885 368				
		Накладные расходы, тенге				1 204 557				
		- заработная плата, тенге				180 684				
		- трудоемкость, чел-ч				602				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				527				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				511 318				
		Всего				**9 032 754**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				130 072				
		- сметная заработная плата, тенге				18 340				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				104				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				201 582				
		- сметная заработная плата, тенге				92 728				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				564				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				91 628				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				36 651				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**9 492 690**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**21 206 669**				
		- материалы, тенге				13 147 912				
		- сметная заработная плата, тенге				3 918 402				
		Налог (2 %)				424 134				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**21 630 803**
НДС (12 %)	2 595 696
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**24 226 500**

Заказчик:
ГУ "Департамент юстиции
Восточно-Казахстанской области МЮ РК"

Руководитель_____Оразхан А.О.

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-Пласт"

Директор_____Набиев С.Ч.

Технический надзор:
ТОО "ВостокБурСтрой"

Директор_____Мукашев К.Б.