Заказчик : ГУ "Департамент юстиции Восточно-Казахстанской области МЮ РК" 070020, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Ворошилова,6 РНН181800000833, БИК ККМFKZ2A, ИИК KZ92070101KSN000 0000 БИН 941 240 000 778 ГУ"Комитет Казначейства МФ РК"

"Подрядчик : ТОО «Өскемен-пласт» 070019, РК, ВКО,г.Усть-Каменогорск, уллица им. А.Протозанова 47-23 ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056 АО«БанкЦентрКредит» , БИК KCJBKZKX , БИН 020540000457

Наименование объекта:"Капитальный ремонт здания ДЮ ВКО МЮ РК"

Договор № 61 от 03 марта 2014 года

Форма № 3

СПРАВКА № 6 от 29 июля 2014 года
стоимости выполненных работ за период с 10 июня по 29 июля 2014 года

№ пп	Наименование работ	Стоимость работ по договору	выполнено		Остаток средств по договору
			с начала работ	В том числе за отчетный период	
1	**"Капитальный ремонт здания ДЮ ВКО МЮ РК"**	107 142 857	80 453 166	18 185 698	26 689 691
	НДС 12%	12 857 143	9 654 380	2 182 284	3 202 763
	Итого с учетом НДС	120 000 000	90 107 547	20 367 982	29 892 453
	аванс	0	0	0	0
	Всего к оплате:	**120 000 000**	**90 107 547**	**20 367 982**	**29 892 453**

Заказчик:
ГУ "Департамент юстиции
Восточно-Казахстанской области МЮ РК"

Руководитель_____Оразхан А.О.

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-Пласт"

Директор_____Набиев С.Ч.

Технический надзор:
ТОО "ВостокБурСтрой"

Директор_____Мукашев К.Б.

ТОО "Оскемен Пласт"

Заказчик : ГУ "Департамент юстиции Восточно-Казахстанской области МЮ РК" 070020, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Ворошилова,6 РНН181800000833, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ92070101KSN000 0000 БИН 941 240 000 778 ГУ"Комитет Казначейства МФ РК"

"Подрядчик : ТОО «Өскемен-пласт» 070019, РК, ВКО,г.Усть-каменогорск, ул. им. А.Протозанова 47-23 ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056 АО«БанкЦентрКредит» , БИК KCJBKZKX , БИН 020540000457

Наименование объекта:"Капитальный ремонт здания ДЮ ВКО МЮ РК"

Договор № 61 от 03 марта 2014 года

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Акт № 6 от 29 июля 2014 года

выполненных работ за период с 10 июня по 29 июля 2014 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Смета 2-1-1 Демонтажные работы								
		1.1 Строительные работы								
1	Е62-36-7	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов								
		м2	402,67	30,24	–	12177	–	12786	0,21	85
				30,24	–	12177	–	105	–	–
2	Е46-43-12	Разборка монолитных цементных и бетонных покрытий полов (прим)								
		м2 покрытия	300,14	67,25	28,1	20184	8434	14937	0,246	74
				39,15	10,62	11750	3187	100	0,0518	16
3	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов								
		м2	383,3	51,33	4,89	19675	1874	22285	0,336	129
				46,44	0,83	17800	318	123	0,0086	3
4	Е59-7-1	Ремонт деревянных ступеней лестниц								
		ступень	151	733,1	5,37	110698	811	69309	2,9228	441
				458,12	0,88	69176	133	100	0,0101	2
5	Е46-34-4	Разборка кирпичных стен								
		м3	1,4	1795,5	627,75	2514	879	1966	7,1	10
				1167,75	236,25	1635	331	100	1,16	2
6	Е59-1-1	Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками								
		м2 горизонтальной проекции	6	293,96	47,9	1764	287	1828	1,7182	10
				246,06	7,81	1476	47	120	0,0616	–

1.2 Сантехнические работы

7	Е65-3-5	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 150 мм	*шт*	8	350,6	15,35	2805	123	3457	2,16	17
					335,25	2,43	2682	19	128	0,0209	–
8	Е65-20-1	Демонтаж грязевиков, расширительных и конденсационных баков вместимостью до 0,4 м3	*прибор*	1	322,98	10	323	10	403	1,9953	2
					312,98	1,58	313	2	128	0,0136	–

Раздел 2 Смета 2-1-2 Общестроительные работы

2.1 Фундаменты

9	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	*м3*	0,25	6879,37	66,01	1720	17	58	1,35	–
					195,75	24,93	49	6	105	0,1218	–
10	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	*м3*	0,3	8700,67	353,46	2610	106	227	3,6	1
					585	133,52	176	40	105	0,6521	–
11	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	*т*	0,00521	73000		380				

2.2 Каркас

12	Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	*т*	0,219	103797,29	3209,4	22732	703	7310	179,48	39
					32166	1212,75	7044	266	100	5,92	1
13	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	*м2*	5,5	21,8	0,05	120	–	29	0,0295	–
					5,81	0,02	32	–	90	0,0001	–
14	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177К=2,000;	*м2*	11	19,64	0,02	216	–	31	0,016	–
					3,13	–	34	–	90	–	–
15	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	*м2 оштукатуриваемой поверхности*	16,4	471,7	4,92	7736	81	3357	1,15	19
					193,05	1,87	3166	31	105	0,0091	–
16	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	*т*	0,0567	64100		3634				

2.3 проемы дверные

17	Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема до 3 м2	*м2 проемов*	17,28	13982,96	22,07	241626	381	3344	0,92	16
					153,73	7,58	2656	131	120	0,037	1
18	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	*м2 проемов*	36,75	634,99	31,85	23336	1170	8945	1,15	42
					190,8	12,04	7012	442	120	0,0587	2
19	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	*м2*	30,24	4250		128520				
20	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	*м2*	2,73	3540		9664				
21	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	*комплект*	27	1380		37260				
22	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	*м2*	3,78	12300		46494				
23	Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	*м2 проемов*	16,32	323,78	83,13	5284	1357	3290	0,801	13
					138,83	29,17	2266	476	120	0,1169	2
24	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	*комплект*	4	2980		11920				
25	6-3-5	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ	*м2*	7,2	5630		40536				
26	6-3-7	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-19ПЩ; ДН 24-19ПЩ	*м2*	9,12	6010		54811				
27	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей,	*т конструкций*	1,8	14806,01	1133,15	26651	2040	21532	82,1	148
					12892,5	398,25	23207	717	90	1,95	4
28	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		63	21,8	0,05	1373	3	330	0,0295	2

29	Е13-26-21		*м2*		5,81	0,02	366	1	90	0,0001	–
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177К=2,000;		*м2*	126	19,64	0,02	2475	3	355	0,016	2
30	Е56-27-1	Установка дверных (оконных) приборов врезных	*прибор*	5	3,13 660,9	– –	394 3305	– –	90 458	– 0,3903	– 2
31	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	*шт*	5	76,46 5500	–	382 27500	–	120	–	–
32	Е9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	*м2*	61,3	6205,99	28,84	380427	1768	51702	4,98	305
33	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	*т стальных элементов*	0,15862	927 175710,1	10,15 1826,1	56825 27871	622 290	90 1953	0,041 42,7	3 7
	2.4 перегородки										
34	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	*м2 перегородок (за вычетом проемов)*	10,63	8100 951,81	690,75 34,37	1285 10118	110 365	140 2532	3,37 1,21	1 13
35	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	*т стальных элементов*	0,01125	189 175710,1	12,87 1826,1	2009 1977	137 21	118 139	0,0629 42,7	1 –
36	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	*шт сборных конструкций*	1	8100 106,61	690,75 66,43	91 107	8 66	140 67	3,37 0,148	– –
37	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	*м3*	0,026	23,85 23100	23,85	24 601	24	140	0,1051	–
38	Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	*т*	0,05685	103797,29	3209,4	5901	182	1898	179,48	10
39	Е46-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	*т*	0,19718	32166 103568,42	1212,75 477,54	1829 20422	69 94	100 5927	5,92 186,17	– 37
					29882,25	180	5892	35	100	0,88	–

40	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз							
		м2	6,4	21,8	0,05	140	–	33	0,0295	–
				5,81	0,02	37	–	90	0,0001	–
41	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177К=2,000;								
		м2	12,8	19,64	0,02	251	–	36	0,016	–
				3,13	–	40	–	90	–	–
42	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	10,02	471,7	4,92	4726	49	2051	1,15	12
				193,05	1,87	1934	19	105	0,0091	–
43	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм								
		т	0,02928	64100		1877				
44	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3								
		м3	0,84	10113,03	154,03	8495	129	1977	14,63	12
				2295	58,5	1928	49	100	0,28	–
45	Е7-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором								
		м шва	15	56,05	0,07	841	1	1116	0,298	4
				53,1	0,02	797	–	140	0,0001	–
2.5	**Полы подвал**									
46	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками								
		м3 подстилающего слоя	24,392	7559,48	–	184391	–	17011	3,66	89
				567	–	13830	–	123	–	–
47	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2 стяжки	199,95	239,64	9,95	47916	1990	13758	0,356	71
				52,2	3,74	10437	748	123	0,0182	4
48	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2 стяжки	799,8	37,41	0,67	29921	536	866	0,0044	4
				0,63	0,25	504	200	123	0,0012	1
49	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм								
		м2 покрытия	199,95	330,17	14,76	66017	2951	14257	0,361	72
				52,43	5,54	10483	1108	123	0,027	5
50	Е11-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-1,000;								
		м2 покрытия	-319,92	40,66	0,67	-13008	-214	-764	0,0104	-3
				1,69	0,25	-541	-80	123	0,0012	–

51	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов							
		м плинтусов	367	31,15	0,22	11432	81	8392	0,104	38
	2.6 полы 1 этаж			18,5	0,09	6790	33	123	0,0004	–
52	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе								
		м2 покрытия	101	1505,06	11,72	152011	1184	21873	1,06	107
53	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических		171,68	4,39	17340	443	123	0,0214	2
		м плинтусов	53	257,43	0,32	13644	17	2721	0,236	13
	2.7 полы 2 этаж			41,63	0,11	2206	6	123	0,0006	–
54	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе								
		м2 покрытия	77,8	1505,06	11,72	117094	912	16850	1,06	82
55	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических		171,68	4,39	13357	342	123	0,0214	2
		м плинтусов	51,7	257,43	0,32	13309	17	2654	0,236	12
	2.8 полы 3 этаж			41,63	0,11	2152	6	123	0,0006	–
56	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе								
		м2 покрытия	56	1505,06	11,72	84283	656	12128	1,06	59
57	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических		171,68	4,39	9614	246	123	0,0214	1
		м плинтусов	34	257,43	0,32	8753	11	1745	0,236	8
	2.9 полы 4 этаж			41,63	0,11	1415	4	123	0,0006	–
58	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2 стяжки	4,6	239,64	9,95	1102	46	316	0,356	2
59	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике		52,2	3,74	240	17	123	0,0182	–
		м2 изолируемой поверхности	4,6	340,45	18,42	1566	85	525	0,416	2
60	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике		85,95	6,91	395	32	123	0,0337	–
		м2 изолируемой поверхности	4,6	232,19	9,05	1068	42	308	0,251	1
61	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		50,85	3,4	234	16	123	0,0165	–
			4,6	239,64	9,95	1102	46	316	0,356	2

		м2 стяжки							
62	Е11-27-3			52,2	3,74	240	17	123	0,0182	–
		Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	4,6	1372,46	11,72	6313	54	996	1,06	5
		м2 покрытия								
63	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических		171,68	4,39	790	20	123	0,0214	–
			6	257,43	0,32	1545	2	309	0,236	1
		м плинтусов								
64	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона		41,63	0,11	250	1	123	0,0006	–
			51,6	368,09	13,43	18993	693	4547	0,45	23
		м2 стяжки								
65	Е11-36-2			66,6	5,04	3437	260	123	0,0246	1
		Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	51,6	972,01	4,9	50156	253	3830	0,382	20
		м2 покрытия								
66	Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3		58,5	1,85	3019	95	123	0,009	–
			88,3	122,02	0,16	10774	14	1765	0,0899	8
		м плинтусов								
67	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2		16,18	0,07	1429	6	123	0,0003	–
			173,5	123,31	0,16	21394	28	3467	0,0899	16
		м плинтусов								
	2.10 Внутренняя отделка подвал									
68	Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений		16,18	0,07	2807	12	123	0,0003	–
			486,7	41,95	0,66	20417	321	19721	0,242	118
		м2								
69	Е15-64-4			38,48	0,11	18728	54	105	0,0007	–
		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	486,7	171,8	3,94	83615	1918	52943	0,5535	269
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
70	Е62-1-1	Окраска внутренних поверхностей известковая		102,11	1,49	49697	725	105	0,00729	4
			525,3	25,16	0,05	13217	26	12174	0,143	75
		м2								
71	Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений		22,05	0,02	11583	11	105	0,0001	–
			950	41,95	0,66	39853	627	38494	0,242	230
		м2								
72	Е15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором		38,48	0,11	36556	105	105	0,0007	1
			254,6	225,13	2	57318	509	25095	0,566	144
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

73	Е62-35-1	Огрунтовка стен,	950	93,6	0,27	23831	69	105	0,0423	11
		м2		10,49	0,03	9966	29	8709	0,061	58
74	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм		8,73	–	8294	–	105	–	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности	950	133,54	3,43	126863	3259	74853	0,4552	432
75	Е15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным		73,73	1,31	70044	1245	105	0,0063	6
		м2 окрашиваемой поверхности	881,5	88,67	1,42	78163	1252	28619	0,192	169
76	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке		30,38	0,54	26780	476	105	0,0026	2
		м2 окрашиваемой поверхности	496,22	17,43	0,12	8649	60	7180	0,092	46
	2.11 Внутренняя отделка 1 этаж			13,73	0,05	6813	25	105	0,0002	–
77	Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений								
		м2	303	41,95	0,66	12711	200	12277	0,242	73
78	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм		38,48	0,11	11659	33	105	0,0007	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности	303	171,8	3,94	52055	1194	32960	0,5535	168
79	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску		102,11	1,49	30939	451	105	0,00729	2
		м2 окрашиваемой поверхности	303	122,51	1,88	37121	570	12615	0,231	70
80	Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений		38,93	0,72	11796	218	105	0,0035	1
		м2	556,79	41,95	0,66	23357	367	22560	0,242	135
81	Е62-35-1	Огрунтовка стен,		38,48	0,11	21425	61	105	0,0007	–
		м2	410,87	10,49	0,03	4310	12	3766	0,061	25
82	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 6 мм		8,73	–	3587	–	105	–	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности	410,87	133,54	3,43	54868	1409	32373	0,4552	187
				73,73	1,31	30293	538	105	0,0063	3

83 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	29,37	122,51	1,88	3598	55	1222	0,231	7
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	1143	21	105	0,0035	–
84 Е15-251-1	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по монолитной штукатурке и бетону	31,4	132,58	0,49	4163	15	1653	0,303	10
	м2 оклеиваемой поверхности		49,95	0,18	1568	6	105	0,0009	–
2.12 Внутренняя отделка 4 этаж									
85 Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	19,25	41,95	0,66	808	13	780	0,242	5
	м2		38,48	0,11	741	2	105	0,0007	–
86 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	75,38	171,8	3,94	12950	297	8199	0,5535	42
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	7697	112	105	0,00729	1
87 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	217,3	122,51	1,88	26621	409	9046	0,231	50
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	8459	156	105	0,0035	1
88 Е62-35-1	Огрунтовка стен,	32,3	10,49	0,03	339	1	296	0,061	2
	м2		8,73	–	282	–	105	–	–
89 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	32,3	133,54	3,43	4313	111	2544	0,4552	15
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	2381	42	105	0,0063	–
90 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	147,2	122,51	1,88	18033	277	6128	0,231	34
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	5730	106	105	0,0035	1
91 Е15-251-1	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по монолитной штукатурке и бетону	175,5	132,58	0,49	23268	86	9238	0,303	53
	м2 оклеиваемой поверхности		49,95	0,18	8766	32	105	0,0009	–
92 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	21,5	1863,3	4,62	40061	99	5828	1,52	33

		м2 облицовки									
2.13 пандус											
93	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		254,97	3,14	5482	68	105	0,0162	–
		м3	1,1	6879,37	66,01	7567	73	254	1,35	1
94	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		195,75	24,93	215	27	105	0,1218	–
		м3 подстилающего слоя	9,6	9119,06	–	87543	–	6695	3,66	35
95	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		567	–	5443	–	123	–	–
		т	0,05214	73439,08	327,33	3829	17	110	11,6	1
96	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		1890	123,75	99	6	105	0,6	–
		т	0,00825	105657,31	536,06	872	4	414	289	2
97	Е9-61-10	Монтаж ограждений,		47475	202,5	392	2	105	0,99	–
		т конструкций	0,207	143452,34	2387,56	29695	494	1195	35,1	7
2.14 отделка 2 этаж										
98	Е15-251-1	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по монолитной штукатурке и бетону		6120	295,43	1267	61	90	1,35	–
		м2 оклеиваемой поверхности	196,5	132,58	0,49	26052	96	10343	0,303	60
2.15 лестницы										
99	Е13-44-7	Очистка щетками		49,95	0,18	9815	35	105	0,0009	–
		м2	5,04	60,75	–	306	–	275	0,34	2
100	Е13-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз		60,75	–	306	–	90	–	–
		м2	1,42	44,77	0,09	64	–	7	0,0296	–
101	Е13-26-10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100		5,81	0,05	8	–	90	0,0002	–
		м2	2,84	51,5	0,09	146	–	7	0,0137	–
102	Е9-16-1	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой до 0,1 т		2,75	0,05	8	–	90	0,0002	–
		т конструкций	0,0575	14656,27	8484,89	843	488	311	20,5	1
103	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки пр.)		3757,5	2253,58	216	130	90	7,94	–
		т конструкций	0,0575	49326,74	16388,64	2836	942	1679	161	9
				28980	3479,8	1666	200	90	13,02	1

104	1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,0514	54900		2822			
105	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т	0,0045	50600		228			
106	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	3,9	1550,81	15,2	6048	59	867	1,07	4
					173,3	7,37	676	29	123	0,037	–
107	Е6-1-1	Устройство бетонной подливки ступеней	м3	0,259	7001,77	66,01	1813	17	60	1,35	–
					195,75	24,93	51	6	105	0,1218	–
	2.16 отмостка										
108	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	15,4	7001,77	66,01	107827	1017	3569	1,35	21
					195,75	24,93	3015	384	105	0,1218	2
	2.17 козырек с кронштейнами										
109	Е9-61-13	Монтаж кронштейнов	т конструкций	0,25832	156983,8	2860,42	40552	739	1635	36,3	9
					6300	736,43	1627	190	90	3,51	1
110	Е13-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126К=2,000;	м2	12,9	43,93	0,05	567	1	48	0,0213	–
					4,14	0,02	53	–	90	0,0001	–
	Раздел 3 Смета 2-1-3 Электроосвещение										
111	Ц8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг ОЩВ-12	шт	1	1135,1	42,1	1135	42	533	3	3
					556	4,5	556	5	95	0,026	–
112	18-3-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4 (ОЩВ-12)	шт	1	18600		18600				
113	Ц8-599-3	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг ОЩН-3	шт	2	1320,3	44,3	2641	89	1364	4	8
					711	6,8	1422	14	95	0,039	–

114	18-3-159	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4(ОЩН3-применительно)	шт	2	14900		29800			
115	Ц8-594-8	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп до 4	шт	67	520,9 / 257	206 / 58,3	34900 / 17219	13802 / 3906	20069 / 95	1,59 / 0,341	107 / 23
116	99-3-1(пл)	Светильник на 4 люминисцентных лампы по 18 Вт PRS/S 4*18	шт	23	3031		69713			
117	Ц8-594-7	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2	шт	109	444,1 / 204	182 / 51,1	48407 / 22236	19838 / 5570	26416 / 95	1,27 / 0,299	138 / 33
118	17-2-27	Светильники, тип ЛПБ02-2х40/П-01-УХЛ4(применительно)	шт	109	2480		270320			
119	Ц8-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	шт	29	314,3 / 132	120 / 34	9115 / 3828	3480 / 986	4573 / 95	0,79 / 0,199	23 / 6
120	99-3-2(пл)	Светильник для 2-х ламп накаливания 60 Вт RKL 260	шт	29	3031		87899			
121	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	202	101		20402			
122	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	92	82		7544			
123	17-6-8	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б215-225-60	шт	14	24		336			
124	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	шт	316	17		5372			
125	Ц8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	29	133,4 / 115	3,6 / 0,3	3869 / 3335	104 / 9	3177 / 95	0,68 / 0,001	20 / –

126	18-1-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	*шт*	29	226		6554			
127	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	*шт*	30	47 / 45,5	0,2 / 0,1	1410 / 1365	6 / 3	1300 / 95	0,29 / –	9 / –
128	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	*шт*	30	156		4680				
129	Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	*шт*	11	48,5 / 47	0,2 / 0,1	534 / 517	2 / 1	492 / 95	0,29 / –	3 / –
130	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	*шт*	11	182		2002				
131	Ц8-530-2	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А	*шт*	4	1799,3 / 596	51,3 / 9	7197 / 2384	205 / 36	2299 / 95	3 / 0,053	12 / –
132	99-3-5(пл)	Магнитный пускатель 220В ПМЛ-123002	*шт*	4	4432		17728				
133	Ц8-530-3	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 200 А	*шт*	1	2283,9 / 808	69,9 / 13,5	2284 / 808	70 / 14	781 / 95	4 / 0,079	4 / –
134	99-3-6(пл)	Магнитный пускатель 380В ПМЛ-321002	*шт*	1	6099		6099				
135	Ц8-633-8	Щит распределительный или шкаф ввода	*шт*	4	9937 / 6030	32 / 2,3	39748 / 24120	128 / 9	22923 / 95	37 / 0,013	148 / –
136	75-6-46	Вводно-распределительная панель ВРУ-9-29-6 6УХЛ-4(применительно)	*шт*	1	106400		106400				
137	75-6-62	Пункт распределительный ПР 11-1064-21У3	*комплект*	2	57400		114800				
138	75-6-87	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-01 (ЩРН-П-18-применительно)	*шт*	1	111400		111400				

Раздел 4 Смета 2-1-4 Водоснабжение и канализация

4.1 Хозпротивопожарный водопровод

139	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	5930,28	21,53	5930	22	456	1,95	2
					346,5	9	347	9	128	0,04	–
140	11-1-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180,200-175 мм	шт	1	1750		1750				
141	Е17-2-3	Установка смесителей	шт	1	5983,32	1,57	5983	2	161	0,7	1
					126	–	126	–	128	–	–
142	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	комплект	3	9126,62	39,24	27380	118	1546	2,22	7
					387	15,75	1161	47	128	0,07	–
143	Е17-1-7	Установка Душевой кабины с подводкой холодной и горячей воды (применительно)	комплект	1	1369,36	121,73	1369	122	1518	6,85	7
					1140,75	45	1141	45	128	0,22	–
144	99-4-1(пл)	Душевая кабина с поддоном ,сифоном, смесителем с душевой сеткой	комп.	1	13862		13862				
145	Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	18	718,31	–	12930	–	1363	0,337	6
					59,15	–	1065	–	128	–	–
146	Е10-35-1	Установка шкафов пожарных деревянных	изделие	4	332,3	23,87	1329	95	524	0,677	3
					100,35	9,02	401	36	120	0,044	–
147	71-1-78(об)	Шкаф пожарный деревянный с комплектующими изделиями ШПД	шт	4	5350		21400				
	4.2 Водопровод В-1										
148	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	м трубопровода	182,5	10,99	–	2006	–	2497	0,0501	9
					10,69	–	1951	–	128	–	–
149	9-4-68	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	4	3280		13120				
150	9-4-71	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	3	4950		14850				
151	Е21-16-3	Монтаж гибких вводов наружным диаметром до 60 мм(применитель)		1	1322,38	–	1322	–	141	0,8	1

		ввод							
152	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)		130,5	–	131	–	108	–	–
		кг	13,11	200		2622				
153	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром до 25 мм								
		кран	2	4080,57	1,57	8161	3	138	0,3	1
154	Е16-15-2	Установка задвижек, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм		54	–	108	–	128	–	–
		шт	1	4543,47	39,24	4543	39	346	1,47	1
155	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
		м2	0,27	21,8	0,05	6	–	2	0,0295	–
156	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177		5,81	0,02	2	–	90	0,0001	–
		м2	0,27	19,64	0,02	5	–	1	0,016	–
	4.3 горячий водопровод			3,13	–	1	–	90	–	–
157	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм								
		м трубопровода	90	10,99	–	989	–	1231	0,0501	5
158	9-4-68	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 25 мм		10,69	–	962	–	128	–	–
		шт	5	3280		16400				
	4.4 Бытовая канализация									
159	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм								
		м трубопровода	80	748,88	1,43	59910	114	10538	0,56	45
160	Е16-10-7	Прокладка трубопроводов гильз из стальных электросварных труб диаметром 150 мм		102,38	0,54	8190	43	128	0,0026	–
		м трубопровода	5,5	2029,57	27,87	11163	153	1341	1,04	6
161	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм		180,23	10,44	991	57	128	0,051	–
		м трубопровода	3,5	935,75	20,8	3275	73	620	0,725	3
				130,5	7,79	457	27	128	0,038	–

162	Е15-172-3	Двухслойная окраска труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера							
		м2 окрашиваемой поверхности	3,73	100,69	0,07	376	–	236	0,369	1
				60,3	0,02	225	–	105	0,0001	–
		4.5 Производственная канализация								
163	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм								
		м трубопровода	4	620,54	0,64	2482	3	545	0,584	2
				106,2	0,25	425	1	128	0,0012	–
164	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм								
		м трубопровода	2	748,88	1,43	1498	3	264	0,56	1
				102,38	0,54	205	1	128	0,0026	–
165	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)								
		кг	3,33	200		666				
166	Е16-10-7	Прокладка трубопроводов гильз из стальных электросварных труб диаметром 150 мм								
		м трубопровода	3,75	2029,57	27,87	7611	105	915	1,04	4
				180,23	10,44	676	39	128	0,051	–
167	Е15-172-3	Двухслойная окраска труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера								
		м2 окрашиваемой поверхности	1,875	100,69	0,07	189	–	119	0,369	1
				60,3	0,02	113	–	105	0,0001	–
		Раздел 5 Смета 6-2-1Наружные сети канализации								
168	Е23-2-1	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;								
		км трубопровода	0,0485	37619,95	1040,35	1825	50	2331	216,6	11
				36579,6	390,15	1774	19	130	1,902	–
169	Е23-13-3	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;								
		м3 конструкций колодцев	3,93	2756,9	1385,3	10835	5444	9658	8,3214	33
				1371,6	518,81	5390	2039	130	2,5338	10
170	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.66: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;								
		м3 грунта	403,52	35,56	33,63	14349	13570	4071	0,01344	5

171	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;		1,93	8,47	779	3418	97	0,0294	12
		м3 грунта	12,48	467,1	–	5829	–	6587	2,976	37
				467,1	–	5829	–	113	–	–
172	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
		м3 основания	1,455	1461,2	152,52	2126	222	399	1,02	1
				153,68	57,15	224	83	130	0,279	–
173	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы								
		м3 грунта	124,8	122,18	–	15248	–	17230	0,885	110
				122,18	–	15248	–	113	–	–
174	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	291,2	6,48	6,48	1887	1887	594	–	–
				–	2,1	–	612	97	0,00806	2
175	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	291,2	21,55	4,52	6275	1316	4810	0,108	31
				17,03	–	4959	–	97	–	–
176	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах								
		м3 конструкций колодцев	2,03	19311,4	2308,84	39202	4687	8315	13,869	28
				2286	864,68	4641	1755	130	4,223	9
177	Е7-14-11	Установка опорных колец горловин	2	674,98	198,98	1350	398	1042	1,8	4
		шт сборных конструкций								
				315	56,75	630	114	140	0,2176	–
178	30-18-43	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-5	2	2680		5360				
		шт								
179	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,12	154400		18528				
		т								
180	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
		комплект								
181	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,238	21,8	0,05	114	–	27	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	30	–	90	0,0001	–
182	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,24	20,35	0,02	107	–	20	0,0213	–

	м2								
			4,16	–	22	–	90	–	–
183 Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием	7,54	42,26	2,62	319	20	106	0,0681	1
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	79	7	123	0,0048	–
184 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,377	7415,89	66,01	2796	25	87	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	74	9	105	0,1218	–
185 Е20-28-7	Установка люков герметических	2	430,36	81,61	861	163	686	1,26	3
	шт								
			236,25	31,5	473	63	128	0,15	–
186 6-4-6	Люки и лазы утепленные	0,8	12300		9840				
	м2								
187 Е6-1-1	Устройство обетонирования колодцаК=3,000;	0,15	6879,37	66,01	1032	10	35	1,35	–
	м3								
			195,75	24,93	29	4	105	0,1218	–
188 Е8-4-7									
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	27,51268	245,44	3,82	6753	105	1260	0,212	6
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	1028	40	118	0,007	–
189 Е22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм (Футляр)	0,0014	174718,44	71861,81	245	101	200	441	1
	км трубопровода								
			83025	27146,25	116	38	130	132,58	–
190 8-6-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 ммК=1,040;	1,456	2840		4135				
	м								
191 Е22-27-6									
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,00146	724393,39	96674,51	1058	141	91	64	–
	км трубопровода								
			11722,5	36519,75	17	53	130	178,36	–
192 Е16-28-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 160 мм (применитель)	1	2879,95	9,2	2880	9	1815	8,94	9
	врезка								
			1413	4,5	1413	5	128	0,02	–

Раздел 6 Смета 4-1-1 Электрическик сети 0,4 кв

193 Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	9,3	42,17	40,26	392	374	114	0,0129	–

	м3 грунта								
			1,86	10,91	17	101	97	0,03733	–
194 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,750;	16,275	45	45	732	732	146	–	–
	т								
			–	9	–	146	100	0,0189	–
195 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	9,3	3,76	3,24	35	30	14	0,00332	–
	м3 грунта								
			0,48	1,12	4	10	97	0,00371	–
196 Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	39,7	29,64	28,03	1177	1113	334	0,0112	–
	м3 грунта								
			1,61	7,06	64	280	97	0,0245	1
197 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	1,5	389,25	–	584	–	660	2,48	4
	м3 грунта								
			389,25	–	584	–	113	–	–
198 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	12,4	134,1	–	1663	–	1879	0,972	12
	м3 грунта								
			134,1	–	1663	–	113	–	–
199 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	28,8	6,48	6,48	187	187	58	–	–
	м3 грунта								
			–	2,1	–	60	97	0,00806	–
200 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	28,8	21,55	4,52	621	130	475	0,108	3
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	490	–	97	–	–
201 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	130	36,7	27,8	4771	3614	1939	0,06	8
	м кабеля								
			8,8	6,9	1144	897	95	0,04	5
202 30-8-92	Песок природный	8,5	1050		8925				
	м3								
203 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,102	230388,38	–	23500	–	3080	175	18
	канало-километр трубопровода								
			27450	–	2800	–	110	–	–
204 Ц8-412-8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	130	68,6	2,2	8918	286	7385	0,35	46

		м									
205	16-1-194	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х150 мм2	0,13	59,2 / 1153700	0,6	7696 / 149981	78	95	0,003	–
		1000м								
206	Ц11-233-1	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечника	8	23,79 / 20,34	– / –	190 / 163	– / –	147 / 90	0,11 / –	1 / –
		конец								
207	18-3-208	Наконечники кабельные: 150-12-17-МА УХЛ3 (ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80)(применительно)	8	333		2664				
		шт								
208	Ц8-1-2	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ мощностью 400 кВА	1	11093 / 3938	6871 / 1532	11093 / 3938	6871 / 1532	5197 / 95	22 / 8,955	22 / 9
		шт								
209	75-3-11	Трансформаторы масляные трехфазные ТМЗ 400/6-10	1	538000		538000				
		шт								
210	Ц8-633-8	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВА	1	9937 / 6030	32 / 2,3	9937 / 6030	32 / 2	5730 / 95	37 / 0,013	37 / –
		шт								
211	75-6-107	Секционная панель распределительных щитов ЩО 70-1-83УЗ (применительно)	1	297100		297100				
		шт								
212	Ц8-27-2	Шкаф наружной установки с коридором обслуживания с измерительными трансформаторами	1	5157 / 2655	1876 / 392	5157 / 2655	1876 / 392	2895 / 95	15 / 2,288	15 / 2
		шт								
213	99-44-1(пл)	Шкаф учета навесной габаритами 845*600*240	1	7423		7423				
		шт								
214	Ц8-526-4	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 400 А	1	1350,1 / 581	38,1 / 6,8	1350 / 581	38 / 7	559 / 95	3 / 0,039	3 / –
		шт								
215	99-44-2(пл)	Выключатель автоматический трехполюсный на 315 А ВА 88-37	1	10683		10683				
		шт								

216 Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный								
	шт	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
			158	2,3	158	2	95	0,013	–
217 99-44-3(пл)	Счетчик электронный трехфазный на ток 5-7,5А "Меркурий"								
	шт	1	12014		12014				
218 Ц8-54-3	Трансформатор на напряжение до 20 кВ трехфазный								
	шт	3	697,7	57,4	2093	172	1598	3	9
			547	13,5	1641	41	95	0,079	–
219 99-44-4(пл)	Трансформатор тока Т-0,66, 300/5								
	шт	3	961		2883				
220 Ц8-545-16	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 185 мм2, количество зажимов до 6								
	шт	1	2844	221	2844	221	1152	7	7
			1170	42,8	1170	43	95	0,25	–
221 99-44-5(пл)	Блок зажимов до 10 зажимов								
	комплект	1	299		299				
222 Ц8-405-6	Провод по стальным конструкциям и панелям, сечение до 400 мм2								
	м	5	132,2	18,6	661	93	539	0,64	3
			109	4,4	545	22	95	0,026	–
223 16-7-200	Провода силовые гибкие для выводных концов электрических машин и аппаратов с изоляцией из кремнийорганической резины, на напряжение до 660 В, марка ПВКВ, сечение 2,5 мм2								
	1000м	0,005	50100		251				
224 99-44-7(пл)	Клеммы СОВ 2,5-10 (773-331) -применительно 10 клемм								
	шт	10	26		260				
225 Ц8-1-1 (ДМ)	Демонтаж -Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ мощностью 250 кВА ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;								
	шт	1	2573,4	1547,4	2573	1547	1303	6	6
			1026	345,6	1026	346	95	2,0199	2
226 Ц8-600-2 (ДМ	Демонтаж счеткика трехфазного на ток 5-7,5А "Меркурий" ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;								
	шт	1	49,02	1,62	49	2	46	0,3	–
			47,4	0,69	47	1	95	0,0039	–

Раздел 8 смета 2-1-5 отопление

227	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм							
		м трубопровода	1123,8	11,31	–	12710	–	15837	0,0516	58
				11,01	–	12373	–	128	–	–
228	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм							
		м трубопровода	6	11,45	–	69	–	84	0,0516	–
				11,01	–	66	–	128	–	–
229	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз							
		м2	12,11789	21,8	0,05	264	1	63	0,0295	–
				5,81	0,02	70	–	90	0,0001	–
230	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177							
		м2	12,12	19,64	0,02	238	–	34	0,016	–
				3,13	–	38	–	90	–	–
231	Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм							
		м трубопровода	2,6	217,86	5,31	566	14	275	0,57	1
				103,95	2,03	270	5	100	0,01	–
232	Е26-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм							
		м трубопровода	1,7	352,97	5,31	600	9	234	0,74	1
				135,68	2,03	231	3	100	0,01	–
233	Е26-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм							
		м трубопровода	8,3	386,49	5,31	3208	44	1210	0,78	6
				143,78	2,03	1193	17	100	0,01	–
234	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера							
		м2 окрашиваемой поверхности	351,54914	148,39	0,07	52166	25	39873	0,646	227
				108	0,02	37967	7	105	0,0001	–

Раздел 9 смета 2-1-6 пожарная сигнализация

235 Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	90	369,9	1,6	33291	144	28107	2	180
	шт		347	–	31230	–	90	–	–
236 99-7-2(пл)	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М	90	506		45540				
	шт								
237 99-7-3(пл)	Установочное крепление УК-2П	90	33		2970				
	шт								
238 Ц10-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	760	72,1	–	54796	–	41587	0,38	289
	м кабеля		60,8	–	46208	–	90	–	–
239 99-7-4(пл)	Кабель КСВВ 2*0,5	460	8		3680				
	м								
240 99-7-5(пл)	Кабель КСВВ 4*0,5	300	16		4800				
	м								
241 Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100	10,6	0,1	1060	10	846	0,06	6
	м		8,8	0,1	880	10	95	–	–
242 99-7-7(пл)	Кабель КСВВ 12*0,5	100	50		5000				
	м								
243 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	100	8,5	0,1	850	10	694	0,05	5
	м		7,3	–	730	–	95	–	–
244 99-7-8(пл)	Кабель ШВВП 2*0,75	100	31		3100				
	м								
245 Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	35	92,4	–	3234	–	2835	0,5	18
	шт		90	–	3150	–	90	–	–
246 99-7-9(пл)	Коробка клемная КРТП-10	5	155		775				
	шт								
247 99-7-10(пл)	Коробка коммутационная КК-8	30	35		1050				
	шт								
248 Ц10-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, прибор в одноблочном исполнении	13	980	1,6	12740	21	11115	5	65

		шт								
				950	–	12350	–	90	–	–
249	99-7-11(пл)	Оповещатель комбинированный светозвуковой "Люкс" НБО-2*1 12В-01К	13	754		9802				
		шт								
250	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	10	114,4	7,8	1144	78	468	0,29	3
		м								
				48,8	0,5	488	5	95	0,003	–
251	Ц8-409-1	Кабельный канал (применительно)	400	108,6	48,9	43440	19560	19684	0,22	88
		м								
				39,6	12,2	15840	4880	95	0,071	28
252	99-7-16(пл)	Комплек уголков для кабельного канала	10	31		310				
		шт								

	Всего прямые затраты	**6089490**	**151716**	**6690**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	**1101020**	**44398**	**233**
	оборудования, тенге	3647649		
		1189100		
	Накладные расходы, тенге	1196421		
	- заработная плата, тенге	179463		
	- трудоемкость, чел-ч	598		
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге	285		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	365826		
	Всего	**7651737**		
	Временные здания и сооружения (1,8 %)	93062		
	- сметная заработная плата, тенге	13122		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	74		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	144225		
	- сметная заработная плата, тенге	66344		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	404		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	65557		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	26223		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7980804**		
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**17829116**		
	- материалы, тенге	8148848		
	- оборудование, тенге	2656449		
	- сметная заработная плата, тенге	3342348		

Налог (2 %)	356582
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**18185698**
НДС (12 %)	2182284
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20367982**

Заказчик:
ГУ "Департамент юстиции Восточно-Казахстанской области МЮ РК"

Руководитель_____Оразхан А.О.

Технический надзор:
ТОО "ВостокБурСтрой"

Директор_____Мукашев К.Б.

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-Пласт"

Директор_____Набиев С.Ч.