Форма № 3

Заказчик : ГУ "Департамент юстиции Восточно-Казахстанской области МЮ РК" 070020, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Ворошилова,6 РНН181800000833, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ92070101KSN000 0000 БИН 941 240 000 778 ГУ"Комитет Казначейства МФ РК"
"Подрядчик : ТОО «Өскемен-пласт» 070019, РК, ВКО,г.Усть-Каменогорск, уллица им. А.Протозанова 47-23 ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056 АО«БанкЦентрКредит» , БИК KCJBKZKX , БИН 020540000457
Наименование объекта:"Капитальный ремонт здания ДЮ ВКО МЮ РК"
Договор № 61 от 03 марта 2014 года
Доп соглашение №1 от 3 марта 2014 года

СПРАВКА № 7 от 2 сентября 2014 года
стоимости выполненных работ за период с 29 июля по 2 сентября 2014 года

№ пп	Наименование работ	Стоимость работ по договору	выполнено		Остаток средств по договору
			с начала работ	В том числе за отчетный период	
1	**"Капитальный ремонт здания ДЮ ВКО МЮ РК"**	110 212 388,39	110 212 388	29 759 222,39	0,00
	НДС 12%	13 225 486,61	13 225 487	3 571 106,61	0,00
	Итого с учетом НДС	123 437 875	123 437 875	33 330 328,00	0,00
	аванс	0	0	0	0
	Всего к оплате:	**123 437 875**	**123 437 875**	**33 330 328**	**0**

Заказчик:
ГУ "Департамент юстиции
Восточно-Казахстанской области МЮ РК"

Руководитель_____Оразхан А.О.

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-Пласт"

Директор_____Набиев С.Ч.

Технический надзор:
ТОО "ВостокБурСтрой"

Директор_____Мукашев К.Б.

ТОО "Өскемен Пласт"

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Заказчик : ГУ "Департамент юстиции Восточно-Казахстанской области МЮ РК" 070020, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Ворошилова,6 РНН181800000833, Форма 2В

БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ92070101KSN000 0000 БИН 941 240 000 778 ГУ"Комитет Казначейства МФ РК"

"Подрядчик : ТОО «Өскемен-пласт» 070019, РК, ВКО,г.Усть-каменогорск, ул. им. А.Протозанова 47-23

ИИК KZ22 8560 0000 0046 0056 АО«БанкЦентрКредит» , БИК KCJBKZKX , БИН 020540000457

Наименование объекта:"Капитальный ремонт здания ДЮ ВКО МЮ РК"

Договор № 61 от 03 марта 2014 года

Акт № 7 от 2 сентября 2014 года

выполненных работ за период с 29 июля по 2 сентября 2014 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Смета 2-1-2 общестроительные работы										
1.1 отмостка										
1	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,002	50600		101				
2	Е15-251-1	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по монолитной штукатурке и бетону *м2 оклеиваемой поверхности*	391,19	132,58 49,95	0,49 0,18	51864 19540	192 70	18630 95	0,303 0,0009	119 –
3	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	48	532,05 108,68	6,63 1,76	25538 5217	318 84	6361 120	0,698 0,0061	34 –
Раздел 2 Смета 2-1-4 Водоснабжение и канализация										

4	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 ммК=-1,000;	-54	364,67	4,19	-19692	-226	-3815	0,337	-18
		м трубопровода		59,85	1,58	-3232	-85	115	0,0076	–
5	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 ммК=-1,000;	-72	748,88	1,43	-53919	-103	-8522	0,56	-40
		м трубопровода		102,38	0,54	-7371	-39	115	0,0026	–
		Раздел 3 смета 6-1-1 Наружные сети водоснабжения								
6	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50 мм	47	116,9	1,81	5494	85	6236	0,754	35
		м		115,09	0,29	5409	14	115	0,0026	–
7	Е22-41-1	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	2,27	1989,22	1127,92	4516	2560	3145	5,316	12
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		861,3	323,06	1955	733	117	1,2366	3
8	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.66: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	388	35,56	33,63	13797	13048	3510	0,01344	5
		м3 грунта		1,93	8,47	749	3286	87	0,0294	11
9	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.66: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	20,2	50,59	48,31	1022	976	270	0,01548	–
		м3 грунта		2,23	13,11	45	265	87	0,0448	1
10	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,750;	35,35	45	45	1591	1591	286	–	–
		т		–	9	–	318	90	0,0189	1

11	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; ksпр1=1,2;	12	467,1	–	5605	–	5717	2,976	36
		м3 грунта		467,1	–	5605	–	102	–	–
12	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,41	1461,2	152,52	2060	215	349	1,02	1
		м3 основания		153,68	57,15	217	81	117	0,279	–
13	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	113,94	122,18	–	13921	–	14199	0,885	101
		м3 грунта		122,18	–	13921	–	102	–	–
14	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	245,9	6,48	6,48	1593	1593	449	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	516	87	0,00806	2
15	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	245,9	21,55	4,52	5299	1111	3644	0,108	27
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	4188	–	87	–	–
16	Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием	1,88	42,26	2,62	79	5	24	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	20	2	111	0,0048	–
17	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,094	7415,89	66,01	697	6	19	1,35	–
		м3		195,75	24,93	18	2	95	0,1218	–
18	Е20-28-7	Установка люков герметических	1	430,36	81,61	430	82	308	1,26	1
		шт		236,25	31,5	236	32	115	0,15	–
19	6-4-6	Люки и лазы утепленные	0,4	12300		4920				
		м2								
20	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой теплоизоляции	18,8	6151,36	261,86	115646	4923	12490	3,44	65
		м3 изоляции		499,5	99	9391	1861	111	0,48	9
21	Е8-5-1	Устройство изоляции глиной	4,6	1963,17	274,19	9031	1261	5354	6,93	32

	м3 изолирующего слоя								
			994,5	103,5	4575	476	106	0,5	2
22 Е6-1-1	Устройство обетонирования колодца	0,1	6879,37	66,01	688	7	21	1,35	–
	м3								
			195,75	24,93	20	2	95	0,1218	–
23 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой	1,6	6616,65	4,72	10587	8	124	0,403	1
	м2 утепляемого покрытия								
			70,88	1,78	113	3	107	0,0086	–
24 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	19,1383	245,44	3,82	4697	73	788	0,212	4
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	715	28	106	0,007	–
25 Е22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм (Футляр)	0,01	174718,44	71861,81	1747	719	1288	441	4
	км трубопровода								
			83025	27146,25	830	271	117	132,58	1
26 8-6-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 ммК=1,040;	10,4	2840		29536				
	м								
27 Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,047	62566,88	6788,5	2941	319	2654	253	12
	км трубопровода								
			45675	2565	2147	121	117	12,52	1
28 8-10-107	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм+40*25(применительно)	2	251		502				
	шт								
29 8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 ммК=1,040;	48,88	321		15690				
	м								
30 Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1	3742,08	6,95	3742	7	171	0,88	1
	задвижка или клапан								
			144	2,25	144	2	117	0,01	–

31	E22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	1	359,06	9,93	359	10	74	0,32	–
		фланец		63	–	63	–	117	–	–
32	E22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	1	1711,37	57,24	1711	57	356	1,43	1
		фланец		301,5	2,25	302	2	117	0,01	–
33	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм-пожподставка	0,124	247994,13	49389,75	30751	6124	11813	312,7	39
		т фасонных частей		62775	18657	7784	2313	117	91,12	11
34	8-10-124	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 219х6-57х4 мм	1	750		750				
		шт								
35	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 мм	2	227		454				
		шт								
36	E22-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,047	217441,03	28558,15	10220	1342	2276	173	8
		км трубопровода		30600	10788,75	1438	507	117	52,69	2
37	E22-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,01	724393,39	96674,51	7244	967	564	64	1
		км трубопровода		11722,5	36519,75	117	365	117	178,36	2
38	E22-30-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм	0,047	36330,98	4166,73	1708	196	638	55,1	3
		км трубопровода		10012,5	1575	471	74	117	7,69	–

Раздел 4 смета 7-1-1 благоустройство

39	Е27-18-4								
	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	54,786	408,12	169,62	22359	9293	15947	1,55	85
	м3 конструкции		238,5	4,07	13066	223	120	0,0136	1
40	Е27-82-1								
	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	148,4	19,95	15,58	2961	2312	1163	0,0093	1
	м2 корыта		1,03	5,5	153	816	120	0,02686	4
41	Е27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	42	1510,68	73,75	63449	3098	1666	0,144	6
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	898	490	120	0,041	2
42	Е27-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	242,42	1272,08	49,85	308378	12085	25216	0,458	111
		м2 тротуара		69,08	17,6	16746	4267	120	0,0859	21
43	30-3-40	ПлиткатротуарнаяК=-1,000;	-242,42	1150		-278783				
		м2								
44	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	59,03	532,05	6,63	31407	391	7823	0,698	41
		м бортового камня		108,68	1,76	6415	104	120	0,0061	–
45	Е27-57-2									
	Демонтаж бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	22	79,56	33,66	1750	741	1525	0,3048	7
	м2 тротуара		45,9	11,88	1010	261	120	0,05808	1
46	Е27-20-1								
	Разборка бортовых камней на бетонном основании	37,1	122,85	–	4558	–	5470	0,767	28
	м		122,85	–	4558	–	120	–	–
47	Е27-18-4								
	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	5,04	408,12	169,62	2057	855	1468	1,55	8

	м3 конструкции								
			238,5	4,07	1202	21	120	0,0136	–
48 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	5,14	27,1	27,1	139	139	88	–	–
	т								
			–	18,97	–	98	90	0,03984	–
49 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	5,14	108,2	108,2	556	556	100	–	–
	т								
			–	21,64	–	111	90	0,04544	–
	Раздел 5 работы по тех решению 1								
50 Е11-36-2									
	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	200,24	972,01	4,9	194635	981	13413	0,382	76
	м2 покрытия								
			58,5	1,85	11714	370	111	0,009	2
51 Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3	179	122,02	0,16	21842	29	3229	0,0899	16
	м плинтусов								
			16,18	0,07	2896	13	111	0,0003	–
52 Е11-36-2									
	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	221,21	972,01	4,9	215018	1084	14819	0,382	85
	м2 покрытия								
			58,5	1,85	12941	409	111	0,009	2
53 Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3	192,36	122,02	0,16	23472	31	3469	0,0899	17
	м плинтусов								
			16,18	0,07	3112	13	111	0,0003	–
54 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным (коридор)	103,5	173,11	1,88	17917	195	7770	0,468	48
	м2 окрашиваемой поверхности								
			78,3	0,72	8104	75	95	0,0035	–
55 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	350,64	122,51	1,88	42957	659	13207	0,231	81
	м2 окрашиваемой поверхности								
			38,93	0,72	13650	252	95	0,0035	1
56 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным (коридор)	100,22	173,11	1,88	17349	188	7523	0,468	47
	м2 окрашиваемой поверхности								

			78,3	0,72	7847	72	95	0,0035	–
57	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	404,4	122,51	1,88	49543	760	15232	0,231	93
		м2 окрашиваемой поверхности								
				38,93	0,72	15743	291	95	0,0035	1
58	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным (коридор)	366,92	173,11	1,88	63518	690	27544	0,468	172
		м2 окрашиваемой поверхности								
				78,3	0,72	28730	264	95	0,0035	1
59	Е57-2-7	Разборка покрытия ступеней из керамических плиток	40,32	116,63	10,56	4703	426	4822	0,6987	28
		м2								
				106,07	1,67	4277	67	111	0,0144	1
60	Е57-2-7	Разборка покрытия площадок лестницы из керамических плиток	47,55	116,63	10,56	5546	502	5687	0,6987	33
		м2								
				106,07	1,67	5044	79	111	0,0144	1
61	Е9-61-10 (ДМ	Демонтаж ограждений лестницы ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,296	5965,68	1671,29	1766	495	930	21,06	6
		т конструкций								
				3672	206,8	1087	61	81	0,945	–
62	Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях (лестн. площадки)	47,55	1922,4	30,36	91410	1444	7406	0,801	38
		м2 покрытия								
				132,85	7,46	6317	355	111	0,038	2
63	Е15-31-1	Облицовка ступеней керамогранитными плитами	40,32	5242,93	683,33	211395	27552	114468	13	524
		м2 облицовки								
				2587,5	400,91	104328	16165	95	1,9576	79
64	Е9-61-10	Монтаж ограждений б/у	0,296	9752,34	2387,56	2887	707	1538	35,1	10
		т конструкций								
				6120	295,43	1812	87	81	1,35	–
65	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	244,22	173,11	1,88	42277	459	18333	0,468	114
		м2 окрашиваемой поверхности								

				78,3	0,72	19122	176	95	0,0035	1
66	Е67-2-2	Демонтаж стальных труб д.40мм (прим.)	12	41,74	0,54	501	6	480	0,2625	3
		м магистрали								
				41,2	0,09	494	1	97	0,0008	–
67	Е67-2-2	Демонтаж магистралей из труб д.25мм.	24	41,74	0,54	1002	13	961	0,2625	6
		м магистрали								
				41,2	0,09	989	2	97	0,0008	–
68	Ц8-521-2 (ДМ	Демонтаж рубильника ЯБПВУ-400 ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	3	83,28	5,58	250	17	204	0,3	1
		шт								
				77,7	1,35	233	4	86	0,0078	–
69	Ц8-86-1 (ДМ)	Демонтаж вводно-распределительного устройства (ВРУ) ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	2099,1	641,1	2099	641	1373	8,4	8
		шт								
				1458	138,3	1458	138	86	0,8088	1
70	Ц8-599-1	Щиток ЩРН-П-9 в помещении охраны (1эт)	1	961,6	22,6	962	23	356	2	2
		шт								
				412	2,3	412	2	86	0,013	–
71	99-10-1(пл)	Щиток ЩРН-П-9	1	437		437				
		шт								
72	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А (пом.охраны)	1	862	28	862	28	297	2	2
		шт								
				340	4,5	340	5	86	0,026	–
73	99-10-2(пл)	Автомат ВА47-29, 3Р, 40А	1	243		243				
		шт								
74	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1183	1	6
		шт								
				227	2,3	1362	14	86	0,013	–
75	99-10-3(пл)	Автомат ВА 47-29, 1Р, 16А	1	88		88				
		шт								
76	Ц8-599-1	Щиток ЩРН-П-9 (серверная)	1	961,6	22,6	962	23	356	2	2

		шт								
				412	2,3	412	2	86	0,013	–
77	99-10-1(пл)	Щиток ЩРН-П-9	1	437		437				
			шт							
78	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А (серверная)	1	862	28	862	28	297	2	2
			шт							
				340	4,5	340	5	86	0,026	–
79	99-10-2(пл)	Автомат ВА47-29, 3Р, 40А	1	243		243				
			шт							
80	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1183	1	6
			шт							
				227	2,3	1362	14	86	0,013	–
81	99-10-3(пл)	Автомат ВА 47-29, 1Р, 25А	1	78		78				
			шт							
82	Ц8-472-3	Проводник заземляющий из полосовой стали (в серверной)	36	55	7,6	1980	274	746	0,13	5
			м							
				23,2	0,9	835	32	86	0,005	–
83	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм,(электрод для заземления 6штх2м)	0,028	58700		1644				
			т							
84	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,0454	46400		2107				
			т							
85	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	2,75	389,25	–	1070	–	1091	2,48	7
			м3 грунта							
				389,25	–	1070	–	102	–	–
86	Ц8-472-3	Проводник заземляющий из полосовой стали (в щитовой)	46	55	7,6	2530	350	953	0,13	6
			м							
				23,2	0,9	1067	41	86	0,005	–

87	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм,(электрод для заземления 8штх2м)	0,0603	58700		3540				
		т								
88	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,05796	46400		2689				
		т								
89	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	5,5	389,25	–	2141	–	2184	2,48	14
		м3 грунта								
				389,25	–	2141	–	102	–	–
90	Ц8-144-6	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 150 мм2	8	57	–	456	–	387	0,28	2
		шт								
				56,3	–	450	–	86	–	–
91	18-3-212	Наконечники кабельные: 120-12-14-А УХЛ3 (ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80)	8	171		1368				
		шт								
92	Ц8-409-1	Монтаж кабельного канала 25х16 (по бетонным потолкам)	56	108,6	48,9	6082	2738	2495	0,22	12
		м								
				39,6	12,2	2218	683	86	0,071	4
93	99-10-5(пл)	Кабельный канал 25х16	56	86		4816				
		м								
94	Ц8-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4	38	110,9	–	4214	–	1618	–	–
		шт								
				49,5	–	1881	–	86	–	–
95	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	593	2	4
		шт								
				340	4,5	680	9	86	0,026	–
96	99-10-6(пл)	Автомат ВА 47-29 3Р, 50А (в щитовой в ПР1, для сервирной)	2	294		588				
		шт								

97 Ц8-146-4									
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг (кабель ВВГ 5х35,в щитовой от ВРУ до ПР1)	8	93,4	32,3	747	258	263	0,2	2
	м кабеля		31,3	7	250	56	86	0,041	–
98 16-1-387	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х35 мм2	0,008	543000		4344				
	1000м								
99 16-1-357									
	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 35 мм2К=2,000;	0,016	196600		3146				
	1000м								
100 Ц8-146-5									
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг (кабель ВВГ 5х70,в щитовой от ВРУ до ПР2)	8	113,2	42,7	906	342	342	0,25	2
	м кабеля		40,5	9,3	324	74	86	0,054	–
101 16-1-389	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х70 мм2	0,008	1093500		8748				
	1000м								
102 16-1-359									
	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 70 мм2К=2,000;	0,016	381700		6107				
	1000м								
103 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	3,5	389,25	–	1362	–	1389	2,48	9
	м3 грунта		389,25	–	1362	–	102	–	–
104 Е67-6-1	Демонтаж кабеля АВВГ (от щитовой по складу)	18	13,94	0,06	251	1	243	0,0964	2
	м		13,88	–	250	–	97	0,0001	–
105 Ц8-407-3	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	4	183,6	92,6	734	370	301	0,4	2
	м		63	24,5	252	98	86	0,143	1

106	8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 50х3 мм	4	295		1180			
		м							
107	Ц8-411-1	Монтаж гофратрубы д.20мм	70	114,4	7,8	8008	546	2968	0,29	20
		м							
				48,8	0,5	3416	35	86	0,003	–
108	99-10-9(пл)	Гофратруба д.20мм	70	11		770			
		м							
109	Ц10-901-12	Коробка оконечная	8	85,5	0,2	684	2	302	0,23	2
		шт							
				38	0,1	304	1	99	–	–
110	18-2-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	8	70		560			
		шт							
111	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	12	66,8	18,1	802	217	249	0,12	1
		м кабеля							
				20,3	3,8	244	46	86	0,022	–
112	16-1-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,012	248700		2984				
		1000м								
113	Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	55	0,9	55	1	43	0,33	–
		шт								
				49,7	0,2	50	–	86	0,001	–
114	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	1	134		134				
		шт								
115	Ц8-599-1	Щиток ЩРН-П-9 (4этаж)	1	961,6	22,6	962	23	356	2	2
		шт								
				412	2,3	412	2	86	0,013	–
116	99-10-1(пл)	Щиток ЩРН-П-9	1	437		437				
		шт								

117	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А		1	862	28	862	28	297	2	2
			шт		340	4,5	340	5	86	0,026	–
118	99-10-2(пл)	Автомат ВА47-29 3Р, 40А		1	243		243				
			шт								
119	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А		6	501,2	13,2	3007	79	1183	1	6
			шт		227	2,3	1362	14	86	0,013	–
120	99-10-3(пл)	Автомат ВА 47-29, 1Р, 16А		6	88		528				
			шт								

Раздел 6 работы по тех решению 2

121	Ц8-593-13 (Д	Демонтаж люстры , количество ламп до 12 ОПм п.6.1.1б: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;		44	397,6	243,6	17494	10718	8446	0,8	35
			шт		154	69,2	6776	3045	86	0,4052	18
122	Ц8-593-13	Люстры , количество ламп до 12		44	1089,7	609	47947	26796	21115	2	88
			шт		385	173	16940	7612	86	1,013	45
123	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток		126	8,42	–	1061	–	1029	0,0584	7
			шт		8,42	–	1061	–	97	–	–
124	Е67-7-1	Демонтаж распред.коробок (прим.)		71	8,42	–	598	–	580	0,0584	4
			шт		8,42	–	598	–	97	–	–
125	Е67-6-1	Демонтаж кабеля		1236	13,94	0,06	17230	74	16641	0,0964	119
			м		13,88	–	17156	–	97	0,0001	–
126	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах		914	113,54	73,85	103776	67499	55764	0,2624	240
			м борозды		39,69	28,1	36277	25683	90	0,154	141

127	E67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп (каб. директора, приёмная, каб. зам.директора)	3	29,35	2,8	88	8	79	0,1789	1
		шт		26,55	0,45	80	1	97	0,0038	–
128	E67-7-3	Демонтаж светильников (точка)	25	9,32	0,23	233	6	221	0,0632	2
		шт		9,09	0,05	227	1	97	0,0003	–
129	E67-2-1	Демонтаж магистралей из каналов	26	19,76	0,05	514	1	497	0,1309	3
		м магистрали		19,71	–	512	–	97	0,0001	–
130	E67-6-1	Демонтаж провода	161	13,94	0,06	2244	10	2168	0,0964	16
		м		13,88	–	2235	–	97	0,0001	–
131	E67-7-5	Демонтаж светильников "амстронг"	24	29,35	2,8	704	67	629	0,1789	4
		шт		26,55	0,45	637	11	97	0,0038	–
132	Ц8-526-1 (ДМ	Демонтаж автомата ВА (коридор) ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	72,06	3,96	72	4	59	0,3	–
		шт		68,1	0,69	68	1	86	0,0039	–
133	E21-17-18	Монтаж светильников (точка)	25	119,6	2,58	2990	65	2470	0,608	15
		шт		100,8	1,02	2520	26	97	0,005	–
134	99-1-10(пл)	Светильник "точка" с лампой	25	862		21550				
		шт								
135	Ц8-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	6	133,4	3,6	800	22	595	0,68	4
		шт		115	0,3	690	2	86	0,001	–
136	18-1-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	6	226		1356				
		шт								
137	Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	4	48,5	0,2	194	1	162	0,29	1
		шт								

			47	0,1	188	–	86	–	–
138	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	4	182		728			
		шт							
139	Ц8-412-3								
		Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (2,3,4 этажи)	104	14,6	0,2	1518	21	1064	0,07	7
		м								
				11,8	0,1	1227	10	86	–	–
140	16-7-176									
		Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,104	39800		4139				
		1000м								
141	Ц8-411-1	Монтаж гофратрубы д.20мм	120	114,4	7,8	13728	936	5088	0,29	35
		м								
				48,8	0,5	5856	60	86	0,003	–
142	99-10-9(пл)	Гофратруба д.20мм	120	11		1320				
		м								
143	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	47	0,2	47	–	40	0,29	–
		шт								
				45,5	0,1	46	–	86	–	–
144	18-1-12									
		Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156		156				
		шт								
145	Е46-25-1	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 20 мм в плитах перекрытий.	210	132,03	66,18	27726	13898	19312	0,337	71
		отверстие								
				63,23	38,95	13278	8180	90	0,0608	13
146	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания НПО 2х60	4	9,32	0,23	37	1	35	0,0632	–
		шт								
				9,09	0,05	36	–	97	0,0003	–
147	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания (с улицы)	1	9,32	0,23	9	–	9	0,0632	–

		шт							
				9,09	0,05	9	–	97	0,0003	–
148	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп (ЛПО-2х36)	5	29,35	2,8	147	14	131	0,1789	1
		шт							
				26,55	0,45	133	2	97	0,0038	–
149	Е21-30-1 (ДМ									
		Демонтаж рукосушителей ОПм п.6.1.1б: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	50,22	–	50	–	49	0,3088	–
		шт							
				50,22	–	50	–	97	–	–
150	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	14	8,42	–	118	–	114	0,0584	1
		шт							
				8,42	–	118	–	97	–	–
151	Е67-6-1	Демонтаж кабеля	58	13,94	0,06	809	3	781	0,0964	6
		м							
				13,88	–	805	–	97	0,0001	–
152	Ц8-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные	2	123,9	0,7	248	1	191	0,65	1
		шт							
				111	0,2	222	–	86	0,001	–
153	18-1-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	2	226		452				
		шт								
154	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	8	47	0,2	376	2	314	0,29	2
		шт								
				45,5	0,1	364	1	86	–	–
155	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	8	182		1456				
		шт								
156	Ц8-146-1									
		Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	46	66,8	18,1	3073	833	954	0,12	6
		м кабеля								
				20,3	3,8	934	175	86	0,022	1
157	16-1-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,046	63700		2930				
		1000м								

158 Ц8-411-1	Монтаж гофратрубы д.20мм		49	114,4	7,8	5606	382	2078	0,29	14
		м								
159 99-10-9(пл)	Гофратруба д.20мм		49	48,8 11	0,5	2391 539	25	86	0,003	–
		м								
160 Ц8-412-3	Затягивание проводов в существующие кабельные каналы.		157	14,6	0,2	2292	31	1607	0,07	11
		м								
161 16-7-176				11,8	0,1	1853	16	86	–	–
	Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2		0,157	39800		6249				
		1000м								
162 Е21-27-1	Установка вентиляторов (вытяжка)		3	6347,84	103,34	19044	310	414	0,58	2
		шт								
163 Ц8-596-5	Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне			101,25	40,96	304	123	97	0,2	1
			2	1397	489	2794	978	1020	2,9	6
		шт								
164 17-3-18	Прожектор, тип GLFL-100-IP65-450		2	486 16100	107	972 32200	214	86	0,626	1
		шт								
165 Ц8-596-4 (ДМ	Демонтаж прожектора. ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;		1	188,88	11,88	189	12	153	1,053	1
		шт								
166 Ц8-411-1 (ДМ	Демонтаж металлического рукава ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;			177	1,26	177	1	86	0,0075	–
			6	16,98	2,34	102	14	77	0,087	1
		м								
167 Е67-6-1	Демонтаж кабеля		6	14,64 13,94	0,15 0,06	88 84	1 –	86 81	0,0009 0,0964	– 1
		м								
168 Ц8-411-1	Монтаж гофратрубы д.20мм		32	13,88 114,4	– 7,8	83 3661	– 250	97 1357	0,0001 0,29	– 9
		м								

169 99-10-9(пл)	Гофратруба д.20мм	32	48,8 11	0,5	1562 352	16	86	0,003	–
	м								
170 Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава.	32	14,6	0,2	467	6	328	0,07	2
	м		11,8	0,1	378	3	86	–	–
171 16-7-254	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ПВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,032	35800		1146				
	1000м								
172 Ц8-394-1	Монтаж троссовой подвески	14	150,9	47,4	2113	664	644	0,24	3
	м		40,1	13,4	561	188	86	0,079	1
173 Ц8-596-5	Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне	2	1397	489	2794	978	1020	2,9	6
	шт		486	107	972	214	86	0,626	1
174 17-3-18	Прожектор, тип GLFL-100-IP65-450	2	16100		32200				
	шт								
175 Е69-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях при диаметре сверла 60 мм и глубине сверления 200 мм	164	77,2	0,5	12661	82	11335	0,4594	75
	отверстие		76,7	0,09	12579	15	90	0,0005	–
176 Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	3	29,35	2,8	88	8	79	0,1789	1
	шт		26,55	0,45	80	1	97	0,0038	–
177 Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	1	9,32	0,23	9	–	9	0,0632	–
	шт		9,09	0,05	9	–	97	0,0003	–
178 Е67-2-1	Демонтаж магистралей из каналов	6	19,76	0,05	119	–	114	0,1309	1
	м магистрали		19,71	–	118	–	97	0,0001	–
179 Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	3	8,42	–	25	–	24	0,0584	–

		шт							
				8,42	–	25	–	97	–	–
180	Е67-6-1	Демонтаж кабеля	34	13,94	0,06	474	2	458	0,0964	3
		м							
				13,88	–	472	–	97	0,0001	–
181	Ц8-409-1	Монтаж кабельного канала 25х16	264	108,6	48,9	28670	12910	11761	0,22	58
		м							
				39,6	12,2	10454	3221	86	0,071	19
182	99-10-5(пл)	Кабельнй канал	264	86		22704				
		м							
183	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	2	47	0,2	94	–	78	0,29	1
		шт							
				45,5	0,1	91	–	86	–	–
184	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156		312				
		шт							
185	Е21-9-1	Скрытая прокладка кабеля сечением до 10 мм2	34	26,92	–	915	–	817	0,152	5
		м провода							
				24,75	–	842	–	97	–	–
186	16-1-382	Кабели силовые , марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,018	83200		1498				
		1000м							
187	16-1-381	Кабели силовые, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,008	63700		510				
		1000м							
188	16-1-596	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2	0,008	921900		7375				
		1000м							
189	Ц8-599-1	Щиток ЩРН-П-9 (4этаж)	1	961,6	22,6	962	23	356	2	2
		шт							
				412	2,3	412	2	86	0,013	–
190	99-10-1(пл)	Щиток ЩРН-П-9	1	437		437				
		шт							

191 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А		4	862	28	3448	112	1185	2	8
	шт			340	4,5	1360	18	86	0,026	–
192 99-10-2(пл)	Автомат ВА47-29 3Р, 80А		2	987		1974				
	шт									
193 99-10-3(пл)	Автомат ВА 47-29, 1Р, 63А		2	380		760				
	шт									
194 Ц8-144-6	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 150 мм2		2	57	–	114	–	97	0,28	1
	шт			56,3	–	113	–	86	–	–
195 Ц8-574-2	Подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, сечение кабелей или проводов до 16 мм2		10	86,8	2,4	868	24	445	0,29	3
	жила			51,3	0,4	513	4	86	0,002	–
196 6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие		3,8252	5240		20044				
	м2									
197 6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие		2,7	5240		14148				
	м2									
198 6-1-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с поворотными створками		30,91	8680		268299				
	м2									

199	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные (подвал)	1,406	6618		9305			
		м2							
200	Е46-4-2	Обрамление проёмов	0,23	103797,29	3209,4	23873	738	6909	179,48	41
		т		32166	1212,75	7398	279	90	5,92	1
201	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	5,58	12300		68634			
		м2							
202	Е9-53-1	Монтаж конструкций люков	0,06	14806,01	1133,15	888	68	646	82,1	5
		т конструкций		12892,5	398,25	774	24	81	1,95	–
203	6-4-6	Люки и лазы однопольные	0,9	12300		11070				
		м2								
204	Е58-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	32	16,24	1,07	520	34	524	0,1049	3
		м2 кровли		15,17	0,16	485	5	107	0,0028	–
205	Е58-17-1	Устройство покрытия из листовой стали	32	1503,35	0,93	48107	30	2714	0,5	16
		м2 покрытия		79,11	0,14	2532	4	107	0,0014	–
206	Е15-35-1 (ДМ	Демонтаж подвесных потолков ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	32	257,37	1,77	8236	57	7790	1,408	45
		м2		255,6	0,66	8179	21	95	0,00328	–
207	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков "Люксалон"	32	5226,29	2,21	167241	71	9738	1,76	56
		м2		319,5	0,83	10224	27	95	0,0041	–
208	Е15-38-1 (ДМ	Разборка облицовки колон фасадов зданий из керамогранита на металлическом каркасе ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	14,4	376,91	3,19	5428	46	5126	2,16	31
		м2 поверхности облицовки		373,72	0,98	5382	14	95	0,00368	–

209	E15-38-1	Облицовка колон входной группы искусственными плитами на металлическом каркасе *м2 поверхности облицовки*	14,4	3142,91 467,15	3,99 1,22	45258 6727	57 18	6408 95	2,7 0,0046	39 –
210	E27-57-1 (ДМ	Демонтаж бетонных плитных тротуаров ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2 тротуара*	59,3	95,14 55,26	39,88 14,08	5642 3277	2365 835	4934 120	0,3664 0,06872	22 4
211	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	44,26	239,64 52,2	9,95 3,74	10606 2310	440 166	2748 111	0,356 0,0182	16 1
212	E15-38-1 (ДМ	Разборка облицовки козырька на металлическом каркасе ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2 поверхности облицовки*	11	376,91 373,72	3,19 0,98	4146 4111	35 11	3916 95	2,16 0,00368	24 –
213	E15-38-1	Облицовка козырька входной группы. *м2 поверхности облицовки*	11	3132,31 467,15	3,99 1,22	34455 5139	44 13	4894 95	2,7 0,0046	30 –
214	E15-38-1 (ДМ	Демонтаж облицовки стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2 поверхности облицовки*	91,44	376,91 373,72	3,19 0,98	34465 34173	292 90	32550 95	2,16 0,00368	198 –
215	9-4-66	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 15 мм *шт*	3	2580		7740				
216	9-4-67	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 20 мм *шт*	1	2760		2760				
217	9-4-68	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 25 мм *шт*	4	3280		13120				
218	9-4-66	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	1	2580		2580				

		шт							
219	Е16-15-1								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	226	956,47	39,24	216162	8868	70174	1,47	332
	шт		254,25	15,75	57461	3560	115	0,07	16
220	9-4-66	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 15 мм(применит.)	40	2580		103200			
		шт							
221	9-4-67	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 20 мм(применит)	2	2760		5520			
		шт							
222	9-4-68	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 25 мм(применит.)	6	3280		19680			
		шт							
223	Е16-9-3								
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогапроводных труб диаметром 76 мм	9	902,29	21,42	8121	193	1474	0,74675	7
	м трубопровода		134,42	8,02	1210	72	115	0,03914	–
224	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	54,1	331,6	4,32	17940	234	3936	0,34711	19
		м трубопровода		61,65	1,63	3335	88	115	0,00783	–
225	Е46-34-4	Разборка кирпичных стен	5,31	1795,5	627,75	9534	3333	6710	7,1	38
		м3		1167,75	236,25	6201	1254	90	1,16	6
226	Е53-18-1	Устройство кирпичной кладки стен отдельными местами	3,3	13716,19	474,95	45263	1567	18669	35,39	117
		м3		5258,25	78,75	17352	260	106	0,43	1
227	Е46-12-3	Усиление решетки колонн, стоек, рамных конструкций различного назначения	0,1	193152,31	5945,56	19315	595	2387	141	14
		т усиления		26325	189,9	2633	19	90	0,8	–
228	Е46-37-2	Разборка монолитных железобетонных перегородок (подвал)	4,14	3157,04	1555,04	13070	6438	8157	9,85	41

	м3								
			1602	587,25	6632	2431	90	2,87	12
229 Е10-87-5	Устройство двухрядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой. с изоляцией	34,5	2307,6	24,82	79612	856	22567	3,54	122
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			596,25	9,38	20571	324	108	0,0458	2
230 Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	26	874,64	4,85	22741	126	5539	1,288	33
	м2								
			222,86	1,41	5794	37	95	0,0062	–
231 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	23,3	1863,3	4,62	43415	108	5713	1,52	35
	м2 облицовки								
			254,97	3,14	5941	73	95	0,0162	–
232 Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 (окна)	0,21	10113,03	154,03	2124	32	445	14,63	3
	м3								
			2295	58,5	482	12	90	0,28	–
233 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	211,8	972,01	4,9	205872	1038	14188	0,382	81
	м2 покрытия								
			58,5	1,85	12390	392	111	0,009	2
234 Е10-87-5	Устройство двухрядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 1 слой. с изоляцией	51,87	2307,6	24,82	119695	1287	33927	3,54	184
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			596,25	9,38	30927	487	108	0,0458	2
235 Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	41,8	874,64	4,85	36560	203	8906	1,288	54
	м2								

			222,86	1,41	9316	59	95	0,0062	–
236	Е15-60-5	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	353,87	294,36	2,11	104165	747	40953	0,64	226
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				121,5	0,32	42995	113	95	0,0425	15
237	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	25	1863,3	4,62	46583	116	6130	1,52	38
		м2 облицовки								
				254,97	3,14	6374	79	95	0,0162	–
238	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (основание под линолиум)	199,4	239,64	9,95	47784	1984	12382	0,356	71
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	10409	746	111	0,0182	4
239	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	191,7	972,01	4,9	186334	939	12842	0,382	73
		м2 покрытия								
				58,5	1,85	11214	355	111	0,009	2
240	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	7,7	1372,46	11,72	10568	90	1505	1,06	8
		м2 покрытия								
				171,68	4,39	1322	34	111	0,0214	–
241	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев	0,06	48039,08	327,33	2882	20	114	11,6	1
		т								
				1890	123,75	113	7	95	0,6	–
242	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	86,4	330,17	14,76	28527	1275	5560	0,361	31
		м2 покрытия								
				52,43	5,54	4530	479	111	0,027	2
243	Е15-35-1 (ДМ	Демонтаж подвесных потолков амстронг ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	50,9	257,37	1,77	13100	90	12392	1,408	72
		м2								
				255,6	0,66	13010	34	95	0,00328	–
244	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	50,9	1396,29	2,21	71071	112	15490	1,76	90
		м2								

			319,5	0,83	16263	42	95	0,0041	–
245 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев	0,095	48039,08	327,33	4564	31	182	11,6	1
	т								
			1890	123,75	180	12	95	0,6	–
246 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	83,6	330,17	14,76	27602	1234	5379	0,361	30
	м2 покрытия								
			52,43	5,54	4383	463	111	0,027	2
247 Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 (окно в серверной)	1,2	10113,03	154,03	12136	185	2542	14,63	18
	м3								
			2295	58,5	2754	70	90	0,28	–
248 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев	0,0819	48039,08	327,33	3934	27	157	11,6	1
	т								
			1890	123,75	155	10	95	0,6	–
249 Е15-60-5	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	542,8	294,36	2,11	159779	1145	62818	0,64	347
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			121,5	0,32	65950	174	95	0,0425	23
250 Е57-13-5	Устройство оснований под покрытие пола площадью до 20 м2 из плит древесностружечных в один слой на мастике	258,3	497,44	1,14	128489	294	20313	0,4606	119
	м2								
			70,67	0,18	18254	46	111	0,0018	–
251 Е11-34-1	Устройство покрытий из досок паркетных	114,1	4170,03	7,72	475800	881	7347	0,317	36
	м2 покрытия								
			55,13	2,88	6290	329	111	0,0141	2
252 Е15-35-1	Устройство подвесных потолков "Люксалон"	4,6	5226,29	2,21	24041	10	1400	1,76	8
	м2								
			319,5	0,83	1470	4	95	0,0041	–
253 Е15-35-1 (ДМ	Демонтаж подвесных потолков амстронг ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	41,2	257,37	1,77	10604	73	10030	1,408	58
	м2								
			255,6	0,66	10531	27	95	0,00328	–
254 Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	41,2	1396,29	2,21	57527	91	12537	1,76	73
	м2								

				319,5	0,83	13163	34	95	0,0041	–
Раздел 7 работы по тех решению 3										
255	E9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	2,6	136664,97	4022,39	355329	10458	21401	56,5	147
		т конструкций		9090	1071,86	23634	2787	81	3,81	10
256	E9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,6	542,84	144,52	1411	376	616	1,34	3
		т		292,5	–	761	–	81	–	–
257	E9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,439	147411,46	5475,86	64714	2404	2345	28,9	13
		т конструкций		5040	1552,87	2213	682	81	5,46	2
258	E15-55-1	Высококачественная штукатурка по камню гладких стен декоративным раствором	96	1846,79	2,65	177292	254	23664	1,43	137
		м2 оштукатуриваемой поверхности		258,75	0,72	24840	69	95	0,0275	3
259	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	353	122,51	1,88	43246	664	13296	0,231	82
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	13742	254	95	0,0035	1
260	E10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей (ДВЕРЬ В ПОДВАЛ)	1,89	13982,96	22,07	26428	42	329	0,92	2
		м2 проемов		153,73	7,58	291	14	108	0,037	–
261	E62-36-4	Очистка вручную стен	5035	37,04	–	186496	–	177171	0,257	1294
		м2		37,04	–	186496	–	95	–	–
262	99-9-9(пл)	кашировка витража	8,85	2171		19213				
		м2								

263 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	0,3	171,8	3,94	52	1	29	0,5535	–
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	31	–	95	0,00729	–
264 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	0,3	122,51	1,88	37	1	11	0,231	–
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	12	–	95	0,0035	–
265 Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором	80,5	1530,42	29,99	123199	2414	18033	1,18	95
	м2 покрытия		190,58	11,23	15342	904	111	0,0549	4
266 Е6-13-3	бетонной подливки крыльца	2,2	16455,59	360,48	36202	793	3295	8,99	20
	м3		1440	136,17	3168	300	95	0,6651	1
267 Е12-9-1	Устройство водосливной трубы	9	1497,59	15,48	13478	139	1189	0,75	7
	м желобов		117,68	5,81	1059	52	107	0,0283	–
268 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	8	1457,16	34,25	11657	274	386	0,317	3
	м2		51,08	8,45	409	68	81	0,0302	–
269 Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	27,14	2962,71	3,99	80408	108	12075	2,7	73
	м2 поверхности облицовки		467,15	1,22	12678	33	95	0,0046	–
270 Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	382	1198,64	1,02	457880	390	13808	0,2357	90
	м2		37,89	0,16	14474	61	95	0,00054	–
271 Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	530	125,15	0,62	66330	329	38810	0,434	230
	м2 вертикальной проекции								

272 Е15-40-1	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм			68,85	0,23	36491	122	106	0,0011	1
	м	291,82		659,45	2,02	192441	589	17908	0,3925	115
273 Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.			64,13	0,47	18714	137	95	0,0013	–
	м	124,8		14,39	1,29	1796	161	1780	0,091	11
274 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм			13,1	0,23	1635	29	107	0,0012	–
	м	124,8		435,9	2,02	54400	252	7659	0,3925	49
275 Е15-37-6	Подшивка карнизных плит оцинкованной полимерной сталью.			64,13	0,47	8003	59	95	0,0013	–
	м2	46		2920,95	28,52	134364	1312	57982	7,898	363
276 Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм			1319,53	7,31	60698	336	95	0,0397	2
	км трубопровода	0,0485		465331,02	1733,92	22569	84	3497	361	18
277 Е27-57-2	Демонтаж бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;			60966	650,25	2957	32	117	3,17	–
	м2 тротуара	220,22		79,56	33,66	17521	7413	15269	0,3048	67
278 Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании			45,9	11,88	10108	2616	120	0,05808	13
	м	60		122,85	–	7371	–	8845	0,767	46
279 Е4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения (ГНБ)			122,85	–	7371	–	120	–	–
	установка ГНБ	1		849,44	360,98	849	361	589	2,7	3
				488,46	138,6	488	139	94	0,56	1

280	Е4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	491	2,35	2
		установка ГНБ		425,14	96,53	425	97	94	0,39	–
281	Е4-69-2	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины до 250 мм (первое расширение)	7	1089,57	1024,24	7627	7170	993	0,36	3
		м бурения		64,08	86,68	449	607	94	0,41	3
282	Е4-69-6	Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширением скважины: протаскивание трубопровода	7	6273,58	4756,84	43915	33298	4595	1,68	12
		м бурения		299,04	399,26	2093	2795	94	1,87	13
283	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников (б/у)	5	460,28	21,53	2301	108	2045	1,95	10
		комплект		346,5	9	1733	45	115	0,04	–
284	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение(б/у)	3	387,4	13,9	1162	42	979	1,56	5
		комплект		279	4,5	837	14	115	0,03	–
285	Е17-2-3	Установка смесителей(б/у)	5	143,32	1,57	717	8	725	0,7	4
		шт		126	–	630	–	115	–	–
286	Е17-3-1	Установка унитазов (б/у)	3	636,62	39,24	1910	118	1389	2,22	7
		комплект		387	15,75	1161	47	115	0,07	–
287	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	650	27,1	27,1	17615	17615	11098	–	–
		т		–	18,97	–	12331	90	0,03984	26
288	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	650	108,2	108,2	70330	70330	12659	–	–
		т		–	21,64	–	14066	90	0,04544	30

289	E18-22-5	Установка кранов воздушных(маевского на радиатор)	79	62,81	–	4962	–	2106	0,1236	10
		комплект		23,18	–	1831	–	115	–	–
		Раздел 8 смета 2-1-6 кондиционирование								
290	E20-34-1	Установка агрегатов воздушноотопительных массой до 0,25 т	1	1609,69	242,7	1610	243	1573	7,875	8
		агрегат		1278,11	89,78	1278	90	115	0,441	–
291	80-13-1(пл)	Прецизионный кондиционер, по холоду О=18,9 кВт Расход воздуха 6500 м3/час Accurate AXU 20 LT в комплекте с наружным конденсатором	1	1792724		1792724				
		комплект								
		Раздел 9 смета 2-1-1 демонтажные работы								
292	E57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	146,6	361,12	194,21	52940	28471	38897	1,112	163
		м2		166,91	72,12	24469	10573	111	0,402	59
		Раздел 10 корректировка акта 6 смета 2-1-4								
293	9-4-68	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 25 ммК=-1,000;	-4	3280		-13120				
		шт								
294	9-4-71	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 50 ммК=-1,000;	-3	4950		-14850				
		шт								
		Раздел 12 смета 6-2-1 наружные сети канализации								
295	30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	1	1830		1830				
		шт								
		Раздел 13 фасад по доп соглашению								
296	E15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	354,86	2962,71	3,99	1051347	1416	157896	2,7	958
		м2 поверхности облицовки								

	467,15	1,22	165773	433	95	0,0046	2
Всего прямые затраты			**10359562**	**473514**			**10137**
			1683771	**150024**			**681**
В том числе стоимость: материалов, тенге			6409554				
оборудования, тенге			1792724				
Накладные расходы, тенге			1805239				
- заработная плата, тенге			270786				
- трудоемкость, чел-ч			903				
Стоимость демонтируемых материалов, тенге			302860				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			640496				
Всего			**12805297**				
Временные здания и сооружения (1,8 %)			158581				
- сметная заработная плата, тенге			22360				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			127				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)			245765				
- сметная заработная плата, тенге			113052				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			688				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			111712				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			44685				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**13366040**				
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге			**29175708,23**				
- материалы, тенге			14318944				
- оборудование, тенге			4004945				
- сметная заработная плата, тенге			5353535				
Налог (2 %)			583514,16				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**29759222,39**				

НДС (12 %)	3571106,61
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**33330328**

Заказчик:
ГУ "Департамент юстиции
Восточно-Казахстанской области МЮ РК"

Руководитель_____Оразхан А.О.

Технический надзор:
ТОО "ВостокБурСтрой"

Директор_____Мукашев К.Б.

Подрядчик:
ТОО "Өскемен-Пласт"

Директор_____Набиев С.Ч.