Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 15 қазандағы №1328 қаулысымен	**Утвержден: Постановлением Правительства Республики Казахстан От 15 октября 2001 года № 1328**

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

Капитальный ремонт здания Департамента юстиции ВКО МЮ РК

от «03» сентября 2014 г. ВКО, г.Усть-Каменогорск, улица Ворошилова 6
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная приказом № 254н от 27.08.2014 года руководителя Департамента юстиции Восточно- Казахстанской области МЮ РК в составе:

_____

(наименование органа,назначившего комиссию)

Председатель –

Оразхан Асхат Оразханулы - руководитель Департамента юстиции ВКО МЮ РК

(фамилия,имя,отчество) (должность)

Заместителя председателя –
руководитель ГУ «ГАСК и Лицензирования по ВКО комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства регионального развития РК» - Мынбаев К.Т.

Члены комиссии

от органов государственной противопожарной службы –
начальник ГУ «Управление по чрезвычайным ситуациям г.Усть-Каменогорска ДЧС ВКО МЧС РК» - подполковник Садвакасов К.З.

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
заместитель руководителя РГУ «Усть-Каменогорское ГУ ЗПП Департамента по ЗПП ВКО Агенства РК по ЗПП» - Сагындыков А.Б.

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

от представителя генерального Подрядчика:
директор ТОО «Өскемен-Пласт» - Набиев С.Ч.

от представителя авторского надзора:
директор ТОО «Иртышстройпроект»- Савченко А.В.

от представителя технического надзора:
директор ТОО «ВостокБурСтрой»- Мукашев К.Б.

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком предъявлен к приемке в эксплуатацию объект «Капитальный ремонт здания Департамента юстиции ВКО МЮ РК»

ВКО, г. Усть-Каменогорск, улица Ворошилова 6

2.Капитальный ремонт осуществлялся на основании договора № 61 от 03.03.2014 г..

3. Капитальный ремонт осуществлен генеральным подрядчиком ТОО «Өскемен-Пласт» ГСЛ № 009-505 от 07 августа 2002г., выполнившим «Капитальный ремонт здания Департамента юстиции ВКО МЮ РК»

4.Сметная документация на строительство разработана Генеральным проектировщиком ТОО «Центр экологической медицины» выполнившим проектно-сметную документацию

5. Исходные данные для проектирования выданы Заказчиком.

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

7. Проектно-сметная документации утверждена ДГП «Востокгосэкспертиза» Заключение № 06-0163/13 от 14.05.13г

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ 03 марта 2014 г. Окончание работ 03 сентября 2014г.

9.Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: проектно-сметная документация, акты скрытых работ, исполнительная, техническая документация. Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели: четырехэтажное здание с подвалом и чердаком, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 16,00*45,80 м, строительный V здания 12267м/3, S земельного участка 0,2890га, общая S 2593,4 м/2, число помещений и комнат - 68.

11. Технологические и архитектурно- строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: выполнены мероприятия по по сейсмоусилению существующего здания - между колоннами каркаса добавлены связи в соответствии с расчетом; увеличена толщина теплоизоляционного слоя в чердачном перекрытии, разработаны узлы крепления керамогранита, предусмотрено утепление наружных стен; для эвакуации запроектирована наружная эвакуационная пожарная лестница, кровля -рулонная с покрытием из наплавляемых материалов типа "Бикрост"; полы - по коридору и фойе- керамогранитная плитка , в туалетных комнатах -керамическая плитка, в кабинетах и архивах- линолеум, в кабинете руководителя и актовом зале с фойе- ламинат; оконные блоки из ПХВ профилей, дверные блоки – деревянные и металлические, в перегородках из ПХВ профилей; потолок - подвесной из гипсокартона, известковая побелка, водоэмульсионная покраска; стены и перегородки-известковая побелка,

водоэмульсионная покраска, обои, окраска эмалью и керамическая плитка; система отопления стальные водогазопроводные трубы, чугунные отопительные радиаторы и алюминиевые; фундаменты из сборных железобетонных блоков, стены наружные и внутренние из сборных железобетонных плит.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования в количестве -10 единиц.

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены. (устройство пожарной сигнализации согласно проекта)

14. Внешние наружные коммуникации холодного водоснабжения, энергосбережения обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.

15. Недоделки и дефекты , выявленные рабочими комиссиями устранены.

16. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации:
по объекту: всего 123437,875 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 110212,388 тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 7609,977 тыс. тенге

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических хорошо, архитектурно-строительных (включая объемно- планировочные и по применению материалов и конструкций) хорошо.

Решение Государственной приемочной комиссии
Предъявленный к приемке:
Капитальный ремонт здания Департамента юстиции ВКО МЮ РК

принять в эксплуатацию.

Председатель приемочной комиссии _____ Оразхан А.О.

Заместитель председателя
приемочной комиссии _____ Мынбаев К.Т.

Члены государственной
Приемочной комиссии:

_____ Салвакасов К.З.

_____ Сатыбалдыков А.Б.

_____ Наоиев С.Ч.

_____ Савченко А.В.

_____ Мукашев К.Б.