Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» ноября 2021 г.

Заказчик **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" 050140008334, 030010, Актюбинская область, г.Актобе, пр Абилкайыр-хана 40**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от « 29 » ноября 2021 года ТОО "Ақ жол құрылыс" Тулегенов А.Б., РК, Мангистауская область, Тупкараганский район, Таушыкский с.о., с. Таушык, Ардагерлер, 16 030940002856**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
от « 29 » ноября 2021 года, ТОО "KZ Стройэксперт" Аблаисов Е.Т. KZ32VJE00043271 от 24.12.2018 г. KZ89VJE00029344 от 04.08.2017 г. KZ59VJE00043270 от 24.12.2018 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)
« 29 » ноября 2021 года, ТОО "КарагандаКаздорпроект», гл. инженер Ан Виктор Васильевич

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция автомобильной дороги " Актобе-Орск" уч. 8-16 км, город Актобе, технически сложный I (повышенный) уровень ответственности.**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **город Актобе, Каргалинкий с.о.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительно технической документации «29» ноября 2021 года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **Акимат г Актобе от 14.12.2018 года № 7315.**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право

временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области" KZ07REA00184558 23.07.2020г

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "КарагандаКаздорпроект" 385-П**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", №49 от 17.04.2019г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2020 год**;
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2021 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяца: 18;
фактически, месяца: 16;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	м	7353,24		7353,24	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	$м^3$
В том числе подземной части	$м^3$
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных,трехкомнатных четырехкомнатных,и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **согласно ПСД**
Тип I
верхний слой - щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь (ЩМА-20, толщиной 0,05м;
нижний слой покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси ,толщиной 0,08 м;
верхний слой основания из горячего черного щебня по СТ РК 1215-2003 толщиной 0,12 м;
нижний слой основания из щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4 толщиной 0,20 м;
дополнительный слой основания из щебень фр.0-80 толщиной 0,21 м.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию
объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
3 866 285,666 тысяч тенге,, в том числе строительно-монтажных работ **3 284 416,918тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **3 551 311,795 тысяч тенге,** в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **3 439 520, 000 тысяч тенге;**; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 92,63% и фактически применено 93% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания_____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: СМР по объекту: **«Реконструкция автомобильной дороги " Актобе-Орск" уч. 8-16 км»,**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" Кайер А.М.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО "KZ Стройэксперт" Мергенбаев С.М.**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Аблаисов Е.Т. KZ32VJE00043271 от 24.12.2018 г. KZ89VJE00029344 от 04.08.2017 г. KZ59VJE00043270 от 24.12.2018г. _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «КарагандаКаздорпроект», гл. инженер Ан В.В.** _____.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация _____,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____ _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Ақ жол құрылыс", Тулегенов А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 10
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	7353,24	Тип 1 верхний слой - щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь (ЩМА-20, толщиной 0,05м; нижний слой покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси ,толщиной 0,08 м; верхний слой основания из горячего черного щебня по СТ РК 1215-2003 толщиной 0,12 м; нижний слой основания из щебеночной оптимальной смеси непрерывной гранулометрии С-4 толщиной 0,20 м; дополнительный слой основания из щебень фр.0-80 толщиной 0,21 м..	
2	Ширина проезжей части	м	(3,75х2) х2		
3	Ширина тротуаров	м	до 2,0		
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	3-4,5			
6	Ширина обочины	м			
7	Угол откоса	градус	1,15-1,4		
8	Высота насыпи	м	до 3		
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос	шт	4		
11	Дорожные знаки	шт	280		
12	Элементы освещения	опоры	355		
13	Зеленые насаждения				
14	Дорожное покрытие				
15	Электроосвещение	объект	1		

Заказчик **Кайер А.М.** _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Ан В.В.** _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта
Место печати (при наличии)