Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ТОО "Ак жол курылыс", БИН 030940002856, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Таушык, Ардагерлер, 16**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН130440015157, Юр. адрес: Республика Казахстан,, 030000, город Актобе, 41 разъезд строение 324**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Реконструкция автомобильной дороги «Актобе – Орск», уч. 8-16км»**
(наименование, адрес)

Объект: **«Реконструкция автомобильной дороги «Актобе – Орск», уч. 8-16км»**
(наименование.)

Договор подряда (контракт) от 23.12.2019 года.

АКТ
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за октябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
на ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ 01-01-01										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**							-
на ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 01-01-02										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**							-
на ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛАМ "ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ" И "ДОРОЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ" 01-01-03										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**							-
на ПЕРЕУСТРОЙСТВО СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ 01-01-04										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**							-
на УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНЫХ ФУТЛЯРОВ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА НА УЧАСТКАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С РЕКОНСТРУИРУЕМОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ 01-01-05										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**							-
на Переустройство коммуникаций.ВЛ 220 кВ АО "KEGOC" 01-01-06										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**							-
на Переустройство коммуникаций.ТОО "Энергосистема" 01-01-07										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**							-
на Переустройство коммуникаций. ГУ "Отдел ЖКХ г.Актобе" 01-01-08										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**							-
на Переустройство коммуникаций.АО "АКБУЛАК" 01-01-09										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**							-
на ЗАЩИТУ УЧАСТКОВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 01-01-10										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**							-
на ПЕРЕУСТРОЙСТВО И ЗАЩИТА ЛИНИЙ СВЯЗИ 01-01-11										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**							-

на ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 02-01-01										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							-
на ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 02-01-02										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							-
на УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 02-01-03										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							-
на УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ ДИАМ. 1,5Н, ФУНДАМЕТНЫХ 02-01-04										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							-
на УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ ДИАМ. 2х1,5К, ФУНДАМЕТНАЯ НА ПК52+40 02-01-05										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							-
на УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ 4х2,5 02-01-06										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							-
на УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ 02-01-07										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							-
на УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ НА СЪЕЗДАХ 02-01-08										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							-
на УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ 08-01-01										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							-
2-Этап									Итого	-
на ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ 01-02-01										
1	СЦИ РК 8.03-01-2017 раздел 1 т.6.1601-0204-30 п.5	Восстановление трассы для строительства автомобильной дороги II категория сложности	км	6,47	26 288,000	--	170 083,36	--	--	170 083,00
					--	--	--	--	--	
2	СЦИ РК 8.03-01-2017 раздел 1 т6.1601-0204-30 п.5	Закрепление трассы для строительства автомобильной дороги II категории сложности	км	6,47	15 922,000	--	103 015,34	--	--	103 015,00
					--	--	--	--	--	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							273 098,00
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							273 098,00
на ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 01-02-02										
РАЗДЕЛ 1. СНЯТИЕ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА										
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 20 м, снятие прс с откосов сущ. земполотна)	м3 грунта	9882,9700	53,650	53,65	530 221,34	530 221,34	111 645,94	693 275,00
		НР - 72%; СП - 8%				15,69	-	155 063,80	51 349,38	
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (добавить 10 м до 20 м)	м3 грунта	9882,9700	45,120	45,12	445 919,61	445 919,61	93 856,59	582 971,00
		НР - 72%; СП - 8%				13,19	-	130 356,37	43 182,10	
3	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (грунт от срезки на устройство газонной части)	м3 грунта	2533,4680	163,310	156,25	413 740,66	395 854,38	88 213,33	542 117,00
		НР - 72%; СП - 8%			6,990	41,37	17 708,94	104 809,57	40 156,32	
4	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (грунт от срезки на устройство газонной части)	т	3040,158000	41,000		124 646,48	-	-	134 618,00
		СП - 8%					-	-	9 971,72	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1 514 528,08	1 371 995,32	293 715,85	1 952 981,00
							17 708,94	390 229,74	144 659,52	
РАЗДЕЛ 2. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ										

5	1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч.27 п.1.6	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм (доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м2 покрытия	14253,00	243,020	235,25	3 463 764,06	3 353 018,25	392 219,76	4 164 462,52
		НР - 108%, СП - 8%			7,620	17,86	108 607,86	254 558,58	308 478,71	
6	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка (киркование сущ. основания)	м3 конструкции	1995,00	353,270	251,01	704 773,65	500 764,95	331 894,58	1 119 601,69
		НР - 108%; СП - 8%			102,260	51,78	204 008,70	103 301,10	82 933,46	
7	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (материал от разборки существующей дорожной одежды)	м3 грунта	1995,00	200,850	192,16	400 695,75	383 359,20	85 422,71	525 007,93
		НР - 72%; СП - 8%			8,600	50,87	17 157,00	101 485,65	38 889,48	
8	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (материал от разборки существующей дорожной одежды на устройство присыпных обочин)	т	6453,00	41,000		264 573,00	-	-	285 738,84
		СП - 8%					-	-	21 165,84	
9	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (материал от разборки существующей дорожной одежды на устройство разделительной полосы)	т	696,00	41,000		28 536,00	-	-	30 818,88
		СП - 8%					-	-	2 282,88	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				4 862 342,46	4 237 142,40	809 537,05	6 125 629,87
		Накладные расходы	Тенге				329 773,56	459 345,33	453 750,36	
		Сметная прибыль	Тенге				809 537,05			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				453 750,36			
							6 125 629,87			
РАЗДЕЛ 3. ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НАСЫПИ										
РЫХЛЕНИЕ ОТКОСОВ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НАСЫПИ										
10	1101-0203-0603 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	м3 грунта	2194,00	6,870	6,87	15 072,78	15 072,78	3 949,20	20 543,74
		НР - 72%; СП - 8%				2,50	-	5 485,00	1 521,76	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				15 072,78	15 072,78	3 949,20	20 543,74
		Накладные расходы	Тенге				--	5 485,00	1 521,76	
		Сметная прибыль	Тенге				3 949,20			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1 521,76			
							20 543,74			
РАЗДЕЛ 4. ОЧИСТКА ПРИТРАССОВОЙ ПОЛОСЫ (ТРУБЫ, ОТКОСЫ)										
11	1101-0104-0703 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) (грубая планировка) (восстаановление нарушений территории ранее привезенным грунтом от разборки объездной дороги)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2168,00	1,430	1,43	3 100,24	3 100,24	468,29	3 854,01
		НР - 72%; СП - 8%				0,30	-	650,40	285,48	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				3 100,24	3 100,24	468,29	3 854,01
		Накладные расходы	Тенге				--	650,40	285,48	
		Сметная прибыль	Тенге				468,29			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				285,48			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге				3 854,01			
на ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 02-02-01										8 103 008,62

1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 20 м из срезки в насыпь)	м3 грунта	7097,00	60,970	60,97	432 704,09	432 704,09	91 108,45	565 717,54
		НР - 72%, СП - 8%				17,83	-	126 539,51	41 905,00	
2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (10 м до 20 м из срезки в насыпь)	м3 грунта	7097,00	51,210	51,21	363 437,37	363 437,37	76 545,40	475 181,40
		НР - 72%, СП - 8%				14,98	-	106 313,06	35 198,62	
3	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 50 м из срезки в насыпь)	м3 грунта	696	60,970	60,97	42 435,12	42 435,12	8 934,97	55 479,70
		НР - 72%, СП - 8%				17,83	-	12 409,68	4 109,61	
4	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (добавить 40 м до 50 м из срезки в насыпь)	м3 грунта	486,00	204,860	204,86	99 561,96	99 561,96	20 963,71	130 167,72
		НР - 72%, СП - 8%				59,91	-	29 116,26	9 642,05	
5	1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 50 м из срезки в насыпь)	м3 грунта	1140,00	67,070	67,07	76 459,80	76 459,80	16 095,89	99 960,14
		НР - 72%, СП - 8%				19,61	-	22 355,40	7 404,46	
6	1101-0104-0211 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (добавить 40 м до 50 м из срезки в насыпь)	м3 грунта	1140,00	212,180	212,18	241 885,20	241 885,20	50 930,64	316 241,11
		НР - 72%, СП - 8%				62,05	-	70 737,00	23 425,27	
7	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (из срезки в насыпь)	м3 грунта	260,10	125,360	119,29	32 606,14	31 027,33	6 464,63	42 196,43
		НР - 72%, СП - 8%			5,990	28,53	1 558,00	7 420,65	3 125,66	
8	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (из срезки в насыпь)	м3 грунта	3053,00	156,700	149,12	478 405,10	455 263,36	94 850,60	619 116,16
		НР - 72%, СП - 8%			7,490	35,66	22 866,97	108 869,98	45 860,46	
9	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (грунт из срезки в насыпь)	т	3127,00	41,000		128 207,00	-	-	138 463,56
		СП - 8%					-	-	10 256,56	
10	4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км (грунт из срезки в насыпь)	т	3006,00	59,000		177 354,00	-	-	191 542,32
		СП - 8%					-	-	14 188,32	
11	2101-0103-0402 РСНБ РК 2015	Суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3	м3	1468,00	491,000		720 788,00	-	-	778 451,04
		СП - 8%					-	-	57 663,04	
12	4102-0104-1023 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 23 км (грунт из карьера, в насыпь)		2842,00	352,000		1 000 384,00	-	-	1 080 414,72

		СП - 8%	т				-	-	80 030,72	
13	4102-0104-1022 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22 км (грунт из карьера, в насыпь)	т	21,06	340,000		7 160,40	-	-	7 733,23
		СП - 8%					-	-	572,83	
14	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	4698,00	66,450	66,45	312 182,10	312 182,10	83 143,32	426 951,46
		НР - 72%; СП - 8%				24,58	-	115 476,84	31 626,03	
15	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)	м3 уплотненного грунта	4698,00	32,410	32,41	152 262,18	152 262,18	31 559,28	198 527,18
		НР - 72%; СП - 8%				9,33	-	43 832,34	14 705,72	
16	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 8 проходов)	м3 уплотненного грунта	8723,00	66,450	66,45	579 643,35	579 643,35	154 376,16	792 741,08
		НР - 72%; СП - 8%				24,58	-	214 411,34	58 721,56	
17	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (добавить 7 проходов до 8)	м3 уплотненного грунта	8723,00	45,380	45,38	395 849,74	395 849,74	82 024,11	516 103,76
		НР - 72%; СП - 8%				13,06	-	113 922,38	38 229,91	
18	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 т.ч.п.1	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м3 уплотненного грунта	13421,00	130,950	113,42	1 757 479,95	1 522 209,82	331 058,49	2 255 621,52
		НР - 72%; СП - 8%			8,930	25,33	119 849,53	339 953,93	167 083,08	
19	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	46051,00	45,270	21,58	2 084 728,77	993 780,58	933 361,67	3 259 537,67
		НР - 72%; СП - 8%			23,690	4,46	1 090 948,19	205 387,46	241 447,24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				9 083 534,27	5 698 702,00	1 981 417,34	11 950 147,73
		Накладные расходы	Тенге				1 235 222,69		885 196,13	
		Сметная прибыль	Тенге				1 981 417,34			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				885 196,13			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				11 950 147,73			
на ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 02-02-02										11 950 147,73
РАЗДЕЛ 4. ДОУПЛОТНЕНИЕ УЧАСТКОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ПК0+00-ПК67+40 ДЛИНОЙ 6740 М										
53	1101-0203-0603 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	м3 грунта	9400,00	6,870	6,87	64 578,00	64 578,00	16 920,00	88 017,84
		НР - 72%; СП - 8%				2,50	-	23 500,00	6 519,84	
54	2101-0103-0402 РСНБ РК 2015	Суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3	м3	315,00	491,000		154 665,00	-	-	167 038,20
		СП - 8%					-	-	12 373,20	

55	4102-0104-1019 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 19 км (грунт из карьера на доуплотнение)	т	614,00	302,000		185 428,00	-	-	200 262,24
		СП - 8%					-	-	14 834,24	
56	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2899,00	45,270	21,58	131 237,73	62 560,42	58 756,93	205 194,23
		НР - 72%; СП - 8%			23,690	4,46	68 677,31	12 929,54	15 199,57	
57	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	9697,00	66,450	66,45	644 365,65	644 365,65	171 613,63	881 257,62
		НР - 72%; СП - 8%				24,58	-	238 352,26	65 278,34	
58	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)	м3 уплотненного грунта	9697,00	32,410	32,41	314 279,77	314 279,77	65 140,57	409 773,96
		НР - 72%; СП - 8%				9,33	-	90 473,01	30 353,63	
59	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 т.ч.п.1	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м3 уплотненного грунта	9697,00	130,950	113,42	1 269 822,15	1 099 833,74	239 197,84	1 629 741,59
		НР - 72%; СП - 8%			8,930	25,33	86 594,21	245 625,01	120 721,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2 764 376,30	9 163 359,00	551 628,96	3 581 285,69
							2 578 370,00	2 424 073,00	265 280,42	
		Накладные расходы	Тенге				551 628,96			
		Сметная прибыль	Тенге				265 280,42			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3 581 285,69			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							3 581 285,69
на РЕКУЛЬТИВАЦИЮ ВРЕМЕННО-ЗАНИМАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ 02-02-03										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							-
на УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 02-02-04										
РАЗДЕЛ 1. ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 т.ч. п.1.39, т6.1 т.ч.27 п.1.6	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано гравийной смеси, дресвы. Устройство (h-21 см, из щебня фр.0-80 мм). Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен расход - 1,22 м3 (доставка воды на 9 км сверх 5 км) НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	7092,75	1 226,800	1 087,58	8 701 385,70	7 713 933,05	2 795 272,63	12 416 391,00
					133,200	231,71	944 754,30	1 643 461,10	919 732,67	
2	2101-0201-0612 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-80 мм СТ РК 1284-2004	м3		2 196,000		-	-	-	-
		СП - 8%					-	-	-	
3	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 т.ч.27 п.1.6	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)(нижний слой, h-20 см из щебеночной оптимальной смеси С-4 до 80 мм) (доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м2 основания	33775,00	272,910	238,68	9 217 535,25	8 061 417,00	3 903 403,77	14 170 614,14
		НР - 108%; СП - 8%			31,650	75,36	1 068 978,75	2 545 284,00	1 049 675,12	

4	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127- 0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 (добавить 5 см до 20 см)	м2 основания	33775,00	57,620	57,62	1 946 115,50	1 946 115,50	689 780,07	2 846 767,22
		НР - 108%; СП - 8%				18,91	-	638 685,25	210 871,65	
5	Калькуляция 1	Стоимость щебеночной смеси С4 до 80 мм	м3		4 671,450		-	-	-	-
		СП - 8%					-	-	-	
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,8 л/м2, битум БНД 70/100)	т		79 373,630	1 728,11	-	-	-	-
		НР - 108%; СП - 8%				865,36	-	-	-	
7	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство (Н-12 см)(верхний слой основания)	м2	14602,5	146,300	95,12	2 136 345,75	1 388 989,80	1 088 178,30	3 482 485,97
		НР - 108%; СП - 8%			44,380	24,62	648 058,95	359 513,55	257 961,92	
8	2101-0207-0103 РСНБ РК 2015	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003	т	321,255	9 660,000		3 103 323,30	-	-	3 351 589,16
		СП - 8%					-	-	248 265,86	
9	2101-0207-0104 РСНБ РК 2015	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003	т	3416,9850	9 143,000		31 241 493,86	-	-	33 740 813,36
		СП - 8%					-	-	2 499 319,51	
10	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 т.ч.27 п.1.6	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (нижний слой покрытия h-8 см, а/б горячий плотный к/з тип А марки I) (БНД 70/100, 0,5 л/м2)(доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м2 покрытия	13612,5	91,130	46,13	1 240 507,13	627 944,63	784 766,07	2 187 295,05
		НР - 108%; СП - 8%			44,730	8,65	608 887,13	117 748,13	162 021,86	
11	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=8	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 (добавить 4 см до 8 см)	м2 покрытия	13612,5	12,690	11,98	172 742,63	163 077,75	34 548,53	223 874,44
		НР - 108%; СП - 8%			0,710	1,64	9 664,88	22 324,50	16 583,29	
12	2102-0501-0201 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	2611,0	14 406,480		37 615 319,28	-	-	40 624 544,82
		СП - 8%					-	-	3 009 225,54	
13	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	7,0	75 384,000		527 688,00	-	-	569 903,04
		СП - 8%					-	-	42 215,04	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				95 902 456,39	19 901 477,72	9 295 949,37	113 614 278,22
							3 280 344,00	5 327 016,53	8 415 872,46	
		Накладные расходы	Тенге				9 295 949,37			
		Сметная прибыль	Тенге				8 415 872,46			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				113 614 278,22			
РАЗДЕЛ 2. ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЕ										

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							113 614 278,22
на УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН 02-02-05										
1	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	21321,00	45,270	21,58	965 201,67	460 107,18	432 134,03	1 509 122,55
		НР - 72%; СП - 8%			23,690	4,46	505 094,49	95 091,66	111 786,86	
2	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	13384,00	66,450	66,45	889 366,80	889 366,80	236 864,68	1 216 330,00
		НР - 72%; СП - 8%				24,58	-	328 978,72	90 098,52	
3	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)	м3 уплотненного грунта	13384,00	32,410	32,41	433 775,44	433 775,44	89 908,36	565 578,50
		НР - 72%; СП - 8%				9,33	-	124 872,72	41 894,70	
4	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 т.ч.п.1	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м3 уплотненного грунта	13384,00	130,950	113,42	1 752 634,80	1 518 013,28	330 145,80	2 249 403,05
		НР - 72%; СП - 8%			8,930	25,33	119 519,12	339 016,72	166 622,45	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4 040 978,71	3 301 262,70	1 089 052,87	5 540 434,11
		Накладные расходы	Тенге				624 613,61	887 959,82	410 402,53	
		Сметная прибыль	Тенге				1 089 052,87			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				410 402,53			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				5 540 434,11			
на УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДА С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ 02-02-06										5 540 434,11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
на УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ 02-02-07										-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
на УСТАНОВКУ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 02-02-08										-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
на УСТАНОВКУ ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ 02-02-09										-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
на УСТАНОВКУ БОРТОВОГО КАМНЯ 02-02-10										-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
на УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПЕШЕХОДНЫХ ТРОТУАРОВ И ПОСАДОЧНЫХ ПЛОЩАДОК АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК 02-02-11										-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
на УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ 02-02-12										-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
на										-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
на УСТАНОВКУ АВТОПАВИЛЬОНОВ 02-02-14										-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
на НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЯ 04-02-01										-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
на ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 04-02-02										-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
на РАЗБОРКА ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ 08-02-01										-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ глава 1-7:	Тенге				143 062 252,35			-
		ИТОГО прочие	Тенге				17 512 564,00			
		ИТОГО за минусом прочих	Тенге				125 549 688,35			
		ИТОГО временные здания и сооружения	Тенге				-			
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге				1 305 716,76			

		ИТОГО	**Тенге**				**126 855 405,11**			
		Дополнительные затраты при производстве стр-м работ 1,98%	**Тенге**				**2 511 737,02**			
		ИТОГО	Тенге				129 367 142,13			
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				2 587 342,84			
		ИТОГО с прочими	Тенге				149 467 048,98			
		В том числе в текущих ценах 2019г. 40% - К = 1	Тенге							
		В том числе в текущих ценах 2020г. 60% - К = 1,0348515	Тенге				154 676 199,83			
		ИТОГО	Тенге				154 676 199,83			
		Итого с коэф. К договорной сумме	Тенге				143 828 743			
		НДС 12%	Тенге				17 259 449			
		ВСЕГО	**Тенге**				**161 088 192**			
		К оплате:					**161 088 192**			
		Минус стоимость аренды техники и материалы заказчика	Тенге				146 686 500			
		Минус генподряда	Тенге				4 832 646			
		ВСЕГО	Тенге				9 569 046			
		Всего без НДС					8 543 791			
		НДС 12%					1 025 255			
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ					**9 569 046**			

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН130440015157

(наименование

Директор _____ Дращ В.В

Принял (Заказчик)

ТОО "Ақ жол құрылыс", БИН 030940002856

(наименование

Директор _____ Тулегенов А.Б

Просим Вас вернуть
один экземпляр документов
(заверенный подписью и печатью)
по адресу:
г. Актобе, ул. Пожарского, 105

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақ жол құрылыс",Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Таушык, Ардагерлер 16** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030940002856**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., 41 разъезд, стр. 324** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**130440015157**

Договор (контракт) Договор на выполнение субподряда б/н от 23.12.2019г.

Номер документа	Дата составления
525	**27.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция автомобильной дороги ""Актобе-Орск", уч. 8-16 км""			1	1	9 569 046,00	9 569 046,00	1 025 255,00
				Итого	1	x	9 569 046,00	1 025 255,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дращ В.В
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.10.2020

М.П.

Просим Вас вернуть
один экземпляр документов
(заверенный подписью и печатью)
по адресу:
г. Актобе, ул. Пожарского, 105

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "Ак жол курылыс", БИН 030940002856, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Таушык, Ардагерлер, 16
Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН130440015157, Юр. адрес: Республика Казахстан,, 030000, город Актобе, 41 разъезд строение 324
Наименование строительства и его адрес: **«Реконструкция автомобильной дороги «Актобе – Орск», уч. 8-16км»»**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
			23.12.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция автомобильной дороги «Актобе – Орск», уч. 8-16км»»	**922 334 455,35**	**823 512 907**							**98 821 549**	**922 334 455**
За отчетный месяц		**8 543 791**							**1 025 255**	**9 569 046**
Всего к оплате с НДС		**8 543 791**							**1 025 255**	**9 569 046**

Место печати (при наличии)
Заказчик: ТОО "Ак жол курылыс", БИН 030940002856

Директор _____ Тулегенов А.Б
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН130440015157

Директор _____ Дращ В.В
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)