Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақ жол құрылыс",Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Таушык, Ардагерлер 16** — **030940002856**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., 41 разъезд, стр. 324** — **130440015157**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор на выполнение субподряда б/н от 23.12.2019г.

Номер документа	Дата составления
476	31.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция автомобильной дороги ""Актобе-Орск", уч. 8-16 км""			услуга	1	10 578 612,00	10 578 612,00	1 133 423,00
				Итого	1	x	10 578 612,00	1 133 423,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дращ В.В
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2021

М.П.

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "Ақ жол құрылыс", БИН 030940002856, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Таушык, Ардагерлер, 16
Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН130440015157, Юр. адрес: Республика Казахстан,, 030000, город Актобе, 41 разъезд строение 324
Наименование строительства и его адрес: **«Реконструкция автомобильной дороги «Актобе – Орск», уч. 8-16км»»**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
			23.12.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция автомобильной дороги «Актобе – Орск», уч. 8-16км»»	**427 438 355,26**	**381 641 389**							**45 796 967**	**427 438 355**
За отчетный месяц		**9 445 189**							**1 133 423**	**10 578 612**
Всего к оплате с НДС		**9 445 189**							**1 133 423**	**10 578 612**

Место печати (при наличии)
Заказчик: ТОО "Ақ жол құрылыс", БИН 030940002856

Директор_____ Тулегенов А.Б
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН130440015157

Директор_____ Дращ В.В
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ТОО "Ақ жол құрылыс", БИН 030940002856, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Таушык, Ардагерлер, 16**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН130440015157, Юр. адрес: Республика Казахстан,, 030000, город Актобе, 41 разъезд строение 324**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Реконструкция автомобильной дороги «Актобе – Орск», уч. 8-16км»**
(наименование, адрес)

Объект: **«Реконструкция автомобильной дороги «Актобе – Орск», уч. 8-16км»**
(наименование,)

Договор подряда (контракт) от 23.12.2019 года.

АКТ
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за август 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
на ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ 01-01-01										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**							-
на ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 01-01-02										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**							-
на ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛАМ "ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ" И "ДОРОЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ" 01-01-03										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**							-
на ПЕРЕУСТРОЙСТВО СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ 01-01-04										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**							-
на УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНЫХ ФУТЛЯРОВ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА НА УЧАСТКАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С РЕКОНСТРУИРУЕМОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ 01-01-05										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**							-
на Переустройство коммуникаций.ВЛ 220 кВ АО "KEGOC" 01-01-06										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**							-
на Переустройство коммуникаций.ТОО "Энергосистема" 01-01-07										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**							-
на Переустройство коммуникаций. ГУ "Отдел ЖКХ г.Актобе" 01-01-08										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**							-
на Переустройство коммуникаций.АО "АКБУЛАК" 01-01-09										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**							-
на ЗАЩИТУ УЧАСТКОВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 01-01-10										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**							-
на ПЕРЕУСТРОЙСТВО И ЗАЩИТА ЛИНИЙ СВЯЗИ 01-01-11										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**							-

на ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 02-01-01											
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								-
на ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 02-01-02											
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								-
на УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 02-01-03											
ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА											
14	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14т.ч.27 п.1.6	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (верхний слой толщ. 5 см, ЩМА-20) (БНД 100/130, 0,3 л/м2) (доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м2 покрытия	68192,16		122,6800	100,40	8 365 814,19	6 846 492,86	3 571 168,87	12 891 960,00
		НР - 108%; СП - 8%				22,0900	26,40	1 506 364,81	1 800 273,02	954 958,64	
15	1127-0602-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14т.ч.27 п.1.6 К=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301 (исключить 1 см до 5 см) (доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м2 покрытия	68192,16		- 20,3500	- 17,57	- 1 387 710,46	- 1 198 136,25	- 531 735,19	- 2 072 697,00
		НР - 108%; СП - 8%				- 2,7500	- 4,47	- 187 528,44	- 304 818,96	- 153 555,65	
16	2102-0504-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	7889,832912		16 758,6000		132 222 553,84	-	-	142 800 358,00
		СП - 8%						-	-	10 577 804,31	
17	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	21,0713774		75 384,0000		1 588 444,71	-	-	1 715 520,00
		СП - 8%						-	-	127 075,58	
18	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015 Раздел 27 т.ч. п.1.4	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	74,1277454		5 959,0000	5 959,00	441 727,23	441 727,23		477 065,00
		СП - 8%					2 984,00	-	221 197,19	35 338,18	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					141 230 829,52	6 090 083,85	3 039 433,68	155 812 206,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						1 318 836,37	1 716 651,26	11 541 621,06	
- Накладные расходы			Тенге					3 039 433,68			
- Сметная прибыль			Тенге					11 541 621,06			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								155 812 206,00
на УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ ДИАМ. 1,5Н, ФУНДАМЕТНЫХ 02-01-04											
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								-
на УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ ДИАМ. 2х1,5К, ФУНДАМЕТНАЯ НА ПК52+40 02-01-05											
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								-
на УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ 4х2,5 02-01-06											
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								-
на УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ 02-01-07											
33	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14т.ч.27 п.1.6	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (верхний слой толщ. 5 см, ЩМА-20) (БНД 70/100, 0,3 л/м2) (доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м2 покрытия	610		122,6800	100,40	74 834,80	61 244,00	31 945,21	115 323,00
		НР - 108%; СП - 8%				22,0900	26,40	13 474,90	16 104,00	8 542,40	
34	1127-0602-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14т.ч.27 п.1.6 К=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301 (исключить 1 см до 5 см) (доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м2 покрытия	610		- 20,3500	- 17,57	- 12 413,50	- 10 717,70	- 4 756,54	- 18 541,00
		НР - 108%; СП - 8%				- 2,7500	- 4,47	- 1 677,50	- 2 726,70	- 1 373,60	
35	2102-0504-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	70,577		16 758,6000		1 182 771,71	-	-	1 277 393,00

		СП - 8%					-	-	94 621,74	
36	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,18849	75 384,0000		14 209,13	-	-	15 346,00
		СП - 8%					-	-	1 136,73	-
37	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015 Раздел 27 т.ч.	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,630315	5 959,0000	5 959,00	3 756,05	3 756,05		4 057,00
		СП - 8%				2 984,00	-	1 880,86	300,48	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1 263 158	54 282	27 189	1 393 578
							11 797	15 258	103 228	
		Накладные расходы	Тенге				27 189			
		Сметная прибыль	Тенге				103 228			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1 393 575			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							1 393 578
на УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ НА СЪЕЗДАХ 02-01-08										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							-
на УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ 08-01-01										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							-
2-Этап									Итого	157 205 784
на ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ 01-02-01										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							-
на ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 01-02-02										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							-
на ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 02-02-01										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							-
на ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 02-02-02										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							
на РЕКУЛЬТИВАЦИЮ ВРЕМЕННО-ЗАНИМАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ 02-02-03										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							
на УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 02-02-04										
РАЗДЕЛ 1. ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
14	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 т.ч.27 п.1.6	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (h-5 см, а/б щебеночно-мастичный горячий ЩМА-20)(БНД 100/130, 0,3 л/м2)(доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м2 покрытия	53618,7	122,6800	100,40	6 577 942,12	5 383 317,48	2 807 968,42	10 136 798,00
		НР - 108%; СП - 8%			22,0900	26,40	1 184 437,08	1 415 533,68	750 872,84	
15	1127-0602-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 т.ч.27 п.1.6 К=2	Вычитается позиция: Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301 (исключить 1 см до 5 см)(доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м2 покрытия	53618,7	- 20,3500	- 17,57	- 1 091 140,55	- 942 080,56	- 418 097,18	- 1 629 738,00
		НР - 108%; СП - 8%			- 2,7500	- 4,47	- 147 451,43	- 239 675,59	- 120 739,02	
16	2102-0504-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	6203,68359	16 758,6000		103 965 051,81	-	-	112 282 256,00
		СП - 8%					-	-	8 317 204,14	
17	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	16,5681783	75 384,0000		1 248 975,55	-	-	1 348 894,00
		СП - 8%					-	-	99 918,04	

18	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015 Раздел 27 т.ч. п.1.4	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	58,2834023	5 959,0000	5 959,00	347 310,79	347 310,79		375 096,00
		СП - 8%				2 984,00	-	173 917,67	27 784,86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				111 048 140	4 788 548	2 389 871	122 513 306,00
							1 036 986	1 349 776	9 075 041	
		Накладные расходы	Тенге				2 389 871,25			
		Сметная прибыль	Тенге				9 075 040,88			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				122 513 051,86			
РАЗДЕЛ 2. ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЕ										
32	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 т.ч.27 п.1.6	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (h-5 см, а/б щебеночно-мастичный горячий ЩМА-20)(БНД 100/130, 0,3 л/м2)(доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м2 покрытия	6654,36	122,6800	100,40	816 356,88	668 097,74	348 483,51	1 258 029,00
		НР - 108%; СП - 8%			22,0900	26,40	146 994,81	175 675,10	93 187,23	
33	1127-0602-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 т.ч.27 п.1.6 К=2	Вычитается позиция: Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301 (исключить 1 см до 5 см)(доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м2 покрытия	6654,36	- 20,3500	- 17,57	- 135 416,23	- 116 917,11	- 51 888,04	- 202 259,00
		НР - 108%; СП - 8%			- 2,7500	- 4,47	- 18 299,49	- 29 744,99	- 14 984,34	
34	2102-0504-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	769,909452	16 758,6000		12 902 604,54	-	-	13 934 813,00
		СП - 8%					-	-	1 032 208,36	
35	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	2,05619720	75 384,0000		155 004,37	-	-	167 405,00
		СП - 8%					-	-	12 400,35	
36	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015 Раздел 27 т.ч.	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	5,5890	5 959,0000	5 959,00	33 304,85	33 304,85		35 969,00
		СП - 8%				2 984,00	-	16 677,58	2 664,39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13 771 854,42	584 485,49	296 595,47	15 193 957
							128 695,32	162 607,69	1 125 475,99	
		Накладные расходы	Тенге				296 595,47			
		Сметная прибыль	Тенге				1 125 475,99			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15 193 925,89			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							137 707 263
на УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН 02-02-05										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							-
на УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДА С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ 02-02-06										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							-
на УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ 02-02-07										
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (НА ОСТАНОВОЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК)										

33	1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14т.ч.27 п.1.6	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (верхний слой толщ. 5 см, ЩМА-20) (БНД 70/100, 0,3 л/м2) (доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м2 покрытия	610,0	122,6800	100,40	74 834,80	61 244,00	31 945,21	115 323,00
		НР - 108%, СП - 8%			22,0900	26,40	13 474,90	16 104,00	8 542,40	
34	1127-0602-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14т.ч.27 п.1.6 К=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301 (исключить 1 см до 5 см) (доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м2 покрытия	610,0	- 20,3500	- 17,57	- 12 413,50	- 10 717,70	- 4 756,54	- 18 541,00
		НР - 108%, СП - 8%			- 2,7500	- 4,47	- 1 677,50	- 2 726,70	- 1 373,60	
35	2102-0504-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	70,5770	16 758,6000		1 182 771,71	-	-	1 277 393,00
		СП - 8%					-	-	94 621,74	
36	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,18849	75 384,0000		14 209,13	-	-	15 346,00
		СП - 8%					-	-	1 136,73	
37	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015 Раздел 27 т.ч.	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,630315	5 959,0000	5 959,00	3 756,05	3 756,05		4 057
		СП - 8%				2 984,00	-	1 880,86	300,48	
ТИП II-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1 263 158,19	54 282,35	27 188,68	1 393 578
							11 797,40	15 258,16	103 227,75	
		Накладные расходы	Тенге				27 188,68			
		Сметная прибыль	Тенге				103 227,75			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1 393 574,61			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							1 393 578,00
на УСТАНОВКУ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 02-02-08										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							-
на УСТАНОВКУ ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ 02-02-09										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							-
на УСТАНОВКУ БОРТОВОГО КАМНЯ 02-02-10										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							-
на УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПЕШЕХОДНЫХ ТРОТУАРОВ И ПОСАДОЧНЫХ ПЛОЩАДОК АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК 02-02-11										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							-
на УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ 02-02-12										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							-
на УСТРОЙСТВО ГАЗОНОВ 02-02-13										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							-
на УСТАНОВКУ АВТОПАВИЛЬОНОВ 02-02-14										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							-
на НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЯ 04-02-01										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							
на ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 04-02-02										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							
на РАЗБОРКА ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ 08-02-01										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ глава 1-7:	Тенге				296 306 625,00			
		ИТОГО прочие	Тенге							
		ИТОГО за минусом прочих	Тенге				296 306 625,00			

		Объездная дорога	**Тенге**				**-**			
		Временные здания и сооружения 1,04%	**Тенге**				**3 081 589**			
		ИТОГО	**Тенге**				**299 388 214**			
		Дополнительные затраты при производстве стр-м работ 1,98%	**Тенге**				**5 927 887**			
		ИТОГО	Тенге				305 316 101			
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				6 106 322			
		ИТОГО с прочими	Тенге				311 422 423			
		В том числе в текущих ценах 2019г. 40% - К = 1	Тенге							
		В том числе в текущих ценах 2020г. 60% - К = 1,0348515	Тенге				322 275 961			
		ИТОГО	Тенге				322 275 961			
		Итого с коэф. К договорной сумме	Тенге				299 674 716,08			
		НДС 12%	Тенге				35 960 965,92			
		ВСЕГО	**Тенге**				**335 635 682**			

		К оплате:					**335 635 682**			
		Минус стоимость аренды техники и материалы заказчика	Тенге				314 988 000			
		Минус генподряда	Тенге				10 069 070			
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ с НДС					**10 578 612**			

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН130440015157

(наименование

Директор_____Дращ В.В

Принял (Заказчик)

ТОО "Ақ жол құрылыс", БИН 030940002856

(наименование

Директор_____Тулегенов А.Б