Просим Вас вернуть
один экземпляр докумен.
(заверенный подписью и печатью)
по адресу:
г. Актобе, ул. Пожарского, 105

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақ жол құрылыс",Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Таушык, Ардагерлер 16** — **030940002856**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., 41 разъезд, стр. 324** — **130440015157**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор на выполнение субподряда б/н от 23.12.2019г.

Номер документа	Дата составления
216	17.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция автомобильной дороги ""Актобе-Орск", уч. 8-16 км""			1	1	13 056 225,00	13 056 225,00	1 398 881,00
				Итого	1	x	13 056 225,00	1 398 881,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дращ В.В
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.06.2021

М.П.

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "Ақ жол құрылыс", БИН 030940002856, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Таушык, Ардагерлер, 16
Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН130440015157, Юр.адрес: Республика Казахстан,, 030000, город Актобе, 41 разъезд строение 324
Наименование строительства и его адрес: **«Реконструкция автомобильной дороги «Актобе – Орск», уч. 8-16км»»**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за июнь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
			23.12.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция автомобильной дороги «Актобе – Орск», уч. 8-16км»»	**61 636 406,44**	**55032 506**							**6 603 901**	**61 636 406**
За отчетный месяц		**11657 344**							**1 398 881**	**13 056 225**
Всего к оплате с НДС		**11657 344**							**1 398 881**	**13 056 225**

Место печати (при наличии)
Заказчик: ТОО "Ақ жол құрылыс", БИН 030940002856

Директор _____ Тулегенов А.Б
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН130440015157

Директор _____ Дращ В.В
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Приложение 3
к приказу Министра по ин[illegible]тициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентя[illegible]2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ТОО "Ақ жол құрылыс", БИН 030940002856, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Таушык, Ардагерлер, 16**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН130440015157, Юр. адрес: Республика Казахстан,, 030000, город Актобе, 41 разъезд строение 324**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Реконструкция автомобильной дороги «Актобе – Орск», уч. 8-16км»**

(наименование, адрес)

Объект: **«Реконструкция автомобильной дороги «Актобе – Орск», уч. 8-16км»**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) от 23.12.2019 года.

АКТ
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за июнь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
на ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 02-02-02										
РАЗДЕЛ 3. ЗАСЫПКА РАЗМЫТЫХ ОВРАГОВ ПК33+29; ПК39+52										
ОВРАГ НА ПК33+29										
43	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (ранее привезенный грунт)**	**м3 грунта**	**17926,39**	**32,0500**	**32,05**	**574 540,80**	**574 540,80**	**156 690,99**	**789 852,00**
		НР - 72%; СП - 8%				**12,14**	**-**	**217 626,37**	**58 498,54**	
44	**1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланирован ной площади**	**2652,94**	**6,7500**	**6,75**	**17 907,35**	**17 907,35**	**3 380,91**	**22 980,00**
		НР - 72%; СП - 8%				**1,77**	**-**	**4 695,70**	**1 703,06**	
45	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)**	**м3 уплотненного грунта**	**17926,39**	**66,4500**	**66,45**	**1 191 208,62**	**1 191 208,62**	**317 254,08**	**1 629 139,00**
		НР - 72%; СП - 8%				**24,58**	**-**	**440 630,67**	**120 677,02**	
46	**1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)**	**м3 уплотненного грунта**	**17926,39**	**32,4100**	**32,41**	**580 994,30**	**580 994,30**	**120 422,32**	**757 509,00**
		НР - 72%; СП - 8%				**9,33**	**-**	**167 253,22**	**56 113,33**	

47	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 т.ч. п.1	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка воды на 9 км сверх 5 км)(полив 50%)	м3 уплотненного грунта	17045,04	130,9500	113,42	2 232 047,99	1 933 248,44	420 453,41	2 864 701,00
		НР - 72%; СП - 8%			8,9300	25,33	152 212,21	431 750,86	212 200,11	
ОВРАГ НА ПК39+52										
48	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (ранее привезенный грунт)	м3 грунта	6104,20	32,0500	32,05	195 639,61	195 639,61	53 355,59	268 956,00
		НР - 72%; СП - 8%				12,14	-	74 104,99	19 919,62	
49	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланирован ной площади	2715,43	6,7500	6,75	18 329,15	18 329,15	3 460,54	23 521,00
		НР - 72%; СП - 8%				1,77	-	4 806,31	1 743,18	
50	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	6104,2	66,4500	66,45	405 624,09	405 624,09	108 029,69	554 746,00
		НР - 72%; СП - 8%				24,58	-	150 041,24	41 092,30	
51	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)	м3 уплотненного грунта	6104,2	32,4100	32,41	197 837,12	197 837,12	41 005,57	257 943,00
		НР - 72%; СП - 8%				9,33	-	56 952,19	19 107,42	
52	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 т.ч. п.1	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка воды на 9 км сверх 5 км)(полив 50%)	м3 уплотненного грунта	3052,1	130,9500	113,42	399 672,50	346 169,18	75 286,76	512 956,00
		НР - 72%; СП - 8%			8,9300	25,33	27 255,25	77 309,69	37 996,74	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				5 813 802	5 461 499	1 299 340	7 682 303,00
							179 467	1 625 171	569 051	
		Накладные расходы	Тенге				1 299 340			
		Сметная прибыль	Тенге				569 051			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				7 682 303,00			
РАЗДЕЛ 4. ДОУПЛОТНЕНИЕ УЧАСТКОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ПК0+00-ПК67+40 ДЛИНОЙ 6740 М										
53	1101-0203-0603 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	м3 грунта	21935,58	6,8700	6,87	150 697,43	150 697,43	39 484,04	205 439,16
		НР - 72%; СП - 8%				2,50	-	54 838,95	15 214,52	
54	2101-0103-0402 РСНБ РК 2015	Суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3	м3	735,11	491,0000		360 939,01	-	-	389 813,80
		СП - 8%					-	-	28 875,12	
55	4102-0104-1019 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 19 км (грунт из карьера на доуплотнение)	т	1433,7145	302,0000		432 981,78	-	-	467 620,76
		СП - 8%					-	-	34 638,54	
56	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланирован ной площади	93764,92	45,2700	21,58	4 244 737,93	2 023 446,97	1 900 427,40	6 635 950,77
		НР - 72%; СП - 8%			23,6900	4,46	2 221 290,95	418 191,54	491 613,23	
57	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	22628,78	66,4500	66,45	1 503 682,43	1 503 682,43	400 475,10	2 056 489,38
		НР - 72%; СП - 8%				24,58	-	556 215,41	152 332,60	

58	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)	м3 уплотненного грунта	22628,78	32,4100	32,41	733 398,76	733 398,76	152 011,09	956 204,04
		НР - 72%; СП - 8%				9,33	-	211 126,52	70 832,79	
59	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 т.ч.п.1	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м3 уплотненного грунта	22628,78	130,9500	113,42	2 963 238,74	2 566 556,23	558 188,64	3 803 140,41
		НР - 72%; СП - 8%			8,9300	25,33	202 075,01	573 187,00	281 714,19	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				10 389 676,08	9 163 359,00	3 050 586,27	14 514 658,32
							2 578 370,00	2 424 073,00	1 075 220,99	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							22 196 961,32
на УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 02-02-04										
РАЗДЕЛ 1. ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 т.ч. п.1.39, тб.1 т.ч.27 п.1.6	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано гравийной смеси, дресвы. Устройство (h-21 см, из щебня фр.0-80 мм). Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен расход - 1,22 м3 (доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м3 материала основания в плотном теле	5171,250	1 226,8000	1 087,58	6 344 089,50	5 624 148,08	2 038 004,10	9 052 630,00
		НР - 108%; СП - 8%			133,2000	231,71	688 810,50	1 198 230,34	670 567,49	
2	2101-0201-0612 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-80 мм СТ РК 1284-2004	м3	12643,320	2 196,0000		27 764 730,72	-	-	29 985 909
		СП - 8%					-	-	2 221 178,46	
3	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 т.ч.27 п.1.6	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)(нижний слой, Н-20 см из щебеночной оптимальной смеси С-4 до 80 мм) (доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м2 основания	17621,600	272,9100	238,68	4 809 110,86	4 205 923,49	2 036 542,41	7 392 784,86
		НР - 108%; СП - 8%			31,6500	75,36	557 723,64	1 327 963,78	547 652,26	
4	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127- 0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 (добавить 5 см до 20 см)	м2 основания	17621,600	57,6200	57,62	1 015 356,59	1 015 356,59	359 882,41	1 484 715,78
		НР - 108%; СП - 8%				18,91	-	333 224,46	110 019,12	
5	Калькуляция 1	Стоимость щебеночной смеси С4 до 80 мм	м3	0,00	4 671,4500		-	-	-	-
		СП - 8%					-	-	-	
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,8 л/м2, битум БНД 70/100)	т	12,8224	79 373,6300	1 728,11	1 017 760,43	22 158,52	11 983,67	1 112 124,27
		НР - 108%; СП - 8%				865,36	-	11 095,99	82 379,53	
7	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство (Н-12 см)(верхний слой основания)	м2	15225,20	146,3000	95,12	2 227 446,76	1 448 221,02	1 134 581,90	3 631 506,30
		НР - 108%; СП - 8%			44,3800	24,62	675 694,38	374 844,42	268 962,29	
8	2101-0207-0103 РСНБ РК 2015	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003	т	334,954	9 660,0000		3 235 659,50	-	-	3 494 511,68

		СП - 8%					-	-	258 852,76	
9	2101-0207-0104 РСНБ РК 2015	**Щебень черный горячий фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003**	т	3562,697	9 143,0000		32 573 736,84	-	-	35 179 635,41
		СП - 8%					-	-	2 605 898,95	
10	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 т.ч.27 п.1.6	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (нижний слой покрытия h-8 см, а/б горячий плотный к/з тип А марки I) (БНД 70/100, 0,5 л/м2)(доставка воды на 9 км сверх 5 км)**	м2 покрытия	5886,767	91,1300	46,13	536 461,09	271 556,57	339 374,48	945 902,42
		НР - 108%; СП - 8%			44,7300	8,65	263 315,09	50 920,54	70 066,85	
11	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=8	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE", добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 (добавить 4 см до 8 см)**	м2 покрытия	5886,767	12,6900	11,98	74 703,08	70 523,47	14 940,62	96 815,19
		НР - 108%; СП - 8%			0,7100	1,64	4 179,60	9 654,30	7 171,50	
12	2102-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013**	т	1129,138	14 406,4800		16 266 901,18	-	-	17 568 253,27
		СП - 8%					-	-	1 301 352,09	
13	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	3,459	75 384,0000		260 719,91	-	-	281 577,50
		СП - 8%					-	-	20 857,59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**							110 226 365,86
		ИТОГО ПО СМЕТЕ глава 1-7:	**Тенге**				132 423 327,18			
		ИТОГО за минусом прочих	**Тенге**				132 423 327,18			
		Временные здания и сооружения 1,04%	**Тенге**				1 377 203			
		ИТОГО	**Тенге**				133 800 530			
		Дополнительные затраты при производстве стр-м работ 1,98%	**Тенге**				2 649 250			
		ИТОГО	Тенге				136 449 780			
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				2 728 996			
		ИТОГО с прочими	Тенге				139 178 776			
		В том числе в текущих ценах 2020г. 60% - К = 1,0348515	Тенге				144 029 365			
		ИТОГО	Тенге				144 029 365			
		Итого с коэф. К договорной сумме	Тенге				133 928 571			
		НДС 12%	Тенге				16 071 428,57			
		ВСЕГО	**Тенге**				**150 000 000**			
		К оплате:					**150 000 000**			
		Минус стоимость аренды техники и материалы заказчика	Тенге				132 443 775			
		Минус генподряда	Тенге				4 500 000			
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ с НДС					**13 056 225**			

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН130440015157

(наименование

Директор _____ Дращ В.В

Принял (Заказчик)

ТОО "Ак жол курылыс", БИН 030940002856

(наименование

Директор _____ Тулегенов А.Б