Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ТОО "Ак жол курылыс", БИН 030940002856, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Таушык, Ардагерлер, 16**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН130440015157, Юр. адрес: Республика Казахстан,, 030000, город Актобе, 41 разъезд строение 324**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Реконструкция автомобильной дороги «Актобе – Орск», уч. 8-16км»**
(наименование, адрес)

Объект: **«Реконструкция автомобильной дороги «Актобе – Орск», уч. 8-16км»**
(наименование,)

Договор подряда (контракт) от 23.12.2019 года.

АКТ
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6,0000	7,00	8,00	9,00	11,00	12,00
на ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ 01-01-01										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							-
на ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 01-01-02										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							-
на ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛАМ "ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ" И "ДОРОЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ" 01-01-03										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							-
на ПЕРЕУСТРОЙСТВО СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ 01-01-04										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							-
на УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНЫХ ФУТЛЯРОВ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА НА УЧАСТКАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С РЕКОНСТРУИРУЕМОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ 01-01-05										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							-
на Переустройство коммуникаций.ВЛ 220 кВ АО "KEGOC" 01-01-06										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							-
на Переустройство коммуникаций.ТОО "Энергосистема" 01-01-07										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							-
на Переустройство коммуникаций. ГУ "Отдел ЖКХ г.Актобе" 01-01-08										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							-
на Переустройство коммуникаций.АО "АКБУЛАК" 01-01-09										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							-
на ЗАЩИТУ УЧАСТКОВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 01-01-10										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							-
на ПЕРЕУСТРОЙСТВО И ЗАЩИТА ЛИНИЙ СВЯЗИ 01-01-11										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							-
на ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 02-01-01										

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							-
		на ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 02-01-02								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							-
		на УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 02-01-03								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							-
		на УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ ДИАМ. 1,5Н, ФУНДАМЕТНЫХ 02-01-04								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							-
		на УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ ДИАМ. 2х1,5К, ФУНДАМЕТНАЯ НА ПК52+40 02-01-05								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							-
		на УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ 4х2,5 02-01-06								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							-
		на УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ 02-01-07								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							-
		на УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ НА СЪЕЗДАХ 02-01-08								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							-
		на УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ 08-01-01								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							-
		2-Этап							Итого	-
		на ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ 01-02-01								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							-
		на ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 01-02-02								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							-
		на ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 02-02-01								
		на ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 02-02-02								
		РАЗДЕЛ 1. УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ НАСЫПИ								
		УЧАСТОК СПРАВА ПК32+80 - ПК33+60								
4	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (нарезка канав на обочине и у основания зем. полотна для укладки георешетки)	м3 грунта	60,30	150,7900	143,03	9 168,03	8 696,22	1 846,03	11 896
		НР - 72%; СП - 8%			7,7600	34,41	471,81	2 092,13	881,13	
5	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 (грунт зглубления)	м2 спланирован ной площади	289,82	128,5400		37 253,46	-	26 822,49	69 199,00
		НР - 72%; СП - 8%			128,5400		37 253,46	-	5 126,08	
6	1127-0801-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)	м2	1122,00	244,1700	7,50	273 958,74	8 415,00	278 680,56	596 860,00
		НР - 108%; СП - 8%			227,9300	2,05	255 737,46	2 300,10	44 211,14	
7	2108-0102-1307 РСНБ РК 2015	Геокаркас длиной ячейки 220 мм, высотой ребра ячейки 150 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	1122,00	1 346,0000		1 510 212,00	-	-	1 631 029,00
		СП - 8%					-	-	120 816,96	
8	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,027	222 661,9200		451 335,71	-	-	487 443,00
		СП - 8%					-	-	36 106,86	
9	1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 (канавы на обочине щебнем фр.0-40)		20,00	40,9100	40,91	818,20	818,20	172,22	1 070,00

		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта			11,96	-	239,20	79,23	
10	2101-0201-0611 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	23	2 484,0000		57 132,00	-	-	61 703,00
		СП - 8%					-	-	4 570,56	
11	1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 (устройство призмы)	м3 грунта	40,8	40,9100	40,91	1 669,13	1 669,13	351,34	2 182,00
		НР - 72%; СП - 8%				11,96	-	487,97	161,64	
12	2101-0201-0612 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-80 мм СТ РК 1284-2004	м3	46,92	2 196,0000		103 036,32	-	-	111 279,00
		СП - 8%					-	-	8 242,91	
13	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (заполнение георешетки щебнем)		159	191,3600	181,57	30 426,24	28 869,63	6 121,25	39 471,00
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		9,7900	43,68	1 556,61	6 945,12	2 923,80	
14	2101-0201-0612 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-80 мм СТ РК 1284-2004	м3	182,85	2 196,0000		401 538,60	-	-	433 662,00
		СП - 8%					-	-	32 123,09	
15	1101-0203-0118 РСНБ РК 2015	Откосы насыпей. Планировка экскаватором- планировщиком. Группа грунтов 2	м2 спланирован ной площади	881,82	91,8800	33,13	81 021,62	29 214,70	48 405,57	139 778,00
		НР - 72%; СП - 8%			58,7500	17,49	51 806,93	15 423,03	10 354,18	
УЧАСТОК СПРАВА ПК39+00 - ПК40+40										
16	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (нарезка канав на обочине и у основания зем. полотна для укладки георешетки)		106,4	150,7900	143,03	16 044,06	15 218,39	3 230,56	20 817,00
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		7,7600	34,41	825,66	3 661,22	1 541,97	
17	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 (грунт зглубления)	м2 спланирован ной площади	507,18	128,5400		65 192,92	-	46 938,90	121 098,00
		НР - 72%; СП - 8%			128,5400		65 192,92	-	8 970,55	
18	1127-0801-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)	м2	1865	244,1700	7,50	455 377,05	13 987,50	463 225,72	992 106,00
		НР - 108%; СП - 8%			227,9300	2,05	425 089,45	3 823,25	73 488,22	
19	2108-0102-1307 РСНБ РК 2015	Геокаркас длиной ячейки 220 мм, высотой ребра ячейки 150 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	1865	1 346,0000		2 510 290,00	-	-	2 711 113,00
		СП - 8%					-	-	200 823,20	
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,368	222 661,9200		749 925,35	-	-	809 919,00
		СП - 8%					-	-	59 994,03	
21	1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 (канавы на обочине щебнем фр.0-40)		35	40,9100	40,91	1 431,85	1 431,85	301,39	1 872,00
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта			11,96	-	418,60	138,66	
22	2101-0201-0611 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	40,25	2 484,0000		99 981,00	-	-	107 979,00

		СП - 8%					-	-	7 998,48	
23	1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 (устройство призмы)	м3 грунта	71,4	40,9100	40,91	2 920,97	2 920,97	614,84	3 819,00
		НР - 72%; СП - 8%				11,96	-	853,94	282,87	
24	2101-0201-0612 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-80 мм СТ РК 1284-2004	м3	82,11	2 196,0000		180 313,56	-	-	194 739,00
		СП - 8%					-	-	14 425,08	
25	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (заполнение георешетки щебнем)		263	191,3600	181,57	50 327,68	47 752,91	10 125,08	65 289,00
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		9,7900	43,68	2 574,77	11 487,84	4 836,22	
26	2101-0201-0612 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-80 мм СТ РК 1284-2004	м3	302,45	2 196,0000		664 180,20	-	-	717 315,00
		СП - 8%					-	-	53 134,42	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7 753 554,69	158 994,50	886 835,95	9 331 638,00
							840 509,07	47 732,41	691 231,25	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							9 331 638,00
на РЕКУЛЬТИВАЦИЮ ВРЕМЕННО-ЗАНИМАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ 02-02-03										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							-
на УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 02-02-04										
РАЗДЕЛ 1. ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,8 л/м2, битум БНД 70/100)	т	24,660	79 373,6300	1 728,11	1 957 353,72	42 615,19	23 046,96	2 138 832,73
		НР - 108%; СП - 8%				865,36	-	21 339,78	158 432,05	
7	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство (Н-12 см)(верхний слой основания)	м2	16373,0	146,3000	95,12	2 395 369,90	1 557 399,76	1 220 115,96	3 904 724,73
		НР - 108%; СП - 8%			44,3800	24,62	726 633,74	403 103,26	289 238,87	
8	2101-0207-0103 РСНБ РК 2015	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003	т	360,2060	9 660,0000		3 479 589,96	-	-	3 757 957,16
		СП - 8%					-	-	278 367,20	
9	2101-0207-0104 РСНБ РК 2015	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003	т	3831,2820	9 143,0000		35 029 411,33	-	-	37 831 764,23
		СП - 8%					-	-	2 802 352,91	
10	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 т.ч.27 п.1.6	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (нижний слой покрытия h-8 см, а/б горячий плотный к/з тип А марки I) (БНД 70/100, 0,5 л/м2)(доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м2 покрытия	15262,0	91,1300	46,13	1 390 826,06	704 036,06	879 860,40	2 452 341,38
		НР - 108%; СП - 8%			44,7300	8,65	682 669,26	132 016,30	181 654,92	
11	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=8	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 (добавить 4 см до 8 см)	м2 покрытия	15262,0	12,6900	11,98	193 674,78	182 838,76	38 734,96	251 002,51

		НР - 108%; СП - 8%			0,7100	1,64	10 836,02	25 029,68	18 592,78	
12	2102-0501-0201 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	2927,0	14 406,4800		42 167 766,96	-	-	45 541 188,32
		СП - 8%					-	-	3 373 421,36	
13	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	6,8836560	75 384,0000		518 917,52	-	-	560 430,93
		СП - 8%					-	-	41 513,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				87 132 910,23	2 486 889,77	2 161 758,28	96 438 241,99
							1 420 139,02	581 489,02	7 143 573,48	
		Накладные расходы	Тенге				2 161 758,28			
		Сметная прибыль	Тенге				7 143 573,48			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				96 438 241,99			
РАЗДЕЛ 2. ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА НА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЕ										96 438 241,99
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
на УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН 02-02-05										-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
на УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДА С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ 02-02-06										-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
на УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ 02-02-07										-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
на УСТАНОВКУ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 02-02-08										-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
на УСТАНОВКУ ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ 02-02-09										-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
на УСТАНОВКУ БОРТОВОГО КАМНЯ 02-02-10										-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
на УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПЕШЕХОДНЫХ ТРОТУАРОВ И ПОСАДОЧНЫХ ПЛОЩАДОК АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК 02-02-11										-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
на УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ 02-02-12										-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
										-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
на УСТАНОВКУ АВТОПАВИЛЬОНОВ 02-02-14										-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
на НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЯ 04-02-01										
15	СТПРАЙС-ЛИСТТОО	Опора освещения СТВ-10-3	шт	332,00	88 667,1400		29 437 490,48	-	-	31 792 489,72
		СП - 8%					-	-	2 354 999	
19	2307-0106-0313 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL- 96, мощность 118 Вт, световой поток 16600 лм	шт.	588,00	139 531,0000		82 044 228,00	-	-	88 607 766,00
		СП - 8%					-	-	6 563 538	
33	2306-0133-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,68700	1 848 086,0000		4 965 807	-	-	5 363 072,00
		СП - 8%					-	-	397 264,57	
34	2306-0133-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,96500	2 914 354,0000		2 812 352	-	-	3 037 340,00
		СП - 8%					-	-	224 988	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге							128 800 667,72
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
на ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 04-02-02										
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
на РАЗБОРКА ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ 08-02-01										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ глава 1-7:	Тенге				234 570 547,71			
		ИТОГО прочие	Тенге							

		ИТОГО за минусом прочих	**Тенге**				**234 570 547,71**			
		ИТОГО временные здания и сооружения	**Тенге**				**-**			
		Временные здания и сооружения 1,04%	**Тенге**				**2 439 533,70**			
		ИТОГО	**Тенге**				**237 010 081,40**			
		Дополнительные затраты при производстве стр-м работ 1,98%	**Тенге**				**4 692 799,61**			
		ИТОГО	Тенге				241 702 881,01			
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				4 834 057,62			
		ИТОГО с прочими	Тенге				246 536 938,63			
		В том числе в текущих ценах 2019г. 40% - К = 1	Тенге							
		В том числе в текущих ценах 2020г. 60% - К = 1,0348515	Тенге				255 129 120,75			
		ИТОГО	Тенге				255 129 120,75			
		Итого с коэф. К договорной сумме	Тенге				237 236 890,09			
		НДС 12%	Тенге				28 468 426,81			
		ВСЕГО	**Тенге**				**265 705 316,9**			
		К оплате:					**265 705 316,9**			
		Минус стоимость аренды техники и материалы заказчика	Тенге				227 488 800			
		Минус генподряда	Тенге				7 971 160			
		ВСЕГО	Тенге				30 245 357			
		Всего без НДС					27 004 783			
		НДС 12%					3 240 574			
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ					**30 245 357**			

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН130440015157

(наименование

Принял (Заказчик)

ТОО "Ак жол курылыс", БИН 030940002856

(наименование

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақ жол құрылыс",Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Таушык, Ардагерлер 16**	**030940002856**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., 41 разъезд, стр. 324**	**130440015157**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор на выполнение субподряда б/н от 23.12.2019г.

Номер документа	Дата составления
601	25.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция автомобильной дороги ""Актобе-Орск", уч. 8-16 км""			1	1	30 245 357,00	30 245 357,00	3 240 574,00
				Итого	1	x	30 245 357,00	3 240 574,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Дращ В.В
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.11.2020

М.П.

Просим Вас вернуть
один экземпляр документов
(заверенный подписью и печатью)
по адресу:
г. Актобе, ул. Пожарского, 105

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Ақ жол құрылыс", БИН 030940002856, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Таушык, Ардагерлер, 16
Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН130440015157, Юр. адрес: Республика Казахстан,, 030000, город Актобе, 41 разъезд строение 324
Наименование строительства и его адрес: **«Реконструкция автомобильной дороги «Актобе – Орск», уч. 8-16км»»**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
			23.12.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция автомобильной дороги «Актобе – Орск», уч. 8-16км»»	**952 579 812,31**	**850 517 690**							**102 062 123**	**952 579 812**
За отчетный месяц		**27 004 783**							**3 240 574**	**30 245 357**
Всего к оплате с НДС		**27 004 783**							**3 240 574**	**30 245 357**

Место печати (при наличии)
Заказчик: ТОО "Ақ жол құрылыс", БИН 030940002856

Директор_____Тулегенов А.Б
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН130440015157

Директор_____Дращ В.В
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Просим Вас вернуть
один экземпляр документов
(заверенный подписью и печатью)
по адресу:
г. Актобе, ул. Пожарского, 105