Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ТОО "Ак жол курылыс", БИН 030940002856, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Таушык, Ардагерлер, 16**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН130440015157, Юр. адрес: Республика Казахстан,, 030000, город Актобе, 41 разъезд строение 324**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Реконструкция автомобильной дороги «Актобе – Орск», уч. 8-16км»**

(наименование, адрес)

Объект: **«Реконструкция автомобильной дороги «Актобе – Орск», уч. 8-16км»**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) от 23.12.2019 года.

АКТ
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за август 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
на	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 02-01-01 ПК 38+50 - ПК 42+20, 49+50 - 73+53										
1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 20 м из срезки в насыпь)	м3 грунта	2381,00	60,97000	61	145 170	145 170	--	30 566	189 795
		НР - 72%; СП - 8%				18	-	42 453		14 059	
2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (10 м до 20 м из срезки в насыпь)	м3 грунта	2381,00	51,21000	51	121 931	121 931	--	25 681	159 420
		НР - 72%; СП - 8%				15	-	35 667		11 809	
3	1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 20 м из срезки в насыпь)	м3 грунта	836,20	67,07000	67	56 084	56 084	--	11 806	73 322
		НР - 72%; СП - 8%				20	-	16 398		5 431	
4	1101-0104-0211 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (10 м до 20 м из срезки в насыпь)	м3 грунта	836,20	53,04000	53	44 352	44 352	--	9 338	57 985
		НР - 72%; СП - 8%				16	-	12 969		4 295	
5	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 50 м из срезки в насыпь)	м3 грунта	350,40	60,97000	61	21 364	21 364	--	4 498	27 931
		НР - 72%; СП - 8%				18	-	6 248		2 069	
6	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (добавить 40 м до 50 м из срезки в насыпь)	м3 грунта	350,40	204,86000	205	71 783	71 783	--	15 115	93 849
		НР - 72%; СП - 8%				60	-	20 992		6 952	
7	1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 50 м из срезки в насыпь)	м3 грунта	880,00	67,07000	67	59 022	59 022	--	12 425	77 162

5	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство (бетон В20 F300 W4 сульфатостойкий)(под тело и оголовки трубы)	м3 бетона в деле	82,55333333333330	30 452,02000	3 414	2 513 916	281 835	5 945 981	263 814	2 999 948
		НР - 84%; СП - 8%			3 029,40000	775	250 087	63 977		222 218	
6	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство (монолитного фундамента под тело и оголовки трубы)	м2 изолируемой поверхности	185,3800	4 136,81000	136	766 882	25 188	1 832 092	116 632	954 195
		НР - 84%; СП - 8%			706,64000	42	130 997	7 851		70 681	
7	1130-0404-0117 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых и двухочковых труб, отверстие 4 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 9; 10 м	м3 звеньев	127,9066666666670	8 444,29000	2 209	1 080 081	282 514	1 209 491	389 007	1 586 615
		НР - 84%; СП - 8%			3 083,52000	537	394 403	68 701		117 527	
9	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство (тело трубы)	м2 изолируемой поверхности	386,0566666666670	4 136,81000	136	1 597 043	52 454	3 815 360	242 888	1 987 126
		НР - 84%; СП - 8%			706,64000	42	272 803	16 349		147 194	
10	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство (тело трубы)	м2 изолируемой поверхности	97,41666666666670	4 243,81000	202	413 418	19 718	859 568	95 179	549 284
		НР - 84%; СП - 8%			1 100,19000	63	107 177	6 131		40 688	
11	1130-0404-0307 РСНБ РК 2015	Оголовки одноочковых и двухочковых труб, входные и выходные, отверстие труб до 3-4 м. Сооружение	м3 железобетонных конструкций	22,8000	9 856,76000	3 077	224 734	70 163	294 345	61 711	309 361
		НР - 84%; СП - 8%			2 476,16000	746	56 456	17 009		22 916	
15	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство (оголовка)	м2 изолируемой поверхности	98,0000	4 136,81000	136	405 407	13 315	968 525	61 657	504 429
		НР - 84%; СП - 8%			706,64000	42	69 251	4 150		37 365	
16	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство (оголовка)	м2 изолируемой поверхности	2,466666666666670	4 243,81000	202	10 468	499	21 765	2 410	13 908
		НР - 84%; СП - 8%			1 100,19000	63	2 714	155		1 030	
17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного лотка под изоляцию (В20 F300 W4)	м3	8,6000	24 677,07000	1 080	212 223	9 285	578 373	11 005	241 086
		НР - 91%; СП - 8%			1 179,90000	226	10 147	1 946		17 858	
18	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (до 20 м)	м3 грунта	103,0000	17,89000	18	1 843	1 843	--	503	2 533
		НР - 72%; СП - 8%				7	-	698		188	
19	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (добавить 15 м до 20 м)	м3 грунта	103,0000	23,72000	24	2 443	2 443	--	667	3 359
		НР - 72%; СП - 8%				9	-	926		249	

		НР - 72%; СП - 8%									
8	1101-0104-0211 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (добавить 40 м до 50 м из срезки в насыпь)	м3 грунта	880,00	212,18000	20	-	17 257		5 716	244 116
		НР - 72%; СП - 8%				212	186 718	186 718	--	39 315	
9	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (нарезка кюветов с перемещением до 20 м в насыпь)	м3 грунта	4772,80	60,97000	62	-	54 604		18 083	380 450
		НР - 72%; СП - 8%				61	290 998	290 998	--	61 271	
10	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (10 м до 20 м)	м3 грунта	4772,80	51,21000	18	-	85 099		28 182	319 564
		НР - 72%; СП - 8%				51	244 415	244 415	--	51 478	
11	1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (нарезка кюветов с перемещением до 20 м в насыпь)	м3 грунта	832,20	67,07000	15	-	71 497		23 671	72 971
		НР - 72%; СП - 8%				67	55 816	55 816	--	11 750	
12	1101-0104-0211 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (10 м до 20 м)	м3 грунта	832,200	53,04000	20	-	16 319		5 405	57 708
		НР - 72%; СП - 8%				53	44 140	44 140	--	9 293	
13	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (нарезка кюветов с перемещением до 50 м в насыпь)	м3 грунта	1783,00	60,97000	16	-	12 907		4 275	142 127
		НР - 72%; СП - 8%				61	108 710	108 710	--	22 889	
14	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (добавить 40 м до 50 м)	м3 грунта	1783,00	204,86000	18	-	31 791		10 528	477 549
		НР - 72%; СП - 8%				205	365 265	365 265	--	76 910	
15	1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (нарезка кюветов с перемещением до 50 м в насыпь)	м3 грунта	54,40	67,07000	60	-	106 820		35 374	4 770
		НР - 72%; СП - 8%				67	3 649	3 649	--	768	
16	1101-0104-0211 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (добавить 40 м до 50)	м3 грунта	54,40	212,18000	20	-	1 067		353	15 091
		НР - 72%; СП - 8%				212	11 543	11 543	--	2 430	
17	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (из срезки)	м3 грунта	239,00	156,70000	62	-	3 376		1 118	48 467
		НР - 72%; СП - 8%				149	37 451	35 640	111	7 425	
18	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (из срезки)	м3 грунта	503,20	7,49000	36	1 790	8 523		3 590	81 635
		НР - 72%; СП - 8%			125,36000	119	63 081	60 027	174	12 507	
19	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (грунт из срезки на засыпку оврага)	т	418,2500	5,99000	29	3 014	14 356		6 047	18 520
		СП - 8%			41,00000		17 148	-	--	-	
20	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (грунт из срезки в насыпь)	т	880,6000			-	-		1 372	38 993
		СП - 8%			41,00000		36 105	-	--	-	
21	2101-0103-0402 РСНБ РК 2015	Суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3	м3	0,0000			-	-		2 888	-
		СП - 8%			491,00000		-	-	20 198 758	-	
22	4102-0104-1023 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 23 км (грунт из карьера, в насыпь)	т	0,0000			-	-		-	-
		СП - 8%			352,00000		-	-	--	-	

23	4102-0104-1022 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22 км (грунт из карьера, в насыпь)	т	2982,3300	340,00000		1 013 992	-	--	-	1 095 112
		СП - 8%					-	-		81 119	
24	4102-0104-1021 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 21 км (грунт из карьера, в насыпь)	т	2450,5650	327,00000		801 335	-	--	-	865 442
		СП - 8%					-	-		64 107	
25	4102-0104-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (грунт из карьера, в насыпь)	т	3070,0800	315,00000		967 075	-	--	-	1 044 441
		СП - 8%					-	-		77 366	
26	4102-0104-1019 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 19 км (грунт из карьера, в насыпь)	т	3984,6300	302,00000		1 203 358	-	--	-	1 299 627
		СП - 8%					-	-		96 269	
27	4102-0104-1018 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км (грунт из карьера, в насыпь)	т	2244,0600	290,00000		650 777	-	--	-	702 840
		СП - 8%					-	-		52 062	
28	4102-0104-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км (грунт из карьера, в насыпь)	т	1399,3200	277,00000		387 612	-	--	-	418 621
		СП - 8%					-	-		31 009	
29	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	8261,4000	66,45000	66	548 970	548 970	--	146 207	750 791
		НР - 72%; СП - 8%				25	-	203 065		55 614	
30	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)	м3 уплотненного грунта	8261,4000	32,41000	32	267 752	267 752	--	55 497	349 109
		НР - 72%; СП - 8%				9	-	77 079		25 860	
31	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 8 проходов)	м3 уплотненного грунта	11890,0000	66,45000	66	790 091	790 091	--	210 424	1 080 556
		НР - 72%; СП - 8%				25	-	292 256		80 041	
32	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (добавить 7 проходов до 8)	м3 уплотненного грунта	11890,0000	45,38000	45	539 568	539 568	--	111 804	703 482
		НР - 72%; СП - 8%				13	-	155 283		52 110	
33	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 т.ч.п.1	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м3 уплотненного грунта	20151,4000	130,95000	113	2 638 826	2 285 572	866 511	497 079	3 386 777
		НР - 72%; СП - 8%			8,93000	25	179 952	510 435		250 872	
34	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		45,27000	22	-	-	--	-	-
		НР - 72%; СП - 8%			23,69000	4	-	-		-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				11 794 099	6 358 577		1 426 477	14 278 222
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					184 756	1 796 462		1 057 646	
		- Накладные расходы	Тенге				1 426 477				
		- Сметная прибыль	Тенге				1 057 646				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
на ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 02-01-02											14 278 222
В ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ПК0+00-ПК67+40 ДЛИНОЙ 6740 М											
1	1101-0203-0603 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	м3 грунта	289,9200	6,87000	7	1 992	1 992		522	2 715
		НР - 72%; СП - 8%				3	-	725		201	
2	2101-0103-0402 РСНБ РК 2015	Суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3	м3	9,7160	491,00000		4 771	-	23 853	-	5 152

		СП - 8%					-	-		382	
3	4102-0104-1019 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Кл. груза 1. Расстояние перевозки 19 км (грунт из резерва)	т	18,9462	302,00000		5 722	-		-	6 179
		СП - 8%									
4	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	906,4000	45,27000	22	41 033	19 560		18 371	64 156
		НР - 72%; СП - 8%					-	-		458	
5	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	299,0820	66,45000	66	19 874	19 874		5 293	27 180
		НР - 72%; СП - 8%			23,69000	4	21 473	4 043		4 752	
6	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)	м3 уплотненного грунта	299,0820	32,41000	32	9 693	9 693		2 009	12 639
		НР - 72%; СП - 8%				25	-	7 351		2 013	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 т.ч.п.1	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м3 уплотненного грунта	299,0820	130,95000	113	39 165	33 922	12 860	7 378	50 266
		НР - 72%; СП - 8%				9	-	2 790		936	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:			8,93000	25	2 671	7 576		3 723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге				122 249	85 041	36 713	33 572	168 287
		- Накладные расходы	Тенге				24 143	22 485	-	12 466	
		- Сметная прибыль	Тенге				33 572				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				12 466				
на УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 02-01-03											168 287
ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА ПК 0 - 38+50, ПК 42+20 - 49+50, 59+20- 64+20											
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 т.ч. п.1.39, тб.1 т.ч.27 п.1.6	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано гравийной смеси, дресвы. Устройство (h-21 см, из щебня фр.0- 80 мм). Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен расход - 1,22 м3 (доставка воды на 9 км сверх 5 км, щеб. фр.0-80 М1000)	м3 материала основания в плотном теле	1561,0000	1 226,80000	1 088	1 915 035	1 697 712	116 926	615 194	2 732 648
		НР - 108%; СП - 8%			133,20000	232	207 925	361 699		202 418	
3	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 т.ч.27 п.1.6	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)(нижний слой, Н-20 см из щебеночной оптимальной смеси С-4 до 80 мм) (доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м2 основания	8943,0000	272,91000	239	2 440 634	2 134 515	211 423	1 033 550	3 752 118
		НР - 108%; СП - 8%			31,65000	75	283 046	673 944		277 935	
4	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 (добавить 5 см до 20 см)	м2 основания	8943,0000	57,62000	58	515 296	515 296	--	182 641	753 772
		НР - 108%; СП - 8%				19	-	169 112		55 835	
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,8 л/м2, битум БНД 70/100)	т	7,15440	79 373,63000	1 728	567 871	12 364	4 645 531	6 686	620 522
		НР - 108%; СП - 8%				865	-	6 191		45 965	
7	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство (Н-12 см)(верхний слой основания)	м2	5883,0000	146,30000	95	860 683	559 591	502 682	438 401	1 403 011
		НР - 108%; СП - 8%			44,38000	25	261 088	144 839		103 927	

10	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 т.ч.27 п.1.6	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (нижний слой покрытия h-8 см, а/б горячий плотный к/з тип А марки I) (БНД 70/100, 0,5 л/м2)(доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м2 покрытия	7219,0000	91,13000	46	657 867	333 012	18 766	416 178	1 159 969
		НР - 108%; СП - 8%			44,73000	9	322 906	62 444		85 924	
11	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=8	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11- 270602-1201 (добавить 4 см до 8 см)	м2 покрытия	7219,0000	12,69000	12	91 609	86 484	--	18 322	118 725
		НР - 108%; СП - 8%			0,71000	2	5 125	11 839		8 794	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				7 048 995	5 338 974		2 710 973	10 540 765
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					1 080 090	1 430 070		780 797	
		- Накладные расходы	Тенге				2 710 973				
		- Сметная прибыль	Тенге				780 797				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10 540 765
на УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ ДИАМ. 1,5Н, ФУНДАМЕТНЫХ 02-01-04											
14	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство (тело трубы)	м2 изолируемой поверхности	-174,6033333333330	4 243,81000	202	- 740 983	- 35 341	384 504	- 170 593	- 984 502
		НР - 84%; СП - 8%			1 100,19000	63	- 192 097	- 10 990		- 72 926	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				- 740 983	- 35 341		- 170 593	- 984 502
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					- 192 097	- 10 990		- 72 926	
		- Накладные расходы	Тенге				- 170 593				
		- Сметная прибыль	Тенге				- 72 926				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								- 984 502
на УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ ДИАМ. 2х1,5К, ФУНДАМЕТНАЯ НА ПК52+40 02-01-05											
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кзм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	108,0000	188,49000	179	20 357	19 309	--	4 099	26 412
		НР - 72%; СП - 8%			9,70000	43	1 048	4 645		1 956	
2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	12,0000	1 880,78000		22 569	-	--	16 250	41 925
		НР - 72%; СП - 8%			1 880,78000		22 569	-		3 106	
3	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,	м3 грунта	3,5000	2 256,93000		7 899	-	--	5 687	14 674
		НР - 72%; СП - 8%			2 256,93000		7 899	-		1 087	
4	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство (под тело и оголовки) (из щебня фр.0-40)	м3 подушки	55,9900	5 583,14000	222	312 600	12 428	386 640	94 486	439 653
		НР - 84%; СП - 8%			1 908,41000	101	106 852	5 632		32 567	
5	1130-0401-0102 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 2 м. Укладка	м3 железобетонных блоков	17,2600	5 994,76000	3 354	103 470	57 887	33 895	36 167	150 807
		НР - 84%; СП - 8%			1 659,00000	836	28 634	14 421		11 171	
9	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство (лекальные блоки)	м2 изолируемой поверхности	17,2600	4 136,81000	136	71 401	2 345	855 069	10 859	88 841
		НР - 84%; СП - 8%			706,64000	42	12 197	731		6 581	
10	1130-0401-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Звенья двухочковых труб, отверстие труб 2х1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 8/9 м	м3 железобетонных звеньев	22,6800	38 483,26000	11 372	872 800	257 915	877 022	201 877	1 160 651
		НР - 84%; СП - 8%			7 776,66000	2 820	176 375	63 955		85 974	

13	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство (тело трубы)	м2 изоляруемой поверхности	78,2350	4 136,81000	136	323 643	10 630	515 460	49 222	402 694
		НР - 84%; СП - 8%			706,64000	42	55 284	3 313		29 829	
14	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство (тело трубы)	м2 изоляруемой поверхности	26,0800	4 243,81000	202	110 679	5 279	153 413	25 481	147 052
		НР - 84%; СП - 8%			1 100,19000	63	28 693	1 641		10 893	
15	1130-0403-0106 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб двухочковых, отверстие 2х(1,25-2) м. Сооружение	м3 сборных конструкций	10,3200	18 178,32000	3 616	187 600	37 317	218 890	42 064	248 037
		НР - 84%; СП - 8%			3 957,15000	895	40 838	9 238		18 373	
19	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство (оголовка)	м2 изоляруемой поверхности	45,0000	4 136,81000	136	186 156	6 114	296 487	28 312	231 626
		НР - 84%; СП - 8%			706,64000	42	31 799	1 906		17 157	
20	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство (тело трубы)	м2 изоляруемой поверхности	2,8000	4 243,81000	202	11 883	567	16 471	2 736	15 788
		НР - 84%; СП - 8%			1 100,19000	63	3 081	176		1 169	
21	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2(до 20 м)	м3 грунта	31,0000	17,89000	18	555	555	--	151	762
		НР - 72%; СП - 8%				7	-	210		56	
22	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (добавить 15 м до 20 м)	м3 грунта	31,0000	23,72000	24	735	735	--	201	1 011
		НР - 72%; СП - 8%				9	-	279		75	
23	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,0000	810,65000		10 538	-	--	7 588	19 576
		НР - 72%; СП - 8%			810,65000		10 538	-		1 450	
24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	31,0000	152,14000	73	4 716	2 265	--	2 496	7 789
		НР - 72%; СП - 8%			79,06000	33	2 451	1 016		577	
25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 т.ч. п.1	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м3 уплотненного грунта	44,0000	130,95000	113	5 762	4 990	756	1 085	7 395
		НР - 72%; СП - 8%			8,93000	25	393	1 115		548	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2 253 365	418 337		528 760	3 004 695
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					528 650	108 278		222 570	
		- Накладные расходы	Тенге				528 760				
		- Сметная прибыль	Тенге				222 570				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3 004 695
на УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ 4х2,5 02-01-06											
УСТРОЙСТВО НОВОЙ Ж/Б ТРУБЫ НА ПК39+52											
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	394,0000	188,49000	179	74 265	70 443	--	14 953	96 355
		НР - 72%; СП - 8%			9,70000	43	3 822	16 946		7 137	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	44,0000	1 553,86000		68 370	-	--	49 226	127 004
		НР - 72%; СП - 8%			1 553,86000		68 370	-		9 408	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	14,0000	1 864,63000		26 105	-	--	18 795	48 492
		НР - 72%; СП - 8%			1 864,63000		26 105	-		3 592	
4	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	178,9800	5 583,14000	222	999 270	39 728	1 853 924	302 039	1 405 415
		НР - 84%; СП - 8%			1 908,41000	101	341 567	18 004		104 105	

20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	44,333333333333300	810,65000		35 939	-	--	25 876	66 760
		НР - 72%; СП - 8%			810,65000		35 939	-		4 945	
21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	103,0000	152,14000	73	15 670	7 527	--	8 293	25 880
		НР - 72%; СП - 8%			79,06000	33	8 143	3 374		1 917	
22	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 т.ч. п.1	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м3 уплотненного грунта	147,3333333333330	130,95000	113	19 293	16 711	3 801	3 634	24 762
		НР - 72%; СП - 8%			8,93000	25	1 316	3 732		1 834	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				8 467 370	893 665		1 668 289	10 946 512
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					1 779 296	229 950		810 853	
		- Накладные расходы	Тенге				1 668 289				
		- Сметная прибыль	Тенге				810 853				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10 946 512
		ИТОГО ПО СМЕТЕ глава 1-7:	Тенге				37 953 979				
		ИТОГО прочие	Тенге								
		ИТОГО за минусом прочих	Тенге				37 953 979				
		ИТОГО временные здания и сооружения	Тенге				-				
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге				394 721				
		ИТОГО	Тенге				38 348 700				
		Дополнительные затраты при производстве стр-м работ 1,98%	Тенге				759 304				
		ИТОГО	Тенге				39 108 005				
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				782 160				
		ИТОГО с прочими	Тенге				39 890 165				
		В том числе в текущих ценах 2019г. 40% - К = 1	Тенге				22 935 808				
		В том числе в текущих ценах 2020г. 60% - К = 1,0348515	Тенге				16 954 357				
		ИТОГО	Тенге				39 890 165				
		Итого с коэф. К договорной сумме	Тенге				37 092 663				
		НДС 12%	Тенге				4 451 120				
		ВСЕГО	Тенге				41 543 783				

		К оплате:					41 543 783				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН130440015157

(наименование

Директор Дращ В.В

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Ақ жол құрылыс", БИН 030940002856

(наименование

Директор Тулегенов А.Б

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақ жол құрылыс",Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Таушык, Ардагерлер 16** — **030940002856**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., 41 разъезд, стр. 324** — **130440015157**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор на выполнение субподряда б/н от 23.12.2019г.

Номер документа	Дата составления
383	31.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция автомобильной дороги ""Актобе-Орск", уч. 8-16 км""			1	1	41 543 783,00	41 543 783,00	4 451 120,00
				Итого	1	x	41 543 783,00	4 451 120,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дращ В.В
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2020

М.П.

Просим Вас вернуть
один экземпляр документов
(заверенный подписью и печатью)
по адресу:
г. Актобе, ул. Пожарского, 105

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "Ақ жол құрылыс", БИН 030940002856, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Таушык, Ардагерлер, 16
Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН130440015157, Юр. адрес: Республика Казахстан,, 030000, город Актобе, 41 разъезд строение 324
Наименование строительства и его адрес: **«Реконструкция автомобильной дороги «Актобе – Орск», уч. 8-16км»»**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
			23.12.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция автомобильной дороги «Актобе – Орск», уч. 8-16км»»	**716 574 184,21**	**712 123 056**							**4 451 129**	**716 574 184**
За отчетный месяц		**37 092 663**							**4 451 120**	**41 543 783**
Всего к оплате с НДС		**37 092 663**							**4 451 120**	**41 543 783**

Место печати (при наличии)
Заказчик: ТОО "Ақ жол құрылыс", БИН 030940002856

Директор_____Тулегенов А.Б
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН130440015157

Директор_____Дращ В.В
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)