Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақ жол құрылыс",Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Таушык, Ардагерлер 16** — **030940002856**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., 41 разъезд, стр. 324** — **130440015157**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор на выполнение субподряда б/н от 23.12.2019г.

Номер документа	Дата составления
150	24.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция автомобильной дороги ""Актобе-Орск", уч. 8-16 км""			1	1	48 580 181,00	48 580 181,00	5 205 019,00
				Итого	1	x	48 580 181,00	5 205 019,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дращ В.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.05.2021

М.П.

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "Ақ жол құрылыс", БИН 030940002856, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Таушык, Ардагерлер, 16
Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН130440015157, Юр. адрес: Республика Казахстан,, 030000, город Актобе, 41 разъезд строение 324
Наименование строительства и его адрес: **«Реконструкция автомобильной дороги «Актобе – Орск», уч. 8-16км»»**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за май 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
			23.12.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция автомобильной дороги «Актобе – Орск», уч. 8-16км»»	**48 580 181,44**	**43 375 162**							**5 205 019**	**48 580 181**
За отчетный месяц		**43 375 162**							**5 205 019**	**48 580 181**
Всего к оплате с НДС		**43 375 162**							**5 205 019**	**48 580 181**

Место печати (при наличии)
Заказчик: ТОО "Ақ жол құрылыс", БИН 030940002856

Директор Тулегенов А.Б
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН130440015157

Директор Дращ В.В
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ТОО "Ақ жол құрылыс", БИН 030940002856, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Таушык, Ардагерлер, 16**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН130440015157, Юр. адрес: Республика Казахстан,, 030000, город Актобе, 41 разъезд строение 324**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Реконструкция автомобильной дороги «Актобе – Орск», уч. 8-16км»**
(наименование, адрес)

Объект: **«Реконструкция автомобильной дороги «Актобе – Орск», уч. 8-16км»**
(наименование,)

Договор подряда (контракт) от 23.12.2019 года.

АКТ
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за май 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
РАЗДЕЛ 2. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ										
5	1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч.27 п.1.6	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм (доставка воды на 9 км сверх 5 км)**	м2 покрытия	19005,6400	243,0200	235,25	4 618 750,63	4 471 076,81	523 004,80	5 552 970,971
		НР - 108%; СП - 8%			7,6200	17,86	144 822,98	339 440,73	411 340,43	
6	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка (киркование сущ. основания)**	м3 конструкции	2661,21	353,2700	251,01	940 126,01	667 990,57	442 727,58	1 493 450,350
		НР - 108%; СП - 8%			102,2600	51,78	272 135,44	137 797,51	110 628,29	
7	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (материал от разборки существующей дорожной одежды)**	м3 грунта	2661,21	200,8500	192,16	534 504,23	511 378,31	113 948,80	700 317,550
		НР - 72%; СП - 8%			8,6000	50,87	22 886,41	135 375,80	51 876,24	
8	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (материал от разборки существующей дорожной одежды на устройство присыпных обочин)**	т	8816,29	41,0000		361 467,73	-	-	390 384,734
		СП - 8%					-	-	28 917,42	
9	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (материал от разборки существующей дорожной одежды на устройство разделительной полосы)**	т	928,19	41,0000		38 055,71	-	-	41 100,669

		СП - 8%					-	-	3 044,46	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				6 492 904,32	5 650 445,69	1 079 681,18	8 178 224,274
							439 844,83	612 614,04	605 806,84	
РАЗДЕЛ 3. ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НАСЫПИ										
РЫХЛЕНИЕ ОТКОСОВ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НАСЫПИ										
10	1101-0203-0603 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	м3 грунта	2927,12	6,8700	6,87	20 109,34	20 109,34	5 268,82	27 418,341
		НР - 72%; СП - 8%				2,50	-	7 317,81	2 030,25	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				20 109,34	20 109,34	5 268,82	27 418,341
							--	7 317,81	2 030,25	
РАЗДЕЛ 4. ОЧИСТКА ПРИТРАССОВОЙ ПОЛОСЫ (ТРУБЫ, ОТКОСЫ)										
11	1101-0104-0703 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) (грубая планировка) (восстаановление нарушенн территории ранее привезенным грунтом от разборки объездной дороги)	м2 спланирован ной поверхности за проход бульдозера	2890,98	1,4300	1,43	4 134,10	4 134,10	624,45	5 150,743
		НР - 72%; СП - 8%				0,30	-	867,29	380,68	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				4 134,10	4 134,10	624,45	5 150,743
							--	867,29	380,68	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							8 210 793,358
на ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 02-02-01										
1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 20 м из срезки в насыпь)	м3 грунта	9462,90	60,9700	60,97	576 953,01	576 953,01	121 480,93	754 308,948
		НР - 72%; СП - 8%				17,83	-	168 723,51	55 874,72	
2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (10 м до 20 м из срезки в насыпь)	м3 грунта	9462,90	51,2100	51,21	484 595,11	484 595,11	102 063,05	633 661,514
		НР - 72%; СП - 8%				14,98	-	141 754,24	46 932,65	
3	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 50 м из срезки в насыпь)	м3 грунта	438,70	60,9700	60,97	26 747,54	26 747,54	5 631,86	34 969,256
		НР - 72%; СП - 8%				17,83	-	7 822,02	2 590,35	
4	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (добавить 40 м до 50 м из срезки в насыпь)	м3 грунта	648,7	204,8600	204,86	132 892,68	132 892,68	27 981,80	173 741,208
		НР - 72%; СП - 8%				59,91	-	38 863,62	12 869,96	
5	1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 50 м из срезки в насыпь)	м3 грунта	1520,0	67,0700	67,07	101 946,40	101 946,40	21 461,18	133 276,714
		НР - 72%; СП - 8%				19,61	-	29 807,20	9 872,61	
6	1101-0104-0211 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (добавить 40 м до 50 м из срезки в насыпь)	м3 грунта	1520,0	212,1800	212,18	322 513,60	322 513,60	67 907,52	421 631,786
		НР - 72%; СП - 8%				62,05	-	94 316,00	31 233,69	

7	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (из срезки в насыпь)	м3 грунта	346,8000	125,3600	119,29	43 474,85	41 369,77	8 619,51	56 260,147
		НР - 72%; СП - 8%			5,9900	28,53	2 077,33	9 894,20	4 167,55	
8	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (из срезки в насыпь)	м3 грунта	4070,9000	156,7000	149,12	637 910,03	607 052,61	126 474,72	825 572,400
		НР - 72%; СП - 8%			7,4900	35,66	30 491,04	145 168,29	61 150,78	
9	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (грунт из срезки в насыпь)	т	4170,3530	41,0000		170 984,47	-	-	184 663,530
		СП - 8%					-	-	13 678,76	
10	4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км (грунт из срезки в насыпь)	т	4009,1760	59,0000		236 541,38	-	-	255 464,245
		СП - 8%					-	-	18 923,31	
11	2101-0103-0402 РСНБ РК 2015	Суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3	м3	1958,5000	491,0000		961 623,50	-	-	1 038 553,780
		СП - 8%					-	-	76 929,88	
12	4102-0104-1023 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 23 км (грунт из карьера, в насыпь)	т	3790,535	352,0000		1 334 268,32	-	-	1 441 009,778
		СП - 8%					-	-	106 741,47	
13	4102-0104-1022 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22 км (грунт из карьера, в насыпь)	т	28,0800	340,0000		9 547,20	-	-	10 310,536
		СП - 8%					-	-	763,78	
14	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	6264,0000	66,4500	66,45	416 242,80	416 242,80	110 857,77	569 268,082
		НР - 72%; СП - 8%				24,58	-	153 969,12	42 168,05	
15	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)	м3 уплотненного грунта	6264,0000	32,4100	32,41	203 016,24	203 016,24	42 079,05	264 684,636
		НР - 72%; СП - 8%				9,33	-	58 443,12	19 607,62	
16	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 8 проходов)	м3 уплотненного грунта	11631,6000	66,4500	66,45	772 919,82	772 919,82	205 851,40	1 057 072,496
		НР - 72%; СП - 8%				24,58	-	285 904,73	78 301,70	
17	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (добавить 7 проходов до 8)	м3 уплотненного грунта	11631,6000	45,3800	45,38	527 842,01	527 842,01	109 374,26	688 001,810
		НР - 72%; СП - 8%				13,06	-	151 908,70	50 977,30	
18	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 т.ч.п.1	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м3 уплотненного грунта	17895,6000	130,9500	113,42	2 343 428,82	2 029 718,95	441 434,34	3 007 649,740

		НР - 72%; СП - 8%			8,9300	25,33	159 807,71	453 295,55	222 789,05	
19	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	107454,9200	45,2700	21,58	4 864 484,23	2 318 877,17	2 177 896,32	7 604 456,327
		НР - 72%; СП - 8%			23,6900	4,46	2 545 607,05	479 248,94	563 390,44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				14 167 932,01	8 562 687,72	3 569 113,71	19 154 556,933
							2 737 983,14		1 418 963,66	
РАЗДЕЛ 2. ДОВЕДЕНИЕ РЕЗЕРВНОГО ПРОФИЛЯ ДО ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК (НАРЕЗКА КЮВЕТОВ)										
28	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка)	м3 грунта	19139,4100	60,9700	60,97	1 166 929,83	1 166 929,83	245 704,09	1 525 645,000
		НР - 72%; СП - 8%				17,83	-	341 255,68	113 010,71	
29	1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка)	м3 грунта	3128,4800	67,0700	67,07	209 827,15	209 827,15	44 171,63	274 316,000
		НР - 72%; СП - 8%				19,61	-	61 349,49	20 319,90	
30	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (из срезки, на засыпку размытых оврагов)		2975,7200	163,3100	156,25	485 964,83	464 956,25	103 612,19	636 748,000
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		6,9900	41,37	20 800,28	123 105,54	47 166,16	
31	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (из срезки, на засыпку размытых оврагов)		16163,6900	200,8500	192,16	3 246 477,14	3 106 014,67	692 103,34	4 253 638,000
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		8,6000	50,87	139 007,73	822 246,91	315 086,44	
32	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (из срезки, на засыпку размытых оврагов)		3128,4800	262,8100	251,42	822 195,83	786 562,44	175 312,51	1 077 334,000
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		11,2700	66,56	35 257,97	208 231,63	79 800,67	
33	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (грунт из срезки, на засыпку размытых оврагов)		40342,5361	41,0000		1 654 043,98	-	-	1 786 367,000
		СП - 8%	т				-	-	132 323,52	
34	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка, с перемещением на устройство площадок над порталами труб)		667,62000	60,9700	60,97	40 704,79	40 704,79	8 570,64	53 217,000
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта			17,83	-	11 903,66	3 942,03	
ПЛАНИРОВКА И УПЛОТНЕНИЕ КЮВЕТОВ НАСЫПИ										
35	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 (дно и откосы кювета)	м2 спланированной площади	30000,000	81,9300	20,46	2 457 900,00	613 800,00	1 429 056,00	4 197 912,48
		НР - 72%; СП - 8%			61,4700	4,69	1 844 100,00	140 700,00	310 956,48	
36	1101-0203-0110 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 (дно и откосы кювета)	м2 спланированной площади	1200,000	118,1400	28,15	141 768,00	33 780,00	83 358,72	243 136,86
		НР - 72%; СП - 8%			89,9900	6,49	107 988,00	7 788,00	18 010,14	
37	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 4 прохода) (дно и откосы кювета)	м3 уплотненного грунта	9850,000	66,4500	66,45	654 532,50	654 532,50	174 321,36	895 162,17
		НР - 72%; СП - 8%				24,58	-	242 113,00	66 308,31	

38	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (добавить 3 проходов до 4)	м3 уплотненного грунта	9850,000	19,4500	19,45	191 582,50	191 582,50	39 715,20	249 801,52
		НР - 72%; СП - 8%				5,60	-	55 160,00	18 503,82	
39	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 т.ч. п.1	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м3 уплотненного грунта	9850,000	130,9500	113,42	1 289 857,50	1 117 187,00	242 971,92	1 655 455,77
		НР - 72%; СП - 8%			8,9300	25,33	87 964,50	249 500,50	122 626,35	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				12 361 784,05	21 351 935,00	3 238 897,61	16 848 733,796
							2 235 114,19	5 440 875,00	1 248 054,53	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							16 848 733,796
		ИТОГО ПО СМЕТЕ глава 1-7:	Тенге				44 214 084			
		ИТОГО прочие	Тенге							
		ИТОГО за минусом прочих	Тенге				44 214 084			
		ИТОГО временные здания и сооружения	Тенге				-			
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге				459 826			
		ИТОГО	Тенге				44 673 911			
		Дополнительные затраты при производстве стр-м работ 1,98%	Тенге				884 543			
		ИТОГО	Тенге				45 558 454			
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				911 169			
		ИТОГО с прочими	Тенге				46 469 623			
		В том числе в текущих ценах 2020г. 60% - К = 1,0348515	Тенге				48 089 159			
		ИТОГО	Тенге				48 089 159			
		Итого с коэф. К договорной сумме	Тенге				44 716 662			
		НДС 12%	Тенге				5 365 999			
		ВСЕГО	Тенге				50 082 661			

		К оплате:					50 082 661			
		Минус стоимость аренды техники и материалы заказчика	Тенге							
		Минус генподряда	Тенге				1 502 480			
		ВСЕГО	Тенге				48 580 181			
		Всего без НДС					43 375 162			
		НДС 12%					5 205 019			
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ					48 580 181			

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН130440015157

(наименование

Директор_____Дращ В.В

Принял (Заказчик)

ТОО "Ақ жол құрылыс", БИН 030940002856

(наименование

Директор_____Тулегенов А.Б