Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ТОО "Ақ жол құрылыс", БИН 030940002856, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Таушык, Ардагерлер, 16**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН130440015157, Юр. адрес: Республика Казахстан,, 030000, город Актобе, 41 разъезд строение 324**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Реконструкция автомобильной дороги «Актобе – Орск», уч. 8-16км»**

(наименование, адрес)

Объект: **«Реконструкция автомобильной дороги «Актобе – Орск», уч. 8-16км»**

(наименование,)

Договор подряда (контракт) от 23.12.2019 года.

АКТ
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за сентябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
на ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ 01-01-01										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							-
на ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 01-01-02										
		РАЗДЕЛ 2. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ								
3	1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч.27	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм (доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м2 покрытия	5545,48	243,02	235,25	1 347 664	1 304 575	152 603	1 620 267
		НР - 108%, СП - 8%			7,62	18	42 257	99 042	120 021	
4	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка (киркование сущ. основания)	м3 конструкции	576,28	353,27	251	203 583	144 653	95 872	323 408
		НР - 108%, СП - 8%			102,26	52	58 931	29 840	23 956	
5	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой	м3 грунта	576,28	200,85	192	115 746	110 738	24 675	151 654
		НР - 72%; СП - 8%			8,60	51	4 956	29 315	11 234	
6	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (материал от разборки существующей дорожной одежды на устройство объездной дороги)	т	2377,5973	41,00		97 481			105 280
		СП - 8%							7 799	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1 764 474	1 559 966	273 150	2 200 609
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					106 143	158 198	163 010	
		Накладные расходы	Тенге				273 150			
		Сметная прибыль	Тенге				163 010			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2 200 635			
РАЗДЕЛ 3. ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НАСЫПИ И ПРИТРАССОВОЙ ПОЛОСЫ										
РЫХЛЕНИЕ ОТКОСОВ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НАСЫПИ										
7	1101-0203-0603 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	м3 грунта	5487,06	6,87	7	37 696	37 696	9 877	51 386
		НР - 72%, СП - 8%				3		13 718	3 806	
НАРЕЗКА УСТУПОВ										

8	1101-0203-0302 РСНБ РК 2015	Уступы по откосам насыпей. Устройство. Группа грунтов 2	м3 грунта уступа	2092,19	1 104,83	54	2 311 514	113 250	1 613 631	4 239 165
		НР - 72%, СП - 8%			1 050,70	21	2 198 264	42 890	314 012	
9	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2092,19	200,85	192	420 216	402 035	89 584	550 581
		НР - 72%, СП - 8%			8,60	51	17 993	106 430	40 784	
10	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (грунт от нарезки уступов на устройство насыпи объездной дороги)	т	3933,3172	114,00		448 398			484 270
		СП - 8%							35 872	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3 217 825	552 982	1 713 092	5 325 402
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					2 216 257	163 037	394 473	
		Накладные расходы	Тенге				1 713 092			
		Сметная прибыль	Тенге				394 473			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5 325 390			
РАЗДЕЛ 5. ДЕМОНТАЖ ОПОР СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ										
33	1310-0902-1001 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кэтр=0,5, Кэм=0,5	Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов	м кабеля	647,00000	114,49	32	74 075	20 406	44 921	128 512
		НР - 72%, СП - 8%			82,95	13	53 669	8 722	9 520	
Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования, без консервации и упаковки. ЭСН РК 8.04-02-2015										
35	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,4, к времени эксплуатации машин - 0,4, без учета материальных ресурсов, ЭСН РК 8.04-02-2015, п. 6.1.1, таблица 2	шт.	18,0000	4 089,46	2 353	73 610	42 356	33 105	115 252
		НР - 72%, СП - 8%			1 736,37	818	31 255	14 724	8 537	
36	1133-0303-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж. Разборка конструкций контактной сети с доставкой на склад, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5	опора	7,000000	1 799,96	1 209	12 600	8 465	5 804	19 876
		НР - 80%, СП - 8%			590,71	446	4 135	3 120	1 472	
39	4131-0101-0501 РСНБ РК 2015	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные. Погрузка (демонтированные светильники)	т	0,55215	716,00	--	395	--	--	427
		СП - 8%			--	--	--	--	32	
40	4131-0103-0401 РСНБ РК 2015	Проволока в кругах. Погрузка (демонтированный кабель)	т	0,38895	718,00	--	279	--	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--	22	
41	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка (демонтированные ж.б. опоры)	т	16,17	486,00	--	7 859	--	--	8 487
		СП - 8%			--	--	--	--	629	
42	4101-0104-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км (демонтированные кронштейны на базу)	т	0,19026	520,00	--	99	--	--	107
		СП - 8%			18,57	--	--	--	8	
43	4101-0104-1012 РСНБ РК 2015 вып.1 т.ч. п.16 тб.3 п.2 к=1,5	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км (демонтированные опоры на базу)	т	17,43609	780,00	--	13 600	--	--	14 688
		СП - 8%			--	--	--	--	1 088	
44	4101-0104-2012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км (демонтированные светильники на базу)	т	0,55215	612,00	--	338	--	--	365
		СП - 8%			--	--	--	--	27	
45	4101-0104-3012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 12 км (демонтированный кабель на базу)	т	0,38895	852,00	--	331	--	--	358
		СП - 8%			--	--	--	--	27	
46	4131-0103-0102 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка (демонтированные опоры и кронштейны)	т	1,45635	529,00	--	770	--	--	832
		СП - 8%			--	--	--	--	62	

47	4131-0101-0502 РСНБ РК 2015	Стекло оконное и зеркальное, изделия керамические, фаянсовые и эмалированные. Разгрузка (демонтированные светильники)	т	0,55215	716,00	--	395	--	--	427
		СП - 8%			--	--	--	--	32	
49	4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка (демонтированные ж.б. опоры)	т	16,17	486,00	--	7 859	--	--	8 487
		СП - 8%			--	--	--	--	629	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				192 211	71 227	83 830	298 120
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					89 058	26 566	22 083	
		Накладные расходы	Тенге				83 830			
		Сметная прибыль	Тенге				22 083			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				298 124			
РАЗДЕЛ 6. ОЧИСТКА ПРИТРАССОВОЙ ПОЛОСЫ (ТРУБЫ, ОТКОСЫ)										
ОТ КАМЫША (ГУСТОЙ) НА ПЕРЕУВЛАЖНЕННОМ УЧАСТКЕ										
50	1101-0207-1401 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье густые. Срезка в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	0,0230	25 096,24	25 096	577	577	117	749
		НР - 72%, СП - 8%			--	7 042	--	162	56	
51	1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 20 м)	м3 грунта	0,1300	67,07	67	9	9	2	11
		НР - 72%, СП - 8%			--	20	--	3	1	
53	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка (выкорчеванного камыша)	т	0,0230	93,00	--	2	--	--	2
					--	--	--	--	--	
54	4102-0103-1014 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км (на свалку выкорчеванный камыш)	т	0,0230	260,00	--	6	--	--	6
					--	--	--	--	--	
ПЕРЕСАДКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ХВОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ (РАЙОН ПК34+00-ПК34+20)										
61	1147-0116-0109 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры 1,3х1,3х0,6 м. Заготовка	шт.	2,0000	36 341,19	1 949	72 682	3 899	44 715	126 790
		НР - 88%, СП - 8%			24 687,94	719	49 376	1 437	9 392	
62	1147-0102-0416 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,3х1,3х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте. В грунтах 3 группы применен коэффициент к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4	яма	2,0000	7 144,60	--	14 289	--	12 574	29 013
		НР - 88%, СП - 8%			7 144,60	--	14 289	--	2 149	
63	1147-0103-0108 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,3х1,3х0,6 м. Посадка	шт.	2,0000	8 306,68	2 075	16 613	4 151	11 711	30 590
		НР - 88%, СП - 8%			6 025,34	629	12 051	1 257	2 266	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				104 179	8 635	69 119	187 162
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					75 716	2 859	13 863	
		Накладные расходы	Тенге				69 119			
		Сметная прибыль	Тенге				13 863			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				187 162			
РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕНОС ПАМЯТНИКОВ ЗА ПРЕДЕЛЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГИ										
ДЕМОНТАЖ										
68	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7,	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 (металлических деталей памятника)	т конструкций	0,2750	31 387,60	1 760	8 632	484	5 604	15 375
		НР - 69%, СП - 8%			29 218,20	316	8 035	87	1 139	
Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17,таблица 1										
69	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015 прим-но	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м (гранитный памятник)	шт. сборных конструкций	1,00	610,34	44	610	44	684	1 398
		НР - 118%, СП - 8%			566,46	13	566	13	104	
УСТАНОВКА										
70	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 прим-но	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (металлических деталей памятника)	т конструкций	0,2750	52 030,34	2 514	14 308	691	9 326	25 525
		НР - 69%, СП - 8%			48 697,00	451	13 392	124	1 891	
71	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015 прмен-но	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м (гранитный памятник)	шт. сборных конструкций	1,00	809,17	101	809	101	881	1 826
		НР - 118%, СП - 8%			708,07	39	708	39	135	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				359	1 320	16 495		44 123
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					701	263	3 268		
		Накладные расходы	Тенге				16 495				
		Сметная прибыль	Тенге				3 268				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				44 123				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8 055 416**
на ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛАМ "ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ" И "ДОРОЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ" 01-01-03											
РАЗДЕЛ 7. ДЕМОНТАЖ АКТИВНОГО ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА											
39	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 (Демонтаж активного пешеходного перехода)**	**шт.**	**2,000**	- 432,63	--	- 865		- 934	-	1 944
		НР - 109%; СП - 8%			- 432,63	--	- 865		- 144		
40	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка (активный пешеходный переход от демонтажа)**	**т**	**0,060**	- 469,00	--	- 28		-	-	30
		СП - 8%			--	--			- 2		
41	4101-0104-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км (активный пешеходный переход от демонтажа на базу)**	**т**	**0,060**	- 692,00	--	- 42		-	-	45
		СП - 8%			--	--			- 3		
42	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Разгрузка (активный пешеходный переход от демонтажа)**	**т**	**0,060**	- 469,00	--	- 28		-	-	30
		СП - 8%			--	--			- 2		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				- 963	--	- 934	-	2 049
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					- 865	--	- 152		
		Накладные расходы	Тенге				- 934				
		Сметная прибыль	Тенге				- 152				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				- 2 049				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							-	2 049
на ПЕРЕУСТРОЙСТВО СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ 01-01-04											
СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ (3 ШТ.), (НАРАЩИВАНИЕ 2 ШТ.,СРЕЗКА 1 ШТ.)											
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (разборка щебеночного основания вокруг колодца)**	**м3 грунта**	**1,200**	- 1 553,86		- 1 865	-	- 1 343	-	3 464
					- 1 553,86		- 1 865	-	- 257		
2	1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Люки чугунные. Демонтаж**	**люк**	**3,000**	- 2 021,57		- 6 068	-	- 4 369	-	11 271
		НР - 72%; СП - 8%			- 2 021,57		- 6 068	-	- 835		
Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17,таблица 1											
3	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка (Демонтаж опорного кольца КО-6, опорного кольца КС7.3)**	**м3 сборных железобетони ых конструкций**	**0,222**	- 7 862,93	- 3 415	- 1 746	- 758	- 1 472	-	3 475
		НР - 118%; СП - 8%			- 4 447,59	- 1 173	- 987	- 260	- 257		
4	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка (Демонтаж плиты 1ПП15-1)**	**м3 сборных железобетони ых конструкций**	**0,810**	- 4 522,91	- 1 772	- 3 664	- 1 435	- 3 211	-	7 425
		НР - 118%; СП - 8%			- 2 750,96	- 609	- 2 228	- 493	- 550		
5	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты бетонные. Разборка (срезка стенового кольца до требуемой отметки)**	**м3**	**0,0207**	- 17 178,14	- 8 032	- 356	- 166	- 221	-	622
		НР - 84%; СП - 8%			- 9 146,62	- 3 544	- 189	- 73	- 46		
6	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство (Наращивание горловины колодца монолитным бетоном В15 F300 W6)**	**м3**	**0,1600**	- 31 783,04	- 471	- 5 085	- 75	- 1 359	-	6 959
		НР - 91%; СП - 8%			- 9 297,75	- 34	- 1 488	- 5	- 516		
7	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0053**	- 217 552,74		- 1 144	-	-	-	1 236
		СП - 8%					-	-	- 92		
8	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка (1ПП15-1, ранее демонтированная)**	**м3 сборных железобетони ых конструкций**	**0,8100**	- 6 007,77	- 2 215	- 4 866	- 1 794	- 4 014	-	9 591
		НР - 118%; СП - 8%			- 3 438,71	- 761	- 2 785	- 616	- 710		
9	1109-0304-0301 РСНБ РК 2015	**Монтаж стальной плиты для временного закрытия колодца (2 шт)**	**т**	**0,3700**	- 27 711,52	- 1 081	- 10 253	- 400	- 6 914	-	18 541
		НР - 69%; СП - 8%			- 26 631,00	- 451	- 9 853	- 167	- 1 373		
10	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Стоимость стальной плиты (шт 1)**	**т**	**0,1850**	- 589 480,00		- 109 054	-	-	-	117 778
		СП - 8%					-	-	- 8 724		
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (засыпка выемки над стальной плитой щебнем фр.20-40)**	**м3 грунта**	**2,520**	- 810,65		- 2 043	-	- 1 471	-	3 795
		НР - 72%; СП - 8%			- 810,65		- 2 043	-	- 281		

12	2101-0201-0611 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,898	- 2 484,90		- 199	-	-	- 7 775
							-	-	- 576	
		СП - 8%								
13	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных (над стальной плитой)	м3	0,320	- 2 736,90	- 1 199	- 876	- 384	- 702	- 1 704
					- 1 537,60	- 492	- 492	- 158	- 126	
		НР - 108%, СП - 89%								
14	1109-0304-0301 РСНБ РК 2015 СН РК 8.02-05-	Демонтаж стальной плиты (шт 2)	т	0,370	- 16 734,96	- 756	- 6 192	- 280	- 4 160	- 11 180
					- 15 978,60	- 316	- 5 912	- 117	- 828	
		НР - 69%, СП - 89%								
15	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка (горловины колодца КС7.3, опорного кольца КО-6)	м3 сборных железобетонных конструкций	0,222	- 13 220,69	- 7 249	- 2 935	- 1 609	- 2 105	- 5 443
					- 5 559,49	- 2 477	- 1 234	- 550	- 403	
		НР - 118%, СП - 89%								
16	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020- 90	шт.	3,00	- 4 854,33		- 14 563	-	-	- 15 728
							-	-	- 1 165	
		СП - 8%								
17	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020- 90	шт.	3,00	- 5 302,73		- 15 908	-	-	- 17 181
							-	-	- 1 273	
		СП - 8%								
18	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	3,00	- 1 695,04	- 184	- 5 085	- 553	- 4 403	- 10 247
					- 1 395,15	- 87	- 4 185	- 262	- 759	
		НР - 99%, СП - 89%								
19	2303-0101-0311 РСНБ РК 2015	Люк чугунный плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 25 тонн ГОСТ 3634-99	комплект	3,00	- 68 054,00		- 204 162	-	-	- 220 495
							-	-	- 16 333	
		СП - 8%								
20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (Засыпка вручную пустот материалом от разборки дорожной одежды)	м3 грунта	1,20	- 810,65		- 973	-	- 700	- 1 807
					- 810,65		- 973	-	- 134	
		НР - 72%, СП - 8%								
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ВОКРУГКОЛОДЦА ВРУЧНУЮ ПО ТИПУ I										
21	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство (нижний слой h-6 см, а/б горячий плотный к/з тип А марки I) (битум БНД 100/130, 0,5 л/м2)	м2 покрытия	3,200	- 1 593,14	- 3	- 5 098	- 9	- 595	- 6 148
					- 171,07	- 1	- 547	- 3	- 455	
		НР - 108%, СП - 89%								
22	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=6	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавить 3 см до 6 см)	м2 покрытия	3,200	- 1 202,64		- 3 848	-	- 572	- 4 774
					- 165,37		- 529	-	- 354	
		НР - 108%, СП - 89%								
23	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство (верхний слой h-5 см, а/б горячий щебеночно-мастичный ЩМА-20) (битум БНД 100/130, 0,3 л/м2)	м2 покрытия	3,200	- 1 747,53	- 3	- 5 592	- 9	- 595	- 6 682
					- 171,07	- 1	- 547	- 3	- 495	
		НР - 108%, СП - 89%								
24	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавить 2 см до 5 см)	м2 покрытия	3,200	- 887,85		- 2 841	-	- 381	- 3 480
					- 110,25		- 353	-	- 258	
		НР - 108%, СП - 89%								
ВЫВОЗ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ И ДЕМОНТАЖА										
25	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка (от разборки ж.б колец)	т	0,6068	- 93,00		- 56	-	-	- 61
							-	-	- 5	
		СП - 8%								
26	4102-0103-1014 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км (на свалку) (от разборки ж.б колец)	т	0,6068	- 260,00		- 158	-	-	- 170
							-	-	- 13	
		СП - 8%								
27	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка (от демонтажа люков, плиты стальной)	т	0,5630	- 469,00		- 264	-	-	- 285
							-	-	- 21	
		СП - 8%								
28	4101-0104-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км (от демонтажа люков, плиты стальной на базу)	т	0,5630	- 520,00		- 293	-	-	- 316
							-	-	- 23	
		СП - 8%								
29	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка (от демонтажа люков, плиты стальной)	т	0,5630	- 469,00		- 264	-	-	- 285
							-	-	- 21	
		СП - 8%								

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				- 422 450	- 7 473	- 38 585	- 497 918	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге				- 42 280	- 2 708	- 36 883		
		- Накладные расходы	Тенге				- 38 585				
		- Сметная прибыль	Тенге				- 36 883				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							- 497 918	
на	УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНЫХ ФУТЛЯРОВ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА НА УЧАСТКАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С РЕКОНСТРУИРУЕМОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ 01-01-05										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							-	
на	Переустройство коммуникаций.ВЛ 220 кВ АО "KEGOC" 01-01-06										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							-	
на	Переустройство коммуникаций.ТОО "Энергосистема" 01-01-07										
РАЗДЕЛ 1.ПК49+1,5-ПК67+42.ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВЛ 10 кВ ЯЧЕЙКА №13(385-ЭВ2.1)											
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
Коэффициент 0,3 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж оборудования, предназначенного в лом. ЭСН РК 8.04-02-2015, п. 6.1.1, таблица 2											
1	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 (АС 50/8)в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов	км линии	2,109	- 215 799,13	- 27 393	- 455 120	- 57 773	- 332 236	- 850 345	
		НР - 80%, СП - 89%			- 188 405,70	- 8 510	- 397 348	- 17 948	- 62 989		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				- 455 120	- 57 773	- 332 236	- 850 345	
			Тенге				- 397 348	- 17 948	- 62 989		
		Накладные расходы	Тенге				- 332 236				
		Сметная прибыль	Тенге				- 62 989				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				- 850 345				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							- 850 345	
на	Переустройство коммуникаций. ГУ "Отдел ЖКХ г.Актобе" 01-01-08										
РАЗДЕЛ 6.ПК10+20,1.ВЛ 35 кВ "НПС-7"(385-ЭВ3.3)											
302	1133-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,75, Кэм=0,75	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов	км линии	0,186	- 168 807,66	- 92 671	- 31 398	- 17 237	- 14 379	- 49 439	
		НР - 80%, СП - 89%			- 76 136,55	- 20 494	- 14 161	- 3 812	- 3 662		
303	1133-0105-0418 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,75, Кэм=0,75	Провода на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 35 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	1,000	- 127 441,66	- 53 718	- 127 442	- 53 718	- 72 160	- 215 569	
		НР - 80%, СП - 89%			- 73 723,43	- 16 476	- 73 723	- 16 476	- 15 968		
Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1											
304	1133-0103-0101 РСНБ РК 2015	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Демонтаж в пробуренный котлован	м3	3,800	- 17 359,11	- 10 596	- 65 965	- 40 263	- 28 619	- 102 150	
		НР - 80%, СП - 89%			- 6 763,52	- 2 651	- 25 701	- 10 072	- 7 567		
305	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный(СК22.1-1.1, 2 шт, 4,819 тн, м/к опоры 2 компл. 0,108 тн, 3хАС 70/11, 0,115 км, 0,85 тн). Погрузка	т	9,952	- 93,00		- 926	-	-	- 1 000	
		СП - 8%					-	-	- 74		
306	4102-0103-1014 РСНБ РК 2015	Перевозка, вывоз на свалку строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км	т	9,952	- 260,00		- 2 587	-	-	- 2 794	
		СП - 8%					-	-	- 207		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
307	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3(под опору У35-1+5, 2 шт). Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	528,280	- 240,39	- 228	- 126 993	- 120 622	- 24 933	- 164 080	
		НР - 72%, СП - 89%			- 12,06	- 53	- 6 371	- 28 258	- 12 154		
308	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15,720	- 1 864,63		- 29 312	-	- 21 105	- 54 450	
		НР - 72%, СП - 89%			- 1 864,63		- 29 312	-	- 4 033		

309	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	514,000	- 34,20	- 34	- 17 579	- 17 579	- 4 452	- 23 793
						- 12	-	- 6 183	- 1 762	
		НР - 72%, СП - 89%								
310	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	514,000	- 152,14	- 73	- 78 200	- 37 563	- 41 382	- 129 149
					- 79,06	- 33	- 40 637	- 16 839	- 9 567	
		НР - 72%, СП - 89%								
311	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающег о слоя	3,600	- 8 429,50	- 1 666	- 30 346	- 5 996	- 12 837	- 46 638
					- 3 107,16	- 686	- 11 186	- 2 471	- 3 455	
		НР - 94%, СП - 89%								
312	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную, планировка. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,000	- 810,65		- 8 107	-	- 5 837	- 15 059
					- 810,65		- 8 107	-	- 1 115	
		НР - 72%, СП - 89%								
313	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	100,000	- 853,47	- 20	- 85 347	- 1 995	- 24 464	- 118 596
					- 260,55	- 3	- 26 055	- 250	- 8 785	
		НР - 93%, СП - 89%								
314	1133-0101-0107 РСНБ РК 2015	Подножники неразъемные сборные железобетонные под анкерно-угловые опоры объемом до 1,5 м3(Ф2-А-Р, 8 шт, 1,2 м3). Установка	м3	9,600	- 9 468,82	- 5 142	- 90 901	- 49 361	- 45 532	- 147 348
					- 4 083,32	- 1 845	- 39 200	- 17 716	- 10 915	
		НР - 89%, СП - 89%								
316	1133-0104-0110 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 5 т(У35-1т+5, 2 шт, 4,91 тн). Установка	т	9,820	- 82 539,18	- 41 456	- 810 535	- 407 099	- 407 966	- 1 315 981
					- 41 083,10	- 10 847	- 403 436	- 106 522	- 97 480	
		НР - 80%, СП - 89%								
318	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	24,000	- 1 553,86		- 37 293	-	- 26 851	- 69 275
					- 1 553,86		- 37 293	-	- 5 131	
		НР - 72%, СП - 89%								
319	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,000	- 810,65		- 19 456	-	- 14 008	- 36 141
					- 810,65		- 19 456	-	- 2 677	
		НР - 72%, СП - 89%								
320	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	24,000	- 152,14	- 73	- 3 651	- 1 754	- 1 932	- 6 030
					- 79,06	- 33	- 1 897	- 786	- 447	
		НР - 72%, СП - 89%								
321	1133-0105-1001 РСНБ РК 2015	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м	м заземления	120,000	- 519,67	- 147	- 62 360	- 17 592	- 12 710	- 81 076
					- 92,31	- 40	- 11 077	- 4 811	- 6 006	
		НР - 80%, СП - 89%								
324	1133-0105-0418 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Провода на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 35 кВ (3 провода). Подвеска	переход	1,000	- 199 339,55	- 71 624	- 199 340	- 71 624	- 96 213	- 319 197
					- 98 297,90	- 21 968	- 98 298	- 21 968	- 23 644	
		НР - 89%, СП - 89%								
325	1133-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2(от демонтажа). Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,192	- 225 076,88	- 123 561	- 43 215	- 23 724	- 19 790	- 68 045
					- 101 515,40	- 27 325	- 19 491	- 5 246	- 5 040	
		НР - 89%, СП - 89%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				- 1 870 951	- 866 127	- 875 170	- 2 965 810
							- 865 401	- 241 410	- 219 690	
							875 166			
		Накладные расходы	Тенге				377 869			
		Сметная прибыль	Тенге				- 2 965 810			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге							- 2 965 810
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							
на Переустройство коммуникаций.АО "АКБУЛАК" 01-01-09										-
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							
на ЗАЩИТУ УЧАСТКОВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 01-01-10										

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							-
на ПЕРЕУСТРОЙСТВО И ЗАЩИТА ЛИНИЙ СВЯЗИ 01-01-11										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							-
на ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 02-01-01										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							-
на ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 02-01-02										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							-
на УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 02-01-03										
ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 т.ч. п.1.39, тб.1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано гравийной смеси, дресвы. Устройство (h-21 см, из щебня фр.0- 80 мм). Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных	м3 материала основания в плотном теле	7131,325900	1 226,80	1 088	8 748 711	7 755 887	2 810 476	12 483 881
					133,20	232	949 893	1 652 400	924 735	
3	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 т.ч.27 п.1.6	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)(нижний слой, Н-20 см из щебеночной оптимальной смеси С-4 до 80 мм) (доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м2 основания	25603,189	272,91	239	6 987 366	6 110 969	2 958 981	10 741 394
		НР - 108%, СП - 89%			31,65	75	810 341	1 929 456	795 708	
4	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127- 0403-0102, 1127-0403-0103 (добавить 5 см до 20 см)	м2 основания	25603	57,62	58	1 475 256	1 475 256	522 889	2 157 306
		НР - 108%, СП - 89%				19	-	484 156	159 852	
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,8 л/м2, битум БНД 70/100)	т	16,30545	79 373,63	1 728	1 294 525	28 184	15 242	1 414 549
		НР - 108%, СП - 89%				865	-	14 113	104 781	
7	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство (Н-12 см)(верхний слой основания)	м2	23131,49	146,30	95	3 382 820	2 199 411	1 723 088	5 515 035
		НР - 108%, СП - 89%			44,38	25	1 026 176	569 276	408 473	
8	2101-0207-0103 РСНБ РК 2015	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215- 2003	т	509	9 660,00		4 913 992	-	-	5 307 110
		СП - 8%					-	-	393 119	
9	2101-0207-0104 РСНБ РК 2015	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215- 2003	т	5410,6627	9 143,00		49 469 689	-	-	53 427 264
		СП - 8%					-	-	3 957 575	
10	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 т.ч.27 п.1.6	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (нижний слой покрытия h-8 см, а/б горячий плотный к/з тип А марки I) (БНД 70/100, 0,5 л/м2)(доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м2 покрытия	21340,4316	91,13	46	1 944 754	984 434	1 230 284	3 429 307
		НР - 108%, СП - 89%			44,73	9	954 558	184 595	254 003	
11	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=8	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11- 270602-1201 (добавить 4 см до 8 см)	м2 покрытия	21340,4316	12,69	12	270 810	255 658	54 162	351 790
		НР - 108%, СП - 89%			0,71	2	15 152	34 998	25 998	
12	2102-0501-0201 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	4093,0948	14 406,48		58 967 088	-	-	63 684 425
		СП - 8%					-	-	4 717 367	
13	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	10,9903374	75 384,00		794 658	-	-	894 774
		СП - 8%					-	-	63 573	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				138 249 669	18 809 800	9 315 122	159 406 835
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					3 756 119	4 868 994	11 805 183	
- Накладные расходы			Тенге				9 315 122			
- Сметная прибыль			Тенге				11 805 183			159 406 835
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							
на УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ ДИАМ. 1,5Н, ФУНДАМЕТНЫХ 02-01-04										
УСТРОЙСТВО НОВОЙ Ж/Б ТРУБЫ НА ПК20+89, ПК27+44,ПК67+12										

1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	153	188,49	179	28 776	27 295	5 794	37 339
		НР - 72%, СП - 8%			9,70	43	1 481	6 566	2 766	
2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	254,3333	- 1 880,78		- 478 345	-	- 344 408	- 888 574
		НР - 72%, СП - 8%			- 1 880,78		- 478 345	-	- 65 820	
3	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,00000	2 256,93		11 285	-	8 125	20 962
		НР - 72%, СП - 8%			2 256,93		11 285	-	1 553	
4	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство (под тело и оголовки) (из щебня фр.0-40)	м3 подушки	68,67	5 583,14	222	380 900	15 144	115 131	535 714
		НР - 84%, СП - 8%			1 908,41	101	130 198	6 863	39 683	
5	1130-0401-0102 РСНБ РК 2015	Блоки лекальные под звенья труб, отверстие труб до 2 м. Укладка	м3 железобетонных блоков	17,89	5 994,76	3 354	105 688	59 128	36 942	154 040
		НР - 84%, СП - 8%			1 659,00	836	29 248	14 730	11 410	
8	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство (лекальные блоки)	м2 изолируемой поверхности	147,6	4 136,81	136	610 317	20 045	92 821	759 387
		НР - 84%, СП - 8%			706,64	42	104 253	6 248	56 251	
9	1130-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 3 м	м3 железобетона звеньев	8,2	17 852,54	7 853	149 961	65 969	57 875	224 463
		НР - 84%, СП - 8%			6 262,62	1 940	52 606	16 293	16 627	
10	1130-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 8; 9 м	м3 железобетона звеньев	17,08	15 786,24	6 895	274 049	119 701	104 419	408 745
		НР - 84%, СП - 8%			5 459,72	1 701	94 781	29 527	30 277	
13	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство (тело трубы)	м2 изолируемой поверхности	127,86	4 136,81	136	527 940	17 340	80 292	656 890
		НР - 84%, СП - 8%			706,64	42	90 181	5 405	48 659	
15	1130-0403-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	9,46	8 127,74	3 661	79 814	35 949	33 905	122 817
		НР - 84%, СП - 8%			3 200,13	910	31 425	8 937	9 098	
16	2102-0101-0717 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F300, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	2,732	20 279,03		45 506	-	-	49 147
		СП - 8%					-	-	3 640	
19	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство (оголовка)	м2 изолируемой поверхности	44,00000	4 136,81	136	182 020	5 978	27 683	226 478
		НР - 84%, СП - 8%			706,64	42	31 092	1 863	16 776	
20	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2(до 20 м)	м3 грунта	58,0000	17,89	18	1 038	1 038	283	1 425
		НР - 72%, СП - 8%				7	-	393	106	
21	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2(добавить 15 м до 20 м)	м3 грунта	58,0000	23,72	24	1 376	1 376	375	1 891
		НР - 72%, СП - 8%				9	-	521	140	
22	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,0000	810,65		20 266	-	14 592	37 646
		НР - 72%, СП - 8%			810,65		20 266	-	2 789	

23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	58,0000	152,14	73	14	4 239	4 670	14 572
		НР - 72%, СП - 8%			79,06	33	4 585	1 900	1 079	
24	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 т.ч. п.1	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (40%)(доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м3 уплотненного грунта	33	130,95	113	4 348	3 766	819	5 579
		НР - 72%, СП - 8%			8,93	25	296	841	413	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1 953 763	376 968	239 316	2 368 522
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					123 353	100 088	175 446	
		- Накладные расходы	Тенге				239 316			
		- Сметная прибыль	Тенге				175 446			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							2 368 522
на УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ ДИАМ. 2х1,5К, ФУНДАМЕТНАЯ НА ПК52+40 02-01-05										-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
на УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ 4х2,5 02-01-06										
УСТРОЙСТВО НОВОЙ Ж/Б ТРУБЫ НА ПК33+29, ПК39+52,ПК57+82										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	433	188,49	179	81 692	77 488	16 448	105 999
		НР - 72%, СП - 8%			9,70	43	4 204	18 641	7 851	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	48	1 553,86		75 207	-	54 149	139 704
		НР - 72%, СП - 8%			1 553,86		75 207	-	10 348	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15	1 864,63		28 715	-	20 675	53 342
		НР - 72%, СП - 8%			1 864,63		28 715	-	3 951	
4	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	196,96	5 583,14	222	1 099 197	43 701	332 243	1 545 957
		НР - 84%, СП - 8%			1 908,41	101	375 724	19 804	114 515	
5	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство (бетон В20 F300 W4 сульфатостойкий)(под тело и оголовки трубы)	м3 бетона в деле	91,1066667	30 452,02	3 414	2 765 307	310 018	290 195	3 299 942
		НР - 82%, СП - 8%			3 029,40	775	275 096	70 375	244 440	
6	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство (монолитного фундамента под тело и оголовки трубы)	м2 изолируемой поверхности	370,76	4 136,81	136	1 533 764	50 375	233 264	1 908 389
		НР - 84%, СП - 8%			706,64	42	261 994	15 702	141 362	
7	1130-0404-0117 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 14	Звенья одноочковых и двухочковых труб, отверстие 4 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 9; 10 м	м3 звеньев	140,813333	8 444,29	2 209	1 188 089	310 765	427 908	1 745 275
		НР - 81%, СП - 8%			3 083,52	537	433 843	75 571	129 280	
9	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство (тело трубы)	м2 изолируемой поверхности	772,11333	4 136,81	136	3 194 086	104 907	485 776	3 974 248
		НР - 84%, СП - 8%			706,64	42	545 606	32 699	294 389	
10	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство (тело трубы)	м2 изолируемой поверхности	194,83333	4 243,81	202	826 836	39 436	190 358	1 098 568
		НР - 84%, СП - 8%			1 100,19	63	214 354	12 263	81 375	
11	1130-0404-0307 РСНБ РК 2015	Оголовки одноочковых и двухочковых труб, входные и выходные, отверстие труб до 3-4 м. Сооружение	м3 железобетонных конструкций	45,60000	9 856,76	3 077	449 468	140 326	123 422	618 721
		НР - 83%, СП - 8%			2 476,16	746	112 913	34 018	45 831	
15	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство (оголовка)	м2 изолируемой поверхности	196,0000	4 136,81	136	810 815	26 631	123 314	1 008 859
		НР - 84%, СП - 8%			706,64	42	138 501	8 301	74 730	
16	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство (оголовка)	м2 изолируемой поверхности	4,9333	4 243,81	202	20 936	999	4 820	27 817

		НР - 84%; СП - 8%			1 100,19	63	5 428	311	2 060	
18	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (до 20 м)	м3 грунта	206,0000	17,89	18	3 685	3 685	1 006	5 064
						7	-	1 397	375	
		НР - 72%; СП - 8%								
19	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 (добавить 15 м до 20 м)	м3 грунта	206	23,72	24	4 886	4 886	1 333	6 717
						9	-	1 852	498	
		НР - 72%; СП - 8%								
20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	88,67	810,65		71 878	-	51 752	133 519
					810,65		71 878	-	9 890	
		НР - 72%; СП - 8%								
21	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	206	152,14	73	31 341	15 054	16 585	51 758
					79,06	33	16 286	6 749	3 834	
		НР - 72%; СП - 8%								
22	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 т.ч. п.1	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м3 уплотненного грунта	294,66667	130,95	113	38 587	33 421	7 269	49 523
					8,93	25	2 631	7 464	3 668	
		НР - 72%; СП - 8%								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				12 224 489	1 161 693	2 380 517	15 773 401
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					2 562 380	305 144	1 168 400	
		- Накладные расходы	Тенге				2 380 517			
		- Сметная прибыль	Тенге				1 168 400			15 773 401
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
на УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ 02-01-07										-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
на УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ НА СЪЕЗДАХ 02-01-08										-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
на УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ 08-01-01										-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						Итого	181 288 052
2-Этап										
на ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ 01-02-01										-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
на ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 01-02-02										
РАЗДЕЛ 1. СНЯТИЕ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА										
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 20 м, снятие прс с откосов сущ. земполотна)	м3 грунта	4235,55	53,65	54	227 238	227 238	47 848	297 093
		НР - 72%; СП - 8%				16	-	66 456	22 007	
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (добавить 10 м до 20 м)	м3 грунта	4235,55	45,12	45	191 108	191 108	40 224	249 839
		НР - 72%; СП - 8%				13	-	55 867	18 507	
3	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (грунт от срезки на устройство газонной части)	м3 грунта	1085,77	163,31	156	177 317	169 652	37 806	232 333
					6,99	41	7 590	44 918	17 210	
		НР - 72%; СП - 8%								
4	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (грунт от срезки на устройство газонной части)	т	1302,93	41,00		53 420	-	-	57 694
		СП - 8%					-	-	4 274	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				649 083	587 998	125 878	836 958
							7 590	167 241	61 997	
		Накладные расходы	Тенге				125 878			
		Сметная прибыль	Тенге				61 997			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				836 958			
РАЗДЕЛ 2. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ										

5	1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч.27 п.1.6	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм (доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м2 покрытия	14253,71	243,02	235	3 463 935	3 353 184	392 239	4 164 669
					7,62	18	108 613	254 571	308 494	
		НР - 108%, СП - 89%								
6	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка (киркование сущ. основания)	м3 конструкции	1995,52	353,27	251	704 957	500 895	331 981	1 119 893
					102,26	52	204 062	103 328	82 955	
		НР - 108%, СП - 89%								
7	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (материал от разборки существующей дорожной одежды)	м3 грунта	1995,52	200,85	192	400 800	383 459	85 445	525 145
					8,60	51	17 161	101 512	38 900	
		НР - 72%, СП - 89%								
8	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (материал от разборки существующей дорожной одежды на устройство присыпных обочин)	т	6543,98	41,00		268 303	-	-	289 767
							-	-	21 464	
		СП - 89%								
9	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (материал от разборки существующей дорожной одежды на устройство разделительной полосы)	т	696,08	41,00		28 539	-	-	30 822
							-	-	2 283	
		СП - 89%								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4 866 535	4 237 538	809 665	6 130 296
							329 836	459 411	454 096	
		Накладные расходы	Тенге				809 665			
		Сметная прибыль	Тенге				454 096			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6 130 296			
РАЗДЕЛ 3. ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НАСЫПИ										
РЫХЛЕНИЕ ОТКОСОВ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НАСЫПИ										
10	1101-0203-0603 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	м3 грунта	2194,77	6,87	7	15 078	15 078	3 951	20 551
						3	-	5 487	1 522	
		НР - 72%, СП - 89%					15 078	15 078	3 951	20 551
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				--	5 487	1 522	
							3 951			
		Накладные расходы	Тенге				1 522			
		Сметная прибыль	Тенге				20 551			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3								
РАЗДЕЛ 4. ОЧИСТКА ПРИТРАССОВОЙ ПОЛОСЫ (ТРУБЫ, ОТКОСЫ)										
11	1101-0104-0703 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) (грубая планировка) (восстаановление нарушенний территории ранее привезенным грунтом от разборки объездной дороги)	м2 спланирован ной поверхности за проход бульдозера	2168,13	1,43	1	3 100	3 100	468	3 854
						0	-	650	285	
		НР - 72%, СП - 89%					3 100	3 100	468	3 854
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				--	650	285	
							468			
		Накладные расходы	Тенге				285			
		Сметная прибыль	Тенге				3 854			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге							6 991 659
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
на ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 02-02-01										
1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 20 м из срезки в насыпь)	м3 грунта	7097	60,97	61	432 710	432 710	91 110	565 726
						18	-	126 541	41 906	
		НР - 72%, СП - 89%								
2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (10 м до 20 м из	м3 грунта	7097	51,21	51	363 442	363 442	76 546	475 188
						15	-	106 315	35 199	
3	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 50 м из срезки в насыпь)	м3 грунта	486,3000	60,97	61	29 650	29 650	6 243	38 764
						18	-	8 671	2 871	
		НР - 72%, СП - 89%								

4	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (добавить 40 м до 50 м из срезки в насыпь)	м3 грунта	486,3000	204,86	205	99 623	99 623	20 977	130 248
		НР - 72%, СП - 8%				60	-	29 134	9 648	
5	1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 50 м из срезки в насыпь)	м3 грунта	1140,0000	67,07	67	76 460	76 460	16 096	99 960
		НР - 72%, СП - 8%				20	-	22 355	7 404	
6	1101-0104-0211 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (добавить 40 м до 50 м из срезки в насыпь)	м3 грунта	1140,0000	212,18	212	241 885	241 885	50 931	316 241
		НР - 72%, СП - 8%				62	-	70 737	23 425	
7	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (из срезки в насыпь)	м3 грунта	260,10000	125,36	119	32 606	31 027	6 465	42 196
		НР - 72%, СП - 8%			5,99	29	1 558	7 421	3 126	
8	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (из срезки в насыпь)	м3 грунта	3053,10000	156,70	149	478 421	455 278	94 854	619 136
		НР - 72%, СП - 8%			7,49	36	22 868	108 874	45 862	
9	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (грунт из срезки в насыпь)	т	3127,43700	41,00		128 225	-	-	138 483
		СП - 8%					-	-	10 258	
10	4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км (грунт из срезки в насыпь)	т	3006,5040	59,00		177 384	-	-	191 574
		СП - 8%					-	-	14 191	
11	2101-0103-0402 РСНБ РК 2015	Суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3	м3	1468,5000	491,00		721 034	-	-	778 716
		СП - 8%					-	-	57 683	
12	4102-0104-1023 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 23 км (грунт из карьера, в насыпь)	т	2842,5150	352,00		1 000 565	-	-	1 080 611
		СП - 8%					-	-	80 045	
13	4102-0104-1022 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 22 км (грунт из карьера, в насыпь)	т	21,0600	340,00		7 160	-	-	7 733
		СП - 8%					-	-	573	
14	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	4698,0000	66,45	66	312 182	312 182	83 143	426 951
		НР - 72%, СП - 8%				25	-	115 477	31 626	
15	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)	м3 уплотненного грунта	4698,0000	32,41	32	152 262	152 262	31 559	198 527
		НР - 72%, СП - 8%				9	-	43 832	14 706	
16	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 8 проходов)	м3 уплотненного грунта	8723,4000	66,45	66	579 670	579 670	154 383	792 777
		НР - 72%, СП - 8%				25	-	214 421	58 724	
17	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (добавить 7 проходов до 8)	м3 уплотненного грунта	8723,4000	45,38	45	395 868	395 868	82 028	516 127
		НР - 72%, СП - 8%				13	-	113 928	38 232	
18	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 т.ч.п.1	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м3 уплотненного грунта	13421,4000	130,95	113	1 757 532	1 522 255	331 068	2 255 689
		НР - 72%, СП - 8%			8,93	25	119 853	339 964	167 088	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				6 986 680	4 692 314	1 045 403	8 674 649
							144 279		642 567	
		Накладные расходы	Тенге				1 045 403			
		Сметная прибыль	Тенге				642 567			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				8 674 649			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							8 674 649

на ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 02-02-02

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							-
		на РЕКУЛЬТИВАЦИЮ ВРЕМЕННО-ЗАНИМАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ 02-02-03								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							-
		на УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 02-02-04								
		РАЗДЕЛ 1. ТИП I-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 т.ч. п.1.39, тб.1 т.ч.27 п.1.6	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано гравийной смеси, дресвы. Устройство (h-21 см, из щебня фр.0-80 мм). Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен расход – 1,22 м3 (доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м3 материала основания в плотном теле	3108,000	1 226,80	1 088	3 812 894	3 380 199	1 224 872	5 440 787
		НР - 108%; СП - 89%			133,20	232	413 986	720 155	403 021	
3	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 т.ч.27 п.1.6	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)(нижний слой, h-20 см из щебеночной оптимальной смеси С-4 до 80 мм) (доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м2 основания	13027,000	272,91	239	3 555 199	3 109 284	1 505 541	5 465 599
		НР - 108%; СП - 89%			31,65	75	412 305	981 715	404 859	
4	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127- 0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 (добавить 5 см до 20 см)	м2 основания	13027,000	57,62	58	750 616	750 616	266 048	1 097 997
		НР - 108%; СП - 89%				19	-	246 341	81 333	
5	Калькуляция 1	Стоимость щебеночной смеси С4 до 80 мм	м3		4 671,45		-	-	-	-
		СП - 89%					-	-	-	
6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,8 л/м2, битум БНД 70/100)	т	9,55760	79 373,63	1 728	758 621	16 517	8 932	828 958
		НР - 108%; СП - 89%				865	-	8 271	61 404	
7	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство (Н-12 см)(верхний слой основания)	м2	11947,0	146,30	95	1 747 846	1 136 399	890 290	2 849 187
		НР - 108%; СП - 89%			44,38	25	530 208	294 135	211 051	
8	2101-0207-0103 РСНБ РК 2015	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003	т	262,8340	9 660,00		2 538 976	-	-	2 742 095
		СП - 89%					-	-	203 118	
9	2101-0207-0104 РСНБ РК 2015	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003	т	2795,5980	9 143,00		25 560 153	-	-	27 604 965
		СП - 89%					-	-	2 044 812	
10	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 т.ч.27 п.1.6	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (нижний слой покрытия h-8 см, а/б горячий плотный к/з тип А марки I) (БНД 70/100, 0,5 л/м2)(доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м2 покрытия	11137,0	91,13	46	1 014 915	513 750	642 053	1 789 525
		НР - 108%; СП - 89%			44,73	9	498 158	96 335	132 557	
11	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=8	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 (добавить 4 см до 8 см)	м2 покрытия	11137,0	12,69	12	141 329	133 421	18 266	183 162
		НР - 108%; СП - 89%			0,71	2	7 907	18 265	13 568	
12	2102-0501-0201 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	2136,0766	14 406,48		30 773 345	-	-	33 235 213
		СП - 89%					-	-	2 461 868	
13	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	5,7355550	75 384,00		432 369	-	-	466 959
		СП - 89%					-	-	34 590	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							81 704 445
		на УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН 02-02-05								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							-
		на УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДА С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ 02-02-06								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							-
		на УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ 02-02-07								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							-
		на УСТАНОВКУ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 02-02-08								

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							-
на УСТАНОВКУ ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ 02-02-09										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							-
на УСТАНОВКУ БОРТОВОГО КАМНЯ 02-02-10										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							-
на УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПЕШЕХОДНЫХ ТРОТУАРОВ И ПОСАДОЧНЫХ ПЛОЩАДОК АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК 02-02-11										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							-
на УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ 02-02-12										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							-
на УСТРОЙСТВО ГАЗОНОВ 02-02-13										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							-
на УСТАНОВКУ АВТОПАВИЛЬОНОВ 02-02-14										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							-
на НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЯ 04-02-01										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							-
на ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 04-02-02										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							-
на РАЗБОРКА ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ 08-02-01										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ глава 1-7:	**Тенге**	**278 658 806**						
		ИТОГО прочие	**Тенге**							
		ИТОГО за минусом прочих	**Тенге**	**278 658 806**						
		ИТОГО временные здания и сооружения	**Тенге**	-						
		Временные здания и сооружения 1,04%	**Тенге**	**2 898 052**						
		ИТОГО	**Тенге**	**281 556 857**						
		Дополнительные затраты при производстве стр-м работ 1,98%	**Тенге**	**5 574 826**						
		ИТОГО	Тенге	287 131 683						
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге	5 742 634						
		ИТОГО с прочими	Тенге	292 874 317						
		В том числе в текущих ценах 2020г. 60% - К = 1,0348515	Тенге	303 081 426						
		ИТОГО	Тенге	303 081 426						
		Итого с коэф. К договорной сумме	Тенге	281 826 296						
		ВСЕГО с НДС	Тенге	315 645 451						
		Минус стоимость аренды техники и материалы заказчика	Тенге	190 988 500						
		Минус генподряда	Тенге	9 469 365						
		ВСЕГО	Тенге	115 187 587						
		Всего без НДС		102 846 059						
		НДС 12%		12 341 527						
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ		**115 187 587**						

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН130440015157

(наименование)

Директор _____ Дращ В.В

Принял (Заказчик)

ТОО "Ақ жол құрылыс", БИН 030940002856

(наименование

Директор _____ Тулегенов А.Б

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақ жол құрылыс",Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Таушык, Ардагерлер 16**	**030940002856**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., 41 разъезд, стр. 324**	**130440015157**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор на выполнение субподряда б/н от 23.12.2019г.

Номер документа	Дата составления
433	30.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция автомобильной дороги ""Актобе-Орск", уч. 8-16 км""			1	1	115 187 587,00	115 187 587,00	12 341 527,00
				Итого	1	x	115 187 587,00	12 341 527,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дращ В.В
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2020

Просим Вас вернуть
один экземпляр документов
(заверенный подписью и печатью)
по адресу:
г. Актобе, ул. Пожарского, 105

Заказчик: ТОО "Ақ жол құрылыс", БИН 030940002856, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Таушык, Ардагерлер, 16 Форма
Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН130440015157, Юр. адрес: Республика Казахстан,, 030000, город Актобе, 41 разъезд строение 324
Наименование строительства и его адрес: **«Реконструкция автомобильной дороги «Актобе – Орск», уч. 8-16км»»**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
			23.12.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция автомобильной дороги «Актобе – Орск», уч. 8-16км»»	**912 765 409,47**	**814 969 116**							**97 796 294**	**912 765 409**
За отчетный месяц		**102 846 060**							**12 341 527**	**115 187 587**
Всего к оплате с НДС		**102 846 060**							**12 341 527**	**115 187 587**

Место печати (при наличии)
Заказчик: ТОО "Ақ жол құрылыс", БИН 030940002856

Директор_____ Тулегенов А.Б
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН130440015157

Директор_____ Дращ В.В
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)