Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақ жол құрылыс",Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Таушык, Ардагерлер 16**	**030940002856**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., 41 разъезд, стр. 324**	**130440015157**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор на выполнение субподряда б/н от 23.12.2019г.

Номер документа	Дата составления
657	**27.10.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция автомобильной дороги ""Актобе-Орск", уч. 8-16 км""			услуга	1	209 229 115,00	209 229 115,00	22 417 405,00
				Итого	1	x	209 229 115,00	22 417 405,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дращ В.В
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.10.2021

М.П.

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "Ақ жол құрылыс", БИН 030940002856, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Таушык, Ардагерлер, 16
Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН130440015157, Юр. адрес: Республика Казахстан,, 030000, город Актобе, 41 разъезд строение 324
Наименование строительства и его адрес: **«Реконструкция автомобильной дороги «Актобе – Орск», уч. 8-16км»»**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
			23.12.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция автомобильной дороги «Актобе – Орск», уч. 8-16км»»	**636 667 470,68**	**568 453 099**							**68 214 372**	**636 667 471**
За отчетный месяц		**186 811 710**							**22 417 405**	**209 229 115**
Всего к оплате с НДС		**186 811 710**							**22 417 405**	**209 229 115**

Место печати (при наличии)
Заказчик: ТОО "Ақ жол құрылыс", БИН 030940002856

Директор _____ Тулегенов А.Б
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН130440015157

Директор _____ Дращ В.В
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **ТОО "Ақ жол құрылыс", БИН 030940002856, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Таушык, Ардагерлер, 16**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН130440015157, Юр. адрес: Республика Казахстан,, 030000, город Актобе, 41 разъезд строение 324**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Реконструкция автомобильной дороги «Актобе – Орск», уч. 8-16км»**
(наименование, адрес)

Объект: **«Реконструкция автомобильной дороги «Актобе – Орск», уч. 8-16км»**
(наименование,)

Договор подряда (контракт) от 23.12.2019 года.

АКТ
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за октябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
на ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ 01-01-01										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							-
на ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 01-01-02										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							-
на ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО РАЗДЕЛАМ "ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ" И "ДОРОЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ" 01-01-03										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							-
на ПЕРЕУСТРОЙСТВО СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ 01-01-04										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							-
на УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНЫХ ФУТЛЯРОВ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА НА УЧАСТКАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С РЕКОНСТРУИРУЕМОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ 01-01-05										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							-
на Переустройство коммуникаций.ВЛ 220 кВ АО "KEGOC" 01-01-06										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							-
на Переустройство коммуникаций.ТОО "Энергосистема" 01-01-07										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							-
на Переустройство коммуникаций. ГУ "Отдел ЖКХ г.Актобе" 01-01-08										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							-
на Переустройство коммуникаций.АО "АКБУЛАК" 01-01-09										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							-
на ЗАЩИТУ УЧАСТКОВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 01-01-10										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							-
на ПЕРЕУСТРОЙСТВО И ЗАЩИТА ЛИНИЙ СВЯЗИ 01-01-11										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							-
на ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 02-01-01										

34	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланировани ой площади	89589,56	45,2700	21,58	4 055 719,38	1 933 342,70	1 815 801,20	6 340 453,00
		НР - 72%; СП - 8%			23,6900	4,46	2 122 376,68	399 569,44	469 721,65	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4 055 719,38	1 933 342,70	1 815 801,20	6 340 453,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					2 122 376,68	399 569,44	469 721,65	
- Накладные расходы			Тенге				1 815 801,20			
- Сметная прибыль			Тенге				469 721,65			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							6 340 453,00
на ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 02-01-02										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							-
на УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 02-01-03										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							-
на УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ ДИАМ. 1,5Н, ФУНДАМЕТНЫХ 02-01-04										
25	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (на укрепительных работах)	м3 грунта	9,70	1 553,8600		15 072,44	-	10 852,16	27 999,00
		НР - 72%; СП - 8%			1 553,8600		15 072,44	-	2 073,97	
26	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (Русло входного оголовка) (бетон В20 F300 W4 h-8 см). Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	17	3 924,2000	169,27	67 103,82	2 894,52	12 976,36	85 980,89
		НР - 72%; СП - 8%			1 015,6500	38,31	17 367,62	655,10	6 406,41	
27	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,032800	54 885,3200		1 800,24	-	1 502,87	4 089,00
		НР - 84%; СП - 8%			54 546,8000		1 789,14	-	264,25	
28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032800	222 661,9200		7 303,31	-	-	9 042,00
		СП - 8%					-	-	584,26	
29	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (откосы входного и выходного оголовков)(бетон В20 F300 W4 h-8 см)	м2 укрепляемой поверхности	25	4 037,0500	169,27	100 926,25	4 231,75	21 002,58	131 683,00
		НР - 72%; СП - 8%			1 128,5000	38,31	28 212,50	957,75	9 754,31	
30	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,09	54 885,3200		4 939,68	-	4 123,74	9 767,00
		НР - 84%; СП - 8%			54 546,8000		4 909,21	-	725,07	
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0550	222 661,9200		12 246,41	-	-	13 226,00
		СП - 8%					-	-	979,71	
УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДОК НАД ВХОДНЫМ И ВЫХОДНЫМ ПОРТАЛОМ										
32	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (из нарезки кюветов в насыпь)	м3 грунта	24,397	200,7600	192,16	4 897,87	4 688,06	1 044,63	6 417,00
		НР - 72%; СП - 8%			8,6000	50,87	209,81	1 241,06	475,40	
33	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (грунт в насыпь из нарезки кюветов)	т	50,257	41,0000		2 060,54	-	-	2 225,00
		СП - 8%					-	-	164,84	
34	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	23	66,4500	66,45	1 528,57	1 528,57	407,10	2 091,00
		НР - 72%; СП - 8%				24,58	-	565,42	154,85	
35	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	23	32,4100	32,41	745,54	745,54	154,53	972,00
		НР - 72%; СП - 8%				9,33	-	214,62	72,01	
36	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 т.ч. п.1	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м3 уплотненного грунта	23	130,9500	113,42	3 012,29	2 609,04	567,43	3 866,00
		НР - 72%; СП - 8%			8,9300	25,33	205,42	582,67	286,38	

37	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (Устройство площадок над входным и выходным порталом) (бетон В20 F300 W4 h-8 см). Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	0,51	3 893,3800	169,27	1 998,60	86,89	389,54	2 580,00
		НР - 72%; СП - 8%			1 015,6500	38,31	521,37	19,67	191,05
38	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,00113	54 885,3200		62,02	-	51,78	123,00
		НР - 84%; СП - 8%			54 546,8000		61,64	-	9,10
39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00113	222 661,9200		251,61	-	-	272,00
		СП - 8%					-	-	20,13
40	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Асфальтовые планки. Установка	м3 древесины в конструкции	0,01	8 099,2800	40,40	54,00	0,27	12,35	72,00
		НР - 90%; СП - 8%			2 041,6800	17,12	13,61	0,11	5,31
41	2107-0104-0103 РСНБ РК 2015	Асфальтовые планки	м3	0,01	25 755,0000		171,70	-	-	185,00
		СП - 8%					-	-	13,74
42	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланирован ной площади	14,75	6,7500	6,75	99,59	99,59	18,80	127,00
		НР - 72%; СП - 8%				1,77	-	26,11	9,47
43	1101-0204-0902 РСНБ РК 2015	Упоры сборные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами толщиной до 16 см	м упора	7,0	3 546,7800	904,52	24 827,46	6 331,64	12 791,52	40 629,00
		НР - 72%; СП - 8%			2 204,5800	333,42	15 432,06	2 333,94	3 009,52
44	2104-0502-0302 РСНБ РК 2015	Блоки упора У-1 из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937- 92	шт.	2,0	12 036,4900		24 072,98	-	-	25 998,00
		СП - 8%					-	-	1 925,84
45	2104-0502-0303 РСНБ РК 2015	Блоки упора У-2 из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937- 92	шт.	2,0	14 841,6500		29 683,30	-	-	32 058,00
		СП - 8%					-	-	2 374,66
46	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (Русло выходного оголовка, бетон В20 F300 W4 h-12 см). Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	18,0	3 924,2000	169,27	70 635,60	3 046,86	13 659,32	91 038,00
		НР - 72%; СП - 8%			1 015,6500	38,31	18 281,70	689,58	6 743,59
47	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 ТЧ 01 табл. 11	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины (добавить 2 см до 12 см). Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	18,0	595,9500	3,46	10 727,10	62,28	1 650,72	13 368,00
		НР - 72%; СП - 8%			126,8700	0,50	2 283,66	9,00	990,23
48	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,0396	54 885,3200		2 173,46	-	1 814,44	4 307,00
		НР - 84%; СП - 8%			54 546,8000		2 160,05	-	319,03
49	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0396	222 661,9200		8 817,41	-	-	9 523,00
		СП - 8%					-	-	705,39
50	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (под каменную наброску и укрепление)	м3 грунта	39,00	150,7900	143,03	5 880,81	5 578,17	1 184,13	7 630,00
		НР - 72%; СП - 8%			7,7600	34,41	302,64	1 341,99	565,20
51	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (под каменную наброску и укрепление)	м3 грунта	18,00	1 553,8600		27 969,48	-	20 138,03	51 956,00
		НР - 72%; СП - 8%			1 553,8600		27 969,48	-	3 848,60
52	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (укрепление рисбермы, бетон В20 F300 W4 h-12 см). Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	71,40	3 924,2000	169,27	280 187,88	12 085,88	54 181,98	361 119,00

		НР - 72%; СП - 8%			1 015,6500	38,31	72 517,41	2 735,33	26 749,59	
53	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 ТЧ 01 табл. 11	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины (добавить 2 см до 12 см). Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	71,40	595,9500	3,46	42 550,83	247,04	6 547,84	53 027,00
		НР - 72%; СП - 8%			126,8700	0,50	9 058,52	35,70	3 927,89	
54	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,158	54 885,3200		8 677,37	-	7 244,03	17 195,00
		НР - 84%; СП - 8%			54 546,8000		8 623,85	-	1 273,71	
55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,158	222 661,9200		35 202,85	-	-	38 019,00
		СП - 8%					-	-	2 816,23	
56	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Асфальтовые планки. Установка	м3 древесины в конструкции	1,470	8 099,2800	40,40	11 905,94	59,39	2 723,79	15 800,00
		НР - 90%; СП - 8%			2 041,6800	17,12	3 001,27	25,17	1 170,38	
57	2107-0104-0103 РСНБ РК 2015	Асфальтовые планки	м3	1,470	25 755,0000		37 859,85	-	-	40 889,00
		СП - 8%					-	-	3 028,79	
58	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	9,570	2 790,7900	3,27	26 707,86	31,29	19 215,74	49 597,00
		НР - 72%; СП - 8%			2 787,5200	1,25	26 676,57	11,96	3 673,89	
59	2101-0201-0407 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004 (камень)	м3	11,0055	2 008,0000		22 099,04	-	-	23 867,00
		СП - 8%					-	-	1 767,92	
60	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	120,000	128,5400		15 424,80	-	11 105,86	28 652,00
		НР - 72%; СП - 8%			128,5400		15 424,80	-	2 122,45	
			Тенге				905 377,91	48 133,22	208 174,83	1 205 388,89
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					272 527,58	12 361,85	89 084,22	
- Накладные расходы			Тенге				208 174,83			
- Сметная прибыль			Тенге				89 084,22			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							1 205 388,89

на УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ ДИАМ. 2х1,5К, ФУНДАМЕТНАЯ НА ПК52+40 02-01-05

26	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (на укрепительных работах)	м3 грунта	7,20	1 553,8600		11 187,79	-	8 055,21	20 782,44
		НР - 72%; СП - 8%			1 553,8600		11 187,79	-	1 539,44	
27	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (Русло входного оголовка) (бетон В20 F300 W4 h-8 см). Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда – 0,9	м2 укрепляемой поверхности	14,45	3 924,2000	169,27	56 704,69	2 445,95	10 965,40	73 083,70
		НР - 72%; СП - 8%			1 015,6500	38,31	14 676,14	553,58	5 413,61	
28	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,031750	54 885,3200		1 742,61	-	1 454,76	3 453,16
		НР - 84%; СП - 8%			54 546,8000		1 731,86	-	255,79	
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,031750	222 661,9200		7 069,52	-	-	7 635,08
		СП - 8%					-	-	565,56	
30	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (откосы входного и выходного оголовков)(бетон В20 F300 W4 h-8 см)	м2 укрепляемой поверхности	16,850	4 037,0500	169,27	68 024,29	2 852,20	14 155,74	88 754,43
		НР - 72%; СП - 8%			1 128,5000	38,31	19 015,23	645,52	6 574,40	
31	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,037100	54 885,3200		2 036,25	-	1 699,90	4 035,03
		НР - 84%; СП - 8%			54 546,8000		2 023,69	-	298,89	

32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,037100	222 661,9200		8 260,76	-	-	8 921,62
		СП - 8%					-	-	660,86	
33	1101-0204-0902 РСНБ РК 2015	Упоры сборные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами толщиной до 16 см	м упора	7	3 546,7800	904,52	24 827,46	6 331,64	12 791,52	40 629,00
		НР - 72%; СП - 8%			2 204,5800	333,42	15 432,06	2 333,94	3 009,52	
36	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (Русло выходного оголовка, бетон В20 F300 W4 h-12 см). Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	8,850	3 924,2000	169,27	34 729,17	1 498,04	6 715,83	44 760,60
		НР - 72%; СП - 8%			1 015,6500	38,31	8 988,50	339,04	3 315,60	
37	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины (добавить 2 см до 12 см).Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	8,9	595,9500	3,46	5 274,16	30,62	811,60	6 609,00
		НР - 72%; СП - 8%			126,8700	0,50	1 122,80	4,43	486,86	
38	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,0195	54 885,3200		1 070,26	-	893,48	2 120,84
		НР - 84%; СП - 8%			54 546,8000		1 063,66	-	157,10	
39	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,020	222 661,9200		4 341,91	-	-	4 809,74
		СП - 8%					-	-	347,35	
40	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (под каменную наброску и укрепление)	м3 грунта	11,50	150,7900	143,03	1 734,09	1 644,85	349,17	2 249,91
		НР - 72%; СП - 8%			7,7600	34,41	89,24	395,72	166,66	
41	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (под каменную наброску и укрепление)	м3 грунта	5	1 553,8600		7 769,30	-	5 593,90	14 432,25
		НР - 72%; СП - 8%			1 553,8600		7 769,30	-	1 069,06	
42	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (укрепление рисбермы, бетон В20 F300 W4 h-12 см). Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	18,6	3 924,2000	169,27	72 990,12	3 148,42	14 114,63	94 073,13
		НР - 72%; СП - 8%			1 015,6500	38,31	18 891,09	712,57	6 968,38	
43	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 ТЧ 01 табл. 11	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины(добавить 2 см до 12 см). Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	18,6	595,9500	3,46	11 084,67	64,36	1 705,74	13 813,64
		НР - 72%; СП - 8%			126,8700	0,50	2 359,78	9,30	1 023,23	
44	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,04092	54 885,3200		2 245,91	-	1 874,93	4 450,50
		НР - 84%; СП - 8%			54 546,8000		2 232,06	-	329,67	
45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04092	222 661,9200		9 111,33	-	-	9 840,23
		СП - 8%					-	-	728,91	
46	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Асфальтовые планки. Установка	м3 древесины в конструкции	0,374	8 099,2800	40,40	3 029,13	15,11	692,99	4 019,89
		НР - 90%; СП - 8%			2 041,6800	17,12	763,59	6,40	297,77	
47	2107-0104-0103 РСНБ РК 2015	Асфальтовые планки	м3	0,374	25 755,0000		9 632,37	-	-	10 402,96
		СП - 8%					-	-	770,59	
48	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	2,33	2 790,7900	3,27	6 488,59	7,60	4 668,40	12 075,00

		НР - 72%; СП - 8%			2 787,5200	1,25	6 480,98	2,91	892,56	
49	2101-0201-0407 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004 (камень)	м3	2,673750	2 008,0000		5 368,89	-	-	5 798,40
		СП - 8%					-	-	429,51	
50	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	25	128,5400		3 213,50	-	2 313,72	5 969,40
		НР - 72%; СП - 8%			128,5400		3 213,50	-	442,18	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				357 936,75	18 038,79	88 856,91	482 720,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					117 041,27	5 003,40	35 743,49	
		- Накладные расходы	Тенге				88 856,91			
		- Сметная прибыль	Тенге				35 743,49			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							482 720,00
на УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ 4х2,5 02-01-06										
23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (на укрепительных работах)	м3 грунта	82,8	1 553,8600		128 659,61	-	92 634,92	238 998,00
		НР - 72%; СП - 8%			1 553,8600		128 659,61	-	17 703,56	
24	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (Русло входного оголовка) (бетон В20 F300 W4 h-8 см). Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	112,5	3 924,2000	169,27	441 472,50	19 042,88	85 370,76	568 991,00
		НР - 72%; СП - 8%			1 015,6500	38,31	114 260,63	4 309,88	42 147,46	
25	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,2475	54 885,3200		13 584,12	-	11 340,28	26 918,00
		НР - 84%; СП - 8%			54 546,8000		13 500,33	-	1 993,95	
26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2475	222 661,9200		55 108,83	-	-	59 518,00
		СП - 8%					-	-	4 408,71	
УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДОК НАД ВХОДНЫМ И ВЫХОДНЫМ ПОРТАЛОМ										
27	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (из нарезки кюветов в насыпь)	м3 грунта	594,43	200,7600	192,16	119 337,77	114 225,67	25 452,54	156 371,00
		НР - 72%; СП - 8%			8,6000	50,87	5 112,10	30 238,65	11 583,22	
28	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1224,5258	41,0000		50 205,56	-	-	54 222,00
		СП - 8%					-	-	4 016,44	
29	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	560,52	66,4500	66,45	37 246,55	37 246,55	9 919,86	50 940,00
		НР - 72%; СП - 8%				24,58	-	13 777,58	3 773,31	
30	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)	м3 уплотненного грунта	560,52	32,4100	32,41	18 166,45	18 166,45	3 765,35	23 686,00
		НР - 72%; СП - 8%				9,33	-	5 229,65	1 754,54	
31	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 т.ч. п.1	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м3 уплотненного грунта	560,52	130,9500	113,42	73 400,09	63 574,18	13 826,46	94 205,00
		НР - 72%; СП - 8%			8,9300	25,33	5 005,44	14 197,97	6 978,12	

32	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (устройство площадок над входным и выходным порталом) (бетон В20 F300 W4 h-8 см). Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	45,39	3 893,3800	169,27	176 720,52	7 683,17	34 444,26	228 058,00
		НР - 72%; СП - 8%			1 015,6500	38,31	46 100,35	1 738,89	16 893,18	
33	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,09986	54 885,3200		5 480,85	-	4 575,52	10 861,00
		НР - 84%; СП - 8%			54 546,8000		5 447,04	-	804,51	
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09986	222 661,9200		22 235,02	-	-	24 014,00
		СП - 8%					-	-	1 778,80	
35	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Асфальтовые планки. Установка	м3 древесины в конструкции	0,45	8 099,2800	40,40	3 644,68	18,18	833,81	4 837,00
		НР - 90%; СП - 8%			2 041,6800	17,12	918,76	7,70	358,28	
36	2107-0104-0103 РСНБ РК 2015	Асфальтовые планки	м3	0,45	25 755,0000		11 589,75	-	-	12 517,00
		СП - 8%					-	-	927,18	
37	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	171,36	45,2700	21,58	7 757,47	3 697,95	3 473,12	12 128,00
		НР - 72%; СП - 8%			23,6900	4,46	4 059,52	764,27	898,45	
38	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (укрепление откосов входного и выходного оголовков) (бетон В20 F300 W4 h-8 см)	м2 укрепляемой поверхности	130,2	4 037,0500	169,27	525 623,91	22 038,95	109 381,44	685 806,00
		НР - 72%; СП - 8%			1 128,5000	38,31	146 930,70	4 987,96	50 800,43	
39	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,2865	54 885,3200		15 724,64	-	13 127,23	31 160,00
		НР - 84%; СП - 8%			54 546,8000		15 627,66	-	2 308,15	
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2865	222 661,9200		63 792,64	-	-	68 896,00
		СП - 8%					-	-	5 103,41	
41	1101-0204-0902 РСНБ РК 2015	Упоры сборные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами толщиной до 16 см	м упора	21	3 576,1900	904,52	75 099,99	18 994,92	38 374,56	122 553,00
		НР - 72%; СП - 8%			2 204,5800	333,42	46 296,18	7 001,82	9 077,96	
44	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (укрепление русла выходного оголовков) (бетон В20 F300 W4 h-12 см)	м2 укрепляемой поверхности	231,6	3 924,2000	169,27	908 844,72	39 202,93	175 749,94	1 171 362,00
		НР - 72%; СП - 8%			1 015,6500	38,31	235 224,54	8 872,60	86 767,57	
45	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9 К=?	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9 (добавить 2 см до 12 см)	м2 укрепляемой поверхности	231,6	552,2600	3,46	127 903,42	801,34	21 239,20	161 073,00
		НР - 72%; СП - 8%			126,8700	0,50	29 383,09	115,80	11 931,41	
46	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,51	54 885,3200		27 991,51	-	23 367,85	55 468,00
		НР - 84%; СП - 8%			54 546,8000		27 818,87	-	4 108,75	
47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51	222 661,9200		113 557,58	-	-	122 642,00
		СП - 8%					-	-	9 084,61	
48	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (под каменную наброску и укрепление)	м3 грунта	338	150,7900	143,03	50 967,02	48 344,14	10 262,49	66 130,00
		НР - 72%; СП - 8%			7,7600	34,41	2 622,88	11 630,58	4 898,36	

49	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (под каменную наброску и укрепление)	м3 грунта	144	1 553,8600		223 755,84	-	161 104,20	415 649,00
		НР - 72%; СП - 8%			1 553,8600		223 755,84	-	30 788,80	
50	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (укрепление рисбермы, бетон В20 F300 W4 h-12 см). Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой поверхности	281	3 924,2000	169,27	1 102 700,20	47 564,87	213 237,19	1 421 212,00
		НР - 72%; СП - 8%			1 015,6500	38,31	285 397,65	10 765,11	105 274,99	
51	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзтр=0,9 Кзт=3	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9 (добавить 2 см до 12 см)	м2 укрепляемой поверхности	281	552,2600	3,46	155 185,06	972,26	25 769,50	195 430,00
		НР - 72%; СП - 8%			126,8700	0,50	35 650,47	140,50	14 476,36	
52	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,6182	54 885,3200		33 930,10	-	28 325,50	67 236,00
		НР - 84%; СП - 8%			54 546,8000		33 720,83	-	4 980,45	
53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6182	222 661,9200		137 649,60	-	-	148 662,00
		СП - 8%					-	-	11 011,97	
54	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Асфальтовые планки. Установка	м3 древесины в конструкции	2,72	8 099,2800	40,40	22 030,04	109,89	5 039,94	29 236,00
		НР - 90%; СП - 8%			2 041,6800	17,12	5 553,37	46,57	2 165,60	
55	2107-0104-0103 РСНБ РК 2015	Асфальтовые планки	м3	2,72	25 755,0000		70 053,60	-	-	75 658,00
		СП - 8%					-	-	5 604,29	
56	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	131,72	2 790,7900	3,27	367 602,86	430,72	264 482,48	682 652,00
		НР - 72%; СП - 8%			2 787,5200	1,25	367 172,13	164,65	50 566,83	
57	2101-0201-0407 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция свыше 70 мм СТ РК 1284-2004 (камень)	м3	151,478	2 008,0000		304 167,82	-	-	328 501,00
		СП - 8%					-	-	24 333,43	
58	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	180	128,5400		23 137,20	-	16 658,78	42 978,00
		НР - 72%; СП - 8%			128,5400		23 137,20	-	3 183,68	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				5 514 327,52	442 115,05	1 391 757,19	7 458 568,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					1 801 355,19	113 990,18	552 486,78	
		- Накладные расходы	Тенге				1 391 757,19			
		- Сметная прибыль	Тенге				552 486,78			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							7 458 568,00
на УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ 02-01-07										
УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ НАСЫПИ ПОСЕВОМ ТРАВ										
17	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.72 Кзм=1,4	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении грунта по пути при подъемах свыше 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,4 (обратная надвижка почвенно-плодородного слоя)	м3 грунта	385,95	75,1200	75,12	28 992,56	28 992,56	6 105,11	37 902
		НР - 72%; СП - 8%				21,97	-	8 479,32	2 807,81	
18	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	2573	206,1500	165,52	530 423,95	425 882,96	71 027,15	649 552
		НР - 72%; СП - 8%				38,34	-	98 648,82	48 116,09	

19	1101-0204-0301 РСНБ РК 2015 т.ч.п.1	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой (доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м2	2573	135,2000	119,18	347 869,60	306 650,14	70 878,95	452 251
		НР - 72%; СП - 8%			11,6400	26,62	29 949,72	68 493,26	33 499,88	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге							1 139 705
		Накладные расходы	Тенге				-			
		Сметная прибыль	Тенге				-			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				-			
РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
46	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 т.ч.27 п.1.6	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (а/б горячий плотный м/з тип Б марки II) (БИД 70/100, 0,3 л/м2)(доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м2 покрытия	3146,3	91,1300	46,13	286 722,32	145 138,82	181 385,45	505 569
		НР - 108%; СП - 8%			44,7300	8,65	140 734,00	27 215,50	37 448,62	
47	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	303,93258	15 267,3600		4 640 248,11	-	-	5 011 468
		СП - 8%					-	-	371 219,85	
48	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БИД 70/100	т	0,9722067	75 384,0000		73 288,83	-	-	79 152
		СП - 8%					-	-	5 863,11	
49	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015 Раздел 27 т.ч.	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	1,76364	5 959,0000	5 959,00	10 509,53	10 509,53		11 350
		СП - 8%				2 984,00	-	5 262,70	840,76	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				5 010 769	155 648	181 385	5 607 539
							140 734	32 478	415 372	
		Накладные расходы	Тенге				181 385			
		Сметная прибыль	Тенге				415 372			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				5 607 527			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							6 747 244
на УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ НА СЪЕЗДАХ 02-01-08										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							-
на УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ 08-01-01										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							-
2-Этап									Итого	22 234 374
на ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ 01-02-01										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							-
на ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 01-02-02										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							-
на ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 02-02-01										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							-
на ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 02-02-02										
РАЗДЕЛ 1. УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ НАСЫПИ										
ЗАСЕВОМ ТРАВ										
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.72 Кзм=1,4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении грунта по пути при подъемах свыше 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,4 (обратная надвижка почвенно-плодородного слоя)	м3 грунта	15601,82	75,1200	75,12	1 172 008,72	1 172 008,72	246 795,83	1 532 184,00
		НР - 72%; СП - 8%				21,97	-	342 771,99	113 504,36	
2	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	104012,11	206,1500	165,52	21 442 096,48	17 216 084,45	2 871 233,49	26 257 783,00
		НР - 72%; СП - 8%				38,34	-	3 987 824,30	1 945 066,40	

3	1101-0204-0301 РСНБ РК 2015 т.ч.п.1	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой (доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м2	104012,11	135,2000	119,18	14 062 437,27	12 396 163,27	2 865 242,40	18 282 008,00
		НР - 72%; СП - 8%			11,6400	26,62	1 210 700,96	2 768 802,37	1 354 214,37	
УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ НАСЫПИ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 6,0М ГЕОРЕШЕТКОЙ										
27	1101-0203-0118 РСНБ РК 2015	Откосы насыпей. Планировка экскаватором- планировщиком. Группа грунтов 2 (уплотнение)	м2 спланирован ной площади	1459,12	91,8800	33,13	134 063,95	48 340,65	80 095,18	231 286,00
		НР - 72%; СП - 8%			58,7500	17,49	85 723,30	25 520,01	17 132,73	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				36 810 606,41	30 832 597,08	6 063 366,90	46 303 261,00
							1 296 424,26	7 124 918,66	3 429 917,87	
		Накладные расходы	Тенге				6 063 366,90			
		Сметная прибыль	Тенге				3 429 917,87			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				46 303 891,18			
УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ И ДНА КЮВЕТОВ ЗАСЕВОМ ТРАВ										
40	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.72 Кэм=1,4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении грунта по пути при подъемах свыше 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,4 (обратная надвижка почвенно-плодородного слоя)	м3 грунта	3840,35	75,1200	75,12	288 487,09	288 487,09	60 748,19	377 143,00
		НР - 72%; СП - 8%				21,97	-	84 372,49	27 938,82	
41	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	25602,33	206,1500	165,52	5 277 920,33	4 237 697,66	706 747,20	6 463 290,00
		НР - 72%; СП - 8%				38,34	-	981 593,33	478 773,40	
42	1101-0204-0301 РСНБ РК 2015 т.ч. п.1	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой (доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м2	25602,33	135,2000	119,18	3 461 435,02	3 051 285,69	214 568,01	4 500 072,00
		НР - 72%; СП - 8%			11,6400	26,62	298 011,12		294 080,24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9 027 842,44		982 063,40	11 340 505,00
							298 011,12		800 792,47	
		Накладные расходы	Тенге				982 063,40			
		Сметная прибыль	Тенге				800 792,47			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10 810 698,30			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-	9 163 359,00	-	
							2 578 370,00	2 424 073,00	-	
		Накладные расходы	Тенге				-			
		Сметная прибыль	Тенге				-			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							57 643 766,00
на РЕКУЛЬТИВАЦИЮ ВРЕМЕННО-ЗАНИМАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ 02-02-03										
ПРИДОРОЖНАЯ ПОЛОСА										
1	1101-0104-0703 РСНБ РК 2015	Площади. Грубая планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланировани ой поверхности за проход бульдозера	73530	1,4300	1,43	105 147,90	105 147,90	15 882,48	130 826,00
		НР - 72%; СП - 8%				0,30	-	22 059,00	9 682,43	
2	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение плодородного грунта до 50 м)	м3 грунта	22626	53,6500	53,65	1 213 884,90	1 213 884,90	255 601,40	1 587 140,00
		НР - 72%; СП - 8%				15,69	-	355 001,94	117 558,90	
3	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (добавить 40 м до 50 м)	м3 грунта	22626	180,4700	180,47	4 083 314,22	4 083 314,22	859 824,20	5 338 563,00
		НР - 72%; СП - 8%				52,78	-	1 194 200,28	395 451,07	
4	1101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 (разравнивание плодородного грунта)	м2 спланировани ой площади	56564	5,8200	5,82	329 202,48	329 202,48	61 089,12	421 631,00
		НР - 72%; СП - 8%				1,50	-	84 846,00	31 223,33	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				5 731 549,50	5 731 549,50	1 192 397,20	7 478 160,00
							-	1 656 107,22	553 915,74	
		Накладные расходы	Тенге				1 192 397,20			
		Сметная прибыль	Тенге				553 915,74			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							7 478 160,00
на УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 02-02-04										
УСТРОЙСТВО РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ В ГРУНТЕ										
42	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	25559	45,8300	20,65	1 171 368,97	527 793,35	878 902,44	2 214 168,00
		НР - 108%; СП - 8%			25,1500	6,69	642 808,85	170 989,71	164 021,71	
43	2108-0102-0802 РСНБ РК 2015	Геокомпозит удельным весом 300 г/м2	м2	25559	416,0000		10 632 544,00	-	-	11 483 148,00
		СП - 8%					-	-	850 603,52	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				11 803 912,97	527 793,35	878 902,44	13 697 316
							642 808,85	170 989,71	1 014 625,23	
		Накладные расходы	Тенге				878 902,44			
		Сметная прибыль	Тенге				1 014 625,23			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				13 697 440,65			
РАЗДЕЛ 3. УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН										
44	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	34803,01	174,1700	143,16	6 061 640,25	4 982 398,91	2 710 792,53	9 474 176,00
		НР - 108%; СП - 8%			30,4000	41,72	1 058 011,50	1 451 981,58	701 794,62	
45	2101-0201-0611 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4823,6958	2 484,0000		11 982 060,37	-		12 940 625,00
		СП - 8%					-	-	958 564,83	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				18 043 700,62	4 982 398,91	2 710 792,53	22 414 801,00
							1 058 011,50	1 451 981,58	1 660 359,45	
		Накладные расходы	Тенге				2 710 863,00			
		Сметная прибыль	Тенге				1 660 356,00			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				22 414 852,60			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							36 112 117
на УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН 02-02-05										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							-
на УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДА С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ 02-02-06										
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							-
на УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ 02-02-07										
УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ НАСЫПИ ПОСЕВОМ ТРАВ										
12	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.72 Кэм=1,4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении грунта по пути при подъемах свыше 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,4 (обратная надвижка почвенно-плодородного слоя)	м3 грунта	1058,25	75,1200	75,12	79 495,74	79 495,74	16 739,82	103 926,00
		НР - 72%; СП - 8%				21,97	-	23 249,75	7 698,84	
13	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	7055	206,1500	165,52	1 454 388,25	1 167 743,60	194 751,86	1 781 030,00
		НР - 72%; СП - 8%				38,34	-	270 488,70	131 931,21	
14	1101-0204-0301 РСНБ РК 2015 т.ч.п.1	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой (доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м2	7055	135,2000	119,18	953 836,00	840 814,90	194 345,50	1 240 044,00
		НР - 72%; СП - 8%			11,6400	26,62	82 120,20	187 804,10	91 854,52	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2 487 719,99	2 088 054,24	405 837,18	3 125 000,00
							82 120,20	481 542,55	231 484,57	
		Накладные расходы	Тенге				405 837,18			
		Сметная прибыль	Тенге				231 484,57			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3 125 041,75			

РАЗДЕЛ 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
46	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 т.ч.27 п.1.6	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (а/б горячий плотный м/з тип Б марки II) (БНД 70/100, 0,5 л/м2)(доставка воды на 9 км сверх 5 км)		6868,2000	91,1300	46,13	625 899,07	316 830,07	395 954,48	1 103 629
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		44,7300	8,65	307 214,59	59 409,93	81 748,28	
47	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	663,46812	15 267,3600		10 129 406,64	-	-	10 939 759
		СП - 8%					-	-	810 352,53	
48	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	2,1222738	75 384,0000		159 985,49	-	-	172 784
		СП - 8%					-	-	12 798,84	
49	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015 Раздел 27 т.ч.	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	3,85641	5 959,0000	5 959,00	22 980,35	22 980,35		24 819
		СП - 8%				2 984,00	-	11 507,53	1 838,43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10 938 271,54	339 810,41	395 954,48	12 240 991
							307 214,59	70 917,46	906 738,08	
		Накладные расходы	Тенге				395 954,48			
		Сметная прибыль	Тенге				906 738,08			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12 240 964,10			
РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН										
УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН ИЗ РАНЕЕ ПРИВЕЗЕННОГО МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ ОБЪЕЗДНОЙ										
УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ИЗ РАНЕЕ ПРИВЕЗЕННОГО МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ СЪЕЗДОВ										
54	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015 т.ч.27 п.1.6	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см (доставка воды на 9 км сверх 5 км)	м2 покрытия обочин	2835,00	177,3300	146,33	502 730,55	414 845,55	222 990,89	783 791
		НР - 108%; СП - 8%			30,4000	42,43	86 184,00	120 289,05	58 057,72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				502 730,55	414 845,55	222 990,89	783 791
							86 184,00	120 289,05	58 057,72	
		Накладные расходы	Тенге				222 990,89			
		Сметная прибыль	Тенге				58 057,72			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				783 779,16			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							16 149 782,00
на УСТАНОВКУ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 02-02-08										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							-
на УСТАНОВКУ ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ 02-02-09										
ЛИЧЕСКИХ СИГНАЛЬНЫХ СТОЛБИКОВ										
ИЧЕСКОГО ПЕШЕХОДНОГО ОГРАЖДЕНИЯ										
3	1127-0901-0108 РСНБ РК 2015	Ограждения пешеходные металлические. Устройство (щеб. фр. 20-40 М1000, бетон В15)	м	441	566,7600	30,79	249 941,16	13 578,39	262 225,48	553 141,00
		НР - 108%; СП - 8%			535,9700	14,60	236 362,77	6 438,60	40 973,33	
4	2101-0201-0611 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 0-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,6095	2 484,0000		1 514,00	-	-	1 635,00
		СП - 8%					-	-	121,12	
5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,8152	18 137,0300		51 059,37	-	-	55 144,00
		СП - 8%					-	-	4 084,75	
6	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	7,45822	540 085,0000		4 028 072,75	-	-	4 350 319,00
		СП - 8%					-	-	322 245,82	
КОВАННОГО БАРЬЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ										

7	1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м (11ДО-ММ2)	м	188	538,3700	251,35	101 213,56	47 253,80	66 694,58	181 339,00
		НР - 108%; СП - 8%			287,0200	41,46	53 959,76	7 794,48	13 432,65	
8	2401-0202-0207 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	47	33 691,0000		1 583 477,00	-	-	1 710 155,00
		СП - 8%					-	-	126 678,16	
9	2401-0202-0104 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-2 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	94	16 479,0000		1 549 026,00	-	-	1 672 948,00
		СП - 8%					-	-	123 922,08	
10	2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	94	3 325,0000		312 550,00	-	-	337 554,00
		СП - 8%					-	-	25 004,00	
11	2401-0202-0403 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	шт.	83	808,0000		67 064,00	-	-	72 429,00
		СП - 8%					-	-	5 365,12	
12	2401-0202-0601 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,0405	1 258 161,0000		50 955,52	-	-	55 032,00
		СП - 8%					-	-	4 076,44	
13	2113-0202-0205 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,013365	824 065,0000		11 013,63	-	-	11 895,00
		СП - 8%					-	-	881,09	
14	2113-0201-0204 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,002820	651 000,0000		1 835,82	-	-	1 983,00
		СП - 8%					-	-	146,87	
15	2113-0202-0203 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,001034	700 083,0000		723,89	-	-	782,00
		СП - 8%					-	-	57,91	
16	2113-0203-0203 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 10 мм ГОСТ 11371-78	кг	1,128	798,0000		900,14	-	-	972,00
		СП - 8%					-	-	72,01	
17	1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м (11ДО-ММ.Н/К)	м	144	538,3700	251,35	77 525,28	36 194,40	51 085,21	138 898,00
		НР - 108%; СП - 8%			287,0200	41,46	41 330,88	5 970,24	10 288,84	
18	2401-0202-0211 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-5 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	12	42 752,0000		513 024,00	-	-	554 066,00
		СП - 8%					-	-	41 041,92	
19	2401-0202-0212 РСНБ РК 2015	Секция балки СБ-6 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	12	42 752,0000		513 024,00	-	-	554 066,00
		СП - 8%					-	-	41 041,92	
20	2401-0202-0528 РСНБ РК 2015	Элемент концевой ЭК-2 толщиной 4 мм	шт.	12	7 927,0000		95 124,00	-	-	102 734,00

		СП - 8%					-	-	7 609,92	
21	2401-0202-0104 РСНБ РК 2015	Стойки дорожные СД-2 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	72	16 479,0000		1 186 488,00	-	-	1 281 407,00
		СП - 8%					-	-	94 919,04	
22	2401-0202-0304 РСНБ РК 2015	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	72	3 325,0000		239 400,00	-	-	258 552,00
		СП - 8%					-	-	19 152,00	
23	2401-0202-0502 РСНБ РК 2015	Связь диагональная СДД	шт.	72	2 494,0000		179 568,00	-	-	193 933,00
		СП - 8%					-	-	14 365,44	
24	2401-0202-0403 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	шт.	36	808,0000		29 088,00	-	-	31 415,00
		СП - 8%					-	-	2 327,04	
25	2401-0202-0601 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,0324	1 258 161,0000		40 764,42	-	-	44 026,00
		СП - 8%					-	-	3 261,15	
26	2113-0202-0205 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,010692	824 065,0000		8 810,90	-	-	9 516,00
		СП - 8%					-	-	704,87	
27	2113-0201-0204 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00216	651 000,0000		1 406,16	-	-	1 519,00
		СП - 8%					-	-	112,49	
28	2113-0202-0203 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы 10 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000792	700 083,0000		554,47	-	-	599,00
		СП - 8%					-	-	44,36	
29	2113-0203-0203 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 10 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,864	798,0000		689,47	-	-	745,00
		СП - 8%					-	-	55,16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				10 894 813,53	97 026,59	380 005,27	12 176 804,00
							331 653,41	20 203,32	901 985,50	
		Накладные расходы	Тенге				380 005,27			
		Сметная прибыль	Тенге				901 985,50			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				12 176 804,30			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							12 176 804,00
на УСТАНОВКУ БОРТОВОГО КАМНЯ 02-02-10										
БР 100.30.18										
1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (щебень фр. 20-40 мм) НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	314,000	5 362,4500	1 677,80	1 683 809,30	526 829,20	440 538,45	2 294 395
					815,1500	693,44	255 957,10	217 740,16	169 947,82	
2	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (бетон В15, F300, W6) НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	6344,000	784,1500	30,56	4 974 647,60	193 872,64	4 984 686,35	10 755 948
					716,1500	11,38	4 543 255,60	72 194,72	796 746,72	
3	2102-0101-0624 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	245,908	19 809,8300		4 871 395,68	-	-	5 261 110
		СП - 8%					-	-	389 711,65	
4	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	329,882	41 566,6300		13 712 083,04	-	-	14 809 042
		СП - 8%					-	-	1 096 966,64	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				25 241 935,61	720 701,84	5 425 224,80	33 120 495
							4 799 212,70	289 934,88	2 453 372,83	
		Накладные расходы	Тенге				5 425 224,80			
		Сметная прибыль	Тенге				2 453 372,83			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				33 120 533,24			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							33 120 495,00
на УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПЕШЕХОДНЫХ ТРОТУАРОВ И ПОСАДОЧНЫХ ПЛОЩАДОК АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК 02-02-11										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							-
на УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ 02-02-12										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							-
на УСТРОЙСТВО ГАЗОНОВ 02-02-13										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							-
на УСТАНОВКУ АВТОПАВИЛЬОНОВ 02-02-14										
1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	17,670	5 362,4500	1 677,80	94 754,49	29 646,73	24 790,81	129 109,00
					815,1500	693,44	14 403,70	12 253,08	9 563,62	
2	1107-0101-0104 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций более 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	20,000	5 125,8100	3 163,57	102 516,20	63 271,40	65 034,52	180 955,00
					1 962,2400	793,46	39 244,80	15 869,20	13 404,06	
3	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, *СП - 8%*	м3	36,300	38 357,0000		1 392 359,10	-	-	1 503 748,00
							-	-	111 388,73	
4	1107-0106-0103 РСНБ РК 2015	Панели наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более 10 м2. Установка. Высота здания до 25 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	10,000	18 011,3400	7 714,24	180 113,40	77 142,40	126 277,46	330 902,00
					8 810,8800	1 890,60	88 108,80	18 906,00	24 511,27	
5	2104-0104-9904 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 12 см *СП - 8%*	м2	137,500	2 314,0000		318 175,00	-	-	343 629,00
							-	-	25 454,00	
6	1107-0106-0101 РСНБ РК 2015	Панели наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до 10 м2. Установка. Высота здания до 25 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	40,000	14 407,6200	5 754,41	576 304,80	230 176,40	409 685,62	1 064 869,00
					7 166,9900	1 512,79	286 679,60	60 511,60	78 879,23	
7	2104-0104-9904 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 12 см *СП - 8%*	м2	147,200	2 314,0000		340 620,80	-	-	367 870,00
							-	-	27 249,66	
8	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	20,000	5 930,1600	1 464,97	118 603,20	29 299,40	64 416,91	197 662,00
					2 362,8200	366,71	47 256,40	7 334,20	14 641,61	
9	2104-0108-9901 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 4 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	132,000	4 553,0000		600 996,00	-	-	649 076,00
							-	-	48 079,68	
10	1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	20,000	1 454,8200	829,99	29 096,40	16 599,80	17 160,98	49 958,00
					454,3500	272,81	9 087,00	5 456,20	3 700,59	
11	1107-0512-0110 РСНБ РК 2015	Плиты парапета массой более 0,5 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	10,000	2 482,6500	1 470,32	24 826,50	14 703,20	14 884,52	42 888,00
					753,9600	507,44	7 539,60	5 074,40	3 176,88	

12	2104-0104-9904 РСНБ РК 2015	**Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 12 см**		41,360	2 314,0000		95 707,04	-	-	103 364,00
		СП - 8%	м2				-	-	7 656,56	
13	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	132,000	346,1200	14,26	45 687,84	1 882,32	16 894,73	67 588,00
		НР - 92%; СП - 8%			134,3400	4,78	17 732,88	630,96	5 006,61	
14	2110-0403-1806 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклотканьь, крошка/пленка, марка СКП-4,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97**		151,800	794,0000		120 529,20	-	-	130 172,00
		СП - 8%	м2				-	-	9 642,34	
15	1113-0301-1202 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями эмалью ХП-799**	м2	760,120	408,8700	1,90	310 790,26	1 444,23	11 024,63	347 562,00
		НР - 69%; СП - 8%			20,6500	0,37	15 696,48	281,24	25 745,19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				4 351 080,24	464 165,87	750 170,18	5 509 352,00
							525 749,26	126 316,89	408 100,03	
		Накладные расходы	Тенге				750 170,18			
		Сметная прибыль	Тенге				408 100,03			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				5 509 350,44			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							5 509 352,00
		ИТОГО ПО СМЕТЕ глава 1-7:	**Тенге**				190 424 849,89			
		ИТОГО прочие	**Тенге**							
		ИТОГО за минусом прочих	**Тенге**				190 424 849,89			
		Объездная дорога	**Тенге**				-			
		Временные здания и сооружения 1,04%	**Тенге**				1 980 418			
		ИТОГО	**Тенге**				192 405 268			
		Дополнительные затраты при производстве стр-м работ 1,98%	**Тенге**				3 809 624			
		ИТОГО	Тенге				196 214 893			
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				3 924 298			
		ИТОГО с прочими	Тенге				200 139 190			
		В том числе в текущих ценах 2019г. 40% - К = 1	Тенге							
		В том числе в текущих ценах 2020г. 60% - К = 1,0348515	Тенге				207 114 341			
		ИТОГО	Тенге				207 114 341			
		Итого с коэф. К договорной сумме	Тенге				192 589 391,96			
		НДС 12%	Тенге				23 110 727,04			
		ВСЕГО	**Тенге**				**215 700 119**			

		К оплате:					**215 700 119**			
		Минус генподряда	Тенге				6 471 004			
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ с НДС					**209 229 115**			

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АССАНА-ДорСтрой", БИН130440015157

(наименование

Директор _____ Дращ В.В

Принял (Заказчик)

ТОО "Ак жол құрылыс", БИН 030940002856

(наименование

Директор _____ Тулегенов А.Б