Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Подрядчик : ТОО "Промстройсервис-Е"

Наименование стройки: СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 3 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №2 В РАЙОНЕ СПМК-70 Г. КЫЗЫЛОРДА

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	**Договор № 363 от 21.04.2021г.**		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
		№3	**27.05.2022г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	326 090 522,30							13 509 698,82	
в т.ч. За отчетный месяц	126 090 522,30	112 580 823,48						13 509 698,82	**126090522,30**

Заказчик :

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Қани Н.

БИН 060 140 014 281

Технадзор:

ТОО " Әсем - Құрылыс Қызылорда"

Ыскаков М.

БИН 070 340 004 739

Авторский надзор

ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"

Кадыркулов К.

Подрядчик:

Директор

ТОО "Промстройсервис.Е"

Домбаев Х. У.

БИН 000 740 000 331

Заказчик: *КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда*

Подрядчик: *ТОО "Промстройсервис-Е"*

Наименование объекта ***СТРОИТЕЛЬСТВО 50 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 3 В ЖИЛОМ КВАРТАЛЕ №2 В РАЙОНЕ СПМК-70 Г. КЫЗЫЛОРДА***

Акт № 4
приемки выполненных работ за июнь 2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-01										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	1430,8		235,38	114,19	336782	163383	--	176604	554450
		НР - 72%; СП - 8%				121,19	50,24	173399	71883		41064	
2	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м3	1430,8		112,12	96,33	160421	137829	3004	38159	214462
		НР - 72%; СП - 8%				13,69	23,35	19588	33409		15882	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					497203	301212	3004	214763	768912
								192987	105292	--	56946	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					497203				
	Материалы		Тенге					3005				
	Всего заработная плата		Тенге						298279			
		Накладные расходы	Тенге					214763				
		Сметная прибыль	Тенге					56946				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					768912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									246
		Сметная заработная плата	Тенге						298279			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					768912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									246
		Сметная заработная плата	Тенге						298279			
		РАЗДЕЛ 3. ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ										
4	1110-0402-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Установка металлических дверных блоков**	м2	7,2		3321,93	193,77	23918	1396	1192	19732	47142
		НР - 90%; СП - 8%				2962,54	82,57	21330	595		3492	
5	223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	7,2		55181,00	--	397303	--	397303	--	429087
		СП - 8%				--	--	--	--		31784	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					421221	1396	398495	19732	476229
								21330	595	--	35276	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					421221				
	Материалы		Тенге					1192				
	Всего заработная плата		Тенге						21925			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				397303				
		Накладные расходы	Тенге				19732				
		Сметная прибыль	Тенге				35276				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				476229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					21925			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				476229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					21925			
		РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		СПУСК В ТЕХПОДПОЛЬЕ-2 ШТ									
12	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Устройство ГПС под фундаменты**	м3	3,636	9347,48	2553,08	33987	9283	20161	7820	45152
		НР - 93%; СП - 8%			1249,40	1063,32	4543	3866		3345	
13	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**	м3	0,3232	22715,06	2444,37	7342	790	5134	1641	9702
		НР - 94%; СП - 8%			4387,86	1013,58	1418	328		719	
14	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	м3	0,3232	11751,57	1386,49	3798	448	1982	1454	5672
		НР - 94%; СП - 8%			4232,17	552,86	1368	179		420	
15	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В12,5 (ПОЛ)**	м3	0,608	27847,64	2468,32	16931	1501	13687	1895	20333
		НР - 91%; СП - 8%			2866,94	558,82	1743	340		1506	
16	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00624	567060,00	--	3538	--	3538	--	3821
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
17	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Железнение поверхности**	м2	6,08	580,37	1,27	3529	7	159	3063	7120
		НР - 91%; СП - 8%			553,08	0,57	3363	3		527	
18	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Устройство бетонных стен В7,5 (СТЕНЫ)**	м3	5,04	44149,27	5266,71	222512	26544	135871	59644	304729
		НР - 91%; СП - 8%			11923,98	1080,60	60097	5446		22573	
19	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Устройство ж/бетонных ЛЕСТНИЦ В12,50(ЛЕСТНИЦА)**	м3	0,62	34191,83	2860,01	21199	1773	15639	3783	26980
		НР - 91%; СП - 8%			6108,05	596,64	3787	370		1999	
20	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0042	567060,00	--	2382	--	2382	--	2573
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
21	1109-0606-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки. Монтаж**	т конструкций	0,190128	81092,33	9164,59	15418	1743	904	9081	26459
		НР - 69%; СП - 8%			67172,98	2045,26	12771	389		1960	
22	241-102-0127 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	м	69,9	1229,00	--	85907	--	85907	--	92780
		СП - 8%			--	--	--	--		6873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	1т	0,029472	1325188,34	1908,98	39056	56	28734	9364	52294
		НР - 91%; СП - 8%			348345,36	812,07	10266	24		3874	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				455599	42145	314098	97745	597615
							99356	10945	--	44270	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				440181				
	Материалы		Тенге				221366				
	Всего заработная плата		Тенге					97141			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				91827				
		Накладные расходы	Тенге				88664				
		Сметная прибыль	Тенге				42310				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				571155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					97141			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15418				
	Материалы		Тенге				904				
	Всего заработная плата		Тенге					13160			
		Накладные расходы	Тенге				9081				
		Сметная прибыль	Тенге				1960				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				26459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					13160			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				597614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					110301			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02									
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000									
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ									
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	408	19420,64	3101,87	7923621	1265563	1725130	4841781	13786634
		НР - 93%; СП - 8%			12090,51	669,82	4932928	273287		1021232	
2	234-102-0104 РСНБ РК 2022	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	85,3646562	39864,00	--	3402977	--	3402977	--	3675215
		СП - 8%			--	--	--	--		272238	
3	213-101-0502 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	250,1690985	57613,00	--	14412992	--	14412992	--	15566031
		СП - 8%			--	--	--	--		1153039	
4	213-101-0702 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	38,33781	77451,00	--	2969302	--	2969302	--	3206846
		СП - 8%			--	--	--	--		237544	
5	261-107-0301 РСНБ РК 2022	**Гибкие связи периодического профиля из полимерного композита для кладки стен**	шт.	1224	28,00	--	34272	--	34272	--	37014
		СП - 8%			--	--	--	--		2742	
		СТЕНЫ СО СТОРОНЫ ЛОДЖИЙ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1108-0201-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	214	18435,78	3579,53	3945257	766020	1026660	2165674	6599805
		НР - 93%; СП - 8%			10058,77	822,92	2152577	176105		488874	
7	234-102-0104 РСНБ РК 2022	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	41,3335937	39864,00	--	1647722	--	1647722	--	1779540
		СП - 8%			--	--	--	--		131818	
8	213-101-0502 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	52,4832	45743,00	--	2400739	--	2400739	--	2592798
		СП - 8%			--	--	--	--		192059	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ									
12	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	71,2	3267,42	394,71	232640	28103	26040	172122	437143
		НР - 93%; СП - 8%			2506,98	92,43	178497	6581		32381	
13	213-101-0702 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	2,7631292	77451,00	--	214007	--	214007	--	231128
		СП - 8%			--	--	--	--		17121	
14	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	71,2	419,12	--	29841	--	--	27752	62201
		НР - 93%; СП - 8%			419,12	--	29841	--		4607	
15	1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Пояс парапетный из цементного рствора. Устройство	м3	0,7104	13687,32	5818,62	9723	4133	496	5401	16334
		НР - 91%; СП - 8%			7171,20	1182,87	5094	840		1210	
16	212-402-0102 РСНБ РК 2022	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,721112	25927,00	--	18696	--	18696	--	20192
		СП - 8%			--	--	--	--		1496	
17	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11088	567060,00	--	62876	--	62876	--	67906
		СП - 8%			--	--	--	--		5030	
18	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	17,76	203,16	4,53	3608	81	304	3058	7200
		НР - 94%; СП - 8%			181,48	1,72	3223	31		533	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
19	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	408	16963,16	4287,79	6920969	1749418	1598316	3712331	11483963
		НР - 93%; СП - 8%			8757,93	1025,78	3573235	418518		850664	
20	213-101-0602 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	1000шт	120,6744	58511,00	--	7060780	--	7060780	--	7625642
		СП - 8%			--	--	--	--		564862	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	979,2	4031,71	394,71	3947850	386500	750331	2698421	7177976
		НР - 93%; СП - 8%			2870,73	92,43	2811019	90507		531706	
22	213-101-0602 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125**	1000шт	38,0013888	58511,00	--	2223499	--	2223499	--	2401379
		СП - 8%			--	--	--	--		177880	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
23	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Армирование кладки стен и других конструкций**	т	0,99825	666104,21	3351,46	664939	3346	566068	89798	815116
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	95525	1032		60379	
24	214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,99825	474042,00	--	473212	--	473212	--	511069
		СП - 8%			--	--	--	--		37857	
		ГИЛЬЗЫ									
25	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	1т	0,93542	1325188,34	1908,98	1239608	1786	911973	297214	1659768
		НР - 91%; СП - 8%			348345,36	812,07	325849	760		122946	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				59839130	4204950	41526392	14013552	79760900
							14107788	967661	--	5908218	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				59839130				
	Материалы		Тенге				6605321				
	Всего заработная плата		Тенге					15075449			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34921074				
		Накладные расходы	Тенге				14013552				
		Сметная прибыль	Тенге				5908218				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				79760900				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9566
		Сметная заработная плата	Тенге					15075449			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				79760900				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9566
		Сметная заработная плата	Тенге					15075449			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
27	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	648	790,21	353,61	512056	229139	123418	246596	819344
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	159499	49481		60692	
28	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	60	3305,30	1914,30	198318	114858	2224	125126	349319
		НР - 118%; СП - 8%			1353,94	413,37	81236	24802		25876	
29	222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	м3	29,214	137911,00	--	4028932	--	4028932	--	4351247
		СП - 8%			--	--	--	--		322315	
30	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	1,39524	107772,00	8746,28	150368	12203	15334	148185	322438
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	122831	2750		23884	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	1,39524	521841,00	--	728093	--	728093	--	786340
		СП - 8%			--	--	--	--		58247	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5617767	356200	4898001	519907	6628688
							363566	77033	--	491014	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5617767				
	Материалы		Тенге				140976				
	Всего заработная плата		Тенге					440599			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4757025				
		Накладные расходы	Тенге				519907				
		Сметная прибыль	Тенге				491014				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6628688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								264
		Сметная заработная плата	Тенге					440599			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6628688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								264
		Сметная заработная плата	Тенге					440599			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820									
32	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	шт	19,75	3086,35	1111,63	60955	21954	19069	28956	97104
		НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	19932	4607		7193	
33	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	шт	138	3929,11	1308,50	542217	180573	192819	243185	848235
		НР - 118%; СП - 8%			1223,37	270,03	168825	37264		62833	
34	1107-0505-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2**	шт	6	12784,35	2301,39	76706	13808	21866	52001	139004
		НР - 118%; СП - 8%			6838,60	506,19	41032	3037		10297	
35	222-203-0302 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	м2	1589,88	8945,00	--	14221477	--	14221477	--	15359195
		СП - 8%			--	--	--	--		1137718	
36	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	шт	3	3305,30	1914,30	9916	5743	111	6256	17466
		НР - 118%; СП - 8%			1353,94	413,37	4062	1240		1294	
37	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	шт	8	790,21	353,61	6322	2829	1524	3044	10116
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	1969	611		749	
38	222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	м3	1,9424	137911,00	--	267878	--	267878	--	289308
		СП - 8%			--	--	--	--		21430	
39	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**	шт	32	2448,51	85,08	78352	2723	17642	69118	159268
		НР - 118%; СП - 8%			1812,10	18,37	57987	588		11798	
40	222-203-0103 РСНБ РК 2022	**Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012**	шт.	32	12510,00	--	400320	--	400320	--	432346
		СП - 8%			--	--	--	--		32026	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1107-0512-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Установка плит балконов площадью до 5 м2 (ПБК)	шт	12	10878,59	4902,72	130543	58832	11313	86199	234081
		НР - 118%; СП - 8%			5033,19	1054,29	60398	12651		17339	
42	222-302-0102 РСНБ РК 2022	Плиты балконов и лоджий ПБК 24.12-5 СТ РК 961-93	шт.	12	34644,00	--	415728	--	415728	--	448986
		СП - 8%			--	--	--	--		33258	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20ШТ									
45	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	4,2	77174,32	2681,17	324132	11261	205809	99736	457778
		НР - 91%; СП - 8%			25491,02	604,23	107062	2538		33909	
46	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,12	409726,00	--	458893	--	458893	--	495604
		СП - 8%			--	--	--	--		36711	
47	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(ПЕТЛЯ)	т	0,0168	434300,00	--	7296	--	7296	--	7880
		СП - 8%			--	--	--	--		584	
		ГИЛЬЗЫ									
48	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,52	1325188,34	1908,98	689098	992	506966	165221	922665
		НР - 91%; СП - 8%			348345,36	812,07	181140	422		68346	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				17689833	298715	16748711	753716	19919036
							642407	62958	--	1475485	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17689833				
	Материалы		Тенге				977119				
	Всего заработная плата		Тенге					705365			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15771592				
		Накладные расходы	Тенге				753716				
		Сметная прибыль	Тенге				1475485				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19919034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								429
		Сметная заработная плата	Тенге					705365			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				19919034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								429
		Сметная заработная плата	Тенге					705365			
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ									
136	1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт	27	8607,74	4145,27	232409	111923	3899	166120	430412
		НР - 118%; СП - 8%			4318,05	896,02	116587	24193		31882	
137	1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт	24	8090,17	4117,76	194164	98826	2446	134950	355443
		НР - 118%; СП - 8%			3870,50	894,68	92892	21472		26329	
138	222-301-0201 РСНБ РК 2022	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2	98,28	10298,00	--	1012087	--	1012087	--	1093054
		СП - 8%			--	--	--	--		80967	
139	222-301-0301 РСНБ РК 2022	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	м2	86,4	8125,00	--	702000	--	702000	--	758160
		СП - 8%			--	--	--	--		56160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	м	18	2017,73	77,37	36319	1392	726	41058	83567
		НР - 118%; СП - 8%			1900,07	32,97	34201	593		6190	
141	222-301-0101 РСНБ РК 2022	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	21,6	6979,00	--	150746	--	150746	--	162806
		СП - 8%			--	--	--	--		12060	
142	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	120	21986,10	115,41	2638332	13850	2532189	115757	2974416
		НР - 118%; СП - 8%			769,11	48,38	92293	5806		220327	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				4966057	225991	4404093	457885	5857858
							335973	52064	--	433915	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4966057				
	Материалы		Тенге				2539260				
	Всего заработная плата		Тенге					388037			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1864833				
		Накладные расходы	Тенге				457885				
		Сметная прибыль	Тенге				433915				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5857857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								230
		Сметная заработная плата	Тенге					388037			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5857857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								230
		Сметная заработная плата	Тенге					388037			
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
		1 ЭТАЖ									
216	1115-0203-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	312	1972,26	109,15	615345	34054	153661	364971	1058741
		НР - 80%; СП - 8%			1370,61	91,61	427630	28582		78424	
217	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1956,32	1882,72	102,23	3683203	199995	899633	2200586	6354499
		НР - 80%; СП - 8%			1320,63	85,44	2583575	167148		470710	
		2-5 ЭТАЖ									
223	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1700	1882,72	102,23	3200624	173791	781762	1912262	5521923
		НР - 80%; СП - 8%			1320,63	85,44	2245071	145248		409037	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				7499172	407840	1835056	4477819	12935163
							5256276	340978	--	958171	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7499172				
	Материалы		Тенге				1835055				
	Всего заработная плата		Тенге					5597254			
		Накладные расходы	Тенге				4477819				
		Сметная прибыль	Тенге				958171				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12935162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3293
		Сметная заработная плата	Тенге					5597254			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**12935162**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3293**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5597254**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**126944396**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**21019683**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5838449**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1617526**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**70127852**		
		- Накладные расходы	Тенге							**20555119**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**9403295**	
	СМР							126944396,000			
	ОБОРУДОВАНИЕ								0,000		
	Итого по акту:										**126944396,000**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)							1142500			1142500
	Итого по главам 2-8 :							**128086896**			**128086896**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,42 %)							537965			537965
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									9747179	**9747179**
	Итого по главам 2-9 :							**128624861**	**0,00**	**9747179**	138372040
	Непредвиденные работы и затраты - 2%							2572497			**2572497**
	Итого по акту:							**131197358**	**0,00**	**9747179**	**140944537**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,798759753933791										**112580823**
	НДС (12 %)									**13509698,82**	13509699
	Всего :										**126090522,30**

Утверждаю:
Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, Кызылординской области

_____**Қани Н.**

Инженер технического надзора
ТОО " Әсем - Құрылыс Қызылорда"

_____**Ыскаков М.**

Авторский надзор
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"

_____**Кадыркулов К.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Промстройсервис-Е"

_____**Домбаев.Х.У.**