Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

возврат

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество "Астана-Теплотранзит" г.Нур-Султан, район "Алматы", И. Жансугурова, 7** — **041140003314**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажная фирма "Мехколонна № 59",Республика Казахстан г.Павлодар, ул.Транспортная, строение 1, тел.: (87182) 659201 659198** — **920340000071**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор 484/17-21 от 27.04.2021

Номер документа	Дата составления
57	09.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконсрукция кабельной линии КЛ-10кВ от подстанции "Степная" до насосной станции №7 г.НурСултан			услуга	1	12 566 864,02	12 566 864,02	1 346 449,72
				Итого	1	x	12 566 864,02	1 346 449,72

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Раденков П.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.08.2021

М.П.

Заказчик: Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"
Подрядчик: ТОО "СМФ"Мехколонна № 59"
Наименование строительства и его адрес : РЕКОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ КЛ-10кВ ОТ ПОДСТАНЦИИ "СТЕПНАЯ" до насосной станции №7 (основного электроснабжения) в г. Нур-Султан.
Договор № 484/17-21 от 27.04.2021г.

Приложение №4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2.апреля 2019 года №178

Приложение №4/1
к правилам организации деятельностии осуществлении функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2021года.

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
			номер	дата	Наименование	Код	Наименование		Код
			484/17-21	27.04.2021г.					
	Стоимость выполненных работ и затрат								
			из графы 1						
				из них					
Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к выплате
А	1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**12 566 864,02**	11 220 414,30	11 220 414,30		11 220 414,30					1 346 449,72	**12 566 864,02**

Заказчик:
Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"
Заместитель председателя правления по строительству и перспективного развития
_____ **Куматаев Е.О.**

Подрядчик:
ТОО "СМФ "Мехколонна № 59"
Генеральный директор
_____ **Раденков П.А.**

Заказчик Акционерное общество "Астана-Теплотранзит" Форма 2В

Подрядчик ТОО "Строительно-монтажная фирма "Мехколонна №59"

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ КЛ-10кВ ОТ ПОДСТАНЦИИ "СТЕПНАЯ" до насосной станции №7 (основного электроснабжения) в г. Нур-Султан

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения 10кВ

Акт выполненных работ за август месяц 2021года

на Наружные сети электроснабжения 10кВ

Сметная стоимость 12467,126 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Траншея Т4									
17	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	241,9	2079,00	–	502910	–	–	362095	934206
		НР - 72%; СП - 8%			2079,00	–	502910	–		69200	
18	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	268,82	544,76	444,56	146442	119506	–	58566	221409
		НР - 72%; СП - 8%			100,20	202,39	26936	54406		16401	
19	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	268,82	160,80	127,40	43226	34248	–	17691	65790
		НР - 72%; СП - 8%			33,40	58,00	8979	15592		4873	
20	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	40,31	1218,00	–	49098	–	49098	–	53026
		СП - 8%			–	–	–	–		3928	
		═══									
21	1308-0201-3417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях**	м	1075	89,34	0,92	96040	990	8319	62833	171583
		НР - 72%; СП - 8%			80,68	0,50	86731	538		12710	
22	2301-0510-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелей, с внутренним слоем не распространяющим горение, DN 110, толщина стенки 6,5 мм ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014**	м	1075	4507,00	–	4845025	–	4845025	–	5232627
		СП - 8%			–	–	–	–		387602	
25	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	161,25	987,66	–	159260	–	–	114667	295842

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			987,66	–	159260	–		21914	
		Траншея Т4									
68	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	73,26	2079,00	–	152308	–	–	109661	282927
		НР - 72%; СП - 8%			2079,00	–	152308	–		20958	
69	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	81,4	544,76	444,56	44343	36188	–	17734	67043
		НР - 72%; СП - 8%			100,20	202,39	8156	16475		4966	
70	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	81,4	160,80	127,40	13089	10370	–	5357	19921
		НР - 72%; СП - 8%			33,40	58,00	2719	4721		1476	
71	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	12,21	1218,00	–	14872	–	14872	–	16062
		СП - 8%			–	–	–	–		1190	
72	1308-0201-3417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	325,6	89,34	0,92	29089	300	2520	19031	51970
		НР - 72%; СП - 8%			80,68	0,50	26269	163		3850	
73	2301-0510-0303 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелей, с внутренним слоем не распространяющим горение, DN 110, толщина стенки 6,5 мм ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	325,6	4507,00	–	1467479	–	1467479	–	1584877
		СП - 8%			–	–	–	–		117398	
76	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	48,84	987,66	–	48237	–	–	34731	89605
		НР - 72%; СП - 8%			987,66	–	48237	–		6637	
		Вскрытие, восстановление покрытия из брусчатки									
77	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7К=0,8	Покрытия из брусчатки. Демонтаж по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	233,16	1254,17	110,51	292423	25767	–	258944	595477
		НР - 94%; СП - 8%			1143,66	37,81	266657	8816		44109	
78	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=0,8	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Демонтаж	м3 материала основания в плотном теле	11,658	1021,30	878,80	11906	10245	–	4699	17934
		НР - 108%; СП - 8%			142,50	230,73	1661	2690		1328	
79	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	34,974	406,37	269,48	14212	9424	–	7788	23760
		НР - 108%; СП - 8%			136,89	69,29	4788	2423		1760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	233,16	990,89	266,36	231036	62105	159066	33350	285537
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	90,13	9865	21015		21151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,64	2617,93	1098,50	30473	12786	15614	5865	39245
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	288,41	2073	3357		2907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	233,16	1573,70	138,13	366924	32206	1397	323680	745852
		НР - 94%; СП - 8%			1429,58	47,26	333321	11019		55248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		асфальтобетонное покрытие									
86	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	36,3	3433,22	1376,37	124626	49962	–	106460	249573
		НР - 108%; СП - 8%			2056,85	658,70	74664	23911		18487	
87	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	21,771	406,37	269,48	8847	5867	–	4848	14790
		НР - 108%; СП - 8%			136,89	69,29	2980	1509		1096	
88	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=0,8	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Демонтаж	м3 материала основания в плотном теле	29,028	1021,30	878,80	29646	25510	–	11701	44655
		НР - 108%; СП - 8%			142,50	230,73	4137	6698		3308	
		Бортовые камни									
94	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	52,5	948,78	–	49811	–	–	53796	111895
		НР - 108%; СП - 8%			948,78	–	49811	–		8289	
106	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	699,77	477,94	377,74	334448	264331	–	137129	509303
		НР - 72%; СП - 8%			100,20	171,97	70117	120339		37726	
107	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	699,77	276,39	226,29	193409	158351	–	77147	292201
		НР - 72%; СП - 8%			50,10	103,02	35058	72090		21645	
108	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	8,635	48255,00	–	416682	–	416682	–	450017
		СП - 8%			–	–	–	–		33335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12467127**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1877637**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**858156**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**365762**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6980072**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1827773**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**923492**	
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге								**1 496 055,24**
		ИТОГО:	Тенге								**13 963 182,24**
		Скидка 10%	Тенге								**1 396 318,22**
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге								**12 566 864,02**

Заказчик:
Акционерное общество "Астана-Теплотранзит".

Заместитель председателя правления по строительству и перспективного развития:
_____ **Куматаев Е.О.**

Начальник производственной службы:
_____ **Литовченко А.Н.**

Инженер технического надзора:
_____ **Морошан В.Г.**

Ведущий инженер-сметчик:
_____ **Нурмаганбетова Р.К.**

Эксперт технического надзора: ИПЦ "Альянс"
_____ **Жолмаков В.М.**

Инженер-сметчик: ИПЦ "Альянс"
_____ **Кравченко А.О.**

Представитель авторского надзора: ТОО "ПК Эффект"
_____ **Тюляев С.В.**

Подрядчик:
ТОО "СМФ "Мехколонна № 59".

Генеральный директор:
_____ **Раденков П.А.**