ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: Реконструкция водопроводных и канализационных сетей в районах Шанхая, Южный и по ул.Тажибаева, по ул.Бостандык в г.Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2022 года

Код	Код	Договор		Источник		Организационно	
				финансирования		правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		дог № 55	25.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов			Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС (по графе 1)	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
	с начала года отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость про затрат, не входящих СМР	дополнительные затраты на приобрете ние материало	другие дополнител		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	267 724 911,71									
Всего за отчетный период		74502682,32							8 940 321,88	83 443 004,20

ЗАКАЗЧИК: Насырадин Т.

ТЕХНАДЗОР: Женсикбаев С

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Ахметов З.

ГЕНПОДРЯДЧИК: Те Ю.

ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" аким города Кызылорда

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: Реконструкция водопроводных и канализационных сетей в районе Шанхая, Южный и по ул. Тажибаева, по ул. Бостандык в г. Кызылорда

АКТ №4

выполненных работ за июнь месяц 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Реконструкция самотечной канализации по ул. Тажибаева									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	443,657874	204,80	195,59	90861	86775		20147	119888
					9,12	53,95	4046	23935		8881	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	47,250126	1977,36	--	93431	--	--	67270	173557
					1977,36	--	93431	--		12856	
5	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т	736,188422	128,00	--	94232	--		--	101771
					--	--	--	--		7539	
6	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1414,86392	204,80	195,59	289764	276733	61	64250	382335
					9,12	53,95	12904	76332		28321	
7	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т	1414,86392	236,00	--	333908	--		--	360621
					--	--	--	--		26713	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1463,433875	34,93	34,93	51118	51118	--	13434	69716
					--	12,75	--	18659		5164	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы *НР - 72%; СП - 8%*	м3	162,6037639	860,22	--	139875	--	--	100710	259832
					860,22	--	139875	--		19247	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1463,433875	159,33	75,52	233169	110519	--	124934	386751
					83,81	34,76	122650	50869		28648	

11	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив *НР - 72%; СП - 8%*	м3	9,4195	1184,04	1184,04	11153	11153	--	5392	17869
					--	795,08	--	7489		1324	
13	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,2368	559093,69	194778,51	132393	46124	2002	96261	246946
					354068,00	56543,94	83843	13390		18292	
18	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые *НР - 99%; СП - 8%*	м3	24,333	54309,92	11108,29	1321523	270298	581322	569844	2042677
					19311,36	4343,77	469903	105697		151309	
26	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые *НР - 99%; СП - 8%*	м3	9,175	44998,19	7508,09	412858	68887	219359	150847	608802
					13581,72	3025,42	124612	27758		45096	
32	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	2094,58	1351,00	8378	5404	--	4409	13811
					743,59	369,87	2974	1479		1023	
34	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	8	1421,33	917,49	11371	7340	--	5979	18738
					503,84	251,10	4031	2009		1388	
35	2302-0308-1604 РСНБ РК 2015	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 60° для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 *СП - 8%*	шт.	4	2986,00	--	11944	--	11944	--	12900
					--	--	--	--		956	
36	2302-0601-0805 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 200 *СП - 8%*	шт.	4	6634,00	--	26536	--	26536	--	28659
					--	--	--	--		2123	
37	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,006	559093,69	194778,51	3355	1169	62	2439	6257
					354068,00	56543,94	2124	339		463	
38	2301-0501-1015 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	6,06	3594,00	--	21780	--	21780	--	23522
					--	--	--	--		1742	
39	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	1	22599,83	--	22600	--	2106	20289	46320
					20494,28	--	20494	--		3431	
40	2106-0304-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-1; С1-01; С1-02; С1-03 *СП - 8%*	т	2,08652	699815,00	--	1460178	--	1460178	--	1576992
					--	--	--	--		116814	
43	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3	23,04	8275,85	1717,19	190676	39564	75193	87135	300035
					3295,08	728,20	75919	16778		22225	
44	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	5,76	25053,52	7,20	144308	41	122827	20154	177619

		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	21440	--		13157	
57	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-9	м3	3,375	47820,00	--	161393	--	161393	--	174304
		СП - 8%			--	--	--	--		12911	
58	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	98,25	4824,99	1073,50	474055	105471	354705	40272	555473
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	238,26	13879	23409		41146	
		Реконструкция напорной канализации от КНС №30 "ОМЦ" до КНС №6 "Южный" в две нитки									
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	345,3088429	1977,36	--	682800	--	--	491616	1268369
		НР - 72%; СП - 8%			1977,36	--	682800	--		93953	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	10492,79973	34,93	34,93	366513	366513	--	96324	499864
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	133783		37027	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	789,7806251	860,22	--	679385	--	--	489157	1262026
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	679385	--		93483	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	10492,79973	159,33	75,52	1671818	792416	--	895775	2773000
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	879402	364730		205407	
9	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	18616,25759	236,00	--	4393437	--		--	4744912
		СП - 8%			--	--	--	--		351475	
10	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	1,08	842728,31	305322,31	910147	329748	13055	643016	1677415
		НР - 99%; СП - 8%			511294,00	90104,76	552198	97313		124253	
		Реконструкция водовода по ул. Жумабаева от ул. Шалгинбаева до ул. Баласагун в г. Кызылорда.									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2415,20785	204,80	195,59	494626	472383	212	109679	652649
		НР - 72%; СП - 8%			9,12	53,95	22031	130301		48344	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	74,69715	1977,36	--	147703	--	--	106346	274373
		НР - 72%; СП - 8%			1977,36	--	147703	--		20324	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3075,385	204,80	195,59	629839	601515		139654	831053
		НР - 72%; СП - 8%			9,12	53,95	28048	165917		61559	

4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка [illegible] стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	95,115	1977,36	--	188077	--	--	135415	349371
		НР - 72%; СП - 8%			1977,36	--	188077	--		25879	
5	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	9339,66825	128,00	--	1195478	--		--	1291116
		СП - 8%			--	--	--	--		95638	
6	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5626,308368	204,80	195,59	1152268	1100450		255493	1520382
		НР - 72%; СП - 8%			9,12	53,95	51312	303539		112621	
7	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	5626,308368	128,00	--	720167	--		--	777781
		СП - 8%			--	--	--	--		57613	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	5457,519117	34,93	34,93	190642	190642	--	50104	260006
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	69588		19260	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	168,789251	860,22	--	145196	--	--	104541	269716
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	145196	--		19979	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	5063,677531	159,33	75,52	806796	382409	--	432288	1338211
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	424387	176013		99127	
11	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Монтаж	м	2400	844,44	520,93	2026645	1250224	100903	752989	3002005
		НР - 72%; СП - 8%			281,47	154,29	675518	370300		222371	
12	2302-1104-1601 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий, d 168 мм	м	300	4985,00	--	1495500	--	1495500	--	1615140
		СП - 8%			--	--	--	--		119640	
13	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Демонтаж	м	2400	487,17	307,92	1169214	738999	--	478995	1780065
		НР - 72%; СП - 8%			179,26	97,94	430214	235056		131857	
14	1101-0208-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы без устройства обсыпки	иглофильтр	480	3565,00	317,29	1711198	152301	210937	995009	2922704
		НР - 72%; СП - 8%			2808,25	70,83	1347960	33997		216497	
15	1101-0208-0201 РСНБ РК 2015	Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение	иглофильтр	480	1369,22	649,02	657226	311530	--	349547	1087314
		НР - 72%; СП - 8%			720,20	291,22	345696	139786		80542	
16	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,467	559093,69	194778,51	260817	90864	4781	189635	486488
		НР - 99%; СП - 8%			354068,00	56543,94	165173	26378		36036	

19	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11	5720,00	--	62920	--	62920	--	67954
		СП - 8%			--	--	--	--		5034	
20	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21	1074,00	--	22554	--	22554	--	24358
		СП - 8%			--	--	--	--		1804	
21	2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	397,00	--	1191	--	1191	--	1286
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
22	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	25	372,00	--	9300	--	9300	--	10044
		СП - 8%			--	--	--	--		744	
23	1122-0601-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,011	321241,56	54460,04	3534	599	1775	1355	5279
		НР - 99%; СП - 8%			105462,50	18929,08	1160	208		391	
24	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,049	187055,33	49132,63	9166	2407	2049	5470	15806
		НР - 99%; СП - 8%			96112,50	16638,71	4710	815		1171	
29	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	10	7573,00	--	75730	--	75730	--	81788
		СП - 8%			--	--	--	--		6058	
30	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	36	2021,00	--	72756	--	72756	--	78576
		СП - 8%			--	--	--	--		5820	
31	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	46	1421,33	917,49	65381	42205	--	34380	107742
		НР - 99%; СП - 8%			503,84	251,10	23177	11551		7981	
32	2302-0303-7311 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10	шт.	10	4516,00	--	45160	--	45160	--	48773
		СП - 8%			--	--	--	--		3613	
33	2302-0303-7303 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10	шт.	36	675,00	--	24300	--	24300	--	26244
		СП - 8%			--	--	--	--		1944	
34	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2200,10	113,24	4400	226	596	3558	8595
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	3578	53		637	
35	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2172,88	86,02	4346	172	596	3532	8508
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	3578	26		630	

36	2304-0902-1403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 2[illegible]15-2005 СП - 8%	шт.	2	10237,00	--	20474	--	20474	--	22112
					--	--	--	--		1638	
37	2304-0902-1405 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 40 типа FAF ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	2	12326,00	--	24652	--	24652	--	26624
					--	--	--	--		1972	
38	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР - 99%; СП - 8%	м3	13,72484	44029,77	9328,90	604302	128038	235887	288894	964652
					17514,00	3747,64	240377	51436		71456	
47	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3	5,76	8275,85	1717,19	47669	9891	18798	21784	75009
					3295,08	728,20	18980	4194		5556	
48	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3	2,24	25053,52	7,20	56120	16	47766	7838	69074
					3722,22	--	8338	--		5117	
53	2301-0501-1019 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	8	9046,00	--	72368	--	72368	--	78157
					--	--	--	--		5789	
54	2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	4	2365,00	--	9460	--	9460	--	10217
					--	--	--	--		757	
55	2301-0501-1009 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	12	758,00	--	9096	--	9096	--	9824
					--	--	--	--		728	
58	1122-0601-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,117	3472142,28	529696,03	406241	61974	313898	46051	488475
					259560,00	138013,76	30369	16148		36183	
76	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	56,79	47820,00	--	2715698	--	2715698	--	2932954
					--	--	--	--		217256	
		Реконструкция водовода по ул. Бостандык, ул.Сулейменова от пересечении ул.Желтоксан-Айтбаева до ул. Ауезова в г. Кызылорда.									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	202,544003	204,80	195,59	644803	615808	275	142979	850805
					9,12	53,95	28720	169863		63023	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	97,376577	1977,36	--	192549	--	--	138635	357678
					1977,36	--	192549	--		26495	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	279,390555	204,80	195,59	57218	54645	24	12688	75498

		НР - 72%; СП - 8%			9,12	53,95	2549	15073		5592	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глу[illegible]й до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,640945	1977,36	--	17086	--	--	12302	31739
		НР - 72%; СП - 8%			1977,36	--	17086	--		2351	
5	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	5830,96371	128,00	--	746363	--		--	806072
		СП - 8%			--	--	--	--		59709	
6	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3434,996354	204,80	195,59	703474	671841	300	155989	928221
		НР - 72%; СП - 8%			9,12	53,95	31333	185319		68757	
7	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3434,996354	236,00	--	810659	--		--	875512
		СП - 8%			--	--	--	--		64853	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	3091,496719	34,93	34,93	107992	107992	--	28382	147284
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	39419		10910	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	343,4996354	860,22	--	295485	--	--	212749	548893
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	295485	--		40659	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	3091,496719	159,33	75,52	492566	233474	--	263907	816990
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	259092	107445		60518	
12	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,496	941683,65	358091,65	467075	177613	10094	321641	851813
		НР - 99%; СП - 8%			549672,00	105347,04	272637	52252		63097	
15	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	19,19	1646,00	--	31587	--	31587	--	34114
		СП - 8%			--	--	--	--		2527	
16	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,059	310337,34	83723,62	18310	4940	63	14554	35493
		НР - 99%; СП - 8%			225540,00	23632,10	13307	1394		2629	
17	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	59,59	558,00	--	33251	--	33251	--	35911
		СП - 8%			--	--	--	--		2660	
19	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 ГОСТ 18599-2001	м	16,83	13234,00	--	222728	--	222728	--	240546
		СП - 8%			--	--	--	--		17818	

22	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	1,39862	689320,80	443182,04	964098	619843	17451	492276	1572884
					233661,40	121866,54	326804	170445		116510	
23	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	2	31863,00	--	63726	--	63726	--	68824
					--	--	--	--		5098	
24	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	22	22015,00	--	484330	--	484330	--	523076
					--	--	--	--		38746	
27	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,12852	1024131,42	510723,98	131621	65638	2405	81851	230550
					494691,40	148617,58	63578	19100		17078	
32	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,053	187055,33	49132,63	9914	2604	2216	5916	17096
					96112,50	16638,71	5094	882		1266	
54	2304-0902-1405 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 40 типа FAF ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	2	12326,00	--	24652	--	24652	--	26624
					--	--	--	--		1972	
55	2304-0902-1403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	1	10237,00	--	10237	--	10237	--	11056
					--	--	--	--		819	
61	2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85 СП - 8%	шт.	3	39405,00	--	118215	--	118215	--	127672
					--	--	--	--		9457	
62	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель пожарного гидранта СП - 8%	100 шт.	0,03	116287,00	--	3489	--	3489	--	3768
					--	--	--	--		279	
72	2302-0101-1165 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 10 мм - 377 мм х 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	1	25905,00	--	25905	--	25905	--	27977
					--	--	--	--		2072	
73	2302-0101-0819 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 219 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) СП - 8%	шт.	3	33922,00	--	101766	--	101766	--	109907
					--	--	--	--		8141	
74	2302-0101-0819 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 530 мм х 10 мм - 450 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) СП - 8%	шт.	2	33922,00	--	67844	--	67844	--	73272
					--	--	--	--		5428	

75	1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0,62	142107,61	--	88107	--	38577	49035	148113
		НР - 99%; СП - 8%			79886,80	--	49530	--		10971	
77	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3	25,065	44029,77	9328,90	1103606	233829	430789	527594	1761696
		НР - 99%; СП - 8%			17514,00	3747,64	438988	93935		130496	
87	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-2	т	0,15372	581946,00	--	89457	--	89457	--	96613
		СП - 8%			--	--	--	--		7157	
105	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	229,4	4824,99	1073,50	1106853	246260	828187	94029	1296952
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	238,26	32406	54658		96071	
112	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,375	47820,00	--	161393	--	161393	--	174304
		СП - 8%			--	--	--	--		12911	
113	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2086,340	153,64	145,41	320545	303375	--	67192	418756
		НР - 72%; СП - 8%			8,23	36,50	17171	76151		31019	
114	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	157,04	1977,36	--	310517	--	--	223572	576817
		НР - 72%; СП - 8%			1977,36	--	310517	--		42727	
115	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2086,011	34,93	34,93	72864	72864	--	19150	99375
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	26597		7361	
116	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	157,012	860,22	--	135065	--	--	97246	250896
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	135065	--		18585	
117	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	2086,0112	159,33	75,52	332364	157536	--	178084	551284
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	174829	72510		40836	
118	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,08	292691,94	74035,78	316107	79959	730	255454	617287
		НР - 99%; СП - 8%			217980,00	20940,98	235418	22616		45725	
119	2301-0501-1802 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1818	206,00	--	374508	--	374508	--	404469
		СП - 8%			--	--	--	--		29961	
128	1216-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром 450 мм. Разборка	м	620	1375,95	--	853087	--	--	614222	1584694
		НР - 72%; СП - 8%			1375,95	--	853087	--		117385	

129	1216-0101-2406 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 400 мм. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	задвижка	8	13287,20	6733,20	106298	53866	--	52673	171689
					6554,00	2590,70	52432	20726		12718	
130	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.ДЕМОНТАЖ *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	1,01836	945968,35	451276,95	963336	459562	--	588636	1676130
					494691,40	89170,55	503774	90808		124158	
131	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. ДЕМОНТАЖ *НР - 99%; СП - 8%*	м3	14	26093,37	8579,37	365307	120111	--	284298	701574
					17514,00	2998,12	245196	41974		51968	
132	1122-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона.ДЕМОНТАЖ *НР - 99%; СП - 8%*	м3	15,58	23579,93	3107,13	367375	48409	--	336131	759787
					20472,80	1319,63	318966	20560		56280	
133	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка *СП - 8%*	т	70,992	542,00	--	38478	--		--	41556
					--	--	--	--		3078	
134	4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка *СП - 8%*	т	71,3076	591,00	--	42143	--		--	45514
					--	--	--	--		3371	
135	4102-0102-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км *СП - 8%*	т	70,992	193,00	--	13701	--		--	14798
					--	--	--	--		1096	
136	4101-0104-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км *СП - 8%*	т	71,3076	454,00	--	32374	--		--	34964
					--	--	--	--		2590	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:											
Итого прямые затраты:			Тенге				45843597				64407946
в том числе:											
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				13167103				
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				12436286				
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				3981002				
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				11796079				
Накладные расходы			Тенге				13793395				
ИТОГО:			Тенге				59636992				
Сметная прибыль			Тенге				4770957				
ИТОГО по смете:			Тенге				64407949				
Временные здания и сооружения 1.04%			Тенге				901711				
ИТОГО			Тенге				65309660				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и			Тенге				7381494,17				
ИТОГО			Тенге				72691154				

в том числе текущих ценах на 2020 год - 50% к= 1	Тенге				36345577,16				
в том числе текущих ценах на 2021 год - 50% к= 1,0501698	Тенге				38169027,50				
ИТОГО	Тенге				74514604,66				
понижающий коэфф	Тенге				74502682,32				
НДС 12%	Тенге				8940321,88				
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				83443004,20				

ЗАКАЗЧИК: Насырадин Т.

ТЕХНАДЗОР: Женсикбаев С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Ахметов З.

ГЕНПОДРЯДЧИК: Те Ю.

Наименование строительства:Реконструкция водопроводных и канализационных сетей
в районах Шанхая, Южный и по ул.Тажибаева, по ул.Бостандык
в г.Кызылорда

Расчет дополнительной оплаты труда в зонах экологического бедствия
и радиационного риска

к акту приемки выполненных работ №4 за июнь месяц 2022 года

№	Наименование работ и затрат	формулы	сумма тыс.тг
1	2	3	4
1	Сметная зарплата		17148105,000
2	Всего Сз	Сз х0,3	5144431,500
3	Дополниельные отпуска:	Сз х 9 х 8 х 1,3/ 1986 =	808188,634
4	Затраты на мат.помощь:	Смп = Сз/12	1429008,750
5	ИТОГО		7381494,170