Заказчик **КГУ "Управления строительства города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: мкр. "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г. Алматы. Альбом 12 (Пятна 95,98,89) (без инженерных сетей). Корректировка. 5-ти этажный 28-и квартирный монолитный жилой дом. Тип 2скв. Пятно 98**
наименование, адрес

Объект **5-ти этажный 28-и квартирный монолитный жилой дом. Тип 2скв. Пятно 98**

Договор подряда номер **103** дата **02.11.2017**

Номер документа	Дата составления
	25.07.2018

Отчетный период	
с	по
01.07.2018	31.07.2018

А К Т №21
о приемке выполненных работ
на 2-98-8 Газоснабжение

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Внутреннее газоснабжение										
1	1	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	40	99,95	4,59	3998	184	2714	0,28	11		
				м	51,3	1,71	2052	68	128	0,01	0		
2	2	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжениинз стальных водогазопроводных неоцинкованных трубдиам. 20 мм	40,2	112,95	4,59	4541	185	2728	0,28	11		
				м	51,3	1,71	2062	69	128	0,01	0		
3	3	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	24	134,95	4,59	3239	110	1628	0,28	7		
				м	51,3	1,71	1231	41	128	0,01	0		
4	4	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжениинз стальных водогазопроводных неоцинкованных трубдиам. 32 мм	30,2	156,95	4,59	4740	139	2049	0,28	8		
				м	51,3	1,71	1549	52	128	0,01	0		
5	5	С130904-24	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 32 мм	6	449		2694						
				шт									
6	6	С130904-22 Изм. и доп. вып. 26	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	28	230		6440						
				шт.									
7	7	С130810-45	Крепление газопровода к стене по серии 5.509-18	11,2	200		2240						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				кг							
8	8	С130810-50 Изм. и доп. вып. 24	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой,D 15 мм	28	9		252				
				шт.							
9	9	С130810-107	Переходы ГОСТ 17378-83/ штампованныеконцентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа,25х20 и 20х15 мм	12	251		3012				
				шт							
10	10	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов (после монтажа)	134,4	78,92	0	10607	0	11999	0,33	45
				м	69,75	0	9374	0	128	0	0
11	11	Е0125-120-1	Испытание на прочность и герметичность воздухом от компрессорных установок, диаметр трубопровода до 100 мм (при пуске газа)	0,1344	211139,21	171127,46	28377	23000	6676	97	13
				км	18225	23166,64	2449	3114	120	91,05	12
12	12	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	58,9	140,64	0,07	8283	4	6680	0,65	38
				м2	108	0,02	6361	1	105	0	0
13	13	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	28	332,58	54,7	9312	1532	7500	1,15	32
				прибор	189	20,25	5292	567	128	0,1	3
14	14	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со шитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	28	22600		632800				
				шт							
15	15	Ц0111-350-1	Монтаж газовых бытовых счетчиков	28	193,78	0	5426	0	4139	1	28
				шт	164,25	0	4599	0	90	0	0
16	16	С131102-18 Изм. и доп. вып. 24 прим	Счетчик газовый бытовой G-1,6	28	4265		119420				
				шт.							
17	17	Е0116-10-1	Прокладка футляра из труб диам. до 40 мм	7,2	425,7	14,12	3065	102	974	0,55	4
				м	100,35	5,29	723	38	128	0,03	0
18	18	Е0116-10-2	Прокладка футляра из труб диам. 50 мм	1,8	623,7	14,12	1123	25	243	0,55	1
				м	100,35	5,29	181	10	128	0,03	0
19	19	С131103-12	Рукава резинотканевые d 16 мм	42	375		15750				
				м							
20	20	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие	28	994,3	1,6	27840	45	23587	5	140
				шт	936	0	26208	0	90	0	0
21	21	Прайс	Система автоматического контроля загазованности: сигнализатор загазованности СЗ-2-2АГ, сигнализатор загазованности СЗ-1-1АВ с крепежным комплектом, клапан КЗЭУГ-А с кабелем	28	11656,71		326388				
				комп							
			Отпускная цена		11657		326388				
			Сметная стоимость оборудования				*326388*				
			Итого по разделу: Внутреннее газоснабжение				1219547				
			ИТОГО:				1219547	25326			339
							62081	3960			16
			- оборудования				326388				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				27726				
			На общестроительные работы				13356				
			На сантехнические работы				29835				
			Всего накладных расходов:				70918				
			Итого с накладными				1290464				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				57845				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1348309				
			Итого с временными, 1,1*0,85 %				1357864				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1369004				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1373130				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1383445				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				3786177				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				75724				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3861901				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				463428				
			Итого с НДС				4325329				
			Всего:				4325329				
			Тендерная скидка 5%				- 216 266				
			ИТОГО с учетом скидки				4 109 063				

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства жилья и инженерных сетей КГУ "Управления строительства города Алматы"
_____ Керимбаев К.А.

Сметно-договорной отдел КГУ "Управления строительства города Алматы"
_____

Технический надзор:

ТОО "СейсмоСтройЗащита"
_____ Булатбулов С.

Инженер-сметчик Технического надзора ТОО "СейсмоСтройЗащита"
_____ Кожакова Е.К.

(Применяемый коэффициент 2,73677,
понижающий коэффициент 0,95)

Подрядчик:
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"
_____ Устенов Н.Т.

Начальник участка ТОО "АГС-ПЛАСТ" (ответственный за указанные объемы работ)
_____ Егембердиев Р.А.

Начальник ПТО ТОО "АГС-ПЛАСТ" (ответственный за составление акта выполненных работ)
_____ Тихонова М. В.