Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, Энергетиктер,62

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск , Казахстан 070 77

Приложение 4-1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

Стройка: Капитальный ремонт здания АБК стадиона "Шахтер"(КГКП ДЮСШ № 1) с заменой входных металлических ворот с ограждением, расположенного по адресу в городе Экибастуз, проспект Д.А.Кунаева , 42

Объект: Капитальный ремонт здания АБК стадиона "Шахтер"(КГКП ДЮСШ № 1) с заменой входных металлических ворот с ограждением, расположенного по адресу в городе Экибастуз, проспект Д.А.Кунаева , 42

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№7	2022-02-17				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания АБК стадиона "Шахтер" КГКП ДЮСШ 1 с заменой входных металлических ворот с ограждением, расположенного по адресу Экибастуз, проспект Д.А.Кунаева 42.	14 762 568,02	10 973 925,00							1 316 871,00	12 290 796,00
5 % на сдачу объекта		548 696,25							65 843,55	614 539,80
ИТОГО КОД 1476		10 425 228,75							1 251 027,45	11 676 256,20

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, Энергетиктер,62
БИН 981140001958
И.о.руководителя _____ Саван Т.О.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Руководитель _____ Мукаев Б.К.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Бестау-С"
Эксперт технического надзора _____ Исаев С.К
№ KZ 61 VJE 00061567

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены Павлодарская обл. региона

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, Энергетиктер,62 БИН 981140001958**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подряд **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан нп 77 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания АБК стадиона "Шахтер"(КГКП ДЮСШ № 1) с заменой входных металлических ворот с ограждением, расположенного по адресу в городе Экибастуз, проспект Д.А.Кунаева , 42

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания АБК стадиона "Шахтер"(КГКП ДЮСШ № 1) с заменой входных металлических ворот с ограждением, расположенного по адресу в городе Экибастуз, проспект Д.А.Кунаева , 42

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 7 от 2022-02-17

Акт № 2

выполненных работ за апрель от 27.04.2022 года

(Локальная смета № 02-01-01)

на ремонтно-строительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Демонтажные работы.									
1	2	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	47,2	1238,98	134,72	58480	6359	–	39672	106004
						1104,26	63,11	52121	2979	–	7852	
2	5	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	27	736,22	29,15	19878	787	–	14028	36618

					707,07	14,56	19091	393	–	2712	
3	6 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	200,4	301,99	17,4	60519	3487	–	42319	111065
					284,59	8,7	57032	1744	–	8227	
4	7 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	200,4	64,97	–	13019	–	–	9374	24184
					64,97	–	13019	–	–	1791	
5	10 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	41,98	1664,94	156,57	69894	6573	–	47958	127280
					1508,36	78,32	63321	3288	–	9428	
6	11 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	49,34	987,88	156,59	48742	7726	–	32314	87540
					831,29	78,33	41016	3865	–	6484	
7	12 1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка НР = 72 %	м3	0,02	16750	7900	335	158	–	177	553
					8850	3450	177	69	–	41	
8	13 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	11,54816	92		1062		–		1147
9	14 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	11,54816	202		2333		–		2520
		1.1 Кровля.							–	187	
10	15 1146-0401-0701	Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка НР = 72 %	м2	478,9	125,28	3,48	59997	1668	–	41997	110154
					121,8	–	58329	–	–	8160	
11	16 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. - РАЗБОРКА НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	456,12	288,39	99,03	131540	45171	–	69895	217550
					189,36	23,47	86369	10707	–	16115	

	17 1112-0101-1702										
12		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701- до 20 мм НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	2280,6	2,17	1,47	4946	3343	–	1750	7232
					0,7	0,36	1603	828	–	536	
	18 1112-0101-1503										
13		Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой-РАЗБОРКА НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 изолируемой поверхности	456,12	79,24	12,07	36142	5504	–	22980	63852
					67,17	2,8	30638	1278	–	4730	
14	19 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	26,97486	92		2482		–		2681
	20 4102-0103-1010										
15		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	26,97486	202		5449		–		5885
									–	436	
		Раздел 2 Проемы.									
		2.0 Подраздел без наименования									
	21 1110-0501-0108										
16		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	31,388	2706,83	203,84	84962	6398	39702	30119	124287
					1238,12	94,62	38862	2970	–	9206	
	22 2109-0201-0605										
17		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	31,388	19845		622895		622895		672727

18	23 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	8,5488	2337,52	201,08	19983	1719	9819	6656	28770
					987,86	93,46	8445	799	–	2131	
19	24 2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	8,5488	22436		191801		191801		207145
20	25 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 %	п/м	18,9	1677,14	11,48	31698	217	26778	3460	37971
					248,84	5,45	4703	103	–	2813	
21	26 2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	18,9	2426		45851		45851		49519
22	27 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	4,5325	2729,62	60,23	12372	273	1836	7469	21428
					2264,31	24,27	10263	110	–	1587	
23	28 2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,5325	47539		215471		215471		232709
	29 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	2,42	2997,52	57,85	7254	140	1224	4280	12457
					2433,88	22,73	5890	55	–	923	
24	30 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,42	52097		126075		126075		136161

25	31 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	2,02	2996,53	56,93	6053	115	1022	3572	10395
					2433,66	22,28	4916	45	–	770	
26	32 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,02	52097		105236		105236		113655
27	33 1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	4,5325	1442,47	208,94	6538	947	1514	4070	11457
					899,5	98,18	4077	445	–	849	
28	34 2109-0202-0203	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-19, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	4,5325	24325		110253		110253		119073
29	35 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2 проемов	2,42	1926,03	207,85	4661	503	1669	1957	7147
					1028,51	94,63	2489	229	–	529	
30	36 2109-0202-0104	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,42	26538		64222		64222		69360
									–	5138	
		Раздел 3 Полы.									
		3.1 Тип 1.									
31	51 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	211,45	765,35	33,82	161833	7151	78502	57295	236658
					360,27	16,07	76180	3397	–	17530	

32	52 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	17,072	22874,77	9,02	390518	154	323610	48063	473667
					3910,15	–	66754	–	–	35086	
33	53 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 72 %	м2 площади уплотнения	211,45	573,28	37,64	121220	7959	97065	13687	145700
					76,59	13,31	16196	2814	–	10793	
34	54 1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР = 72 %	м3 грунта	21,14	4095,51	0,52	86579	11	1696	61111	159505
					4014,76	0,24	84872	5	–	11815	
		3.2 Тип 2.									
35	55 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	16,1	4460,56	86,96	71815	1400	49769	15314	94099
					1282,36	38,76	20646	624	–	6970	
		Раздел 4 Кровля.									
		4.0 Подраздел без наименования									
36	59 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	450,31	732,24	31,54	329735	14201	221540	69196	430845
					208,73	4,69	93994	2111	–	31914	
37	60 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	450,31	663,26	123,79	298671	55744	136341	86255	415720
					236,69	29,34	106586	13213	–	30794	
38	61 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 %	м2 стяжки	2251,55	18,43	1,83	41503	4125	35395	2164	47160
					0,88	0,45	1983	1022	–	3493	

39	62 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	1,0899	15969,35	1668,96	17405	1819	–	11755	31493
					14300,39	678,96	15586	740	–	2333	
40	63 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0899	216481		235943		235943		254818
41	65 1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР = 72 %	м2 кровли	300	2547,31	25,9	764192	7771	677238	58529	888539
					263,94	7,02	79183	2107	–	65818	
42	66 1112-0101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР = 72 %	м2 кровли	60,5	1697,49	17,16	102698	1038	90417	8299	119877
					185,83	4,69	11243	284	–	8880	
		4.1 Узел 1.									
43	67 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	18,25	3109,97	16,93	56757	309	35803	14918	77409
					1131,23	4,05	20645	74	–	5734	
44	68 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02758	276039		7613		7613		8222
		4.2 Узел 2							–	609	
45	71 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	21,17	3123,19	16,96	66118	359	41811	17304	90096
					1131,22	4,06	23948	86	–	6674	

46	72 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03843	276039		10608		10608		11457
		Раздел 5 Внутренняя отделка.									
		5.0 Подраздел без наименования									
47	81 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	320	1548,73	168,41	495593	53892	–	336200	898336
					1380,32	78,88	441701	25243	–	66543	
48	82 2203-0301-0107	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	320	2957		946240		946240		1021939
49	85 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	465,1	1463,21	14,18	680541	6593	318821	257142	1012698
					763,55	4,33	355127	2014	–	75015	
50	86 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	915,1	520,43	3,49	476249	3196	207592	192212	721938
					290,09	1,64	265461	1500	–	53477	
51	93 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	95	5174,67	23,23	491594	2207	242045	178839	724068
					2603,6	11	247342	1045	–	53635	

94	1115-0204-0101									
52		Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,79	3292,62	52,1	124428	1969	32922	65176	204772
					2369,33	26,07	89537	985	–	15168	
95	1134-0108-0703										
53		Облицовка откосов неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 76 %	м2 поверхности	47,38	3907,64	10,89	185144	516	137968	35582	238384
					984,8	3,33	46660	158	–	17658	
96	1115-0204-0101										
54		Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,14	3292,63	52,09	26802	424	7092	14039	44108
					2369,29	26,04	19286	212	–	3267	
97	1115-0405-0105										
55		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	8,14	520,39	3,44	4236	28	1847	1709	6421
					290,05	1,6	2361	13	–	476	
		Раздел 6 Наружная отделка.									
105	1115-0108-1902										
56		Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	37,7	1480,93	6,58	55831	248	37681	12925	74256
					474,85	1,3	17902	49	–	5500	

Итого	**11 190 711**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 605 554
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	262 202
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	87 603
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 540 927
- перевозка грузов, тенге	11 326
Накладные расходы, тенге	1 941 761

Сметная прибыль (8 %), тенге	828 941
Всего	**11 190 711**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	134 289
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**226 500**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**11 551 500**
с понижающим коэффициентом 0,95	10973925,00
НДС (12 %)	1 316 871,00
Итого	**12 290 796,00**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Мукаев Б.К

Эксперт технического надзора
БИН 061240009707

ТОО "Бестау-С"
Эксперт_____ Бокаев С.К.
аттестат №KZ61VJE00061567

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, Энергетиктер,62

БИН 981140001958

И.о.руководителя_____Сакен Т.О.

Авторский надзор:
ИИН 630709400705

ИП "Модулор-ЭК"
Эксперт авторского надзора_____Сартова С.К.

Расчеты проверены:
Кондратьева Е.В.
27.04.22 г.