Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
Договор: **№ 301 от 26.11.10**
Наименование строительства и его адрес: **Строительства ипотечного жилья в г. Алматы.**
Наименование объекта: **Строительство 30-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в мкр. "Алгабас" (пятно 34)**

Форма 2

АКТ
выполненных работ за декабрь 2010г.

Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	E0101-24-5	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (срезка растительного грунта)**	349,69	4,85	4,85	1696	1696	571	--	--
		м3		--	1,68	--	589	97	0,01	2
2	E0101-17-7	**Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	349,69	26,20	25,02	9163	8750	2692	0,01	3
		м3		1,15	6,79	402	2373	97	0,02	8
3	E0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(с учетом устройства въезды-выезда)**	3331,25	32,23	30,77	107376	102503	31554	0,01	33
		м3		1,42	8,34	4730	27799	97	0,03	95
4	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в котловане без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	58,3	262,72	--	15316	--	17307	1,85	108
		м3		262,72	--	15316	--	113	--	--
5	E010333-A1- 1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	419,63	17,73	17,73	7440	7440	1488	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	3,55	--	1488	100	0,07	31
6	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	5496,56	17,73	17,73	97454	97454	19491	--	--
		т		--	3,55	--	19491	100	0,07	409
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2157,31	3,77	3,24	8126	6998	3348	--	7
		м3		0,48	1,12	1036	2416	97	--	8
8	Е0101-27-5	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (устройство грунтовой подушки из смеси ПГС)	969,23	3,35	3,35	3248	3248	1093	--	--
		м3		--	1,16	--	1127	97	--	4
9	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	988,62	630,00	--	622829	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0101-132-4	Уплотнение верхнего слоя грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 40 см (по 4 прохода -КЖ-1)	969,23	8,15	8,15	7895	7895	2727	--	--
		м3		--	2,90	--	2811	97	0,01	10
11	Е0101-132-1 0	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 40 см	969,23	2,05	2,05	1987	1987	880	--	--
		м3		--	0,94	--	907	97	--	4
12	Е0101-17-7	Погрузка ранее разработанного грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для обратной засыпки)	554,4	26,20	25,02	14527	13872	4268	0,01	4
		м3		1,15	6,79	638	3762	97	0,02	13
13	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1(для обратной засыпки)	914,76	17,73	17,73	16219	16219	3244	--	--
		т		--	3,55	--	3244	100	0,07	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0101-27-5	Засыпка в пазух котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м (до 10м)	443,52	3,35	3,35	1486	1486	500	--	--
		м3		--	1,16	--	516	97	--	2
15	Е0101-27-11	Засыпка в пазух котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	443,52	1,48	1,48	657	657	221	--	--
		м3		--	0,51	--	228	97	--	1
16	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	110,88	134,10	--	14869	--	16802	0,97	108
		м3		134,10	--	14869	--	113	--	--
17	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	443,52	21,55	4,52	9556	2003	7327	0,11	48
		м3		17,03	--	7553	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			939845	272209			311
			Тенге			44543	66751			654
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			939845				
	Всего заработная плата -		Тенге				111294,00			
	Местные материалы -		Тенге			623093				
		Накладные расходы -	Тенге			113511				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17027,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63201				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1116558				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1022
		Сметная заработная плата -	Тенге				128321,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1116558				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1022
		Сметная заработная плата -	Тенге				128321,00			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ								
18	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон В-5, КЖ-5)	49,2	5390,17	66,01	265196	3248	11400	1,35	66
		м3		195,75	24,93	9631	1227	105	0,12	6
19	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (бетон В-25,W-6, электроды Э42А)	279,5	6348,04	196,62	1774277	54955	101695	1,79	500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону фундаментов**	111,44	245,44	3,82	27351	426	5101	0,21	24
		м2		37,35	1,44	4162	160	118	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			3572296	58644			593
			Тенге			90382	22151			108
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3572296				
	Материалы -		Тенге			96328				
	Всего заработная плата -		Тенге				112534,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1418575				
	Местные материалы -		Тенге			1908368				
		Накладные расходы -	Тенге			118722				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17808,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			221461				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3912480				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							761
		Сметная заработная плата -	Тенге				130342,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3912480				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							761
		Сметная заработная плата -	Тенге				130342,00			
		РАЗДЕЛ 3.Стены подвала толщ.300мм								
		С отм.-3.200 до отм.-0.100 (в осях 1,3,4,6,8,9,11 и А-В, КЖ-8,9)								
30	Е0106-50-1 т.ч. п-1.28 и п-3.9 К=0,92 и К=0,98	**Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен высотой до 27 м**	480,95	561,07	372,70	269848	179252	150090	1,31	628
		м2		188,37	108,84	90597	52346	105	0,44	212
31	СЕ0106 тех.ч. п.1.18	**Амортизационные отчисления на 1м2 крупнощитовой опалубки стен**	480,95	97,00	--	46652	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0106-53-3 т.ч. п-1.28 и п-3.9 К=0,92 и К=0,98	**Бетонирование конструкций стен в (крупнощитовой) опалубках /без вычета проемов/ толщиной до 30 см высотой до 27 м**	522,24	87,62	25,52	45756	13325	37840	0,40	207
		м2		62,10	6,91	32431	3607	105	0,03	15
33	С143001-10 Изм. и	**Бетон тяжелый класса В25 (М-300)**	161,1	5650,00	--	910215	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК	м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	161,1	298,00	--	48008	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0106-55-7 т.ч. п-1.28 и п-3.9 К=0,92 и К=0,98	Установка в стенах отдельных стержней диам. до 8 мм высотой до 27 м	1,84	6851,43	279,72	12635	516	12383	37,15	69
		1т		6319,71	75,71	11654	140	105	0,29	1
36	Е0106-55-8 т.ч. п-1.28 и п-3.9 К=0,92 и К=0,98	Изготовление и установка каркаса в построечных условиях из отдельных стержней диам. св. 8 мм высотой до 27 м	14,19	4161,90	279,72	59047	3969	55831	19,29	274
		1т		3672,18	75,71	52099	1074	105	0,29	4
37	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,84	47400,00	--	87410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	6,69	52400,00	--	350446	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	7,5	50900,00	--	381725	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0106-55-8 т.ч. п-1.28 и п-3.9 К=0,92 и К=0,98	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм высотой до 27 м	3,01	4161,90	279,72	12537	843	11854	19,29	58
		1т		3672,18	75,71	11062	228	105	0,29	1
41	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм (горизонтальная арматура,КЖ-8,9)	3,01	45800,00	--	137963	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток (шайба Ш-9, КЖ-9)	0,016	67600,00	--	1082	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен	292,2	245,44	3,82	71719	1116	13375	0,21	62
		м2		37,35	1,44	10914	421	118	0,01	2
		С отм.-3.200 до отм.-0.100 (2шт)(в осях 3-4 и 8-9 и А-В, КЖ-23)								
44	Е0106-50-1 т.ч. п-1.28 и п-3.9 К=0,92 и К=0,98	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен высотой до 27 м	20,98	561,07	372,70	11769	7818	6546	1,31	27
		м2		188,37	108,84	3951	2283	105	0,44	9
45	СЕ0106 тех.ч. п.1.18	Амортизационные отчисления на 1м2 крупнощитовой опалубки стен	20,98	97,00	--	2035	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0106-53-3 т.ч. п-1.28 и п-3.9 К=0,92 и К=0,98	Бетонирование конструкций стен в крупнощитовой опалубках /без вычета проемов/ толщиной до 30 см высотой до 27 м	20,98	87,62	25,52	1838	535	1520	0,40	8
		м2		62,10	6,91	1303	145	105	0,03	1
47	С143001-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Бетон тяжелый класса В25 (М-300)	4,6	5650,00	--	25990	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,6	298,00	--	1371	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-55-7 т.ч. п-1.28 и п-3.9 К=0,92 и К=0,98	Изготовление и установка каркаса в построечных условиях из отдельных стержней диам. до 8 мм высотой до 27 м	0,0362	6851,43	279,72	248	10	243	37,15	1
		1т		6319,71	75,71	229	3	105	0,29	--
50	Е0106-55-8 т.ч. п-1.28 и п-3.9 К=0,92 и К=0,98	Изготовление и установка каркаса в построечных условиях из отдельных стержней диам. св. 8 мм высотой до 27 м	0,1884	4161,90	279,72	784	53	741	19,29	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		3672,18	75,71	692	14	105	0,29	--
51	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0362	47400,00	--	1716	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0828	53000,00	--	4388	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1056	52400,00	--	5533	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0106-55-12 т.ч. п-1.28 и п-3.9 К=0,92 и К=0,98	Установка закладных деталей массой до 20 кг высотой до 27 м (Зд-2 (4шт) - КЖ-23)	0,042	4325,50	372,34	182	16	168	21,82	1
		1т		3701,16	100,78	155	4	105	0,38	--
55	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,042	18000,00	--	756	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2491652	207452			1339
			Тенге			215086	60264			245
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2491652				
	Материалы -		Тенге			63824				
	Всего заработная плата -		Тенге				275350,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1019706				
	Местные материалы -		Тенге			985584				
		Накладные расходы -	Тенге			290591				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							145
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43589,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166935				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2949178				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1729
		Сметная заработная плата -	Тенге				318939,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2949178				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1729
		Сметная заработная плата -	Тенге				318939,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Стены и диафрагмы толщ.200мм								
		С отм.-0.100 до отм.16.600 (в осях 1,3,4,6,8,9,11 и А-В, КЖ-17,18)								
56	Е0106-50-1 т.ч. п-1.28 и п-3.9 К=0,92 и К=0,98	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен высотой до 27 м	2426,1	561,07	372,70	1361222	904217	757112	1,31	3169
		м2		188,37	108,84	457005	264054	105	0,44	1070
57	СЕ0106 тех.ч. п.1.18	Амортизационные отчисления на 1м2 крупнощитовой опалубки стен	2426,1	97,00	--	235332	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0106-53-2 т.ч. п-1.28 и п-3.9 К=0,92 и К=0,98	Бетонирование конструкций стен в крупнощитовой опалубках /без вычета проемов/ толщиной до 20 см высотой до 27 м	3004,8	73,85	17,96	221890	53952	191668	0,35	1050
		м2		55,89	4,86	167938	14603	105	0,02	59
59	С143001-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Бетон тяжелый класса В25 (М-300)	530,9	5650,00	--	2999585	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0106-55-7 т.ч. п-1.28 и п-3.9 К=0,92 и К=0,98	Изготовление и установка каркаса в построечных условиях из отдельных стержней диам. до 8 мм высотой до 27 м	9,73	6851,43	279,72	66685	2723	65359	37,15	362
		1т		6319,71	75,71	61510	737	105	0,29	3
61	Е0106-55-8 т.ч. п-1.28 и п-3.9 К=0,92 и К=0,98	Изготовление и установка каркаса в построечных условиях из отдельных стержней диам. св. 8 мм высотой до 27 м	62,7	4161,90	279,72	260957	17539	246748	19,29	1210
		1т		3672,18	75,71	230250	4747	105	0,29	18
62	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	9,73	47400,00	--	461344	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	21,56	53000,00	--	1142749	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	29,02	52400,00	--	1520554	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	12,12	50900,00	--	617000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток (шайба Ш-8,Ш-9 КЖ-18)	0,1003	67600,00	--	6780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0106-55-12 т.ч. п-1.28 и п-3.9 К=0,92 и К=0,98	Установка закладных деталей весом до 20 кг высотой до 27 м (Зд-2 (32шт), Зд-3 (50шт) - КЖ-18)	0,706	4325,50	372,34	3054	263	2818	21,82	15
		1т		3701,16	100,78	2613	71	105	0,38	--
68	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,706	18000,00	--	12708	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8909859	978694			5807
			Тенге			919316	284212			1150
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8909859				
	Материалы -		Тенге			15798				
	Всего заработная плата -		Тенге				1203528,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3996467				
	Местные материалы -		Тенге			2999585				
		Накладные расходы -	Тенге			1263705				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							632
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				189556,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			610414				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10783978				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7589
		Сметная заработная плата -	Тенге				1393084,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			10783978				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7589
		Сметная заработная плата -	Тенге				1393084,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытия (КЖ-24-32)								
		Плиты перекрытия на отм.-0.100 (КЖ-24-37)								
69	Е0106-50-2 т.ч. п-1.28 и п-3.9 К=0,92 и К=0,98	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий высотой до 27 м	443,45	428,82	115,26	190158	51111	48644	0,52	228
		м2		68,31	36,16	30292	16036	105	0,15	65
70	СЕ0106 тех.ч. п.1.18	Амортизационные отчисления на 1м2 крупнощитовой опалубки перекрытий	443,45	55,00	--	24390	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0106-54-3 т.ч. п-1.28 и п-3.9 К=0,92 и К=0,98	Бетонирование перекрытий толщиной до 20 см в крупнощитовой опалубке высотой до 27 м	443,45	1133,81	17,96	502782	7962	16720	0,19	86
		м2		31,05	4,86	13769	2155	105	0,02	9
		Арматура плит на отм.-0.100								
72	Е0106-55-9 т.ч. п-1.28 и п-3.9 К=0,92 и К=0,98	Изготовление и установка каркаса в построечных условиях из отдельных стержней диам. до 8 мм высотой до 27 м	1,24	7101,30	279,72	8840	348	8741	41,75	52
		1т		6611,58	75,71	8230	94	105	0,29	--
73	Е0106-55-10 т.ч. п-1.28 и п-3.9 К=0,92 и К=0,98	Изготовление и установка каркаса в построечных условиях из отдельных стержней диам. св. 8 мм высотой до 27 м	6,1	4901,49	279,72	29911	1707	28485	22,70	139
		1т		4369,77	75,71	26667	462	105	0,29	2
74	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,24	47400,00	--	59004	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	5,98	53000,00	--	316797	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1252	52400,00	--	6560	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0106-55-10 т.ч. п-1.28 и п-3.9 К=0,92 и К=0,98	Установка в перекрытиях отдельных стержней диам. св. 8 мм высотой до 27 м	1,16	4901,49	279,72	5673	324	5403	22,70	26
		1т		4369,77	75,71	5058	88	105	0,29	--
78	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм(КЖ-26)	1,16	23184,00	--	26835	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Плиты перекрытия на отм.2.900, 5.900, 8.900, 11.900 (КЖ-29)								
79	Е0106-50-2 т.ч. п-1.28 и п-3.9 К=0,92 и К=0,98	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий высотой до 27 м	1431,18	428,82	115,26	613716	164956	156994	0,52	737
		м2		68,31	36,16	97764	51754	105	0,15	210
80	СЕ0106 тех.ч. п.1.18	Амортизационные отчисления на 1м2 крупнощитовой опалубки перекрытий	1431,18	55,00	--	78715	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0106-54-3 т.ч. п-1.28 и п-3.9 К=0,92 и К=0,98	Бетонирование перекрытий толщиной до 20 см в крупнощитовой опалубке высотой до 27 м	1431,18	1133,81	17,96	1622677	25697	53963	0,19	278
		м2		31,05	4,86	44438	6955	105	0,02	28
		Арматура плит на на отм.2.900, 5.900, 8.900, 11.900								
82	Е0106-55-9 т.ч. п-1.28 и п-3.9 К=0,92 и К=0,98	Изготовление и установка каркаса в построечных условиях из отдельных стержней диам. до 8 мм высотой до 27 м	4,07	7101,30	279,72	28867	1137	28544	41,75	170
		1т		6611,58	75,71	26877	308	105	0,29	1
83	Е0106-55-10 т.ч. п-1.28 и п-3.9 К=0,92 и К=0,98	Изготовление и установка каркаса в построечных условиях из отдельных стержней диам. св. 8 мм высотой до 27 м	19,74	4901,49	279,72	96776	5523	92161	22,70	448
		1т		4369,77	75,71	86277	1495	105	0,29	6
84	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	4,07	47400,00	--	192685	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	**С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**18,6**	**53000,00**	--	**985896**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	**С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**1,14**	**52400,00**	--	**59858**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	**Е0106-55-10 т.ч. п-1.28 и п-3.9 К=0,92 и К=0,98**	**Установка в перекрытиях отдельных стержней диам. св. 8 мм высотой до 27 м**	**3,63**	**4901,49**	**279,72**	**17799**	**1016**	**16951**	**22,70**	**82**
		1т		**4369,77**	**75,71**	**15868**	**275**	**105**	**0,29**	**1**
88	**С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм(КЖ-29)**	**3,63**	**23184,00**	--	**84190**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**4952130**	**259781**			**2247**
			Тенге			**355240**	**79622**			**323**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4952130**				
	Материалы -		Тенге			**468587**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**434862,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1834930**				
	Местные материалы -		Тенге			**2033593**				
		Накладные расходы -	Тенге			**456605**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**228**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**68491,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**324524**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5733259**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2798**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**503352,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**5733259**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2798**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**503352,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**20865783**	**1776780**			**10296**
			Тенге			**1624567**	**513000**			**2481**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**20865783**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			644537				
	Всего заработная плата -		Тенге				2137568,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8269677				
	Местные материалы -		Тенге			8550222				
		Накладные расходы -	Тенге			2243134				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1122
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				336470,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1386535				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24495453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13898
		Сметная заработная плата -	Тенге				2474038,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			24495453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13898
		Сметная заработная плата -	Тенге				2474038,00			

Итого	**24 495 453**
Временные здания и сооружения (1,2%)	**293 945**
Доп.затраты в зимнее время (1,08%)	**267 725**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**25 057 123**
Итого по акту в текуших ценах 2010года, МРПтек.=1413 тенге.К=1,823	**45 679 136**
Итого по акту в текуших ценах с учетом налога 2%	**46 592 719**
Всего по акту с учетом НДС 12%	**52 183 845**

Заказчик: Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик: АГС-ПЛАСТ

Алатау сапа құрылыс

Паспортные данные Ткаченко И.