Заказчик: **ГУ "Управление строительства акимата г. Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
Договор: **№ 301 от 26.11.10**
Наименование строительства и его адрес: **Строительства ипотечного жилья в г. Алматы.**
Наименование объекта: **Строительство 30-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в мкр. "Алгабас" (пятно 34)**

АКТ

выполненных работ за июль2011г.

Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Кровля								
		Кладка парапета толщ.200мм								
1	Е0108-22-3	Кладка парапета из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4м	16	1332,83	319,70	21325	5115	10960	3,07	49
		м3		461,25	119,25	7380	1908	118	0,58	9
2	СПрайс	Сплиттерные стандартные стеновые блоки 390x190x190мм	1000	66,26	--	66262	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,216	8679,65	422,15	1875	91	2145	56,40	12
		т		8257,50	157,50	1784	34	118	0,77	--
4	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04	41200,00	--	1648	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм(в т.ч.анкерные стержни)	0,176	50900,00	--	8958	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном	16	302,02	106,27	4832	1700	4460	1,22	20
		м3		195,75	40,50	3132	648	118	0,19	3
		Кладка парапета толщ.100мм								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	*E0108-22-3*	*Кладка парапета из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4м*	8,75	1332,83	319,70	11662	2797	5994	3,07	27
		м3		461,25	119,25	4036	1043	118	0,58	5
8	СПрайс	Сплиттерные стандартные блоки 390x190x90мм	1035	54,31	--	56214	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,152	8679,65	422,15	1319	64	1509	56,40	9
		т		8257,50	157,50	1255	24	118	0,77	--
10	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм(КЖ-51, КЖИ СГ1-2)	0,021	41200,00	--	865	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм(в т.ч.анкерные стержни)	0,131	50900,00	--	6668	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном	8,75	302,02	106,27	2643	930	2439	1,22	11
		м3		195,75	40,50	1713	354	118	0,19	2
		Ограждение парапета								
13	Е0108-12-1	Устройство ограждение парапета	0,212	8679,65	422,15	1840	89	2105	56,40	12
		т		8257,50	157,50	1751	33	118	0,77	--
14	С130806-171 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32x3,5 мм	28,64	153,00	--	4382	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С130806-176 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 45x3,5 мм	31,8	222,00	--	7060	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			197553	10788			139
			Тенге			21050	4045			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			186112				
	Материалы -		Тенге			863				

1	2	3	4	5	6					
		Всего заработная плата -	Тенге				25095,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			140615				
		Местные материалы -	Тенге			12796				
		Накладные расходы -	Тенге			29612				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4442,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12943				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			228667				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	Тенге				29537,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11442				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11442				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			686				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12128				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			240795				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	Тенге				29537,00			
		РАЗДЕЛ 2.Перегородки								
		Кладка стен входной группы толщ.200мм								
16	**Е0108-22-3**	**Кладка стен входной группы из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4м**	**8,06**	**1332,83**	**319,70**	**10743**	**2577**	**5521**	**3,07**	**25**
		м3		**461,25**	**119,25**	**3718**	**961**	**118**	**0,58**	**5**
17	**СПрайс**	**Сплиттерные стандартные стеновые блоки 390х190х190мм**	**503,75**	**66,26**	**--**	**33379**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
18	**Е0108-12-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**0,108**	**8679,65**	**422,15**	**937**	**46**	**1072**	**56,40**	**6**
		т		**8257,50**	**157,50**	**892**	**17**	**118**	**0,77**	**--**
19	**С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм(КЖ-51, КЖИ СГ1-2)**	**0,0193**	**41200,00**	**--**	**795**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм(в т.ч.анкерные стержни)**	**0,0887**	**50900,00**	**--**	**4515**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Е0108-22-11**	**Заполнение пустот в камнях бетоном**	**8,06**	**302,02**	**106,27**	**2434**	**857**	**2247**	**1,22**	**10**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,75	40,50	1578	326	118	0,19	2
		Кладка стен входной группы толщ.100мм								
22	Е0108-22-3	Кладка стен входной группы из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4м	3,54	1332,83	319,70	4718	1132	2425	3,07	11
		м3		461,25	119,25	1633	422	118	0,58	2
23	СПрайс	Сплиттерные стандартные блоки 390х190х90мм	419,49	54,31	--	22784	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0616	8679,65	422,15	535	26	612	56,40	3
		т		8257,50	157,50	509	10	118	0,77	--
25	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм(КЖ-51, КЖИ СГ1-2)	0,0085	41200,00	--	350	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм(в т.ч.анкерные стержни)	0,0531	50900,00	--	2703	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном	3,54	302,02	106,27	1069	376	987	1,22	4
		м3		195,75	40,50	693	143	118	0,19	1
		Кладка дверного порога толщ.100мм								
28	Е0108-22-3	Кладка дверного порога из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4м	1,7	1332,83	319,70	2266	543	1164	3,07	5
		м3		461,25	119,25	784	203	118	0,58	1
29	СПрайс	Сплиттерные стандартные блоки 390х190х90мм	201,45	54,31	--	10941	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0296	8679,65	422,15	257	12	294	56,40	2
		т		8257,50	157,50	244	5	118	0,77	--
31	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм(КЖ-51, КЖИ СГ1-2)	0,0041	41200,00	--	169	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм(в т.ч.анкерные стержни)	0,0255	50900,00	--	1298	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном	1,7	302,02	106,27	513	181	474	1,22	2
		м3		195,75	40,50	333	69	118	0,19	--
		Кладка вентшахты внут.стен толщ.100мм								
34	Е0108-22-3	Кладка вентшахты внут.стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4м	5	1332,83	319,70	6664	1599	3425	3,07	15
		м3		461,25	119,25	2306	596	118	0,58	3
35	СПрайс	Сплиттерные стандартные блоки 390x190x90мм	592,5	54,31	--	32180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,087	8679,65	422,15	755	37	864	56,40	5
		т		8257,50	157,50	718	14	118	0,77	--
37	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм(КЖ-51, КЖИ СГ1-2)	0,012	41200,00	--	494	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм(в т.ч.анкерные стержни)	0,075	50900,00	--	3818	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном	5	302,02	106,27	1510	531	1394	1,22	6
		м3		195,75	40,50	979	203	118	0,19	1
		Кладка перегородок подвала толщ.200мм								
40	Е0108-22-3	Кладка перегородок подвала из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4м	4,1	1332,83	319,70	5465	1311	2808	3,07	13
		м3		461,25	119,25	1891	489	118	0,58	2
41	СПрайс	Сплиттерные стандартные стеновые блоки 390x190x190мм	256,25	66,26	--	16980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0549	8679,65	422,15	477	23	545	56,40	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм(КЖ-51, КЖИ СГ1-2)	0,0098	8257,50	157,50	453	9	118	0,77	--
		т		41200,00	--	404	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм(в т.ч.анкерные стержни)	0,0451	50900,00	--	2296	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном	4,1	302,02	106,27	1238	436	1143	1,22	5
		м3		195,75	40,50	803	166	118	0,19	1
		Кладка перегородок подвала толщ.100мм								
46	Е0108-22-3	Кладка перегородок подвала из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4м	2,5	1332,83	319,70	3332	799	1712	3,07	8
		м3		461,25	119,25	1153	298	118	0,58	1
47	СПрайс	Сплиттерные стандартные блоки 390x190x90мм	296,25	54,31	--	16090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0435	8679,65	422,15	378	18	432	56,40	2
		т		8257,50	157,50	359	7	118	0,77	--
49	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм(КЖ-51, КЖИ СГ1-2)	0,006	41200,00	--	247	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм(в т.ч.анкерные стержни)	0,0375	50900,00	--	1909	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном	2,5	302,02	106,27	755	266	697	1,22	3
		м3		195,75	40,50	489	101	118	0,19	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			195397	10769			129
			Тенге			19535	4038			19

		Материалы -	Тенге			193397					
		Всего заработная плата -	Тенге			869					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				23573,00				
		Местные материалы -	Тенге			151351					
		Накладные расходы -	Тенге			12873					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			27817					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч								14
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4173,00				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13393					
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			236607					
		Сметная заработная плата -	чел.-ч								162
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				27746,00				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			236607					
		Сметная заработная плата -	чел.-ч								162
			Тенге				27746,00				
		РАЗДЕЛ 3.Прочие работы									
		Ограждение балконов									
52	**Е0109-47-1**	**Облицовка м/каркаса ограждения стальным профилированным листом**	**80**	**55,95**	**2,99**	**4476**	**239**	**3599**	**0,30**	**24**
		м2		**48,83**	**1,16**	**3906**	**93**	**90**	**--**	**--**
53	**СПрайс**	**Настил профилированный оцинкованный 0,8мм**	**80**	**839,13**	**--**	**67131**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**71606**	**239**			**24**
			Тенге			**3906**	**93**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			67131				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			67131				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4028				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71158				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4476				
		Материалы -	Тенге			330				
		Всего заработная плата -	Тенге				3999,00			
		Накладные расходы -	Тенге			3599				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				540,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			484				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8559				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4539,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			79718				

			комплект							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**872353**	**5205**			**273**
			Тенге			**47992**	**1976**			**9**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**872353**				
Материалы -			Тенге			**813426**				
Всего заработная плата -			Тенге				**49968,00**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**5730**				
Сдача и испытание -			Тенге			**5**				
		Накладные расходы -	Тенге			**63959**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**32**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**9594,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**56179**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**992490**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**315**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**59562,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**992490**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**315**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**59562,00**			

Итого	992 490
Временные здания и сооружения (1,2%)	11 910
Доп.затраты в зимнее время (1,08%)	10 848
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1 015 247
Итого по акту в текущих ценах 2010года, МРПтек.=1413 тенге.К=1,823	1 850 796
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	1 887 812
Всего по акту с учетом НДС 12%	**2 114 349**

Заказчик: _____

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик: _____

АГС-ПЛАСТ

Республика Казахстан г.Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС

Инспектор Ташенбекова

Инж. сметч. отд.

Страниц -