Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420

форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
Наименование строительства и его адрес **Капитальный ремонт здании АБК стадиона "Шахтер"(КГКП ДЮСШ № 1) с заменой входных металлических ворот с ограждением, расположенного по адресу в городе Экибастуз, проспект Д.А.Кунаева , 42.**

СПРАВКА № 1
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за июнь месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		95/22	14.03.2022 г.			ТОО			
Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания АБК стадиона "Шахтер"(КГКП ДЮСШ № 1) с заменой входных металлических ворот с ограждением, расположенного по адресу в городе Экибастуз, проспект Д.А.Кунаева , 42.	1 026 246,22	916 291,27							109 954,95	
Акт №1	**102 461,48**	91 483,47							10 978,02	
Акт №2	**569 405,37**	508 397,65							61 007,72	
Акт №3	**139 403,85**	124 467,72							14 936,13	
Акт №4	**35 886,55**	32 041,56							3 844,99	
Акт №5	**118 881,88**	106 144,54							12 737,34	
Акт №6	**31 620,24**	28 232,36							3 387,88	
Акт №7	**28 586,84**	25 523,97							3 062,88	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**1 026 246,22**	916 291,27							109 954,95	**1 026 246,22**
К оплате	***(один миллион двадцать шесть тысяч двести сорок шесть тенге) 22 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111140019283
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шакенов Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ
Форма

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, д. 37/2, кв. 92

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания АБК стадиона "Шахтер"(КГКП ДЮСШ № 1) с заменой входных металлических ворот с ограждением, расположенного по адресу в городе Экибастуз, проспект Д.А.Кунаева , 42.

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания АБК стадиона "Шахтер"(КГКП ДЮСШ № 1) с заменой входных металлических ворот с ограждением, расположенного по адресу в городе Экибастуз, проспект Д.А.Кунаева , 42.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 95/22 от 2022-03-14

Акт № 1

выполненных работ за апрель от 08.06.2022 года

(Локальная смета № 02-01-01)

на ремонтно-строительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы.										
1	1213-0102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие НР = 72 %	м2 оклеенной поверхности	26,6	99,1	0	2636	0	–	1898	4897
					99,1	0	2636	0	–	363	

3	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	4,2	694,73	52,78	2918	222	–	2012	5324
					641,95	23,39	2696	98	–	394	
4	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	20,1	99,1	2,63	1992	53	–	1415	3680
					96,47	1,32	1939	27	–	273	
8	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	19,9	31,93	0	635	0	–	457	1180
					31,93	0	635	0	–	87	
9	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	8,07	120,95	0	976	0	–	703	1813
					120,95	0	976	0	–	134	
10	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	3,38	1664,94	156,58	5627	529	–	3861	10248
					1508,36	78,33	5098	265	–	759	
	Раздел 2 Проемы.										
21	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	3,38	1441,91	203,81	4874	689	–	3243	8766
					1238,1	94,61	4185	320	–	649	
25	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 %	п/м	1,66	260,32	11,49	432	19	–	304	795
					248,83	5,41	413	9	–	59	
	Раздел 5 Внутренняя отделка.										
85	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	45	777,72	14,17	34997	638	–	24879	64667

				763,55	4,33	34360	195	–	4790		
95 1134-0108-0703	Облицовка откосов неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 76 %	м2 поверхности	1,24	995,67	10,87	1235	13	–	882	2286	
				984,8	3,32	1221	4	–	169		

Итого	**103 656**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	54 160
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 163
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	917
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
Накладные расходы, тенге	39 655
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 678
Всего	**103 656**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	1 244
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 098**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**106 998**
с понижающим коэффициентом 0,95	101648,29
Генподрядные 10%	10 164,83
Итого	**91 483,47**
НДС (12 %)	10 978,02
Итого	**102 461,48**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 110940019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ
Форма

Генеральный подрядч Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, д. 37/2, кв. 92

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания АБК стадиона "Шахтер"(КГКП ДЮСШ № 1) с заменой входных металлических ворот с ограждением, расположенного по адресу в городе Экибастуз, проспект Д.А.Кунаева , 42.

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания АБК стадиона "Шахтер"(КГКП ДЮСШ № 1) с заменой входных металлических ворот с ограждением, расположенного по адресу в городе Экибастуз, проспект Д.А.Кунаева , 42.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 95/22 от 2022-03-14

Акт № 2

выполненных работ за апрель от 08.06.2022 года

(Локальная смета № 02-01-01)

на ремонтно-строительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Демонтажные работы.									
1	2	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	4,7	1238,98	134,72	5823	633	–	3950	10555
						1104,26	63,11	5190	297	–	782	

2	5 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	2,7	736,22	29,15	1988	79	–	1403	3662
					707,07	14,56	1909	39	–	271	
3	6 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	20	301,99	17,4	6040	348	–	4223	11084
					284,59	8,7	5692	174	–	821	
4	7 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	20	64,97	0	1299	0	–	936	2414
					64,97	0	1299	0	–	179	
5	10 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	4,2	1664,93	156,57	6993	658	–	4798	12734
					1508,36	78,32	6335	329	–	943	
6	11 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	4,9	987,88	156,59	4841	767	–	3209	8694
					831,29	78,33	4073	384	–	644	
7	12 1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка НР = 72 %	м3	0,01	16750	7900	168	79	–	89	277
					8850	3450	89	35	–	20	
		1.1 Кровля.									
10	15 1146-0401-0701	Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка НР = 72 %	м2	47,8	125,28	3,48	5988	166	–	4192	10995
					121,8	0	5822	0	–	814	
11	16 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. - РАЗБОРКА НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	45,6	288,39	99,03	13151	4516	–	6988	21749
					189,36	23,47	8635	1070	–	1611	

12	17 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701- до 20 мм НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	228	2,17	1,47	495	335	–	174	722
					0,7	0,36	160	82	–	54	
13	18 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой-РАЗБОРКА НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 изолируемой поверхности	45,6	79,24	12,07	3613	550	–	2297	6383
					67,17	2,8	3063	128	–	473	
		Раздел 2 Проемы.									
		2.0 Подраздел без наименования									
16	21 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	3,13	1441,96	203,84	4513	638	–	3003	8118
					1238,12	94,62	3875	296	–	601	
18	23 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	0,8	1188,94	201,08	951	161	–	623	1700
					987,86	93,46	790	75	–	126	
20	25 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 72 %	п/м	1,89	260,32	11,48	492	22	–	346	905
					248,84	5,45	470	10	–	67	
22	27 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	1,8	2324,54	60,23	4184	108	–	2966	7722

					2264,31	24,27	4076	44	–	572	
27	33 1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	2,4	1108,44	208,94	2660	501	–	1724	4735
					899,5	98,18	2159	236	–	351	
		Раздел 3 Полы.									
		3.1 Тип 1.									
31	51 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	21,1	394,09	33,82	8315	714	–	5717	15155
					360,27	16,07	7602	339	–	1123	
32	52 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	1,7	3919,17	9,02	6663	15	–	4786	12365
					3910,15	0	6647	0	–	916	
33	53 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 72 %	м2 площади уплотнения	21,1	114,23	37,64	2410	794	–	1366	4078
					76,59	13,31	1616	281	–	302	
34	54 1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР = 72 %	м3 грунта	2,11	4015,28	0,52	8472	1	–	6100	15738
					4014,76	0,24	8471	1	–	1166	
		3.2 Тип 2.									
35	55 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	1,61	1369,32	86,96	2205	140	–	1531	4035
					1282,36	38,76	2065	62	–	299	
		Раздел 4 Кровля.									
		4.0 Подраздел без наименования									

36	59 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	45,03	240,27	31,54	10819	1420	–	6919	19158
					208,73	4,69	9399	211	–	1419	
37	60 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	45	360,48	123,79	16222	5571	–	8619	26828
					236,69	29,34	10651	1320	–	1987	
38	61 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 %	м2 стяжки	225	2,71	1,83	610	412	–	215	891
					0,88	0,45	198	101	–	66	
39	62 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,1	15969,35	1668,96	1597	167	–	1079	2889
					14300,39	678,96	1430	68	–	214	
41	65 1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР = 72 %	м2 кровли	30	289,84	25,9	8695	777	–	5853	15712
					263,94	7,02	7918	211	–	1164	
42	66 1112-0101-0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР = 72 %	м2 кровли	6	202,99	17,16	1218	103	–	823	2204
					185,83	4,69	1115	28	–	163	
		4.1 Узел 1.									
43	67 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	1,8	1148,16	16,93	2067	30	–	1471	3821
					1131,23	4,05	2036	7	–	283	

		4.2 Узел 2								
	71 1112-0101-1001									
45		Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	2,11	1148,18	16,96	2423	36	–	1725	4479
					1131,22	4,06	2387	9	–	332	
		Раздел 5 Внутренняя отделка.									
		5.0 Подраздел без наименования									
	81 1115-0108-1401										
47		Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	50	1548,73	168,41	77437	8421	–	52531	140365
					1380,32	78,88	69016	3944	–	10397	
	85 1115-0206-0204										
49		Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	46,5	777,73	14,18	36164	659	–	25709	66823
					763,55	4,33	35505	201	–	4950	
	86 1115-0405-0105										
50		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	91,5	293,58	3,49	26863	319	–	19219	49768
					290,09	1,64	26543	150	–	3687	
	93 1115-0107-0101										
51		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	9,5	2626,83	23,23	24955	221	–	17884	46266
					2603,6	11	24734	105	–	3427	

52	94 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,78	2421,43	52,1	9153	197	–	6519	16926
					2369,33	26,07	8956	99	–	1254	
53	95 1134-0108-0703	Облицовка откосов неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 76 %	м2 поверхности	4,73	995,69	10,89	4710	52	–	3365	8721
					984,8	3,33	4658	16	–	646	
54	96 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,8	2421,38	52,09	1937	42	–	1380	3582
					2369,29	26,04	1895	21	–	265	
55	97 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,8	293,49	3,44	235	3	–	168	435
					290,05	1,6	232	1	–	32	
		Раздел 6 Наружная отделка.									
56	105 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %	м	3,77	481,43	6,58	1815	25	–	1292	3356
					474,85	1,3	1790	5	–	249	

Итого	**576 045**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	288 503
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 679
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 377

- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
Накладные расходы, тенге	215 193
Сметная прибыль (8 %), тенге	42 670
Всего	**576 045**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	6 913
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 659**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**594 617**
с понижающим коэффициентом 0,95	564886,28
Генподрядные 10%	56 488,63
Итого	**508 397,65**
НДС (12 %)	61 007,72
Итого	**569 405,37**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Заказ
Форма

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, д. 37/2, кв. 92

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания АБК стадиона "Шахтер"(КГКП ДЮСШ № 1) с заменой входных металлических ворот с ограждением, расположенного по адресу в городе Экибастуз, проспект Д.А.Кунаева , 42.

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания АБК стадиона "Шахтер"(КГКП ДЮСШ № 1) с заменой входных металлических ворот с сграждением, расположенного по адресу в городе Экибастуз, проспект Д.А.Кунаева , 42.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 95/22 от 2022-03-14

Акт № 3

выполненных работ за апрель от 08.06.2022 года

(Локальная смета № 2-1-1)

на ремонтно-строительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2 Проемы.									
			2.0 Подраздел без наименования									
1	37	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	1,8	1271,05	91,17	2288	164	–	1580	4177
						1179,88	39,09	2124	70	–	309	
			Раздел 3 Полы.									

6	43 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	19,9	92,35	2,66	1838	53	–	1299	3388
					89,69	0,98	1785	20	–	251	
7	46 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 72 %	м2 покрытия	13,24	141,28	4,31	1871	57	–	1319	3445
					136,97	1,41	1813	19	–	255	
8	47 1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 72 %	м2 покрытия	13,24	970,86	88,49	12854	1172	–	8713	23292
					882,37	31,61	11683	419	–	1725	
		3.1 Тип 1.									
9	48 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	21,14	447,22	25,05	9454	530	–	6608	17347
					422,17	11,99	8925	253	–	1285	
10	49 1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 72 %	м2 изолируемо й поверхнсости	21,14	100,07	28,67	2115	606	–	1293	3681
					71,4	13,52	1509	286	–	273	
		3.2 Тип 2.									
12	55 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	1,04	1369,41	87	1424	90	–	989	2607
					1282,41	38,72	1334	40	–	193	
		Раздел 4 Кровля.									
		4.0 Подраздел без наименования									
15	59 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемо й поверхности	0,581	240,28	31,5	140	18	–	89	247
					208,78	4,82	121	3	–	18	

16	60 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	0,581	360,41	123,75	209	72	–	111	346
					236,66	29,43	137	17	–	26	
17	61 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 %	м2 стяжки	2,905	2,72	1,82	8	5	–	3	12
					0,9	0,45	3	1	–	1	
18	62 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,0139	15971,23	1654,68	222	23	–	150	402
					14316,55	719,42	199	10	–	30	
20	65 1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР = 72 %	м2 кровли	15,612	289,84	25,9	4525	404	–	3046	8176
					263,94	7,02	4121	110	–	606	
		4.1 Узел 1.									
22	67 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	3,787	1148,16	16,95	4348	64	–	3096	8039
					1131,21	4,09	4284	15	–	595	
24	69 1112-0101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков НР = 72 %	м примыканий	4,88	347,52	19,49	1696	95	–	1172	3097
					328,03	5,53	1601	27	–	229	
		4.3 Узел 3.									
25	73 1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР = 72 %	м примыканий	1,26	568,65	33,65	716	42	–	492	1306

					535	7,78	674	10	–	97	
		Раздел 5 Внутренняя отделка.									
		5.0 Подраздел без наименования									
33	81 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	5,048	1548,73	168,42	7818	850	–	5304	14171
					1380,31	78,88	6968	398	–	1050	
37	91 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	3,99	777,72	14,16	3103	56	–	2206	5734
					763,56	4,34	3047	17	–	425	
38	92 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,99	99,2	0,9	396	4	–	284	734
					98,3	0,43	392	2	–	54	
		Раздел 6 Наружная отделка.									
40	98 1115-0402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	19,13	125,91	3,61	2409	69	–	1707	4445
					122,3	1,66	2340	32	–	329	
41	99 1115-0108-1802	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля НР = 80 %	м2	8,576	1529,95	20,98	13121	180	–	9339	24257
					1508,97	3,5	12941	30	–	1797	
42	100 1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	8,576	424,72	3,23	3642	28	–	2610	6752
					421,49	1,17	3615	10	–	500	

43	103 1115-0204-0101									
	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,2	2421,43	52,08	2906	62	–	2070	5373
				2369,35	26,08	2843	31	–	398	

Итого	**141 029**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	72 457
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 646
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 820
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
Накладные расходы, тенге	53 480
Сметная прибыль (8 %), тенге	10 447
Всего	**141 029**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	1 692
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 854**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**145 576**
с понижающим коэффициентом 0,95	138297,47
Генподрядные 10%	13 829,75
Итого	**124 467,72**
НДС (12 %)	14 936,13
Итого	**139 403,85**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и
Заказ
Форма

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, д. 37/2, кв. 92

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Стройка : Капитальный ремонт здания АБК стадиона "Шахтер"(КГКП ДЮСШ № 1) с заменой входных металлических ворот с ограждением, расположенного по адресу в городе Экибастуз, проспект Д.А.Кунаева , 42.

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания АБК стадиона "Шахтер"(КГКП ДЮСШ № 1) с заменой входных металлических ворот с сграждением, расположенного по адресу в городе Экибастуз, проспект Д.А.Кунаева , 42.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 95/22 от 2022-03-14

Акт № 4

выполненных работ за апрель от 08.06.2022 года

(Локальная смета № 2-1-2)

на Электроосвещение.

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Монтажные работы.									
1	1	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	8	161,92	1,62	1295	13	–	928	2401
						160,3	0,81	1282	6	–	178	
4	4	1308-0305-0319	Светильник. Монтаж в подвесных потолках НР = 72 %	шт.	8	1766,81	485,69	14134	3886	–	9306	25315
						1281,12	334,43	10249	2675	–	1875	

5	5 1308-0206-1302	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий НР = 72 %	м	30	154,84	2,61	4645	78	–	3307	8589
					152,23	0,88	4567	26	–	636	

Итого	**36 305**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 098
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 977
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 708
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
Накладные расходы, тенге	13 541
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 689
Всего	**36 305**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	436
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**735**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**37 476**
с понижающим коэффициентом 0,95	35601,74
Генподрядные 10%	3 560,17
Итого	**32 041,56**
НДС (12 %)	3 844,99
Итого	**35 886,55**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 211040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и Заказ
Форма

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, д. 37/2, кв. 92

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Стройка : Капитальный ремонт здания АБК стадиона "Шахтер"(КГКП ДЮСШ № 1) с заменой входных металлических ворот с ограждением, расположенного по адресу в городе Экибастуз, проспект Д.А.Кунаева , 42.

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания АБК стадиона "Шахтер"(КГКП ДЮСШ № 1) с заменой входных металлических ворот с ограждением, расположенного по адресу в городе Экибастуз, проспект Д.А.Кунаева , 42.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 95/22 от 2022-03-14

Акт № 5

выполненных работ за апрель от 08.06.2022 года

по Локальной смете № 2-1-1 (по Корректирующей смете № 1 Ремонтно-строительные работы)

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 2 Добавить.										
1	1	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	2,49	1271,24	91,32	3165	227	–	2185	5779
						1179,92	39,07	2938	97	–	428	
6	6	1212-0104-0504	Стены простые. Очистка вручную от краски масляной НР = 72 %	м2	26,8	217,68	0	5834	0	–	4200	10837
						217,68	0	5834	0	–	803	
7	7	1212-0104-0501	Стены простые. Очистка вручную от краски известковой НР = 72 %	м2	31,58	150,76	0	4761	0	–	3428	8844

					150,76	0	4761	0	–	655	
23	23 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	1,78	1148,11	16,92	2044	30	–	1455	3778
					1131,19	4,09	2014	7	–	280	
27	27 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	13,47	777,72	14,17	10476	191	–	7447	19357
					763,55	4,33	10285	58	–	1434	
28	28 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	13,47	293,59	3,5	3955	47	–	2829	7327
					290,09	1,64	3908	22	–	543	
33	33 1111-0101-4003	Отлив оконный наружный. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	11,92	92,34	2,66	1101	32	–	778	2029
					89,68	0,98	1069	12	–	150	
53	53 1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	8,42	2442,71	13,56	20568	114	–	14768	38162
					2429,15	6,79	20453	57	–	2827	
54	54 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	7,12	92,34	2,65	657	19	–	465	1212
					89,69	0,98	639	7	–	90	

55	55 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	15,49	797,62	1,23	12355	19	–	8888	22943
					796,39	0,58	12336	9	–	1699	

Итого по разделу 2	**120 268**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	64 236
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	679
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	270
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
Накладные расходы, тенге	46 444
Сметная прибыль (8 %), тенге	8 909
Всего	**120 268**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	1 443
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 434**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**124 146**
с понижающим коэффициентом 0,95	117938,38
Генподрядные 10%	11 793,84
Итого	**106 144,54**
НДС (12 %)	12 737,34
Итого	**118 881,88**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
Заказ
Форма

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, д. 37/2, кв. 92

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Стройка: Капитальный ремонт здания АБК стадиона "Шахтер"(КГКП ДЮСШ № 1) с заменой входных металлических ворот с ограждением, расположенного по адресу в городе Экибастуз, проспект Д.А.Кунаева , 42.

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания АБК стадиона "Шахтер"(КГКП ДЮСШ № 1) с заменой входных металлических ворот с ограждением, расположенного по адресу в городе Экибастуз, проспект Д.А.Кунаева , 42.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 95/22 от 2022-03-14

Акт № 6

выполненных работ за апрель от 08.06.2022 года

(Локальная смета № 7-1-1)

на Замена входных металлических ворот с ограждением.

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Демонтажные работы.									
1	1	1146-0401-0103	Фундаменты железобетонные. Разборка НР = 72 %	м3	0,04	32487,8	15753,66	1300	630	–	623	2076
						14812,2	6812,2	592	272	–	154	
2	2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,28	2425,36	0	679	0	–	489	1261
						2425,36	0	679	0	–	93	

3	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,28	785,36	0	220	0	–	158	408
					785,36	0	220	0	–	30	
6	6 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж-ДЕМОНТАЖ НР = 72 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,035158	12568,97	8427,67	442	296	–	154	643
					3851,19	2227,09	135	78	–	48	
7	7 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж-ДЕМОНТАЖ НР = 72 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,069305	50537,48	14675,71	3503	1017	–	1963	5903
					35662,65	3683,72	2472	255	–	437	
8	8 1109-0305-0401	Ограждения защитные . Монтаж /прим/ДЕМОНТАЖ НР = 72 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	0,002306	56634,87	997,4	131	2	–	93	241
					55637,47	303,56	128	1	–	18	
		Раздел 2 Монтаж секции ограждения.									
9	9 1109-0305-0401	Ограждения защитные . Монтаж / прим./ НР = 72 %	т конструкций	0,0025	103840	1480	260	4	–	168	461
					92720	440	232	1	–	34	
11	11 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	0,222	73,87	1,8	16	0	–	4	22
					23,87	0	5	0	–	2	
		Раздел 3 Входная группа.									
12	12 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	0,0352	5440,34	1653,41	191	58	–	37	247

					789,77	673,3	28	24	–	18	
13	13 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	0,0216	20750	1069,44	448	23	–	21	507
					1143,52	217,59	25	5	–	38	
14	14 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство- ФМ 1 НР = 72 %	м3	0,084	25860,71	1120,24	2172	94	–	315	2686
					4958,33	242,86	416	20	–	199	
15	15 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-фундамента НР = 91 %	т	0,003592	13752,78	1308,46	49	5	–	34	90
					12444,32	556,79	45	2	–	7	
27	27 1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м3 кладки	0,136	39078,68	2465,44	5315	335	–	813	6618
					7798,53	508,09	1061	69	–	490	
28	31 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмаузры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство-фартука НР = 72 %	м2 покрытия	0,2	2813	13,5	563	3	–	142	761
					983,5	3,5	197	1	–	56	
30	33 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,021186	24823	12036,25	526	255	–	147	726
					6419,33	3186,07	136	68	–	54	
32	35 1146-0101-0102	Колонны. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР = 72 %	м3	0,016	145287,5	5387,5	2325	86	–	967	3554
					81631,25	2275	1306	36	–	263	
33	36 1107-0519-0104	Ограждения металлические. Установка-секции ограждения с воротами и калитками (без столбов) НР = 72 %	м ограждения	1	634,75	74,32	635	74	–	372	1087
					486,01	30,56	486	31	–	81	

36	39	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	2,76	73,45	1,59	203	4	–	48	270
						23,69	0,22	65	1	–	20	
37	40	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,679	2425,48	0	1647	0	–	1186	3059
						2425,48	0	1647	0	–	227	
38	41	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,555933	785,35	0	437	0	–	314	811
						785,35	0	437	0	–	60	
39	42	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,123067	2425,51	0	299	0	–	215	554
						2425,51	0	299	0	–	41	

Итого	**31 989**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 610
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 888
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	864
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
Накладные расходы, тенге	8 261
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 370
Всего	**31 989**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	384
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**647**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**33 020**
с понижающим коэффициентом 0,95	31369,29
Генподрядные 10%	3 136,93
Итого	**28 232,36**

НДС (12 %)	3 387,88
Итого	**31 620,24**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
Заказ
Форма

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, д. 37/2, кв. 92

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Стройка : Капитальный ремонт здания АБК стадиона "Шахтер"(КГКП ДЮСШ № 1) с заменой входных металлических ворот с ограждением, расположенного по адресу в городе Экибастуз, проспект Д.А.Кунаева , 42.

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания АБК стадиона "Шахтер"(КГКП ДЮСШ № 1) с заменой входных металлических ворот с ограждением, расположенного по адресу в городе Экибастуз, проспект Д.А.Кунаева , 42.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 95/22 от 2022-03-14

Акт № 7

выполненных работ за апрель от 08.06.2022 года

по Локальной смете № 7-1-1 (по Корректирующей смете № 2 Замена входных металлических ворот с ограждением.)

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость о НР и СП
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 2 Добавить										
1	1	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство- ФМ 1 НР = 72 %	м3	0,116	6077,59	1118,97	705	130	–	434	1231
						4958,62	242,24	575	28	–	91	
2	2	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование фундамента НР = 72 %	т	0,004708	13763,81	1338,15	65	6	–	44	117
						12425,66	552,25	59	3	–	9	

3	4 1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м3 кладки	0,065	10263,97	2465,44	667	160	–	389	1140
					7798,53	508,09	507	33	–	84	
4	5 1146-0101-0102	Колонны. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР = 72 %	м3	0,166	87019,88	5388,55	14445	894	–	10029	26432
					81631,33	2275,9	13551	378	–	1958	

Итого по разделу 2	**28 920**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 691
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 191
- в т.ч. зарплата машиниотов, тенге	442
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
Накладные расходы, тенге	10 896
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 142
Всего	**28 920**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	347
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**585**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**29 853**
с понижающим коэффициентом 0,95	28359,96
Генподрядные 10%	2 836,00
Итого	**25 523,97**
НДС (12 %)	3 062,88
Итого	**28 586,84**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)