Заказчик: ТОО "Строительная компания Самрук"

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО «ТОО "J.I.T GROUP CONSTRUCTION"»

Наименование строительства и его адрес: Объект : Строительство многоквартирного жилого комплекса. М-он "Акбулак" ул.1, участок 43, Алатауский район г.Алматы, 7 очередь, пятно 26.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		б/н от 01.10.2019 г. доп. б/н от 18.11.2019 г.	наименование	код	наименование	код

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС			Сумма НДС	Всего с учетом НДС
			Сначала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	в том числе за отчетный период без НДС		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего работ и затрат:						
	в том числе в отчетный период		**21 665 323**	**21 665 323**			
	Строительно-монтажные работы:						
1	Отделочные работы. АР		9 802 315	9 802 315	180 600,89	21 672,11	202 273
2	Внутреняя отделка МОП (внеквартирные помещения)		6 151 917	6 151 917	-	-	-
3	Черновая отделка квартир		1 870 879	1 870 879	444 561,61	53 347,39	497 909
4	Двери		1 318 771	1 318 771	190 020,54	22 802,46	212 823
5	Каменная кладка		2 521 440	2 521 440	236 116,07	28 333,93	264 450
	Всего к оплате:				**1 051 299,11**	**126 155,89**	**1 177 455**

Заказчик _____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Подрядчик _____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Наименование объекта: Строительство многоквартирного жилого комплекса. М-он "Акбулак" ул.1, участок 43, Алатауский район г.Алматы, **7 очередь, пятно 26.** **Форма №2 КС-2**
Заказчик: ТОО «Строительная компания «Самрук»
Подрядчик: «ТОО "J.I.T GROUP CONSTRUCTION"
Договор подряда: б/н от 01.10.2019 г. Приложение №1/1

АКТ
о приемке выполненных работ за декабрь 2019 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Объем	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. Объемы работ			Стоимость принятых работ тенге	Предыдущее выполнение		Выполнение с начало строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		%	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ														
	Откосы														
1	Облицовка ГКЛ внутренних откосов(на клею)	м2	43,00	-	-	-			-						
2	Лист ГКЛ 12,5 мм	м2	43,86	359	15 746	-			-	100%	15 746	100%	15 746		
3	клей	л	21,50	42	903	-			-	100%	903	100%	903		
4	***Узел Е (лист АРИ 6)***			-	-	-			-		-		-		
5	Бетонирование узла креплений креплений ПСМ	мп	29,25	533	15 590	-			-	100%	15 590	100%	15 590		
6	Арматурная сетка ВР5 200х200	тн	0,09	268 000	23 900	-			-	100%	23 900	100%	23 900		
7	Обшивка стен СМЛ	м2	86,70	960	83 232	-			-	100%	83 232	100%	83 232		
8	Лист СМЛ 10мм	м2	88,43	1 550	137 073	-			-	100%	137 073	100%	137 073		
9	Профиль направляющий ПН 28/27	мп	123,98	97	12 026	-			-	100%	12 026	100%	12 026		
10	Профиль стоечный ПС 60/27	мп	176,87	145	25 646	-			-	100%	25 646	100%	25 646		
11	Лента уплотнительная	мп	104,04	30	3 142	-			-	100%	3 142	100%	3 142		
12	Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	357,20	13	4 644	-			-	100%	4 644	100%	4 644		
13	Шуруп дл.25 мм	шт	1387,20	1,0	1 373	-			-	100%	1 373	100%	1 373		
14	Шуруп дл.35 мм	шт	1820,70	1,3	2 422	-			-	100%	2 422	100%	2 422		
15	Шуруп дл 9-14 мм	шт	867,00	1,3	1 084	-			-	100%	1 084	100%	1 084		
16	**Стены из теплоблока (на лоджиях)-У2**			-	-	-			-		-		-		
17	Пароизоляционная пленка Изоспан В	м2	**179,58**	19	3 412	-			-	100%	3 412	100%	3 412		
18			197,54	50	9 877	0,00			0	100%	9 877	100%	9 877		
19	Монтаж минплиты креплением капроновыми дюбелями в 2 слоя	м2	179,58	600	107 748	-			-	100%	107 748	100%	107 748		
20	Минплита П50 толщ.30 мм	м3	5,39	-	-	0,00			-		-		-		
21			5,50	9 950	54 677	0,00			0	100%	54 677	100%	54 677		
22	Минплита П150 толщ.50 мм		8,98	-	-	-			-		-		-		
23			9,16	25 000	228 965	- 0,00			- 0	100%	228 965	100%	228 965		
24	Клей для влажных помещений (водостойкий)	кг	1077,48	42	45 254	- 0,00			- 0	100%	45 254	100%	45 254		
25	Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*90	шт	718,32	9	6 609	-			-	100%	6 609	100%	6 609		
26	Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*140	шт	1795,80	12	21 550	0,00			0	100%	21 550	100%	21 550		
27	**Стены ж/б (на лоджиях)-У3, У3***			-	-	-			-		-		-		
28	Пароизоляционная пленка Изоспан В	м2	**112,50**	19	2 138	-			-	100%	2 138	100%	2 138		
29			123,75	50	6 188	0,00			0	100%	6 188	100%	6 188		
30	Монтаж минплиты креплением капроновыми дюбелями в 2 слоя	м2	**112,50**	600	67 500	-			-	100%	67 500	100%	67 500		
31	Минплита П100 толщ.70 мм	м3		-	-	-			-		-		-		
32			0,00	18 000	-	-			-		-		-		
33	Минплита П150 толщ.50 мм		5,63	-	-	-			-		-		-		
34			5,74	25 000	143 438	-			-	100%	143 438	100%	143 438		
35	Минплита П50 толщ.70 мм	м3	9,45	-	-	-			-		-		-		
36			9,64	9 950	95 908	-			-	100%	95 908	100%	95 908		
37	Минплита П50 толщ.100 мм		0,30	-	-	-			-		-		-		
38			0,31	9 950	3 045	-			-	100%	3 045	100%	3 045		
39	Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*140	шт	450,00	12	5 400	-			-	100%	5 400	100%	5 400		
40	Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*160	шт	1125,00	13	14 625	-			-	100%	14 625	100%	14 625		
41	**Стены из ж/б (на лоджиях)-У4**			-	-	-			-		-		-		
42	Монтаж минплиты креплением капроновыми дюбелями с лесов	м2	**58,67**	300	17 601	-			-	100%	17 601	100%	17 601		

43	Минплита П-150 50 мм	м3	2,99	25 000	74 804	- 0,00			- 0	100%	74 804	100%	74 804		
44	Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*140	шт	352,02	12	4 224	- 0,00			- 0	100%	4 224	100%	4 224		
45	**Наружные стены из стеновых панелей (в жилье, лифтовых холлах, лестницах)-У5**					-			-		-		-		
46	Пароизоляционная пленка Изоспан В	м2	**340,80**	19	6 475	-			-	100%	6 475	100%	6 475		
47			374,88	50	18 744	-			-	100%	18 744	100%	18 744		
48	Утепление наружных стен на металлическом каркасе	м2	340,80	869	296 155	-			-	100%	296 155	100%	296 155		
49	Лист ГКЛ 12,5 мм	м2	347,62	359	124 794	0,00			0	100%	124 794	100%	124 794		
50	Профиль направляющий ПН 50/40	мп	487,34	150	73 102	- 0,00			- 0	100%	73 102	100%	73 102		
51	Профиль стоечный ПС 50/50	мп	1029,22	181	186 288	0,00			0	100%	186 288	100%	186 288		
52	Минплита П50 толщ.50 мм	м3	17,38	9 950	172 939	-			-	100%	172 939	100%	172 939		
53	Лента уплотнительная 50х30	мп	408,96	30	12 351	- 0,00			- 0	100%	12 351	100%	12 351		
54	Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	1404,10	13	18 253	- 0,00			- 0	100%	18 253	100%	18 253		
55	Шуруп дл.25 мм	шт	5452,80	1	5 398	-			-	100%	5 398	100%	5 398		
56	Шуруп дл 9-14 мм	шт	3408,00	1	4 260	- 0,00			- 0	100%	4 260	100%	4 260		
57	Монтаж минплиты креплением капроновыми дюбелями с лесов	м2	**10,05**	300	3 015	-			-	100%	3 015	100%	3 015		
58	Минплита П-50 50 мм	м3	0,51	9 950	5 100	-			-	100%	5 100	100%	5 100		
59	Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*140	шт	60,30	12	724	-			-	100%	724	100%	724		
60	Стеклоткани	м2	11,06	347	3 836	-			-	100%	3 836	100%	3 836		
61	***Дополнительный расход ГКЛ для - У5 (на зашивку с наружной стороны)***					-			-		-		-		
62	Обшивка ГКЛ	м2	**151,50**	280	42 359	-			-	100%	42 359	100%	42 359		
63	Лист ГКЛ 10мм	м2	154,53	359	55 476	-			-	100%	55 476	100%	55 476		
64	Шуруп дл.25 мм	шт	2424,00	1	2 400	-			-	100%	2 400	100%	2 400		
65	Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	309,06	13	4 018	-			-	100%	4 018	100%	4 018		
66	**Утепление и зашивка ГКЛ наружных стен по типу облицовки стен КНАУФ - У7**					-			-		-		-		
67	Пароизоляционная пленка Изоспан В	м2	**75,00**	19	1 425	-			-	100%	1 425	100%	1 425		
68			82,50	50	4 125	-			-	100%	4 125	100%	4 125		
69	Утепление наружных стен на металлическом каркасе	м2	**75,00**	869	65 175	-			-	100%	65 175	100%	65 175		
70	Лист ГКЛ 12,5 мм	м2	76,50	349	26 699	-			-	100%	26 699	100%	26 699		
71	Профиль направляющий ПН 50/40	мп	107,25	150	16 088	0,00			0	100%	16 088	100%	16 088		
72	Профиль стоечный ПС 50/50	мп	226,50	181	40 997	0,00			0	100%	40 997	100%	40 997		
73	Минплита П50 толщ.50 мм	м3	0,00	9 950	-	-			-		-		-		
74	Лента уплотнительная 50х30	мп	90,00	30	2 718	0,00			0	100%	2 718	100%	2 718		
75	Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	309,00	13	4 017	- 0,00			- 0	100%	4 017	100%	4 017		
76	Шуруп дл.25 мм	шт	1200,00	1	1 188	-			-	100%	1 188	100%	1 188		
77	Шуруп дл 9-14 мм	шт	750,00	1	938	- 0,00			- 0	100%	938	100%	938		
78	Монтаж минплиты креплением капроновыми дюбелями с лесов	м2	**75,00**	300	22 500	-			-	100%	22 500	100%	22 500		
79	Минплита П-50 100 мм	м3	7,65	9 950	76 118	-			-	100%	76 118	100%	76 118		
80	Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*140	шт	450,00	12	5 400	-			-	100%	5 400	100%	5 400		
81	Стеклотканевая сетка	м2	82,50	377	31 103	-			-	100%	31 103	100%	31 103		
82	**Утепление и зашивка ГКЛ наружных стен по типу облицовки стен КНАУФ - У7***			-	-	-			-		-		-		
83	Утепление наружных стен на металлическом каркасе	м2	**19,12**	869	16 615	-			-	100%	16 615	100%	16 615		
84	Лист ГКЛВ 12,5 мм	м2	19,50	497	9 693	0,00			0	100%	9 693	100%	9 693		
85	Профиль направляющий ПН 50/40	мп	27,34	150	4 101	0,00			0	100%	4 101	100%	4 101		
86	Профиль стоечный ПС 50/50	мп	57,74	181	10 451	- 0,00			- 0	100%	10 451	100%	10 451		
87	Минплита П50 толщ.50 мм	м3	0,00	9 950	-	-			-		-		-		
88	Лента уплотнительная 50х30	мп	22,94	30	693	- 0,00			- 0	100%	693	100%	693		
89	Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	78,77	13	1 024	- 0,00			- 0	100%	1 024	100%	1 024		
90	Шуруп дл.25 мм	шт	305,92	1	303	-			-	100%	303	100%	303		
91	Шуруп дл 9-14 мм	шт	191,20	1	239	0,00			0	100%	239	100%	239		
92	Монтаж минплиты креплением капроновыми дюбелями с лесов	м2	**19,12**	300	5 736	-			-	100%	5 736	100%	5 736		
93	Минплита П-50 100 мм	м3	1,95	9 950	19 405	- 0,00			- 0	100%	19 405	100%	19 405		
94	Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*140	шт	114,72	12	1 377	-			-	100%	1 377	100%	1 377		

95	Стеклоткани	м2	21,03	347	7 298	0,00			0	100%	7 298	100%	7 298		
96	**Наружные стены жб-У8**			-	-	-			-		-		-		
97	Пароизоляционная пленка Изоспан В	м2	**12,00**	19	228	-			-	100%	228	100%	228		
98			13,20	50	660	-			-	100%	660	100%	660		
99	Монтаж минплиты креплением капроновыми дюбелями	м2	**6,00**	300	1 800	-			-	100%	1 800	100%	1 800		
100	Минплита П-50 100 мм	м3	0,61	9 950	6 089	-			-	100%	6 089	100%	6 089		
101	Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*140	шт	36,00	12	432	-			-	100%	432	100%	432		
102	Утепление и зашивка наружных стен на металлическом каркасе	м2	**12,00**	869	10 428	-			-	100%	10 428	100%	10 428		
103	Лист ГКЛ 12,5 мм	м2	24,48	359	8 788	-			-	100%	8 788	100%	8 788		
104	Профиль направляющий ПН 50/40	мп	17,16	150	2 574	-			-	100%	2 574	100%	2 574		
105	Профиль стоечный ПС 50/50 шаг 400 мм	мп	36,24	181	6 559	-			-	100%	6 559	100%	6 559		
106	Минплита П50 толщ.50 мм	м3	0,00	9 950	-	-			-		-		-		
107	Лента уплотнительная 50х30	мп	14,40	30	435	-			-	100%	435	100%	435		
108	Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	24,72	13	321	-			-	100%	321	100%	321		
109	Шуруп дл.25 мм	шт	372,00	1	368	-			-	100%	368	100%	368		
110	Шуруп дл 9-14 мм	шт	84,00	1	105	-			-	100%	105	100%	105		
111	***Термоизолирующий состав Броня (аналог-Termal Coat)***	м2	**140,20**	-	-	-			-		-		-		
112	Нанесение теплоизоляционного слоя "Броня" 1 мм	м2	140,20	150	21 030	-			-	100%	21 030	100%	21 030		
113	Теплоизоляция "Броня"	л	140,20	2 100	294 420	-			-	100%	294 420	100%	294 420		
114	Напыляемый тепло-защитный состав	м2	140,20	254	35 611	-			-	100%	35 611	100%	35 611		
115	Броня-металл	кг	140,20	4 620	647 724	-			-	100%	647 724	100%	647 724		
	ИТОГО				**3 688 423**				**- 0**		**3 688 423**		**3 688 423**		
	Зарплата с налогами				1 113 604				0		1 200 976		1 200 976		
	Материалы и зарплата				3 959 409				- 0		3 980 670		3 980 670		
	Механизмы				79 188				- 0		79 613		79 613		
	Транспорт				113 832				- 0		111 188		111 188		
	Накладные расходы				166 097				- 0		166 859		166 859		
	ИТОГО				**4 318 527**				- 0		4 338 331		4 338 331		
	Непредвиденные расходы				86 371				- 0		86 767		86 767		
	ИТОГО НАРУЖНЫЕ СТЕН С УТЕПЛЕНИЕМ				**4 404 897**				**- 0**	**100%**	**4 404 897**	**100%**	**4 404 897**		
	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ														
1	***П1 Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой (лист 30)***	м2	**260,18**	1 070	278 393	-			-	100%	278 393	100%	278 393		
2	Лист ГКЛ 12,5 мм	м2	530,77	359	190 545	- 0,00			- 0	100%	190 545	100%	190 545		
3	Профиль направляющий ПН 50/40	мп	372,06	150	55 809	0,00			0	100%	55 809	100%	55 809		
4	Профиль стоечный ПС 50/50 шаг 400 мм	мп	785,74	181	142 220	0,00			0	100%	142 220	100%	142 220		
5	Минплита П50 толщ.50 мм	м3	13,27	9 950	132 028	0,00			7 429	94%	124 600	100%	132 028		
6	Лента уплотнительная 50х30	мп	312,22	30	9 429	-			-	100%	9 429	100%	9 429		
7	Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	535,97	13	6 968	0,00			0	100%	6 968	100%	6 968		
8	Шуруп дл.25 мм	шт	8065,58	1	7 985	- 0,00			- 0	100%	7 985	100%	7 985		
9	Шуруп дл 9-14 мм	шт	1821,26	1	2 277	0,00			0	100%	2 277	100%	2 277		
10	Уголок перфорированный 31х31	мп	26,02	32	833	-			-	100%	833	100%	833		
11	***П2 Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой с утеплением, зашивка коммуникационных шахт***	м2	**63,35**	1 238	78 453	-			-	100%	78 453	100%	78 453		
12	Лист ГКЛ 12,5 мм	м2	64,62	359	23 198	0,00			0	100%	23 198	100%	23 198		
13	Профиль направляющий ПН 50/40	мп	90,59	150	13 589	- 0,00			- 0	100%	13 589	100%	13 589		
14	Профиль стоечный ПС 50/50 шаг 400 мм	мп	191,32	181	34 628	-			-	100%	34 628	100%	34 628		
15	Лента уплотнительная 50х30	мп	76,02	30	2 296	-			-	100%	2 296	100%	2 296		
16	Минплита П50 толщ.50 мм	м3	3,23	9 950	32 147	- 0,00			903	97%	31 244	100%	32 147		
17	Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	130,50	13	1 697	-			-	100%	1 697	100%	1 697		
18	Шуруп дл.25 мм	шт	1013,60	1	1 003	-			-	100%	1 003	100%	1 003		
19	Шуруп дл 9-14 мм	шт	633,50	1	792	-			-	100%	792	100%	792		
20	***Дополнительный расход ГКЛ для перегородки П2 на зашивку внутренней стороны полосами шириной 100мм***	м2	**21,10**	280	5 900	-			-	100%	5 900	100%	5 900		
21	Лист ГКЛ 12,5 мм	м2	21,52	359	7 726	-			-	100%	7 726	100%	7 726		
22	Шуруп дл.25 мм	шт	337,60	1	334	-			-	100%	334	100%	334		

23	***П3 Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой без утепления, зашивка коммуникационных шахт со стороны санузла***	м2	**40,21**	1 282	51 549	-			-	100%	51 549	100%	51 549		
24	Лист ГКЛ 12,5 мм	м2	41,01	359	14 724	- 0,00			- 0	100%	14 724	100%	14 724		
25	Профиль направляющий ПН 50/40	мп	57,50	150	8 625	- 0,00			- 0	100%	8 625	100%	8 625		
26	Профиль стоечный ПС 50/50 шаг 400 мм	мп	121,43	181	21 980	- 0,00			- 0	100%	21 980	100%	21 980		
27	Лента уплотнительная 50х30	мп	48,25	30	1 457	0,00			0	100%	1 457	100%	1 457		
28	Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	82,83	13	1 077	- 0,00			- 0	100%	1 077	100%	1 077		
29	Шуруп дл.25 мм	шт	643,36	1	637	-			-	100%	637	100%	637		
30	Шуруп дл 9-14 мм	шт	402,10	1	503	0,00			0	100%	503	100%	503		
31	***П4 Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с каждой стороны и утеплением 100 мм на металлическом каркасе, шахта дымоудаления***	м2	**22,85**	1 490	34 047	-			-	100%	34 047	100%	34 047		
32	Лист ГКЛ 12,5 мм	м2	93,23	359	33 469	0,00			0	100%	33 469	100%	33 469		
33	Профиль направляющий ПН 75/40	мп	32,68	180	5 882	- 0,00			- 0	100%	5 882	100%	5 882		
34	Профиль стоечный ПС 75/50 шаг 400 мм	мп	69,01	210	14 491	0,00			0	100%	14 491	100%	14 491		
35	Минплита П50 толщ.100 мм	м3	2,33	9 950	23 190	- 0,00			1 010	96%	22 181	100%	23 190		
36	Лента уплотнительная 50х30	мп	54,84	30	1 656	0,00			0	100%	1 656	100%	1 656		
37	Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	94,14	13	1 224	0,00			0	100%	1 224	100%	1 224		
38	Шуруп дл.25 мм	шт	936,85	1	927	- 0,00			- 0	100%	927	100%	927		
39	Шуруп дл 9-14 мм	шт	411,30	1	514	- 0,00			- 0	100%	514	100%	514		
40	***П7 Перегородки из СМЛ с обшивкой в 1 слой с утеплителем, венткамера подпора воздуха, венткамера дымоудаления***	м2	**25,20**	1 070	26 964	-			-	100%	26 964	100%	26 964		
41	Лист СМЛ 10 мм	м2	51,41	1 550	79 682	-			-	100%	79 682	100%	79 682		
42	Профиль направляющий ПН 50/40	мп	36,04	150	5 405	-			-	100%	5 405	100%	5 405		
43	Профиль стоечный ПС 50/50 шаг 400 мм	мп	76,10	181	13 775	-			-	100%	13 775	100%	13 775		
44	Минплита П50 толщ.50 мм	м3	1,29	9 950	12 788	-			-	100%	12 788	100%	12 788		
45	Лента уплотнительная 50х30	мп	30,24	30	913	-			-	100%	913	100%	913		
46	Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	51,91	13	675	-			-	100%	675	100%	675		
47	Шуруп дл.25 мм	шт	781,20	1	773	-			-	100%	773	100%	773		
48	Шуруп дл 9-14 мм	шт	176,40	1	221	-			-	100%	221	100%	221		
49	Уголок перфорированный 31х31	мп	2,52	32	81	-			-	100%	81	100%	81		
50	***Зашивка ГКЛ в 2 слоя на металлическом каркасе и утеплением 70 мм, ниши в вестибюлях ЭЛ, СС (лист86)***	м2	**14,50**	1 191	17 270	-			-	100%	17 270	100%	17 270		
51	Лист ГКЛ 12,5 мм	м2	29,58	359	10 619	-			-	100%	10 619	100%	10 619		
52	Профиль направляющий ПН 75/40	мп	20,74	180	3 732	-			-	100%	3 732	100%	3 732		
53	Профиль стоечный ПС 75/50 шаг 400 мм	мп	43,79	210	9 196	-			-	100%	9 196	100%	9 196		
54	Минплита П50 толщ.70 мм	м3	1,04	9 950	10 301	-			-	100%	10 301	100%	10 301		
55	Лента уплотнительная 50х30	мп	17,40	30	525	-			-	100%	525	100%	525		
56	Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	59,74	13	777	-			-	100%	777	100%	777		
57	Шуруп дл.25 мм	шт	101,50	1	100	-			-	100%	100	100%	100		
58	Шуруп дл.35 мм	шт	232,00	1	278	-			-	100%	278	100%	278		
59	Шуруп дл 9-14 мм	шт	101,50	1	127	-			-	100%	127	100%	127		
60	***Перегородки из ГКЛ на металлическом каркасе и утеплением 70 мм, ниш в вестибюлях ЭЛ, СС(лист86)***	м2	**7,80**	1 070	8 346	-			-	100%	8 346	100%	8 346		
61	Лист ГКЛ 12,5 мм	м2	15,91	359	5 712	-			-	100%	5 712	100%	5 712		
62	Профиль направляющий ПН 75/40 шаг 400 мм	мп	11,15	180	2 008	-			-	100%	2 008	100%	2 008		
63	Профиль стоечный ПС 75/50 шаг 400 мм	мп	23,56	210	4 947	-			-	100%	4 947	100%	4 947		
64	Минплита П50 толщ.70 мм	м3	0,56	9 950	5 541	-			-	100%	5 541	100%	5 541		
65	Лента уплотнительная 50х30	мп	9,36	30	283	-			-	100%	283	100%	283		
66	Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	16,07	13	209	-			-	100%	209	100%	209		
67	Шуруп дл.25 мм	шт	241,80	1	239	-			-	100%	239	100%	239		
68	Шуруп дл 9-14 мм	шт	54,60	1	68	-			-	100%	68	100%	68		
69	***Зашивка из ГКЛ с обшивкой в 1 слой без утепления, зашивка ниш в вестибюлях ОВ, ВК (2-12 этажи)(лист86)***	м2	**7,15**	817	5 840	-			-	100%	5 840	100%	5 840		
70	Лист ГКЛ 12,5 мм	м2	7,29	359	2 618	-			-	100%	2 618	100%	2 618		
71	Профиль направляющий ПН 50/40	мп	10,22	150	1 534	-			-	100%	1 534	100%	1 534		

72	Профиль стоечный ПС 50/50 шаг 400 мм	мп	21,59	181	3 908	-			-	100%	3 908	100%	3 908		
73	Лента уплотнительная 50х30	мп	8,58	30	259	-			-	100%	259	100%	259		
74	Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	14,73	13	191	-			-	100%	191	100%	191		
75	Шуруп дл.25 мм	шт	114,40	1	113	-			-	100%	113	100%	113		
76	Шуруп дл 9-14 мм	шт	71,50	1	89	-			-	100%	89	100%	89		
77	***Зашивка из ГКЛ с обшивкой в 1 слой без утепления, зашивка ниш в вестибюлях ОВ, ВК (2-12 этажи)***	м2	**12,75**	817	10 414	-			-	100%	10 414	100%	10 414		
78	Лист ГКЛ 12,5 мм	м2	13,01	359	4 669	-			-	100%	4 669	100%	4 669		
79	Профиль направляющий ПН 75/40	мп	18,23	180	3 282	-			-	100%	3 282	100%	3 282		
80	Профиль стоечный ПС 75/50 шаг 400 мм	мп	38,51	210	8 086	-			-	100%	8 086	100%	8 086		
81	Лента уплотнительная 50х30	мп	15,30	30	462	-			-	100%	462	100%	462		
82	Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	26,27	13	341	-			-	100%	341	100%	341		
83	Шуруп дл.25 мм	шт	204,00	1	202	-			-	100%	202	100%	202		
84	Шуруп дл 9-14 мм	шт	127,50	1	159	-			-	100%	159	100%	159		
85	Усиление брусом перегородок в местах навески шкафов	м.п.	**35,73**	19	679	-			-	100%	679	100%	679		
86	Брус 70х70	м3	0,39	-	-	-			-						
87			0,41	64 000	26 118	-			-	100%	26 118	100%	26 118		
88	Шурупы длиной 35 - 40 мм	шт	225,10	1	270	-			-	100%	270	100%	270		
89	Антисептирование древесины	м2	**10,00**	55	550	-			-	100%	550	100%	550		
90	Краска огнезащитная	кг	3,77	330	1 245	-			-	100%	1 245	100%	1 245		
91	***Зашивка из ГКЛ с обшивкой в 1 слой без утепления, зашивка ниш в вестибюлях ОВ, ВК (1 этаж)***	м2	**4,70**	817	3 839	-			-	100%	3 839	100%	3 839		
92	Лист ГКЛ 12,5 мм	м2	4,79	359	1 721	-			-	100%	1 721	100%	1 721		
93	Профиль направляющий ПН 75/40	мп	6,72	180	1 210	-			-	100%	1 210	100%	1 210		
94	Профиль стоечный ПС 75/50 шаг 400 мм	мп	14,19	210	2 981	-			-	100%	2 981	100%	2 981		
95	Лента уплотнительная 50х30	мп	5,64	30	170	-			-	100%	170	100%	170		
96	Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	9,68	13	126	-			-	100%	126	100%	126		
97	Шуруп дл.25 мм	шт	75,20	1	74	-			-	100%	74	100%	74		
98	Шуруп дл 9-14 мм	шт	47,00	1	59	-			-	100%	59	100%	59		
99	Усиление брусом перегородок в местах навески шкафов	м.п.	**14,29**	19	271	-			-	100%	271	100%	271		
100	Брус 70х70	м3	0,07	-	-	-			-						
101			0,04	64 000	2 374	-			-	100%	2 374	100%	2 374		
102	Шурупы длиной 35 - 40 мм	шт	90,00	1	108	-			-	100%	108	100%	108		
103	Антисептирование древесины	м2	**4,00**	55	220	-			-	100%	220	100%	220		
104	Краска огнезащитная	кг	0,34	330	113	-			-	100%	113	100%	113		
105	***Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой с утеплителем 70мм, зашивка ниш в вестибюлях ОВ, ВК (1 этаж)***	м2	**1,70**	953	1 620	-			-	100%	1 620	100%	1 620		
106	Лист ГКЛ 12,5 мм	м2	1,73	359	623	-			-	100%	623	100%	623		
107	Профиль направляющий ПН 75/40	мп	2,43	180	438	-			-	100%	438	100%	438		
108	Профиль стоечный ПС 75/50 шаг 400 мм	мп	5,13	210	1 078	-			-	100%	1 078	100%	1 078		
109	Минплита П50 толщ.70 мм	м3	0,12	9 950	1 208	-			-	100%	1 208	100%	1 208		
110	Лента уплотнительная 50х30	мп	2,04	30	62	-			-	100%	62	100%	62		
111	Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	3,50	13	46	-			-	100%	46	100%	46		
112	Шуруп дл.25 мм	шт	27,20	1	27	-			-	100%	27	100%	27		
113	Шуруп дл 9-14 мм	шт	17,00	1	21	-			-	100%	21	100%	21		
131	***П9 Перегородки из ГКЛ с обшивкой в 1 слой (Зашивка воздуховодов)***	м2	**179,02**	1 070	191 551	-			-	100%	191 551	100%	191 551		
132	Лист ГКЛ 12,5 мм	м2	365,20	359	131 107	- 0,00			- 0	100%	131 107	100%	131 107		
133	Профиль направляющий ПН 50/40	мп	256,00	150	38 400	-			-	100%	38 400	100%	38 400		
134	Профиль стоечный ПС 50/50 шаг 400 мм	мп	540,64	181	97 856	- 0,00			- 0	100%	97 856	100%	97 856		
135	Минплита П50 толщ.50 мм	м3	9,13	9 950	90 844	-			4 807	95%	86 037	100%	90 844		
136	Лента уплотнительная 50х30	мп	214,82	30	6 488	0,00			0	100%	6 488	100%	6 488		
137	Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	368,78	13	4 794	-			-	100%	4 794	100%	4 794		
138	Шуруп дл.25 мм	шт	5549,62	1	5 494	-			-	100%	5 494	100%	5 494		
139	Шуруп дл 9-14 мм	шт	1253,14	1	1 566	-			-	100%	1 566	100%	1 566		
140	Уголок перфорированный 31х31	мп	17,90	32	573	-			-	100%	573	100%	573		
141				-	-	-			-						

142	**Устройство деревянного каркаса из бруса**	м.п.	362,4	89	32 338	-			-	100%	32 338	100%	32 338		
143	Брус 50х50мм, 100х40мм	м3	1,0	-	-	-			-						
144			1,0	64 000	66 483	-			-	100%	66 483	100%	66 483		
145	Шуруп дл.3,5*25 мм	шт	1195	1	1 338	-			-	100%	1 338	100%	1 338		
146	Антисептирование древесины	м2	75,4	55	4 144	-			-	100%	4 144	100%	4 144		
147	Краска огнезащитная	кг	38	362	13 638	-			-	100%	13 638	100%	13 638		
148				-	-	-			-						
149	**Устройство ГКЛ внутренних откосов на м/к с утеплением (шириной 150мм) У2, У5**	мп	169,1	575	97 233	-			-	100%	97 233	100%	97 233		
150	Лист ГКЛ 12,5 мм	м2	28,7	359	10 320	-			-	100%	10 320	100%	10 320		
151	Профиль стоечный ПС 50/50	мп	172	201	34 669	-			-	100%	34 669	100%	34 669		
152	Профиль торцовочный	мп	172	123	21 215	-			-	100%	21 215	100%	21 215		
153	Минплита П50/50	м3	1,691	9 950	16 825	-			-	100%	16 825	100%	16 825		
154	Шуруп дл.3,5*25 мм	шт	1691	1	1 894	-			-	100%	1 894	100%	1 894		
155	Шуруп дл 3,9*11 мм	шт	1184	1	1 752	-			-	100%	1 752	100%	1 752		
						-			-		-		-		
						-			-		-		-		
	ИТОГО				**2 565 878**				**-**		**2 249 879**		**2 264 027**		
	Зарплата с налогами				1 158 816				-		1 158 816		1 158 816		
	Материалы и зарплата				2 847 866				-		2 833 717		2 833 717		
	Механизмы				56 957				-		56 674		56 674		
	Транспорт				67 562				-		66 996		66 996		
	Изготовление и монтаж изделий из листовой стали	тн	0,17		22 175				-		22 175		22 175		
	Накладные расходы				119 782				-		119 183		119 183		
	ИТОГО				**3 114 343**				-		3 098 746		3 098 746		
	Непредвиденные расходы				62 287				-		61 975		61 975		
	ИТОГО ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				**3 176 630**				**-**	**100%**	**3 176 630**	**100%**	**3 176 630**		
	ПОЛЫ (внеквартирные помещения)														
1	***Тип 3 (Тамбур, лифтовой холл, коридор)***														
2	Облицовка полов керамогранитом (лист 103/104)	м2	**351,10**	2 100	737 310	-			-	100%	737 310	100%	737 310		
3	Керамогранит КГ-1 (бежевый) 600х600		22,37		-										
4	Керамогранит КГ-2 (черный)600х600		3,73	-	-										
5	Керамогранит КГ-3 (Темно-серый)600х600		45,62	-	-										
6	Керамогранит КГ-4 (бежевый)300х300		164,59	-	-										
7	Клей	кг	3159,90	42	132 716	-			-	100%	132 716	100%	132 716		
8	Затирка для швов цветная	кг	87,78	221	19 398	-			-	100%	19 398	100%	19 398		
9	Крестики	шт	1755,50	5	8 778	- 0,00			- 0	100%	8 778	100%	8 778		
10	Устройство плинтуса из керамогранита	**м.п.**	**105,85**	200	21 170	-			-	100%	21 170	100%	21 170		
11	Керамогранит	м2	10,59	-	-										
12			10,80		-										
13	Клей для керамогранита	кг	95,27	42	4 001	0,00			0	100%	4 001	100%	4 001		
14	Затирка для швов цветная	кг	2,65	221	585	0,00			0	100%	585	100%	585		
				-	-	-			-						
	ИТОГО				**923 958**				**- 0**		**923 958**		**923 958**		
	Зарплата с налогами				1 002 407				-		1 002 407		1 002 407		
	Материалы и зарплата				1 167 885				- 0		1 167 885		1 167 885		
	Механизмы				23 358				- 0		23 358		23 358		
	Транспорт				6 619				- 0		6 619		6 619		
	Накладные расходы				47 914				- 0		47 914		47 914		
	ИТОГО				**1 245 776**				- 0		**1 245 776**		**1 245 776**		
	Непредвиденные расходы				24 916				- 0		24 916		24 916		
	ИТОГО ПОЛЫ ПО ВНЕКВАРТИРНЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ				**1 270 691**				**- 0**	**100%**	**1 270 691**	**100%**	**1 270 691**		
	НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ														
	Узел 1, 3* **лист 77**														

1	Утепление пенополистиролом 120мм, 50мм	м3	4,30	2 550	10 965	2,15			5 483	50%	5 483	100%	10 965		
2	Пенополистирол М-25		4,39	12 100	53 071	2,19			26 535	50%	26 535	100%	53 071		
3	Клей полиуретановый	кг	647,00	40	25 880	323,50			12 940	50%	12 940	100%	25 880		
4	Установка алюминевого уголка	м.п.	98,00	112	10 976	49,00			5 488	50%	5 488	100%	10 976		
5	Алюминевый уголок 30х20х2		99,96	28	2 799	49,98			1 399	50%	1 399	100%	2 799		
6	Клей водостойкий	кг	7,84	42	329	3,92			165	50%	165	100%	329		
7	Самонарезы пресс-шайба 4,2х16	шт	326,00	4	1 363	163,00			681	50%	681	100%	1 363		
8	Дюбель тарельчатый	шт	480,00	13	6 240	240,00			3 120	50%	3 120	100%	6 240		
9	Песок	м3	3,90	2 000	7 800	1,95			3 900	50%	3 900	100%	7 800		
10	Бетон В 7,5	м3	0,05	4 500	225	0,03			113	50%	113	100%	225		
11			0,05	11 000	558	0,03			279	50%	279	100%	558		
12	Сетка 5ВР-1, 200х200мм	тн	0,002	-	-										
13			0,002	268 000	574	0,00			287	50%	287	100%	574		
14	Цементно-песчаный раствор М150 морозостойкий	м3	0,06	4 500	275	0,03			137	50%	137	100%	275		
15			0,06	14 000	867	0,03			433	50%	433	100%	867		
16				-	-										
17	Обшивка стен СМЛ	м2	25,70	1 148	29 506	12,85			14 753	50%	14 753	100%	29 506		
18	Лист СМЛ 10 мм	м2	52,43	1 550	81 263	26,21			40 632	50%	40 632	100%	81 263		
19	Профиль направляющий ПН 100/40	мп	36,75	210	7 718	18,38			3 859	50%	3 859	100%	7 718		
20	Профиль стоечный ПС 100/50	мп	52,43	242	12 688	26,21			6 344	50%	6 344	100%	12 688		
21	Лента уплотнительная 50х30	мп	30,84	30	931	15,42			466	50%	466	100%	931		
22	Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	105,88	13	1 376	52,94			688	50%	688	100%	1 376		
23	Шуруп дл.25 мм	шт	179,90	1	178	89,95			89	50%	89	100%	178		
24	Шуруп дл.35 мм	шт	411,20	1	493	205,60			247	50%	247	100%	493		
25	Шуруп дл 9-14 мм	шт	179,90	1	225	89,95			112	50%	112	100%	225		
26	Оштукатуривание стен с установкой сетки	м2	25,70	825	21 203	12,85			10 601	50%	10 601	100%	21 203		
27	Сетка штукатурная	м2	26,99	92	2 483	13,49			1 241	50%	1 241	100%	2 483		
28	Клей для выравнивания поверхности	кг	282,70	40	11 308	141,35			5 654	50%	5 654	100%	11 308		
29	Дюбель тарельчатый L=180	шт		13	-										
30	***Узел 2* лист 77**			-	-										
31	Утепление пенополистиролом 120мм, 50мм	м3	1,13	2 550	2 882	0,57			1 441	50%	1 441	100%	2 882		
32	Пенополистирол М-25		1,15	12 100	13 946	0,58			6 973	50%	6 973	100%	13 946		
33	Клей полиуретановый	кг	170,00	40	6 800	85,00			3 400	50%	3 400	100%	6 800		
34	Установка алюминевого уголка	м.п.	11,20	112	1 254	5,60			627	50%	627	100%	1 254		
35	Алюминевый уголок 30х20х2		11,42	28	320	5,71			160	50%	160	100%	320		
36	Клей водостойкий	кг	0,90	42	38	0,45			19	50%	19	100%	38		
37	Самонарезы пресс-шайба 4,2х16	шт	38,00	4	159	19,00			79	50%	79	100%	159		
38	Дюбель тарельчатый	шт	112,00	13	1 456	56,00			728	50%	728	100%	1 456		
39	Песок	м3	3,90	22 000	85 800	1,95			42 900	50%	42 900	100%	85 800		
40	Бетон В 7,5	м3	0,05	4 500	225	0,03			113	50%	113	100%	225		
41			0,05	11 000	558	0,03			279	50%	279	100%	558		
42	Сетка 5ВР-1, 200х200мм	тн	0,00	-	-										
43			0,00	268 000	574	0,00			287	50%	287	100%	574		
44	Цементно-песчаный раствор М150 морозостойкий	м3	0,03	4 500	135	0,02			68	50%	68	100%	135		
45			0,03	14 000	426	0,02			213	50%	213	100%	426		
46				-	-										
47	Обшивка стен СМЛ	м2	10,00	1 148	11 481	5,00			5 741	50%	5 741	100%	11 481		
48	Лист СМЛ 10 мм	м2	20,40	1 550	31 620	10,20			15 810	50%	15 810	100%	31 620		
49	Профиль направляющий ПН 100/40	мп	14,30	210	3 003	7,15			1 502	50%	1 502	100%	3 003		
50	Профиль стоечный ПС 100/50	мп	20,40	242	4 937	10,20			2 468	50%	2 468	100%	4 937		
51	Лента уплотнительная 50х30	мп	12,00	30	362	6,00			181	50%	181	100%	362		
52	Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	41,20	13	536	20,60			268	50%	268	100%	536		
53	Шуруп дл.25 мм	шт	70,00	1	69	35,00			35	50%	35	100%	69		
54	Шуруп дл.35 мм	шт	160,00	1	213	80,00			106	50%	106	100%	213		
55	Шуруп дл 9-14 мм	шт	70,00	1	88	35,00			44	50%	44	100%	88		

56	Оштукатуривание стен с установкой сетки	м2	10,00	825	8 250	5,00			4 125	50%	4 125	100%	8 250		
57	Сетка штукатурная	м2	10,50	92	966	5,25			483	50%	483	100%	966		
58	Клей для выравнивания поверхности	кг	110,00	40	4 400	55,00			2 200	50%	2 200	100%	4 400		
59	Дюбель тарельчатый L=180	шт		13	-										
60	Монтаж минплиты креплением капроновыми дюбелями	м2	13,17	600	7 903	6,59			3 951	50%	3 951	100%	7 903		
61	Минплита П50 толщ.70 мм	м3	0,46	-	-										
62			0,47	9 950	4 669	0,23			2 334	50%	2 334	100%	4 669		
63	Минплита П50 толщ.50 мм		0,33	-	-										
64			0,34	9 950	3 349	0,17			1 675	50%	1 675	100%	3 349		
65	Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*120	шт	52,69	11	585	26,34			292	50%	292	100%	585		
66	Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*140	шт	131,71	12	1 581	65,86			790	50%	790	100%	1 581		
67	Пароизоляционная пленка Изоспан В	м2		19	-										
68			0,00	50	-										
69	Ветрозащитная пленка	м2		19	-										
70			0,00	67	-										
71				-	-										
72	***Узел 4, 1*, 2**** **лист 77**			-	-										
73	Утепление пенополистиролом 50мм	м3	0,41	2 550	1 046	0,21			523	50%	523	100%	1 046		
74	Пенополистирол М-25		0,42	12 100	5 060	0,21			2 530	50%	2 530	100%	5 060		
75	Клей полиуретановый	кг	82,00	40	3 280	41,00			1 640	50%	1 640	100%	3 280		
76	Установка алюминевого уголка	м.п.	5,60	112	627	2,80			314	50%	314	100%	627		
77	Алюминевый уголок 30х20х2		5,71	28	160	2,86			80	50%	80	100%	160		
78	Клей водостойкий	кг	0,45	42	19	0,22			9	50%	9	100%	19		
79	Самонарезы пресс-шайба 4,2х16	шт	19,00	4	79	9,50			40	50%	40	100%	79		
80	Дюбель тарельчатый	шт	56,00	13	728	28,00			364	50%	364	100%	728		
81	Песок	м3	3,90	2 200	8 580	1,95			4 290	50%	4 290	100%	8 580		
82	Цементно-песчаный раствор М150	м3	0,21	4 500	945	0,11			473	50%	473	100%	945		
83			0,21	14 000	2 984	0,11			1 492	50%	1 492	100%	2 984		
84	Сетка 5ВР-1, 200х200мм	тн	0,01	-	-										
85			0,01	268 000	1 654	0,00			827	50%	827	100%	1 654		
86	Цементно-песчаный раствор М100 морозостойкий	м3	0,02	4 500	90	0,01			45	50%	45	100%	90		
87			0,02	13 100	266	0,01			133	50%	133	100%	266		
88				-	-										
89	Обшивка стен СМЛ	м2	1,10	1 148	1 263	0,55			631	50%	631	100%	1 263		
90	Лист СМЛ 10 мм	м2	2,24	1 550	3 478	1,12			1 739	50%	1 739	100%	3 478		
91	Профиль направляющий ПН 100/40	мп	1,57	210	330	0,79			165	50%	165	100%	330		
92	Профиль стоечный ПС 100/50	мп	2,24	242	543	1,12			272	50%	272	100%	543		
93	Лента уплотнительная 50х30	мп	1,32	30	40	0,66			20	50%	20	100%	40		
94	Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	4,53	13	59	2,27			29	50%	29	100%	59		
95	Шуруп дл.25 мм	шт	7,70	1	8	3,85			4	50%	4	100%	8		
96	Шуруп дл.35 мм	шт	17,60	1	23	8,80			12	50%	12	100%	23		
97	Шуруп дл 9-14 мм	шт	7,70	1	10	3,85			5	50%	5	100%	10		
98	Оштукатуривание стен с установкой сетки	м2	1,10	825	908	0,55			454	50%	454	100%	908		
99	Сетка штукатурная	м2	1,16	92	106	0,58			53	50%	53	100%	106		
100	Клей для выравнивания поверхности	кг	12,10	40	484	6,05			242	50%	242	100%	484		
101	***Узел 4* АР 76.1***			-	-										
102	Утепление пенополистиролом 150мм, 50мм	м3	0,06	2 550	163	0,03			82	50%	82	100%	163		
103	Пенополистирол М-25		0,07	12 100	790	0,03			395	50%	395	100%	790		
104	Клей полиуретановый	кг	9,00	40	360	4,50			180	50%	180	100%	360		
105	Клей водостойкий для систем теплоизоляции	мп	0,60	-	-										
106		кг	0,05	42	2	0,02			1	50%	1	100%	2		
107	Дюбель тарельчатый L=180	шт	5,00	13	65	2,50			33	50%	33	100%	65		
108	Клей водостойкий	кг	0,05	42	2	0,02			1	50%	1	100%	2		
109	Установка алюминевого уголка	м.п.	0,60	112	67	0,30			34	50%	34	100%	67		
110	Алюминевый уголок 30х20х2		0,61	28	17	0,31			9	50%	9	100%	17		

111	Самонарезы пресс-шайба 4,2х16	шт	2,00	4	8	1,00			4	50%	4	100%	8		
112	Цементно-песчаный раствор М150 морозостойкий	м3	0,0006	-	-										
113			0,0006	14 000	9	0,00			4	50%	4	100%	9		
114	Монтаж минплиты креплением капроновыми дюбелями	м2	0,4000	600	240	0,20			120	50%	120	100%	240		
115	Минплита П50 толщ.100 мм	м3	0,0300	-	-										
116			0,0306	9 950	304	0,02			152	50%	152	100%	304		
117	Минплита П50 толщ.50 мм		0,0100	-	-										
118			0,0102	9 950	101	0,01			51	50%	51	100%	101		
119	Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*120	шт	1,60	11	18	0,80			9	50%	9	100%	18		
120	Дюбель для фасадной теплоизоляции 10*140	шт	4,00	12	48	2,00			24	50%	24	100%	48		
121	Пароизоляционная пленка Изоспан В	м2	1,00	19	19	0,50			10	50%	10	100%	19		
122			1,10	50	55	0,55			28	50%	28	100%	55		
123	Ветрозащитная пленка	м2	1,80	19	34	0,90			17	50%	17	100%	34		
124			1,98	67	133	0,99			66	50%	66	100%	133		
125	Обшивка стен СМЛ	м2	0,40	1 148	459	0,20			230	50%	230	100%	459		
126	Лист СМЛ 10 мм	м2	0,82	1 550	1 265	0,41			632	50%	632	100%	1 265		
127	Профиль направляющий ПН 100/40	мп	0,57	210	120	0,29			60	50%	60	100%	120		
128	Профиль стоечный ПС 100/50	мп	0,82	242	197	0,41			99	50%	99	100%	197		
129	Лента уплотнительная 50х30	мп	0,48	30	14	0,24			7	50%	7	100%	14		
130	Нагель 6*40 или анкер клин 6*40 мет-й	шт	1,65	13	21	0,82			11	50%	11	100%	21		
131	Шуруп дл.25 мм	шт	2,80	1	3	1,40			1	50%	1	100%	3		
132	Шуруп дл.35 мм	шт	6,40	1	9	3,20			4	50%	4	100%	9		
133	Шуруп дл 9-14 мм	шт	2,80	1	4	1,40			2	50%	2	100%	4		
134	***Узел 5 (лист 96)***			-	-										
135	Утепление пенополистиролом 50мм	м3	**0,36**	2 250	810	0,18			405	50%	405	100%	810		
136	Пенополистирол М-25		0,37	12 100	4 443	0,18			2 222	50%	2 222	100%	4 443		
137	Утепление пенополистиролом 120мм	м3		2 550	-										
138	Пенополистирол М-25		0,00	12 100	-										
139	Клей полиуретановый	кг	36,60	40	1 464	18,30			732	50%	732	100%	1 464		
140	Дюбель тарельчатый L=180	шт	50,00	13	650	25,00			325	50%	325	100%	650		
141	Цементно-песчаный раствор М150 морозостойкий	м3	0,01	-	-										
142			0,01	14 000	71	0,00			36	50%	36	100%	71		
143	Сетка штукатурная	м2	2,25	-	-										
144			2,36	92	217	1,18			109	50%	109	100%	217		
145	Клей	кг	25,99	40	1 040	12,99			520	50%	520	100%	1 040		
146	Клей водостойкий для систем теплоизоляции	мп	6,00	-	-										
147		кг	0,48	40	19	0,24			10	50%	10	100%	19		
148	Самонарезы пресс-шайба 4,2х16	шт	20,00	4	84	10,00			42	50%	42	100%	84		
149	Установка алюминевого уголка	м.п.	6,00	112	672	3,00			336	50%	336	100%	672		
150	Алюминевый уголок 30х20х2		6,12	28	171	3,06			86	50%	86	100%	171		
151	***3 Стены приямка, входная группа (38и2)***			-	-										
152	Оштукатуривание поверхности по капроновой сетке клеевым составом	м2	**21,70**	954	20 702	10,85			10 351	50%	10 351	100%	20 702		
153	Сетка штукатурная	м2	22,79	92	2 096	11,39			1 048	50%	1 048	100%	2 096		
154	Клей для выравнивания поверхности	кг	250,64	40	10 025	125,32			5 013	50%	5 013	100%	10 025		
155	Грунтовка поверхности стен	м2	**21,70**	115	2 496	10,85			1 248	50%	1 248	100%	2 496		
156	Грунтовка глубокопроникающая	кг	8,68	330	2 864	4,34			1 432	50%	1 432	100%	2 864		
157	Декоративное окрашивание	м2	**21,70**	275	5 968	10,85			2 984	50%	2 984	100%	5 968		
158	Sandblast колированная	кг	15,19	540	8 203	7,60			4 101	50%	4 101	100%	8 203		
159	***3*Стены выше отм.+37,250(38и2)***			-	-										
160	Грунтовка поверхности стен	м2	**30,80**	115	3 542	15,40			1 771	50%	1 771	100%	3 542		
161	Грунтовка глубокопроникающая	кг	12,32	330	4 066	6,16			2 033	50%	2 033	100%	4 066		
162	Окраска фасада	м2	30,80	275	8 470	15,40			4 235	50%	4 235	100%	8 470		
163	Краска фасадная колированная	кг	24,64	540	13 306	12,32			6 653	50%	6 653	100%	13 306		
164	***3* Стены приямка в осях 8-7 по оси Г2(38и2)***			-	-										
165	Грунтовка поверхности стен	м2	**15,50**	15	233	7,75			116	50%	116	100%	233		

166	Грунтовка глубокопроникающая	кг	6,20	330	2 046	3,10			1 023	50%	1 023	100%	2 046		
167	Окраска фасада	м2	15,50	275	4 263	7,75			2 131	50%	2 131	100%	4 263		
168	Краска фасадная колированная	кг	10,85	540	5 859	5,43			2 930	50%	2 930	100%	5 859		
169				-	-										
170	***Стена ж/б (наружная лестница, приямок)-УН (АР л.67)***			-	-										
171	Оштукатуривание поверхности по капроновой сетке клеевым составом	м2	**1,30**	954	1 240	0,65			620	50%	620	100%	1 240		
172	Сетка штукатурная	м2	1,37	92	126	0,68			63	50%	63	100%	126		
173	Клей для выравнивания поверхности	кг	9,56	40	382	4,78			191	50%	191	100%	382		
174	Грунтовка поверхности стен	м2	**1,30**	149	194	0,65			97	50%	97	100%	194		
175	Грунтовка глубокопроникающая	кг	0,52	130	68	0,26			34	50%	34	100%	68		
176	Окраска фасада	м2	**1,30**	274	356	0,65			178	50%	178	100%	356		
177	Краска фасадная колированная	кг	0,91	540	491	0,46			246	50%	246	100%	491		
178	***Декоративная штукатурка - откосы стр.38и2***	м2	43,00	-	-										
179	Оштукатуривание поверхности по капроновой сетке клеевым составом	м2	**43,00**	990	42 570	21,50			21 285	50%	21 285	100%	42 570		
180	Сетка штукатурная	м2	45,15	92	4 154	22,58			2 077	50%	2 077	100%	4 154		
181	Клей для выравнивания поверхности	кг	516,00	40	20 640	258,00			10 320	50%	10 320	100%	20 640		
182	Цемент	кг	516,00	23	11 868	258,00			5 934	50%	5 934	100%	11 868		
183	Грунтовка поверхности стен	м2	43,00	115	4 945	21,50			2 473	50%	2 473	100%	4 945		
184	Грунтовка глубокопроникающая	кг	17,20	330	5 676	8,60			2 838	50%	2 838	100%	5 676		
185	Декоративное окрашивание	м2	89,30	274	24 468	44,65			12 234	50%	12 234	100%	24 468		
186	Sandblast колированная	кг	62,51	540	33 755	31,26			16 878	50%	16 878	100%	33 755		
	ИТОГО				**781 886**				**390 943**		**390 943**		**781 886**		
	Зарплата с налогами				306 700				153 350		153 350		306 700		
	Материалы и зарплата				856 519				428 259		428 259		856 519		
	Механизмы				17 130				8 565		8 565		17 130		
	Транспорт				21 993				10 996		10 996		21 993		
	Накладные расходы				35 826				17 913		17 913		35 826		
	ИТОГО				**931 467**				465 734		465 734		931 467		
	Непредвиденные расходы				18 629				9 315		9 315		18 629		
	ИТОГО НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				**950 097**				**202 273**	**50%**	**475 048**	**100%**	**950 097**		
	Всего с НДС 12 %				**9 802 315**				**202 273**	**95%**	**9 327 267**	**100%**	**9 802 315**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных Коммуникаций
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ
5. Этап работы: 5.1. Завершен
5.2. Не завершен

Абдрахманов Т.Ж.
Технадзор
Аттестат Эксперта №KZ37VJE00013887

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «СК Самрук»
Главный специалист по ПД
Катмаков А.В.

ПТО Дунченбаев Б.Б.
16.12.19

ОПП _____

Прораб _____

ТБ _____

ТОО «СК Самрук»
Инженер ОТ и ТБ
Подпись _____