Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстана 27
БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06070103KSN1816000 РГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК" тел 552405

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТМ-Тепломир" Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекти, ул.Аблайхана 19
БИН 040540000708, БИК IRTYKZKA ИИК KZ8696504F0007473892 АО "ForteBank"

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы с государственным языком обучения на 1000 мест в пос.Ахмирово г.Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. Наружные сети канализации

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно правовая форма: Наменование	Организационно правовая форма: КОД
4671509	46051	109	19.08.2020	местный бюджет	004, 028, 431	ТОО "ТМ-ТЕПЛОМИР"	

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобрете ние материалов	дополнительные затраты: другие доп.расходы (оборудование)	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ с начало строительства	**18 049 504,93**	16 115 629,40	6 906 475,35	6 906 475,35		149 665,87		9 059 488,18	1 933 875,53	18 049 504,93
Акт выполненных работ №1	**18 049 504,93**	16 115 629,40	6 906 475,35	6 906 475,35		149 665,87		9 059 488,18	1 933 875,53	18 049 504,93
Всего к оплате	**18 049 504,93**									**18 049 504,93**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
_____ **Акимжанов М.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ТМ-Тепломир"
_____ **Садыков А.Т.**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ **Берикбаев Е.Н.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Востокоблпроект"
_____ **Толбаев К.Х.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстана 27**

БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ06070103KSN1816000 РГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК" тел 552405

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТМ-Тепломир" Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекти, ул.Аблайхана 19**

БИН 040540000708, БИК IRTYKZKA ИИК KZ8696504F0007473892 АО "ForteBank"

Наименование объекта: **Строительство школы с государственным языком обучения на 1000 мест в пос.Ахмирово г.Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. Наружные сети канализации**

Договор подряда (контракт) **№109 от 19.08.2020 года**

Акт приемки выполненных работ №1

за август 2020 года

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г. 24.08.2020 г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1 Наружные сети канализации										
			Раздел 1 Земляные работы										
1	21	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	210,01803	818,63	–	171927	–	–	123787	319371	
						818,63	–	171927	–	–	23657		
2	22	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2427,1	35,63	35,63	86466	86466	–	23296	118543	
						–	13,33	–	32356	–	8781		
3	23	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	269,7	899,1	–	242487	–	–	174591	450444	
						899,1	–	242487	–	–	33366		

4	24	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %								
				м3 грунта	1526,5	41,64	41,64	63558	63558	–	17124	87137
						–	15,58	–	23784	–	6455	
5	25	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %								
				м3 грунта	29,1	1286,22	–	37429	–	–	26949	69528
						1286,22	–	37429	–	–	5150	
6	26	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %								
				м3 грунта	140,5	1817,46	–	255353	–	–	183854	474344
						1817,46	–	255353	–	–	35137	
			Всего					**1 519 367**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					707 196				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					150 024				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					56 140				
			Накладные расходы, тенге					549 601				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					112 546				
			Всего					**1 519 367**				
			Локальная смета 2-1-2 Канализационая насосная станция									
7	1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %								
				м3 грунта	5,04	163,29	154,56	823	779	–	174	1077
						8,73	39,09	44	197	–	80	
8	2	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %								
				м3 грунта	15,12	206,42	195,3	3121	2953	–	659	4082
						11,11	49,4	168	747	–	302	
9	3	1101-0206-0310	Грунт 5 группы . Рыхление клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора (прим) НР = 72 %								
				м3 грунта	45,11	807,94	807,94	36446	36446	–	6806	46712

					–	209,55	–	9453	–	3460	
10	4 1101-0205-0902	Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	11,28	6935,9	2634,66	78237	29719	–	44712	132785
					4301,24	1204,08	48518	13582	–	9836	
11	5 1101-0102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	56,39	448,87	431,69	25312	24343	9	5580	33363
					17,02	120,41	960	6790	–	2471	
12	6 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=2,200;	т	124,058	286		35481		–	–	38319
					–		–		–	2838	
13	7 1101-0102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	56,39	23,3	19,63	1314	1107	9	463	1919
					3,51	7,89	198	445	–	142	
14	8 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостающий) НР = 72 %	м3 грунта	35,89	277,1	266,45	9945	9563	4	2193	13109
					10,53	74,34	378	2668	–	971	
15	9 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=1,650;	т	59,2185	286		16936		–	–	18291
					–		–		–	1355	
16	10 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы, Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	5,04	30,56	30,56	154	154	–	42	212
					–	11,51	–	58	–	16	

17	11	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	45,41	35,63	35,63	1618	1618	–	436	2218
						–	13,32	–	605	–	164	
18	12	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,6	899,11	–	5035	–	–	3625	9353
						899,11	–	5035	–	–	693	
19	13	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	50,45	164,58	76,99	8303	3884	–	4501	13828
						87,59	36,33	4419	1833	–	1024	
20	14	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (под фундамент КНС) НР = 91 %	м3	0,49	18281,63	1093,88	8958	536	7781	695	10425
						1308,16	251,02	641	123	–	772	
21	15	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	2,03	22803,94	1681,77	46292	3414	38670	4575	54936
						2072,91	403,94	4208	820	–	4069	
22	16	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 20 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,32058	254487		81583		81583	–	88110
						–		–		–	6527	
23	17	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0047	230520		1083		1083	–	1170
						–		–		–	87	
24	18	1106-0201-0107	Колодцы для анкерных болтов на устройство. Дополнительные затраты НР = 91 %	м3	0,012	833,33	–	10	–	1	8	19
						750	–	9	–	–	1	

25	19 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	3,12	879,49	18,59	2744	58	1784	847	3878
					289,1	2,88	902	9	–	287	
26	20 1106-0101-0101	Пригруз бетонный. Устройство НР = 91 %	м3	4	18283,25	1094,5	73133	4378	63522	5675	85113
					1308,25	250,75	5233	1003	–	6305	
27	21 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (под фундамент павильона) НР = 91 %	м3	0,81	18282,72	1093,83	14809	886	12863	1149	17235
					1308,64	250,62	1060	203	–	1277	
28	22 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	34	2379,68	1182,47	80909	40204	13360	50725	142165
					804,26	460,06	27345	15642	–	10531	
29	23 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=34,000;	м3	8,296	24300		201593		201593	–	217720
					–		–		–	16127	
30	24 1106-0401-0101	Монолитные заделки бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,9	21887,78	1290	19699	1161	15222	3283	24821
					3684,44	324,44	3316	292	–	1839	
31	25 1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 84 %	отверстие	4	837,25	364,25	3349	1457	26	2414	6224
					466,5	252	1866	1008	–	461	

32	26	1146-0301-0117	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм НР = 84 % К=80,000;	отверстие	320	9,23	3,64	2953	1166	104	2120	5479
						5,26	2,63	1683	841	–	406	
33	27	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	40,32	879,59	18,77	35465	757	23057	10940	50117
						288,96	2,78	11651	112	–	3712	
34	28	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство (отмостка) НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	0,84	21547,62	7,14	18100	6	14826	3072	22866
						3890,48	–	3268	–	–	1694	
35	29	1127-0701-0101	Отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	8,4	1524,4	2,86	12805	24	11188	1729	15697
						189,64	0,95	1593	8	–	1163	
36	30	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,268	18287,31	1097,01	4901	294	4256	380	5703
						1309,7	250	351	67	–	422	
37	31	1106-0101-0115	Площадки железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,288	21336,81	1684,03	6145	485	5063	650	7339
						2072,92	406,25	597	117	–	544	
38	32	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00395	281662		1113		1113	–	1202

					–		–		–	89	
39	33 1109-0202-0101	КНС с наземным павильоном. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	7,5	85526,53	33161,2	641449	248709	157045	212901	922698
					31426	9714,27	235695	72857	–	68348	
40	34 5810-1000-0001 (пл) (об)	Комплектная КНС д=1,6 м, подземная высота 4,21м, полная высота КНС 4,41 м. с наземным павильоном kстм=1,012;	к-т	1	10066098		10066098		–	–	10066098
					–		–		10066098	–	
		Всего					**12 064 283**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					359 138				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					414 101				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					129 480				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					654 162				
		- оборудование, тенге					10 066 098				
		- перевозка грузов, тенге					52 417				
		Накладные расходы, тенге					370 354				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					148 013				
		Всего					**12 064 283**				
		Локальная смета №4-1-1 Электроснабжение канализационной насосной станции									
41	1 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	81,81	1723,26	–	140980	–	–	101506	261885
					1723,26	–	140980	–	–	19399	
42	2 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	54,54	818,63	–	44648	–	–	32147	82939
					818,63	–	44648	–	–	6144	
43	3 1101-0205-1301	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	27,27	481,66	–	13135	–	–	9457	24399
					481,66	–	13135	–	–	1807	

44	4 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=1,750;	т	47,7225	286		13649		–	–	14741
					–		–		–	1092	
45	5 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	27,27	17,49	14,81	477	404	1	169	698
					2,64	5,98	72	163	–	52	
46	6 1134-0201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,096	1220364,58	–	117155	–	101437	11946	139429
					163729,17	–	15718	–	–	10328	
47	7 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	510	538,87	455,84	274826	232476	–	92076	396254
					83,04	167,71	42350	85534	–	29352	
48	8 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	27,27	1736		47341		47341	–	51128
					–		–		–	3787	
49	9 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	510	470,36	387,32	239885	197535	–	82821	348522
					83,04	142,51	42350	72679	–	25816	
50	10 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,127	44425		94492		94492	–	102051
					–		–		–	7559	
51	11 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	96	332,74	149,2	31943	14323	4334	12873	48401
					138,4	47,84	13286	4593	–	3585	
52	12 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	510	358,19	157,54	182679	80344	24693	74408	277654

					152,24	50,4	77642	25702	–	20567	
53	13 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами (в ТП) НР = 72 %	м кабеля	20	851,5	419	17030	8380	4775	4889	23673
					193,75	145,75	3875	2915	–	1754	
54	14 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами (в здании) НР = 72 %	м кабеля	6	851,5	419	5109	2514	1432	1467	7102
					193,83	145,83	1163	875	–	526	
55	15 2306-0137-0703	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,695	330534		229721		229721	–	248099
					–		–		–	18378	
		Всего					**2 026 975**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					395 219				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					535 976				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					192 461				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					508 226				
		- перевозка грузов, тенге					13 649				
		Накладные расходы, тенге					423 759				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					150 146				
		Всего					**2 026 975**				

Локальная смета №7-1-1 Вертикальная планировка

56	1 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	153	43,49	43,49	6654	6654	–	1793	9123
					–	16,27	–	2490	–	676	
57	2 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	153	226,96	218,29	34725	33398	12	7654	45769
					8,59	60,89	1315	9316	–	3390	

58	3 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=1,200;	т	183,6	286		52510		–	–	56711
					–		–		–	4201	
59	4 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	153	17,47	14,78	2673	2262	8	945	3907
					2,63	5,95	403	910	–	289	
60	5 1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	98	226,97	218,3	22243	21393	8	4903	29318
					8,59	60,9	842	5968	–	2172	
61	6 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=1,200;	т	117,6	286		33634		–	–	36325
					–		–		–	2691	
62	7 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (насыпь) НР = 72 %	м3 грунта	98	43,49	43,49	4262	4262	–	1148	5843
					–	16,28	–	1595	–	433	
63	8 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	98	77,63	77,63	7608	7608	–	2155	10544
					–	30,54	–	2993	–	781	

Всего	**197 540**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 560
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	75 577
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 272
- материалы, изделия и конструкции, тенге	28
- перевозка грузов, тенге	86 144

		Накладные расходы, тенге					18 598				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					14 633				
		Всего					**197 540**				
		Локальная смета №7-2-1 Покрытие									
64	1 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	34,95	3219,54	1081,49	112523	37798	69566	14973	137696
					147,61	249,07	5159	8705	–	10200	
65	2 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	233	817,76	233,31	190538	54361	128004	29006	237108
					35,08	80,19	8173	18684	–	17564	
66	3 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-5,000;	м2 основания	-1165	45,31	11,95	-52788	-13918	-38870	-5275	-62708
					–	4,19	–	-4884	–	-4645	
67	4 1127-0102-0101	Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными НР = 108 %	м2 основания или покрытия	233	421,09	294,22	98115	68554	25163	24817	132767
					18,88	79,75	4398	18581	–	9835	
68	5 2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	2,61	21599		56373		56373	–	60883

					–		–		–	4510	
69	6 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	233	1801,99	100,4	419864	23393	385636	19728	474759
					46,5	31,9	10835	7432	–	35167	
70	7 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	79	1868,62	31,89	147621	2519	82406	68788	233722
					793,62	12,62	62696	997	–	17313	
71	8 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	3,397	51259		174127		174127	–	188057
					–		–		–	13930	

Всего	**1 402 284**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	91 261
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	172 707
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	49 515
- материалы, изделия и конструкции, тенге	882 405
Накладные расходы, тенге	152 037
Сметная прибыль (8 %), тенге	103 874

Всего	**1 402 284**
Итого по смете	**17 210 449**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 555 374
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 348 385
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	450 868
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 044 821
- оборудование, тенге	10 066 098
- перевозка грузов, тенге	152 210
Накладные расходы, тенге	1 514 349
Сметная прибыль (8 %), тенге	529 212
Всего	**17 210 449**

Временные здания и сооружения (1,3 %)	92 877
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)	246 066
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	138565

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	149 666
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**17 837 623**
Итого с учетом договорного коэфицента	**16 115 629,40**
НДС (12 %)	1 933 875,53
Итого к оплате	**18 049 504,93**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

_____Акимжанов М.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТМ-Тепломир"

_____Садыков А.Т.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____Берикбаев Е.Н.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Востокоблпроект"

_____Толбаев К.Х.