Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстана 27 БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ06070103KSN1816000 РГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК" тел 552405

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТМ-Тепломир" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Калинина 74 офис 25 БИН 040540000708, БИК IRTYKZKA ИИК KZ8696504F0007473892 АО "ForteBank"

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы с государственным языком обучения на 1000 мест в пос.Ахмирово г.Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. Наружные сети канализации

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наменование	КОД
4671509	46051	188	29.11.2019г	местный бюджет	004, 015	ТОО "ТМ-ТЕПЛОМИР"	
		доп соглашение №1	27.12.2019г				
		доп соглашение №2	27.12.2019г				

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрете ние материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №1 за декабрь 2019 года.	**20 974 954,00**	18 727 637,50	18 323 615,83	18 323 615,83		404 021,67		0,00	2 247 316,50	20 974 954,00
Всего к оплате	**20 974 954,00**									**20 974 954,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

_____**Кенесбаев Д.М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ТМ-Тепломир"

_____**Садыков А.Т.**

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____**Берикбаев Е.Н.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Усть-Каменогорска" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстана 27 БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A ИИК KZ06070103KSN1816000 РГУ "Комитет Казначейства министерства финансов РК" тел 552405

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТМ-Тепломир" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Калинина 74 офис 25 БИН 040540000708, БИК IRTYKZKA ИИК KZ8696504F0007473892 АО "ForteBank"

Наименование объекта: Строительство школы с государственным языком обучения на 1000 мест в пос.Ахмирово г.Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. Наружные сети канализации

Договор подряда (контракт) №188 от 29.11.2019 г, Доп соглашение №1 от 27.12.2019 г, Доп соглашение №2 от 27.12.2019 г

Акт приемки выполненных работ №1

за декабрь 2019 года

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г. 30.12.2019 г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1 Наружные сети канализации										
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0367	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2999,6	193,56	193,56	580592	580592	–	105805	741309	
						–	48,99	–	146951	–	54912		
2	2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	92,7	1584,51	–	146884	–	–	105756	272851	
						1584,51	–	146884	–	–	20211		
3	3	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1102,8	235,03	235,03	259194	259194	–	47234	330942	
						–	59,49	–	65603	–	24514		
4	4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	34,1	2067,92	–	70516	–	–	50772	130991	
						2067,92	–	70516	–	–	9703		

5	5 1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	281,9	261,76	247,61	73789	69801	–	15592	96531
					14,15	62,67	3988	17667	–	7150	
6	6 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	8,7	3330,11	–	28972	–	–	20860	53819
					3330,11	–	28972	–	–	3987	
7	7 1101-0101-0370	Грунты 4 группы в траншеях Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	230,9	382,5	382,5	88320	88320	–	16095	112768
					–	96,81	–	22354	–	8353	
8	8 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	7,1	4947,04	–	35124	–	–	25289	65246
					4947,04	–	35124	–	–	4833	
9	9 1101-0101-0371	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1132,5	493,11	493,11	558445	558445	–	101768	713030
					–	124,81	–	141345	–	52817	
10	10 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	35	4946,97	–	173144	–	–	124664	321633
					4946,97	–	173144	–	–	23825	
11	11 1101-0206-0310	Грунт 5 группы. Рыхление клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора (прим) НР = 72 %	м3 грунта	1390,7	807,93	807,93	1123591	1123591	–	209835	1440100
					–	209,56	–	291438	–	106674	
12	12 1101-0205-0902	Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	347,7	6935,99	2634,71	2411644	916089	–	1378234	4093068

13	13 1101-0102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %			4301,28	1204,08	1495555	418659	–	303190	
			м3 грунта	1686,2	448,87	431,69	756893	727909	266	166849	997641
					17,03	120,4	28718	203017	–	73899	
14	14 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	52,2	4946,97	–	258232	–	–	185927	479692
					4946,97	–	258232	–	–	35533	
15	15 1101-0205-1306	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 5 и более НР = 72 %	м3 грунта	52,2	1106,07	–	57737	–	–	41571	107253
					1106,07	–	57737	–	–	7945	
16	16 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	3824,48	286		1093801		–	–	1181305
					–		–		–	87504	
17	17 1101-0102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1738,4	23,32	19,64	40534	34145	274	14291	59211
					3,52	7,9	6115	13733	–	4386	
18	18 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостающий) НР = 72 %	м3 грунта	1559,9	277,13	266,48	432293	415683	164	95329	569832
					10,54	74,34	16446	115956	–	42210	
19	19 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	2573,835	286		736117		–	–	795006
					–		–		–	58889	

20	20 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2783,1	30,54	30,54	85002	85002	–	22902	116536
					–	11,43	–	31808	–	8632	
21	21 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	99,18197	818,63	–	81193	–	–	58459	150825
					818,63	–	81193	–	–	11172	
Раздел 2 К1 Хозяйственно-бытовая канализация											
22	27 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	87,1	3153,56	159,7	274675	13910	166326	97671	402134
					1084,26	48,44	94439	4219	–	29788	
23	28 1122-0501-0203	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм . Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,27	55829,63	5262,96	15074	1421	303	13919	31312
					49444,44	2629,63	13350	710	–	2319	
24	29 2301-0603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	269,19	1779		478889		478889	–	517200
					–		–		–	38311	
25	30 1122-0501-0204	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 250 мм . Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0155	78580,65	9677,42	1218	150	23	1109	2513
					67419,35	4838,71	1045	75	–	186	
26	31 2301-0603-0205	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	15,438	3831		59143		59143	–	63874
					–		–		–	4731	
27	32 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,4995	480338,34	151923,92	239929	75886	4270	180583	454153
					319865,87	45313,31	159773	22634	–	33641	

28	33	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001								
				м	504,495	3778		1905982		1905982	–	2058461
						–		–		–	152479	
29	34	1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,005	626600	221600	3133	1108	108	2229	5791
						383400	67000	1917	335	–	429	
30	35	2301-0501-1320	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001									
				м	5,05	8989		45394		45394	–	49026
						–		–		–	3632	
31	36	2302-1103-0103	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73									
				шт.	22	453		9966		9966	–	10763
						–		–		–	797	
32	37	2302-1103-0105	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73									
				шт.	2	924		1848		1848	–	1996
						–		–		–	148	
33	38	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка НР = 99 %									
				шт.	23	1456,35	929,74	33496	21384	–	17967	55580
						526,61	262,43	12112	6036	–	4117	
34	39	2302-0304-2613	Муфта защитная, DN 160									
				шт.	19	3806		72314		72314	–	78099
						–		–		–	5785	
35	40	2302-0304-2617	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
				шт.	4	17475		69900		69900	–	75492
						–		–		–	5592	
36	41	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %									
				м3 конструкций колодца	2,4	38537,5	10915,42	92490	26197	23954	52409	156491

					17641,25	4416,25	42339	10599	–	11592	
37	42 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	9117		54702		54702	–	59078
					–		–		–	4376	
38	43 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11621		11621		11621	–	12551
					–		–		–	930	
39	44 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	3574		17870		17870	–	19300
					–		–		–	1430	
40	45 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	12967		51868		51868	–	56017
					–		–		–	4149	
41	46 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	7929		31716		31716	–	34253
					–		–		–	2537	
42	47 2303-0101-1011	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	4	19063		76252		76252	–	82352
					–		–		–	6100	

43	48 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	8,82	31597,28	7241,61	278688	63871	106497	133674	445351
					12281,18	3027,66	108320	26704	–	32989	
44	49 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	14451		130059		130059	–	140464
					–		–		–	10405	
45	50 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	18319		109914		109914	–	118707
					–		–		–	8793	
46	51 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	3574		25018		25018	–	27019
					–		–		–	2001	
47	52 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	26328		157968		157968	–	170605
					–		–		–	12637	
48	53 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	21773		130638		130638	–	141089
					–		–		–	10451	
49	54 2303-0101-1011	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	6	19063		114378		114378	–	123528

50	55 2113-0814-2208	Скобы ходовые				–		–		–	9150
			шт.	51		595		30345		30345	–	32773
51	56 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %				–		–		–	2428
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,83	23083,06	9362,84	42242	17134	5587	26391	74124
52	57 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			10667,21	3900	19521	7137	–	5491	
			шт.	1	14451		14451		14451	–	15607
53	58 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90				–		–		–	1156
			шт.	2	18319		36638		36638	–	39569
54	59 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90				–		–		–	2931
			шт.	2	3749		7498		7498	–	8098
55	60 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90				–		–		–	600
			шт.	1	3574		3574		3574	–	3860
56	61 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90				–		–		–	286
			шт.	1	26328		26328		26328	–	28434
						–		–		–	2106

57	62	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
				шт.	1	21773		21773		21773	–	23515
						–		–		–	1742	
58	63	2113-0814-2208	Скобы ходовые									
				шт.	8	595		4760		4760	–	5141
						–		–		–	381	
59	64	2303-0101-1011	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013								
				комплект	1	19063		19063		19063	–	20588
						–		–		–	1525	
60	65	1106-0301-0407	Детали закладные. Установка НР = 91 %	т	0,31694	677074,53	1337,79	214592	424	134345	72808	310392
						251855,24	586,86	79823	186	–	22992	
61	66	1113-0301-1707	Поверхности металлические. Окраска огнезащитными составами. НР = 69 %	м2	15,84	629,86	23,11	9977	366	5539	2815	13815
						257,07	0,44	4072	7	–	1023	
62	67	1106-0701-0202	Обойма. Устройство НР = 91 %	м3	0,24	25504,17	3979,17	6121	955	3922	1319	8035
						5183,33	854,17	1244	205	–	595	
63	68	1127-0701-0101	Отмостка асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	20,68	1524,47	2,9	31526	60	27544	4261	38650
						189,65	1,11	3922	23	–	2863	
64	69	1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	6556	2047	6556	2047	572	4537	11980
						3937	646	3937	646	–	887	

65	70 2304-0102-1108	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 200, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	231070		231070		231070	–	249556
					–		–		–	18486	
66	71 2304-0105-0505	Удлинительный шток телескопический DN 200, длиной от 1,70 м до 2,90 м	шт.	1	26753		26753		26753	–	28893
					–		–		–	2140	
67	72 2302-0103-0113	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2	4843		9686		9686	–	10461
					–		–		–	775	
68	73 2302-0302-8017	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	9630		19260		19260	–	20801
					–		–		–	1541	
69	74 1122-1101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	20540	9720	20540	9720	4905	8872	31765
					5915	3047	5915	3047	–	2353	
70	75 1109-0701-0131	Гаситель напора. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,00223	347085,2	76681,61	774	171	23	409	1278
					260089,69	5829,6	580	13	–	95	
71	76 2105-0304-0107	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00081	229277		186		186	–	201
					–		–		–	15	

72	77	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00024	327379		79		79	–	85
						–		–		–	6	
73	78	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00118	247337		292		292	–	315
						–		–		–	23	
74	79	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,00223	1054260,09	518385,65	2351	1156	42	1485	4143
						517040,36	155605,38	1153	347	–	307	
75	80	1113-0301-1422	Поверхности металлические. Окраска грунт-шпаклевкой ЭП-0010 НР = 69 %	м2	0,375	168	–	63	–	51	8	77
						32	–	12	–	–	6	
76	81	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.181: ктрр1=1,15;	м3 грунта	7,8	1518,46	–	11844	–	–	8528	22002
						1518,46	–	11844	–	–	1630	
77	82	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	7,8	818,59	–	6385	–	–	4597	11861
						818,59	–	6385	–	–	879	
78	83	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными , плитами минераловатными НР = 76 %	м3 изоляции	0,5	40262	1794	20131	897	5935	10444	33021
						26598	886	13299	443	–	2446	
79	84	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,77	17176		13226		13226	–	14284
						–		–		–	1058	

Итого по смете	**19 286 112**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 987 626
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 095 628
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 551 897
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 511 072
- перевозка грузов, тенге	1 829 918
- накладные расходы, тенге	3 433 267
в т.ч. зарплата, тенге	308 994
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 428 601
Всего	**19 286 112**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	250 719
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)	664 252
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	272015
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**404 022**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**20 877 120**
Итого с учетом договорного коэфицента	**18 727 637,50**
НДС (12 %)	2 247 316,50
Итого к оплате	**20 974 954,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
_____Кенесбаев Д.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТМ-Тепломир"
_____Садыков А.Т.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____Берикбаев Е.Н.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Востокоблпроект"
_____Толбаев К.Х.