Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

ф3

Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА В н.п. БЕСАРЫК СЫРДАРЬИНСКОГО РАЙОНА

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за_июнь_2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		12	09.03.2022						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	347 610 401,32									
В отчётном месяце:	**20 235 624**									
в т.ч.:										
СМР	8 497 223	7 586 807							910 417	8 497 223

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель _____Кушмурзаев А.Е.
КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____Сандыбаев Н.Б.
ТОО "Аймереке"

Автор проекта _____М.Дарменкулова
Директор ТОО "Крез-Сервис"

ПОДРЯДЧИК :_____А.Рашев
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Заказчик : КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "SCS ИНЖИНИРИНГ"

Ведомость договорной цены
по объекту Строительство физкультурно-оздоровительногокомплекса в н.п БЕСАРЫК Сырдарьинского района Кызылординской области
за ИЮНЬ месяц 2022 года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
7-3-1	**ОГРАЖДЕНИЕ**	**8 744,293**	**0,000**	**0,000**	**8 744,293**
Р1	ОГРАЖДЕНИЕ	8 744,293			8 744,293
	ИТОГО	**8 744,293**	**0,000**	**0,000**	**8 744,293**
	Временные здания и сооружения - 1,5%	131,164			131,164
	ИТОГО	**8 875,458**	**0,000**		8 875,458
	Удорожание строительства в зимнее время -1,35%	119,819			119,819
	Оплата труда в зонах экологического бедствия			197,178	197,178
	Итого по сметному расчету в текущих ценах	**8 995,276**	**0,000**	**197,178**	**9 192,455**
	Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)	**179,906**			**179,906**
	ИТОГО СМЕТНАЯ	**9 175,182**	**0,000**	**197,178**	**9 372,360**
	ИТОГО в текущих ценах	**9 175,182**	**0,000**	**197,178**	**9 372,360**
0,809487298	С понижающим коэффициентом К= 0,809487298	**7 427,193**	**0,000**	**159,613**	**7 586,807**
	НДС 12%			910,417	910,417
	ВСЕГО с НДС	**7 427,193**	**0,000**	**1 070,030**	**8 497,223**

ЗАКАЗЧИК : _____С.Аймаханов
КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Автор проекта _____**М.Дарменкулова**
Директор ТОО "Крез-Сервис"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____**Сандыбаев Н.Б.**
ТОО "Аймереке"

ПОДРЯДЧИК : _____**А.Рашев**
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Форма 2

Заказчик: КГУ"Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства: Строительство спорт комплекса в селе Бесарык Сырдарьинского района (под ключ)

Договор №12 от 09.03.2022 г.

Акт выполненных работ №2.
24 ИЮНЯ 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОГРАЖДЕНИЕ											
1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	13,656	5240,85	1727,10	71569	23585	36179	20321	99241
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	11805	10045		7351	
2	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	6,1272	27931,37	1729,66	171141	10598	130604	29401	216585
		НР - 91%; СП - 8%			4886,28	386,72	29939	2370		16043	
5	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждения защитные оборудования.Монтаж**	т конструкций	10,397704	112645,19	1537,18	1171251	15983	100270	985775	2329588
		НР - 69%; СП - 8%			101464,50	478,48	1054998	4975		172562	
6	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	**Петля накладная**	шт	36	295,00	--	10620	--	10620	--	11470
		СП - 8%			--	--	--	--		850	
7	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	пара	6	3495,00	--	20970	--	20970	--	22648
		СП - 8%			--	--	--	--		1678	
8	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	10,397704	540073,00	--	5615519	--	5615519	--	6064761
		СП - 8%			--	--	--	--		449242	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8744293**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				41744				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					34183			

- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12415			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						166783		
- Накладные расходы	Тенге							49722	
- Сметная прибыль	Тенге							23395	

в т.ч. Ст-сть оборудования

р1. Земляные работы		8744293
ИТОГО	Тенге	8 744 293
Временные здания и сооружения -1,5%		131 164
ИТОГО	Тенге	8 875 458
Удорожание строительства в зимнее время -1,35%		119 819
Оплата труда в зонах экологического бедствия		197 178
Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге	9 192 455
Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)		179 906
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	9 372 360
в том числе в текущих ценах на 2021г.		9 372 360
С понижающим коэффициентом К= 0,809487298		7 586 807
НДС 12%		910 417
ИТОГО К ОПЛАТЕ с НДС	**Тенге**	8 497 223

ЗАКАЗЧИК :
_____С.Аймаханов
КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____Сандыбаев Н.Б
ТОО "Аймереке"

Автор проекта _____М.Дарменкулова
Директор ТОО "Крез-Сервис"

ПОДРЯДЧИК : _____
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"