Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«11» апреля 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Промжилстройкомплекс», Павлодарская область, г.Павлодар, Восточная промзона, а/я 440***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Овцынова Виталия Васильевича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Реконструкция с перепланировкой здания мастерских КГП на праве ПХВ «Колледж информационных технологий» управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу: г. Павлодар, ул. Лермонтова, 93***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ "Управление строительства Павлодарской области" в лице руководителя Сатиева Кадылжана Каирбековича***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодар Рем Комплекс», БИН 071140005574, г. Павлодар, ул. К. Сураганова,19/1 офис 205, лицензия № 14003633 от 11.03.2014 г., в лице директора Киев М.М.;***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Архпроект PLUS», № проекта 255/20

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) ***КГП на праве ПХВ «Колледж информационных технологий» № 8-04/18а от 22.02.2021 г.***;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Здание мастерских	м2	1 650,3		1 650,3	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Существующие здание мастерских с размерами в осях 60,160х14,850. Здание - 2-х этажное.
Реконструкция состоит из следующих видов работ:
Демонтаж:
На 1 этаже:
- *пробивка проема в стене из силикатного кирпича толщиной 380 мм и 120 мм ^{3};*
- *стен из силикатного кирпича толщиной -640 мм (наружные) ;*
- *перегородок из силикатного кирпича толщиной 120мм;*
- *перегородок витражных из ПВХ ;*
- *двери межкомнатные из прессованного картона;*
- *двери металлические;*
- *ограждения металлические внутренних лестниц ;*
- *стен из силикатного кирпича толщиной -640 мм (наружные);*
- *рельса металлического из двутавра №30 по ГОСТ 8239-89 ;*
- *входной группы:*
- *стойки металлические;*
- *покрытие из профнастила;*
- *каркас из металла;*
- *обшивки по контуру из профлиста;*
- *пристройки:*
- *стен из силикатного кирпича толщиной 250мм;*
- *деревянной обрешетки;*
- *покрытие из профлиста;*

На 2 этаже:
- *перегородок из силикатного кирпича толщиной 120мм;*
- *пробивка проема в стене из силикатного кирпича толщиной 380 мм и 120 мм ;*
- *перегородок витражных из ПВХ;*
- *дверей межкомнатных из прессованного картона;*
- *ограждения металлические внутренних лестниц ;*
- *рельса металлического из двутавра №30 (2 шт.) по ГОСТ 8239-89 ;*
- *вывоз мусора на отметке 3,550 на;*

Демонтаж керамической плитки пола
2. Демонтаж дощатого пола.
3. Снятие существующего покрытия из линолеума.
4. Демонтаж плинтуса из керамический плитки .
5. Демонтаж деревянного плинтуса.

6. Демонтаж плинтуса из ПВХ .
7. Демонтаж плинтуса цементный .
1. Перегородки толщиной 120мм выполнить из силикатного полнотелого кирпича СУРПо-М100/F25/2,0 ГОСТ 379-2015 на растворе М50. Армировать через 5 ряда кладки сеткой из Ø5 Вр-I с шагом ячейки 50х50 мм.
2. Простенки толщиной 640мм выполнить из силикатного полнотелого кирпича СУРПо-М100/F25/2,0 ГОСТ 379-2015 на растворе М50.
3. Колонны и стены обшить гипсокартоном ГКЛ(12,5мм) по алюминиевому профилю.
4. Монтаж трехрегильных ограждения из нержавеющей стали высотой до 1200 мм горизонтальные для внутренней установки ;
На последнем этаже ограждение площадки ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***сентябрь 2021 года***;

месяц, год

окончание работ ***декабрь 2021 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***6 месяцев***;
фактически, месяц: ***4 месяца***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100*** % и фактически применено ***100*** % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии) _____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

ГУ, Отдел занятости и соц. программам г. Павлодара

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Реконструкция с перепланировкой здания мастерских КГП на праве ПХВ «Колледж информационных технологий» управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области по адресу: г. Павлодар, ул. Лермонтова, 93***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Промжилстройкомплекс» директор Овцынов В.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии) _____

Шу мен дірілді өлшеудің
ХАТТАМАСЫ
П Р О Т О К О Л
измерений шума и вибрации
№73-1
«4 »марта 2022ж. (г).

1. Шаруашылық жүргізуі объектінің толық атауы, мекенжайы
(Полное наименование хозяйствующего объекта, адрес)
цех, участке (цех, участок)

ТОО «Промжилстройкомплекс» мастерская

г.Павлодар,ул Лермонтова,93

2. Өлшеу мақсаты (Цель измерения)

На соответствие сан. норм

3. Өлшеулер нысан өкілінің қатысуымен жүргізілді
(Замеры проводились в присутствии представителя объекта)

4. Өлшеу құралдары (Средства измерений)
атауы, түрі, инвентарлық нөмірі
(наименование, тип, инвентарный номер)

измеритель шума и вибрации
ВШВ-003 № 2583 инв№ 000000039

5. Мемлекеттік тексеру туралы мәліметтер
(Сведения о государственной поверке)

сертификат № BA12-05-1005

6. Берілген күні мен куәліктің нөмірі
(дата и номер свидетельства)

сертификат № BA12-05-1005
от 05.05.2021г

7. Жүргізілген өлшеулер мен берілген санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды мына НҚ-ға сай жүргізілді
(НД, в соответствии с которой проводились измерения)

Приказ Министра национальной экономики республики Казахстан от 28 февраля 2015г №169 « Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам ,оказывающим воздействие на человека ГОСТ12.1.050-86 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.2-2004 Санитарные правила « Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» от 5 августа 2021г №КР-ДСМ-76

8. Негізгі шу көздері мен олар тудыратын шудың сипаты
(Основные источники шума и характер создаваемого ими шума)

9. Мөлшері (Объем)

10. Топтама нөмірі(Номер партий)

11. Өндірілген мерзімі (Дата выработки)

12. Жұмыс істейтін адамдардың саны
(Количество работающих человек)

15. Өлшеулер нәтижелері (Результаты измерений)

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер. Кескіні бойынша нүкте нөмірлері № точки по эскизу по эскизу	Өлшеулер өткізілген орын жабдықтың маркасы. түрі. құжаттық деректері көрсетілсін Место проведения измерений (указать марку. тип. паспортные данные оборудования)	Шудың сипаты Характер шума						Діріл түрі Вид вибрации				Октавалық жолақта дБ-мен ортаметрлік жиілігі Гц-пен берілген дыбыс қысымының деңгейлері (діріл үдеуінің немесе діріл жылдамдығының деңгейі) Уровни звукового давления (колебательной скорости) в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц									ДБ-мен берілген дыбыс деңгейлері (дыбыстың эквивалентті деңгейі) дБ А Мен берілген діріл түстілгін эквивалентті деңгейі Уровни звука (эквивалентный уровень звука) дБА, уровень вибрации дБ. корректированный (эквивалент-ный корректированный) уровень вибрации дБ.	ДБ –ның рауалы бірлігі Допустимое значение дБ А
		Спектр бойынша По спектру		Уақытша сипаттмалары бойынша По временным Характеристикам				Жалпы Общая			Жергілікті Локальная											
		Кен қуысты Широкополосный	Тонды тональный	Тұрақты постоянный	Толқымалы колеблющийся	Үзілмелі прерывистый	Импульсті импульсный	Көліктік Транспортная	Көліктік –техникалық транспортнотехнолог.	Технологиялық Технологическая		32	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Мастерская 1 этаж																						
1	Кабинет 3 Д моделирования и печати начало помещения	+				+															40	55
2	Кабинет 3Д моделирования и	+				+															41	55

	печати середина помещения																						
3	Кабинет 3Д моделирования и печати конец помещения	+				+																43	55
2этаж																							
4	кабинет начало помещения	+				+																48	55
5	Кабинет середина помещения	+				+																47	55
6	Кабинет конец помещения	+				+																44	55

Үлгі (нің) НК-та сәйкестігіне зертеулер жүргізілді)
Исследование проб проводились на соответствие НД): ГОСТ 12.1.050-86
Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)
Санитарный врач Литвинчук В.Н. Қолы (Подпись) _____
Орынбасары зертхана қолы, Т.А.Ә. (Ф.И.О., подпись заместителя лаборатории)
Сухоносовой А.В. Қолы (Подпись) _____
Мор орны Зертхана бастығы қолы, Т.А.Ә (Ф.И.О., подпись начальника лаборатории)
Сухоносовой Л.Г. Қолы (Подпись) _____
Место печати

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием