Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "Промжилстройкомплекс"
БИН/ИИН 970240004044 Павлодарская область, г. Павлодар, Восточная промзона, а/я 440, т.606808

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик:ТОО "Павлодар Рем Комплекс" БИН/ИИН 071140005574
Павлодарская область, г. Павлодар, ул. К. Сурганова, 19/1 - 205, т.87182629299

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Реконструкция с перепланировкой здания мастерских КГП на праве ПХВ "Колледж информационных технологий" упрравления образования Павлодарской области, акимат Павлодарской области по адресу г. Павлодар ул. Лермонтова 93..**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция с перепланировкой здания мастерских КГП на праве ПХВ "Колледж информационных технологий" упрравления образования Павлодарской области, акимат Павлодарской области по адресу г. Павлодар ул. Лермонтова 93..**

(наименование)

Договор суб подряда (контракт) №4/21С от 25.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №3 от 11.11.2021 г.

за ОКТЯБРЬ
на Отопление и вентиляция. (л.с. 2-1-4)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Отопление.

1	1 1116-0301-0105										
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	50	2152,38	25,36	107619	1268	81162	18487	136194
					503,78	9,76	25189	488	–	10088	
2	2 1116-0301-0104										
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	202	2019,61	25,36	407961	5123	301075	74690	521263
					503,78	9,76	101764	1972	–	38612	
3	3 1116-0301-0103										
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	55	1426,07	25,36	78434	1395	49331	20336	106672
					503,78	9,76	27708	537	–	7902	
4	4 1116-0301-0102										
		Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	240	1728,76	25,36	414902	6086	287909	88739	543932
					503,78	9,76	120907	2342	–	40291	

5	5 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	70	1604,53	25,36	112317	1775	75277	25883	149256
					503,78	9,76	35265	683	–	11056	
6	6 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	617	109,44	1,51	67524	932	253	47765	124512
					107,52	–	66340	–	–	9223	
7	7 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	154	1310,13	21,68	201760	3339	68869	94108	319537
					841,25	7,49	129553	1153	–	23669	
8	8 245-102-0106	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей до 175 Вт	секция	898	1930		1733140		1733140	–	1871791
					–		–		–	138651	

9	13 1116-0601-0101										
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	195	2683,5	117,87	523283	22985	53465	324309	915399
					2291,45	18,44	446833	3596	–	67807	
10	14 242-207-3701										
		Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	54	953		51462		51462	–	55579
					–		–		–	4117	
11	15 242-207-3702										
		Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	141	1492		210372		210372	–	227202
					–		–		–	16830	
12	18 1116-0601-0102										
		Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	4	2723,42	157,79	10894	631	1097	6705	19007
					2291,45	36,87	9166	147	–	1408	

13	19	242-203-0205									
		Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	45718		182872		182872	–	197502	Казахстан
					–		–		–	14630		
14	23	1146-0302-0404									
		Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР = 72 %	отверстие	270	425,76	176,61	114955	47685	–	64582	193900	
					249,15	83,06	67271	22426	–	14363		
15	24	1146-0302-0405									
		Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 НР = 72 %	отверстие	85	905,54	372,7	76971	31680	–	43337	129933	
					532,84	175,28	45291	14899	–	9625		
16	27	295-600-2255(пл)	Автоматический тепловой узел (Энергетическая компания)	узел	1	2455263		2455263		2455263	–	2651684	
					–		–		–	196421		

Итого	**8 163 363**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 075 287
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	122 899
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	48 243
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 551 547
- накладные расходы, тенге	808 941

в т.ч. зарплата, тенге	72 305
- сметная прибыль (8 %), тенге	604 593
Всего	**8 163 363**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	97 960
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**8 261 323**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Инфк = 1,050)	**8 674 389**
понижающий к=0,9	7806950,10
НДС (12 %)	936834,01
Итого	**8743784,11**
понижающий к=0,86	7519554,34

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Промжилстройкомплекс" БИН 970240004044

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Овцынов В.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Павлодар Рем Комплекс" БИН 071140005574

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Киев М.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)