Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "Промжилстройкомплекс"
БИН/ИИН 970240004044 Павлодарская область, г. Павлодар, Восточная промзона, а/я 440, т.606808
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик:ТОО "Павлодар Рем Комплекс" БИН/ИИН 071140005574
Павлодарская область, г. Павлодар, ул. К. Суруганова, 19/1 - 205, т.87182629299
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Реконструкция с перепланировкой здания мастерских КГП на праве ПХВ "Колледж информационных технологий" упрравления образования Павлодарской области, акимат Павлодарской области по адресу г. Павлодар ул. Лермонтова 93..**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция с перепланировкой здания мастерских КГП на праве ПХВ "Колледж информационных технологий" упрравления образования Павлодарской области, акимат Павлодарской области по адресу г. Павлодар ул. Лермонтова 93..**

(наименование)

Договор суб подряда (контракт) №4/21С от 25.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 6 от 11.11.2021 г.
за ОКТЯБРЬ (л.с 2-1-7)
на Электрооборудование и элетроосещение.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 4 Кабели.
4.1 Электроборудование.

1	141	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	3512	346,21	158,13	1215890	555353	157619	487269	1839412	
						143,2	49,5	502918	173844	–	136253		
2	142	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %	м	168	268,51	2,69	45110	452	8502	26041	76843	
						215,21	0,08	36155	13	–	5692		
3	143	243-107-1502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	3,152	377116		1188670		1188670	–	1283764	Казахстан
						–		–		–	95094		

4	144	243-107-1902							
		Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,158	573780	90657	90657	–	97910
					–	–	–	7253	
5	145	243-107-1904							
		Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,12	1255690	150683	150683	–	162738
					–	–	–	12055	
6	146	243-107-1905							
		Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,195	2071131	403871	403871	–	436181
					–	–	–	32310	

7	147	243-107-1906										
			Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66	км	0,045	3101789		139581		139581	–	150747	
						–		–		–	11166		
8	148	243-202-0103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5	км	0,01	326557		3266		3266	–	3527	Казахстан
						–		–		–	261		
9	149	243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,01	149500		1495		1495	–	1615	Казахстан
						–		–		–	120		
		4.2 Электроосвещение.											
10	150	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %	м	5637	268,51	2,69	1513591	15164	285289	873785	2578366	
						215,21	0,08	1213139	451	–	190990		

11	151	1146-0302-0601										
			Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 72 %	м борозд	1782	557,86	222,59	994107	396655	–	564474	1683267	
						335,27	104,68	597451	186540	–	124686		
12	152	243-107-1502											
			Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	5,637	377116		2125803		2125803	–	2295867	Казахстан
						–		–		–	170064		
		Раздел 6 Трубы											
		6											
13	169	1121-0101-0201											
			Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	3232	354,28	2,91	1145033	9405	42404	787447	2087078	
						338,25	0,14	1093224	452	–	154598		
14	170	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	3152	53		167056		167056	–	180420	
						–		–		–	13364		

15	171 241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	80	90		7200		7200	–	7776
					–		–		–	576	
16	172 1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	235	445,59	3,24	104714	761	2663	72974	191903
					431,02	0,27	101290	63	–	14215	
17	173 241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	235	140		32900		32900	–	35532
					–		–		–	2632	
18	174 1121-0101-0203	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	45	476,71	4,12	21452	185	1326	14373	38691
					443,12	0,51	19940	23	–	2866	
19	175 241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	45	194		8730		8730	–	9428
					–		–		–	698	

Раздел 7 Заземление.

20	176	1308-0208-0202									
			Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	200	647,85	26,31	129570	5262	85500	29043	171302
						194,04	7,65	38808	1530	–	12689	
21	177	1308-0208-0203									
			Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	20	520,39	64,69	10408	1294	5510	2871	14341
						180,18	19,13	3604	383	–	1062	
22	178	1308-0208-0209									
			Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	12	566,54	23,86	6798	286	3518	2213	9732
						249,48	6,61	2994	79	–	721	
		Раздел 8 Демонтажные работы.										
		8.1 Электрооборудование.										
23	179	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	2950	96,93	0,24	285944	708	–	205625	530895
						96,69	0,12	285236	354	–	39326	

24	180 1121-0502-0109										
		Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Демонтаж в готовой нише или на стене НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шкаф	7	1583,3	85,6	11083	599	–	7727	20315
					1497,7	35,47	10484	248	–	1505	
25	181 1217-0101-0701										
		Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	160	58,58	–	9373	–	–	6748	17411
					58,58	–	9372	–	–	1290	
26	182 1308-0304-0304										
		Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	1	2142,96	953,36	2143	953	–	1310	3729
					1189,6	630,27	1190	630	–	276	
	8.2 Электроосвещение.										
27	183 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	3000	96,93	0,24	290790	720	–	209110	539892
					96,69	0,12	290070	360	–	39992	
28	184 1217-0101-0701										
		Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	80	58,58	–	4686	–	–	3374	8705
					58,58	–	4686	–	–	645	

29	185 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	267	191,7	1,89	51184	505	–	36673	94886
					189,81	0,96	50679	256	–	7029	
30	186 1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	20	64,1	0,71	1282	14	–	918	2376
					63,39	0,36	1268	7	–	176	
31	187 1121-0502-0109	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Демонтаж в готовой нише или на стене НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шкаф	2	1583,3	85,6	3167	171	–	2208	5805
					1497,7	35,47	2995	71	–	430	
32	188 1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Демонтаж в готовой нише или на стене ОШВ-6 НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шкаф	1	1270,42	29,53	1270	30	–	902	2346
					1240,89	11,82	1241	12	–	174	

33	189 1308-0303-2501									
	Демонтаж ЯТП-0,25 НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт.	1	1680,19	16,99	1680	17	–	1197	3107
				1663,2	–	1663	–	–	230	

Итого	**14 585 907**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 268 407
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	988 534
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	365 316
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 912 243
- накладные расходы, тенге	3 336 282
в т.ч. зарплата, тенге	300 264
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 080 438
Всего	**14 585 907**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	175 031
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**14 760 938**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**15 498 985**
понижающий к=0,9	13949086,50
НДС (12 %)	1673890,38
Итого	**15622976,88**
понижающий к=0,86	13435760,12

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Промжилстройкомплекс" БИН 970240004044

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Овцынов В.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Павлодар Рем Комплекс" БИН 071140005574

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Киев М.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)