Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от " " 2012года №

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"
БИН 130940001998, ИИК KZ75070103KSN0921000, БИК KKMFKZ2A, РГУ" Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: ТООФирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127а

Наименование строительства и его **Капитальный ремонт улицы Алдабергенова пос.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области**

Справка о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименова н.	Источник финансирования код	Организационно - правовая форма наименование	Организационно - правовая форма код
		№23; доп.согл.	22.04.2020 29.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр. тенге									
	С начала года по отченый месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за (июнь)без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1 из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметной базовом уровне цен 2001 г	Дополнительные затраты на приобритение материалов	другие дополнительные расходы	НДС 12%	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт улицы Алдабергенова пос.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области	**62 698 755,60**	**55 981 031,79**		**62 698 755,60**					**6 717 723,81**	**62 698 755,60**

Заказчик:

М.П. **Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД Ескельдинского района"** _____ **Сарикпаев Е.К.**

Подрядчик:

Технический директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" _____ **Инкарбеков Т.К**

Технический надзор

ТОО "УКС" _____ **Кульчанов Б.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
Заказ 57
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Стройка : Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт улицы Алдабергенова в с. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области.

(наименование, адрес)

Объект : Подготовительные работы.

(наименование)

Договор подряда (контракт): №23 от 22.04.2020г.,доп.согл. от 29.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь 2020 г
на Подготовительные работы.

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	95-0000-0001	Восстановление оси трассы 2,3 км 2 категории сложности (Кстм-1,2)	км	2,3	22853		52562		–		52562
									–	–	

Итого	**52 562**
в том числе	
- прочие затраты, тенге	52 562
Всего	**52 562**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**52 562**
НДС (12 %)	6 307
Итого	**58 869**
скидка	5 886,90
с учетом скидки 10%	**52 982,10**

Принял
(Заказчик)

Руководитель _____ **Серикпаев Е.К.**

Технический надзор:
ТОО "УКС" _____ **Кульчанов Б.**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик _____ **Инкарбеков Т.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
Заказ 57
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Стройка : Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт улицы Алдабергенова в с. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области.

(наименование, адрес)

(наименование)

Договор подряда (контракт): №23 от 22.04.2020г.,доп.согл. от 29.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь 2020 г.

на Капитальный ремонт дороги улицы Алдабергенова в с. Карабулак Ескельдинского района.

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1									
		Раздел 1.									
		1.2 Демонтаж существующих малых искусственных сооружений									
4	1130-0401-0201	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Демонтаж. НР = 84 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 железобетона звеньев	12,2	28119,43	16168,36	343057	197254	–	166872	550723

				11951,07	4332,3	145803	52854	–	40794	
5 1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка НР = 84 %	м3	5,82	18495,53	8397,94	107644	48876	–	68484	190218
				10097,59	3910,65	58768	22760	–	14090	
6 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	42,7	583		24894		–		26886
7 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	42,7	213		9095		–		9823
	1.3.Разборка существующих тротуаров									
8 1218-0101-1301	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка вручную НР = 72 %	м2	125	90,3	–	11287	–	–	8127	20967
				90,3	–	11287	–	–	1553	
9 1218-0101-1202	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 72 %	м3 конструкции	18,75	537,17	356,59	10072	6686	–	3587	14752
				180,59	85,12	3386	1596	–	1093	
10 1218-0101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 72 %	м	108	1083,49	281,44	117017	30395	–	72433	204606
				802,06	129,44	86622	13979	–	15156	
11 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	48,2	583		28101		–		30349
12 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	48,2	213		10267		–		11088
	1.5.Демонтаж существующей дорожной одежды									

20 1127-0302-0402	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР = 108 %	м2 покрытия	13484,2	153,83	149,08	2074303	2010194	–	309795	2574826
				4,75	16,52	64109	222738	–	190728	
21 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2178,8	213		464084		–		501211
								–	37127	
	Раздел 3 Дорожная одежда									
	3.1 Устройство дорожной одежды									
29 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	1941	2964,06	1079,09	5753244	2094518	3373632	827418	7107115
				146,88	247,83	285094	481034	–	526453	
30 1127-0602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство НР = 108 %	м2	9435	2808,99	225,6	26502806	2128521	23912498	1138112	29852191
				48,94	62,75	461787	592020	–	2211273	
31 1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	6,87	16050,66	6382,39	110268	43847	–	71735	196563
				9668,27	–	66421	–	–	14560	
32 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	6,87	127570,16	1817,47	876407	12486	863921	7084	954170
				–	954,73	–	6559	–	70679	

33 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	9030	1167,59	99,87	10543375	901855	9223727	759750	12207375
				46,27	31,64	417793	285679	–	904250	
34 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 %	м2 покрытия	9030	511,94	0,08	4622808	737	4620952	1209	4993938
				0,12	–	1119	–	–	369921	

3.2 Устройство тротуаров

Итого	**59 446 801**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 602 189
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 475 369
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 679 219
- материалы, изделия и конструкции, тенге	41 994 730
- перевозка грузов, тенге	536 441
Накладные расходы, тенге	3 434 606
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 403 466
Всего	**59 446 801**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	618 247
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	864 937
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 218 600**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**62 148 585**

НДС (12 %)	7 457 830
Итого	**69 606 415,00**
скидка	6 960 641,50
с учетом скидки 10%	**62 645 773,50**

Принял
(Заказчик)

Сдал (Подрядчик)

Руководитель _____ **Серикпаев Е.К.**

Подрядчик _____ **Инкарбеков Т.К.**

Технический надзор:
ТОО "УКС" _____ **Кульчанов Б.**