Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от " " 2012года №

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"
БИН 130940001998, ИИК KZ75070103KSN0921000, БИК KKMFKZ2A, РГУ" Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: ТООФирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127а

Наименование строительства и его **Капитальный ремонт улицы Алдабергенова пос.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области**

Справка о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименова и.	код	наименование	код
		№23; доп.согл	22.04.2020 29.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр тенге								НДС 12%	Всего
	С начала года по отченый месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за (июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметной базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт улицы Алдабергенова пос.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области	**120 986 541,00**	**52 042 665,54**		**58 287 785,40**					**6 245 119,86**	**58 287 785,40**

Заказчик:

М.П. **Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД Ескельдинского района"** _____ **Серикпаев Е.К.**

Подрядчик:

Технический директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" _____ **Ишкарбеков Т.К.**

Технический надзор

ТОО "УКС" _____ **Кульчанов Б.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
Заказ 57
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"

Подрядчик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Стройка : Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт улицы Алдабергенова в с. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области.

Договор подряда (контракт): №23 от 22.04.2020г.,доп.согл. от 29.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №2

за июль 2020 г.

на Капитальный ремонт дороги улицы Алдабергенова в с. Карабулак Ескельдинского района.

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1									
		Раздел 3 Дорожная одежда									
		3.1 Устройство дорожной одежды									
29	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	1941	2964,06	1079,09	5753244	2094518	3373632	827418	7107115
					146,88	247,83	285094	481034	-	526453	

30 1127-0602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство НР = 108 %	м2	9435	2808,99	225,6	26502806	2128521	23912498	1138112	29852191
				48,94	62,75	461787	592020	–	2211273	
31 1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	6,87	16050,66	6382,39	110268	43847	–	71735	196563
				9668,27	–	66421	–	–	14560	
32 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	6,87	127570,16	1817,47	876407	12486	863921	7084	954170
				–	954,73	–	6559	–	70679	
33 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	9030	1167,59	99,87	10543375	901855	9223727	759750	12207375
				46,27	31,64	417793	285679	–	904250	
34 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 %	м2 покрытия	9030	511,94	0,08	4622808	737	4620952	1209	4993938
				0,12	–	1119	–	–	369921	

Итого	**55 311 352**
Всего	**55 311 352**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	575 238
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	804 767
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 133 827**

Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**57 825 184**
НДС (12 %)	6 939 022
Итого	**64 764 206,00**
скидка	6 476 420,60
с учетом скидки 10%	**58 287 785,40**

Принял
(Заказчик)

Руководитель _____ **Серикпаев Е.К.**

Технический надзор:
ТОО "УКС" _____ **Кульчанов Б.**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик _____ **Инкарбеков Т.К.**