Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от " " 2012года №

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"
БИН 130940001998, ИИК KZ75070103KSN0921000, БИК KKMFKZ2A, РГУ" Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: ТООФирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127а

Наименование строительства и его Капитальный ремонт улицы Алдабергенова нос.Карабулак Ескельдинского района Алматинской

Справка о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименован.	код	наименование	код
		№23; доп.согл.	22.04.2020 29.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр тенге								НДС 12%	Всего
	С начала года по отченый месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за (сентябрь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметной базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт улицы Алдабергенова нос.Карабулак Ескельдинского	**322 339 902,67**	**17 426 237,50**		**19 517 386**					**2 091 148,50**	**19 517 386**

Заказчик:

М.П. **Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД Ескельдинского района"**_____ **Серикпаев Е.К.**

Подрядчик:

Технический директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" _____ **Инкарбеков Т.К.**

Технический надзор

ТОО "УКС" _____ **Кульчанов Б.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма № 2

Заказчик: **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"**
(полное наименование)

Подрядчик: **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**
(полное наименование)

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт улицы Алдабергенова в с. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт дороги улицы Амангельды в с. Карабулак Ескельдинского района**
(наименование)

Договор подряда (контракт): №23 от 22.04.2020г.,доп.согл. от 29.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №7

за Сентябрь 2020г.

на Капитальный ремонт дороги улицы Алдабергенова в с. Карабулак Ескельдинского района

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Дорожная одежда									
		3.2 Устройство тротуаров									

42 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1000	1610,76	31,73	1610756	31732	788888	866901	2675870
				790,14	12,55	790136	12550	–	198213	
43 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	15	47744		716160		716160		773453
44 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	200	2964,07	1079,1	592813	215819	347618	85257	732316
				146,88	247,83	29376	49566	–	54246	
45 1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	0,4	16050	6382,5	6420	2553	–	4176	11444
				9667,5	–	3867	–	–	848	
46 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,4	127570	1817,5	51028	727	50301	413	55556
				–	955	–	382	–	4115	
47 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1000	1210,27	2,92	1210272	2924	1018564	205054	1528552
				188,78	1,08	188784	1081	–	113226	

48 1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 НР = 108 %	м2 покрытия	1000	664,99	–	664987	–	634572	32848	753662
				30,42	–	30415	–	–	55827	
	Раздел 4 Искусственные сооружения									
	4.2 Устройство а/цем труб Д=0,5м на заездах во дворы									
69 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	124	155,15	146,58	19239	18176	–	4154	25264
				8,57	37,96	1063	4707	–	1871	
70 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	12,4	2056,85	–	25505	–	–	18364	47379
				2056,85	–	25505	–	–	3510	
71 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	17,7	2964,07	1079,1	52464	19100	30764	7546	64811
				146,89	247,85	2600	4387	–	4801	

72 1122-0101-0108										
	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 500 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,1144	20300410,84	496678,32	2322367	56820	2163435	117563	2635124
				892587,41	145437,06	102112	16638	–	195194	
73 1101-0104-0402										
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	37,2	35,43	35,43	1318	1318	–	356	1808
				–	13,28	–	494	–	134	
74 1101-0201-0101										
	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	37,2	77,28	77,28	2875	2875	–	814	3984
				–	30,38	–	1130	–	295	
75 1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	438	177,27	130,97	77646	57366	–	41255	128413
				46,3	40,91	20280	17919	–	9512	
76 4131-0104-0501	Грунт. Погрузка	т	148,7	97		14424		–		15578
77 4102-0103-1010										
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	148,7	213		31673		–		34207
								–	2534	

	Итого					**9 487 421**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 194 138				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					409 410				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					108 854				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 750 302				
	- перевозка грузов, тенге					46 097				
	Накладные расходы, тенге					1 384 701				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					702 773				
	Наружное освещение									
	Раздел 2 Опоры освещения									
19 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	27,8	2702,01	–	75116	–	–	54084	139536
				2702,01	–	75116	–	–	10336	
20 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка НР = 80 %	опора	64	26510,59	9373,48	1696678	599903	107591	979350	2890110
				15456	3671,94	989184	235004	–	214082	
21 2900-0004-0001(пл)	Опоры освещения граненные СТВ-9,0-3,0ГЦ	шт	64	62054		3971456		3971456		4289172
29 2900-0004-0003(пл)	Закладной фундамент 3ф 2-1-11.000	шт	127	12500		1587500		1587500		1714500
								–	127000	
	Итого					**9 033 318**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 064 300				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					599 903				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	235 004
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 666 547
Накладные расходы, тенге	1 033 434
Сметная прибыль (8 %), тенге	669 134
Всего	**18 520 739**
Временные здания и сооружения (1,3 %), K=0,8	192 616
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	269 473
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**379 657**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**19 362 485**
НДС (12 %)	2 323 499
Итого	**21 685 984**
скидка 10%	2168598
ИТОГО к оплате	**19 517 386**

Принял (Заказчик) **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"**

Руководитель_____ **Серикпаев Е.К.**

Технический надзор:
ТОО "УКС" _____ **Кульчанов Б.**

ДЛЯ ФОРМ №2

Качество; технология выполненных работ соответствует

Сдал (Подрядчик) **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

Технический директор_____ **Инкарбеков Т.К.**

Фирма "Талдыкорган жолдары"