Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от " " 2012года №

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"
БИН 130940001998, ИИК KZ75070103KSN0921000, БИК KKMFKZ2A. РГУ" Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: ТООФирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127а

Наименование строительства и **Капитальный ремонт улицы Алдабергенова пос.Карабулак Ескельдинского района Алматинской**

Справка о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименов ван.	код	наименовани е	код
		№23; доп.согл.	22.04.2020 29.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр тенге								НДС 12%	Всего
	С начала года по отченый месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за (ноябрь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметной базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ремонт улицы Алдабергенова пос.Карабулак Ескельдинского	**422 758 169,67**	**36 717 416,96**		**41 123 507**					**4 406 090,04**	**41 123 507**

Заказчик:

М.П. **Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД Ескельдинского района"** _____ **Серикпаев Е.К.**

Подрядчик:

Технический директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" _____ **Инкарбеков Т.К.**

Технический надзор

ТОО "УКС" _____ **Кульчанов Б.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 57
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"**
(полное наименование)

Подрядчик: **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**
(полное наименование)

Стройка : **Протокол технического совещания по объекту: "Капитальный ремонт улицы Алдабергенова в с. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области" Добавить.**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт дороги улицы Амангельды в с. Карабулак Ескельдинского района.**
(наименование)

Договор подряда (контракт): №23 от 22.04.2020г., доп.согл. от 29.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №10
за Ноябрь 2020г.
на Капитальный ремонт дороги улицы Алдабергенова в с. Карабулак Ескельдинского района

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 3 Дорожная одежда

29	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	456	2964,06	1079,09	1351613	492067	792569	194386	1669679
					146,88	247,83	66977	113010	–	123680	
30	1127-0602-0103	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 15 см. Устройство НР = 108 %	м2	1704	2808,99	225,6	4786514	384418	4318695	205547	5391426
					48,94	62,75	83401	106920	–	399365	
31	1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	1,2	16050,83	6382,5	19261	7659	–	12530	34334
					9668,33	–	11602	–	–	2543	
32	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	1,2	127570	1817,5	153084	2181	150903	1238	166668
					–	955	–	1146	–	12346	
33	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1310	1167,59	99,87	1529548	130834	1338104	110218	1770947
					46,27	31,64	60610	41444	–	131181	
34	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 К=4 НР = 108 %	м2 покрытия	1310	511,94	0,08	670640	107	670371	175	724480

				0,12	–	162	–	–	53665	
35 1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	0,5	16050	6382	8025	3191	–	5221	14306
				9668	–	4834	–	–	1060	
36 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,5	127570	1818	63785	909	62876	515	69444
				–	954	–	477	–	5144	
37 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	2501	1419,38	100,11	3549858	250366	3183778	210697	4061399
				46,27	31,74	115714	79376	–	300844	
38 1127-0401-0102	Подушки под бардюры из песчано-гравийной смеси . Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	24,8	2964,07	1079,11	73509	26762	43104	10573	90809
				146,9	247,86	3643	6147	–	6727	
39 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	200	1610,76	31,74	322152	6347	157778	173380	535175
				790,14	12,55	158027	2510	–	39643	
40 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	10,4	48169		500958		500958		541035
	3.2 Устройство тротуаров							–	40077	
42 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1000	1610,76	31,73	1610756	31732	788888	866901	2675870
				790,14	12,55	790136	12550	–	198213	

43 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	16	47744		763904		763904		825016
								–	61112	
	Раздел 4 Искусственные сооружения									
	4.3 Устройство продольных арыков из ж/б блоков(лотков)									
78 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.66: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	60,04	331,63	318,95	19911	19150	5	4380	26234
				12,59	88,74	756	5328	–	1943	
79 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	99,1	213		21108		–		22797
80 1127-0201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи НР = 108 %	м лотка	200	3621,69	1880,06	724338	376011	1071	534682	1359742
				1736,28	739,1	347256	147820	–	100722	
82 1106-0101-0101	Монолитный бетон стыков В15. Устройство НР = 91 %	м3	0,33	17151,52	1112,12	5660	367	4863	467	6617
				1303,03	251,52	430	83	–	490	
83 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	314	879,93	21,36	276297	6706	179325	84752	389933
				287,47	2,75	90266	865	–	28884	

Раздел 5 Обстановка дороги

5.1 Устройство автобусных площадок

90 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	310	1610,76	31,73	499335	9837	244556	268740	829521
				790,14	12,55	244942	3891	–	61446	
91 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	11,18	48169		538529		538529		581611
92 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,52	47744		72571		72571		78377

5.4 Разметка проезжей части

## 1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м НР = 108 %	км линии	2,64	33136,74	9555,3	87481	25226	54397	16614	112423
				2976,52	2850,38	7858	7525	–	8328	
## 1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %	км линии	0,08	18037,5	9550	1443	764	441	503	2102
				2975	2850	238	228	–	156	
## 1127-0903-0106	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 3:1 НР = 108 %	км линии	2,005	28106,73	9555,11	56354	19158	31228	12618	74490
				2976,56	2850,37	5968	5715	–	5518	
## 1127-0903-0102	Проезжая часть. Разметка 1.7 ,1.8 НР = 108 %	км линии	0,282	53251,77	9553,19	15017	2694	11484	1774	18134
				2975,18	2851,06	839	804	–	1343	

## 1127-0903-0107	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР = 108 %	м2 разметки	84	888,43	30,92	74628	2597	45740	28394	111264
				312,99	–	26291	–	–	8242	
	Раздел 8 Ограждение моста перилами									
## 1130-0501-0101	Перила сварные стальные. Установка НР = 84 %	т перил	1,37408	93677,22	202,32	128720	278	14784	95489	242146
				82715,71	13,83	113658	19	–	17937	
## 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,37408	589423		809914		809914		874707
## 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,07264	498650,88	1335,35	36222	97	30791	4892	44403
				73430,62	578,19	5334	42	–	3289	
## 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	2,56	18827,34	1358,98	48198	3479	36236	8451	61181
				3313,67	314,06	8483	804	–	4532	
## 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0256	206294		5281		5281		5703
								–	422	

Итого	**23 411 973**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 147 425
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 802 937
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	536 704
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 853 144

- перевозка грузов, тенге	21 108
Накладные расходы, тенге	2 853 137
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 734 222
Всего	**23 411 973**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	243 485
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	340 639
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**479 922**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**24 476 019**
НДС (12 %)	2 937 122
Итого	**27 413 141**
скидка 10%	2 741 314
ИТОГО к оплате	**24 671 827**

Принял (Заказчик) **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"**

Руководитель _____ **Серикпаев Е.К.**

Сдал (Подрядчик) **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

Технический директор _____ **Инкарбеков Т.К.**

Технический надзор:
ТОО "УКС" _____ **Кульчанов Б.**

ДЛЯ ФОРМ №2

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 57
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"**
(полное наименование)

Подрядчик: **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**
(полное наименование)

Стройка : **Протокол технического совещания по объекту: "Капитальный ремонт улицы Алдабергенова в с. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области" Добавить.**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт дороги улицы Амангельды в с. Карабулак Ескельдинского района.**
(наименование)

Договор подряда (контракт): №23 от 22.04.2020г., доп.согл. от 29.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №11

за Ноябрь 2020г.

на Наружное освещение

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2 Опоры освещения

19	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	27,83	2702,01	–	75197	–	–	54142	139686
					2702,01	–	75197	–	–	10347	
20	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка НР = 80 %	опора	63	26510,59	9373,48	1670167	590529	105910	964048	2844952
					15456	3671,94	973728	231332	–	210737	
21	2900-0004-0001(пл)	Опоры освещения граненные СТВ-9,0-3,0ГЦ	шт	63	62054		3909402		3909402		4222154
22	1133-0302-0801	Подкосы металлические. Установка к опорам НР = 80 %	подкос	9	21614,11	11290,67	194527	101616	30848	73488	289456
					6895,89	3310,78	62063	29797	–	21441	
23	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,33241	589423		195930		195930		211604
24	2404-0207-4920	Крюк сквозной SO129.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	127	1845		234315		234315		253060
25	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	127	410		52070		52070		56236
26	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	254	153		38862		38862		41971
27	2404-0202-0819	Зажимы поддерживающие SO239 ГОСТ Р 51177-98	шт.	127	1660		210820		210820		227686
28	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	254	1912		485648		485648		524500
30	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	2,1	8454,29	1168,57	17754	2454	3436	11323	31403

					5649,52	275,71	11864	579	–	2326	
	Раздел 4 Светильники										
47	1133-0207-0101	Светильники с лампами ртутными. Установка НР = 80 %	светильник	127	1959,06	165,66	248801	21039	2168	188870	472685
					1776,33	82,62	225594	10493	–	35014	
48	2307-0106-0306	Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 90W, 90 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	127	39208		4979416		4979416		5377769
49	2900-0004-0002(пл)	Кронштейн КИ1.5.0.20.000	шт	127	6696		850392		850392		918423
									–	68031	

Итого	**15 611 585**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 348 446
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	715 638
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	272 201
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 099 217
Накладные расходы, тенге	1 291 871
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 156 413
Всего	**15 611 585**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	162 360
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	227 145
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**320 022**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**16 321 112**
НДС (12 %)	1 958 533

Итого	**18 279 645**
скидка 10%	1 827 965
ИТОГО к оплате	**16 451 680**

Принял (Заказчик) **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"**

Руководитель_____ **Серикпаев Е.К.**

Сдал (Подрядчик) **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

Технический директор_____**Инкарбеков Т.К.**

Технический надзор:
ТОО "УКС" _____**Кульчанов Б.**

ДЛЯ ФОРМ №2